КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	706 177	706 177	241 560	241 560					75 662
Итого:	706 177	706 177							75 662

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) - в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 1 от 18.05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Разбивка основных осей здания		точка	15	321				4815								
Всего прямые затраты								**4815**	–					–		
Стоимость: материалов, тенге								–	–					–		
прочие затраты, тенге								–								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								**4815**								
								–								
Всего по смете								**4815**								
Сметная заработная плата, тенге								–								
Нормативная трудоемкость, чел-ч								–								

Локальная смета № 1-1-1 Разбивка основных осей здания

Локальная смета № 1-2-1 - Снятие и хранение растительного слоя

1	Е1-24-5								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	826	4,85	4,85	4006	4006	1346	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	1388	97	0,0055	5
2	Е1-24-13								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	3304	4,2	4,2	13877	13877	4679	–	–
	м3 грунта		–	1,46	–	4824	97	0,00476	16
3	Е1-17-13								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	491	32,56	30,98	15987	15211	5020	0,0106	5
	м3 грунта		1,53	9,01	751	4424	97	0,0308	15
4	П8-3-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,200;	589,2	35,53	35,53	20934	20934	4189	–	–
	т		–	7,11	–	4189	100	0,01493	9
	Всего прямые затраты				**54804**	**54028**			5
					751	**14825**			45
	Стоимость: материалов, тенге				25				
	Накладные расходы, тенге				15234				
	- заработная плата, тенге				2285				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4202				
	Всего по смете				**74240**				
	Сметная заработная плата, тенге				17861				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				

Локальная смета № 1-2-2 - Подготовительные работы под строительство

1	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см		14	100%	38,09	2,54	533	36	358	0,205	3
		дерево				35,55	0,95	498	13	70	0,0054	–
2	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания		30	100%	56,02	56,02	1681	1681	392	–	–
		пень				–	18,67	–	560	70	0,061	2
3	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания		0,0045	100%	5571,72	5571,72	25	25	4	–	–
		га				–	1156,68	–	5	70	3,78	–
4	Е1-213-8	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания		0,0045	100%	2681,71	2681,71	12	12	2	–	–
		га				–	738,63	–	3	70	2,83	–
5	Е7-25-11 (ДМ)	Демонтаж бетонных столбов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		30	100%	1397,57	862,97	41927	25889	32610	3,16	95
		шт				534,6	241,82	16038	7255	140	0,902	27
6	П9-22-1	Лес круглый - погрузкаК=0,310;		9,3	100%	148,6	148,6	1382	1382	967	–	–
		т				–	104,02	–	967	100	0,21844	2
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		372,4	100%	27,1	27,1	10092	10092	7064	–	–
		т				–	18,97	–	7064	100	0,03984	15
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		381,7	100%	49,5	49,5	18894	18894	3779	–	–
		т				–	9,9	–	3779	100	0,02079	8

	Всего прямые затраты			**74546**	**58011**			**98**
	Стоимость: материалов, тенге			**16536** –	**19646**			**54**
	Накладные расходы, тенге			45176				
	- заработная плата, тенге			6776				
	- трудоемкость, чел-ч			23				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			3114				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7370				
	Всего по смете			**127092**				
	Сметная заработная плата, тенге			42958				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			175				

Локальная смета № 1-2-3 - Демонтажные работы

1	Е7-42-4 (ДМ)	Демонтаж блоков стен подвалов массой более 1,5 т ОПс п. 2.8а: ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	8	635,14	478,72	5081	3830	3671	0,944	8
		шт сборных конструкций		156,42	171,33	1251	1371	140	0,7288	6
2	Е7-42-2 (ДМ)	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т ОПс п. 2.8а: ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	2	280,2	194,7	560	389	430	0,5344	1
		шт сборных конструкций		85,5	68,06	171	136	140	0,27	1
3	Е7-1-2 (ДМ)	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м ОПс п. 2.8а: ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	9	326,93	218,39	2942	1966	2320	0,66	6
		шт сборных конструкций		108,54	75,59	977	680	140	0,29064	3
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	29,5	27,1	27,1	799	799	560	–	–
		т		–	18,97	–	560	100	0,03984	1

5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	29,5 100т.	49,5	49,5	1460	1460	292	–	–
					–	9,9	–	292	100	0,02079	1
		Всего прямые затраты					**10842**	**8444**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге					**2399** –	**3039**			**12**
		Накладные расходы, тенге					7273				
		- заработная плата, тенге					1091				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					2932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1263				
		Всего по смете					**19378**				
		Сметная заработная плата, тенге					6529				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					31				

Всего по акту, тенге	**225 525**
Сметная заработная плата, тенге	**72163**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**264**

Временные здания и сооружения (3.4%)	7 668
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	5 210
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 255
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	902
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**241 560**
Итого в ценах 2015 года, к-2,559	**618 152**
- материалы, тенге	64
- сметная з/плата, тенге	184 665
Налог (2%)	12 363
Итого по акту в ценах текущего года	**630 515**
НДС – 12%	75 662
Всего по акту, тенге	**706 177**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель **Петько Д. Ю,**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технадзор: **Аушев М.О.**

Абилов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за мая 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	3 738 717	3 032 540	1 279 704	1 038 144					324 915
Итого:	3 738 717	3 032 540							400 577

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 2 от 19.05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Т1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,6 м, тип М6Б – строительные работы	268,3	538,03	67,69	144353	18161	26079	0,274	74		
		м		45,21	24,22	12130	6498	140	0,118	32		
2	Т1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,6 м, тип М6Б – монтаж металлоконструкций	268,3	1796,88	3,13	482103	840	51315	1,2	322		
		м		211,56	0,95	56762	255	90	0,004	1		
3	Т1-34-23	Ворота металлические с одной калиткой из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – строительные работы	4	7360,79	551,45	29443	2206	4155	3,3	13		

Локальная смета № 7-1-2 Ограждение территории

		ворота							
				544,5	197,4	2178	790	140	0,964	4
4	Т1-34-24	Ворота металлические с одной калиткой из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – монтаж металлоконструкций	4	48963,64	86,18	195855	345	21115	34	136
		ворота								
				5839,06	26,18	23356	105	90	0,097	–
5	Т1-34-50	Калитки металлические, высота 1,7 м, тип КМ5Б; высота 1,6 м, тип КМ6Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-4	8445,09	13,74	-33780	-55	-3700	6	-24
		калитка								
				1023,95	3,74	-4096	-15	90	0,014	–
		Итого по разделу				**817974**	**21497**			**521**
						90330	**7633**			**37**
		Стоимость: материалов, тенге				706147				
		Накладные расходы, тенге				98964				
		- заработная плата, тенге				14845				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55016				
		Всего по разделу, тенге				**971954**				
		Сметная заработная плата, тенге				112808				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				607				
		Всего прямые затраты				**817974**	**21497**			**521**
						90330	**7633**			**37**
		Стоимость: материалов, тенге				706147				
		Накладные расходы, тенге				98964				
		- заработная плата, тенге				14845				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55016				

Всего по акту, тенге	**971 954**
Сметная заработная плата, тенге	**112 808**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**607**

Временные здания и сооружения (3.4%)	33 046
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	22 452
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9 720
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	972
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 038 144**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**2 654 534**
- материалы, тенге	1 805 618
- сметная з/плата, тенге	288 450
Налог (2%)	53 091
Итого по акту в ценах текущего года	**2 707 625**
НДС – 12%	324 915
Всего по акту, тенге	**3 032 540**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д. Ю,**

Подрядчик; ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	10 637 462	6 898 745	3 641 388	2 361 681					739 151
Итого:	10 637 462	6 898 745							1 139 728

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 3

приемки выполненных работ за май 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	556,89	35,29	33,19	19653	18483	6065	0,0146	8
		м3 грунта		2,1	9,13	1169	5084	97	0,0317	18
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16,71	467,1	–	7805	–	8820	2,976	50
		м3 грунта								

3	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		467,1	–	7805	–	113	–	–
		м3 грунта	411,16	3,35	3,35	1377	1377	463	–	–
				–	1,16	–	477	97	0,0038	2
4	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	45,68	134,1	–	6126	–	6922	0,972	44
		м3 грунта		134,1	–	6126	–	113	–	–
5	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	411,15	21,55	4,52	8860	1858	6792	0,108	44
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7002	–	97	–	–
6	E1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, подсыпка под полы	52,83	179,63	41,03	9490	2168	9471	1,01	53
		м3 грунта		138,6	20,05	7322	1059	113	0,0979	5
7	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	52,83	21,55	4,52	1138	239	873	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	900	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**54449**	**24125**			**205**
		Стоимость: материалов, тенге				**30324** –	**6620**			**25**
		Накладные расходы, тенге				39406				
		- заработная плата, тенге				5911				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5631				
		Всего по разделу, тенге				**99486**				
		Сметная заработная плата, тенге				42855				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				250				

Раздел 2 Фундаменты

8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	9,98	2357,77	100,89	23531	1007	1908	0,85	8
				123,75	38,25	1235	382	118	0,18	2
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	5	359,64	172,69	1798	863	955	0,476	2
				76,28	60,21	381	301	140	0,2371	1
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	40	514,55	243,37	20582	9735	10749	0,668	27
				106,88	85,08	4275	3403	140	0,3375	14
11	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	22	770,45	389,08	16950	8560	8957	0,937	21
				153,9	136,92	3386	3012	140	0,5542	12
12	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	112	1119,25	598,4	125356	67021	64239	1,18	132
				195,53	214,16	21899	23986	140	0,911	102
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	5,71	11300		64523				
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	9,15	10900		99735				
15	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	103,23	10500		1083915				
16	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок В7,5 (АС-3) *м3*	2,54	9468,35	311,32	24050	791	1490	2,82	7
				441	117,61	1120	299	105	0,5744	1
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,09712	8679,65	422,15	843	41	964	56,4	5
				8257,5	157,5	802	15	118	0,77	–
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,06222	62000		3858				
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02611	65000		1697				

20	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00879	45300		398				
		т								
21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (МП-1,2, АС4)	14,06	11741,42	316,01	165084	4443	21959	8,25	116
		м3								
				1368	119,39	19234	1679	105	0,583	8
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1305	65000		8483				
		т								
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4675	67700		31650				
		т								
24	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	69,5	771,66	11,21	53630	779	2929	0,201	14
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	2189	293	118	0,0205	1
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	463,52	245,44	3,82	113766	1771	21215	0,212	98
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	17312	667	118	0,007	3
26	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами, сальники В лист 6и 19/12 ВК	0,00064	1180111,69	26919,94	755	17	65	398	–
		км трубопровода								
				67275	10170	43	7	130	49,66	–
27	Е22-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами, сальники В лист 6и 19/12 ВК	0,00064	1543126,32	56880,67	988	36	94	539	–
		км трубопровода								
				91125	21487,5	58	14	130	104,94	–
28	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	675	3,01	3
		сальник								
				526,5	–	527	–	128	–	–

29 Е16-30-4

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
сальник		594	2,25	594	2	128	0,01	–
Итого по разделу 2				**1849289**	**95073**			**437**
				73055	**34060**			**144**
Стоимость: материалов, тенге				1681161				
Накладные расходы, тенге				136962				
- заработная плата, тенге				20544				
- трудоемкость, чел-ч				68				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119175				
Всего по разделу, тенге				**2105426**				
Сметная заработная плата, тенге				127659				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				649				

Всего по акту, тенге	**2 204 912**
Сметная заработная плата, тенге	**170 514**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	899

Временные здания и сооружения (3.4%)	74 967
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	50 933
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	22 049
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	8 820
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 361 681**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**6 038 818**

- материалы, тенге	4 298 729
- сметная з/плата, тенге	436 004
Налог (2%)	120 776
Итого по акту в ценах текущего года	**6 159 594**
НДС – 12%	739 151
Всего по акту, тенге	**6 898 745,00**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____**Петько Д. Ю,**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____**Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____**Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
							На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	13 656 135	3 018 673	4 674 785	1 033 397					323 429
Итого:	13 656 135	3 018 673							1 463 157

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 4 от 15.06.2015,

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Стены и перегородки										
3.1 Стены внутренние и наружные										
Е8-6-1		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	48,23	9651,04	335,84	465 470	32395	93989	4,54	219
Е8-22-11		Засыпка пустот в камняхК=0,010; *м3 кладки*	2,4221	1302,02	106,27	3154	257	675	1,22	3
				195,75	40,5	474	98	118	0,19	–
Е15-67-1		Обивка поверхностей плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	343,82	8,4	0,23	2888	79	2877	0,056	19
				7,88	0,09	2709	31	105	0,0004	–

1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040; *м3*	20 50%	7634		152 680				
Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой кирпичом КОЛПу *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	100 30%	399,02	34,37	39 902	11962	82903	1,21	421
			189	12,87	21 926	4479	118	0,0629	22
99-1-60(пл)ТОО "ENKI" :	Кирпич одинарный лицевой пустотелый, марки КОЛПу 1НФ/100/1,1/50 *шт*	10 000 50%	26,71		267 100				
Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,46933 100%	8679,65	422,15	4074	198	4660	56,4	26
			8257,5	157,5	3875	74	118	0,77	–
4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,06859 100%	50800		3484				
4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,40074 100%	65000		26048				

Всего по акту, тенге	**964 800**
Сметная заработная плата, тенге	**145 625**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**478**

Временные здания и сооружения (3.4%)	32 803
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	22 287
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9 648

Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 859
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 033 397**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**2 642 396**
- материалы, тенге	1 145 689
- сметная з/плата, тенге	372 363
Налог (2%)	52 848
Итого по акту в ценах текущего года	**2 695 244**
НДС – 12%	323 429
Всего по акту, тенге	**3 018 673**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д. Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Абиров К.К

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	16 405 140	2 749 005	5 615 865	941 080					294 536
Итого:	16 405 140	2 749 005							1 757 693

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 5 ош 26. 06. 2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		Раздел 3 Стены и перегородки												
		3.1 Стены внутренние и наружные												
30	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	48,23	9651,04	335,84		465 470	18 745		93989	4,54	219		
				699,75	126		33 749	6 145		118	0,61	34		
42	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	30,65	9609,86	337,41		294542	10342		28807	4,38	134		
				670,5	126		20551	3862		118	0,62	19		
43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС33и) *т металлических изделий*	0,02631	8679,65	422,15		228	11		261	56,4	1		
				8257,5	157,5		217	4		118	0,77	–		
44	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,02241	62600			1403							

45	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0039	50800		198				
		т								
46	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	84	106,26	66,43	8926	5580	5608	0,148	12
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	2003	2003	140	0,1051	9
47	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	394,78	250,96	1579	1004	1226	0,813	3
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
48	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,01	26500		106265				
		м3								

Всего по акту, тенге	**878 611**
Сметная заработная плата, тенге	**174859**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**478**

Временные здания и сооружения (3.4%)	29 873
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	20 296
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 786
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 514
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**941 080**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**2 406 342**
- материалы, тенге	978 540
- сметная з/плата, тенге	287 560

Налог (2%)	48 127
Итого по акту в ценах текущего года	2 454 469
НДС – 12%	294 536
Всего по акту, тенге	2 749 005

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д. Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительств[illegible]кмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	20 364 266	3 959 126	6 971 212	1 355 347					424 192
Итого:	20 364 266	3 959 126							2 181 885

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 6 от 29.06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат; единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 4 Перекрытие и покрытие										
68	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	45	1483,62	373,54	66763	16809	37852	2,66	120		
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	20959	6078	140	0,6052	27		
69	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	343,71	3015		1036286						
		м2										
70	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	343,71	223		76647						
		м2										
71	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03432	40200		1380						
		т										
72	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС 18 и)	0,009	8679,65	422,15	78	4	89	56,4	1		
		т металлических изделий		8257,5	157,5	74	1	118	0,77	–		

73	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,009	65900		593				
		т								
74	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,32	11740,31	213,01	3757	68	371	6,43	2
		м3		1021,5	80,46	327	26	105	0,393	–
75	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01573	67700		1065				
		т								
76	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02369	62000		1469				
		т								
77	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	371,9	207,96	1,19	77340	443	12148	0,155	58
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	10041	167	119	0,0022	1

Всего по акту, тенге	**1 265 378**
Сметная заработная плата, тенге	174 859
Нормативная трудоемкость, чел-ч	478

Временные здания и сооружения (3.4%)	43 023
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	29 230
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	12 654
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	5 062
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 355 347**

Все 100%

Итого в ценах 2015 года, к-2,557	3 465 622
- материалы, тенге	2 874 156
- сметная з/плата, тенге	345 120
Налог (2%)	69 312
Итого по акту в ценах текущего года	3 534 934
НДС – 12%	424 192
Всего по акту, тенге	3 959 126

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель **Петько Д. Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технадзор: **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3 подрядчику

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	23 020 178	2 655 912	7 880 423	909 211					284 562
Итого:	23 020 178	2 655 912							2 466 447

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 7 от 20.07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.1 Стены внутренние и наружные								
31	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, парапет	28,19	9651,04		335,84	272063	9467	27468	4,54	128
		м3 кладки		699,75		126	19726	3552	118	0,61	17
34	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	22,9104	7634			174 897				
		м3									
37	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой	248,03	399,02		34,37	98 969	11962	82903	1,21	350

		кирпичом КОЛПу								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	35 145	4479	118	0,0629	18
38	99-1-60(пл)ТОО "ENKI"	Кирпич одинарный лицевой пустотелый, марки КОЛПу 1НФ/100/1,1/50	7541	26,71		201 420				
		шт								
49	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м, уголок над проемами(АС12и) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,66877	5257,75	2020,02	3516	1351	1807	15,51	10
		т конструкций								
				2499,75	502,43	1672	336	90	1,79	1
50	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,66877	114900		76842				
		т								
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,06	21,8	0,05	394	1	95	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	105	–	90	0,0001	–
52	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	36,12	20,35	0,02	735	1	135	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	150	–	90	–	–
	Раздел 10 Прочие									
	10.1 Козырек									
205	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	1888,72	924,97	3777	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций								
				807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
206	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=2,000;	0,84	14800		12432				
		м3								
207	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0032	175710,1	1826,1	562	6	39	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	26	2	140	3,37	–

все 600

208	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35 мм)	6,1	194,71	15,94	1188	97	294	0,243	1
		м2 стяжки		34,65	5,96	211	36	119	0,0291	–
209	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	12,2	6,77	0,14	83	2	2	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	1	1	119	0,0003	–
210	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	6,1	103,08	0,99	629	6	87	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	71	2	119	0,0018	–
211	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	9,9	136,4	1,65	1350	16	261	0,132	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	243	6	105	0,003	–

Всего по акту, тенге	**848 857**
Сметная заработная плата, тенге	**154 630**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**345**

Временные здания и сооружения (3.4%)	28 861
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	19 609
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 489
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 395
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**909 211**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**2 324 853**

вся 100%

- материалы, тенге	1 645 241
- сметная з/плата, тенге	214 780
Налог (2%)	46 497
Итого по акту в ценах текущего года	2 371 350
НДС – 12%	284 562
Всего по акту, тенге	2 655 912

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

И.о. **Руководитель** Жусіп Е.Х. **Петько Д. Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технадзор: **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3 Подрядчику

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	30 294 678	7 274 500	10 370 738	2 490 315					779 410
Итого:	30 294 678	7 274 500							3 245 857

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 8 от 28.07.2015г.
приемки выполненных работ за июль 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 Перекрытие и покрытие										
78	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	91,24	103,08	0,99	9405	90	1299	0,0694	6
				11,59	0,38	1057	35	119	0,0018	-
79	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	371,9	189,45	4,72	70456	1755	32156	0,403	150
				70,88	1,78	26360	662	119	0,0086	3
80	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	371,9	157,89	4,72	58719	1755	24986	0,312	116

		м2 утепляемого покрытия								
				54,68	1,78	20335	662	119	0,0086	3
81	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=1,030;	76,6114	11576		886854				
		м3								
82	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	371,9	190,12	15,94	70706	5928	17973	0,243	90
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	12886	2217	119	0,0291	11
83	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	1859,5	6,46	0,14	12012	260	355	0,0009	2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	205	93	119	0,0003	1
		Раздел 5 Кровля								
84	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича (АС19и п.8)	0,38	9413,92	365,89	3577	139	579	6,66	3
		м3 кладки								
				1154,25	137,25	439	52	118	0,67	–
85	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой, под лежни в 2 слоя ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	9,34	206,16	1,98	1926	18	267	0,1388	1
		м2 изолируемой поверхности								
				23,18	0,76	217	7	119	0,0036	–
86	Е10-14-1	Установка стропил	9,542	21304,82	334,28	203291	3190	40345	22,1	211
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	32419	1202	120	0,62	6
87	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,27	20617,97	309,62	26185	393	3917	13,8	18
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	3115	149	120	0,57	1
88	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,812	573,75	28,11	6203	304	1742	0,78	8
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	1338	114	120	0,052	1

89	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	157	340,17	8,39	53407	1317	8864	0,268	42
		м2 покрытия		43,88	3,17	6889	498	120	0,0155	2
90	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	257	271,71	6,71	69829	1724	11609	0,214	55
		м2 покрытия		35,1	2,54	9021	653	120	0,0124	3
91	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	828	20,49	0,91	16966	753	4988	0,029	24
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	3875	282	120	0,00168	1
92	Е10-3-5	Устройство карнизов (доска подшивки и лобовая доска)	71,8	767,86	7,54	55132	541	18740	1,43	103
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	15412	205	120	0,0139	1
93	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000;	143,6	20,49	0,91	2942	131	865	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	672	49	120	0,00168	–
94	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	415	121,68	8,31	50497	3449	47089	0,5663	235
		м2 кровли		94,18	1,17	39085	486	119	0,0048	2
95	1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	477,25	498		237671				
		м2								
96	Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых, ендовых	127,5	395,33	6,18	50405	788	6902	0,27	34
		м планки		45,06	0,43	5745	55	119	0,0017	–
97	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли ГОСТ 14918-80	89,5	343		30699				
		м								
98	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли ГОСТ 14918-80	19	97		1843				
		шт								

99	1-1-3049									
		Планка ендовы нижней для кровли ГОСТ 14918-80	38	194		7372				
		м								
100	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3581	6,08	18
		слуховое окно								
				963	31,5	2889	95	120	0,15	–
101	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой , применительно	3	3960		11880				
		м2								
102	1-1-819	Петля накладная	12	40		480				
		шт								
103	1-1-812	Завертка оцинкованная	6	57		342				
		шт								
104	1-1-821									
		Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	3	308		924				
		шт								
105	Е9-29-1									
		Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, стремянки (АС-24и)	0,0703	13711,46	5475,86	964	385	417	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	354	109	90	5,46	–
106	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0703	133700		9399				
		т								
107	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,12	20,35	0,02	125	–	23	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	25	–	90	–	–
	5.1 Вентшахты									
108	Е8-6-9									
		Кладка стен стен вентшахты (ВШ-3 - 1шт+каналы объеденные) из кирпича керамического (АС32)	0,4	9136,45	296,6	3655	119	484	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	366	44	118	0,54	–
109	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	11130,51	379,78	6233	213	1372	11,9	7
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				1935	141,75	1084	79	118	0,7	–

110	Е8-42-2									
		Штукатурка печей без сетки глиняным раствором, внутренние поверхности каналов (АС34и п.3)	2,68	63,06	6,15	169	16	81	0,15	–
		м2 поверхности		23,63	2,3	63	6	118	0,0112	–
111	Е20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2980 мм (ВШ-3) ктрр1=0,931; ктрм1=0,931; кзпр1=0,931; кэкс1=0,931; кзпм1=0,931; кмат1=0,931;	1	4392,73	27,97	4393	28	351	1,61063	2
		зонт		263,94	10,47	264	10	128	0,05586	–
112	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом (ВШ-3+канал)	0,76	8,4	0,23	6	–	6	0,056	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	6	–	105	0,0004	–
113	I-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	0,03952	7634		302				
		м3								
114	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	2,1	1006,73	4,92	2114	10	429	1,15	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	405	4	105	0,0091	–
115	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2,1	133,23	1,19	280	2	84	0,223	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	79	1	105	0,0022	–
116	Е14-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 250х250 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием (ВШ-1, ВШ-2) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=1,25;	16,65	4859,77	43,41	80915	723	12498	4,55	76
		м2 внутренней поверхности шахт		691,88	16,26	11520	271	106	0,07938	1
117	Е20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3392 мм ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кзпр1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; кмат1=1,06;	5	5001,39	31,84	25007	159	2001	1,8338	9

		зонт								
				300,51	11,93	1503	60	128	0,0636	–
118	Е9-34-2	Монтаж рамки из уголка 75*5	0,041	9632,76	905,18	395	37	276	45,4	2
		т конструкций								
				7380	101,25	303	4	90	0,49	–
119	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,041	114900		4711				
		т								
120	Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью, применительно (ВШ-3) фартук	0,61	318,03	1,72	194	1	37	0,334	–
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				50,85	0,65	31	–	120	0,0032	–
121	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,1	1826,1	703	7	49	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	32	3	140	3,37	–
		Итого по разделу 5				**980380**	**14692**			**858**
		Стоимость: материалов, тенге				**137151** 828537	**4438**			**18**
		Накладные расходы, тенге				167596				
		- заработная плата, тенге				25139				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68879				
		Всего по акту, тенге				**2 325 007**				
		Сметная заработная плата, тенге				321 145				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 412				

Временные здания и сооружения (3.4%)	79 050
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	53 708
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23 250
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	9 300
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 490 315**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**6 367 735**
- материалы, тенге	3 214 7 58
- сметная з/плата, тенге	1 050 149
Налог (2%)	127 355
Итого по акту в ценах текущего года	**6 495 090**
НДС – 12%	779 410
Всего по акту, тенге	**7 274 500**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Жусип Е.Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения).– в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	32 459 666	2 164 988	11 111 889	741 151					231 963
Итого:	32 459 666	2 164 988							3 477 820

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 9 от 10.08.2015г.

приемки выполненных работ за август 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Раздел 10 Прочие													
		10.2 Крыльцо №1,2 (АС 26и, 27и)													
212	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	2357,77	100,89	1179	50	96	0,85	–					
		м3 основания		123,75	38,25	62	19	118	0,18	–					
213	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,3	9468,35	311,32	40714	1339	2522	2,82	12					
		м3		441	117,61	1896	506	105	0,5744	2					
214	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,6	96,83	2,62	930	25	137	0,0681	1					
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	101	10	123	0,0048	–					

215	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,04	9289,56	196,62	18951	401	742	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	555	152	105	0,3628	1
216	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04894	41200		2016				
		т								
217	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,43	245,44	3,82	4278	67	798	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	651	25	118	0,007	–
218	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1 =8 шит	0,03704	70437,87	304,24	2609	11	380	58	2
		т								
				9675	114,75	358	4	105	0,56	–
		м2								
	10.4 Пандус (АС30и)									
244	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,56	2357,77	100,89	1320	56	106	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	69	21	118	0,18	–
245	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,56	96,83	2,62	635	17	92	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	69	6	123	0,0048	–
246	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,21	9468,35	311,32	39862	1311	2470	2,82	12
		м3								
				441	117,61	1857	495	105	0,5744	2
247	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,62	9289,56	196,62	15049	319	589	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	441	120	105	0,3628	1
248	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03617	65000		2351				
		т								
249	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,33	388,92	14,76	4795	182	878	0,361	4
		м2 покрытия								

250	E8-4-7			52,43	5,54	646	68	123	0,027	–
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	28,88	245,44	3,82	7088	110	1323	0,212	6
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1079	42	118	0,007	–
	10.5 Крыльцо №3,4 (АС28и, 29и)									
256	E8-3-2									
		Устройство щебеночного основания под фундаментыК=2,000;	0,18	2357,77	100,89	424	18	34	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	22	7	118	0,18	–
257	E6-1-20									
		Устройство ленточных фундаментов бетонныхК=2,000;	1,18	9468,35	311,32	11173	367	692	2,82	3
		м3								
				441	117,61	520	139	105	0,5744	1
258	E11-1-2									
		Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	2,88	96,83	2,62	279	8	41	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	30	3	123	0,0048	–
259	E6-1-16									
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=2,000;	0,6	9289,56	196,62	5574	118	218	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	163	45	105	0,3628	–
260	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,01472	41200		606				
		т								
261	E8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	8,26	245,44	3,82	2027	32	379	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	309	12	118	0,007	–
262	E11-15-1									
		Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=2,000;	5,2	388,92	14,76	2022	77	371	0,361	2
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	273	29	123	0,027	–
	7.6 Разные работы									

188	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	25,01	5161,36	261,86	129086	6549	18411	3,44	86
		м3 изоляции		499,5	99	12492	2476	123	0,48	12

Раздел 2 Канализация К1, КО

28	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	48	748,88	1,43	35946	69	6323	0,56	27
		м трубопровода		102,38	0,54	4914	26	128	0,0026	–
29	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,584	15
		м трубопровода		106,2	0,25	2655	6	128	0,0012	–
30	99-1-12(пл)JAKKO GROUP	Ревизия диаметром 100 мм	1	224,38		224				
		шт								
31	99-1-13(пл)JAKKO GROUP	Заглушка диаметром 100 мм	7	45,59		319				
		шт								
32	Е17-1-11	Установка тройников диаметром 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	214	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	–
33	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	1	11320,57	1,57	11321	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–

Локальная смета № 6-2-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	164,4	35,29	33,19	5802	5456	1791	0,0146	2
		м3 грунта								

				2,1	9,13	345	1501	97	0,0317	5
2	E1-162-9									
		Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	4,93	780,3	–	3847	–	4347	4,572	23
		м3 грунта								
				780,3	–	3847	–	113	–	–
3	E1-27-5									
		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	145,31	3,35	3,35	487	487	164	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	169	97	0,0038	1
4	E1-134-1									
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	145,31	21,55	4,52	3131	657	2401	0,108	16
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	2475	–	97	–	–
5	E1-166-2									
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,14	134,1	–	2164	–	2445	0,972	16
		м3 грунта								
				134,1	–	2164	–	113	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопровода									
6	E23-1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,85	1868,2	152,52	7193	587	1056	1,02	4
		м3 основания								
				153,68	57,15	592	220	130	0,279	1
7	E22-7-4									
		Укладка полипропиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализации диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,035	59243,95	1984,82	2074	69	2604	334	12
		км трубопровода								
				56475	749,25	1977	26	130	3,66	–
8	8-4-2312									
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	35	555		19425				
		м								
9	8-10-373									
		Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	6	60		360				

		шт								
	Раздел 3 Установка колодцев									
10	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,98	14554,88	2538,55	14264	2488	4581	15,868	16
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	2592	932	130	4,643	5
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	28000		8400				
		м3								
12	80-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,18	5148		6075				
		м								
13	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0129	133700		1725				
		т								
14	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,6	70,08	0,12	42	–	2	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	2	–	90	0,0002	–
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
16	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,05	9228,03	296,6	461	15	66	6,545	–
		м3 кладки		1007,33	110,25	50	6	118	0,54	–
17	Е27-56-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5,35	355,83	12,52	1904	67	301	0,243	1
		м2 покрытия		38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
18	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	16,05	26,26	–	421	–	17	0,0054	–
		м2 покрытия		0,83	–	13	–	133	–	–

19	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		5,35	498,44	–	2667	–	176	0,144	1
		м2 покрытия			24,75	–	132	–	133	–	–

Локальная смета № 6-2-2 Накопитель сточных вод ёмкостью 1,5 м3

Раздел 1 Земляные работы

1		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		167,94	42,35	39,83	7112	6689	2196	0,01752	3
		м3 грунта			2,52	10,96	423	1841	97	0,03804	6
2		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+мокрого т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;		39,27	46,58	43,81	1829	1720	565	0,01927	1
		м3 грунта			2,77	12,05	109	473	97	0,04184	2
3		Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка мокрого т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;		14,51	936,36	–	13587	–	15353	5,4864	80
		м3 грунта			936,36	–	13587	–	113	–	–
4		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		209,32	3,35	3,35	701	701	236	–	–
		м3 грунта			–	1,16	–	243	97	0,0038	1
5		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		209,32	21,55	4,52	4511	946	3458	0,108	23
		м3 уплотненного грунта			17,03	–	3565	–	97	–	–
6		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		6,47	134,1	–	868	–	981	0,972	6

	м3 грунта		134,1	–	868	–	113	–	–
	Раздел 2 Устройство накопителя								
7	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,35	1777,2 112,5	97,07 36	622 39	34 13	61 118	0,78 0,18	– –
8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,835	8248,98 1435,5	1879,87 538,43	15137 2634	3450 988	4709 130	8,86 2,061	16 4
9	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,77	28000		21560				
10	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 0,89 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,89	7540		6711				
11	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,59	8294		4893				
12	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,89	4680		4165				
13	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,59	5148		3037				
14	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
15	Укладка деревянной крышки, применительно *м2*	0,26	1292,59 32,85	29,74 11,23	336 9	8 3	14 120	0,233 0,0549	– –

16	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	2	308		616				
17	Прокладка сальника из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, применительно *м трубопровода*	0,2	229,57 180,23	27,87 10,44	46 36	6 2	49 128	1,04 0,051	– –
18	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,0188	126700		2382				
19	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	1	770,63 301,5	– –	771 302	– –	387 128	1,8 –	2 –
20	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	2	341,53 112,39	229,14 88,29	683 225	458 177	402 100	0,7339 0,484	1 1
21	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	2	295,8 210,85	3,8 0,61	592 422	8 1	423 100	1,32 0,0044	3 –
22	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2 *м3 заделки*	0,02	27471,2 15752,25	769,82 121,5	549 315	15 2	317 100	95,84 0,73	2 –
23	Прокладка трубы из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, применительно *м трубопровода*	5,2	160,75 130,5	20,8 7,79	836 679	108 41	922 128	0,725 0,038	4 –
24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм *м*	5,2	474		2465				
25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм *зонт*	1	466,88 60,75	5,38 2,25	467 61	5 2	81 128	0,36 0,01	– –

26	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1,77	246,47	9,95	436	18	122	0,356	1
			52,2	3,74	92	7	123	0,0182	–
27	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,32	8388,97	66,01	2684	21	75	1,35	–
			195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
28	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен гидротексом, применительно *м2 поверхности*	24,4	46,24	3,82	1128	93	1116	0,212	5
			37,35	1,44	911	35	118	0,007	–
29	Устройство обмазочной гидроизоляции гидротексом, применительно *м2 изолируемой поверхности*	1,77	58,39	9,38	103	17	113	0,243	–
			48,83	3,51	86	6	123	0,0172	–
30	Сухая гидротехническая смесь Гидротекс-К (кистевой) *кг*	36,6	338,36		12384				
31	Сухая гидротехническая смесь Гидротекс-В *кг*	5,31	178,08		946				
32	Сухая гидротехническая смесь Гидротекс-Ш (шовный) *кг*	31	206,58		6404				
33	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня *м2 покрытия*	5,35	376,03	12,52	2012	67	301	0,243	1
			38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
34	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000; *м2 покрытия*	16,05	28,88	–	464	–	17	0,0054	–
			0,83	–	13	–	133	–	–
35	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	5,35	505,54	–	2705	–	176	0,144	1
			24,75	–	132	–	133	–	–

Всего по акту:	691 953
Сметная заработная плата, тенге:	214 512
Нормативная трудоемкость, чел-ч	248
Временные здания и сооружения (3.4%)	23 526
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	15 984
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 920
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	2 768
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**741 151**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**1 895 123**
- материалы, тенге	921 145
- сметная з/плата, тенге	603 781
Налог (2%)	37 902
Итого по акту в ценах текущего года	**1 933 025**
НДС – 12%	231 963
Всего по акту, тенге	**2 164 988**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Жусип Е.Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3 подрядчику

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа 2015г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	34 852 228	2 392 562	11 930 916	819 027					256 346
Итого:	34 852 228	2 392 562							3 734 166

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Жусип Е.Х.**

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 10 от 19.08.2015 г

приемки выполненных работ за август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: Тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Тип пола ДП-1									
142	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	163,2	96,83	2,62	15803	428	2309	0,0681		11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1715	162	123	0,0048		1
143	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В12,5	16,32	9520,38	–	155373	–	11381	3,66		60
		м3 подстилающего слоя		567	–	9253	–	123	–		–
144	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35986	5239,08	327,33	7124	445	2875	11,6		16

		т		1890	123,75	2570	168	105	0,6	1
145	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,35986	67700		92063				
		т								
146	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	163,2	246,47	9,95	40224	1624	11229	0,356	58
		м2 стяжки		52,2	3,74	8519	610	123	0,0182	3
	7.2 Тип пола ДП-2									
150	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41	96,83	2,62	3970	107	581	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	431	41	123	0,0048	–
151	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В12,5	4,1	9520,38	–	39034	–	2860	3,66	15
		м3 подстилающего слоя		567	–	2325	–	123	–	–
152	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,34268	5239,08	327,33	1795	112	725	11,6	4
		т		1890	123,75	648	42	105	0,6	–
153	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,34268	67700		23199				
		т								
154	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41	246,47	9,95	10105	408	2820	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2140	153	123	0,0182	1
155	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	41	340,45	18,42	13958	755	4683	0,416	17
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3524	283	123	0,0337	1

156	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	41	232,19	9,05	9520	371	2736	0,251	10
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2085	139	123	0,0165	1
157	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41	246,47	9,95	10105	408	2820	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2140	153	123	0,0182	1
158	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	82	36,29	0,67	2976	55	90	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	52	21	123	0,0012	–
	7.3 Тип пола ДП-3									
161	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,7	96,83	2,62	1811	49	266	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	197	19	123	0,0048	–
162	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В12,5	1,87	9520,38	–	17803	–	1304	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	–	1060	–	123	–	–
163	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15629	5239,08	327,33	819	51	330	11,6	2
		т		1890	123,75	295	19	105	0,6	–
164	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15629	67700		10581				
		т								
165	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон В25	18,7	388,92	14,76	7273	276	1333	0,361	7
		м2 покрытия		52,43	5,54	980	104	123	0,027	1
166	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=4,000;	74,8	48,57	0,67	3633	50	178	0,0104	1

		м2 покрытия								
				1,69	0,25	126	19	123	0,0012	–
	7.4 Тип пола ДП-4									
168	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	82,2	96,83	2,62	7959	215	1162	0,0681	6
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	864	81	123	0,0048	–
169	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В12,5	8,22	9520,38	–	78258	–	5733	3,66	30
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	4661	–	123	–	–
170	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,68703	5239,08	327,33	3599	225	1452	11,6	8
		т								
				1890	123,75	1298	85	105	0,6	–
171	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,68703	67700		46512				
		т								
172	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	82,2	246,47	9,95	20260	818	5656	0,356	29
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4291	307	123	0,0182	1
	7.5 Тип пола ДП-5									
175	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,9	96,83	2,62	1249	34	183	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	136	13	123	0,0048	–
176	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В12,5	1,29	9520,38	–	12281	–	899	3,66	5
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	731	–	123	–	–
177	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1422	5239,08	327,33	745	47	301	11,6	2
		т								
				1890	123,75	269	18	105	0,6	–
178	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1422	67700		9627				

			т							
179	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9	246,47	9,95	3179	128	887	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	673	48	123	0,0182	–
180	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	51,6	36,29	0,67	1873	35	57	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–

10.7 Подпольные каналы и приямки

271	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,42	9438,07	86,6	13402	123	780	3,06	4
		м3		490,5	32,72	697	46	105	0,1598	–
272	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	9204,18	–	8008	–	606	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	493	–	123	–	–
273	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	2789,3	–	2427	–	568	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	462	–	123	–	–
274	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,61	245,44	3,82	1868	29	348	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	284	11	118	0,007	–
275	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	14	113,78	37,48	1593	525	1481	0,408	6
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	907	151	140	0,042	1
276	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=14,000;	6,72	2410		16195				

Всего по акту:	764 659
Сметная заработная плата, тенге:	245 104
Нормативная трудоемкость, чел-ч	296
Временные здания и сооружения (3.4%)	25 998
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	17 664
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	7 647
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 059
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**819 027**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**2 094 329**
- материалы, тенге	761 265
- сметная з/плата, тенге	587 145
Налог (2%)	41 887
Итого по акту в ценах текущего года	**2 136 216**
НДС – 12%	256 346
Всего по акту, тенге	**2 392 562**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Жусип Е.Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" . КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

подрядчику

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	41 329 257	6 477 029	14 153 465	2 222 549					693 967
Итого:	41 329 257	6 477 029							4 428 133

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Жусип Е.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 11 от 27.08.2015г.

приемки выполненных работ за август 2015г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		3.2 Перегородки кирпичные												
53	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	334,09	1189,13	34,37	397276	11483	79583	1,21	404				
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	63143	4300	118	0,0629	21				
54	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,34	9204,18	–	141192	–	10699	3,66	56				
		м3 подстилающего слоя		567	–	8698	–	123	–	–				
55	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5356	5239,08	327,33	2806	175	1132	11,6	6				
		т		1890	123,75	1012	66	105	0,6	–				
56	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0358	50600		1811								
		т												

57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2275	52400		11921				
		т								
58	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2723	41200		11219				
		т								
59	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	15,34	470,02	7,14	7210	110	448	0,143	2
		м2 поверхности		22,1	2,68	339	41	118	0,0131	–

Раздел 6 Проемы

122	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	37,35	346,04	18,87	12925	705	6402	0,8165	30
		м2 проемов		136,44	6,39	5096	239	120	0,0312	1
123	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	37,35	5618		209832				
		м2								
124	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	6	348,94	18,88	2094	113	1278	1,0234	6
		м2 проемов		171,01	6,57	1026	39	120	0,0321	–
125	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6	5618		33708				
		м2								
126	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м из ПХВ	43,35	210,48	5,58	9124	242	5003	0,586	25
		м2 проемов								

127	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	30,8	94,05 3680	2,12	4077 113344	92	120	0,0103	–
		м								
128	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (АС9)	3	530		1590				
		шт								
	6.2 Двери									
129	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	52,87	634,99	31,85	33572	1684	12870	1,15	61
		м2 проемов								
130	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТПК=2,000;	3,34	190,8 12300	12,04	10088 41082	637	120	0,0587	3
		м2								
131	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннииК=7,000;	12,6	4010		50526				
		м2								
132	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутреннииК=12,000;	29,04	3760		109190				
		м2								
133	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннииК=3,000;	7,89	3540		27931				
		м2								
134	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380		28980				
		комплект								
135	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект								
136	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	24	583		13992				
		шт								

137	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2К=2,000;	5,5	367,11	19,34	2019	106	964	0,8342	5
		м2 проемов								
				139,39	6,57	767	36	120	0,0321	–
138	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольныеК=2,000;	5,5	12700		69850				
		м2								
139	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	7,3	330,85	32,08	2415	234	2491	1,49	11
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1987	89	120	0,0592	–
140	2-2-1	Двери стальные утепленные 910х2070 огрунтованные и окрашенные	1	22590		22590				
		шт								
141	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 1310х2070 огрунтованные и окрашенные	2	24132		48264				
		шт								
61	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	64,92	4472		290322				
1		Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел								
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	Котел ОК-30		2	62328,9		124658				
		комплект								

3	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами, котлов на газомазутном топливе, паропроизводительность 160 т/ч	0,03474	20704	11260	719	391	315	44	2
	т		8168	1895	284	66	90	11,072	–
4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03474	154200		5357				
	т								
5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
	насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
6	Циркуляционный насос N=0.09 rDN, Wilo TOP S25/7	1	19896,45		19896				
	шт								
7	Установка чугунных радиаторов	27,6	4331,43	35,77	119547	987	4420	0,70246	19
	кВт		111,7	13,4	3083	370	128	0,06541	2
8	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	982		4910				
	шт								
9	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	692		692				
	шт								
10	Клапан терморегулятора RTD-G диаметр 15 мм kcтм=250,29;	20	1443,25		28865				
	шт								
11	Установка кранов воздушных	21	62,81	–	1319	–	623	0,1236	3
	комплект		23,18	–	487	–	128	–	–
12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	18	180,13	14,54	3242	262	2506	0,56959	10
	м трубопровода		103,36	5,45	1860	98	128	0,02657	–
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	104	429,13	14,54	44630	1512	14484	0,56959	59

	м трубопровода							
			103,36	5,45	10749	567	128	0,02657	3
14	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**								
	м трубопровода	122	11,31	–	1380	–	1719	0,0516	6
			11,01	–	1343	–	128	–	–
15	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
	м2	54,5	21,8	0,05	1188	3	286	0,0295	2
			5,81	0,02	317	1	90	0,0001	–
16	**Окраска металлических огрунтованных** поверхностей эмалью ПФ-115 / нагревательных приборов, трубопроводов и расширительного бака/К=2,000;								
	м2	109	20,35	0,02	2218	2	408	0,0213	2
			4,16	–	453	–	90	–	–
17	**Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз**								
	м2	0,7	16,64	0,02	12	–	3	0,0217	–
			4,39	–	3	–	90	–	–
18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумное**								
	м2	0,7	16,31	0,02	11	–	2	0,016	–
			3,13	–	2	–	90	–	–
19	**Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм**								
	м трубопровода	5	279,57	6,01	1398	30	233	0,26	1
			44,33	2,25	222	11	100	0,011	–
20	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**								
	м трубопровода	5	114,31	6,39	572	32	162	0,192	1
			29,93	2,48	150	12	100	0,012	–
21	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)**								
	1000м2	0,0025	185900		465				

22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм		1	295,13	14,54	295	15	138	0,56959	1
	м трубопровода			103,36	5,45	103	5	128	0,02657	–
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		1	11,31	–	11	–	14	0,0516	–
	м трубопровода			11,01	–	11	–	128	–	–
24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		2	275		550				
	шт									
25	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		3	560		1680				
	шт									
26	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм		1	6101,89	72,98	6102	73	241	0,9373	1
	фильтр			159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
27	Установка манометров с трехходовым краном		2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
	комплект			41,72	–	83	–	128	–	–
28	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3		1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
	бак			639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
29	Установка круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3, применительно запаса воды		1	10542,94	102,3	10543	102	1912	8,9301	9
	бак			1455,39	39,4	1455	39	128	0,1854	–
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88К=2,000;		3,24	111,11	0,05	360	–	8	0,0136	–
	м2			2,75	0,02	9	–	90	0,0001	–
31	Изоляция плоских поверхностей газохода 200*200 матами прошивными МТПЭ-2-75, тощиной 70 мм		1,12	164,63	50,15	184	56	124	0,534	1
	м2 поверхности изоляции									

			92,03	18,68	103	21	100	0,092	–
32	Изоляция газохода диаметром 150 мм матами прошивными МТПЭ-2-75, тощиной 70 мм *м трубопровода*	1	265,77	32,89	266	33	181	0,992	1
			169,43	12,38	169	12	100	0,06	–
33	Маты прошивные МТПЭ-2-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм *м3*	0,16	7840		1254				
34	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия *м2 покрытия*	1,12	191,79	26,19	215	29	181	0,905	1
			151,65	9,9	170	11	100	0,048	–
35	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм *м трубопровода*	1	408,27	27,58	408	28	336	1,82	2
			326,25	10,35	326	10	100	0,05	–
36	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,0132	67180		887				

Всего по акту:	2 276 464
Сметная заработная плата, тенге:	1 698 104
Нормативная трудоемкость, чел-ч	942
Временные здания и сооружения (3.4%)	77 380
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	52 586
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	22 765
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	9 106
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 438 301**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**6 234 735**
- материалы, тенге	3 145 235

- сметная з/плата, тенге	1 010 266
Налог (2%)	124 695
Итого по акту в ценах текущего года	6 359 430
Коэффициент понижения	0,90936
Итого:	5 783 062
НДС – 12%	693 967
Всего по акту, тенге	6 477 029

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

и. о. **Руководитель** _____ **Жусип Е.Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

подрядчику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	наименование		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС за месяц	НДС с начала строительства
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	39 465 307	-1 863 950							-199 709	4 228 426
Итого:	39 465 307	-1 863 950								4 228 426

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт приемки выполненных работ за февраль 2016г. №12 от 28.03.2016г.

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Итого выполнение май-август 2015 год	36 901 122
НДС (12%)	4 428 135
Всего выполнение за май-август 2015 года с учетом НДС (12%)	41 329 257
Удержание: Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок	
Итого	- 1 664 241
НДС (12%)	- 199 709
Всего стоимость: удержание (К-0,9549)	- 1 863 950
Всего выполнение май-август 2015 года с удержанием	39 465 307

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**

подр ядчику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2016г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	43 330 543	3 865 236	15 476 670	1 323 205					414 132
Итого:	43 330 543	3 865 236							4 642 558

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Жусип Е.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 13 от 24.03.2016г.
приемки выполненных работ за март 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1150	26,92	–	30958	–	30740	0,152	175
		м провода		24,75	–	28463	–	108	–	–
29	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	350	20,78	–	7273	–	6846	0,113	40
		м провода		18,11	–	6339	–	108	–	–
30	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,224	40296		49322				
		км								

31	16-1-1243				
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,255	53775	13713
		км			
32	16-1-1271				
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,051	66166	3374
2	80-1-30	Главный распределительный щит, состоящего из 2 щитов размерами 2000 (Н)х2000х400 мм (2секции), с автоматическими выключателями, с устройством АВР, с трансформаторами тока и электронными счетчиками типа Меркурий 230 на вводе, с автоматическими выключателями на отходящих линиях	1	1091257,96	1091258
		комплект			

Всего по акту:	1 233 484
Сметная заработная плата, тенге:	35 018
Нормативная трудоемкость, чел-ч	215
Временные здания и сооружения (3.4%)	41 938
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	29 462
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13 049
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	5 272
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 323 205**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**3 383 435**
- материалы, тенге	3 064 478
- сметная з/плата, тенге	89 541
Налог (2%)	67 669

Итого по акту в ценах текущего года	**3 451 104**
НДС – 12%	**414 132**
Всего по акту, тенге	**3 865 236**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Заместитель руководителя _____ **Жусип Е.Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Аушев М.О.**

подрядчику

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2016г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	наименование		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС за месяц	НДС с начала строительства
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	43 156 221	-174 322							-18 677	4 642 558
Итого:	43 156 221	-174 322								4 623 881

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 14 приемки выполненных работ за март 2016г. от 31.03.2016г.

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Итого выполнение март 2016 год включительно	3 451 104
НДС (12%)	414 132
Всего выполнение за март 2016 года с учетом НДС (12%)	3 865 236
Удержание: Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок	
Итого	- 155 645
НДС (12%)	- 18 677
Всего стоимость: удержание (К-0,9549)	-174 322
Всего выполнение март 2016 года с удержанием	3 690 914

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**

подрядчику

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2016г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	62 409 613	19 253 392	22 379 075	6 902 405					2 062 863
Итого:	62 409 613	19 253 392							6 686 744

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 15 от 14.04.2016г.

приемки выполненных работ за апрель 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
194	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	3,6	1006,73	4,92	3624	18	737	1,15	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	695	7	105	0,0091	
195	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	198,09	314,5	4,07	62301	7261	28 423	0,74	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	26877	173	21	0,0517	
196	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	136,1	177,96	1,83	24 237	250	7 972	0,3573	4
		м2		55,46	0,29	7 553	39	21	0,0029	

199	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	62,63	1039,86	2,1	65 131	132	21 952	2	12
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	20 857	50	21	0,0039	
200	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	43,02	663,6	6,33	28548	272	14236	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	13455	103	105	0,0117	
201	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	43,02	177,96	1,83	7656	79	2518	0,3573	1
		м2		55,46	0,29	2386	12	105	0,0029	

Локальная смета 2-1-8
Раздел 2 Прокладка кабеля и электроустановочные изделия

32	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	125	36,51	–	4564	–	3554
		м труб		26,33	–	3291	–	108
33	99-1-53(пл"	Труба гладкая жесткая ПХВ диаметром 20 ммК=1,010;	126,25	21,37		2698		
		м						
34	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	177	27,7	2,1	4903	372	3397
		м кабеля		19,7	0,5	3487	89	95
35	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	800	26,92	–	21536	–	21384
		м провода		24,75	–	19800	–	108

Локальная смета № 2-1-8 Раздел 1 Электросиловое оборудование и монтажные работы
1.5 Автономная фотоэлектрическая система ФЭС

29	80-1-38(пл)ТОО "энергоКомплектСервис-2002"	Комплект оборудования автономной фотоэлектрической системы ФЭС	1	6105009,01		6105009
		комплект				

Всего по акту:	6 434 380
Сметная заработная плата, тенге:	247 561
Нормативная трудоемкость, чел-ч	914
Временные здания и сооружения (3.4%)	218 769
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	153 688
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	68 068
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	27 500
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**6 902 405**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**17 649 450**
- материалы, тенге	15 845 320
- сметная з/плата, тенге	633 014
Налог (2%)	352 989
Итого по акту в ценах текущего года	**18 002 439**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	17 190 529
НДС – 12%	2 062 863
Всего по акту, тенге	**19 253 392**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: **Аушев М.О.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2016г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	74 217 176	11 807 563	26 612 126	4 233 051					1 265 096
Итого:	74 217 176	11 807 563							7 951 840

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Руководитель: _____ Сманлов А.Х.

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"
Директор: _____ Хасенов О.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 16 от 16.05.2016г.

приемки выполненных работ за май 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Раздел 8 Внутренняя отделка										
195	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	792,38	314,5	4,07	249 202	3224	113692	0,74	586
				135,68	0,97	107510	768	84	0,0517	41
196	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	544,72	177,96	1,83	96 938	996	31886	0,3573	194
				55,46	0,29	30 130	158	84	0,0029	2
199	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	250,53	1039,86	2,1	260 450	527	87 808	2	501
				333	0,79	83 429	198	84	0,0039	1

Локальная смета № 2-1-3 Вентиляция

Раздел 2 Система вентиляции

12	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	7	712,66	29,9	4989	209	6223	3,8325	27
		вентилятор		682,76	11,81	4779	83	128	0,0525	–
13	99-1-5(пл)ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК160Б	4	4950,7		19803				
		шт								
14	99-1-6(пл)ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК200Б	3	5556,18		16669				
		шт								
15	80-1-2(пл)ТОО "Летекс"	Симисторный регулятор скорости вращения электродвигателей СРМ-2,5	7	2635,62		18449				
		шт								
16	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	23	320,85	16,96	7380	390	5704	1,1235	26
		решетка		186,64	7,09	4293	163	128	0,0315	1
17	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1489	1,1235	7
		решетка		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
18	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1169,92	13,82	11231	133	3258	1,617	16
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2495	50	128	0,02531	–
19	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35	1144,51	11,11	40058	389	10876	1,4805	52
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8351	146	128	0,02037	1
20	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1210,51	11,11	20337	187	5221	1,4805	25
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	4009	70	128	0,02037	–

21	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (продолжение по чердаку)	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1527	27	128	0,02037	–
22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	6,4	164,63	50,15	1054	321	709	0,534	3
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	589	120	100	0,092	1
23	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,34	7634		2596				
		м3								
24	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	10	191,79	26,19	1918	262	1616	0,905	9
		м2 покрытия		151,65	9,9	1517	99	100	0,048	–
25	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,032	68053		2178				
		т								
26	8-10-215	Лента перфорированная монтажная WALRAVEN, оцинкованная сталь, 10000x12x0,7 мм, М5, на нагрузку 70 кг/точка	2,5	730		1825				
		10м								

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение

Раздел 1 ЩО-1

1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–

2	99-1-38(пл)ТОО "220 VOLT"	Корпус металлический ЩРв-18з-1 36 УХЛ IP31 *шт*	1	1498,03		1498				
3	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А *шт*	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
				167	2,3	167	2	95	0,013	–
4	80-1-26(пл)ТОО "220 VOLT"	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 40А *шт*	1	164,55		165				
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,013	–
6	80-1-27(пл)ТОО "220 VOLT"	Автомат 1Р ВА47-29 16 А *шт*	7	80,49		563				
7	80-1-28(пл)ТОО "220 VOLT"	Стоимость шины нулевой и РЕ 8х12 мм 14/2	4	227,23		909				

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

Раздел 2 Прокладка кабеля и электроустановочные изделия

36	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,00612	66166		405
37	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,11628	40296		4686
38	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,816	59626		48655

39	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0408	228701	9331
40	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01734	389159	6748
47	99-1-59(пл)ТОО "220 VOLT"	Коробка установочная 65*45 Wessen /ИМТ35150/ шт	77	23,15	1783
48	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509	10180
48	80-1-55(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-100кВа с 2-мя силовыми трансформаторами ТМГ-100 кВа	1	2810644,5	2810645

Всего по акту:	3 947 889
Сметная заработная плата, тенге:	878 512
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 879
Временные здания и сооружения (3.4%)	134 228
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	94 297
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	41 764
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	16 873
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**4 233 051**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**10 823 911**
- материалы, тенге	15 845 320

- сметная з/плата, тенге	2 246 355
Налог (2%)	216 478
Итого по акту в ценах текущего года	**11 040 389**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	10 542 467
НДС – 12%	1 265 096
Всего по акту, тенге	**11 807 563**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	96 896 445	22 679 269	34 742 719	8 130 593					2 429 922
Итого:	96 896 445	22 679 269							10 381 762

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 17 от 24.05.2016г.

приемки выполненных работ за май 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
189	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	√ 318,1	58,11 51,98	0,35 0,14	18485 16535	111 45	17409 105	0,298 0,0007	95 –
190	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	√ 318,1	197,84 69,1	1,91 0,29	62933 21981	608 92	23177 105	0,4441 0,003	141 1

Локальная смета № 2-1-3 Вентиляция

Раздел 1 Приточная система П1

1	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	√	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3
		вентилятор			1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735
2	99-1-3(пл)ТОО "СибВентКомплекс"	Вентилятор канальный ВКРп 2,5-2-02	√	1	18970,42		18970			
		шт								
3	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	√	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,1135
		калорифер			819,79	44,89	820	45	128	0,2205
4	99-1-4(пл)ТОО "СибВентКомплекс"	Калорифер (электрический воздухонагреватель) СФО-16	√	1	11109,86		11110			
		шт								
5	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	√	0,21	1309,04	7,3	275	2	261	6,0375
		м2			970,99	2,36	204	–	128	0,0105
6	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	√	0,21	2070		435			
		м2								
7	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм+переходы	√	6,74	1174,73	9,61	7918	65	1814	1,281
		м2 поверхности воздуховодов			206,72	3,59	1393	24	128	0,01754
8	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	√	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235
		решетка			186,64	7,09	187	7	128	0,0315
9	99-1-92(пл)ТОО "СибВентКомплекс"	Решетка вентиляционная наружная СТД 303	√	1	2044,39		2044			
		шт								
10	Е20-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм, применительно	√	1	922,27	58,26	922	58	698	3,36

		заслонка или клапан								
					543,38	2,36	543	2	128	0,1155
11	99-1-93(пл)ТОО "СибВентКомплекс"	Утепленный клапан КВУ 300х300 с ручным управлением	√1	9029,5		9030				
		шт								

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение

Раздел 1 ЩО-1

8	Б21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	√2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт								
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	–
9	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	√2	4720		9440				
		шт								

Раздел 2 Светотехническое оборудование

10	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	√105	244,37	65,36	25659	6863	21103	0,946	99
		шт								
				151,65	34,45	15923	3617	108	0,1562	16
11	99-1-39(пл)Световые технологии	Светильник потолочный светодиодный OPL/S LED 595	√69	8957,55		618071				
		шт								
12	99-1-40(пл)Световые технологии	Светильник потолочный светодиодный ARCTIC LED 600 кстм=5,36;	√9	8495,25		76457				
		шт								
13	99-1-41(пл)Световые технологии	Светильник пластмасс.люминесцентный ARCTIC 1х18 IP65	√9	1146,85		10322				
		шт								
14	99-1-42(пл)Световые технологии	Светильник светодиодный для освещения пиктограммы L-school 12	√14	4630,15		64822				
		шт								
15	99-1-43(пл)Астана	Светодиодная лампа Диора 7 Вт	√14	1152,55		16136				
		шт								

16	99-1-44(пл)Световые технологии	Светильник аварийный настенный EFS70	4	1909,05		7636				

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

Раздел 1 Электросиловое оборудование и монтажные работы

1.1 ГРЩ1 /1 комплект/

1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	

1.2 ЩС 2 /1 комплект/

3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314		
		шт		317	13,5	317	14	95	0,07	
4	80-1-31(пл)ТОО "ЭнергоКомплектСервис-2002"	Щит ЩС2	1	18794,83		18795				
		шт								

1.3 ЩС 3 /1 комплект/

5	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314		
		шт		317	13,5	317	14	95	0,07	
6	80-1-32(пл)ТОО "ЭнергоКомплектСервис-2002"	Щит ЩС3	1	6909,6		6910				
		шт								

1.4 ЩУП /1 комплект/

7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и	1	514	105	514	105	260		

		глубина до 600х600х350 мм							
		шт							
				254	20,3	254	20	95	0,11
8	99-1-52(пл)ТОО "220 VOLT"	Шкаф навесной тип ЩМП-1 1 36 УХ3Л	1	2181,16		2181			
		шт							
9	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	
		шт							
				340	4,5	340	5	95	0,02
10	80-1-33(пл)ТД "Могилевский завод"Электродвигатель""	Автоматический выключатель ВА 61-29 63А kстм=5,36;	1	916,34		916			
		шт							
11	Ц8-522-1	Переключатель (рубильник переключающий) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	3	446,8	14,8	1340	44	731	
		шт							
				254	2,3	762	7	95	0,01
12	80-1-34(пл)ИП "Быков"	Переключатель на 2 положения	3	178,08		534			
		шт							
13	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	3	467,4	9,4	1402	28	750	

		шт							
				263	–	789	–	95	
14	80-1-35(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Пускатель ПМЛ 11300	1	651,78		652			
		шт							
15	80-1-36(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Пускатель ПМЛ 21300	2	965,21		1930			
		шт							
16	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	1	68,91	–	69	–	57	0,
		шт							
				63	–	63	–	90	
17	80-1-37(пл)Электроком	Терморегулятор ТРМ-11 кстм=5,36;	1	1078,61		1079			
		шт							
18	Ц11-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	135	25,13	0,07	3393	9	2956	0,1
		м							
				24,3	0,02	3281	3	90	0,0001
19	16-7-137	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,0515	15292		788			
		км							
20	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,0618	41826		2585			
		км							
21	16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ	0,02575	66972		1725			

6323-79К=1,030;

км

Раздел 3 Уравнение патенциалов. Заземление

51	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3062	0,323	
		м труб		51,75	4,94	2588	247	108	0,0219	
52	99-1-61(пл)ТОО "Электротехника"	Труба гладкая жесткая ПХВ диаметром 40 ммК=1,010;	50,5	51,29		2590				
		м								
53	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	
		м кабеля		19,7	0,5	985	25	95	0,003	
54	16-1-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 16 мм2К=1,020;	0,051	88500		4514				
		1000м								
55	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	–	277	–	243	0,5	
		шт		90	–	270	–	90	–	
56	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
		шт								
57	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	
		шт		116	2,5	1044	23	95	0,015	
58	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	61,9	3,3	12380	660	4446	0,14	
		м		23	0,4	4600	80	95	0,002	

59	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	20	84,6	2,8	1692	56	619	0,17	
		м		32,4	0,2	648	4	95	0,001	

Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения ВЛ10кВ, КЛ10кВ

Раздел 1 Земляные работы (КЛ10кВ, трансформаторная подстанция)

1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,12	46,51	44,35	1075	1025	431
		м3 грунта		2,16	17,03	50	394	97
2	Е1-162-9	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,7	780,3	–	546	–	617
		м3 грунта		780,3	–	546	–	113
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,56	3,35	3,35	59	59	19
		м3 грунта		–	1,16	–	20	97
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,56	21,55	4,52	378	79	290
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	299	–	97
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,54	134,1	–	72	–	81
		м3 грунта		134,1	–	72	–	113

Раздел 2 ВЛ -10 кВ

6	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613
		опора		985,5	549,9	986	550	105
7	Е33-103-2	Установка подкоса к опоре ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613
		опора						

				985,5	549,9	986	550	105
8	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=-1,000;	-1	1534,11	878,23	-1534	-878	-790
		опора						
				506,25	246,42	-506	-246	105
9	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	3	12400		37200		
		шт						
10	99-1-63(пл)ТОО Энсто Казахстан	Скрепа СОТ 36	2	40,25		81		
		шт						
11	99-1-64(пл)ТОО Энсто Казахстан	Бандажная лента СОТ 37	5,2	181,29		943		
		м						
12	99-1-65(пл)ТОО Энсто Казахстан	Крюк SOT 29	2	541,01		1082		
		шт						
13	99-1-66(пл)ТОО Энсто Казахстан	Болт проходной SOT 4.6	1	838,41		838		
		шт						
14	99-1-67(пл)ТОО Энсто Казахстан	Крюк дистанционный PD 3.2	1	3094,01		3094		
		шт						
15	99-1-68(пл)ТОО Энсто Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1201	2	3353,29		6707		
		шт						
16	99-1-69(пл)ТОО Энсто Казахстан	Зажим поддерживающий SO 130	1	1071,34		1071		
		шт						
17	99-1-70(пл)ТОО Энсто Казахстан	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	1	613,67		614		
		шт						
18	99-1-71(пл)ТОО Энсто Казахстан	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.12	3	583,75		1751		
		шт						
19	99-1-72(пл)ТОО Энсто Казахстан	Соединительный плашечный зажим SL 37.1	2	238,63		477		
		шт						
20	99-1-73(пл)ТОО Энсто Казахстан	Кожух защитный SP 15	2	142,11		284		
		шт						
21	99-1-75(пл)ТОО Энсто Казахстан	Шина заземления PSS396	2	1888,03		3776		
		шт						
22	99-1-90(пл)ТОО Энсто Казахстан	Кабельный наконечник SAL 1.27	2	636,11		1272		
		шт						
23	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения, применительно кронштейн У4	13,56	196		2658		

		кг						
24	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,044	41504,56	31105,06	1826	1369	719
		км линии		9157,5	6414,57	403	282	105
25	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	0,153	55345		8468		
		км						
26	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1938
		комплект		616,5	306,68	1233	613	105
27	80-1-40(пл)ТОО "220 VOLT"	Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом	2	17665,44		35331		
		шт						
	Раздел 3 Прокладка кабеля КЛ-10 кВ							
28	Ц8-407-19	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	8	251,8	133	2014	1064	980
		м		94,1	34,9	753	279	95
29	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,030;	8,24	629		5183		
		м						
30	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,024	388403,07	1984,82	9322	48	1456
		км трубопровода		45900	749,25	1102	18	130
31	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,7	27,8	367	278	149
		м кабеля		8,8	6,9	88	69	95
32	30-8-92	Песок природный	0,29	1420		412		
		м3						

33	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	33	38,1	3,2	1257	106	924
		м кабеля		28,8	0,7	950	23	95
34	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10	27,5	4	275	40	190
		м кабеля		19,3	0,7	193	7	95
35	16-1-510	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2К=1,020;	0,04386	387900		17013		
		1000м						
36	Ц8-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	1679,1	3,1	3358	6	2233
		шт		1175	–	2350	–	95
37	99-1-74(пл)KAZCENTRELECTROPROVOD	Муфта соединительная eks-10НН-3-50/120-А-М	2	13516,47		27033		
		шт						

Раздел 4 Трансформаторная подстанция

4.1 Фундаменты

38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,83	2357,77	100,89	1957	84	159
		м3 основания		123,75	38,25	103	32	118
39	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	359,64	172,69	5035	2418	2675
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1068	843	140
40	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	514,55	243,37	1544	730	806
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	321	255	140
41	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	770,45	389,08	7705	3891	4071
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1539	1369	140

42	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=10,000;	5,43	10500		57015		
		м3						
43	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,53	11300		39889		
		м3						
44	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, заделки между фундаментами	0,34	9468,35	311,32	3219	106	200
		м3		441	117,61	150	40	105
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	32,64	245,44	3,82	8011	125	1494
		м2 поверхности		37,35	1,44	1219	47	118
	4.2 Монтажные работы							
46	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105
47	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	2	8859	5158	17718	10316	8687
		шт		3420	1152	6840	2304	95
		комплект						
49	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801
		шт		116	2,5	1856	40	95
50	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	50	51,7	2,8	2585	140	1321
		м		27,5	0,3	1375	15	95

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход т.ч. п.3.74: ктрм1=1,48; кэкс1=1,48; кзпм1=1,48;	3469,4	0,3	0,3	1041	1041	337	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,1	–	347	97	0,00034
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	534	6,01	6,01	3209	3209	1078	–
		м3 грунта		–	2,08	–	1111	97	0,00681
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	2136	4,75	4,75	10146	10146	3418	–
		м3 грунта		–	1,65	–	3524	97	0,00539
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	245	3,79	3,24	929	794	380	0,00332
		м3 грунта		0,48	1,12	118	274	97	0,00371
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	245	39,76	37,82	9741	9266	3058	0,013
		м3 грунта		1,87	11	458	2695	97	0,0376
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,950;	477,75	35,53	35,53	16974	16974	3397	–
		т		–	7,11	–	3397	100	0,01493
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	571	14	14	7994	7994	2659	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	2741	97	0,01567
8	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	1713	1,39	1,39	2381	2381	697	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	719	97	0,00137

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

	Раздел 2 Покрытие брусчаткой									
5	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из песка	221	238,09	12,52	52618	2767	12469	0,243	54
		м2 покрытия		38,03	4,39	8405	970	133	0,0177	4
6	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	221	184,18	21,26	40704	4698	44612	0,948	210
		м2 покрытия		156,15	7,97	34509	1761	123	0,0389	9
7	30-3-40	Плитка тротуарная, брусчатка "Прямоугольник", цветная применительно	221	1060		234260				
		м2								
	Раздел 3 Бордюр из бортового камня									
	3.1 Бордюр из бортового камня БР100.30.15									
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	19,78	27300		539994				
		м3								
	3.2 Бордюр из бортового камня БР100.20.8									
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,09	1777,2	97,07	7269	397	716	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	460	147	118	0,18	1
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200х8 мм при других видах покрытий	146	549,83	6,63	80275	968	21445	0,698	102
		м бортового камня		108,68	1,76	15867	257	133	0,0061	1
13	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,34	26700		62478				
		м3								
	Локальная смета № 7-1-5 Благоустройство территории									
	Раздел 1 Модульный гараж									
8	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		18,72	46,51	44,35	871	830	348	0,015
		м3 грунта			2,16	17,03	40	319	97	0,0688

9	Е1-162-9	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,56	780,3	–	437	–	494	4,572
		м3 грунта		780,3	–	437	–	113	–
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	13,56	3,35	3,35	45	45	16	–
		м3 грунта		–	1,16	–	16	97	0,0038
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,56	21,55	4,52	292	61	224	0,108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	231	–	97	–
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,42	134,1	–	56	–	63	0,972
		м3 грунта		134,1	–	56	–	113	–
13	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,45	2357,77	100,89	5777	247	468	0,85
		м3 основания		123,75	38,25	303	94	118	0,18
14	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	359,64	172,69	2158	1036	1147	0,476
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	458	361	140	0,2371
15	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	770,45	389,08	4623	2334	2443	0,937
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	923	822	140	0,5542
16	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=6,000;	3,258	10500		34209			
		м3							
17	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=6,000;	1,17	11300		13221			
		м3							

18	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, заделки между фундаментами *м3*	0,12	9468,35	311,32	1136	37	70	2,82
				441	117,61	53	14	105	0,5744
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	20,57	245,44	3,82	5049	79	942	0,212
				37,35	1,44	768	30	118	0,007
20	Е7-54-1	Установка мобильного гаража, применительно kмат1=0; *шт*	1	4823,94	3253,44	4824	3253	3504	9,21
				1570,5	931,71	1571	932	140	3,6956
21	99-1-88(пл)Компания "Стройтэл"	Мобильный гараж, 3600ммх6000ммх2500мм(h) *шт*	1	641097,27		641097			
	Раздел 2 Склад хранения угля и золы								
22	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	15,39	46,51	44,35	716	683	286	0,015
				2,16	17,03	33	262	97	0,0688
23	Е1-162-9	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,46	780,3	–	359	–	406	4,572
				780,3	–	359	–	113	–
24	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	11,04	3,35	3,35	37	37	13	–
				–	1,16	–	13	97	0,0038
25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	11,04	21,55	4,52	238	50	182	0,108
				17,03	–	188	–	97	–

26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,34	134,1	–	46	–	52	0,972
				134,1	–	46	–	113	–
27	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,06	2357,77	100,89	4857	208	394	0,85
				123,75	38,25	255	79	118	0,18
28	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	8	359,64	172,69	2877	1382	1529	0,476
				76,28	60,21	610	482	140	0,2371
29	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	4	770,45	389,08	3082	1556	1630	0,937
				153,9	136,92	616	548	140	0,5542
30	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=4,000; *м3*	2,172	10500		22806			
31	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=8,000; *м3*	1,56	11300		17628			
32	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, заделки между фундаментами *м3*	0,08	9468,35	311,32	757	25	46	2,82
				441	117,61	35	9	105	0,5744
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	20,57	245,44	3,82	5049	79	942	0,212
				37,35	1,44	768	30	118	0,007
34	Е7-54-1	Установка блок-контейнера, применительно кмат1=0; *шт*	1	4823,94	3253,44	4824	3253	3504	9,21
				1570,5	931,71	1571	932	140	3,6956
35	99-1-89(пл)Компания "Стройтэл"	Блок-контейнер для угля и золы, 6000ммх2500ммх2600мм(h)	1	569864,24		569864			

		шт			

Локальная смета № 2-1-9 Технологическое оборудование

1	68-7-25(об)	Стол однотумбовый, офисный 1100х620х750 С92-14	10	10105	101050
		шт			
2	68-2-13(об)	Кресло рабочее, подъемно-поворотное мод.210	9	6665	59985
		шт			
3	68-1-19(об)	Стул IV категории мягкости, полумягкий СП09-1	20	1398	27960
		шт			
4	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный, 600х540х1950 мод.417	6	16125	96750
		шт			
5	77-1-17	Шкаф конторский, для документов 600х900х1950 мод.416	5	14835	74175
		шт			
6	68-1-4(об)	Кушетка смотровая, медецинская 1850х600х600 МО-302	8	7110	56880
		шт			
7	68-1-21(об)	Стол двухтумбовый, 1100х620х750 СТ 04.002	5	18490	92450
		шт			
8	77-2-7	Стол-приставка к рабочему столу, 500х600х750 САП 94-20	1	4300	4300
		шт			
9	68-1-2(об)	Кровать палатная, 1900х700х525 мод.801	1	5290	5290
		шт			
10	68-1-12(об)	Тумба прикроватная, 400х360х730 Т10-1	3	6120	18360
		шт			
11	61-1-40(об)	Холодильник фармацевтический, 1300х680х607 250 л	2	34000	68000
		шт			
12	62-3-149(об)	Стеллаж производственный СПС-1, металлический 350х1000х2000 мод.712	12	10120	121440
		шт			
13	68-1-13(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А", 350х800х2000 ШСЛ-02-1л	4	17200	68800
		шт			

14	69-3-51(об)	Бак для отходов	5	620	3100
		шт			
15	68-1-16(об)	Диван	2	17093	34186
		шт			
16	77-2-57	Шкаф металлический (сейф)	2	18275	36550
		шт			
17	76-68-5	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков, напольная 2-х сторонняя на 24 крючка мод.14	2	9525	19050
		шт			
18	68-2-26(об)	Электросушитель для рук	2	3300	6600
		шт			
19	77-2-25	Стеллаж библиотечный односторонний, архивный 350x1000x2000 мод.711	3	8626	25878
		шт			
20	80-1-45(пл)ТОО "МегаКлимат"	Кулер HotFrost V208 XE	1	9723,31	9723
		шт			
21	68-1-15(об)	Банкетка, трехместная Б94-03	2	15804	31608
		шт			
22	68-6-47(об)	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п, 695x650x1580 ШС-80	1	73580	73580
		шт			
23	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215	56215
		шт			
24	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСК-3, с фильтром	1	3910	3910
		шт			
25	80-1-46(пл)ТОО "Казмедприбор"	Мешок Амбу для взрослых. 1,5 л	1	10684,95	10685
		шт			
26	80-1-47(пл)ТОО "Белый ветер"	Микроволновая печь LG-MH 6043 DAC	1	8191,8	8192
		шт			
27	68-10-44(об)	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28, хирургический типа СПР-5 Е-Эма	2	47040	94080
		комплект			
28	80-1-48(пл)ТОО "Казмедприбор"	Столик хирургический с 1-м выдвижным ящиком и 2-мя нержавеющими поддонами 600x400x850, GH-03/01	1	14246,61	14247
		шт			

29	62-8-21(об)	Стол перевязочный СПП 2000х500х850	1	13330	13330
		комплект			
30	80-1-49(пл)ТОО "Казмедприбор"	Столик процедурный с 3-мя нержавеющими поддонами 600х400х800, СН-07/01	3	12465,78	37397
		шт			
31	68-6-16(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2, 500х600х750	4	5590	22360
		шт			
32	74-1-3(об)	Стол туалетно-пеленальный, 850х820х960 РН 01-001	2	8600	17200
		шт			
33	80-1-50(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор инструментов хирургических (малый)	2	142466,06	284932
		комплект			
34	80-1-53(пл)ТОО "Казмедприбор"	Камера ультрафиолетовая УФК-2	1	39178,17	39178
		шт			
35	68-1-46(об)	Весы медицинские, Весы с ростомером "Диакомс"	3	14400	43200
		шт			
36	77-2-25	Стеллаж библиотечный односторонний, для картотеки (7полок)	5	8626	43130
		шт			
37	68-6-30(об)	Аппарат для гальванизации "Поток-1"	1	17820	17820
		комплект			
38	80-1-54(пл)ТОО "Казмедприбор"	Небулайзер компрессионный Е-С28-Е	1	6410,97	6411
		шт			
39	80-1-20(пл)ТОО "Казмедприбор"	Ингалятор ультрозвуковой "Вулкан-1"	1	26712,39	26712
		шт			
40	68-27-57(об)	Компьютер	2	56800	113600
		комплект			
41	68-27-58(об)	Холодильник бытовой	1	34000	34000
		шт			
42	68-2-46(об)	Телевизор плоский ж/к Samsung LE-320451 G3W{ KZ(32), применительно	1	25000	25000
		шт			

0.1 Набор фельдшера (1 комплект)

43	80-1-51(пл)ТОО "Казмедприбор"	Векоподъемник 14х13мм	2	712,33	1425
		шт			
44	74-2-244(об)	Грелка резиновая А-3 в инд.уп., применительно	2	256	512
		шт			
45	80-1-57(пл)ТОО "Казмедприбор"	Комплект жгутов кровоостанавливающих (2 шт)	1	534,25	534
		шт			
46	80-1-58(пл)ТОО "Казмедприбор"	Комплект шин транспортных мобилизационных "Декор"КШв-5	2	12465,78	24932
		шт			
47	80-1-59(пл)ТОО "Гелика"	Термоконтейнер медицинский ТМ5 (5 хладоэлемента)	1	4602,69	4603
		шт			
48	74-2-250(об)	Кружка Эсмарха №2 в инд.уп., применительно	1	110	110
		комплект			
49	80-1-61(пл)ГМК "Киль"	Лупа простая однолинзная бинокулярная мед. ЛБМ-02 4,5 кстм=5,36;	1	3245,38	3245
		шт			
50	80-1-62(пл)ТОО "Казмедприбор"	Мешок Амбу для взрослых, 1,5л	1	10684,95	10685
		шт			
51	80-1-63(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор воронок ушных 4 шт	1	1780,83	1781
		шт			
52	74-2-246(об)	Зонды желудочные разных размеров	1	1500	1500
		комплект			
53	80-1-67(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор зажимов кровоостанавливающих 2 шт	1	2136,99	2137
		шт			
54	80-1-68(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор катеторов	1	1780,83	1781
		шт			
55	80-1-69(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор клизм	1	1068,5	1069
		шт			
56	80-1-70(пл)ТОО "Казмедприбор"	Наконечник для кружки Эсмарха 1Б, 6Б	1	712,33	712
		шт			
57	80-1-71(пл)ТОО "Гелика"	Корцанг прямой Щ-67 кстм=1,12;	1	939,41	939

			шт			
58	80-1-72(пл)ТОО "Телика"	Корцанг изогнутый Щ-68 кстм=1,12;		1	949,36	949
			шт			
59	76-64-173	Набор ножниц для ногтей, применительно		1	1280	1280
			шт			
60	74-2-256(об)	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 235 мм		1	280	280
			шт			
61	80-1-75(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок		1	7835,63	7836
			шт			
62	80-1-76(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор пинцетов анатомических		1	2493,16	2493
			шт			
63	80-1-77(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор пинцетов хирургических		1	4273,98	4274
			шт			
64	80-1-78(пл)ТОО "Казмедприбор"	Набор трубок газоотводных		1	2315,07	2315
			шт			
65	76-58-142	Часы песочные, разные		7	300	2100
			шт			
66	76-55-538	Пипетки без делений с одной меткой 10 мл, глазная безопасная		1	30	30
			шт			
67	74-2-258(об)	Подушка для кислорода		1	635	635
			шт			
68	76-58-135	Пузырь резиновый для льда		1	160	160
			шт			
69	80-1-83(пл)ТОО "Казмедприбор"	Роторасширитель		1	2493,16	2493
			шт			
70	74-2-261(об)	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм		3	420	1260
			шт			
71	74-2-263(об)	Термометр водный В-1, +10 +50, габариты (150*60); В-2, +10 +50, габариты(195*40), применительно		2	70	140
			шт			

72	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	10	50	500
73	74-2-270(об)	Штатив для пробирок *шт*	2	130	260
74	74-2-259(об)	Пробирки 10 шт. *набор*	2	200	400
75	80-1-88(пл)ТОО "Казмедприбор"	Языкодержатель взрослый *шт*	2	1780,83	3562
	0.2 Набор врачебного приема (4 комплекта)				
76	74-2-251(об)	Лента измерительнаяК=4,000; *комплект*	4	100	400
77	76-58-128	Лоток почкообразныйК=4,000; *комплект*	4	60	240
78	80-1-90(пл)ТОО "Казмедприбор"	Секундомер многофункциональный, одноканальный, 60 мин, размер 87х78х21 ммК=4,000; *шт*	4	7123,3	28493
79	76-55-537	Стакан В-1-250 (со шкалой), применительноК=4,000; *шт*	4	80	320
80	80-1-92(пл)ТОО "Казмедприбор"	Термометр медицинский электронный цифровой жесткий «Bio-Therm»К=4,000; *шт*	20	356,17	7123
81	76-58-27	Фонендоскоп комбинированныйК=4,000; *комплект*	4	450	1800
82	76-36-280	Шпатель для языка двухстороннийК=4,000; *шт*	4	130	520

Локальная смета № 4-2-1 Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ и наружное освещение

Раздел 1 Земляные работы, КЛ 0,4 и освещение

1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	183,4	46,51	44,35	8530	8134	3413
				2,16	17,03	396	3123	97

2	Е1-162-9	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	5,5	780,3	–	4292	–	4850	
		м3 грунта		780,3	–	4292	–	113	
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	173,44	3,35	3,35	581	581	195	
		м3 грунта		–	1,16	–	201	97	
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	173,44	21,55	4,52	3738	784	2865	
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2954	–	97	
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,36	134,1	–	719	–	812	
		м3 грунта		134,1	–	719	–	113	
6	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	18	162,72	143,86	2929	2589	969	
		яма		18,86	36,68	339	660	97	
	Раздел 2 Прокладка кабеля КЛ-0,4 кВ								
7	Е22-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,02	455558,47	1984,82	9111	40	1213	
		км трубопровода		45900	749,25	918	15	130	
8	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,02	21603,38	–	432	–	458	
		канало-километр трубопровода		20790	–	416	–	110	
9	8-4-882	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-40x2 СТ РК ИСО 4427-2004	20	59		1180			
		м							

10	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	344	36,7	27,8	12625	9563	5131
		м кабеля		8,8	6,9	3027	2374	95
11	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1, /2 кабеля-50 м; на 3 кабеля- 4 м; на 5 кабеля- 22м/	146	11,2	7,9	1635	1153	735
		м кабеля		3,3	2	482	292	95
12	30-8-92	Песок природный	9,774	1420		13879		
		м3						
13	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,1	3,2	1143	96	841
		м кабеля		28,8	0,7	864	21	95
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	97
		м кабеля		19,7	0,5	99	3	95
15	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	48	26,4	3,1	1267	149	894
		м кабеля		19,1	0,5	917	24	95
16	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	90	27,5	4	2475	360	1710
		м кабеля		19,3	0,7	1737	63	95
17	16-1-558	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2К=1,020;	0,1224	482500		59058		
		1000м						
18	16-7-131	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,05406	601004		32490		
		км						
19	Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до	4	1547,6	1,6	6190	6	3975

		35 мм2						
		шт						
				1046	–	4184	–	95
20	99-1-91(пл)KAZCENTRELECTROPROVOD	Муфта соединительная eks-1CT-5-535-B-га	4	2499,57		9998		
		шт						
21	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305
		шт						
				158	2,3	316	5	95
22	80-1-41(пл)ТОО "220 VOLT"	Эл.счетчик "Меркурий-230 АРТ -01 3*230/400V 60A 50Hz	2	9278,46		18557		
		шт						
	Раздел 3 Прокладка кабеля наружного освещения							
23	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,273	21603,38	–	5898	–	6244
		канало-километр трубопровода						
				20790	–	5676	–	110
24	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6-25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	273	38		10374		
		м						
25	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	289	27,7	2,1	8005	607	5546
		м кабеля						
				19,7	0,5	5693	145	95
26	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,29478	150500		44364		
		1000м						
	Раздел 4 Установка опор освещения							
27	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	18	4669,33	1831,4	84048	32965	49193
		опора						
				1977,75	625,01	35600	11250	105
28	99-1-77(пл)АО "ТД КЗЭО"	Фундаментные конструкции КМ1 1200/220 под СТ-5	18	2372,77		42710		

		шт						
29	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010К=18,000;	4,032	9060		36530		
		м3						
30	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=18,000;	4,032	882		3556		
		м3						
31	Ц8-411-1	Гофротруба, Dн до 48 мм, для ввода кабеля на опору, применительно	36	114,4	7,8	4118	281	1686
		м		48,8	0,5	1757	18	95
32	99-1-76(пл) ТОО "220 VOLT"	Гофрорукав диаметром 40 ммК=1,020;	36,72	27,42		1007		
		шт						
33	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,1125	119700		13466		
		т						
34	99-1-78(пл)АО "ТД КЗЭО"	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=5 м СТ-8.0-3.0	18	15919,16		286545		
		шт						
35	99-1-79(пл)АО "ТД КЗЭО"	Кронштейн тип "Ива" вылет 1,5 м угол наклона 15 гр. "горячее цинкование"	18	2329,68		41934		
		шт						
36	Е33-115-2	Установка фонарей на солнечных батареях, применительно	18	1745,38	1411,25	31417	25403	10827
		светильник		333	239,85	5994	4317	105
37	99-1-80(пл)ТОО "ADG COMPANY"	Фонарь уличного освещения на солнечной батарее NGE-7W	18	16027,43		288494		
		шт						
38	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00043	149300		64		
		т						
39	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218
		шт		227	2,3	227	2	95
40	80-1-42(пл) ТОО "220 VOLT"	Автомат 3р ВА 47-29 25А	1	238,63		239		

		шт						
41	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, завод и вывод кабеля в опору	95	27,7	2,1	2632	200	1824
		м кабеля		19,7	0,5	1872	48	95
42	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0969	30200		2926		
		1000м						
43	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	90	53,87	12,24	4848	1102	2978
		м шин заземления		29,25	2,25	2633	203	105
44	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,08532	44300		3780		
		т						
45	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 20 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,04536	49389		2240		
		т						
46	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45
		шт		45	–	45	–	101
47	80-1-43(пл) ТОО "220 VOLT"	Фотореле ФР-2	1	1036,8		1037		
		шт						
48	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260
		шт		254	20,3	254	20	95
49	99-1-81(пл) ТОО "220 VOLT"	Корпус пластиковый ЩРН-П-6 модулей навесного исполлнения (200*148*95) ИЭК	1	385,01		385		
		шт						

Раздел 5 Освещение блока контейнера для угля и золы

50	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	485	–
		шт		509	2,3	509	2	95	
51	99-1-82(пл)ТОО "220 VOLT"	Щиток распределительный ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 ИЭК	1	2689,4		2689			
		шт							
52	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	–
		шт		119	36,9	238	74	95	
53	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	2	826,26	407,15	1653	814	500	–
		шт		178,48	84,37	357	169	95	
54	99-1-83(пл)ТОО "220 VOLT"	Светильник НПБ 1401 белый/овал 60Вт (ИЭК)	4	259,29		1037			
		шт							
55	99-1-84(пл)ТОО "220 VOLT"	Лампа энергосберегающая Genie 11W 865 E14 Philips	4	147,1		588			
		шт							
56	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	26	26,4	3,1	686	81	485	–
		м кабеля		19,1	0,5	497	13	95	
57	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5	73,1	20,8	366	104	132	–
		м кабеля		23,4	4,4	117	22	95	
58	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,03162	150500		4759			
		1000м							

59	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091
		м труб						
				46,13	4,33	923	87	108
60	99-1-85(пл)ТОО "220 VOLT"	Гофрорукав диаметром 20 ммК=1,010;	20,2	8,19		165		
		м						
61	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22	27,7	2,1	609	46	422
		м кабеля						
				19,7	0,5	433	11	95
62	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02244	59626		1338		
		км						
63	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116
		шт						
				53,55	–	107	–	108
64	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	–	164	–	116
		шт						
				53,55	–	107	–	108
65	99-1-87(пл)ТОО "220 VOLT"	Выключатель А16-131	2	63,04		126		
		шт						
	Раздел 6 Освещение гаража							
66	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	485
		шт						
				509	2,3	509	2	95
67	99-1-82(пл)ТОО "220 VOLT"	Щиток распределительный ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 ИЭК	1	2689,4		2689		
		шт						
68	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148

		шт							
				119	36,9	119	37	95	
69	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	1	826,26	407,15	826	407	249	
		шт							
				178,48	84,37	178	84	95	
70	99-1-83(пл)ТОО "220 VOLT"	Светильник НПБ 1401 белый/овал 60Вт (ИЭК)	2	259,29		519			
		шт							
71	99-1-84(пл)ТОО "220 VOLT"	Лампа энергосберегающая Genie 11W 865 E14 Philips	2	147,1		294			
		шт							
72	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	56	26,4	3,1	1478	174	1043	
		м кабеля							
				19,1	0,5	1070	28	95	
73	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,05712	150500		8597			
		1000м							
74	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	18	72,13	6,92	1298	125	981	
		м труб							
				46,13	4,33	830	78	108	0
75	99-1-85(пл)ТОО "220 VOLT"	Гофрорукав диаметром 20 ммК=1,010;	18,18	8,19		149			
		м							
76	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	
		м кабеля							
				19,7	0,5	394	10	95	
77	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	59626		1216			
		км							
78	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116	

		шт							
				53,55	–	107	–	108	
79	99-1-86(пл)ТОО "220 VOLT"	Розетка РА 16-297	2	82,63		165			
		шт							
80	80-1-44(пл)ТОО "Air Technologies"	Тепловая пушка BHP 3.000 CL	1	4273,98		4274			
		шт							
81	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	
		шт							
				53,55	–	54	–	108	
82	99-1-87(пл)ТОО "220 VOLT"	Выключатель А16-131	1	63,04		63			
		шт							

Всего по акту:	7 579 290
Сметная заработная плата, тенге:	2 145 236
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3412
Временные здания и сооружения (3.4%)	257695
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	181034
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	80 180
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	32 394
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**8 130 593**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**20 789 927**
- материалы, тенге	13 214 259
- сметная з/плата, тенге	5 485 368
Налог (2%)	415 798
Итого по акту в ценах текущего года	**21 205 725**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	20 249 347

НДС – 12%	2 429 922
Всего по акту, тенге	**22 679 269**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**

подрядчику.

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	103 214 182	6 317 737	37 007 649	2 264 930					676 900
Итого:	103 214 182	6 317 737							11 058 662

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 18 приемки выполненных работ за июнь 2016г. от 13.06.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1.5 Автономная фотоэлектрическая система ФЭС								
22	Ц11-92-1	Поликристалический солнечный модуль, применительно приенительно: *шт*	42	2520,35 1624,5	842,69 207	105855 68229	35393 8694	69231 90	10 1,20888	420 51
		Смета 7-1-4 Раздел 4 Посадка лиственных пород деревьев								
10	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м *шт*	10	424,69 220,5	163,33 40,15	4 247 5 321	7677 1887	3399 129	1,254 0,167	59 8
11	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	53	2030		107590				
		Локальная смета 2-1-13.3 Витражи								
60	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке м2	66,26	965,99 927	28,84 10,15	64006 61423	1911 673	55886 90	4,98 0,041	330 3

62	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,34	5206		6976				
		м2								
63	1-1-914	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 ммК=-1,000;	-28,99	3890		-112771				
		м2								
64	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	13,23	363,04	22,07	4803	292	2561	0,92	12
		м2 проемов		153,73	7,58	2034	100	120	0,037	–
65	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,08	12700		64516				
		м2								
66	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	8,15	13000		105950				
		м2								
67	1-1-914	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 ммК=-1,000;	-5,34	3890		-20773				
		м2								

Раздел 7 Полы

7.1 Тип пола ДП-1

148	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	163,2	944,38	11,72	154123	1913	35343	1,06	173
		м2 покрытия		171,68	4,39	28018	716	123	0,0214	3
149	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	174,624	140,04	0,32	24454	56	8965	0,236	41

		м плинтусов								
				41,63	0,11	7270	19	123	0,0006	–
	7.2 Тип пола ДП-2									
159	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	41	944,38	11,72	38720	481	8879	1,06	43
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	7039	180	123	0,0214	1
160	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	43,87	140,04	0,32	6144	14	2252	0,236	10
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1826	5	123	0,0006	–
	7.3 Тип пола ДП-3									
167	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	20,009	140,04	0,32	2802	6	1027	0,236	5
		м плинтусов								
				41,63	0,11	833	2	123	0,0006	–
	7.4 Тип пола ДП-4									
173	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	82,2	925,06	4,9	76040	403	6102	0,382	31
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	4809	152	123	0,009	1
174	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	87,954	123,31	0,16	10846	14	1758	0,0899	8
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1423	6	123	0,0003	–
	7.5 Тип пола ДП-5									
181	Е13-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-00-10 толщиной 2 мм. применительно	12,9	748,51	0,94	9656	12	960	0,472	6
		м2								
				82,35	0,36	1062	5	90	0,0017	–

182	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	12,9	6,27	0,07	81	1	68	0,029	–
		м2		5,85	0,02	75	–	90	0,0001	–
183	99-1-51(пл)ТОО "KAZTOP ПОЛИМЕР "	Токопроводящая грунтовка Ризопокс-1410 AS	1,6375	641,1		1050				
		кг								
184	Е11-18-2	Установка латунных жилок в мозаичные покрытия	22,61	31,55	0,05	713	1	876	0,196	4
		м жилок		31,5	0,02	712	–	123	0,0001	–
185	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,01775	49389		877				
		т								
186	Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	12,9	326,02	48,65	4206	628	1852	0,6	8
		м2 покрытия		98,55	18,23	1271	235	123	0,089	1
187	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	13,803	140,04	0,32	1933	4	710	0,236	3
		м плинтусов		41,63	0,11	575	2	123	0,0006	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

191	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	318,1	253,73	2,33	80712	741	14873	0,26	83
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	13885	280	105	0,0043	1

192	Е15-67-1									
		Обивка поверхностей изоляционным материалом (деталь утепления стены тамбура поз.28, лист 17и)	3,6	8,4	0,23	30	1	29	0,056	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				7,88	0,09	28	–	105	0,0004	–
193	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96К=1,040;	0,1872	5089		953				
		м3								
197	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	410,7	248,56	1,88	102084	772	17099	0,231	95
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	15989	296	105	0,0035	1
198	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	270,2	173,11	1,88	46774	508	22420	0,468	126
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	21157	195	105	0,0035	1
				55,46	0,29	2386	12	105	0,0029	–
202	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	43,02	248,56	1,88	10693	81	1791	0,231	10
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	1675	31	105	0,0035	–

10.8 Крепление вентиляторов

277	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	11,26	107,48	1,2	1210	14	129	0,0502	1
		кг изделия								
				8,53	0,45	96	5	128	0,0022	–
278	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0056	149300		836				
		т								

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение
Раздел 2 Светотехническое оборудование

17	99-1-50(пл)Световые технологии	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 и "Не входить включен бактерицидный облучатель"	23	94,38		2171				

			шт								
18	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания		12	199,08	6,3	2389	76	1018	0,483	6
			шт		176,05	2,5	913	30	108	0,0122	–
19	99-1-45(пл)ТОО "220 VOLT"	Светильник НПО 22-100-175 "Берет мол."		12	247,18		2966				
			шт								
20	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		1	561		561				
			шт								
21	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный		19	1599,47	–	30390	–	27048	10	190
			комплект		1581,75	–	30053	–	90	–	–
22	62-4-23(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		19	10340		196460				
			комплект								
23	99-1-46(пл)ТОО "220 VOLT"	Лампа люминисцентная TL-D 18W/54 G13 Philips /872790081578800/		9	51,64		465				
			шт								
24	99-1-47(пл)ТОО "220 VOLT"	Лампа энергосберегающая Е27 11Вт 2700К Т2 спираль ИЭК		12	143,89		1727				
			шт								
25	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60		1	17		17				
			шт								
26	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1		14	307,7	–	4308	–	3684	2	28
			шт		277	–	3878	–	95	–	–
27	80-1-29(пл)ТОО "Алсана"	Аккумулятор 2,3 А/ч		14	591,23		8277				
			шт								
33	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		30	35,4	–	1062	–	955	0,187	6
			шт		29,48	–	884	–	108	–	–

34	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	30	156		4680				
35	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	22	45,74	–	1006	–	738	0,198	4
				31,05	–	683	–	108	–	–
36	99-1-49(пл)ТОО "220 VOLT"	Выключатель С510-861 шт	22	106,85		2351				
37	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	8	82,17	–	657	–	462	0,337	3
				53,55	–	428	–	108	–	–
38	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	8	215		1720				
39	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,15	26100		3915				
40	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,06	16300		978				
41	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм шт	30	254,8	12,5	7644	375	7722	1	30
				234	–	7020	–	110	–	–
42	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 шт	30	505		15150				

Всего по акту: **2 111 157**

Сметная заработная плата, тенге:	845 263
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 659
Временные здания и сооружения (3.4%)	71 983
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	50 430
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	22 336
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	9 024
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 264 930**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**5 791 426**
- материалы, тенге	2 458 269
- сметная з/плата, тенге	2 161 337
Налог (2%)	115 828
Итого по акту в ценах текущего года	**5 907 254**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	5 640 837
НДС – 12%	676 900
Всего по акту, тенге	**6 317 737**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района	120 354 460	17 140 278	43 152 496	6 144 847					1 836 458
Итого:	120 354 460	17 140 278							12 895 120,71

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель: _____ **Смаилов А.Х.**

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 19 от 28.06.2016г.

приемки выполненных работ за июнь 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
35	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	345,76	252,69	3,39	87370	1172	42738	0,65	225
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	40454	249	105	0,0505	17
36	Е15-152-1	Грунтовка по штукатурке, применительно	345,76	17,43	0,12	6027	41	5002	0,092	32
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4747	17	105	0,0002	–

196	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	0,08	177,96	1,83	14	1	9	0,3573	41
		м2		55,46	0,29	4	116	15	0,0029	2
147	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; м2 стяжки	326,4	36,29	0,67	11845	219	354	0,0044	1
				0,63	0,25	206	82	123	0,0012	–
199	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 поверхности облицовки	0,01	1039,86	2,1	3 256	145	1547	2	14
				333	0,79	1485	14	5	0,0039	1
203	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб м2 фасадов (без вычета проемов)	429,43	24,13	0,05	10362	21	3946	0,049	21
				7,7	0,02	3307	9	119	0,0001	–
204	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе м2 поверхности облицовки	40,1	2395,08	2,56	96043	103	17757	2,55	102
				420,75	0,97	16872	39	105	0,0047	–
219	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе, стенки крылец, пандусов (АР-2и) м2 поверхности облицовки	12,8	2395,08	2,56	30657	33	5668	2,55	33
				420,75	0,97	5386	12	105	0,0047	–
220	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе м2 покрытия	16,39	1049,51	16,79	17201	275	2376	0,726	12
				111,6	6,28	1829	103	123	0,0307	1
221	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м ограждений	6,24	84,93	5,89	530	37	647	0,415	3
				71,78	2,23	448	14	140	0,0109	–
222	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм	6,24	250		1560				

		м								
223	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	29,4	99		2911				
		м								
224	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,91	21,8	0,05	151	–	36	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	40	–	90	0,0001	–
225	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	13,82	20,35	0,02	281	–	51	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	57	–	90	–	–
	10.3 Тамбуры входов №1,2 (АС31и)									
226	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,69	3090,12	365,89	2132	252	1051	6,66	5
		м3 кладки								
				1154,25	137,25	796	95	118	0,67	–
227	99-1-60(пл)ТОО "ENKI"	Кирпич одинарный лицевой пустотелый	279	26,71		7452				
		шт								
228	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=2,000;	0,59212	13864,97	4022,39	8210	2382	5415	56,5	33
		т конструкций								
				9090	1071,86	5382	635	90	3,81	2
229	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000;	0,0588	58700		3452				
		т								
230	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=2,000;	0,0157	63600		999				
		т								

231	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,00142	65900		94				
		т								
232	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 тК=2,000;	0,5162	162200		83728				
		т								
233	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	13,62	21,8	0,05	297	1	71	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	79	–	90	0,0001	–
234	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 разаК=4,000;	27,24	20,35	0,02	554	1	102	0,0213	1
		м2		4,16	–	113	–	90	–	–
235	Е10-14-1	Установка стропилК=2,000;	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
236	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=2,000;	0,02	20617,97	309,62	412	6	61	13,8	–
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	49	2	120	0,57	–
237	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	0,24	573,75	28,11	138	7	40	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	30	3	120	0,052	–
238	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 ммК=2,000;	12,2	340,17	8,39	4150	102	689	0,268	3
		м2 покрытия		43,88	3,17	535	39	120	0,0155	–
239	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=4,000;	24,4	20,49	0,91	500	22	146	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	114	8	120	0,00168	–

240	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листаК=2,000;	14,94	121,68	8,31	1818	124	1695	0,5663	8
		м2 кровли		94,18	1,17	1407	17	119	0,0048	–
241	1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=2,300;	17,181	498		8556				
		м2								
242	Е9-38-1	Монтаж подшивки потолка тамбуров из металлосайдингаК=2,000;	5,8	671,64	137,31	3896	796	2370	2,5	15
		м2		418,5	35,56	2427	206	90	0,1507	1
243	1-1-3856	Металлосайдинг оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010, применительноК=1,106;	6,4148	478		3066				
		м2								
251	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	20	84,93	5,89	1699	118	2073	0,415	8
		м ограждений		71,78	2,23	1436	45	140	0,0109	–
252	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	73,42	99		7269				
		м								
253	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм	20	250		5000				
		м								
254	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,42	21,8	0,05	402	1	96	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	107	–	90	0,0001	–
255	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	36,84	20,35	0,02	750	1	138	0,0213	1
		м2		4,16	–	153	–	90	–	–

263	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручняК=2,000;	6,6	84,93	5,89	561	39	685	0,415	3
		м ограждений		71,78	2,23	474	15	140	0,0109	–
264	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 ммК=2,000;	6,6	250		1650				
		м								
265	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 ммК=2,000;	27,2	99		2693				
		м								
266	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	6,62	21,8	0,05	144	–	34	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
267	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,62	20,35	0,02	135	–	25	0,0213	–
		м2		4,16	–	28	–	90	–	–
	10.6 Отмостка									
268	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,12	2789,3	–	42174	–	9876	3,24	49
		м3 подстилающего слоя		531	–	8029	–	123	–	–
269	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	100,8	390,09	25,04	39321	2524	3922	0,143	14
		м2 покрытия		22,25	9,38	2243	946	123	0,0458	5
270	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	100,8	72,66	3,11	7324	313	513	0,0201	2
		м2 покрытия		2,97	1,17	299	118	123	0,0057	1

Локальная смета № 2-1-4

Раздел 1 Водопровод В1

1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	8583,51	137,88	8584	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
2	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
3	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869				
		шт								
4	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	395		7900				
		шт								
5	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
		шт								
6	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387	15,75	774	32	128	0,07	–
7	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659		1318				
		комплект								
8	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
		комплект		346,5	9	4505	117	128	0,04	1
9	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10	1750		17500				
		комплект								

10	11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой *комплект*	3	4790		14370				
11	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	5	5831,96	17,71	29160	89	1743	1,49	7
				265,5	6,75	1328	34	128	0,03	–
12	9-4-3	Краны водоразборные полированные из латуни для раковин и моек марки КВН-15Д, Dy 15 мм, применительно *шт*	5	707		3535				
13	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, неармированная *м трубопровода*	40	468,55	12,19	18742	488	15210	1,64	66
				292,5	4,57	11700	183	128	0,0223	1
14	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, армированная *м трубопровода*	25	507,21	12,19	12680	305	9507	1,64	41
				292,5	4,57	7313	114	128	0,0223	1
15	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	130	386,19	7,9	50205	1027	39055	1,29	168
				231,75	2,95	30128	384	128	0,0144	2
16	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	2	394,74	5,28	789	11	488	1,05	2
				188,55	1,98	377	4	128	0,0097	–
17	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	195	72,96	16,85	14227	3286	8369	0,211	41

		м трубопровода		38,59	4,33	7525	844	100	0,025	5
18	1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	130	90		11700				
		м								
19	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	65	72		4680				
		м								
20	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	8	1512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63
		комплект		1370,25	36	10962	288	128	0,18	1
21	80-1-3(пл)JAKKO GROUP	Электроводонагреватель 10 л	8	5395,9		43167				
		шт								
22	99-1-7(пл)МПС	Обратно-предохранительный клапан 3/4	8	1068,5		8548				
		шт								
23	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
24	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,003	47611,09	17877,09	143	54	134	173	1
		км трубопровода		29700	4698,68	89	14	130	18,1	–
25	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3,03	49		148				
		м								

26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетонный упор	0,2	8531,77	66,01	1706	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
27	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	0,003	8097,13	–	24	–	31	51,5	–
		км трубопровода		8032,5	–	24	–	130	–	–

Локальная смета № 2-1-5

1	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
	коробка		398	72	398	72	110	0,421	–
2	Коробка телефонная распределительная КРТ-10, КРТП-10х2	1	463		463				
	шт								
3	Аппараты телефонные: настенный системы ЦБ или АТС	1	1291,2	–	1291	–	1126	7	7
	шт		1251	–	1251	–	90	–	–
4	Таксофон карточный универсальный ТМГС-15280 кстм=5,36;	1	48297,32		48297				
	шт								
5	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	4	978,9	–	3916	–	3409	7	28
	шт		947	–	3788	–	90	–	–
6	Телефонный аппарат (факс) KX-FT982CA/RU	1	9545,23		9545				
	шт								
7	Телефонный аппарат KX-T7735RU	3	8470,32		25411				
	шт								
8	Аппаратура настенного типа: розетка телефонная, применительно	4	107,3	–	429	–	400	1	4
	шт		99	–	396	–	101	–	–
9	Розетка телефонная RJ-11	4	79,96		320				
	шт								

10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	55	8,5	0,1	468	6	382	0,05	3
	м		7,3	–	402	–	95	–	–
11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	5	5,4	0,1	27	1	18	0,02	–
	м		3,7	–	19	–	95	–	–
12	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2К=1,030;	0,0618	3660		226				
	1000м								
13	Коробка оконечная, коробка для установки розеток	6	85,5	0,2	513	1	252	0,23	1
	шт		38	0,1	228	1	110	–	–
14	Коробка для установки розеток 65*45 Wessen /ИМТ35093/	6	40,25		242				
	шт								
15	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов), рамка	6	10,5	0,1	63	1	67	0,06	–
	шт		10,1	–	61	–	110	–	–
16	Рамка 1 мест Гор. Белая Valena /774451/	6	138,9		833				
	шт								
17	Прокладка короба двухканального из ПВХ-пластиката	55	72,13	6,92	3967	381	2997	0,286	16
	м труб		46,13	4,33	2537	238	108	0,0189	1
18	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;	56,1	129,29		7253				
	м								

19	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф радиосвязи и радиомикрофонов, система радиотрансляции "Ватсон-1"	1	11450	153	11450	153	10290	55	55
	шт		10150	38,3	10150	38	101	0,224	–
20	Усилитель мощности (100УМ-100/1П) 150Вт, Uпит=24В	1	11514		11514				
	комплект								
21	Пульт управления радиоузла типа ПУ РУ-1000 kстм=5,36;	1	94612,28		94612				
	шт								
22	Выносной пост радиоузла типа ВП РУ-1000 kстм=5,36;	1	9659,77		9660				
	шт								
23	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная, микрофон	2	107,3	–	215	–	200	1	2
	шт		99	–	198	–	101	–	–
24	Микрофонное устройство JTS, динамический кардиоидный ручной микрофон, выключатель	2	5866,4		11733				
	шт								
25	Аппаратура настольного типа: громкоговоритель настольный, трансляционный приемник, применительно	1	529	–	529	–	482	3	3
	шт		477	–	477	–	101	–	–
26	Радиоприемник, Ишим -003	1	7402		7402				
	комплект								
27	МР-3 пригрыватель	1	5556,18		5556				
	шт								
28	Электроакустические устройства: шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60, на полу	1	11571	–	11571	–	8477	48	48
	шт		8393	–	8393	–	101	–	–
29	Шкаф коммутационный 22U глубиной 600 мм	1	20823,2		20823				
	шт								
30	Органайзер для укладки кабеля металлический с крышкой	1	495,78		496				

		шт							
31	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная, радиорозетка	3	107,3	–	322	–	300	1	3
		шт	99	–	297	–	101	–	–
32	Радиорозетка (РПВ-2)	3	146,03		438				
		шт							
33	Громкоговоритель абонентский, приемник трехпрограммного вещания мощностью 0,25 Вт, типа ГА-III	3	500		1500				
		шт							
34	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	–	277	–	243	0,5	2
		шт	90	–	270	–	90	–	–
35	Коробка универсальная УК-2П	3	59		177				
		шт							
36	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	481	0,1	3
		м кабеля	19,7	0,5	493	13	95	0,003	–
37	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	5	72,1	–	361	–	274	0,38	2
		м кабеля	60,8	–	304	–	90	–	–
38	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 ммК=1,020;	0,0306	20800		636				
		1000м							
39	Прокладка короба 2-х канального из ПХВ-пластиката, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	25	72,13	6,92	1803	173	1362	0,286	7
		м труб	46,13	4,33	1153	108	108	0,0189	–
40	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;	25,5	129,29		3297				
		м							

41	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	–	589	–	523	3	3
	шт		581	–	581	–	90	–	–
42	Часы ПЧМ3-2БР-Р24-012, электропервичные (standing для школ и больниц)	1	23506,9		23507				
	шт								
43	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене	7	279,7	–	1958	–	1733	2	14
	шт		275	–	1925	–	90	–	–
44	Часы ВП-300-24-66К, вторичные Standing 114 R	7	9189,06		64323				
	шт								
45	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
	шт		1440	–	1440	–	90	–	–
46	Выпрямитель тиристорный, СВ 24/9, КВ-24М	1	32896		32896				
	комплект								
47	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	–	554	–	486	0,5	3
	шт		90	–	540	–	90	–	–
48	Коробка универсальная УК-П	6	59		354				
	шт								
49	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,7	2,1	2078	158	1440	0,1	8
	м кабеля		19,7	0,5	1478	38	95	0,003	–
50	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	5	72,1	–	361	–	274	0,38	2
	м кабеля		60,8	–	304	–	90	–	–
51	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 ммК=1,020;	0,0816	20800		1697				
	1000м								
52	Прокладка короба 2-х канального из ПХВ-пластиката, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	75	72,13	6,92	5410	519	4088	0,286	21

	м труб		46,13	4,33	3460	325	108	0,0189	1
53	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;	76,5	129,29		9891				
	м								
54	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, bсновные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
	шт		1103	–	1103	–	101	–	–
55	Антена АТГК-7/6-12	1	6232,89		6233				
	шт								
56	Мачта к антене МТ 6/1	1	3739,73		3740				
	шт								
57	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ). коробка антенная	1	189,4	–	189	–	189	1	1
	шт		187	–	187	–	101	–	–
58	Коробка антенная согласующая КАС-2	1	1958,91		1959				
	шт								
59	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
	шт		1024	–	1024	–	101	–	–
60	Усилитель радиотрансляционный	1	11514		11514				
	комплект								
61	Ящик металлический ЩМП-1-1 (395х310х150), ящик защитный для усилителя	1	2849,32		2849				
	шт								

62	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	1	189,4	–	189	–	189	1	1
	шт		187	–	187	–	101	–	–
63	Коробка УАР-6	1	1424,66		1425				
	шт								
64	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	–	35	–	31	0,188	–
	шт		29,48	–	29	–	108	–	–
65	Розетка телевизионная TV-R	1	1709,59		1710				
	шт								
66	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	23	27,7	2,1	637	48	442	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	453	12	95	0,003	–
67	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	7	72,9	–	510	–	336	0,33	2
	м кабеля		53,3	–	373	–	90	–	–
68	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)К=1,020;	0,0051	90300		461				
	1000м								
69	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14 (ТУ 16.505.022-71)К=1,020;	0,0255	135600		3458				
	1000м								
70	Испытание электрической прочности изоляции малогабаритного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	2	3455	2265	6910	4530	3083	4	8
	кабель		788	371	1576	742	133	2,17	4
71	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	3	163,2	16,6	490	50	436	0,79	2
	м								

			131	1	393	3	110	0,006	–
72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3	56		168				
	м								
73	Прокладка короба 2-х канального из ПХВ-пластиката, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091	0,286	6
	м труб		46,13	4,33	923	87	108	0,0189	–
74	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;	20,4	129,29		2638				
	м								
75	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	12	97,7	1,6	1172	19	975	1	12
	шт		85,5	–	1026	–	95	–	–
76	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	6	994,3	1,6	5966	10	5054	5	30
	шт		936	–	5616	–	90	–	–
77	Комплект системы вызова Hostcall-VS.01	6	13534,28		81206				
	комплект								
78	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	90	10,1	–	909	–	802	0,06	5
	м провода		9,9	–	891	–	90	–	–
79	Кабель КСПВ 4х0,5 ммК=1,020;	91,8	9,62		883				
	м								
80	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
	шт								

				116	2,5	696	15	95	0,015	–
81	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2		51,7	2,8	103	6	53	0,16	–
	м									
				27,5	0,3	55	1	95	0,002	–
82										
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	80		84,6	2,8	6768	224	2478	0,17	14
	м									
				32,4	0,2	2592	16	95	0,001	–

Локальная смета № 2-1-6

1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1		4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
	шт									
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	6		326,4	0,2	1958	1	1679	1,7	10
	луч									
				311	–	1866	–	90	–	–
3	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК16П	1		5078,92		5079				
	шт									
4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2		307,7	–	615	–	526	2	4
	шт									
				277	–	554	–	95	–	–
5	Аккумулятор 14В/ 7а.ч	2		747,95		1496				
	шт									
6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1		994,3	1,6	994	2	842	5	5
	шт									
				936	–	936	–	90	–	–
7										
	Источник вторичного электропитания БИРП-12/1,6	1		2279,46		2279				
	шт									

8	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		52	369,9	1,6	19235	83	16240	2	104
		шт		347	–	18044	–	90	–	–
9	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141		57	270,69		15429				
		шт								
10	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		1	153,5	–	154	–	130	1	1
		шт		144	–	144	–	90	–	–
11	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/А1-А3*		2	73,01		146				
		шт								
12	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 6		4	178,6	1,6	714	6	623	1	4
		шт		164	–	656	–	95	–	–
13	Извещатель пожарный ручной ИР-1		4	267,12		1068				
		шт								
14	Световые настенные указатели, оповещатель пожарный световой		6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
		шт		65	34,4	390	206	95	0,201	1
15	Оповещатель пожарный световой Молния 12В "Выход"		6	256,44		1539				
		шт								
16	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
		шт		347	–	1041	–	90	–	–
17	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М		3	206,58		620				
		шт								
18	Коробка оконечная		9	85,5	0,2	770	2	377	0,23	2
		шт		38	0,1	342	1	110	–	–

19	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС	9	106,85		962				
	шт								
20	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	27	92,4	–	2495	–	2187	0,5	14
	шт		90	–	2430	–	90	–	–
21	Коробка универсальная УК-П	27	59		1593				
	шт								
22	Прокладка ПХВ кабельного канала	330	72,13	6,92	23803	2284	17984	0,286	94
	м труб		46,13	4,33	15223	1429	108	0,0189	6
23	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	36	72,13	6,92	2597	249	1962	0,286	10
	м труб		46,13	4,33	1661	156	108	0,0189	1
24	Кабельный канал 10х15 ммК=1,010;	279,77	17,81		4983				
	м								
25	Гофрорукав диаметром 16 ммК=1,010;	36,36	6,41		233				
	м								
26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	366	27,7	2,1	10138	769	7023	0,1	37
	м кабеля		19,7	0,5	7210	183	95	0,003	1
27	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 ммК=1,020;	90,78	9,62		873				
	м								
28	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ2х0,5 ммК=1,020;	282,54	5,34		1509				
	м								
29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
30	Шкаф металлический ЩМП-1 36УХЛ, размеры 310х395(Н)х220 мм	1	2746,39		2746				
	шт								

31	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
	шт			347	–	1388	–	90	–	–
32	Комбинированный пожарный извещатель Маяк-12-КП		4	463,01		1852				
	шт									
33	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная		19	702,3	–	13344	–	12435	4	76
	шт			648	–	12312	–	101	–	–
34	Коробка универсальная КС-4		19	59		1121				
	шт									
35	Прибор ОПС на 4 луча		1	1628,6	1,6	1629	2	1406	8	8
	шт			1562	–	1562	–	90	–	–
36	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4П		1	3632,88		3633				
	шт									
37	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1		1	307,7	–	308	–	263	2	2
	шт			277	–	277	–	95	–	–
38	Аккумулятор 14В/ 7а.ч		1	747,95		748				
	шт									
39	Промежуточные устройства на количество лучей 5		1	1612,2	1,6	1612	2	1393	8	8
	шт			1548	–	1548	–	90	–	–
40	Прибор уплотнения Атлас-Р		1	3027,4		3027				
	шт									
41	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
	шт			347	–	694	–	90	–	–
42	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М		1	206,58		207				
	шт									

43	Оповещатель световой Маяк-12-С	1	137,12		137				
	шт								
44									
	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор в одноблочном исполнении	2	1401,2	1,6	2802	3	2430	8	16
	шт		1350	–	2700	–	90	–	–
45	Оповещатель объемный оптико электронный аккустический для защиты от проникновения С2000-СТИК	2	2005,21		4010				
	шт								
46	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,4	–	370	–	324	0,5	2
	шт		90	–	360	–	90	–	–
47	Коробка универсальная УК-2П	4	59		236				
	шт								
48									
	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	40	27,5	–	1100	–	666	0,11	4
	м		18,5	–	740	–	90	–	–
49	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	40	9,62		385				
	м								
50	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
51	Шкаф металлический ЩМП-1 36УХЛ, размеры 310х395(Н)х220 мм	1	2746,39		2746				
	шт								

Локальная смета № 2-1-8

23	Ц8-101-1	Преобразователь, масса до 0,15 т, инвентор *шкаф*	3	1781	112	5343	336	3553	7	21
				1222	24,8	3666	74	95	0,145	–
24	Ц10-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная, контролер заряда *шт*	3	1462	–	4386	–	3975	8	24
				1312	–	3936	–	101	–	–
25	Ц8-121-2	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2, VRLA 12-250A, применительно *шт*	27	380,3	–	10268	–	8541	2	54
				333	–	8991	–	95	–	–
26	Ц8-572-4	Распределительный щит к ивертору *шт*	1	2849	178	2849	178	501	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
27	Ц11-96-2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,01 т, модуль коммутации *шт*	1	299,22	5,43	299	5	263	2	2
				290,25	2,25	290	2	90	0,01314	–
28	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг, панель управления системой *шт*	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
				722,25	18	722	18	90	0,10512	2

1.6 ЩС 4/1 комплект/

30	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	
				317	13,5	317	14	95	0,079	
31	80-1-39(пл)ТОО "ЭнергоКомплек"	Щит ЩС4 *шт*	1	6079,74		6080				
41	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	–	248	–	222	0,187	1

		шт								
				29,48	–	206	–	108	–	–
42	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156		1092				
		шт								
43	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	65	34,7	–	2256	–	2069	0,188	12
		шт								
				29,48	–	1916	–	108	–	–
44	99-1-57(пл)ТОО "220 VOLT"	Розетка для скрытой установки брызгозащищенная с з/к РС16-264	65	96,16		6250				
		шт								
45	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	29,13	–	146	–	146	0,171	1
		шт								
				27	–	135	–	108	–	–
46	99-1-58(пл)ТОО "220 VOLT"	Розетка для скрытой установки брызгозащищенная с з/к РА 10-125Б	5	118,96		595				
		шт								
49	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	8	244		1952				
		шт								
50	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,06	60400		3624				
		1000шт								

Локальная смета № 5-1-1

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	121,22	46,51	44,35	5638	5376	2256	0,015	2
	м3 грунта		2,16	17,03	262	2064	97	0,0688	8
2	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,64	780,3	–	2840	–	3209	4,572	17
	м3 грунта		780,3	–	2840	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	111,76	3,35	3,35	374	374	126	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	130	97	0,0038	–
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	111,76	21,55	4,52	2408	505	1846	0,108	12
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1903	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,46	134,1	–	464	–	524	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	464	–	113	–	–
6	Устройство постели при одном кабеле в траншее	232	36,7	27,8	8514	6450	3461	0,06	14
	м кабеля		8,8	6,9	2042	1601	95	0,04	9
7	Песок природный	6,264	1420		8895				
	м3								
8	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,232	21603,38	–	5012	–	5305	133	31
	канало-километр трубопровода		20790	–	4823	–	110	–	–

9	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм		5	180,3	91,6	902	458	382	0,33	2
	м			57,4	23	287	115	95	0,134	1
10	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		8	147,3	73	1178	584	515	0,29	2
	м			49,5	18,3	396	146	95	0,107	1
11	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 33-63x2 СТ РК ИСО 4427-2004		108	81		8748				
	м									
12	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-40x2 СТ РК ИСО 4427-2004		137	59		8083				
	м									
13	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг		0,247	38387	11520	9482	2845	5557	114	28
	км			18090	2363	4468	584	110	13,808	3
14	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		16	8,5	0,1	136	2	111	0,05	1
	м			7,3	–	117	–	95	–	–
15	Кабели телефонные ТППэпЗ 50x2x0,4-315 ГОСТ Р 51311-99		0,116	213350		24749				
	км									
16	Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,4-315 ГОСТ Р 51311-99		0,147	57440		8444				
	км									
17	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке		1	742	305	742	305	517	2	2
	коробка			398	72	398	72	110	0,421	–
18	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10, применительно		1	463		463				
	шт									

19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 50х2	1	2649	830	2649	830	2039	9	9
	шт		1658	196	1658	196	110	1,144	1
20	Муфта компрессионная соединительная на 50 пар	1	3766,51		3767				
	шт								
21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 100х2	1	3240	1019	3240	1019	2505	12	12
	шт		2036	241	2036	241	110	1,407	1
22	Муфта компрессионная соединительная на 100 пар	1	5201,61		5202				
	шт								
23	Демонтаж опор одинарных деревянных высотой до 8,5 м средствами малой механизации ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	579,7	72,1	1159	144	1176	3,184	6
	опора		507,6	27	1015	54	110	0,136	–
24	Демонтаж опор полуанкерных деревянных высотой до 8,5 м средствами малой механизации ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	4066,95	142,95	4067	143	4376	24,4	24
	опора		3924	54	3924	54	110	0,264	–
25	Демонтаж проводов на крюках диаметром провода до 3 мм, число опор на 1 км 20 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,291	803,25	–	234	–	257	4,65	1
	км провода		803,25	–	234	–	110	–	–
26	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка, опоры деревянные	0,52	122,8	122,8	64	64	45	–	–

	т								
			–	85,96	–	45	100	0,18052	–
27	Мусор строительный - погрузка	0,05	27,1	27,1	1	1	1	–	–
	т								
			–	18,97	–	1	100	0,03984	–
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,57	49,5	49,5	28	28	6	–	–
	т								
			–	9,9	–	6	100	0,02079	–
29	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
	опора								
			985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
30	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	12400		24800				
	шт								
31	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения, хомут Х10 и кронштейн У3	10	196		1960				
	кг								

Локальная смета № 6-1-1

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	425,7	35,29	33,19	15023	14129	4638	0,0146	6
	м3 грунта								
			2,1	9,13	894	3887	97	0,0317	13
2	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+мокрого т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	39,6	38,82	36,51	1537	1446	474	0,01606	1
	м3 грунта								
			2,31	10,04	91	398	97	0,03487	1

3	Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка мокрого т.ч. п.3.178: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ktpp2=1,2; kзпр2=1,2; *м3 грунта*	13,96	936,36	–	13072	–	14771	5,4864	77
			936,36	–	13072	–	113	–	–
4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	417,21	3,35	3,35	1398	1398	469	–	–
			–	1,16	–	484	97	0,0038	2
5	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	417,21	21,55	4,52	8991	1886	6892	0,108	45
			17,03	–	7105	–	97	–	–
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	46,36	134,1	–	6217	–	7025	0,972	45
			134,1	–	6217	–	113	–	–
7	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	7,26	1868,2	152,52	13563	1107	1990	1,02	7
			153,68	57,15	1116	415	130	0,279	2
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм *км трубопровода*	0,066	47611,09	17877,09	3142	1180	2951	173	11
			29700	4698,68	1960	310	130	18,1	1
9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм *м трубы, уложенной в футляре*	12	244,98	0,28	2940	3	2293	0,844	10
			146,93	0,11	1763	1	130	0,0005	–
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, (PE 100 SDR 17-32x2 применительно)К=1,010; *м*	66,66	49		3266				

11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	0,066	8097,13	–	534	–	689	51,5	3
	км трубопровода		8032,5	–	530	–	130	–	–
12	Врезка в существующую сеть из полиэтиленовых труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
13	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00565	247994,13	49389,75	1401	279	598	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	355	105	130	91,12	1
14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	904		904				
	шт								
15	Установка гидрантов пожарных	1	19322,87	36,99	19323	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
16	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888		888				
	шт								
17	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
	шт								
19	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, применительно	2	384		768				
	шт								
20	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец		126	–	252	–	130	–	–

21	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	384		768				
22	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм, футляр *км трубопровода*	0,012	154577,68 70200	66009,8 24936,75	1855 842	792 299	1483 130	376 121,79	5 1
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004; *м*	12,048	2030		24457				
24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,012	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	5441 581	971 367	1232 130	278,5 149,34	3 2
25	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 219 мм kмат1=0,27; *футляр*	2	2619,85 1320,75	559,8 9,29	5240 2642	1120 19	3459 130	7,99 0,02	16 –
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,3	36,09 4,39	0,09 0,05	11 1	– –	1 90	0,0218 0,0002	– –
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=2,000; *м2*	0,6	70,08 2,77	0,12 0,05	42 2	– –	2 90	0,0138 0,0002	– –
28	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,02	12640,9 2362,5	2104,76 623,48	25535 4772	4252 1259	7840 130	13,9 2,475	28 5
29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,71	28000		19880				

30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000; *м*	2,67	7540		20132				
31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,59	5148		3037				
32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,03	133700		4011				
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	1,35	70,08	0,12	95	–	4	0,0138	–
			2,77	0,05	4	–	90	0,0002	–
34	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
35	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 покрытия*	5,35	355,83	12,52	1904	67	301	0,243	1
			38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
36	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000; *м2 покрытия*	16,05	26,26	–	421	–	17	0,0054	–
			0,83	–	13	–	133	–	–
37	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	5,35	498,44	–	2667	–	176	0,144	1
			24,75	–	132	–	133	–	–
38	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	0,606	1229		745				
39	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	1,97	66,76	51,26	132	101	67	0,117	–

			15,5	9,62	31	19	133	0,0356	–
40	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	16,4	140,66	17,83	2307	292	250	0,0416	1
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	105	83	133	0,01827	–

Локальная смета № 7-1-3

1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1614,2	379,75	33,29	612992	53737	35423	0,033	53
	м2 основания		5	11,5	8071	18563	133	0,04038	65
2	Разлив вяжущих материалов	1,13	40097,59	339,59	45310	384	211	0,58	1
	т		–	140,94	–	159	133	0,58	1
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1614,2	379,72	15,35	612944	24778	23615	0,0336	54
	м2 покрытия		5,94	5,06	9588	8168	133	0,01766	29
4	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3228,4	44,56	–	143858	–	43	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	32	–	133	–	–
8	Устройство песчаного основания под фундаменты	16,1	1777,2	97,07	28613	1563	2821	0,78	13
	м3 основания		112,5	36	1811	580	118	0,18	3
9	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	460	619,87	6,63	285140	3050	67568	0,698	321
	м бортового камня		108,68	1,76	49993	810	133	0,0061	3

Локальная смета № 7-1-4

1	Разбивка участка	*м2*	1675,9	12,15	–	20362	–	26267	0,0741	124
				12,15	–	20362	–	129	–	–
2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	1625,9	58,28	–	94757	–	122237	0,4	650
				58,28	–	94757	–	129	–	–
3	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	*м2*	1625,9	7,97	–	12958	–	16716	0,0547	89
				7,97	–	12958	–	129	–	–
4	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	*м2*	1625,9	19,01	–	30908	–	17220	0,0525	85
				8,21	–	13349	–	129	–	–
5	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	*м2*	50	104,18	–	5209	–	6720	0,7473	37
				104,18	–	5209	–	129	–	–
6	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники, разработанного вручнуюК=-2,000;	*м2*	-100	30,11	–	-3011	–	-3884	0,2173	-22
				30,11	–	-3011	–	129	–	–
7	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	*м2*	50	68,04	–	3402	–	4389	0,467	23
				68,04	–	3402	–	129	–	–
8	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	*м2*	50	616,15	–	30808	–	13522	1,3501	68
				209,63	–	10482	–	129	–	–

9	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	47	393,53	–	18496	–	23860	2,733	128
	яма		393,53	–	18496	–	129	–	–
10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	37	424,69	163,33	15713	7677	12405	1,254	59
	шт		220,5	40,15	10364	1887	129	0,167	8
12	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	74	393,53	–	29121	–	37566	2,733	202
	яма		393,53	–	29121	–	129	–	–
13	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	74	134,79	25,57	9974	1892	10933	0,616	46
	шт		108,68	5,85	8042	433	129	0,026	2
14	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м	86	649		55814				
	шт								

Локальная смета № 7-1-5

1	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
	урна		613,8	5,64	2455	23	105	0,028	–
2	Скамья, тип IV – строительные работы	4	4083,71	111,32	16335	445	2577	3,5	14
	скамья		582,45	31,02	2330	124	105	0,152	1

3	Стенд информационный, тип II – строительные работы	2	24791,44	1179,22	49583	2358	8167	18	36
	стенд		3019,5	383,52	6039	767	120	1,9	4
4	Стенд информационный, тип II – монтаж металлоконструкций	2	12724,91	418,38	25450	837	1209	3,1	6
	стенд		533,13	138,38	1066	277	90	0,513	1
5	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
	площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
6	Навес теневой, тип II – строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19704	99	99
	навес		16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
7	Навес теневой, тип II – монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
	навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,007	–

Всего по акту:	**5 709 942**
Сметная заработная плата, тенге:	2 145 014
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2478
Временные здания и сооружения (3.4%)	202 055
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	145 025
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	62 063
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	25 762
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**6 144 847**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**15 712 374**
- материалы, тенге	9 558 278

- сметная з/плата, тенге	4 147 659
Налог (2%)	314 247
Итого по акту в ценах текущего года	**16 026 621**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	15 303 820
НДС – 12%	1 836 458
Всего по акту, тенге	**17 140 278**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Смаилов А. Х.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: _____ **Аушев М.О.**