Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК", г.Актау, микрорайон 24б. БИН 901240000067, телефон 290950**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Декор", Атырауская область г.Атырау, Гурьев, 5В, БИН 960840000720, телефон 87122324542**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту пожарной части №8 г.Актау**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания и гаражей пожарной части № 8 в городе Актау»**
(

Договор подряда (контракт) **№121 от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1 Общестроительные работы.(включаемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Полы											
Тип1											
1	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	475,43	3318,00	79,30	1577475	37699	1293741	189974	1908844
					517,50	37,48	246035	17817		141396	
2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	522,973	458,58	1,62	239824	847	111618	92024	358396
					243,53	0,86	127359	452		26548	
Тип2											
3	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	34,22	3165,49	118,80	108323	4065	83739	16177	134460
					599,61	56,96	20519	1949		9960	
4	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	37,642	458,58	1,62	17262	61	8034	6624	25796
					243,53	0,86	9167	33		1911	
Тип5											
5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	195,41	2560,64	203,52	500375	39769	101207	273361	835635
					1839,20	103,73	359399	20269		61899	
6	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	199,3182	3092,00	–	616292	–	616292	–	665595
					–	–	–	–		49303	
7	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	214,951	1724,18	18,73	370614	4026	263479	75448	481747
					479,69	7,81	103109	1679		35685	
Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ (в сан узлах)	м2	9,6	3387,78 1804,02	3,19 –	32523 17319	31 –	15173	12469 3599	48592
9	223-203-0210 РСНБ РК 2015	Вираж внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6	31302,00 –	– –	300499 –	– –	300499	– 24040	324539
		Отделочные работы									
10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (подвал)	м2 оштукатуриваемой поверхности	584,02	1798,76 1411,40	51,62 46,43	1050511 824288	30150 27115	196073	613010 133082	1796603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4813698 1707195	116648 69314	2989855 –	1279087 487423	6580207
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4813698				
	Материалы		тенге				2073062				
	Всего заработная плата		тенге					1776509			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				916791				
		Накладные расходы	тенге				1279087				
		Сметная прибыль	тенге				487423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6580208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								984
		Сметная заработная плата	тенге					1776509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6580208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								984
		Сметная заработная плата	тенге					1776509			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
		Кровельные работы башни									
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных конструкции кровли(мауэрлаты,стропильные нога,стойки,кобылки,прогоны,подкосы,лежни под стойки и т.п.)	м3	0,5	135849,08 46661,94	2609,46 1254,00	67925 23331	1305 627	43289	17250 6814	91989
12	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство	м2 кровли	12,3	4535,46 3877,15	170,52 59,89	55786 47689	2098 737	5999	34866 7252	97905
13	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,3	2542,00 –	– –	31267 –	– –	31267	– 2501	33768
		Кровля подвала									
14	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,18	10578,77 5262,16	2955,26 854,70	573158 285104	160117 46308	127937	238616 64942	876716
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня ракушечника	м3	48,762	4500,00 –	– –	219429 –	– –	219429	– 17554	236983
16	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	98,4	282,11 281,83	0,28 –	27759 27732	27 –	–	19967 3818	51544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство	м2 кровли	98,4	2386,60	107,93	234841	10620	165498	43321	300415
					596,78	14,69	58723	1445		22253	
		Водосток									
18	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	48	3678,67	5,71	176576	275	110246	47639	242152
					1376,14	2,30	66055	111		17937	
19	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	21	2034,26	5,84	42719	122	29965	9133	56001
					601,51	2,54	12632	53		4148	
		Навес-2									
20	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,5527	145329,74	28901,06	225653	44874	4447	138189	392950
					113565,00	10045,36	176332	15597		29107	
21	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	1,5527	811699,00	–	1260325	–	1260325	–	1361151
					–	–	–	–		100826	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,9229	124,61	3,31	5224	139	1841	2350	8180
					77,39	0,46	3244	19		606	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,9229	197,37	4,76	8274	200	4281	2759	11916
					90,48	0,92	3793	39		883	
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	82,2	1242,80	30,25	102158	2486	2588	70715	186703
					1181,08	13,76	97084	1131		13830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3031094	222263	2007112	624805	3948373
							801719	66067	–	292471	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1545116				
	Материалы		тенге				491647				
	Всего заработная плата		тенге					675857			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31267				
	Местные материалы		тенге				219429				
		Накладные расходы	тенге				486616				
		Сметная прибыль	тенге				162538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2194270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	тенге					675857			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1485978				
	Материалы		тенге				4446				
	Всего заработная плата		тенге					191929			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1260325				
		Накладные расходы	тенге				138189				
		Сметная прибыль	тенге				129933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1754100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					191929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3948370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					867786			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо главного входа									
Стойка											
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,0761	39044,07	17464,57	2971	1329	709	1005	4294
					12263,33	6079,30	933	463		318	
26	1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы,галереи.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0761	194548,21	12453,68	14805	947	287	10030	26822
					178332,00	4722,30	13571	359		1987	
27	222-507-0601 РСНБ РК 2015	Стойка	т	0,0761	848913,00	--	64602	--	64602	--	69770
					--	--	--	--		5168	
Навес											
28	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,4632	145329,74	28901,06	67317	13387	1327	41225	117225
					113565,00	10045,36	52603	4653		8683	
29	222-521-0101 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,4632	811699,00	--	375979	--	375979	--	406057
					--	--	--	--		30078	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5064	124,61	3,31	1558	42	548	701	2440
					77,39	0,46	968	6		181	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,5064	197,37	4,76	2468	60	1276	823	3554
					90,48	0,92	1132	12		263	
32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	27,5	1242,80	30,25	34177	832	865	23658	62462
					1181,08	13,76	32480	379		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				563877	16597	445593	77442	692624
							101687	5872	--	51305	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				38203				
	Материалы		тенге				2691				
	Всего заработная плата		тенге					34977			
		Накладные расходы	тенге				25182				
		Сметная прибыль	тенге				5071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				68456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					34977			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				525674				
	Материалы		тенге				2321				
	Всего заработная плата		тенге					72582			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				440581				
		Накладные расходы	тенге				52260				
		Сметная прибыль	тенге				46234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				624168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	тенге					72582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				692624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					107559			
		РАЗДЕЛ 4. ФАСАДЫ									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	435,98	2023,38	64,54	882153	28137	146370	527721	1522664
					1623,11	58,03	707646	25301		112790	
34	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий.Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	981,78	1628,16	180,84	1598495	177545	664705	614359	2389883
					770,28	98,83	756245	97031		177028	
35	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	981,78	1167,06	63,98	1145792	62818	242892	629026	1916803
					855,67	34,19	840082	33565		141985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3626440	268500	1053967	1771106	5829350
							2303973	155897	–	431803	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3626440				
	Материалы		тенге				1053968				
	Всего заработная плата		тенге					2459870			
		Накладные расходы	тенге				1771106				
		Сметная прибыль	тенге				431803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5829349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344
		Сметная заработная плата	тенге					2459870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5829349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344
		Сметная заработная плата	тенге					2459870			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								17050551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4914574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					624008			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					297150			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6496528		
		- Накладные расходы	тенге							3752440	
		- Сметная прибыль	тенге							1263002	
		ЛС 2-2-1 Общестроительные работы(Включаемые работы)									
		Демонтажные работы									
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	223,233	3023,46	872,41	674936	194751	–	422616	1185356
					2151,05	478,34	480185	106782		87804	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1185356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				480185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					194751			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					106782			
		- Накладные расходы	тенге							422616	
		- Сметная прибыль	тенге							87804	
		ЛС 7-1-1 Благоустройство (Включаемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой,площадок входного крыльца и беседки	м2	223,9	1742,37	–	390117	–	–	280884	724681
					1742,37	–	390117	–		53680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	179	1094,51	–	195917	–	–	211591	440108
					1094,51	–	195917	–		32601	
		Асфальтобетонное покрытие									
3	1218-0101-1208 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия	3100	190,73	177,42	591263	550002	–	177600	830372
					13,31	66,26	41261	205406		61509	
		Покрытие из брусчатки									
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,86	7924,04	1203,16	117751	17879	34202	69796	202551
					4419,22	577,50	65670	8582		15004	
5	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	148,6	1816,39	157,74	269916	23440	1640	237756	548286
					1647,62	54,48	244836	8096		40614	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	79	2500,00	–	197500	–	197500	–	213300
					–	–	–	–		15800	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	69,6	2100,00	–	146160	–	146160	–	157853
					–	–	–	–		11693	
		Устройство парапета на подпорные стены									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство (парапет на подпорные стены)	м3	2,5	21810,28	1209,96	54526	3024	46949	4937	64220
					1821,15	349,00	4553	872		4757	
9	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	36	753,68	1,72	27132	61	7318	15829	46398
					548,70	0,93	19753	33		3437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1990282	594406	433769	998393	3227769
							962107	222989	–	239095	
	Стоимость монтажных работ		тенге				343660				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				343660				
		Сметная прибыль	тенге				27493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				371153				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1646622				
	Материалы		тенге				90107				
	Всего заработная плата		тенге					1185096			
		Накладные расходы	тенге				998393				
		Сметная прибыль	тенге				211602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2856617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	тенге					1185096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3227770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	тенге					1185096			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3227770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				962107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					594406			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					222989			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						433767		
		- Накладные расходы	тенге							998393	
		- Сметная прибыль	тенге							239095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1 Общестроительные работы.											
Демонтажные работы											
1	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Разборка	м3	22,18	38630,51	15060,43	856825	334041	46920	473212	1436440
					21454,66	8177,40	475864	181375		106403	
2	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	2,864	13759,94	3258,02	39408	9331	–	25324	69910
					10501,92	1778,70	30077	5094		5179	
3	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Разборка кладки парапетных стен с боковых фасадов, из ракушеблочных камней	м3	24,5	16149,74	4072,54	395669	99778	–	252262	699766
					12077,21	2223,37	295892	54473		51834	
4	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5244,30	1483,82	15733	4451	6188	4548	21903
					1698,01	407,42	5094	1222		1622	
5	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12	6246,00	–	74952	–	74952	–	80948
					–	–	–	–		5996	
6	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7	6246,00	–	43722	–	43722	–	47220
					–	–	–	–		3498	
Монолитный железобетонный пояс											
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,96	52685,31	7733,16	155949	22890	74489	46642	218799
					19787,13	2098,34	58570	6211		16207	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18065	398962,00	–	72072	–	72072	–	77838
					–	–	–	–		5766	
Проемы											
9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,544	4481,99	336,32	24848	1865	8731	10974	38687
					2570,62	178,52	14252	990		2866	
10	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,544	22203,00	–	123093	–	123093	–	132940
					–	–	–	–		9847	
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,05	1490,15	9,78	6035	39	4087	1390	8019
					471,38	5,30	1909	21		594	
12	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	4,05	1538,00	–	6229	–	6229	–	6727
					–	–	–	–		498	
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,5246	4293,67	921,88	122475	26296	32445	52181	188628
					2234,36	306,36	63734	8739		13972	
14	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1114	7622,00	–	16093	–	16093	–	17380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1287	
15	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,4132	5812,00	–	153514	–	153514	–	165795
					–	–	–	–		12281	
16	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	66	520,00	–	34320	–	34320	–	37066
					–	–	–	–		2746	
17	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт	23	2323,00	–	53429	–	53429	–	57703
					–	–	–	–		4274	
		Перемычки									
18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4064,96	2156,54	24390	12939	176	10813	38019
					1879,24	623,70	11275	3742		2816	
19	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,117	105324,00	–	12323	–	12323	–	13309
					–	–	–	–		986	
		Отделочные работы									
20	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,574	1801,41	12,91	294664	2112	63779	165328	496792
					1398,59	5,20	228773	850		36799	
21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	651,036	951,40	8,29	619395	5398	176848	316300	1010550
					671,47	3,31	437149	2156		74856	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	651,036	1129,62	8,94	735424	5820	120630	440717	1270232
					935,39	4,81	608974	3133		94091	
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	163,574	1386,74	9,48	226834	1550	33046	139012	395114
					1175,24	5,10	192238	834		29268	
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	85,164	5761,36	29,42	490661	2506	177982	224238	772091
					3642,07	14,89	310173	1268		57192	
		Полы									
		Тип1									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222,92	1057,52	54,98	235743	12257	70053	115401	379235
					688,29	30,71	153433	6845		28091	
		Тип2									
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	101,3	1057,52	54,98	107127	5570	31833	52441	172333
					688,29	30,71	69724	3111		12765	
27	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	101,3	283,27	6,68	28695	678	1512	19280	51814
					261,65	2,70	26505	274		3838	
		Тип3									
28	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	236,31	1161,95	68,53	274581	16195	79216	130971	437996
					758,20	11,57	179170	2734		32444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	236,31	1284,45	107,05	303528	25298	96849	133892	472413
					767,56	19,38	181381	4580		34994	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	236,31	1057,52	54,98	249903	12994	74259	122332	402014
					688,29	30,71	162650	7257		29779	
			Тип4								
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,38	1057,52	54,98	59623	3100	17717	29187	95914
					688,29	30,71	38806	1731		7105	
			РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
32	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м по периметру парапета	м3 кладки	24,5	13248,43	3793,92	324586	92951	37427	159185	522473
					7926,86	1097,26	194208	26883		38702	
33	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	24,5	10032,00	–	245784	–	245784	–	265447
					–	–	–	–		19663	
34	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапетных стен	м2	49,6	2171,10	64,54	107687	3201	23980	60037	181142
					1623,11	58,03	80506	2878		13418	
35	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	288	2386,60	107,93	687341	31083	484385	126794	879266
					596,78	14,69	171873	4230		65131	
36	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил сплошной. Устройство	м2 покрытия	52,666	1173,95	72,74	61827	3831	24766	25275	94071
					630,95	35,60	33230	1875		6968	
37	215-202-0801 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,48	62077,00	–	29797	–	29797	–	32181
					–	–	–	–		2384	
38	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,58	34153,00	–	53962	–	53962	–	58279
					–	–	–	–		4317	
			Скатная кровля								
39	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных конструкции кровли(мауэрлаты, стропильные нога, стойки, кобылки, прогоны, подкосы, лежни под стойки и т.п.)	м3	6,788	135849,08	2609,46	922144	17713	587690	234182	1248833
					46661,94	1254,00	316741	8512		92506	
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	419,64	4535,46	170,52	1903261	71557	204696	1189541	3340227
					3877,15	59,89	1627008	25133		247424	
41	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	419,64	2542,00	–	1066725	–	1066725	–	1152063
					–	–	–	–		85338	
42	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	2	28146,05	1560,65	56292	3122	26119	20587	83030
					13525,32	771,37	27051	1543		6150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	223-101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 24700-99	м2	0,96	46894,00	--	45018	--	45018	--	48619
					--	--	--	--		3601	
44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2146
					--	--	--	--		166	
45	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1488,00	--	2976	--	2976	--	3214
					--	--	--	--		238	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53	6167,52	23,75	326879	1258	211021	82810	442464
					2162,27	7,80	114600	413		32775	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	33,94	9772,61	108,64	331682	3687	267971	44568	406350
					1768,53	55,27	60024	1876		30100	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	419,64	343,64	5,04	144205	2115	113957	21032	178455
					67,04	2,57	28133	1078		13219	
49	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска карнизных стен деревянных белилами	м2	54,15	1482,38	4,74	80271	256	9649	50763	141517
					1299,46	2,56	70366	138		10483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6392517	230774	5144510	4781219	18393472
							2723740	74559	--	1362477	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6387461				
	Материалы		тенге				1991659				
	Всего заработная плата		тенге					2798299			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1195502				
	Местные материалы		тенге				245784				
		Накладные расходы	тенге				2014774				
		Сметная прибыль	тенге				672179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9074414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701
		Сметная заработная плата	тенге					2798299			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5056				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5056				
		Сметная прибыль	тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9079874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701
		Сметная заработная плата	тенге					2798299			
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАДЫ									
50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,48	2023,38	64,54	662617	21134	109945	396390	1143728
					1623,11	58,03	531538	19004		84721	
51	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	327,48	322,70	2,78	105677	912	31870	52824	171181
					222,59	1,44	72895	472		12680	
		Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	108,96	2844,32	274,22	309917	29880	27965	194575	544852
					2313,43	166,78	252072	18172		40359	
53	1202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м2 поверхности	108,96	867,66	132,32	94541	14418	23246	47221	153103
					522,00	79,92	56877	8708		11341	
54	1203-0101-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные . Ремонт лицевой поверхности.	м2 отремонтированной поверхности	8,304	11915,59	70,06	98947	582	4540	67751	180034
					11298,74	33,00	93825	274		13336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1271699	66926	197566	758761	2192898
							1007207	46630	--	162437	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1271699				
	Материалы		тенге				197568				
	Всего заработная плата		тенге					1053837			
		Накладные расходы	тенге				758761				
		Сметная прибыль	тенге				162437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2192897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	тенге					1053837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2192897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	тенге					1053837			
		РАЗДЕЛ 3. Спуск в подвал и приоконные ямы									
55	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 Н5.1.15)	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,88	3534,48	170,52	31386	1514	3960	19039	54459
					2917,97	59,89	25912	532		4034	
56	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,88	2542,00	--	22573	--	22573	--	24379
					--	--	--	--		1806	
		Вывоз строительного мусора									
57	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	69	891,00	--	61479	--		--	66397
					--	--	--	--		4918	
58	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1035	37,00	--	38295	--		--	41359
					--	--	--	--		3064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				153733	1514	26533	19039	186594
							25912	532	--	13822	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				153733				
	Материалы		тенге				3960				
	Всего заработная плата		тенге					26444			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				22573				
	Транспортные расходы		тенге				99774				
		Накладные расходы	тенге				19039				
		Сметная прибыль	тенге				13822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				186594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					26444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				186594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					26444			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								20772961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7302502				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					904322			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					418361			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5368607		
		- Перевозка грузов	тенге				99774				
		- Накладные расходы	тенге							5559019	
		- Сметная прибыль	тенге							1538736	
		ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция.									
		Демонтаж									
1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	327,2	731,21	--	239251	--	--	172261	444433
					731,21	--	239251	--		32921	
2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	33	1889,70	74,70	62360	2465	--	44154	115035
					1815,00	43,33	59895	1430		8521	
3	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Демонтаж	1 сплит-система	19	4821,10	5,57	91601	106	--	89665	195768
					4815,53	--	91495	--		14501	
4	1207-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Смена вентиляционных решеток	шт	2	786,09	--	1572	--	286	926	2698
					643,25	--	1286	--		200	
5	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	3075,70	--	6151	--	--	4429	11426
					3075,70	--	6151	--		846	
6	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1989,88	--	1990	--	--	1433	3697
					1989,88	--	1990	--		274	
7	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	17,4	1296,27	4,57	22555	80	496	15825	41450
					1263,17	--	21979	--		3070	
		Отопление									
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	308	2204,85	26,81	679095	8258	459529	210776	961061
					686,06	12,24	211308	3770		71190	
9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	19,2	1913,31	26,81	36736	515	23049	13139	53865
					686,06	12,24	13172	235		3990	
10	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,54	537,00	--	3512	--	3512	--	3793
					--	--	--	--		281	
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	47,585	1651,36	23,31	78580	1109	21280	55518	144826
					1180,85	9,67	56191	460		10728	
12	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	307	2084,00	--	639788	--	639788	--	690971
					--	--	--	--		51183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	33	417,16	–	13766	–	3615	9948	25611
					307,62	–	10151	–		1897	
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	66	3557,68	161,23	234807	10641	18096	204937	474924
					3122,28	46,20	206070	3049		35180	
15	242-207-1702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	4438,00	–	292908	–	292908	–	316341
					–	–	–	–		23433	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1156,62	3,22	2313	6	222	2045	4707
					1042,56	1,02	2085	2		349	
17	Прайс лист	Клапан балансировочный термостатический ASV-BD DN 50	шт	1	1,00	–	1	–	–	–	1
					–	–	–	–		–	
18	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб и радиаторов	м2	57,936	1375,58	0,43	79695	25	4868	53867	144247
					1291,12	0,23	74802	13		10685	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	327	148,37	1,44	48516	471	137	46950	103103
					146,51	–	47908	–		7637	
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								3737956
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1043734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23676			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8959			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1467786		
		- Накладные расходы	тенге							925873	
		- Сметная прибыль	тенге							276886	
		ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация.									
		Водопровод В1									
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43,3	674,11	4,44	29189	193	1442	19899	53015
					636,36	1,93	27554	84		3927	
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	47,7	1159,58	7,58	55312	362	2736	37707	100460
					1094,63	3,29	52214	157		7442	
		Канализация К1									
3	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	15,4	1311,44	5,34	20196	83	–	14516	37489
					1306,10	3,10	20114	48		2777	
4	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	31,2	1630,01	10,67	50856	333	–	36516	94362
					1619,34	6,19	50523	193		6990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины и умывальников	компл	5	1001,03	8,68	5005	43	–	3591	9283
					992,35	5,03	4962	25		688	
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3	1244,59	9,67	3734	29	–	2680	6927
					1234,92	5,60	3705	17		513	
7	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж смесителя с душем	шт	3	1117,63	4,00	3353	12	–	2410	6225
					1113,64	2,32	3341	7		461	
8	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	4861,91	138,76	19448	555	875	13192	35251
					4504,50	75,97	18018	304		2611	
9	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103,00	–	28412	–	28412	–	30685
					–	–	–	–		2273	
10	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	836,00	–	3344	–	3344	–	3612
					–	–	–	–		268	
11	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	836,00	–	2508	–	2508	–	2709
					–	–	–	–		201	
12	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	10011,00	–	30033	–	30033	–	32436
					–	–	–	–		2403	
13	1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком	компл	3	8603,61	301,70	25811	906	5862	14070	43071
					6347,81	165,85	19043	498		3190	
14	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879,00	–	26637	–	26637	–	28768
					–	–	–	–		2131	
15	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	–	26628	–	26628	–	28758
					–	–	–	–		2130	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								513052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				199474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2516			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1333			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						128478		
		- Накладные расходы	тенге							144581	
		- Сметная прибыль	тенге							38005	
		ЛС 2-1-4 Электроосвещение.									
		Демонтаж									
1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	69	156,38	0,34	10790	23	–	7762	20036
					156,05	0,19	10767	13		1484	
2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	498,6	41,11	–	20498	–	–	14759	38077
					41,11	–	20498	–		2821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	55,8	309,01	2,66	17243	148	–	12370	31982
					306,35	1,55	17094	86		2369	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток	шт	32,4	94,54	–	3063	–	–	2205	5690
					94,54	–	3063	–		421	
		Монтажные работы									
5	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт Демонтаж	шт.	2,1	4360,72	1480,72	9158	3110	–	5372	15693
					2880,00	673,20	6048	1414		1162	
6	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	0,9	2931,76	51,76	2639	46	–	1881	4881
					2880,00	22,44	2592	20		362	
7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	6	32761,60	3660,91	196570	21965	131405	38132	253478
					7200,00	1626,90	43200	9761		18776	
8	515-301-0602 РСНБ РК 2015 пним	Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	252479,00	–	252479	–		–	252479
					–	–	–	–	252479	–	
9	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7068,00	–	35340	–	35340	–	38167
					–	–	–	–		2827	
10	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	8590,97	129,40	25773	388	3785	15673	44762
					7200,00	56,10	21600	168		3316	
11	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6700,00	–	13400	–	13400	–	14472
					–	–	–	–		1072	
12	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706,00	–	5706	–	5706	–	6162
					–	–	–	–		456	
13	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	135	3947,29	1368,32	532885	184723	27402	325283	926822
					2376,00	970,54	320760	131022		68653	
14	еновое предложение	Светильник офисный светодиодный типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	72	5752,80	–	414202	–	414202	–	447338
					–	–	–	–		33136	
15	еновое предложение	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT РК 2595-2014	шт.	17	7293,00	–	123981	–	123981	–	133899
					–	–	–	–		9918	
16	еновое предложение	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4x18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	46	10455,00	–	480930	–	480930	–	519404
					–	–	–	–		38474	
17	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	40	2991,59	964,62	119664	38585	8119	72584	207628
					1824,00	696,29	72960	27852		15380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	еновое предложение	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	40	4651,20	–	186048	–	186048	–	200932
					–	–	–	–		14884	
19	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16	2974,29	1062,13	47589	16994	14851	20836	73899
					984,00	824,68	15744	13195		5474	
20	247-102-0318 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	9837,00	–	19674	–	19674	–	21248
					–	–	–	–		1574	
21	247-102-0312 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	14	8015,00	–	112210	–	112210	–	121187
					–	–	–	–		8977	
22	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2	14222,53	6110,16	28445	12220	4156	12191	43887
					6034,39	2431,61	12069	4863		3251	
23	247-103-0503 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 150W, 150 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	67409,00	–	134818	–	134818	–	145603
					–	–	–	–		10785	
24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	685,44	293,94	157651	67607	10349	76229	252590
					346,50	113,82	79695	26179		18710	
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	170	571,96	19,82	97233	3371	10206	60988	170878
					492,10	6,17	83656	1049		12658	
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	380,47	2,82	22828	170	420	16020	41955
					370,63	0,19	22238	12		3108	
27	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1712	517,18	3,53	885405	6040	266661	443218	1434913
					357,89	1,68	612704	2876		106290	
28	243-105-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0084	3369900,00	–	28307	–	28307	–	30572
					–	–	–	–		2265	
29	243-105-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0018	2128348,00	–	3831	–	3831	–	4137
					–	–	–	–		306	
30	243-105-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0084	1295234,00	–	10880	–	10880	–	11750
					–	–	–	–		870	
31	243-105-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0105	906461,00	–	9518	–	9518	–	10279
					–	–	–	–		761	
32	243-105-2202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	635370,00	–	4765	–	4765	–	5146
					–	–	–	–		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	243-105-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	349318,00	–	20959	–	20959	–	22636
					–	–	–	–		1677	
34	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	267301,00	–	1604	–	1604	–	1732
					–	–	–	–		128	
35	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	222114,00	–	17325	–	17325	–	18711
					–	–	–	–		1386	
36	243-143-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,105	474544,00	–	49827	–	49827	–	53813
					–	–	–	–		3986	
37	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,045	308606,00	–	13887	–	13887	–	14998
					–	–	–	–		1111	
38	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,228	190506,00	–	43435	–	43435	–	46910
					–	–	–	–		3475	
39	243-143-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,024	126306,00	–	3031	–	3031	–	3274
					–	–	–	–		243	
40	243-142-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,003	2788899,00	–	8367	–	8367	–	9036
					–	–	–	–		669	
41	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	72,00	–	720	–	720	–	778
					–	–	–	–		58	
42	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	160	170,00	–	27200	–	27200	–	29376
					–	–	–	–		2176	
43	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	20	223,00	–	4460	–	4460	–	4817
					–	–	–	–		357	
44	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	20	173,00	–	3460	–	3460	–	3737
					–	–	–	–		277	
45	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	20	113,00	–	2260	–	2260	–	2441
					–	–	–	–		181	
46	241-101-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1433,00	–	4299	–	4299	–	4643
					–	–	–	–		344	
47	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23	713,70	4,72	16415	109	298	11563	30216
					696,00	2,24	16008	52		2238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	713,70 696,00	4,72 2,24	6423 6264	42 20	117	4525 876	11823
49	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	401,00 --	-- --	9223 --	-- --	9223	-- 738	9961
50	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	421,00 --	-- --	3789 --	-- --	3789	-- 303	4092
51	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	801,76 792,00	4,45 1,68	6414 6336	35 13	43	4572 879	11864
52	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	898,22 888,00	5,63 2,24	8084 7992	50 20	42	5769 1108	14961
53	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	396,00 --	-- --	3168 --	-- --	3168	-- 253	3421
54	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	436,00 --	-- --	3924 --	-- --	3924	-- 314	4238
55	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	846,15 816,00	4,72 2,24	40615 39168	227 108	1220	28279 5511	74405
56	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	1619,74 1560,00	14,14 6,73	1620 1560	14 7	46	1128 220	2968
57	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	874,94 864,00	5,63 2,24	9624 9504	62 25	58	6861 1319	17803
58	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	476,00 --	-- --	1904 --	-- --	1904	-- 152	2056
59	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44	636,00 --	-- --	27984 --	-- --	27984	-- 2239	30223
60	247-214-0106 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	488,00 --	-- --	5368 --	-- --	5368	-- 429	5797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	247-214-0402 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	8150,00	–	8150	–	8150	–	8802
					–	–	–	–		652	
62	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	31,00	–	2480	–	2480	–	2678
					–	–	–	–		198	
63	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	49,00	–	2940	–	2940	–	3175
					–	–	–	–		235	
64	247-202-0408 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	14	467,00	–	6538	–	6538	–	7061
					–	–	–	–		523	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5992396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1431520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					355929			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					218755			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2339091		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						252479		
		- Накладные расходы	тенге							1188200	
		- Сметная прибыль	тенге							425176	
		ЛС 2-1-5 Пожарную сигнализацию									
		Демонтажные работы									
1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 поим.	Демонтаж устройств пожарной сигнализации	шт	4	499,87	2,34	1999	9	–	1437	3711
					497,53	1,36	1990	5		275	
2	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015 поим.	Демонтаж устройств и приборов пожарной сигнализации	шт	153	175,99	1,00	26927	152	–	19341	49969
					175,00	0,58	26774	88		3701	
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабелей	м	1046	156,38	0,34	163578	352	–	117667	303745
					156,05	0,19	163226	201		22500	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 поим.	Демонтаж коробок разветвления	шт	20	94,54	–	1891	–	–	1361	3512
					94,54	–	1891	–		260	
		Монтажные работы									
5	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3136,77	0,23	3137	–	17	2246	5814
					3120,00	–	3120	–		431	
6	248-303-0221 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17594,00	–	17594	–	17594	–	19002
					–	–	–	–		1408	
7	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сигнально-пусковой блок. Монтаж оборудования	луч	2	3136,77	0,23	6274	–	34	4493	11628
					3120,00	–	6240	–		861	
8	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	11667,00	–	23334	–	23334	–	25201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1867	
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические:дымовой	шт	24	4691,47 4620,00	2,30 --	112595 110880	55 --	1660	79834 15394	207823
10	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	29	1732,00 --	-- --	50228 --	-- --	50228	-- 4018	54246
11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	14	2350,23 2310,00	0,86 --	32903 32340	12 --	551	23285 4495	60683
12	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	15	948,00 --	-- --	14220 --	-- --	14220	-- 1138	15358
13	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт	6	2383,87 2310,00	-- --	14303 13860	-- --	443	9979 1943	26225
14	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	7	1052,00 --	-- --	7364 --	-- --	7364	-- 589	7953
15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	1309,98 1292,88	6,23 2,30	10480 10343	49 18	88	7460 1435	19375
16	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1546,00 --	-- --	12368 --	-- --	12368	-- 989	13357
17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	2237,86 1968,00	186,58 62,83	20141 17712	1679 565	750	13160 2664	35965
18	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 03 "Запасный выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	762,00 --	-- --	6858 --	-- --	6858	-- 549	7407
19	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	6	511,62 470,86	-- --	3070 2825	-- --	245	2034 408	5512
20	Прайс-лист	Стоимость оконечного устройства шлейфа(резистор)Редут-1-1УО059-1-1	шт	6	15477,59 --	-- --	92866 --	-- --	92866	-- 7429	100295
21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка . Монтаж на стене	шт.	20	1178,98 1177,80	-- --	23580 23556	-- --	24	16960 3243	43784
22	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154,00 --	-- --	3080 --	-- --	3080	-- 246	3326
23	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор	шт	4	4934,48 4620,00	-- --	19738 18480	-- --	1258	13306 2643	35687
24	Прайс-лист	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	17121,43 --	-- --	68486 --	-- --	68486	-- 5479	73965
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	12525,14 12444,00	1,87 --	25050 24888	4 --	158	17919 3438	46407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Прайс-лист	Стоимость срезервированного блока питания РИП12 исп.06	шт	2	38705,36	–	77411	–	77411	–	83604
					–	–	–	–		6193	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	667	482,48	206,48	321817	137725	30015	149310	508818
					231,00	79,91	154077	53299		37690	
28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	131,69	1,18	26337	235	3734	16186	45925
					111,84	0,56	22368	113		3402	
29	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	632,79	103,30	6328	1033	821	3544	10662
					447,36	44,88	4474	449		790	
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	571,96	19,82	114392	3965	12008	71750	201033
					492,10	6,17	98419	1234		14891	
31	ПРАЙС ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Лоутокс20нг-FRLS 2х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	152,09	–	30	–	30	–	32
					–	–	–	–		2	
32	ПРАЙС ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Лоутокс20нг-FRLS 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,715	121,12	–	87	–	87	–	94
					–	–	–	–		7	
33	241-102-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	450,00	–	4500	–	4500	–	4860
					–	–	–	–		360	
34	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45,00	–	4500	–	4500	–	4860
					–	–	–	–		360	
35	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32,00	–	3200	–	3200	–	3456
					–	–	–	–		256	
36	243-907-4502 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	60	735,00	–	44100	–	44100	–	47628
					–	–	–	–		3528	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	380,47	2,82	380472	2820	7020	266993	699263
					370,63	0,19	370632	192		51797	
38	243-907-0101 РСНБ РК 2015 поим	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм(10ммх10мм)	м	800	47,00	–	37600	–	37600	–	40608
					–	–	–	–		3008	
39	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	200	223,00	–	44600	–	44600	–	48168
					–	–	–	–		3568	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2878958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1108095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					148090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					56164			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						571251		
		- Накладные расходы	тенге							838265	
		- Сметная прибыль	тенге							213255	
		ЛС 2-2-1 Общестроительные работы									
		Демонтажные работы									
1	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ворот большепролетных зданий, гаражей № 1,2,3	т	0,3336	143194,01	68100,42	47770	22719	4795	18586	71665
					60718,90	16662,43	20256	5559		5308	
2	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ворот большепролетных зданий, гаражей № 4,5,6,7	т	0,5928	143194,01	68100,42	84885	40369	8522	33028	127346
					60718,90	16662,43	35994	9877		9433	
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	86,4	496,13	24,29	42865	2099	–	29955	78646
					471,84	9,70	40767	838		5826	
4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	86,4	169,90	0,08	14679	7	–	10564	27262
					169,81	–	14672	–		2019	
		Отделочные работы									
5	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков со сплошной расчисткой старой краски, со шпаклевкой в один слой	м2	69,01	1009,03	5,93	69633	409	22936	33492	111375
					670,74	3,32	46288	229		8250	
6	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям, второй слой	м2	69,01	430,83	2,58	29732	178	2470	19570	53246
					392,47	1,39	27084	96		3944	
7	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Сплошной ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементным раствором М1:3, толщина слоя до 20 мм	м2	164,268	3421,62	22,34	562062	3670	64719	356978	992563
					3005,29	12,96	493673	2129		73523	
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	164,268	488,78	5,22	80290	857	19627	43393	133577
					364,08	2,81	59806	461		9895	
		Полы									
9	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,632	19949,33	3127,73	72456	11360	37094	21434	101402
					6608,43	1588,13	24002	5768		7511	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство подстилающего слоя бетонного толщ. 100мм	1м2	348,722	28580,36	10,80	9966601	3766	7359597	1874332	12788207
					7465,08	–	2603238	–		947275	
		Проемы									
		Оконные проемы									
11	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	2,88	3614,22	325,36	10409	937	3254	4842	16471
					2158,94	176,11	6218	507		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,88	15387,00	–	44315	–	44315	–	47860
					–	–	–	–		3545	
		Вороты металлические									
13	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж панелей утепленных металлических ворот большепролетных зданий, без механизмов открывания	т	0,9256	266735,16	121607,89	246890	112561	26610	97387	371819
					116377,88	29754,35	107719	27541		27542	
14	223-401-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 40х36-УХЛ1 огрунтованные	шт	1	682466,85	–	682467	–	682467	–	737064
					–	–	–	–		54597	
15	223-401-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные	шт	1	614835,00	–	614835	–	614835	–	664022
					–	–	–	–		49187	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,9912	316,20	5,96	7902	149	2552	3765	12601
					208,10	1,15	5201	29		933	
		Кровля									
17	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м по периметру парапета	м3 кладки	40,5	13248,43	3793,92	536561	153654	61869	263143	863681
					7926,86	1097,26	321038	44439		63976	
18	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	39,69	10032,00	–	398170	–	398170	–	430024
					–	–	–	–		31854	
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапетных стен	м2	92,85	2171,10	64,54	201587	5992	44889	112388	339093
					1623,11	58,03	150706	5388		25118	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								17967922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3956662				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					358727			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					102861			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9398717		
		- Накладные расходы	тенге							2922857	
		- Сметная прибыль	тенге							1330956	
		ИТОГО:									73 326 922
		в том числе:									
		Оборудование:									252 479
		СМР:									73 074 443
		Временные здания и сооружения 1,2%									876 893
		ИТОГО:									73 951 336
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2079%									153 745
		ИТОГО:									74 105 081
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 482 102
		ИТОГО:									75 587 183
		Итого с оборудованием:									75 839 662
		Скидка, К=0,9									68 255 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 190 683
		ВСЕГО:									76 446 379

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Декор" БИН 960840000720
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаров П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "СПФ Сармат"

Принял (Заказчик)

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муханов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Директор Алылкасым К., приказ №5 от 16.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный