Заказчик- ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	из графы 1		из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	НДС по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» в г. Талдыкорган	64971372	9251973							1110237	10362210

Заказчик _____

Технический надзор _____ Кравченко О.А.

Подрядчик- _____

Форма 2в

Заказчик-ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области

А К Т

Приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1,Ремонтно-строительные работы					
		Внутренняя отделка помещений					
1	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1024,07		444,99	54,8%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	0,3588	367,436	735,12	270110
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00165	1,69	781,15	1320
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,05	271430
1. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00015	0,153611	1315,82	202
1. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,536	1614,6	2480
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,62	2682
1. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0031	3,175	84,66	269
1. 6	21-130807-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	645,164	276,42	178336
1. 7	21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,602	162,18	1395
1. 8	22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	56,324	51,67	2910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,61	182910

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	148743
		НР второго уровня	%	3,6		21,25	21760
		Накладные расходы	%	-		166,5	170504
		Сметная прибыль	%	8		48,92	50096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				660,41	676302
2	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2050,28	415,31	54,8%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	0,31878	653,588	735,12	480466
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00165	3,383	781,15	2643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				235,63	483108
2. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00015	0,307542	1315,82	405
2. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	3,075	1614,6	4966
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,62	5370
2. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0031	6,356	84,66	538
2. 6	21-130807-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	1291,676	276,42	357045
2. 7	21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	17,222	162,18	2793
2. 8	22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	102,514	51,67	5297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,35	365673
		НР первого уровня	%	54,8		129,13	264743
		НР второго уровня	%	3,6		19,6	40185
		Накладные расходы	%	-		148,73	304929
		Сметная прибыль	%	8		45,12	92515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				609,16	1248953
3	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		486,32	5003,23	54,8%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=753,39)	чел-ч	2,18	1060,372	753,39	798874
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02475	12,036	703,53	8468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1660,1	807342
3. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,583584	3068,6	1791
3. 4	31-030101-	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	9,483	759,63	7204

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	0601 31-050602- 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00405	1,97	1315,82	2592
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,82	11586
3. 6	21-130803- 1001	Ветошь	кг	0,005	2,432	84,66	206
3. 7	22-020101- 0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,99	481,457	1814,98	873834
3. 8	22-050107- 0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	243,16	93,93	22840
3. 9	23-030102- 1901	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	0,07	34,042	19334,1	658179
3.10	21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,0093	4,523	22,67	103
3.11	22-050102- 0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1823,7	37,04	67550
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3336,72	1622712
		НР первого уровня	%	54,8		909,74	442423
		НР второго уровня	%	3,6		212,87	103521
		Накладные расходы	%	-		1122,6	545945
		Сметная прибыль	%	8		490,07	238329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6615,9	3217446
		Полы					
4	11-110101- 1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		280,64	613,03	60,9%
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,49128	137,873	651,41	89812
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01905	5,346	699,16	3738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,34	93550
4. 3	31-040101- 0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,13605	38,181	11,24	429
4. 4	31-050602- 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01905	5,346	1315,82	7035
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,6	7464
4. 5	21-020401- 2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,725	13020,41	74543
4. 6	21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,035	9,822	22,67	223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,41	74765
		НР первого уровня	%	60,9		203,01	56972

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		29,38	8244
		Накладные расходы	%	-		232,38	65216
		Сметная прибыль	%	8		67,63	18981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,05	256237
5	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		280,64	-74,9	60,9%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,006072	1,704	-651,41	-1110
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	0,884016	-699,16	-618
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-6,16	-1728
5. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0348	9,766	-11,24	-110
5. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,884016	-1315,82	-1163
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,54	-1273
5. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,431	-13020,41	-18636
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-66,4	-18636
		НР первого уровня	%	60,9		-3,75	-1052
		НР второго уровня	%	3,6		-2,83	-795
		Накладные расходы	%	-		-6,58	-1847
		Сметная прибыль	%	8		-6,52	-1829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-87,99	-24695
6	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлениемпокрытия раствора в построечных условиях	м2		280,64	2833,14	60,9%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	1,477	414,393	717,43	297298
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0675	18,943	711,99	13487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1107,42	310785
6. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0054	1,515	3068,6	4650
6. 4	31-030101-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0234	6,567	759,63	4988
6. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0345	9,682	1315,82	12740
6. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0042	1,179	1614,6	1903
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,52	24282

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,403	84,66	119
6. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	168,384	93,93	15816
6. 9	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	286,253	1435,07	410793
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,28064	22,67	6
6.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1262,88	37,04	46777
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1687,26	473511
		НР первого уровня	%	60,9		674,42	189268
		НР второго уровня	%	3,6		126,27	35437
		Накладные расходы	%	-		800,69	224705
		Сметная прибыль	%	8		290,71	81584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3924,53	1101380
7	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		253,2	499,7	60,9%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	0,32568	82,462	780,51	64363
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,22788	789,35	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,91	64542
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,22788	1614,6	368
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	368
7. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,40512	12165,55	4929
7. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	255,732	222,36	56865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				244,05	61793
		НР первого уровня	%	60,9		155,24	39306
		НР второго уровня	%	3,6		23,58	5970
		Накладные расходы	%	-		178,82	45276
		Сметная прибыль	%	8		54,28	13744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,8	185544
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		134,97	613,03	60,9%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,49128	66,308	651,41	43194
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01905	2,571	699,16	1798

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,34	44991
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,13605	18,363	11,24	206
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01905	2,571	1315,82	3383
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,6	3590
8. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,753	13020,41	35850
8. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,724	22,67	107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,41	35957
		НР первого уровня	%	60,9		203,01	27400
		НР второго уровня	%	3,6		29,38	3965
		Накладные расходы	%	-		232,38	31365
		Сметная прибыль	%	8		67,63	9128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,05	123234
9	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство пе рвого слоя	м2 изолируемой поверхности		134,97	1176,28	60,9%
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=923,76)	чел-ч	0,57408	77,484	923,76	71576
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,984	753,46	1495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,39	73071
9. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	12,147	13,7	166
9. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,12075	16,298	498,04	8117
9. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00585	0,789575	1315,82	1039
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00885	1,194	1614,6	1929
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,36	11251
9. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	151,166	229,27	34658
9. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,466996	58564,32	27349
9. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,018896	31967,82	604
9.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,67485	84,66	57
9.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,311781	20254,14	6315
9.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,128222	54217,08	6952

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,61	75935
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	44500
		НР второго уровня	%	3,6		54,22	7317
		Накладные расходы	%	-		383,92	51818
		Сметная прибыль	%	8		124,82	16846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1685,01	227426
10	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		134,97	760,43	60,9%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=923,76)	чел-ч	0,34638	46,751	923,76	43187
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,134	752,31	853
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,29	44040
10. 3	31-030305-0901	-Термос 100 л	маш-ч.	0,0675	9,11	13,7	125
10. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0552	7,45	498,04	3711
10. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00345	0,465647	1315,82	613
10. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00495	0,668101	1614,6	1079
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,95	5527
10. 7	21-100401-0101	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	151,166	229,27	34658
10. 8	21-130104-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,203805	58564,32	11936
10. 9	21-130401-0332	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,008098	31967,82	259
10.10	21-130816-1501	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,143068	20254,14	2898
10.11	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,076933	54217,08	4171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				399,51	53921
		НР первого уровня	%	60,9		198,71	26820
		НР второго уровня	%	3,6		34,53	4660
		Накладные расходы	%	-		233,24	31480
		Сметная прибыль	%	8		79,49	10729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1073,16	144844
11	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		134,97	613,03	60,9%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,49128	66,308	651,41	43194
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01905	2,571	699,16	1798

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,34	44991
11. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,13605	18,363	11,24	206
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01905	2,571	1315,82	3383
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,6	3590
11. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,753	13020,41	35850
11. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,724	22,67	107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,41	35957
		НР первого уровня	%	60,9		203,01	27400
		НР второго уровня	%	3,6		29,38	3965
		Накладные расходы	%	-		232,38	31365
		Сметная прибыль	%	8		67,63	9128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,05	123234
12	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		134,97	2833,14	60,9%
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	1,477	199,297	717,43	142981
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0675	9,11	711,99	6487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1107,42	149468
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0054	0,728838	3068,6	2237
12. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0234	3,158	759,63	2399
12. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0345	4,656	1315,82	6127
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0042	0,566874	1614,6	915
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,52	11678
12. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,67485	84,66	57
12. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	80,982	93,93	7607
12. 9	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	137,669	1435,07	197565
12.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,13497	22,67	3
12.11	22-050102-	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен	кг	4,5	607,365	37,04	22497

1	2	3	4	5	6	7	8
		0101 плитками СТ РК 1168-2006					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1687,26	227729
		НР первого уровня	%	60,9		674,42	91026
		НР второго уровня	%	3,6		126,27	17043
		Накладные расходы	%	-		800,69	108069
		Сметная прибыль	%	8		290,71	39237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3924,53	529694
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		134,97	613,03	60,9%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,49128	66,308	651,41	43194
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01905	2,571	699,16	1798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,34	44991
13. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,13605	18,363	11,24	206
13. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01905	2,571	1315,82	3383
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,6	3590
13. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,753	13020,41	35850
13. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	4,724	22,67	107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,41	35957
		НР первого уровня	%	60,9		203,01	27400
		НР второго уровня	%	3,6		29,38	3965
		Накладные расходы	%	-		232,38	31365
		Сметная прибыль	%	8		67,63	9128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,05	123234
14	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		134,97	-74,9	60,9%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,006072	0,819538	-651,41	-534
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	0,425156	-699,16	-297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-6,16	-831
14. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0348	4,697	-11,24	-53
14. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,425156	-1315,82	-559

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,54	-612
14. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,688347	-13020,41	-8963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-66,4	-8963
		НР первого уровня	%	60,9		-3,75	-506
		НР второго уровня	%	3,6		-2,83	-382
		Накладные расходы	%	-		-6,58	-888
		Сметная прибыль	%	8		-6,52	-880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-87,99	-11877
15	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		122	499,7	60,9%
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	0,32568	39,733	780,51	31012
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1098	789,35	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,91	31099
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1098	1614,6	177
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	177
15. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,1952	12165,55	2375
15. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	123,22	222,36	27399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				244,05	29774
		НР первого уровня	%	60,9		155,24	18939
		НР второго уровня	%	3,6		23,58	2876
		Накладные расходы	%	-		178,82	21816
		Сметная прибыль	%	8		54,28	6622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,8	89401
16	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		608,5	652,55	60,9%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=681,47)	чел-ч	0,52716	320,777	681,47	218600
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01275	7,758	752,21	5836
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				368,83	224436
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00525	3,195	1315,82	4204
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0075	4,564	1614,6	7369

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,02	11572
16. 5	21-100501-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	304,25	547,74	166650
16. 6	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	3,043	84,66	258
16. 7	22-060101-0100	-Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	1,07	651,095	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				274,29	166907
		НР первого уровня	%	60,9		224,62	136681
		НР второго уровня	%	3,6		31,58	19215
		Накладные расходы	%	-		256,2	155897
		Сметная прибыль	%	8		72,7	44238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,45	597214
17	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		489	255,37	60,9%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,124062	60,666	801,14	48602
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00045	0,22005	789,35	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99,75	48776
17. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00045	0,22005	1614,6	355
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,72657	355
17. 4	21-100501-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	25,184	547,74	13794
17. 5	22-060401-9901	-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	493,89	125,79	62126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				155,26	75920
		НР первого уровня	%	60,9		60,75	29705
		НР второго уровня	%	3,6		11,38	5565
		Накладные расходы	%	-		72,13	35269
		Сметная прибыль	%	8		26,2	12812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353,7	172959
		Проемы					
18	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		7,35	1969,09	59,8%
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=753,39)	чел-ч	1,241	9,119	753,39	6870

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1515	1,114	821,09	914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1059,07	7784
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1038	0,76293	3233,61	2467
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01785	0,131197	2719,68	357
18. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02685	0,197348	498,04	98
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02985	0,219398	1614,6	354
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				445,76	3276
18. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,007718	15736,23	121
18. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00588	30078,69	177
18. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	6,542	215,22	1408
18.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,175	585,92	1860
18.11	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,001176	20826,48	24
18.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,15435	227,46	35
18.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,303555	153,67	47
18.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	2,756	189,72	523
18.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001735	75443,28	131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				588,65	4327
		НР первого уровня	%	59,8		633,32	4655
		НР второго уровня	%	3,6		93,69	689
		Накладные расходы	%	-		727,01	5344
		Сметная прибыль	%	8		215,69	1585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2911,78	21402
19	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой 32 КГ	м2		5,46	26345,21	143845
		НР второго уровня	%	3,6		948,43	5178
		Накладные расходы	%	-		948,43	5178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2183,49	11922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29477,13	160945
20	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой 32 КГ	м2		1,89	20932,92	39563
		НР второго уровня	%	3,6		753,59	1424
		Накладные расходы	%			753,59	1424
		Сметная прибыль	%	8		1734,92	3279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23421,43	44266
21	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахм2 проемов и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			157,08	1096,34	59,8%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=589,51)	чел-ч	1,346	211,416	589,51	124632
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03795	5,961	803,52	4790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				823,92	129422
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2364	37,134	10,59	393
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,47124	2719,68	1282
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,47124	1315,82	620
21. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07155	11,239	8,46	95
21. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03195	5,019	1614,6	8103
21. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0612	9,613	35,93	345
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69	10839
21. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3 ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,001	0,15708	25491,75	4004
21.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	37,699	585,92	22089
21.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	475,952	22,01	10476
21.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,133	153,67	174
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				233,91	36743
		НР первого уровня	%	59,8		492,71	77394
		НР второго уровня	%	3,6		57,21	8986

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		549,91	86380
		Сметная прибыль	%	8		131,7	20687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1777,95	279281
22	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние 50 КГ	м2		13,65	4119,54	56232
		НР второго уровня	%	3,6		148,3	2024
		Накладные расходы	%	-		148,3	2024
		Сметная прибыль	%	8		341,43	4660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4609,27	62917
23	21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003 0,125 Т	шт.		1	95718,55	95719
		НР второго уровня	%	3,6		3445,87	3446
		Накладные расходы	%	-		3445,87	3446
		Сметная прибыль	%	8		7933,15	7933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				107097,57	107098
24	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		201,5	4565,42	59,1%
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	5,316	1071,126	735,12	787406
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	3,506	699,16	2451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3919,89	789857
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0174	3,506	1315,82	4613
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,9	4613
24. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	8,866	14425,53	127897
24. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	16,322	-	-
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,70525	22,67	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,8	127913

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		2316,65	466806
		НР второго уровня	%	3,6		247,75	49923
		Накладные расходы	%	-		2564,41	516728
		Сметная прибыль	%	8		570,39	114933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7700,21	1551593
25	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворов смесей толщиной мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		201,5	743,25	54,8%
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	0,628176	126,577	780,51	98795
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04995	10,065	701,6	7062
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				525,34	105857
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00135	0,272025	3068,6	835
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,8463	1315,82	1114
25. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0444	8,947	797,97	7139
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,1	9087
25. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	2,257	22,67	51
25. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,436	692,354	60,42	41832
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207,86	41883
		НР первого уровня	%	54,8		287,89	58009
		НР второго уровня	%	3,6		37,12	7480
		Накладные расходы	%	-		325,01	65489
		Сметная прибыль	%	8		85,46	17220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1153,72	232475
26	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	-Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкци	м2 окрашиваемой поверхности		201,5	415,31	54,8%
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	0,31878	64,234	735,12	47220
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00165	0,332475	781,15	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				235,63	47480
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00015	0,030225	1315,82	40
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,30225	1614,6	488

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,62	528
26. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,62465	84,66	53
26. 6	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	126,945	276,42	35090
26. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,693	162,18	275
26. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	10,075	51,67	521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,35	35938
		НР первого уровня	%	54,8		129,13	26019
		НР второго уровня	%	3,6		19,6	3949
		Накладные расходы	%	-		148,73	29968
		Сметная прибыль	%	8		45,12	9092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				609,16	122746
		Ремонт фасада здания					
		Ремонтно-строительные работы					
27	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		548,88	713,55	54,8%
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,702006	385,317	813,52	313463
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002055	1,128	699,16	789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				572,53	314252
27. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,020925	11,485	10,59	122
27. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00093	0,510458	56,2	29
27. 5	31-050402-0702	Лебедки передвижные, тяговым усилием 10 т с дизельным двигателем	маш.-ч	0,002055	1,128	2977,21	3358
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,39	3508
27. 6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,159175	119504,59	19022
27. 7	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	2,5	1372,2	40,56	55656
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,18113	22,67	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				136,06	74683
		НР первого уровня	%	54,8		313,75	172210
		НР второго уровня	%	3,6		36,98	20299
		Накладные расходы	%	-		350,73	192509
		Сметная прибыль	%	8		85,14	46733

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1149,43	630896
28	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		69,08	6796,42	54,8%
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	3,519	243,093	771,08	187444
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	1,368	706,68	967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2727,42	188410
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00165	0,113982	3068,6	350
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	1,254	1315,82	1650
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,95	2000
28. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,382	14545,89	20097
28. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,027632	25496,94	705
28. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,3454	84,66	29
28. 8	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	69,08	3752,5	259223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4054,04	280053
		НР первого уровня	%	54,8		1494,63	103249
		НР второго уровня	%	3,6		298,48	20619
		Накладные расходы	%	-		1793,11	123868
		Сметная прибыль	%	8		687,16	47469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9276,68	640833
29	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		548,88	175,66	54,8%
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	0,085284	46,811	762,24	35681
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,41166	789,35	325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65,6	36006
29. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	1,317	29,92	39
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,41166	1614,6	665
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,28	704
29. 5	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,38	208,574	287,81	60030

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,37	60030
		НР первого уровня	%	54,8		35,95	19731
		НР второго уровня	%	3,6		7,62	4181
		Накладные расходы	%	-		43,57	23913
		Сметная прибыль	%	8		17,54	9626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236,76	129954
30	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		698,08	621,74	50,8%
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=708)	чел-ч	0,6003	419,057	708	296693
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00105	0,732984	789,35	579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				425,84	297271
30. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,732984	1614,6	1183
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,7	1183
30. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,244328	243946,28	59603
30. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,062827	29921,7	1880
30. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	23,735	3145,68	74662
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,03	136145
		НР первого уровня	%	50,8		216,33	151014
		НР второго уровня	%	3,6		30,17	21061
		Накладные расходы	%	-		246,5	172075
		Сметная прибыль	%	8		69,46	48488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,69	654583
		Устройство отмостки здания					
31	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		115,2	288,01	60,9%
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=687,37)	чел-ч	0,093978	10,826	687,37	7442
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,521	789,35	1200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				75,02	8642
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	0,57024	3068,6	1750
31. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00135	0,15552	2239,89	348
31. 5	31-060102-	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,0069	0,79488	1602,57	1274

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102	сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
31. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01395	1,607	12,07	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,44	3391
31. 7	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	11,52	1939,25	22340
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,25344	22,67	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,97	22346
		НР первого уровня	%	60,9		45,69	5263
		НР второго уровня	%	3,6		12,01	1384
		Накладные расходы	%	-		57,7	6647
		Сметная прибыль	%	8		27,66	3186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				373,37	43012
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка(100мм). Устройство	м3		11,52	17626,03	48,5%
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	1,863	21,462	639,62	13727
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27195	3,133	789,35	2473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1406,28	16200
32. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,72	8,294	11,24	93
32. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	3,11	3233,61	10058
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00195	0,022464	1614,6	36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				884,32	10187
32. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,75	13627,9	160133
32. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,88	6598,38	19003
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02304	22,67	0,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15550,1	179137
		НР первого уровня	%	48,5		682,04	7857
		НР второго уровня	%	3,6		659,09	7593
		Накладные расходы	%	-		1341,13	15450
		Сметная прибыль	%	8		1517,37	17480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20484,53	235982
		Прочие работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		1479,33	66	97636
		НР второго уровня	%	3,6		2,38	3515
		Накладные расходы	%	-		2,38	3515
		Сметная прибыль	%	8		5,47	8092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73,85	109243
34	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну		1479,33	155,42	229916
		НР второго уровня	%	3,6		5,6	8277
		Накладные расходы	%	-		5,6	8277
		Сметная прибыль	%	8		12,88	19055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,9	257248
		Локальная смета 2-1-5,Пожарная сигнализация					
35	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	23083,63	40,6%
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=825,31)	чел-ч	27,6	27,6	825,31	22779
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22778,56	22779
35. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,192	0,192	10,59	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,03	2
35. 3	21-130207-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	50,42	20
35. 4	21-130704-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	1737720,6	10
35. 5	21-130816-2101	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	4877580,02	273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,04	303
		НР первого уровня	%	40,6		9248,09	9248
		НР второго уровня	%	3,6		1163,94	1164
		Накладные расходы	%	-		10412,04	10412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2679,65	2680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36175,32	36175
36	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		2	1722,42	40,6%
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,04	4,08	813,52	3319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1659,58	3319
36. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0192	0,0384	10,59	0,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,203328	0,41
36. 3	21-130207-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,04	0,08	50,42	4
36. 4	21-130704-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000002	1737720,6	4
36. 5	21-130816-2101	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	0,000024	4877580,02	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,63	125
		НР первого уровня	%	40,6		673,79	1348
		НР второго уровня	%	3,6		86,26	173
		Накладные расходы	%	-		760,05	1520
		Сметная прибыль	%	8		198,6	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2681,07	5362
37	23-080303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 1,5 КГ	шт.		1	11148,6	11149
		НР второго уровня	%	3,6		401,35	401
		Накладные расходы	%	-		401,35	401
		Сметная прибыль	%	8		924	924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12473,95	12474
38	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		147	1934,54	40,6%
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	2,4	352,8	789,35	278483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1894,44	278483

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	28,224	10,59	299
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,03	299
38. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00147	20826,48	31
38. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	36,75	50,42	1853
38. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000074	1737720,6	128
38. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000735	4877580,02	3585
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		5596		38,07	5596
		НР первого уровня	%	113064	40,6	769,14	113064
		НР второго уровня	%	14308	3,6	97,33	14308
		Накладные расходы	%	127372	-	866,48	127372
		Сметная прибыль	%	32940	8	224,08	32940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		444690		3025,1	444690
39	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3 /прим./ 25 КГ	шт.	68770	84	818,69	68770
		НР второго уровня	%	2476	3,6	29,47	2476
		Накладные расходы	%	2476	-	29,47	2476
		Сметная прибыль	%	5700	8	67,85	5700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		76945		916,02	76945
40	23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М 0,25 КГ	шт.	48206	63	765,17	48206
		НР второго уровня	%	1735	3,6	27,55	1735
		Накладные расходы	%	1735	-	27,55	1735
		Сметная прибыль	%	3995	8	63,42	3995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		53936		856,13	53936
41	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	42,8%	8	1212,82	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	1,2	9,6	789,35	7578
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,096	0,768	924,05	710
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,93	8287
41. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,048	0,384	2889,43	1110
41. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,048	0,384	1973,23	758
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				233,41	1867
41. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,00006	0,00048	381819,66	183
41. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,16	464,1	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,19	258
		НР первого уровня	%	42,8		443,38	3547
		НР второго уровня	%	3,6		59,62	477
		Накладные расходы	%	-		503	4024
		Сметная прибыль	%	8		137,27	1098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1853,09	14825
42	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М /ИП514-2 прим./ 0,12 КГ	шт.		8	1184,3	9474
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	341
		Накладные расходы	%	-		42,63	341
		Сметная прибыль	%	8		98,15	785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1325,09	10601
43	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		3	950,14	42,8%
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	2,952	813,52	2402
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02688	0,08064	924,06	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				825,34	2476
43. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01344	0,04032	2889,43	117
43. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3072	0,9216	162,21	149
43. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01344	0,04032	1973,23	80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,19	346
43. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	428,4	52
43. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0063	620,16	4
43. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00132	35622,48	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				34,45	103
		НР первого уровня	%	42,8		353,25	1060
		НР второго уровня	%	3,6		46,92	141
		Накладные расходы	%	-		400,17	1201
		Сметная прибыль	%	8		108,02	324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1458,34	4375
44	23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 0,15 КГ	шт.		3	1212,88	3639
		НР второго уровня	%	3,6		43,66	131
		Накладные расходы	%	-		43,66	131
		Сметная прибыль	%	8		100,52	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1357,07	4071
45	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		31	1934,54	40,6%
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	2,4	74,4	789,35	58728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1894,44	58728
45. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	5,952	10,59	63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,03	63
45. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00031	20826,48	6
45. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	7,75	50,42	391
45. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000016	1737720,6	27
45. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000155	4877580,02	756

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38,07	1180
		НР первого уровня	%	40,6		769,14	23843
		НР второго уровня	%	3,6		97,33	3017
		Накладные расходы	%	-		866,48	26861
		Сметная прибыль	%	8		224,08	6947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,1	93778
46	23-080304-0642 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 0,15 КГ	шт.		31	1049,68	32540
		НР второго уровня	%	3,6		37,79	1171
		Накладные расходы	%	-		37,79	1171
		Сметная прибыль	%	8		87	2697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,47	36408
47	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1750	217,99	42,8%
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	0,12	210	789,35	165764
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04536	79,38	745,57	59183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				128,54	224947
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00468	8,19	2889,43	23664
47. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,036	63	2147,66	135303
47. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,036	63	8,73	550
47. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00468	8,19	1973,23	16161
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,39	175678
47. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,7	209,67	147
47. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,014	281414,94	3940
47. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,168	1669,74	281
47.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,07175	2673,42	192
47.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00875	3979615,88	34822

1	2	3	4	5	6	7	8
47.12	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,1456	361,08	53
47.13	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,05	583,96	613
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,88	40046
		НР первого уровня	%	42,8		55,02	96277
		НР второго уровня	%	3,6		9,83	17200
		Накладные расходы	%	-		64,84	113477
		Сметная прибыль	%	8		22,63	39597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				305,46	534561
48	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 9,5 КГ	км		1,53	10938,85	16736
		НР второго уровня	%	3,6		393,8	603
		Накладные расходы	%	-		393,8	603
		Сметная прибыль	%	8		906,61	1387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12239,26	18726
49	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		0,255	95396,96	24326
		НР второго уровня	%	3,6		3434,29	876
		Накладные расходы	%	-		3434,29	876
		Сметная прибыль	%	8		7906,5	2016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106737,75	27218
50	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		30	484,03	40,6%
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,6	18	801,14	14421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				480,68	14421
50. 2	21-050307-1003	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0003	125,46	0,04
50. 3	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0015	20826,48	31
50. 4	21-130211-	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0003	229932,48	69

1	2	3	4	5	6	7	8
	0606						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,34	100
		НР первого уровня	%	40,6		195,16	5855
		НР второго уровня	%	3,6		24,45	734
		Накладные расходы	%	-		219,61	6588
		Сметная прибыль	%	8		56,29	1689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				759,92	22798
51	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Разветвительная коробка УК-2П 0,2 КГ	шт.		30	59,3	1779
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	64
		Накладные расходы	%	-		2,13	64
		Сметная прибыль	%	8		4,91	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66,35	1990
52	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			10	406,42	42,8%
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,348	3,48	771,08	2683
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00792	0,0792	924,06	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				275,65	2757
52. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00396	0,0396	2889,43	114
52. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0324	0,324	162,21	53
52. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00396	0,0396	1973,23	78
52. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08352	0,8352	15,27	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,79	258
52. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,21	209,67	44
52. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,04	222,36	9
52. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,34	182,58	245
52.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,34	270,3	362

1	2	3	4	5	6	7	8
52.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000096	222237,6	21
52.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,18	1453,5	262
52.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,67	216,24	145
52.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,8	11,22	20
52.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,1	150,96	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,29	1123
		НР первого уровня	%	42,8		117,98	1180
		НР второго уровня	%	3,6		18,88	189
		Накладные расходы	%	-		136,86	1369
		Сметная прибыль	%	8		43,46	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				586,74	5867
53	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы гибкие гофрированные ПВХ диаметром 32 мм 0,124 КГ	м		10,2	54,18	553
		НР второго уровня	%	3,6		1,95	20
		Накладные расходы	%	-		1,95	20
		Сметная прибыль	%	8		4,49	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,62	618
54	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			30	327,97	42,8%
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,264	7,92	771,08	6107
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,0792	924,06	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206	6180
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00132	0,0396	2889,43	114
54. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0324	0,972	162,21	158
54. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00132	0,0396	1973,23	78
54. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05808	1,742	15,27	27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,56	377
54. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,63	209,67	132

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 8	21-100502-1823	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,06	222,36	13
54. 9	21-130207-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	4,02	182,58	734
54.10	21-130812-0102	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	4,02	270,3	1087
54.11	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000288	222237,6	64
54.12	23-021104-1001	-Патрубки	10 шт.	0,018	0,54	1453,5	785
54.13	24-040201-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,01	216,24	435
54.14	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	5,4	11,22	61
54.15	24-040207-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,3	150,96	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,85	3355
		НР первого уровня	%	42,8		88,17	2645
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	449
		Накладные расходы	%	-		103,15	3095
		Сметная прибыль	%	8		34,49	1035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				465,61	13968
55	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		30,6	17,38	532
		НР второго уровня	%	3,6		0,62568	19
		Накладные расходы	%	-		0,62568	19
		Сметная прибыль	%	8		1,44	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19,45	595
56	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство кабельканалов из ПВХ	км		1,75	110644,3	62,1%
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=693,26)	чел-ч	159,6	279,3	693,26	193628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110644,3	193628
		НР первого уровня	%	62,1		68710,11	120243
		НР второго уровня	%	3,6		6456,76	11299
		Накладные расходы	%	-		75166,87	131542
		Сметная прибыль	%	8		14864,89	26014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200676,06	351183
57	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кабельканалы из ПВХ 25х16 мм 0,13 КГ	м		30,6	63,33	1938

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	70
		Накладные расходы	%	-		2,28	70
		Сметная прибыль	%	8		5,25	161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,86	2168
58	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кабельканалы из ПВХ 15х10 мм /прим./ 0,082 КГ	м		1754,4	35,75	62720
		НР второго уровня	%	3,6		1,29	2258
		Накладные расходы	%	-		1,29	2258
		Сметная прибыль	%	8		2,96	5198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40	70176

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	11177967
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	5360078
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	329404
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	131166
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5149784
- перевозка грузов	Тенге	327552
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	11149
Накладные расходы I уровня	Тенге	3040285
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	14218251
Накладные расходы II уровня	Тенге	511857
ИТОГО:	Тенге	14730109
Сметная прибыль	Тенге	1178409
ИТОГО по смете:	Тенге	15908517

Итого	15908517
Минус тендорная скидка	6820829
Итого с учетом тендорной скидки	9087688
С К-1,0072 временные здания и сооружения	9153119
С К- 1,0108 (Зимнее удорожание)	9251973
НДС-12%	1110237
Итого к оплате	**10362210**

Сдал: **Принял:**