Заказчик- ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	без НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» в г. Талдыкорган	**16499943**	**14732092**							**1767851**	**16499943**

Заказчик-

Технический надзор-

Подрядчик-

Форма 2в

Заказчик- ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1,Демонтажные работы					
		Подготовительные и демонтажные работы по Существующему зданию					
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		2536,6	201,43	50,8%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,314916	798,816	639,62	510939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				201,43	510939
		НР первого уровня	%	50,8		102,32	259557
		НР второго уровня	%	3,6		10,94	27738
		Накладные расходы	%	-		113,26	287295
		Сметная прибыль	%	8		25,17	63859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				339,86	862091,97
2	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2		1024,07	157,12	59,1%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,24564	251,553	639,62	160898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,12	160898
		НР первого уровня	%	59,1		92,86	95091
		НР второго уровня	%	3,6		9	9216
		Накладные расходы	%	-		101,85	104306
		Сметная прибыль	%	8		20,72	21216

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,69	286420,74
3	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		486,32	709,03	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=645,51)	чел-ч	1,025	498,643	645,51	321879
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02985	14,517	773,49	11228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,96	333108
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0246	11,963	1602,57	19172
3. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0492	23,927	16,86	403
3. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00525	2,553	1315,82	3360
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,16	22935
3. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	21,447	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР первого уровня	%	59,1		404,81	196867
		НР второго уровня	%	3,6		40,1	19501
		Накладные расходы	%	-		444,91	216367
		Сметная прибыль	%	8		92,31	44895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1246,25	606076,22
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		415,61	702,56	59,1%
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	0,964206	400,734	699,16	280177
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	8,977	699,16	6276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				689,24	286453
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0216	8,977	1315,82	11812
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,42	11812
4. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	21,612	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		407,34	169294
		НР второго уровня	%	3,6		39,96	16606
		Накладные расходы	%	-		447,29	185900
		Сметная прибыль	%	8		91,99	38231

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1241,84	516120,62
5	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		608,5	103,1	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,157182	95,645	639,62	61177
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00195	1,187	699,16	830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101,9	62006
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00195	1,187	1315,82	1561
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	1561
5. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,86	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		60,22	36646
		НР второго уровня	%	3,6		5,88	3578
		Накладные расходы	%	-		66,1	40223
		Сметная прибыль	%	8		13,54	8237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,74	111198,33
6	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		415,61	1579,68	59,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	1,535	637,778	699,16	445909
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,315	130,917	781,62	102327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1319,11	548237
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,288	119,696	1602,57	191821
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,576	239,391	16,86	4036
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,027	11,221	1315,82	14765
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				506,78	210622
6. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	27,43	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		779,6	324008
		НР второго уровня	%	3,6		84,93	35299
		Накладные расходы	%	-		864,53	359307
		Сметная прибыль	%	8		195,54	81267

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2639,75	1097105,8
7	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		375,2	126,05	59,1%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,197064	73,938	639,62	47292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,05	47292
7. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	2,326	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		74,49	27950
		НР второго уровня	%	3,6		7,22	2709
		Накладные расходы	%	-		81,71	30659
		Сметная прибыль	%	8		16,62	6236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224,38	84187,16
8	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		489	33,28	59,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,052026	25,441	639,62	16272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,28	16272
8. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,5379	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		19,67	9617
		НР второго уровня	%	3,6		1,91	932
		Накладные расходы	%	-		21,57	10549
		Сметная прибыль	%	8		4,39	2146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,24	28967,1
9	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		149,2	436,61	59,1%
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=657,3)	чел-ч	0,636318	94,939	657,3	62403
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01395	2,081	699,16	1455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,01	63858
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01395	2,081	1315,82	2739
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,36	2739
9. 4	21-130816-	Мусор строительный	т	0,0342	5,103	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	3426						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		252,95	37740
		НР второго уровня	%	3,6		24,82	3704
		Накладные расходы	%	-		277,78	41444
		Сметная прибыль	%	8		57,15	8527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				771,53	115112,76
10	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		53	1239,07	59,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=669,68)	чел-ч	1,776	94,153	669,68	63052
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03225	1,709	759,99	1299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1214,18	64351
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02175	1,153	1602,57	1847
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,04335	2,298	16,86	39
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,5565	1315,82	732
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,4	2618
10. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	5,65	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	0
		НР первого уровня	%	59,1		717,58	38032
		НР второго уровня	%	3,6		70,44	3733
		Накладные расходы	%	-		788,02	41765
		Сметная прибыль	%	8		162,17	8595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2189,26	116030,69
11	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		164,43	326,14	59,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,500664	82,324	651,41	53627
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,14	53627
11. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	1,94	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		192,75	31693
		НР второго уровня	%	3,6		18,68	3072

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		211,43	34765
		Сметная прибыль	%	8		43,01	7071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				580,57	95463,1
12	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		83	1875,58	59,1%
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=657,3)	чел-ч	2,705	224,533	657,3	147585
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05955	4,943	789,35	3901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1825,14	151487
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,05955	4,943	1602,57	7921
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,11895	9,873	16,86	166
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,44	8087
12. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	8,715	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР первого уровня	%	59,1		1078,66	89529
		НР второго уровня	%	3,6		106,35	8827
		Накладные расходы	%	-		1185,01	98356
		Сметная прибыль	%	8		244,85	20322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3305,43	274351,08
13	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		149,2	861,45	59,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=657,3)	чел-ч	1,311	195,539	657,3	128528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				861,45	128528
13. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	5,222	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		509,12	75960
		НР второго уровня	%	3,6		49,34	7362
		Накладные расходы	%	-		558,46	83322
		Сметная прибыль	%	8		113,59	16948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1533,5	228797,71
14	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		90,65	80,38	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,12558	11,384	639,62	7281
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				80,32	7281
14. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0018	0,16317	29,92	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,053856	5
14. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1813	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		47,47	4303
		НР второго уровня	%	3,6		4,6	417
		Накладные расходы	%	-		52,07	4720
		Сметная прибыль	%	8		10,6	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,05	12967,22
15	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтажные работы /Крыша/ -Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		789,5	92,7	59,1%
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,144762	114,29	639,62	73102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92,59	73102
15. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00375	2,961	29,92	89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,1122	89
15. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	4,105	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		54,72	43203
		НР второго уровня	%	3,6		5,31	4190
		Накладные расходы	%	-		60,03	47393
		Сметная прибыль	%	8		12,22	9647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164,95	130230,61
16	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		789,5	155,66	59,1%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=651,41)	чел-ч	0,209208	165,17	651,41	107593
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	5,448	789,35	4300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,73	111893

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0069	5,448	2808,14	15297
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,38	15297
16. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	11,053	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		83,76	66129
		НР второго уровня	%	3,6		8,62	6805
		Накладные расходы	%	-		92,38	72934
		Сметная прибыль	%	8		19,84	15666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,88	211490,23
17	12-110103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовительные и демонтажные работы по фасаду -Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2		548,88	383,34	59,1%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=726,28)	чел-ч	0,252954	138,841	726,28	100838
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12087	66,343	789,35	52368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279,12	153206
17. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1185	65,042	127,04	8263
17. 4	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,1185	65,042	1546,21	100569
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,28	108832
17. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	0,54888	1345,98	739
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,35	739
		НР первого уровня	%	59,1		164,96	90545
		НР второго уровня	%	3,6		19,74	10834
		Накладные расходы	%	-		184,7	101379
		Сметная прибыль	%	8		45,44	24943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				613,49	336730,48
18	12-130103-0103 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки		69,08	4441,06	59,1%
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=645,51)	чел-ч	6,612	456,728	645,51	294822
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10965	7,575	773,43	5858
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4352,65	300681
18. 3	31-060102-	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,0903	6,238	1602,57	9997

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102	сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
18. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1806	12,476	16,86	210
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01935	1,337	1315,82	1759
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				173,22	11966
18. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,162	11,191	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР первого уровня	%	59,1		2572,42	177702
		НР второго уровня	%	3,6		252,49	17442
		Накладные расходы	%	-		2824,9	195144
		Сметная прибыль	%	8		581,28	40155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7847,24	542087,06
19	11-460401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Разборка бетонной отмостки	м3		11,52	13458,61	50,8%
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	10,626	122,412	744,55	91141
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,39	39,053	789,35	30826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10587,48	121968
19. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,39	39,053	1602,57	62585
19. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,78	78,106	16,86	1317
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5547,02	63902
		НР первого уровня	%	50,8		5378,44	61960
		НР второго уровня	%	3,6		678,13	7812
		Накладные расходы	%	-		6056,58	69772
		Сметная прибыль	%	8		1561,22	17985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21076,4	242800,16
		Подготовительные и демонтажные работы по ограждению периметра					
20	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	-Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград		345	1688,28	62,1%
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=726,28)	чел-ч	1,005	346,601	726,28	251729
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47415	163,582	721,82	118077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1071,9	369806

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0654	22,563	391,67	8837
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,42	144,9	2719,68	394082
20. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0126	4,347	1939,33	8430
20. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04155	14,335	1614,6	23145
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				958,63	330727
20. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,45	155,25	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,000001	-0
		НР первого уровня	%	62,1		665,65	229649
		НР второго уровня	%	3,6		84,74	29236
		Накладные расходы	%	-		750,39	258885
		Сметная прибыль	%	8		195,09	67307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2633,77	908648,97
21	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Демонтаж	шт.		2	14695,3	62,1%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	14,738	29,477	801,14	23615
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,559	3,118	718,1	2239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,11	25854
21. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,35685	0,7137	39,16	28
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,324	2,649	2719,68	7204
21. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,60495	1,21	162,21	196
21. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,09945	0,1989	1939,33	386
21. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13515	0,2703	1614,6	436
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2887,78	5776
21. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,12	0,24	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	62,1		8027,73	16055
		НР второго уровня	%	3,6		818,03	1636
		Накладные расходы	%	-		8845,76	17692
		Сметная прибыль	%	8		1883,29	3767

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25424,35	50848,7
22	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Демонтаж	шт.		2	5360,73	62,1%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	6,5	13	813,52	10575
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0453	0,0906	554,76	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5312,85	10626
22. 3	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06525	0,1305	39,16	5
22. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,348	162,21	56
22. 5	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0012	0,0024	1939,33	5
22. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0441	0,0882	1614,6	142
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,02	146
22. 7	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,038	0,076	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	62,1		3299,28	6599
		НР второго уровня	%	3,6		311,76	624
		Накладные расходы	%	-		3611,04	7222
		Сметная прибыль	%	8		717,74	1435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9689,52	19379,03
		Раздел 2,Внутреняя отделка помещений					
		Стены и потолки					
23	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2536,6	1219,7	54,8%
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	1,021	2590,376	771,08	1997387
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09435	239,328	699,16	167329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				853,39	2164716
23. 3	31-030205-0101	-Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,0705	178,83	115,31	20621
23. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	31,961	1315,82	42055
23. 5	31-030101-0602	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,08175	207,367	797,97	165473
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,94	228149
23. 6	21-020402-	-Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,0187	47,434	14425,53	684267

1	2	3	4	5	6	7	8
	0206	цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98					
23. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	140,528	1284,18	180463
23. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,152196	20826,48	3170
23. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0012	3,044	153,67	468
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				342,33	868367
		НР первого уровня	%	54,8		467,66	1186264
		НР второго уровня	%	3,6		60,75	154086
		Накладные расходы	%	-		528,4	1340350
		Сметная прибыль	%	8		139,85	354740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1887,96	4788993,2
24	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		2050,28	527,03	54,8%
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=753,39)	чел-ч	0,5106	1046,873	753,39	788704
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02805	57,51	701,09	40320
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				404,35	829024
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	1,23	3068,6	3775
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0024	4,921	1315,82	6475
24. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02505	51,36	797,97	40983
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,99	51233
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	12,917	22,67	293
24. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1,94	3977,543	60,42	240323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				117,36	240616
		НР первого уровня	%	54,8		221,58	454305
		НР второго уровня	%	3,6		26,95	55255
		Накладные расходы	%	-		248,53	509560
		Сметная прибыль	%	8		62,04	127209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				837,6	1717321,3
25	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1024,07	663,54	54,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,621	635,947	801,14	509483
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	33,487	701,23	23482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				520,44	532965
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00075	0,768053	3068,6	2357
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	2,765	1315,82	3638
25. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02925	29,954	797,97	23902
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,19	29898
25. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	7,578	22,67	172
25. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,262	2316,446	60,42	139960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				136,84	140131
		НР первого уровня	%	54,8		285,2	292065
		НР второго уровня	%	3,6		34,15	34977
		Накладные расходы	%	-		319,35	327042
		Сметная прибыль	%	8		78,63	80524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1061,53	1087077,8

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	8912258
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	6556011
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1106394
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	572167
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1249853
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	4020762
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	12933021
Накладные расходы II уровня	Тенге	465589
ИТОГО:	Тенге	13398609
Сметная прибыль	Тенге	1071889
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**14470498**

С К-1,0072 временные здания и сооружения	14574686
С К-1,0108 (зимнее удорожание)	14732092
НДС 12%	1767851
Итого к оплате	**16499943**

Сдал: **Принял:**