Заказчик- ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» в г. Талдыкорган	54609162	34026088							4083131	38109219

Заказчик- Муканов С.М.

Технический надзор Кравченко О.А.

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма 2в

Заказчик- ГККП «Профессинальный футбольный клуб команды «Жетысу» ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт объекта «Здание гостиницы футбольной команды «Жетысу» по адресу Ул. Кабанбай Батыра 88 в г. Талдыкоргане Алматинской области, Электрооборудование и монтаж

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1, Ремонтно-строительные работы					
		Раздел 3,Проемы					
1	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		154,24		2079,8	59,8%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	1,412	217,832	717,43	156279
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1017	15,686	746,65	11712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1089,15	167991
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04815	7,427	1315,82	9772
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19815	30,563	8,46	259
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05355	8,26	1614,6	13336
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,30525	47,082	15,27	719
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,16	24086
1. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	109,51	585,92	64164
1. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	635,469	25,51	16211

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-130809-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	91,002	108,12	9839
1.10	21-130809-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	245,242	80,58	19762
1.11	21-130816-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1233,92	9,18	11327
1.12	21-130809-9901	-Лента бутиловая	м	2,53	390,227	49	19121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				910,43	140424
		НР первого уровня	%	59,8		651,31	100459
		НР второго уровня	%	3,6		98,32	15165
		Накладные расходы	%	-		749,63	115624
		Сметная прибыль	%	8		226,36	34913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3055,79	471326
2	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		93,3	577,22	59,8%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=699,16)	чел-ч	0,292422	27,283	699,16	19075
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00285	0,265905	770,36	205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206,65	19280
2. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,05598	1315,82	74
2. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,209925	1614,6	339
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,42	413
2. 5	21-100502-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	52,808	585,92	30941
2. 6	21-130816-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	373,2	9,18	3426
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				368,35	34367
		НР первого уровня	%	59,8		123,57	11529
		НР второго уровня	%	3,6		25,23	2354
		Накладные расходы	%	-		148,8	13883
		Сметная прибыль	%	8		58,08	5419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				784,11	73157
3	21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		154,24	11416,79	1760926

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		411	63393
		Накладные расходы	%	-		411	63393
		Сметная прибыль	%	8		946,22	145946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12774,02	1970265
4	21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм -29 КГ	м2		154,24	-7160,4	-1104420
		НР второго уровня	%	3,6		-257,77	-39759
		Накладные расходы	%	-		-257,77	-39759
		Сметная прибыль	%	8		-593,45	-91534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-8011,63	-1235714
5	21-130510-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697 20 КГ	м2		2,52	4703,53	11853
		НР второго уровня	%	3,6		169,33	427
		Накладные расходы	%	-		169,33	427
		Сметная прибыль	%	8		389,83	982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5262,69	13262
6	21-130510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 30 ГОСТ 24866-99 20 КГ	м2		151,72	4749,43	720584
		НР второго уровня	%	3,6		170,98	25941
		Накладные расходы	%	-		170,98	25941
		Сметная прибыль	%	8		393,63	59722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5314,04	806246
7	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали ,Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		90,65	1139,78	59,1%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=699,16)	чел-ч	0,360456	32,675	699,16	22845
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00135	0,122378	729,22	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				253	22935
7. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,081585	1315,82	107

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	0401 33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00045	0,040793	1614,6	66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,91	173
7. 5	21-050104- 0108	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00491	0,445092	179419,33	79858
7. 6	21-050307- 1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,9065	182,72	166
7. 7	21-130209- 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,813	153,67	279
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				885,85	80302
		НР первого уровня	%	59,1		149,52	13554
		НР второго уровня	%	3,6		46,41	4208
		Накладные расходы	%	-		195,94	17762
		Сметная прибыль	%	8		106,86	9687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1442,57	130769
8	21-090102- 0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		137,97	3555,71	490581
		НР второго уровня	%	3,6		128,01	17661
		Накладные расходы	%	-		128,01	17661
		Сметная прибыль	%	8		294,7	40659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3978,41	548902
		Раздел 4,Ремонт кровли					
9	11-120101- 0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		789,5	4141,91	56,4%
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=708)	чел-ч	2,36	1863,062	708	1319048
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02925	23,093	829,42	19154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1695	1338202
9. 3	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01815	14,329	3233,61	46336
9. 4	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00435	3,434	2719,68	9340
9. 5	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	5,329	1614,6	8604

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,42	64280
9. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,3158	173603,29	54824
9. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,039475	205870,68	8127
9. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,07895	295123,74	23300
9. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,948	29710,47	117282
9.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	873,187	1811,13	1581455
9.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,083687	1215531,96	101724
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2389,76	1886712
		НР первого уровня	%	56,4		955,98	754746
		НР второго уровня	%	3,6		183,52	144892
		Накладные расходы	%	-		1139,5	899638
		Сметная прибыль	%	8		422,51	333574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5703,93	4503253
10	21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		44,184	36910,94	1630873
		НР второго уровня	%	3,6		1328,79	58711
		Накладные расходы	%	-		1328,79	58711
		Сметная прибыль	%	8		3059,18	135167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41298,91	1824751
11	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		95,2	775,36	73814
		НР второго уровня	%	3,6		27,91	2657
		Накладные расходы	%	-		27,91	2657
		Сметная прибыль	%	8		64,26	6118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				867,53	82589
12	11-120101-1503 РСНБ	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой		789,5	79,63	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		поверхности				
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	0,095772	75,612	717,43	54246
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	2,487	853,5	2123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,4	56369
12. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,9474	3233,61	3064
12. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,592125	2719,68	1610
12. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00615	4,855	498,04	2418
12. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,9474	1614,6	1530
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,92	8622
		НР первого уровня	%	56,4		40,27	31792
		НР второго уровня	%	3,6		4,32	3408
		Накладные расходы	%	-		44,58	35200
		Сметная прибыль	%	8		9,94	7845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,15	105913
13	21-100403-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гидроветровлагозащитная пленка 3 КГ	м2		868,45	502,91	436752
		НР второго уровня	%	3,6		18,1	15723
		Накладные расходы	%	-		18,1	15723
		Сметная прибыль	%	8		41,68	36198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,7	488673
14	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия по деревянной конструкции кровли. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам		789,5	58,64	59,8%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	0,055614	43,907	717,43	31500
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,71055	879,15	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,69	32125
14. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,23685	2719,68	644
14. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,4737	1614,6	765
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,78	1409
14. 5	21-130704-3604	-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,071055	187968,66	13356

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0016	1,263	22,67	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,95	13385
		НР первого уровня	%	59,8		24,33	19211
		НР второго уровня	%	3,6		2,99	2358
		Накладные расходы	%	-		27,32	21569
		Сметная прибыль	%	8		6,88	5429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,83	73292
		Слуховое окно 4 ЕД.					
15	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		4	12343,87	59,8%
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	8,39	33,562	699,16	23465
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	1,32	924,05	1220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6171,17	24685
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,165	0,66	2719,68	1795
15. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,24	0,96	15,15	15
15. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,165	0,66	1614,6	1066
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				718,79	2875
15. 6	21-070101-0202	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	13277,78	3187
15. 7	21-070203-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	31393,47	7534
15. 8	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	28634,37	11454
15. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	153,67	861
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5758,85	23035
		НР первого уровня	%	59,8		3690,36	14761
		НР второго уровня	%	3,6		577,23	2309
		Накладные расходы	%	-		4267,59	17070
		Сметная прибыль	%	8		1328,92	5316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17940,38	71762
16	21-090101-9902 РСНБ	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и	м2		2,012	5947,63	11967

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 25 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		214,11	431
		Накладные расходы	%	-		214,11	431
		Сметная прибыль	%	8		492,94	992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6654,68	13389
17	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		19,6	79,63	56,4%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=717,43)	чел-ч	0,095772	1,877	717,43	1347
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	0,06174	853,5	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,4	1399
17. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,02352	3233,61	76
17. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0147	2719,68	40
17. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00615	0,12054	498,04	60
17. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,02352	1614,6	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,92	214
		НР первого уровня	%	56,4		40,27	789
		НР второго уровня	%	3,6		4,32	85
		Накладные расходы	%	-		44,58	874
		Сметная прибыль	%	8		9,94	195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,15	2629
18	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ветровлагозащитная пленка (применительно) 1 Т	т		0,0056801	376214,06	2137
		НР второго уровня	%	3,6		13543,71	77
		Накладные расходы	%	-		13543,71	77
		Сметная прибыль	%	8		31180,62	177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				420938,39	2391
19	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		19,4	1725,73	56,4%
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=708)	чел-ч	2,042	39,623	708	28053

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02925	0,56745	829,42	471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1470,28	28523
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01815	0,35211	3233,61	1139
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00435	0,08439	2719,68	230
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,13095	1614,6	211
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,42	1580
19. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00776	173603,29	1347
19. 7	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002056	1215531,96	2500
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,29	3847
		НР первого уровня	%	56,4		829,24	16087
		НР второго уровня	%	3,6		91,98	1784
		Накладные расходы	%	-		921,22	17872
		Сметная прибыль	%	8		211,76	4108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2858,7	55459
20	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 7 КГ	м2		21,4564	1811,13	38860
		НР второго уровня	%	3,6		65,2	1399
		Накладные расходы	%	-		65,2	1399
		Сметная прибыль	%	8		150,11	3221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,44	43480
21	12-080101-1811 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листов ой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.		4	8199,09	59,1%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=687,37)	чел-ч	0,43608	1,744	687,37	1199
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012	699,17	0,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,96	1200
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0012	1315,82	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,394746	2
21. 4	21-050104-	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной	т	0,0455	0,182	173603,29	31596

1	2	3	4	5	6	7	8
	0110	0,7 мм ГОСТ 14918-80					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7898,95	31596
		НР первого уровня	%	59,1		177,28	709
		НР второго уровня	%	3,6		301,55	1206
		Накладные расходы	%	-		478,82	1915
		Сметная прибыль	%	8		694,23	2777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9372,15	37489
22	11-100301-0201 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Установка элементов обшивки поворотных щитов	м2 щитов		4,8	389,09	59,8%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,3312	1,59	771,08	1226
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01335	0,06408	898,33	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				267,37	1283
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0072	0,03456	10,59	0,37
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0054	0,02592	2719,68	70
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00795	0,03816	1614,6	62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,6	132
22. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0002	0,00096	295123,74	283
22. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,012	0,0576	66,3	4
22. 8	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,00048	395629,44	190
22. 9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,023	0,1104	292,43	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,11	509
		НР первого уровня	%	59,8		159,89	767
		НР второго уровня	%	3,6		19,76	95
		Накладные расходы	%	-		179,65	862
		Сметная прибыль	%	8		45,5	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,24	2948
23	21-070203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,1248	36454,67	4550

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1312,37	164
		Накладные расходы	%	-		1312,37	164
		Сметная прибыль	%	8		3021,36	377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40788,4	5090
		Раздел 6- Замена ограждений бетонных на металлические					
		==========					
		Ограждение 354 м, звеньев ограждения 115 шт (L=3,0м), Ворота 2 шт, Калитки 2 шт					
24	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из декоративных панелей, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка	м оград		354	2549,43	62,1%
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	2,056	727,895	780,51	568129
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3222	114,059	1048,98	119645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1942,87	687774
24. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,11325	40,091	391,67	15702
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3105	109,917	2719,68	298939
24. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0078	2,761	139,79	386
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	4,142	1614,6	6687
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				908,8	321715
24. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,03186	12165,55	388
24. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,07434	17610,43	1309
24. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00708	364856,35	2583
24.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,04248	197175,18	8376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,75	12656
		НР первого уровня	%	62,1		1206,52	427108
		НР второго уровня	%	3,6		135,21	47866
		Накладные расходы	%	-		1341,73	474974
		Сметная прибыль	%	8		311,29	110198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4202,46	1487671
25	21-020101-0604 РСНБ	-Бетон тяжелый класса В15, F50,W6 ГОСТ 7473-2010 2,4 т	м3		21,6	14015,49	302735

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		504,56	10898
		Накладные расходы	%	-		504,56	10898
		Сметная прибыль	%	8		1161,6	25091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15681,65	338724
26	21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,6 Т	м3		2,4	2368,67	5685
		НР второго уровня	%	3,6		85,27	205
		Накладные расходы	%	-		85,27	205
		Сметная прибыль	%	8		196,32	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2650,26	6361
27	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2016 года	-Декоративные решетки ограждения с применением гнутьят и ковки 1 Т			8,9357875	403914,28	3609292
		НР второго уровня	%	3,6		14540,91	129935
		Накладные расходы	%	-		14540,91	129935
		Сметная прибыль	%	8		33476,42	299138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				451931,61	4038365
28	23-010301-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 6,26 КГ	м		300	1234,84	370452
		НР второго уровня	%	3,6		44,45	13336
		Накладные расходы	%	-		44,45	13336
		Сметная прибыль	%	8		102,34	30703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1381,64	414491
29	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		2	27960,31	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	24,564	49,128	801,14	39358
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,559	3,118	1025,85	3199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21278,61	42557
29. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,35685	0,7137	39,16	28
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,324	2,649	2719,68	7204
29. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,60495	1,21	162,21	196
29. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,09945	0,1989	1939,33	386
29. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13515	0,2703	1614,6	436
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4125,4	8251
29. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,582	12084,72	7033
29. 9	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	8710,92	5
29.10	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	17610,43	37
29.11	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	349084,8	1117
29.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4155,71	8311
		НР первого уровня	%	62,1		13214,02	26428
		НР второго уровня	%	3,6		1482,28	2965
		Накладные расходы	%	-		14696,29	29393
		Сметная прибыль	%	8		3412,53	6825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46069,13	92138
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2016 года	-Ворота распашные 1 Т	т		0,3235434	403914,28	130684
		НР второго уровня	%	3,6		14540,91	4705
		Накладные расходы	%	-		14540,91	4705
		Сметная прибыль	%	8		33476,42	10831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				451931,61	146219
31	11-070111-	-Калитки. Устройство с установкой столбов	шт.		2	9568,67	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0208 РСНБ РК 2015	металлических					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	10,833	21,666	813,52	17626
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0453	0,0906	792,52	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8848,76	17698
31. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06525	0,1305	39,16	5
31. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,348	162,21	56
31. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0012	0,0024	1939,33	5
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0441	0,0882	1614,6	142
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,31	209
31. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	12084,72	1208
31. 8	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	8710,92	3
31. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	17610,43	13
31.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				651,49	1303
		НР первого уровня	%	62,1		5495,08	10990
		НР второго уровня	%	3,6		542,29	1085
		Накладные расходы	%	-		6037,38	12075
		Сметная прибыль	%	8		1248,48	2497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16854,53	33709
32	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2016 года	-Калитка 1 Т	т	0,0767882		403914,28	31016
		НР второго уровня	%	3,6		14540,91	1117
		Накладные расходы	%	-		14540,91	1117
		Сметная прибыль	%	8		33476,42	2571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				451931,61	34703
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	581,048		63,46	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=873,06)	чел-ч	0,04071	23,654	873,06	20652
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,174314	789,35	138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,78	20789
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,087157	3068,6	267
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,087157	29,92	3
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,087157	1614,6	141
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0168	9,762	52,15	509
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	920
33. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,008716	273897,54	2387
33. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,052294	246994,31	12916
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,34	15304
		НР первого уровня	%	54,2		19,39	11268
		НР второго уровня	%	3,6		2,98	1733
		Накладные расходы	%	-		22,38	13001
		Сметная прибыль	%	8		6,87	3990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,71	53866
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		581,048	92,71	54,2%
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	0,058788	34,159	744,55	25433
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,348629	789,35	275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,24	25708
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,174314	3068,6	535
34. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0003	0,174314	29,92	5
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,174314	1614,6	281
34. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0195	11,33	52,15	591
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,43	1412
34. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,016269	246994,31	4018
34. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,104589	219960,1	23005

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	27024
		НР первого уровня	%	54,2		23,98	13934
		НР второго уровня	%	3,6		4,2	2441
		Накладные расходы	%	-		28,18	16375
		Сметная прибыль	%	8		9,67	5619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130,56	75863

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	13572888
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9431444
Материалы -	Тенге	2278776
Всего заработная плата -	Тенге	2488518
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4078476
Местные материалы -	Тенге	308419
Накладные расходы -	Тенге	1846014
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1454133
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	391881
Сметная прибыль -	Тенге	902197
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12179655
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3357
Сметная заработная плата -	Тенге	2488518
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3770992
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3770992
Накладные расходы -	Тенге	135756
Сметная прибыль -	Тенге	312540
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4219287
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	370452
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	370452
Накладные расходы -	Тенге	13336
Сметная прибыль -	Тенге	30703
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	414491
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	16813434
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3357
Сметная заработная плата -	Тенге	2488518

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2,Отопление и вентиляция

Раздел 1,Демонтажные работы

35	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		36	660,65	59,18
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=699,16)	чел-ч	0,90114	32,441	699,16	22681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,04	22681

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 2	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,204	7,344	23,38	172
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,77	172
35. 3	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,126	5987,43	754
35. 4	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,9756	180,32	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,84	930
		НР первого уровня	%	59,1		372,35	13405
		НР второго уровня	%	3,6		37,19	1339
		Накладные расходы	%	-		409,54	14744
		Сметная прибыль	%	8		85,62	3082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1155,81	41609
36	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		414	433,53	59,1%
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=699,16)	чел-ч	0,60168	249,096	699,16	174158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				420,67	174158
36. 2	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08175	33,845	23,38	791
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,91	791
36. 3	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,621	5987,43	3718
36. 4	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	4,513	180,32	814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,95	4532
		НР первого уровня	%	59,1		248,62	102927
		НР второго уровня	%	3,6		24,56	10167
		Накладные расходы	%	-		273,17	113094
		Сметная прибыль	%	8		56,54	23406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				763,24	315981
37	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		60	1024,1	59,1%
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=645,51)	чел-ч	1,518	91,08	645,51	58793
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	2,016	699,16	1410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1003,38	60203

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	2,016	1315,82	2653
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,21	2653
		НР первого уровня	%	59,1		593	35580
		НР второго уровня	%	3,6		58,22	3493
		Накладные расходы	%	-		651,21	39073
		Сметная прибыль	%	8		134,02	8041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1809,33	108560
38	12-150102-0202 РСНБ РК 2015	-Грязевики. Демонтаж	шт.		2	1534,1	59,1%
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	2,194	4,388	699,16	3068
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1534,1	3068
38. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,053	0,106	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		906,65	1813
		НР второго уровня	%	3,6		87,87	176
		Накладные расходы	%	-		994,52	1989
		Сметная прибыль	%	8		202,29	405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2730,9	5462
39	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	-Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		2	1356,02	59,1%
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=708)	чел-ч	1,573	3,146	708	2228
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,3	789,35	237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1232,23	2464
39. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,3	1614,6	484
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				242,19	484
		НР первого уровня	%	59,1		728,25	1456
		НР второго уровня	%	3,6		75,03	150
		Накладные расходы	%	-		803,28	1607
		Сметная прибыль	%	8		172,74	345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2332,04	4664
		Тепловой узел					
40	11-180201-0201 РСНБ	-Секции скоростных водоподогревателей, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	секция		2	3688,93	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25						
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	3,335	6,669	735,12	4903
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,212437	0,424875	838,33	356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2629,43	5259
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,038625	0,07725	2719,68	210
40. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,7725	1,545	130,87	202
40. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,912	3,824	162,21	620
40. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,173813	0,347625	1614,6	561
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				796,92	1594
40. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,00128	236303,4	302
40. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00055	0,0011	195385,08	215
40. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121
40.10	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	57847,26	231
40.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	0,52	22,67	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				440,67	881
		НР первого уровня	%	60,4		1588,17	3176
		НР второго уровня	%	3,6		189,98	380
		Накладные расходы	%	-		1778,15	3556
		Сметная прибыль	%	8		437,37	875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5904,44	11809
41	23-051101-0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8a-38-TL-Liquid, для систем отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, T1 90 °C/T2 72 КГ	шт.		2	144237	288474
		НР второго уровня	%	3,6		5192,53	10385
		Накладные расходы	%	-		5192,53	10385
		Сметная прибыль	%	8		11954,36	23909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				161383,89	322768
42	13-110201-0101 РСНБ	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1185,06	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,421	2,843	813,52	2313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1156,34	2313
42. 2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,084	683,89	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	57
		НР первого уровня	%	44		508,79	1018
		НР второго уровня	%	3,6		60,98	122
		Накладные расходы	%			569,77	1140
		Сметная прибыль	%	8		140,39	281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1895,21	3790
43	23-051501-0909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss 4,65 КГ	шт.		2	124567,1	249134
		НР второго уровня	%	3,6		4484,42	8969
		Накладные расходы	%			4484,42	8969
		Сметная прибыль	%	8		10324,12	20648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139375,64	278751
44	23-070502-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,3 м3/ч, на двакомплект расходомера, DN 20, типа Взлет 1 КГ	комплект		1	200540,3	200540
		НР второго уровня	%	3,6		7219,45	7219
		Накладные расходы	%			7219,45	7219
		Сметная прибыль	%	8		16620,78	16621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224380,53	224381
45	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	2348,9	448
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,843	2,843	813,52	2313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2312,67	2313
45. 2	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	214,2	7
45. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,89	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,22	36
		НР первого уровня	%	44		1017,58	1018
		НР второго уровня	%	3,6		121,19	121
		Накладные расходы	%	-		1138,77	1139
		Сметная прибыль	%	8		279,01	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3766,68	3767
46	23-051401-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss 0,606 КГ	шт.		1	196276,02	196276
		НР второго уровня	%	3,6		7065,94	7066
		Накладные расходы	%	-		7065,94	7066
		Сметная прибыль	%	8		16267,36	16267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219609,31	219609
47	23-051401-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ключ программирования А 266, типа Danfoss 0,155 КГ	шт.		1	50843,04	50843
		НР второго уровня	%	3,6		1830,35	1830
		Накладные расходы	%	-		1830,35	1830
		Сметная прибыль	%	8		4213,87	4214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56887,26	56887
48	23-051401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss 0,41 КГ	шт.		1	13916,18	13916
		НР второго уровня	%	3,6		500,98	501
		Накладные расходы	%	-		500,98	501
		Сметная прибыль	%	8		1153,37	1153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15570,54	15571
49	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		5	1780,07	448
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,153	10,764	813,52	8757

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1751,35	8757
49.	2 23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,21	683,89	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	144
		НР первого уровня	%	44		770,59	3853
		НР второго уровня	%	3,6		91,82	459
		Накладные расходы	%	-		862,42	4312
		Сметная прибыль	%	8		211,4	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2853,88	14269
50	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss 0,086 КГ	шт.		1	15622,39	15622
		НР второго уровня	%	3,6		562,41	562
		Накладные расходы	%	-		562,41	562
		Сметная прибыль	%	8		1294,78	1295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17479,58	17480
51	23-051401-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Датчик погружной ESMU длиной 100 м м, из нержавеющей стали, типа Danfoss 0,132 КГ	шт.		4	28206,16	112825
		НР второго уровня	%	3,6		1015,42	4062
		Накладные расходы	%	-		1015,42	4062
		Сметная прибыль	%	8		2337,73	9351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31559,31	126237
52	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss 0,092 КГ	шт.		4	23741,59	94966
		НР второго уровня	%	3,6		854,7	3419
		Накладные расходы	%	-		854,7	3419
		Сметная прибыль	%	8		1967,7	7871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26563,99	106256
53	13-110201-	-Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых	шт.		1	1780,07	44[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	соединениях					
53.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,153	2,153	813,52	1751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1751,35	1751
53.	2 23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,89	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	29
		НР первого уровня	%	44		770,59	771
		НР второго уровня	%	3,6		91,82	92
		Накладные расходы	%	-		862,42	862
		Сметная прибыль	%	8		211,4	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2853,88	2854
54	23-041005-1508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 4,23 КГ	шт.		1	86648,26	86648
		НР второго уровня	%	3,6		3119,34	3119
		Накладные расходы	%	-		3119,34	3119
		Сметная прибыль	%	8		7181,41	7181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96949,01	96949
55	23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss 1,42 КГ	шт.		1	143803,78	143804
		НР второго уровня	%	3,6		5176,94	5177
		Накладные расходы	%	-		5176,94	5177
		Сметная прибыль	%	8		11918,46	11918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160899,17	160899
56	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		1	1185,06	44%
56.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,421	1,421	813,52	1156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1156,34	1156
56.	2 23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,89	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	29
		НР первого уровня	%	44		508,79	509
		НР второго уровня	%	3,6		60,98	61
		Накладные расходы	%	-		569,77	570
		Сметная прибыль	%	8		140,39	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1895,21	1895
57	23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 8,4 КГ	шт.		1	99903,4	99903
		НР второго уровня	%	3,6		3596,52	3597
		Накладные расходы	%	-		3596,52	3597
		Сметная прибыль	%	8		8279,99	8280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111779,92	111780
58	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss 1,42 КГ	шт.		1	191947,78	191948
		НР второго уровня	%	3,6		6910,12	6910
		Накладные расходы	%	-		6910,12	6910
		Сметная прибыль	%	8		15908,63	15909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214766,53	214767
59	23-051403-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-BAS, четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts /Реле давления (0,2-8,0 бар) KPI35, Danfoss (Дания)/ 0,25 КГ	шт.		2	23978,36	47957
		НР второго уровня	%	3,6		863,22	1726
		Накладные расходы	%	-		863,22	1726
		Сметная прибыль	%	8		1987,33	3975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26828,91	53658
60	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		4	17075,43	60,4%
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	18,478	73,913	762,24	56339
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1236	0,4944	957,73	474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14203,2	56813

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07725	0,309	2719,68	840
60. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	3,214	162,21	521
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,1854	1614,6	299
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				415,25	1661
60. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,056	9634,67	540
60. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00508	236303,4	1200
60. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	178506,12	1571
60. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00156	195385,08	305
60.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,28	424,32	119
60.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	705,97	2824
60.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	935,78	3743
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2575,36	10301
		НР первого уровня	%	60,4		8578,73	34315
		НР второго уровня	%	3,6		923,55	3694
		Накладные расходы	%	-		9502,28	38009
		Сметная прибыль	%	8		2126,22	8505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28703,93	114816
61	51-020605-0129 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-190 F, Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., типа IMP Pumps(IPL 50/105-0.75/2 PN10 Q 3,88 м3/ч, H 10,3 м) 26 КГ	шт.		2	179129	358258
		НР второго уровня	%	3,6		6448,64	12897
		Накладные расходы	%	-		6448,64	12897
		Сметная прибыль	%	8		14846,21	29692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200423,86	400848
62	51-020605-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., типа1IMP Pumps /прим. Циркуляционный насос для ГВС Q-0,85м3/час, H-5,62 м, TOP-z 30/10 3- RG PN10/ 1 КГ	шт.		2	62476	124952

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2249,14	4498
		Накладные расходы	%	-		2249,14	4498
		Сметная прибыль	%	8		5178,01	10356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69903,15	139806
63	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		2	57675,44	60,4%
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	5,089	10,177	762,24	7757
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0618	0,1236	924,06	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3935,85	7872
63. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2719,68	168
63. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,163	4,326	162,21	702
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1614,6	100
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				484,79	970
63. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,00404	236303,4	955
63. 7	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	319422,15	1917
63. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	195385,08	391
63. 9	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1302,64	10421
63.10	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	57847,26	463
63.11	23-051205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	46238,97	92478
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53311,9	106624
		НР первого уровня	%	60,4		2377,25	4755
		НР второго уровня	%	3,6		2161,9	4324
		Накладные расходы	%	-		4539,15	9078
		Сметная прибыль	%	8		4977,17	9954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67191,75	134384
64	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	3457,35	60,4%
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	3,588	14,352	744,55	10686
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,24	856,7	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2722,85	10891
64. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015	0,06	3233,61	194
64. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015	0,06	2719,68	163
64. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,945	3,78	162,21	613
64. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	1614,6	194
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				291,03	1164
64. 7	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	178751,94	1480
64. 8	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	195385,08	258
64. 9	23-021101-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				494,88	1980
		НР первого уровня	%	60,4		1644,6	6578
		НР второго уровня	%	3,6		183,67	735
		Накладные расходы	%	-		1828,27	7313
		Сметная прибыль	%	8		422,85	1691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5708,48	22834
65	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005(JiP-LD) 10 КГ	шт.		4	23448,6	93794
		НР второго уровня	%	3,6		844,15	3377
		Накладные расходы	%	-		844,15	3377
		Сметная прибыль	%	8		1943,42	7774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26236,17	104945
66	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		20	1926,72	60,4%
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	2,029	40,572	744,55	30208
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6	789,35	474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1534,07	30681
66. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,525	10,5	162,21	1703

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,6	1614,6	969
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,6	2672
66. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	177261,72	3900
66. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	195385,08	547
66. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	30195,06	1208
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	5655
		НР первого уровня	%	60,4		926,58	18532
		НР второго уровня	%	3,6		102,72	2054
		Накладные расходы	%	-		1029,3	20586
		Сметная прибыль	%	8		236,48	4730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3192,51	63850
67	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005(JiP-LD) 8,7 КГ	шт.		6	12778,3	76670
		НР второго уровня	%	3,6		460,02	2760
		Накладные расходы	%	-		460,02	2760
		Сметная прибыль	%	8		1059,07	6354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14297,38	85784
68	23-040901-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 4 КГ	шт.		14	2817,37	39443
		НР второго уровня	%	3,6		101,43	1420
		Накладные расходы	%	-		101,43	1420
		Сметная прибыль	%	8		233,5	3269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3152,3	44132
69	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		10	1902,51	60,4%
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	2,029	20,286	744,55	15104
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,15	789,35	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1522,23	15222
69. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,525	5,25	162,21	852
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,15	1614,6	242
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,38	1094
69. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,011	177261,72	1950
69. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	195385,08	274
69. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	30195,06	604
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	2827
		НР первого уровня	%	60,4		919,43	9194
		НР второго уровня	%	3,6		101,59	1016
		Накладные расходы	%	-		1021,02	10210
		Сметная прибыль	%	8		233,88	2339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3157,41	31574
70	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1 КГ	шт.		10	710,71	7107
		НР второго уровня	%	3,6		25,59	256
		Накладные расходы	%	-		25,59	256
		Сметная прибыль	%	8		58,9	589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				795,2	7952
71	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		2	1530,53	60,4%
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	1,578	3,156	762,24	2405
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109695	0,21939	831,09	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1293,79	2588
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,016995	0,03399	2719,68	92
71. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,681345	1,363	162,21	221
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0927	0,1854	1614,6	299
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,42	613

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00022	195385,08	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,49	43
		НР первого уровня	%	60,4		781,45	1563
		НР второго уровня	%	3,6		83,23	166
		Накладные расходы	%	-		864,68	1729
		Сметная прибыль	%	8		191,62	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2586,84	5174
72	23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 12 КГ	шт.		2	25606,48	51213
		НР второго уровня	%	3,6		921,83	1844
		Накладные расходы	%	-		921,83	1844
		Сметная прибыль	%	8		2122,27	4245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28650,58	57301
73	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		4	1228,84	60,4%
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	1,293	5,174	762,24	3944
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078795	0,31518	805,2	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1049,38	4198
73. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004635	0,01854	2719,68	50
73. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,573195	2,293	162,21	372
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07416	0,29664	1614,6	479
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				225,32	901
73. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00036	195385,08	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,58	70
		НР первого уровня	%	60,4		633,83	2535
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	268
		Накладные расходы	%	-		700,88	2804
		Сметная прибыль	%	8		154,38	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2084,11	8336

1	2	3	4	5	6	7	8
74	23-041013-0419 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 6,5 КГ	шт.		4	16209,93	64840
		НР второго уровня	%	3,6		583,56	2334
		Накладные расходы	%	-		583,56	2334
		Сметная прибыль	%	8		1343,48	5374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18136,97	72548
75	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		6	1926,72	60,4%
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	2,029	12,172	744,55	9062
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	789,35	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1534,07	9204
75. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,525	3,15	162,21	511
75. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	1614,6	291
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,6	802
75. 5	21-130201-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	177261,72	1170
75. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164
75. 7	23-021101-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	1696
		НР первого уровня	%	60,4		926,58	5559
		НР второго уровня	%	3,6		102,72	616
		Накладные расходы	%	-		1029,3	6176
		Сметная прибыль	%	8		236,48	1419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3192,51	19155
76	23-041001-2101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 0,75 КГ	шт.		6	5464,76	32789

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		196,73	1180
		Накладные расходы	%	-		196,73	1180
		Сметная прибыль	%	8		452,92	2718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6114,41	36686
77	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		12	935,78	11229
		НР второго уровня	%	3,6		33,69	404
		Накладные расходы	%	-		33,69	404
		Сметная прибыль	%	8		77,56	931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1047,03	12564
78	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		19	2346,44	60,4%
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,312708	5,941	813,52	4833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,39	4833
78. 2	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00001	0,00019	1098659,34	209
78. 3	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,19	303,02	58
78. 4	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,38	218,37	83
78. 5	23-051501-0102	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	19	2073,66	39400
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2092,04	39749
		НР первого уровня	%	60,4		153,65	2919
		НР второго уровня	%	3,6		90	1710
		Накладные расходы	%	-		243,66	4629
		Сметная прибыль	%	8		207,21	3937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2797,3	53149
79	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		10	375,77	60,4%
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,440634	4,406	771,08	3398
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,76	3398
79. 2	21-130702-0401	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	160165,77	176
79. 3	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00001	0,0001	1098659,34	110

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	303,02	30
79. 5	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	218,37	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36	360
		НР первого уровня	%	60,4		205,22	2052
		НР второго уровня	%	3,6		20,92	209
		Накладные расходы	%	-		226,13	2261
		Сметная прибыль	%	8		48,15	482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				650,05	6501
80	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		10	1288,33	12883
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	464
		Накладные расходы	%	-		46,38	464
		Сметная прибыль	%	8		106,78	1068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1441,49	14415
81	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	-Краны воздушные. Установка	комплект		10	161,17	60,4%
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=837,1)	чел-ч	0,170568	1,706	837,1	1428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,78	1428
81. 2	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00001	0,0001	1098659,34	110
81. 3	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	303,02	30
81. 4	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	218,37	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,38	184
		НР первого уровня	%	60,4		86,24	862
		НР второго уровня	%	3,6		8,91	89
		Накладные расходы	%	-		95,15	951
		Сметная прибыль	%	8		20,51	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276,82	2768
82	23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сбросник воздуха автоматический R 01/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts 0,3 КГ	шт.		10	2184,06	21841

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,63	786
		Накладные расходы	%	-		78,63	786
		Сметная прибыль	%	8		181,01	1810
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2443,7	24437
83	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1342,03	60,4%
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,76314	22,894	801,14	18341
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,477	807,14	385
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,22	18726
83. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,054	3233,61	175
83. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00105	0,0315	2719,68	86
83. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01305	0,3915	1614,6	632
83. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2766	8,298	23,38	194
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,21	1086
83. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0024	12165,55	29
83. 8	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,06	275,97	17
83. 9	21-130102-0901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000003	86183,88	0,26
83.10	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,096	5987,43	575
83.11	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,105	180,32	19
83.12	23-010201-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	30	669,73	20092
83.13	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,825	122,86	101
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				694,43	20833
		НР первого уровня	%	60,4		377,03	11311
		НР второго уровня	%	3,6		61,89	1857
		Накладные расходы	%	-		438,91	13167
		Сметная прибыль	%	8		142,48	4274
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1923,42	57702
84	11-160401-	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м		30	671,08	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровода				
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,76314	22,894	801,14	18341
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,477	807,14	385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,22	18726
84. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,054	3233,61	175
84. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00105	0,0315	2719,68	86
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01305	0,3915	1614,6	632
84. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2766	8,298	23,38	194
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,21	1086
84. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0024	12165,55	29
84. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,06	275,97	17
84. 9	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000002	86183,88	0,16
84.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,096	5987,43	575
84.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,105	180,32	19
84.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,528	122,86	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,48	705
		НР первого уровня	%	60,4		377,03	11311
		НР второго уровня	%	3,6		37,73	1132
		Накладные расходы	%	-		414,76	12443
		Сметная прибыль	%	8		86,87	2606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,7	35181
85	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 0,888 КГ	м		20	184,92	3698
		НР второго уровня	%	3,6		6,66	133
		Накладные расходы	%	-		6,66	133
		Сметная прибыль	%	8		15,33	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,9	4138

1	2	3	4	5	6	7	8
86	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 2,15 КГ	м		10	404,12	4041
		НР второго уровня	%	3,6		14,55	145
		Накладные расходы	%	-		14,55	145
		Сметная прибыль	%	8		33,49	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				452,16	4522
87	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		60	448,14	55,3%
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,29118	17,471	813,52	14213
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	2,25	789,35	1776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266,48	15989
87. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	2,25	1614,6	3633
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,55	3633
87. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,858	3150,66	2703
87. 5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	90	67,38	6064
87. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,12	2293,98	275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,71	9043
		НР первого уровня	%	55,3		147,36	8842
		НР второго уровня	%	3,6		21,44	1286
		Накладные расходы	%	-		168,8	10128
		Сметная прибыль	%	8		49,36	2961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,3	39978
88	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 0,15 КГ	м		33	436,86	14416
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	519

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		15,73	519
		Сметная прибыль	%	8		36,21	1195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				488,79	16130
89	21-110403-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 0,12 КГ	м		11	210,56	2316
		НР второго уровня	%	3,6		7,58	83
		Накладные расходы	%	-		7,58	83
		Сметная прибыль	%	8		17,45	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,59	2592
90	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		22	165,98	3652
		НР второго уровня	%	3,6		5,98	131
		Накладные расходы	%	-		5,98	131
		Сметная прибыль	%	8		13,76	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,71	4086
91	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	-Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон,амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до0,5 м2. Монтаж	т конструкций		0,07	49156,83	60,9%
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	50,094	3,507	789,35	2768
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,375	0,23625	907,89	214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42605,83	2982
91. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,26	0,0882	2719,68	240
91. 4	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,225	0,01575	3843,98	61
91. 5	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	16,05	1,124	70,74	79
91. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,89	0,1323	1614,6	214
91. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43	0,1701	23,38	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8535,48	597
91. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	т	0,00194	0,000136	118960,28	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005					
91. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0021	66,3	0,14
91.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001309	1467,23	2
91.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000035	36910,94	1
91.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,000013	381819,66	5
91.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0007	153,67	0,11
91.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,091	180,32	16
91.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,0273	91,04	2
91.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1774323,66	12
91.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	246994,31	5
91.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000042	344668,49	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1079,65	76
		НР первого уровня	%	60,9		25946,95	1816
		НР второго уровня	%	3,6		2703,74	189
		Накладные расходы	%	-		28650,69	2006
		Сметная прибыль	%	8		6224,6	436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84032,11	5882
92	21-050201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,033	119415,64	3941
		НР второго уровня	%	3,6		4298,96	142
		Накладные расходы	%	-		4298,96	142
		Сметная прибыль	%	8		9897,17	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133611,77	4409
93	21-050204-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	т		0,037	118960,28	4402

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		4282,57	158
		Накладные расходы	%	-		4282,57	158
		Сметная прибыль	%	8		9859,43	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133102,28	4925
94	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,64	63,46	54,2%
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=873,06)	чел-ч	0,04071	0,148184	873,06	129
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001092	789,38	0,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,78	130
94. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,000546	3068,6	2
94. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,000546	29,92	0,02
94. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,000546	1614,6	0,88
94. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0168	0,061152	52,15	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	6
94. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000055	273897,54	15
94. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000328	246994,31	81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,34	96
		НР первого уровня	%	54,2		19,39	71
		НР второго уровня	%	3,6		2,98	11
		Накладные расходы	%	-		22,38	81
		Сметная прибыль	%	8		6,87	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,71	337
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		7,28	46,36	54,2%
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	0,029394	0,213988	744,55	159
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,002184	789,33	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,12	161
95. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,001092	3068,6	3
95. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,001092	29,92	0,03
95. 5	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,001092	1614,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 6	0101 31-040301- 0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00975	0,07098	52,15	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,22	9
95. 7	22-040601- 0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000102	246994,31	25
95. 8	22-040705- 0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000655	219960,1	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,25	169
		НР первого уровня	%	54,2		11,99	87
		НР второго уровня	%	3,6		2,1	15
		Накладные расходы	%	-		14,09	103
		Сметная прибыль	%	8		4,84	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,28	475
		Система отопления здания					
96	11-180301- 0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		62,058	9450,49	60,4%
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=735,12)	чел-ч	0,969395	60,159	735,12	44224
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,093627	5,81	757,18	4399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,51	48623
96. 3	34-030302- 0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,003244	0,201347	10,59	2
96. 4	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002163	0,134231	2719,68	365
96. 5	31-050602- 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039861	2,474	1315,82	3255
96. 6	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,051603	3,202	1614,6	5171
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,69	8793
96. 7	21-020401- 2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,031339	9634,67	302
96. 8	21-130207- 0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,922	933,3	3660
96. 9	23-021104- 0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,484052	5319,3	2575
96.10	23-021104- 0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,477847	5524,32	2640
96.11	23-051001- 1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	62,058	8448,31	524285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8596,19	533462

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		473,24	29368
		НР второго уровня	%	3,6		357,25	22171
		Накладные расходы	%	-		830,5	51539
		Сметная прибыль	%	8		822,48	51041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11103,47	689059
97	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		15	1342,03	60,4%
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,76314	11,447	801,14	9171
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,2385	807,14	193
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,22	9363
97. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,027	3233,61	87
97. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00105	0,01575	2719,68	43
97. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01305	0,19575	1614,6	316
97. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2766	4,149	23,38	97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,21	543
97. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0012	12165,55	15
97. 8	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,03	275,97	8
97. 9	21-130102-0901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000001	86183,88	0,13
97.10	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,048	5987,43	287
97.11	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0525	180,32	9
97.12	23-010201-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15	669,73	10046
97.13	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	122,86	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				694,43	10416
		НР первого уровня	%	60,4		377,03	5655
		НР второго уровня	%	3,6		61,89	928
		Накладные расходы	%	-		438,91	6584
		Сметная прибыль	%	8		142,48	2137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1923,42	28851
98	11-160401-0201 РСНБ	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровод		672	671,08	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		а				
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=801,14)	чел-ч	0,76314	512,83	801,14	410849
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	10,685	807,14	8624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,22	419473
98. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	1,21	3233,61	3911
98. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00105	0,7056	2719,68	1919
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01305	8,77	1614,6	14159
98. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2766	185,875	23,38	4346
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,21	24336
98. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,05376	12165,55	654
98. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	1,344	275,97	371
98. 9	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000042	86183,88	4
98.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	2,15	5987,43	12875
98.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	2,352	180,32	424
98.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	11,827	122,86	1453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,48	15781
		НР первого уровня	%	60,4		377,03	253362
		НР второго уровня	%	3,6		37,73	25356
		Накладные расходы	%	-		414,76	278717
		Сметная прибыль	%	8		86,87	58375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,7	788057
99	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 2,74 КГ	м		3	469,66	1409
		НР второго уровня	%	3,6		16,91	51
		Накладные расходы	%	-		16,91	51
		Сметная прибыль	%	8		38,93	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				525,49	1576
100	23-010201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм,	м		414	284,93	117961

1	2	3	4	5	6	7	8
	0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,39 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		10,26	4247
		Накладные расходы	%	-		10,26	4247
		Сметная прибыль	%	8		23,61	9777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				318,8	131984
101	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 0,888 КГ	м		145	184,92	26813
		НР второго уровня	%	3,6		6,66	965
		Накладные расходы	%	-		6,66	965
		Сметная прибыль	%	8		15,33	2222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,9	30001
102	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 0,499 КГ	м		110	177,88	19567
		НР второго уровня	%	3,6		6,4	704
		Накладные расходы	%	-		6,4	704
		Сметная прибыль	%	8		14,74	1622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,03	21893
103	23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,29 КГ	шт.		38	1017,17	38652
		НР второго уровня	%	3,6		36,62	1391
		Накладные расходы	%	-		36,62	1391
		Сметная прибыль	%	8		84,3	3204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1138,09	43247
104	23-040905-0202 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,44 КГ	шт.		16	1355,93	21695

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	781
		Накладные расходы	%	-		48,81	781
		Сметная прибыль	%	8		112,38	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1517,12	24274
105	23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,63 КГ	шт.		4	1694,72	6779
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	244
		Накладные расходы	%	-		61,01	244
		Сметная прибыль	%	8		140,46	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1896,19	7585
106	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,283 КГ	шт.		38	4640,2	176328
		НР второго уровня	%	3,6		167,05	6348
		Накладные расходы	%	-		167,05	6348
		Сметная прибыль	%	8		384,58	14614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5191,83	197289
107	23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,405 КГ	шт.		16	5905,1	94482
		НР второго уровня	%	3,6		212,58	3401
		Накладные расходы	%	-		212,58	3401
		Сметная прибыль	%	8		489,41	7831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6607,1	105714
108	23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss 0,162 КГ	шт.		54	4162,64	224783

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		149,86	8092
		Накладные расходы	%	-		143,86	8092
		Сметная прибыль	%	8		345	18630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4657,49	251505
109	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	-Краны воздушные. Установка	комплект		61	161,17	60,4%
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=837,1)	чел-ч	0,170568	10,405	837,1	8710
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,78	8710
109. 2	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00001	0,00061	1098659,34	670
109. 3	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,61	303,02	185
109. 4	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,22	218,37	266
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,38	1121
		НР первого уровня	%	60,4		86,24	5261
		НР второго уровня	%	3,6		8,91	543
		Накладные расходы	%	-		95,15	5804
		Сметная прибыль	%	8		20,51	1251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276,82	16886
110	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм 0,1 КГ	шт.		61	145,94	8902
		НР второго уровня	%	3,6		5,25	320
		Накладные расходы	%	-		5,25	320
		Сметная прибыль	%	8		12,1	738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,29	9961
111	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	1707,52	60,4%
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	2,029	8,114	744,55	6042
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,06	789,35	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1522,23	6089
111. 3	31-060103-	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,525	2,1	162,21	341

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 4	0501 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,06	1614,6	97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,38	438
111. 5	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109
111. 6	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,74	351
		НР первого уровня	%	60,4		919,43	3678
		НР второго уровня	%	3,6		94,57	378
		Накладные расходы	%	-		1014	4056
		Сметная прибыль	%	8		217,72	871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2939,24	11757
112	23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,65 КГ	шт.		4	49303,23	197213
		НР второго уровня	%	3,6		1774,92	7100
		Накладные расходы	%	-		1774,92	7100
		Сметная прибыль	%	8		4086,25	16345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55164,4	220658
113	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Хомуты для крепления труб 1,3 КГ	шт.		414	395,76	163845
		НР второго уровня	%	3,6		14,25	5898
		Накладные расходы	%	-		14,25	5898
		Сметная прибыль	%	8		32,8	13579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442,81	183322
114	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		480,3	70,35	60,43
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=953,83)	чел-ч	0,069138	33,207	953,83	31674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65,95	31674

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0225	10,807	130,87	1414
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,94	1414
114. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,09606	303,96	29
114. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,09606	303,02	29
114. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	4,803	122,86	590
114. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,24015	218,37	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,46	701
		НР первого уровня	%	60,4		39,83	19131
		НР второго уровня	%	3,6		3,97	1905
		Накладные расходы	%	-		43,8	21036
		Сметная прибыль	%	8		9,13	4386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,28	59211
115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		504,473	63,46	54,2%
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=873,06)	чел-ч	0,04071	20,537	873,06	17930
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,151342	789,35	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,78	18050
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,075671	3068,6	232
115. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,075671	29,92	2
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,075671	1614,6	122
115. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0168	8,475	52,15	442
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	799
115. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,007567	273897,54	2073
115. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,045403	246994,31	11214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,34	13287
		НР первого уровня	%	54,2		19,39	9783
		НР второго уровня	%	3,6		2,98	1505
		Накладные расходы	%	-		22,38	11288
		Сметная прибыль	%	8		6,87	3464

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,71	46767
116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		1008,946	46,36	54,2%
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	0,029394	29,657	744,55	22081
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,302684	789,35	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,12	22320
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,151342	3068,6	464
116. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,151342	29,92	5
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,151342	1614,6	244
116. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00975	9,837	52,15	513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,22	1226
116. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,014125	246994,31	3489
116. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,090805	219960,1	19974
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,25	23462
		НР первого уровня	%	54,2		11,99	12097
		НР второго уровня	%	3,6		2,1	2119
		Накладные расходы	%	-		14,09	14217
		Сметная прибыль	%	8		4,84	4879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,28	65865
117	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		687	448,14	55,3%
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,29118	200,041	813,52	162737
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	25,763	789,35	20336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266,48	183073
117. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	25,763	1614,6	41596
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,55	41596
117. 4	21-100502-	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	9,824	3150,66	30952

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 5	1824 21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	1030,5	67,38	69435
117. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	1,374	2293,98	3152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,71	103539
		НР первого уровня	%	55,3		147,36	101239
		НР второго уровня	%	3,6		21,44	14728
		Накладные расходы	%	-		168,8	115967
		Сметная прибыль	%	8		49,36	33907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,3	457747
118	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 0,15 КГ	м		16,5	436,86	7208
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	259
		Накладные расходы	%	-		15,73	259
		Сметная прибыль	%	8		36,21	597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				488,79	8065
119	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 0,13 КГ	м		3,3	288,21	951
		НР второго уровня	%	3,6		10,38	34
		Накладные расходы	%	-		10,38	34
		Сметная прибыль	%	8		23,89	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,47	1064
120	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция KFlex,толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		455,4	213,26	97119
		НР второго уровня	%	3,6		7,68	3496
		Накладные расходы	%	-		7,68	3496
		Сметная прибыль	%	8		17,67	8049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				238,61	108664

1	2	3	4	5	6	7	8
121	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция KFlex,толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		159,5	165,98	26474
		НР второго уровня	%	3,6		5,98	953
		Накладные расходы	%	-		5,98	953
		Сметная прибыль	%	8		13,76	2194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,71	29621
122	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция KFlex,толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 0,05 КГ	м		121	148,7	17993
		НР второго уровня	%	3,6		5,35	648
		Накладные расходы	%	-		5,35	648
		Сметная прибыль	%	8		12,32	1491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,38	20132
		Прочие работы					
123	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,106	66	7
		НР второго уровня	%	3,6		2,38	0,25
		Накладные расходы	%	-		2,38	0,25
		Сметная прибыль	%	8		5,47	0,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73,85	8
124	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	Тенге за1 тонну		0,106	103,78	11
		НР второго уровня	%	3,6		3,74	0,4
		Накладные расходы	%	-		3,74	0,4
		Сметная прибыль	%	8		8,6	0,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	6177489
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	483210
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	17396
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	40048
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	540654
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	217125
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	295
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	16290
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	200540
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	15242
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	7167
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	8075
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	18589
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	250956
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	20
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	16290
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	863094
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	155059
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	502297
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	178471
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	18
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	328715
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	287301
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	41414
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	95345
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1287153
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	679
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	502297
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	3441
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	76
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2982
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	2006
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	1816
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	190
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	436
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	5882
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	4
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2982
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	4610619
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	753741
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	713772
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	3110293
Сдача и испытание -		Тенге	.	.	.	.	4441
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	612621
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	431118
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	181503
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	417859
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	5641099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				901
		Сметная заработная плата -	Тенге				713772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7725745
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235341

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3, Водопровод и канализация

Раздел1, Демонтажные работы

125	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Демотаж	м трубопровода		120	676,6	60,4%
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,71208	85,45	813,52	69515
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05052	6,062	703,33	4264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,82	73779
125. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,04872	5,846	1923,58	11246
125. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,036	3233,61	116
125. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0216	2719,68	59
125. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00132	0,1584	1614,6	256
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,31	11677
		НР первого уровня	%	60,4		371,35	44562
		НР второго уровня	%	3,6		37,73	4527
		Накладные расходы	%	-		409,08	49090
		Сметная прибыль	%	8		86,85	10423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,53	140704
126	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демотаж	м трубопровода		280	894,02	60,4%
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,90528	253,478	813,52	206210
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08184	22,915	701,74	16080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				793,89	222290
126. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,08004	22,411	1923,58	43110
126. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,084	3233,61	272
126. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0504	2719,68	137
126. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00132	0,3696	1614,6	597

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				157,55	44115
		НР первого уровня	%	60,4		479,51	134263
		НР второго уровня	%	3,6		49,45	13845
		Накладные расходы	%	-		528,96	148108
		Сметная прибыль	%	8		113,84	31875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1536,81	430308
127	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровооды водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Демотаж	м трубопровода		80	263,68	60,4%
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,322368	25,789	813,52	20980
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00078	0,0624	810,07	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,88	21031
127. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00006	0,0048	3233,61	16
127. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00006	0,0048	2719,68	13
127. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00066	0,0528	1614,6	85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,42	114
		НР первого уровня	%	60,4		158,78	12703
		НР второго уровня	%	3,6		15,21	1217
		Накладные расходы	%	-		173,99	13919
		Сметная прибыль	%	8		35,01	2801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,68	37814
128	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа, наружный диаметр до 100 мм. Демотаж	м трубопровода		100	254,71	60,4%
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,30912	30,912	813,52	25148
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,168	808,59	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				252,83	25283
128. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00024	0,024	3233,61	78
128. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,012	2719,68	33
128. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00132	0,132	1614,6	213
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,23	323

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		152,71	15271
		НР второго уровня	%	3,6		14,67	1467
		Накладные расходы	%	-		167,38	16738
		Сметная прибыль	%	8		33,77	3377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				455,85	45585
129	12-150101-0317 РСНБ РК 2015	-Узел водомерный массой до 100 кг.Снятие	шт. арматуры		1	1324,26	59,1%
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	1,471	1,471	699,16	1029
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1278	0,1278	909,02	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1144,69	1145
129. 3	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,1278	0,1278	2314,11	296
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				295,74	296
129. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,081	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		676,51	677
		НР второго уровня	%	3,6		72,03	72
		Накладные расходы	%	-		748,54	749
		Сметная прибыль	%	8		165,82	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2238,63	2239
130	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		21	621,68	59,1%
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	0,880992	18,501	699,16	12935
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00435	0,09135	699,16	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				619	12999
130. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00435	0,09135	1315,82	120
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,72	120
130. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,5565	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		365,83	7682
		НР второго уровня	%	3,6		35,55	747
		Накладные расходы	%	-		401,38	8429
		Сметная прибыль	%	8		81,84	1719

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1104,9	23203
131	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	-Мойка. Демонтаж	прибор		16	1005,52	59,1%
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	1,416	22,654	699,16	15839
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01185	0,1896	699,16	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				998,21	15971
131. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01185	0,1896	1315,82	249
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,59	249
131. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,1888	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		589,94	9439
		НР второго уровня	%	3,6		57,44	919
		Накладные расходы	%	-		647,38	10358
		Сметная прибыль	%	8		132,23	2116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,13	28562
132	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	-Ванна и душевые поддоны. Демонтаж	прибор		14	2878,89	59,1%
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	4,043	56,608	699,16	39578
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03945	0,5523	699,16	386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2854,57	39964
132. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03945	0,5523	1315,82	727
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,91	727
132. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,114	1,596	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		1687,05	23619
		НР второго уровня	%	3,6		164,37	2301
		Накладные расходы	%	-		1851,42	25920
		Сметная прибыль	%	8		378,43	5298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5108,74	71522
133	12-150101-	-Смесители и смесители с душевой сеткой. Снятие	шт.		30	557,83	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0306 РСНБ РК 2015		арматуры				
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=699,16)	чел-ч	0,794466	23,834	699,16	16664
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,054	699,16	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,72	16702
133. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,054	1315,82	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	71
133. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0026	0,078	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		329,02	9871
		НР второго уровня	%	3,6		31,93	958
		Накладные расходы	%	-		360,95	10828
		Сметная прибыль	%	8		73,5	2205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,28	29768
		Раздел 2, Водопровод хозяйственно-питьевой В1, Т3					
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		120	1704,19	60,4%
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,78	213,624	813,52	173787
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1263	15,156	703,33	10660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1537,06	184447
134. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1218	14,616	1923,58	28115
134. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00075	0,09	3233,61	291
134. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00045	0,054	2719,68	147
134. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,396	1614,6	639
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				243,27	29192
134. 7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,002	0,24	1612,65	387
134. 8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000003	86183,88	0,26
134. 9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,708	941,46	667
134.10	21-130704-	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,0025	0,3	178,5	54

1	2	3	4	5	6	7	8
134.11	21-130812-3501-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,0828	3708,72	307
134.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,888	122,86	109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,7	1524
		НР первого уровня	%	60,4		928,38	111406
		НР второго уровня	%	3,6		94,77	11373
		Накладные расходы	%	-		1023,16	122779
		Сметная прибыль	%	8		218,19	26183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2945,54	353465
135	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		280	2251,81	60,4%
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,263	633,696	813,52	515524
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2046	57,288	701,74	40201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1984,73	555725
135. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2001	56,028	1923,58	107774
135. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00075	0,21	3233,61	679
135. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00045	0,126	2719,68	343
135. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,924	1614,6	1492
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				393,89	110288
135. 7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,0025	0,7	1612,65	1129
135. 8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000004	86183,88	0,39
135. 9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	2,38	941,46	2241
135.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,0025	0,7	178,5	125
135.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,28	3708,72	1038
135.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	1,316	122,86	162
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,77	4695
		НР первого уровня	%	60,4		1198,78	335658
		НР второго уровня	%	3,6		124,22	34782
		Накладные расходы	%	-		1323	370440

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		285,98	80076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3360,8	1081023
136	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ			55,74	272,55	15192
		НР второго уровня	%	3,6		9,81	547
		Накладные расходы	%	-		9,81	547
		Сметная прибыль	%	8		22,59	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,95	16998
137	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ			125,86	175,02	22028
		НР второго уровня	%	3,6		6,3	793
		Накладные расходы	%	-		6,3	793
		Сметная прибыль	%	8		14,51	1826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,83	24647
138	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PNм 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ			55,74	186,03	10369
		НР второго уровня	%	3,6		6,7	373
		Накладные расходы	%	-		6,7	373
		Сметная прибыль	%	8		15,42	859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,15	11602
139	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PNм 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ			125,86	121,28	15264
		НР второго уровня	%	3,6		4,37	550
		Накладные расходы	%	-		4,37	550
		Сметная прибыль	%	8		10,05	1265

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,7	17079
140	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм 0,57 КГ	шт.		20	25,9	518
		НР второго уровня	%	3,6		0,9324	19
		Накладные расходы	%	-		0,9324	19
		Сметная прибыль	%	8		2,15	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,98	580
141	23-021199-9928 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм 0,68 КГ	шт.		5	36,18	181
		НР второго уровня	%	3,6		1,3	7
		Накладные расходы	%	-		1,3	7
		Сметная прибыль	%	8		3	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,48	202
142	23-020101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм 0,39 КГ	шт.		40	470,48	18819
		НР второго уровня	%	3,6		16,94	677
		Накладные расходы	%	-		16,94	677
		Сметная прибыль	%	8		38,99	1560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,41	21056
143	23-020101-2002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм 0,49 КГ	шт.		10	560,31	5603
		НР второго уровня	%	3,6		20,17	202
		Накладные расходы	%	-		20,17	202
		Сметная прибыль	%	8		46,44	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				626,92	6269

1	2	3	4	5	6	7	8
144	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,074 КГ	шт.		157	191,33	30039
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	1081
		Накладные расходы	%	-		6,89	1081
		Сметная прибыль	%	8		15,86	2490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,08	33610
145	23-020401-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,075 КГ	шт.		39	285,13	11120
		НР второго уровня	%	3,6		10,26	400
		Накладные расходы	%	-		10,26	400
		Сметная прибыль	%	8		23,63	922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,03	12442
146	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0106 КГ	шт.		129	17,31	2233
		НР второго уровня	%	3,6		0,62316	80
		Накладные расходы	%	-		0,62316	80
		Сметная прибыль	%	8		1,43	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19,37	2498
147	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0159 КГ	шт.		34	20,97	713
		НР второго уровня	%	3,6		0,75492	26
		Накладные расходы	%	-		0,75492	26
		Сметная прибыль	%	8		1,74	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,46	798
148	23-020401-0203 РСНБ	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		16	32,8	525

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	0,0135 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	19
		Накладные расходы	%	-		1,18	19
		Сметная прибыль	%	8		2,72	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36,7	587
149	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0155 КГ	шт.		22	20,05	441
		НР второго уровня	%	3,6		0,7218	16
		Накладные расходы	%	-		0,7218	16
		Сметная прибыль	%	8		1,66	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,43	494
150	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0257 КГ	шт.		10	28,26	283
		НР второго уровня	%	3,6		1,02	10
		Накладные расходы	%	-		1,02	10
		Сметная прибыль	%	8		2,34	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,62	316
151	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ	шт.		65	28,26	1837
		НР второго уровня	%	3,6		1,02	66
		Накладные расходы	%	-		1,02	66
		Сметная прибыль	%	8		2,34	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,62	2055
152	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,033 КГ	шт.		28	43,75	1225

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	44
		Накладные расходы	%	-		1,58	44
		Сметная прибыль	%	8		3,63	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,95	1371
153	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		400	448,14	55,3%
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,29118	116,472	813,52	94752
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	15	789,35	11840
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266,48	106593
153. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	15	1614,6	24219
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,55	24219
153. 4	21-100502-1824	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,72	3150,66	18022
153. 5	21-110403-9903	-Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	600	67,38	40428
153. 6	21-130816-3432	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,8	2293,98	1835
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,71	60285
		НР первого уровня	%	55,3		147,36	58946
		НР второго уровня	%	3,6		21,44	8575
		Накладные расходы	%	-		168,8	67521
		Сметная прибыль	%	8		49,36	19742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,3	266519
154	21-110403-5804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,07 КГ	м		308	201,72	62130
		НР второго уровня	%	3,6		7,26	2237
		Накладные расходы	%	-		7,26	2237
		Сметная прибыль	%	8		16,72	5149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				225,7	69516

1	2	3	4	5	6	7	8
155	21-110403-5805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,09 КГ	м		132	265,11	34995
		НР второго уровня	%	3,6		9,54	1260
		Накладные расходы	%	-		9,54	1260
		Сметная прибыль	%	8		21,97	2900
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				296,63	39155
156	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,39 КГ	шт.		88	578,65	50921
		НР второго уровня	%	3,6		20,83	1833
		Накладные расходы	%	-		20,83	1833
		Сметная прибыль	%	8		47,96	4220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				647,44	56975
157	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0041 КГ	шт.		280	11,85	3318
		НР второго уровня	%	3,6		0,4266	119
		Накладные расходы	%	-		0,4266	119
		Сметная прибыль	%	8		0,982128	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,26	3712
158	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0052 КГ	шт.		120	15,49	1859
		НР второго уровня	%	3,6		0,55764	67
		Накладные расходы	%	-		0,55764	67
		Сметная прибыль	%	8		1,28	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,33	2080

Раздел 3,Водомерный узел
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
159	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	16082,75	60,4%
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	11,73	11,73	744,55	8734
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,12	856,7	103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8836,38	8836
159. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	3233,61	97
159. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	2719,68	82
159. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,155	1,155	162,21	187
159. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	1614,6	97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				462,83	463
159. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	12165,55	12
159. 8	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	195385,08	80
159. 9	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	303,02	3
159.10	23-021104-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	511,02	1533
159.11	23-050301-1801	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	237,66	2852
159.12	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	122,86	328
159.13	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	218,37	4
159.14	23-051501-0102	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6886,35	6886
		НР первого уровня	%	60,4		5337,17	5337
		НР второго уровня	%	3,6		771,12	771
		Накладные расходы	%	-		6108,29	6108
		Сметная прибыль	%	8		1775,28	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23966,32	23966
160	23-011306-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм 5,2 КГ	м		2	887,34	1775

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		31,94	64
		Накладные расходы	%	-		31,94	64
		Сметная прибыль	%	8		73,54	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,83	1986
161	23-011306-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм 2,58 КГ	м		1	350,33	350
		НР второго уровня	%	3,6		12,61	13
		Накладные расходы	%	-		12,61	13
		Сметная прибыль	%	8		29,04	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				391,98	392
162	23-011306-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм 1,4 КГ	м		0,3	234,39	70
		НР второго уровня	%	3,6		8,44	3
		Накладные расходы	%	-		8,44	3
		Сметная прибыль	%	8		19,43	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				262,25	79
163	23-040102-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, T до +80°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002 11,2 КГ	шт.		2	29071,41	58143
		НР второго уровня	%	3,6		1046,57	2093
		Накладные расходы	%	-		1046,57	2093
		Сметная прибыль	%	8		2409,44	4819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32527,42	65055
164	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1 КГ	шт.		1	710,71	711
		НР второго уровня	%	3,6		25,59	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		25,59	26
		Сметная прибыль	%	8		58,9	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				795,2	795
165	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	18294,94	60,4%
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=762,24)	чел-ч	1,293	1,293	762,24	986
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,07725	816,29	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1049	1049
165. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007725	0,007725	2719,68	21
165. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,60873	0,60873	162,21	99
165. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,069525	0,069525	1614,6	112
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				232,01	232
165. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20
165. 7	23-051208-0104	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17057,46	17057
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17077	17077
		НР первого уровня	%	60,4		633,59	634
		НР второго уровня	%	3,6		681,43	681
		Накладные расходы	%	-		1315,02	1315
		Сметная прибыль	%	8		1568,8	1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21178,76	21179
166	23-041013-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 1,7 КГ	шт.		1	10485,99	10486
		НР второго уровня	%	3,6		377,5	377
		Накладные расходы	%	-		377,5	377
		Сметная прибыль	%	8		869,08	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11732,56	11733
167	23-030301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч 6,7 КГ	шт.		1	18766,21	18766

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		675,58	676
		Накладные расходы	%	-		675,58	676
		Сметная прибыль	%	8		1555,34	1555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20997,14	20997
168	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,4	63,46	54,2%
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=873,06)	чел-ч	0,04071	0,056994	873,06	50
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00042	789,29	0,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,78	50
168. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00021	3068,6	0,64
168. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,00021	29,92	0,01
168. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00021	1614,6	0,34
168. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0168	0,02352	52,15	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	2
168. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000021	273897,54	6
168. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000126	246994,31	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,34	37
		НР первого уровня	%	54,2		19,39	27
		НР второго уровня	%	3,6		2,98	4
		Накладные расходы	%	-		22,38	31
		Сметная прибыль	%	8		6,87	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,71	130
169	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два	м2		2,8	46,36	54,2%
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=744,55)	чел-ч	0,029394	0,082303	744,55	61
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00084	789,4	0,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,12	62
169. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00042	3068,6	1
169. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00015	0,00042	29,92	0,01
169. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00042	1614,6	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00975	0,0273	52,15	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,22	3
169. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000039	246994,31	10
169. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000252	219960,1	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,25	65
		НР первого уровня	%	54,2		11,99	34
		НР второго уровня	%	3,6		2,1	6
		Накладные расходы	%	-		14,09	39
		Сметная прибыль	%	8		4,84	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,28	183
		Раздел 4, Канализация хоз-бытовая К1					
170	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		100	1347,59	60,4%
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,7728	77,28	813,52	62869
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,42	808,59	340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				632,08	63208
170. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0006	0,06	3233,61	194
170. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03	2719,68	82
170. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,33	1614,6	533
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,08	808
170. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00266	178751,94	475
170. 7	23-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,998	99,8	638,58	63730
170. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	1,57	122,86	193
170. 9	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	4	1670,85	6683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				710,82	71082
		НР первого уровня	%	60,4		381,78	38178
		НР второго уровня	%	3,6		62,26	6226
		Накладные расходы	%	-		444,04	44404
		Сметная прибыль	%	8		143,33	14333

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1934,96	193496
171	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		80	997,12	60,4%
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,80592	64,474	813,52	52451
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00195	0,156	810,07	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,21	52577
171. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00015	0,012	3233,61	39
171. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,012	2719,68	33
171. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00165	0,132	1614,6	213
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,56	285
171. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00096	178751,94	172
171. 7	23-010801-0102	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	79,84	310,87	24820
171. 8	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,312	122,86	38
171. 9	23-021103-9903	-Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,015	1,2	1670,85	2005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				337,94	27035
		НР первого уровня	%	60,4		396,96	31756
		НР второго уровня	%	3,6		50,19	4015
		Накладные расходы	%	-		447,14	35771
		Сметная прибыль	%	8		115,54	9243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1559,81	124785
172	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		27	346,67	9360
		НР второго уровня	%	3,6		12,48	337
		Накладные расходы	%	-		12,48	337
		Сметная прибыль	%	8		28,73	776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				387,88	10473
173	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 0,56 КГ	шт.		11	299,48	3294

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		10,78	119
		Накладные расходы	%	-		10,78	119
		Сметная прибыль	%	8		24,82	273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				335,08	3686
174	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		12	110,45	1325
		НР второго уровня	%	3,6		3,98	48
		Накладные расходы	%	-		3,98	48
		Сметная прибыль	%	8		9,15	110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,58	1483
175	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		16	203,45	3255
		НР второго уровня	%	3,6		7,32	117
		Накладные расходы	%	-		7,32	117
		Сметная прибыль	%	8		16,86	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227,64	3642
176	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		14	60,92	853
		НР второго уровня	%	3,6		2,19	31
		Накладные расходы	%	-		2,19	31
		Сметная прибыль	%	8		5,05	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,16	954
177	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 0,18 КГ	шт.		12	155,24	1863

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		5,59	67
		Накладные расходы	%	-		5,59	67
		Сметная прибыль	%	8		12,87	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,69	2084
178	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ	шт.		7	481,06	3367
		НР второго уровня	%	3,6		17,32	121
		Накладные расходы	%	-		17,32	121
		Сметная прибыль	%	8		39,87	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				538,25	3768
179	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 0,028 КГ	шт.		80	86,73	6938
		НР второго уровня	%	3,6		3,12	250
		Накладные расходы	%	-		3,12	250
		Сметная прибыль	%	8		7,19	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,04	7763
180	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 0,065 КГ	шт.		100	127,57	12757
		НР второго уровня	%	3,6		4,59	459
		Накладные расходы	%	-		4,59	459
		Сметная прибыль	%	8		10,57	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142,74	14274
181	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		180	448,14	55,3%
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,29118	52,412	813,52	42639

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	6,75	789,35	5328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266,48	47967
181. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	6,75	1614,6	10899
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,55	10899
181. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,574	3150,66	8110
181. 5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	270	67,38	18193
181. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,36	2293,98	826
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,71	27128
		НР первого уровня	%	55,3		147,36	26526
		НР второго уровня	%	3,6		21,44	3859
		Накладные расходы	%	-		168,8	30384
		Сметная прибыль	%	8		49,36	8884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,3	119934
182	21-110403-5909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 0,21 КГ	м		88	643,16	56598
		НР второго уровня	%	3,6		23,15	2038
		Накладные расходы	%	-		23,15	2038
		Сметная прибыль	%	8		53,31	4691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				719,62	63326
183	21-110403-5914 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 0,5 КГ	м		110	1710,4	188144
		НР второго уровня	%	3,6		61,57	6773
		Накладные расходы	%	-		61,57	6773
		Сметная прибыль	%	8		141,76	15593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1913,73	210511
		Раздел 5,Санитарно-технические приборы ==========					
184	11-170101-	-Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект		16	7400,09	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 РСНБ РК 2015						
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	1,973	31,574	789,35	24923
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	0,768	752,71	578
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1593,83	25501
184. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	0,48	10,59	5
184. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0195	0,312	1315,82	411
184. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0285	0,456	1614,6	736
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,99	1152
184. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000072	0,001152	205870,68	237
184. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	3,2	339,66	1087
184. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	6,4	69,42	444
184. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,064	303,96	19
184.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00112	1098659,34	1230
184.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,16	269,36	43
184.12	23-030102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	16	5574,69	89195
184.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	218,37	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5770,4	92326
		НР первого уровня	%	60,4		962,68	15403
		НР второго уровня	%	3,6		301,06	4817
		Накладные расходы	%	-		1263,73	20220
		Сметная прибыль	%	8		693,11	11090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9356,93	149711
185	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		14	1429,95	60,4%
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	1,366	19,127	789,35	15098
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1275	1,785	764,95	1365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1175,94	16463
185. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0345	0,483	1315,82	636
185. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,093	1,302	1614,6	2102

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				195,55	2738
185. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0028	35035,98	98
185. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 17590-87	т	0,00001	0,00014	381819,66	53
185. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,84	303,96	255
185. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00098	1098659,34	1077
185. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000042	195385,08	8
185.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,98	269,36	264
185.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,96	218,37	428
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				155,98	2184
		НР первого уровня	%	60,4		710,27	9944
		НР второго уровня	%	3,6		77,05	1079
		Накладные расходы	%	-		787,32	11022
		Сметная прибыль	%	8		177,38	2483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2394,64	33525
186	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 11 КГ	шт.		14	4274,05	59837
		НР второго уровня	%	3,6		153,87	2154
		Накладные расходы	%	-		153,87	2154
		Сметная прибыль	%	8		354,23	4959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4782,15	66950
187	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		14	473,68	6632
		НР второго уровня	%	3,6		17,05	239
		Накладные расходы	%	-		17,05	239
		Сметная прибыль	%	8		39,26	550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				529,99	7420
188	11-170301-	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.	комплект		21	3022,92	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	Установка					
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	3,064	64,336	780,51	50215
188. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1065	2,237	748,7	1674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2470,91	51889
188. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	0,63	10,59	7
188. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,048	1,008	1315,82	1326
188. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0585	1,229	1614,6	1984
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				157,93	3317
188. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	8,4	339,66	2853
188. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00168	1120908,6	1883
188. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	8,4	69,42	583
188. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,084	303,96	26
188.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0021	1098659,34	2307
188.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,68	1191,36	2001
188.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,42	269,36	113
188.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,84	218,37	183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				473,82	9950
		НР первого уровня	%	60,4		1492,43	31341
		НР второго уровня	%	3,6		162,55	3414
		Накладные расходы	%	-		1654,98	34755
		Сметная прибыль	%	8		374,23	7859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5052,13	106095
189	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		21	9309,7	195504
		НР второго уровня	%	3,6		335,15	7038
		Накладные расходы	%	-		335,15	7038
		Сметная прибыль	%	8		771,59	16203

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10416,44	218745
190	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт		30	790,38	60,48
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=789,35)	чел-ч	0,966	28,98	789,35	22875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				762,51	22875
190. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,015	0,45	10,59	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,15885	5
190. 3	21-130207-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	6	72,9	437
190. 4	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,39	303,96	119
190. 5	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,39	269,36	105
190. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,78	218,37	170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,71	831
		НР первого уровня	%	60,4		460,56	13817
		НР второго уровня	%	3,6		45,03	1351
		Накладные расходы	%	-		505,59	15168
		Сметная прибыль	%	8		103,68	3110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1399,65	41990
191	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		16	2368,76	37900
		НР второго уровня	%	3,6		85,28	1364
		Накладные расходы	%	-		85,28	1364
		Сметная прибыль	%	8		196,32	3141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2650,36	42406
192	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 2 КГ	штР Прочие работы		14	4136,68	57914
		НР второго уровня	%	3,6		148,92	2085
		Накладные расходы	%	-		148,92	2085

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		342,85	4800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4628,45	64798
193	41-310104-0001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,296	66	20
		НР второго уровня	%	3,6		2,38	0,7
		Накладные расходы	%	-		2,38	0,7
		Сметная прибыль	%	8		5,47	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73,85	22
194	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	Тенге за 1 тонну		0,296	103,78	31
		НР второго уровня	%	3,6		3,74	1
		Накладные расходы	%	-		3,74	1
		Сметная прибыль	%	8		8,6	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,12	34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 3060765

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	689564
Материалы -	Тенге	87515
Всего заработная плата -	Тенге	241452
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	341866
Транспортные расходы -	Тенге	50
Накладные расходы -	Тенге	166569
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	136819
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	29750
Сметная прибыль -	Тенге	68491
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	924624
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	315
Сметная заработная плата -	Тенге	241452
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2371201
Материалы -	Тенге	233590
Всего заработная плата -	Тенге	1324955
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	683588
Сдача и испытание -	Тенге	35
Накладные расходы -	Тенге	914446
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	800273
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	114173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				262852
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3548499
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324955
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4473122
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1964
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566407

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4, Электрооборудование и монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
195	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями/демонтаж/	шт.		3	928,39	42,8%
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,08	3,24	813,52	2636
195. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,072	277,22	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				885,25	2656
195. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,036	2889,43	104
195. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,036	1973,23	71
195. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,456	1,368	15,27	21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,79	149
		НР первого уровня	%	42,8		378,89	1137
		НР второго уровня	%	3,6		47,06	141
		Накладные расходы	%	-		425,95	1278
		Сметная прибыль	%	8		108,35	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1462,69	4388
196	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		54	48,98	59,1%
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,07584	4,095	639,62	2619
196. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,01944	699,16	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,76	2633
196. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00036	0,01944	1315,82	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,473695	26
		НР первого уровня	%	59,1		28,82	1556
		НР второго уровня	%	3,6		2,8	151
		Накладные расходы	%	-		31,62	1707
		Сметная прибыль	%	8		6,45	348

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,05	4701
197	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		156	142,37	59,1%
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=657,3)	чел-ч	0,21468	33,49	657,3	22013
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,14976	699,16	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,78	22118
197. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00096	0,14976	1315,82	197
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	197
		НР первого уровня	%	59,1		83,79	13072
		НР второго уровня	%	3,6		8,14	1270
		Накладные расходы	%	-		91,93	14342
		Сметная прибыль	%	8		18,74	2924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253,05	39476
198	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		160	44,82	59,1%
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,07008	11,213	639,62	7172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,82	7172
		НР первого уровня	%	59,1		26,49	4239
		НР второго уровня	%	3,6		2,57	411
		Накладные расходы	%	-		29,06	4649
		Сметная прибыль	%	8		5,91	946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79,79	12767
199	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		2200	19,5	59,1%
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=639,62)	чел-ч	0,03048	67,056	639,62	42890
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,5	42890
199. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,088	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		11,52	25348
		НР второго уровня	%	3,6		1,12	2457
		Накладные расходы	%	-		12,64	27805
		Сметная прибыль	%	8		2,57	5656

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,7	76351
		Установка щитов					
200	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 500х600 мм. Установка на стене /ЩО-1/	шт.		1	4848,57	42,8%
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,4	2,4	813,52	1952
200. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,24	924,05	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2174,22	2174
200. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	2889,43	347
200. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,924	0,924	162,21	150
200. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	1973,23	237
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				733,4	733
200. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	137631,66	2064
200. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
200. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2162,72	2163
		НР первого уровня	%	42,8		930,57	931
		НР второго уровня	%	3,6		208,05	208
		Накладные расходы	%	-		1138,62	1139
		Сметная прибыль	%	8		478,97	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6466,16	6466
201	23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 6,35 КГ	шт.		1	8246,62	8247
		НР второго уровня	%	3,6		296,88	297
		Накладные расходы	%	-		296,88	297
		Сметная прибыль	%	8		683,48	683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9226,98	9227
202	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5202,38	42,8%
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	2,4	2,4	780,51	1873

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,024	924,05	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1895,4	1895
202. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	10,59	0,51
202. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,012	2889,43	35
202. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,156	0,156	162,21	25
202. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,012	1973,23	24
202. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,24	0,24	21,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,44	89
202. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	137631,66	275
202. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
202.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
202.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,4	6
202.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,02	7
202.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
202.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
202.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,16	22
202.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,3	330
202.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16
202.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
202.19	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	6,1	334,56	2041
202.20	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
202.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	179,52	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3239,71	3240
		НР первого уровня	%	42,8		811,23	811
		НР второго уровня	%	3,6		216,49	216
		Накладные расходы	%	-		1027,72	1028
		Сметная прибыль	%	8		498,41	498

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6728,51	6729
203	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	864,01	864
		НР второго уровня	%	3,6		31,1	31
		Накладные расходы	%	-		31,1	31
		Сметная прибыль	%	8		71,61	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,72	967
204	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3917,69	42,8%
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	1,2	4,8	780,51	3746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				936,61	3746
204. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,192	10,59	2
204. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,156	0,624	162,21	101
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,81	103
204. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	137631,66	551
204. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
204. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,58	891
204. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,4	24
204. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	743,02	18
204. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	288,66	1
204.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1023,06	4
204.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	620,16	30
204.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,3	1319
204.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,6	62
204.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,42	214
204.15	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	24,4	334,56	8163

1	2	3	4	5	6	7	8
204.16	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
204.17	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,26	11821
		НР первого уровня	%	42,8		400,87	1603
		НР второго уровня	%	3,6		155,47	622
		Накладные расходы	%	-		556,34	2225
		Сметная прибыль	%	8		357,92	1432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4831,95	19328
205	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		4	275,47	1102
		НР второго уровня	%	3,6		9,92	40
		Накладные расходы	%	-		9,92	40
		Сметная прибыль	%	8		22,83	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,22	1233
206	23-070204-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,68 КГ	шт.		1	4322,28	4322
		НР второго уровня	%	3,6		155,6	156
		Накладные расходы	%	-		155,6	156
		Сметная прибыль	%	8		358,23	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4836,11	4836
207	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафно гоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩО-2/	шт.		1	4848,57	42,8%
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,4	2,4	813,52	1952
207. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,24	924,05	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2174,22	2174
207. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	2889,43	347
207. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,924	0,924	162,21	150
207. 5	33-010201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	1973,23	237

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				733,4	733
207. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	137631,66	2064
207. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
207. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2162,72	2163
		НР первого уровня	%	42,8		930,57	931
		НР второго уровня	%	3,6		208,05	208
		Накладные расходы	%	-		1138,62	1139
		Сметная прибыль	%	8		478,97	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6466,16	6466
208	23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001 6,35 КГ	шт.		1	8246,62	8247
		НР второго уровня	%	3,6		296,88	297
		Накладные расходы	%	-		296,88	297
		Сметная прибыль	%	8		683,48	683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9226,98	9227
209	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5202,38	42,8%
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	2,4	2,4	780,51	1873
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,024	924,05	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1895,4	1895
209. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	10,59	0,51
209. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,012	2889,43	35
209. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,156	0,156	162,21	25
209. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,012	1973,23	24
209. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,24	0,24	21,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,44	89

1	2	3	4	5	6	7	8
209. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	137631,66	275
209. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
209.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
209.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,4	6
209.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,02	7
209.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
209.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
209.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,16	22
209.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,3	330
209.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16
209.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
209.19	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	6,1	334,56	2041
209.20	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
209.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	179,52	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3239,71	3240
		НР первого уровня	%	42,8		811,23	811
		НР второго уровня	%	3,6		216,49	216
		Накладные расходы	%	-		1027,72	1028
		Сметная прибыль	%	8		498,41	498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6728,51	6729
210	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1081,27	1081
		НР второго уровня	%	3,6		38,93	39
		Накладные расходы	%	-		38,93	39
		Сметная прибыль	%	8		89,62	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1209,81	1210
211	13-080303-0601 РСНБ	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3917,69	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	1,2	4,8	780,51	3746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				936,61	3746
211. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,192	10,53	2
211. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,156	0,624	162,21	101
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,81	103
211. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	137631,66	551
211. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
211. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,58	891
211. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,4	24
211. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	743,02	18
211. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	288,66	1
211.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1023,06	4
211.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	620,16	30
211.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,3	1319
211.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,6	62
211.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,42	214
211.15	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	24,4	334,56	8163
211.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
211.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,26	11821
		НР первого уровня	%	42,8		400,87	1603
		НР второго уровня	%	3,6		155,47	622
		Накладные расходы	%	-		556,34	2225
		Сметная прибыль	%	8		357,92	1432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4831,95	19328
212	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		4	275,47	1102

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		9,92	40
		Накладные расходы	%	-		9,92	40
		Сметная прибыль	%	8		22,83	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,22	1233
213	23-070204-1408 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	4322,28	4322
		0,68 КГ					
	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		155,6	156
		Накладные расходы	%	-		155,6	156
		Сметная прибыль	%	8		358,23	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4836,11	4836
214	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ШАО/	шт.		1	4848,57	42,8
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	2,4	2,4	813,52	1952
214. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,24	924,05	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2174,22	2174
214. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	2889,43	347
214. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,924	0,924	162,21	150
214. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	1973,23	237
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				733,4	733
214. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	137631,66	2064
214. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
214. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2162,72	2163
		НР первого уровня	%	42,8		930,57	931
		НР второго уровня	%	3,6		208,05	208
		Накладные расходы	%	-		1138,62	1139
		Сметная прибыль	%	8		478,97	479

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6466,16	6466
215	23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 6,35 КГ	шт.		1	8246,62	8247
		НР второго уровня	%	3,6		296,88	297
		Накладные расходы	%	-		296,88	297
		Сметная прибыль	%	8		683,48	683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9226,98	9227
216	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	3917,69	42,8%
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=780,51)	чел-ч	1,2	3,6	780,51	2810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				936,61	2810
216. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,144	10,59	2
216. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,156	0,468	162,21	76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,81	77
216. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	137631,66	413
216. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56
216. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,58	668
216. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,4	18
216. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,02	13
216. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	288,66	0,87
216.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,06	3
216.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	620,16	22
216.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,3	989
216.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,6	47
216.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,42	160
216.15	24-040207-	Наконечники кабельные для электротехнических	шт.	6,1	18,3	334,56	6122

1	2	3	4	5	6	7	8
	1808	установок ГОСТ Р 51177-98					
218.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
218.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	179,52	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,26	8866
		НР первого уровня	%	42,8		400,87	1203
		НР второго уровня	%	3,6		155,47	466
		Накладные расходы	%	-		556,34	1669
		Сметная прибыль	%	8		357,92	1074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4831,95	14496
217	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	821,17	821
		НР второго уровня	%	3,6		29,56	30
		Накладные расходы	%	-		29,56	30
		Сметная прибыль	%	8		68,06	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				918,79	919
218	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		3	275,47	826
		НР второго уровня	%	3,6		9,92	30
		Накладные расходы	%	-		9,92	30
		Сметная прибыль	%	8		22,83	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,22	925
		Электроосвещение					
219	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		10	1618,34	42,8%
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	9,84	813,52	8005
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68616	6,862	712,45	4889
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1289,36	12894
219. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3072	3,072	10,59	33
219. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02028	0,2028	2889,43	586

1	2	3	4	5	6	7	8
	1808	установок ГОСТ Р 51177-98					
218.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
218.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	179,52	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,26	8866
		НР первого уровня	%	42,8		400,87	1203
		НР второго уровня	%	3,6		155,47	466
		Накладные расходы	%	-		556,34	1669
		Сметная прибыль	%	8		357,92	1074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4831,95	14496
217	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	821,17	821
		НР второго уровня	%	3,6		29,56	30
		Накладные расходы	%	-		29,56	30
		Сметная прибыль	%	8		68,06	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				918,79	919
218	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		3	275,47	826
		НР второго уровня	%	3,6		9,92	30
		Накладные расходы	%	-		9,92	30
		Сметная прибыль	%	8		22,83	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,22	925
		Электроосвещение					
219	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		10	1618,34	42,8%
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	9,84	813,52	8005
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68616	6,862	712,45	4889
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1289,36	12894
219. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3072	3,072	10,59	33
219. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02028	0,2028	2889,43	586

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302	технологического оборудования, 10 т					
219. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,6456	6,456	943,55	6092
219. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02028	0,2028	1973,23	400
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				711,02	7110
219. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000306	182784	56
219. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,408	428,4	175
219. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,031	620,16	19
219.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,204	4010,64	818
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,81	1068
		НР первого уровня	%	42,8		551,85	5518
		НР второго уровня	%	3,6		78,13	781
		Накладные расходы	%	-		629,97	6300
		Сметная прибыль	%	8		179,86	1799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,18	24282
220	23-070101-0337 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3 КГ	шт.		7	914,33	6400
		НР второго уровня	%	3,6		32,92	230
		Накладные расходы	%	-		32,92	230
		Сметная прибыль	%	8		75,78	530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1023,03	7161
221	23-070101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБО 06х100/Р2 ГОСТ 17677-82 2,67 КГ	шт.		3	874,14	2622
		НР второго уровня	%	3,6		31,47	94
		Накладные расходы	%	-		31,47	94
		Сметная прибыль	%	8		72,45	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				978,06	2934
222	13-080305-	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1.	шт.		37	1382,74	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302	технологического оборудования, 10 т					
219. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,6456	6,456	943,55	6092
219. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02028	0,2028	1973,23	400
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				711,02	7110
219. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000306	182784	56
219. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,408	428,4	175
219. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,031	620,16	19
219.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,204	4010,64	818
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,81	1068
		НР первого уровня	%	42,8		551,85	5518
		НР второго уровня	%	3,6		78,13	781
		Накладные расходы	%	-		629,97	6300
		Сметная прибыль	%	8		179,86	1799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,18	24282
220	23-070101-0337 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3 КГ	шт.		7	914,33	6400
		НР второго уровня	%	3,6		32,92	230
		Накладные расходы	%	-		32,92	230
		Сметная прибыль	%	8		75,78	530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1023,03	7161
221	23-070101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБО 06х100/Р2 ГОСТ 17677-82 2,67 КГ	шт.		3	874,14	2622
		НР второго уровня	%	3,6		31,47	94
		Накладные расходы	%	-		31,47	94
		Сметная прибыль	%	8		72,45	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				978,06	2934
222	13-080305-	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1.	шт.		37	1382,74	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401 РСНБ РК 2015	Установка отдельно на штырях					
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,912	33,744	813,52	27451
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4152	15,362	719,31	11050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1040,59	38502
222. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0186	0,6882	2889,43	1989
222. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,378	13,986	943,55	13196
222. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0186	0,6882	1973,23	1358
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				447,11	16543
222. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001166	20826,48	24
222. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	75,48	89,76	6775
222. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,036	354,96	368
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,71	7167
		НР первого уровня	%	42,8		445,37	16479
		НР второго уровня	%	3,6		65,81	2435
		Накладные расходы	%	-		511,18	18914
		Сметная прибыль	%	8		151,51	5606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2045,44	75681
223	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 1,5 КГ	шт.		37	1090,07	40333
		НР второго уровня	%	3,6		39,24	1452
		Накладные расходы	%	-		39,24	1452
		Сметная прибыль	%	8		90,35	3343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1219,66	45127
224	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		32	1796,63	42,8%
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,188	38,016	813,52	30927
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,57312	18,34	724,4	13285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1381,63	44212
224. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,03216	1,029	2889,43	2974

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401 РСНБ РК 2015	Установка отдельно на штырях					
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,912	33,744	813,52	27451
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4152	15,362	719,31	11050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1040,59	38502
222. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0186	0,6882	2889,43	1989
222. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,378	13,986	943,55	13196
222. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0186	0,6882	1973,23	1358
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				447,11	16543
222. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001166	20826,48	24
222. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	75,48	89,76	6775
222. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,036	354,96	368
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,71	7167
		НР первого уровня	%	42,8		445,37	16479
		НР второго уровня	%	3,6		65,81	2435
		Накладные расходы	%	-		511,18	18914
		Сметная прибыль	%	8		151,51	5606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2045,44	75681
223	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 1,5 КГ	шт.		37	1090,07	40333
		НР второго уровня	%	3,6		39,24	1452
		Накладные расходы	%	-		39,24	1452
		Сметная прибыль	%	8		90,35	3343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1219,66	45127
224	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		32	1796,63	42,8%
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	1,188	38,016	813,52	30927
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,57312	18,34	724,4	13285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1381,63	44212
224. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,03216	1,029	2889,43	2974

1	2	3	4	5	6	7	8
		0302 технологического оборудования, 10 т					
224. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,5088	16,282	943,55	15363
224. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03216	1,029	1973,23	2031
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				636,46	20367
224. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001008	20826,48	21
224. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	65,28	89,76	5860
224. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,396	354,96	318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,71	6199
		НР первого уровня	%	42,8		591,34	18923
		НР второго уровня	%	3,6		85,97	2751
		Накладные расходы	%	-		677,3	21674
		Сметная прибыль	%	8		197,91	6333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2671,85	85499
225	23-070102-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82 2,6 КГ	шт.		32	2076,67	66453
		НР второго уровня	%	3,6		74,76	2392
		Накладные расходы	%	-		74,76	2392
		Сметная прибыль	%	8		172,11	5508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2323,54	74353
226	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 0,03 КГ	шт.		101	250,95	25346
		НР второго уровня	%	3,6		9,03	912
		Накладные расходы	%	-		9,03	912
		Сметная прибыль	%	8		20,8	2101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280,78	28359
227	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		20	950,14	42,8%
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	19,68	813,52	16010

1	2	3	4	5	6	7	8
		0302 технологического оборудования, 10 т					
224. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,5088	16,282	943,55	15363
224. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03216	1,029	1973,23	2031
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				636,46	20367
224. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001008	20826,48	21
224. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	65,28	89,76	5860
224. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,396	354,96	318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,71	6199
		НР первого уровня	%	42,8		591,34	18923
		НР второго уровня	%	3,6		85,97	2751
		Накладные расходы	%	-		677,3	21674
		Сметная прибыль	%	8		197,91	6333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2671,85	85499
225	23-070102-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82 2,6 КГ	шт.		32	2076,67	66453
		НР второго уровня	%	3,6		74,76	2392
		Накладные расходы	%	-		74,76	2392
		Сметная прибыль	%	8		172,11	5508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2323,54	74353
226	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 0,03 КГ	шт.		101	250,95	25346
		НР второго уровня	%	3,6		9,03	912
		Накладные расходы	%	-		9,03	912
		Сметная прибыль	%	8		20,8	2101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280,78	28359
227	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		20	950,14	42,8%
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	19,68	813,52	16010

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02688	0,5376	924,06	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				825,34	16507
227.	3	31-050102-0302 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01344	0,2688	2889,43	777
227.	4	31-060103-0501 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3072	6,144	162,21	997
227.	5	33-010201-0102 Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01344	0,2688	1973,23	530
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,19	2304
227.	6	21-130207-1204 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,816	428,4	350
227.	7	21-130809-0801 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,042	620,16	26
227.	8	23-061001-0101 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,0088	35622,48	313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				34,45	689
		НР первого уровня	%	42,8		353,25	7065
		НР второго уровня	%	3,6		46,92	938
		Накладные расходы	%	-		400,17	8003
		Сметная прибыль	%	8		108,02	2160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1458,34	29167
228	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Световой указатель "Выход" 0,15 КГ	шт.		20	762,04	15241
		НР второго уровня	%	3,6		27,43	549
		Накладные расходы	%	-		27,43	549
		Сметная прибыль	%	8		63,16	1263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				852,63	17053
229	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт 0,05 КГ	шт.		34	295,86	10059
		НР второго уровня	%	3,6		10,65	362
		Накладные расходы	%	-		10,65	362
		Сметная прибыль	%	8		24,52	834

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				331,03	11255
230	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		24	1618,34	42,8%
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,984	23,616	813,52	19212
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68616	16,468	712,45	11733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1289,36	30945
230. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,3072	7,373	10,59	78
230. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02028	0,48672	2889,43	1406
230. 5	31-050602-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,6456	15,494	943,55	14620
230. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02028	0,48672	1973,23	960
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				711,02	17065
230. 7	21-130204-0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000734	182784	134
230. 8	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,9792	428,4	419
230. 9	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0744	620,16	46
230.10	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,4896	4010,64	1964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,81	2563
		НР первого уровня	%	42,8		551,85	13244
		НР второго уровня	%	3,6		78,13	1875
		Накладные расходы	%	-		629,97	15119
		Сметная прибыль	%	8		179,86	4317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,18	58276
231	23-070101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 3 КГ	шт.		24	1078,55	25885
		НР второго уровня	%	3,6		38,83	932
		Накладные расходы	%	-		38,83	932
		Сметная прибыль	%	8		89,39	2145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1206,77	28962

1	2	3	4	5	6	7	8
232	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		87	1382,74	42,8%
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,912	79,344	813,52	64548
232. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4152	36,122	719,31	25983
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1040,59	90531
232. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0186	1,618	2889,43	4676
232. 4	31-050602-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,378	32,886	943,55	31030
232. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0186	1,618	1973,23	3193
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				447,11	38898
232. 6	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002741	20826,48	57
232. 7	21-130814-3301	-Шпильки	шт.	2,04	177,48	89,76	15931
232. 8	21-130816-3008	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	2,436	354,96	865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,71	16852
		НР первого уровня	%	42,8		445,37	38747
		НР второго уровня	%	3,6		65,81	5726
		Накладные расходы	%	-		511,18	44473
		Сметная прибыль	%	8		151,51	13182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2045,44	177953
233	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82 1,1 КГ	шт.		87	912,13	79355
		НР второго уровня	%	3,6		32,84	2857
		Накладные расходы	%	-		32,84	2857
		Сметная прибыль	%	8		75,6	6577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1020,56	88789
234	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 0,03 КГ	шт.		87	250,95	21833

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		9,03	786
		Накладные расходы	%	-		9,03	786
		Сметная прибыль	%	8		20,8	1809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280,78	24428
235	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 0,61 КГ	10 шт.		2	374,24	748
		НР второго уровня	%	3,6		13,47	27
		Накладные расходы	%	-		13,47	27
		Сметная прибыль	%	8		31,02	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				418,73	837
		Электроустановочные изделия					
236	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		79	354,68	42,8%
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,408	32,232	813,52	26221
236. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,07584	924,05	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				332,8	26291
236. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,03792	2889,43	110
236. 4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00048	0,03792	1973,23	75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	184
236. 5	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002488	20826,48	52
236. 6	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,001185	381819,66	452
236. 7	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,3318	620,16	206
236. 8	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	80,58	11,22	904
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,43	1614
		НР первого уровня	%	42,8		142,44	11253
		НР второго уровня	%	3,6		17,9	1414
		Накладные расходы	%	-		160,34	12667
		Сметная прибыль	%	8		41,2	3255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				556,22	43941
237	23-070220-	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.		79	281,57	22244

1	2	3	4	5	6	7	8
	0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		10,14	801
		Накладные расходы	%	-		10,14	801
		Сметная прибыль	%	8		23,34	1844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				315,04	24888
238	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		46	297,54	42,8%
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,348	16,008	813,52	13023
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,04416	924,06	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,99	13064
238. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,02208	2889,43	64
238. 4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00048	0,02208	1973,23	44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	107
238. 5	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001449	20826,48	30
238. 6	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	46,92	11,22	526
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,1	557
		НР первого уровня	%	42,8		121,55	5591
		НР второго уровня	%	3,6		15,09	694
		Накладные расходы	%	-		136,64	6285
		Сметная прибыль	%	8		34,73	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				468,91	21570
239	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		46	166,36	7653
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	275
		Накладные расходы	%	-		5,99	275
		Сметная прибыль	%	8		13,79	634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,14	8562

1	2	3	4	5	6	7	8
240	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		46	297,54	42,83
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=813,52)	чел-ч	0,348	16,008	813,52	13023
240. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,04416	924,06	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,99	13064
240. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,02208	2889,43	64
240. 4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00048	0,02208	1973,23	44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	107
240. 5	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001449	20826,48	30
240. 6	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	46,92	11,22	526
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,1	557
		НР первого уровня	%	42,8		121,55	5591
		НР второго уровня	%	3,6		15,09	694
		Накладные расходы	%	-		136,64	6285
		Сметная прибыль	%	8		34,73	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				468,91	21570
241	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		46	189,83	8732
		НР второго уровня	%	3,6		6,83	314
		Накладные расходы	%	-		6,83	314
		Сметная прибыль	%	8		15,73	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212,4	9770
		Кабельные изделия и провода					
242	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд		2220	367,36	50,83
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,29028	644,422	771,08	496901
242. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08772	194,738	789,35	153717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,07	650617
242. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,08772	194,738	1602,57	312082
242. 4	34-030401-	-Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,17544	389,477	16,86	6567

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	передвижных компрессорных станций					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,54	318648
		НР первого уровня	%	50,8		148,88	330514
		НР второго уровня	%	3,6		18,58	41258
		Накладные расходы	%	-		167,46	371772
		Сметная прибыль	%	8		42,79	94986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				577,62	1282307
243	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			2220	327,97	42,8%
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,264	586,08	771,08	451915
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	5,861	924,05	5416
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206	457330
243. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00132	2,93	2889,43	8467
243. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0324	71,928	162,21	11667
243. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00132	2,93	1973,23	5782
243. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05808	128,938	15,27	1969
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,56	27886
243. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	46,62	209,67	9775
243. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	4,44	222,36	987
243. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	297,48	182,58	54314
243.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	297,48	270,3	80409
243.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,021312	222237,6	4736
243.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	39,96	1453,5	58082
243.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	148,74	216,24	32164
243.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	399,6	11,22	4484
243.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	22,2	150,96	3351
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,85	248301

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		88,17	195737
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	33258
		Накладные расходы	%	-		103,15	228996
		Сметная прибыль	%	8		34,49	76568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				465,61	1033665
244	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		600	87,45	42,8%
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,084	50,4	771,08	38862
244. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,576	924,06	532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65,66	39395
244. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,288	2889,43	832
244. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00048	0,288	1973,23	568
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,33	1400
244. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	1,92	620,16	1191
244. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,12	2673,42	321
244. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000011	0,0063	71863,08	453
244. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	30	46,93	1408
244. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	73,2	11,22	821
244.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,86	4010,64	7460
244.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	4,8	115,26	553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,34	12206
		НР первого уровня	%	42,8		28,1	16861
		НР второго уровня	%	3,6		4,16	2496
		Накладные расходы	%	-		32,26	19357
		Сметная прибыль	%	8		9,58	5746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,29	77572
245	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 т	км		0,612	150193,55	91918

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		5406,97	3309
		Накладные расходы	%	-		5406,97	3309
		Сметная прибыль	%	8		12448,04	7618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				168048,56	102846
246	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1620	74,85	42,8%
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,072	116,64	771,08	89939
246. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	0,7776	924,06	719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,96	90657
246. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,3888	2889,43	1123
246. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00024	0,3888	1973,23	767
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,17	1891
246. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,592	620,16	1607
246. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,324	2673,42	866
246. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00972	71863,08	699
246. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	81	29,58	2396
246. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	197,64	11,22	2218
246.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	5,022	4010,64	20141
246.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	12,96	115,26	1494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,16	29421
		НР первого уровня	%	42,8		23,95	38801
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	5762
		Накладные расходы	%	-		27,51	44563
		Сметная прибыль	%	8		8,19	13265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,54	179078
247	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		1,6524	95396,96	157634

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	3,6		3434,29	5675
		Накладные расходы	%	-		3434,29	5675
		Сметная прибыль	%	8		7906,5	13065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106737,75	176373
248	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,222	87510,1	50,8%
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=663,2)	чел-ч	90,264	20,039	663,2	13290
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,10656	789,35	84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60241,97	13374
248. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,252	0,055944	29,92	2
248. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	0,10656	1614,6	172
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				782,55	174
248. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,23088	13627,9	3146
248. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	2,109	66,3	140
248. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,04662	28047,87	1308
248. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,03996	28634,37	1144
248. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,001088	22529,73	25
248.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	1,31	153,67	201
248.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,003041	22,67	0,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26864,46	5964
		НР первого уровня	%	50,8		30602,92	6794
		НР второго уровня	%	3,6		4252,07	944
		Накладные расходы	%	-		34854,99	7738
		Сметная прибыль	%	8		9789,21	2173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132154,3	29338
		Молниезащита					
249	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Р. 13-08	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м		114	425,91	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЧ п.4 Кзтр=1,05						
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,2268	25,855	771,08	19936
249. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,684	924,05	632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,43	20568
249. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,342	2889,43	988
249. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04032	4,596	162,21	746
249. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,342	1973,23	675
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,13	2409
249. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,1482	140771,89	20862
249. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	9,348	182,58	1707
249. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	9,348	270,3	2527
249. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,001482	222237,6	329
249.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,71	216,24	370
249.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00456	90737,74	414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				229,9	26209
		НР первого уровня	%	42,8		77,22	8803
		НР второго уровня	%	3,6		18,11	2065
		Накладные расходы	%	-		95,33	10868
		Сметная прибыль	%	8		41,7	4754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,95	64176
250	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Р. 13-08	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		147	332,33	42,8%
	ТЧ п.4 Кзтр=1,05						
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=771,08)	чел-ч	0,2016	29,635	771,08	22851
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00456	0,67032	924,06	619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				159,66	23471
250. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00228	0,33516	2889,43	968
250. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04032	5,927	162,21	961

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00228	0,33516	1973,23	661
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,63	2591
250. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,11907	140771,89	16762
250. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	12,054	182,58	2201
250. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	12,054	270,3	3258
250. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000809	222237,6	180
250.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	2,205	216,24	477
250.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00588	90737,74	534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				159,26	23411
		НР первого уровня	%	42,8		68,34	10045
		НР второго уровня	%	3,6		14,42	2120
		Накладные расходы	%	-		82,76	12166
		Сметная прибыль	%	8		33,21	4882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,3	65900
		Материалы					
251	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм 0,1 КГ	шт.		297,84	373,4	111213
		НР второго уровня	%	3,6		13,44	4004
		Накладные расходы	%	-		13,44	4004
		Сметная прибыль	%	8		30,95	9217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				417,79	124435
252	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica 0,16 КГ	шт.		163,2	227,59	37143
		НР второго уровня	%	3,6		8,19	1337
		Накладные расходы	%	-		8,19	1337
		Сметная прибыль	%	8		18,86	3078

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,65	41558
253	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		2264,4	21,47	48617
		НР второго уровня	%	3,6		0,77292	1750
		Накладные расходы	%	-		0,77292	1750
		Сметная прибыль	%	8		1,78	4029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24,02	54396

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3156936
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2198425
Материалы -	Тенге	422290
Всего заработная плата -	Тенге	940702
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	769995
Накладные расходы -	Тенге	496258
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	402620
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	93638
Сметная прибыль -	Тенге	215575
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2910258
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1209
Сметная заработная плата -	Тенге	940702
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	909894
Материалы -	Тенге	5964
Всего заработная плата -	Тенге	738804
Накладные расходы -	Тенге	428013
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	381522
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	46491
Сметная прибыль -	Тенге	107033
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1444939
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	975
Сметная заработная плата -	Тенге	738804
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48617
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48617
Накладные расходы -	Тенге	1750
Сметная прибыль -	Тенге	4029
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	54396
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4409594
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2184
Сметная заработная плата -	Тенге	1679506
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	25968078
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей . Тенге	.	.	.	.	6446346
		- затраты на эксплуатацию машин . Тенге	.	.	.	.	1239438
		- в том числе зарплата машинистов . Тенге	.	.	.	.	523426
		- материалов, изделий и конструкций . Тенге	.	.	.	.	17799015
		- перевозка грузов . Тенге	.	.	.	.	68
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	483210
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	3902771
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	29870848
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	1075351
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	30946199
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	2475696
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	33421895
		С К-1,0072 временные здания и сооружения					33662533
		С К- 1,0108 (Зимнее удорожание)					34026088
		НДС-12%					4083131
		Итого к оплате					**38109219**

Сдал: Принял: