Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	7 053 119,00	7 053 119,00	2 546 696,00	2 546 696,00					755 691,00
Итого:	7 053 119,00	7 053 119,00							755 691,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
И.о. руководителя: _____ Искакова Е.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"
Директор: _____ Хасенов О.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 1 от 11 мая 2017 г.
приемки выполненных работ за май 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-1-1		**Разбивка основных осей здания**								
1		Разбивка основных осей здания *точка*	15	321		4815				
Локальная смета № 1-2-1		**Снятие и хранение растительного слоя**								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	646	4,85	4,85	3133	3133	1052	–	–
				–	1,68	–	1085	97	0,0055	4
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	2584	4,2	4,2	10853	10853	3660	–	–
				–	1,46	–	3773	97	0,00476	12

3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	390	32,56	30,98	12698	12082	3988	0,0106	4
		м3 грунта		1,53	9,01	597	3514	97	0,0308	12
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,200;	468	35,53	35,53	16628	16628	3327	–	–
		т		–	7,11	–	3327	100	0,01493	7

Локальная смета № 7-1-2 Ограждение территории

1	Т1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,6 м, тип М6Б – строительные работы	257,2	538,03	67,69	138381	17410	25000	0,274	70
		м		45,21	24,22	11628	6229	140	0,118	30
2	Т1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,6 м, тип М6Б – монтаж металлоконструкций	257,2	1796,88	3,13	462158	805	49191	1,2	309
		м		211,56	0,95	54413	244	90	0,004	1
3	Т1-34-23	Ворота металлические с одной калиткой из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – строительные работы	4	7360,79	551,45	29443	2206	4155	3,3	13
		ворота		544,5	197,4	2178	790	140	0,964	4
4	Т1-34-24	Ворота металлические с одной калиткой из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – монтаж металлоконструкций	4	48963,64	86,18	195855	345	21115	34	136
		ворота		5839,06	26,18	23356	105	90	0,097	–
5	Т1-34-50	Калитки металлические, высота 1,7 м, тип КМ5Б; высота 1,6 м, тип КМ6Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-4	8445,09	13,74	-33780	-55	-3700	6	-24
		калитка		1023,95	3,74	-4096	-15	90	0,014	–

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	200,25	35,29	33,19	7067	6646	2182	0,0146	3
		м3 грунта		2,1	9,13	421	1828	97	0,0317	6
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	6,01	467,1	–	2807	–	3172	2,976	18
		м3 грунта		467,1	–	2807	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	117,92	3,35	3,35	395	395	133	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	137	97	0,0038	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,1	134,1	–	1757	–	1985	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1757	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	117,92	21,55	4,52	2541	533	1948	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2008	–	97	–	–
6	Е1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, подсыпка под полы	78,72	179,63	41,03	14140	3230	14113	1,01	80
		м3 грунта		138,6	20,05	10911	1578	113	0,0979	8
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	78,72	21,55	4,52	1696	356	1301	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1341	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,98	2357,77	100,89	23531	1007	1908	0,85	8
		м3 основания		123,75	38,25	1235	382	118	0,18	2
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	334,34	172,69	2006	1036	1147	0,476	3

		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	476,79	243,37	14304	7301	8061	0,668	20
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	3206	2552	140	0,3375	10
11	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	719,16	389,08	7911	4280	4479	0,937	10
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	1693	1506	140	0,5542	6
12	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	79	1045,84	598,4	82621	47274	45312	1,18	93
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	15447	16919	140	0,911	72
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,95	9097		45030				
		м3								
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,77	8030		54363				
		м3								
15	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	70,36	8547		601367				
		м3								
16	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок В7,5 (АС-3)	1,48	7350,43	311,32	10879	461	868	2,82	4
		м3								
				441	117,61	653	174	105	0,5744	1
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09501	8679,65	422,15	825	40	944	56,4	5
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	785	15	118	0,77	–
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0717	62000		4445				
		т								
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01663	65000		1081				
		т								
20	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00668	49502		331				
		т								
21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (МП-1,2, АС4)	14,06	9645,54	316,01	135616	4443	21959	8,25	116

		м3		1368	119,39	19234	1679	105	0,583	8
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1305	65000		8483				
		т								
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4675	67700		31650				
		т								
24	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	69,5	730,76	11,21	50788	779	2929	0,201	14
		м2 поверхности		31,5	4,21	2189	293	118	0,0205	1
25	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	265,4	245,44	3,82	65140	1014	12148	0,212	56
		м2 поверхности		37,35	1,44	9913	382	118	0,007	2

Всего по акту:	**2 377 646,00**
Сметная заработная плата, тенге:	248 663,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1274,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	80 840,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	54 924,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23 776,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	9 510,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 546 696,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**6 970 307,00**
- материалы, тенге	4 215 871,00
- сметная з/плата, тенге	680 591,00
Налог (2%)	139 406,00

Итого по акту в ценах текущего года	**7 109 713,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	6 297 428,00
НДС – 12%	755 691,00
Всего по акту, тенге	**7 053 119,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Искакова Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	14 778 619,00	7 725 500,00	5 336 171,00	2 789 475,00					827 732,00
Итого:	14 778 619,00	7 725 500,00							1 583 423,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. заместителя руководителя: _____ **Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 2
приемки выполненных работ за май 2017 года. 22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 7-1-5 Благоустройство территории										
Раздел 1 Модульный гараж и склад хранения угля и золы										
8		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	34,88	46,51	44,35	1622	1547	649	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	75	594	97	0,0688	2
9		Разработка траншей шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,05	780,3	–	819	–	925	4,572	5
		м3 грунта		780,3	–	819	–	113	–	–

10	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	25,09	3,35	3,35	84	84	28	–	–
			–	1,16	–	29	97	0,0038	–
11	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	25,09	21,55	4,52	541	113	414	0,108	3
			17,03	–	427	–	97	–	–
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,78	134,1	–	105	–	119	0,972	1
			134,1	–	105	–	113	–	–
13	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	4,31	2357,77	100,89	10162	435	824	0,85	4
			123,75	38,25	533	165	118	0,18	1
14	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	8	334,34	172,69	2675	1382	1529	0,476	4
			76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
15	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	2	476,79	243,37	954	487	538	0,668	1
			106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
16	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	10	719,16	389,08	7192	3891	4071	0,937	9
			153,9	136,92	1539	1369	140	0,5542	6
17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100), ФБС 24.4.6-тК=10,000; *м3*	5,43	8547		46410				
18	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100), ФБС 9.4.6-тК=8,000; *м3*	1,56	9097		14191				

19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, ФБС 12.4.6-тК=2,000; *м3*	0,53	9097		4821				
20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, заделки между фундаментами *м3*	0,23	7350,43	311,32	1691	72	134	2,82	1
			441	117,61	101	27	105	0,5744	–
21	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	43,13	245,44	3,82	10586	165	1974	0,212	9
			37,35	1,44	1611	62	118	0,007	–
22	Установка мобильного гаража, применительно *шт*	1	4823,94	3253,44	4824	3253	3504	9,21	9
			1570,5	931,71	1571	932	140	3,6956	4
23	Гараж мобильный, 3600ммх6000ммх2500мм(h) кстм=1,12 НДС; *шт*	1	657654,37		657654				
24	Установка блок-контейнера, применительно *шт*	1	4823,94	3253,44	4824	3253	3504	9,21	9
			1570,5	931,71	1571	932	140	3,6956	4
25	Блок-контейнер для угля и золы, 6000ммх2500ммх2600мм(h) кстм=1,12 НДС; *шт*	1	584581,66		584582				

Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения ВЛ10кВ, КЛ10кВ
Раздел 4 Трансформаторная подстанция

41	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,4	2357,77	100,89	943	40	77	0,85	–
			123,75	38,25	50	15	118	0,18	–
42	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	16	334,34	172,69	5349	2763	3056	0,476	8
			76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4

43	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	4	476,79	243,37	1907	973	1075	0,668	3
			106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
44	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	4,18	9097		38025				
45	Устройство ленточных фундаментов бетонных, заделки между фундаментами *м3*	0,14	7350,43	311,32	1029	44	82	2,82	–
			441	117,61	62	16	105	0,5744	–
46	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	16	245,44	3,82	3927	61	733	0,212	3
			37,35	1,44	598	23	118	0,007	–
47	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
48	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА *шт*	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
			3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
49	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	925955		925955				

50	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127		206127				
	шт								
51	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
	шт		116	2,5	1856	40	95	0,015	–
52	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,7	2,8	2585	140	1321	0,16	8
	м		27,5	0,3	1375	15	95	0,002	–
	Итого по разделу 4				**1204086**	**11025**			**65**
					11201	**3006**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				49778				
	оборудования, тенге				1132082				
	Накладные расходы, тенге				15254				
	- заработная плата, тенге				2288				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5235				
	Всего по разделу, тенге				**1224575**				
	Сметная заработная плата, тенге				16495				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				87				

Всего по акту:	**2 604 308,00**
Сметная заработная плата, тенге:	33 165,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	172,00
Временные здания и сооружения (3,4%)	88 547,00

Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	60 160,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26 043,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	10 417,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 789 475,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**7 634 793,00**
- материалы, тенге	5214 896,00
- сметная з/плата, тенге	90 772,00
Налог (2%)	152 696,00
Итого по акту в ценах текущего года	**7 787 489,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	6 897 768,00
НДС – 12%	827 732,00
Всего по акту, тенге	**7 725 500,00**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____**Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____**Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____**Авхадов Х.А.**

наш вбито

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	23 388 477,00	8 609 858,00	8 444 975,00	3 108 804,00					922 485,00
Итого:	23 388 477,00	8 609 858,00							2 505 908,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. заместителя руководителя: _____ **Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 3 от 2. 06. 2017г.

приемки выполненных работ за май 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1 Раздел 3 Стены и перегородки
3.2 Перегородки кирпичные

54	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	✓ 15,34	7071,36	–	108475	–	10699	3,66	56
	м3 подстилающего слоя		567	–	8698	–	123	–	–
55	Армирование подстилающих слоев и набетонок	✓ 0,53557	5239,08	327,33	2806	175	1132	11,6	6
	т		1890	123,75	1012	66	105	0,6	–
56	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	✓ 0,03579	55620		1991				
	т								
57	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	✓ 0,22752	52400		11922				
	т								

58	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,27226	41200		11217				
59	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами *м2 поверхности*	15,34	429,12	7,14	6583	110	448	0,143	2
			22,1	2,68	339	41	118	0,0131	–

Локальная смета № 2-1-4 Водопровод, канализация
Раздел 2 Канализация К1

29	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	48	748,88	1,43	35946	69	6323	0,56	27
			102,38	0,54	4914	26	128	0,0026	–
30	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,584	15
			106,2	0,25	2655	6	128	0,0012	–
31	Ревизия диаметром 110 мм *шт*	1	246,95		247				
32	Заглушка диаметром 110 мм *шт*	7	50,56		354				
33	Заглушка диаметром 50 мм *шт*	2	17,94		36				
34	Установка трапов диаметром 50 мм *комплект*	2	2037,7	6,95	4075	14	214	0,46	1
			81	2,25	162	5	128	0,01	–
35	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	1	11320,57	1,57	11321	2	69	0,3	–
			54	–	54	–	128	–	–
36	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 350 мм через стены фундамента *км трубопровода*	0,00064	1303247,92	56880,67	834	36	94	539	–
			91125	21487,5	58	14	130	104,94	–

37	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
	сальник		594	2,25	594	2	128	0,01	–

Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения ВЛ10кВ, КЛ10кВ

Раздел 1 Земляные работы

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,17	46,51	44,35	752	717	301	0,015	–
	м3 грунта		2,16	17,03	35	275	97	0,0688	1
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,49	780,3	–	382	–	432	4,572	2
	м3 грунта		780,3	–	382	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	10,84	3,35	3,35	36	36	13	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	13	97	0,0038	–
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10,84	21,55	4,52	234	49	179	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	185	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,34	134,1	–	46	–	52	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	46	–	113	–	–

Раздел 2 ВЛ -10 кВ

6	Установка сборных железобетонных конструкций опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3	✓	0,2	1717,63	923,38	344	185	127	2,43	–
	м3			425,25	179,69	85	36	105	0,73	–
7	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*), плита П3-11	✓	0,2	25568		5114				
	м3									
8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	✓	0,2	355		71				
	м3									
9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	✓	0,2	191		38				
	м3									
10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	✓	0,2	191		38				
	м3									
11	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	✓	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	опора			506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
12	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	✓	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
	опора			985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
13	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	✓	4	18400		73600				
	шт									

14	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13 м, марка СНВ 7-13, применительно *шт*	2	61800		123600				
15	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	0,132	41504,56	31105,06	5479	4106	2159	51,1	7
			9157,5	6414,57	1209	847	105	22,72	3
16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020; *км*	0,42738	64306		27483				
17	Зажимы ответвительные SL37.2 *шт*	10	199		1990				
18	Кожух защитный для зажима SP15 *шт*	10	85		850				
19	Изоляторы штыревые SDI37 *шт*	8	2003		16024				
20	Вязка спиральная SO115.5085 *шт*	16	4359		69744				
21	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 *шт*	4	540		2160				
22	Изолятор композитный натяжной SDI 90.150 *шт*	6	2868,76		17213				
23	Зажимы анкерные SO255 *шт*	6	2379		14274				
24	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения, применительно крепление подкоса У52 *кг*	28	196		5488				
25	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00061	149300		91				

26	Конструкции стальные из одного профиля (Траверса SH 151.1R-2шт , проводник заземления В10 -42 м, траверса SH 188.3 R-2 шт, проводник заземляющий 3П21-4 м, надставка ТС-1) *т*	√ 0,40264	147100		59228				
27	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов *комплект*	√ 2	2476,72	1756,72	4953	3513	1938	3,76	8
			616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
28	Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом *шт*	√ 2	12233,15		24466				

Раздел 3
Прокладка кабеля КЛ-10 кВ

29	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	√ 10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
			49,5	18,3	495	183	95	0,107	1
30	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-40x2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,020; *м*	√ 10,2	59		602				
31	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	√ 14,5	36,7	27,8	532	403	217	0,06	1
			8,8	6,9	128	100	95	0,04	1
32	Песок природный *м3*	√ 0,42	1420		596				
33	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	√ 14,5	32,4	23,7	470	344	200	0,06	1
			8,6	5,9	125	86	95	0,034	–
34	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	√ 1,16	15800		18328				

	1000шт								
35	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10	38,1	3,2	381	32	280	0,15	2
	м кабеля		28,8	0,7	288	7	95	0,004	–
36	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	5	82,3	24,8	412	124	160	0,16	1
	м кабеля		28,4	5,2	142	26	95	0,031	–
37	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	15,4	27,5	4	424	62	293	0,12	2
	м кабеля		19,3	0,7	297	11	95	0,004	–
38	Кабели силовые АВБбШв 3х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03101	286778		8893				
	км								
39	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	1907,1	10,1	7628	40	5317	7	28
	шт		1397	2,3	5588	9	95	0,013	–
40	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	4	12000		48000				
	комплект								

Локальная смета № 4-2-1 Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ
Раздел 3 АСКУЭ

23	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
24	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2

		шт								
				158	2,3	316	5	95	0,013	–
25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		√	2	8743		17486			
		шт								
26	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 1 кг		√	2	119,14	11,76	238	24	94	0,5	1
		шт								
					49,5	2,25	99	5	90	0,01314	–
27	Модуль грозозащиты ГЗКС-1/д		√	1	6579,81		6580			
		шт								
28	Контролер индустриальный СИКОН ТС65 П-IP30-A1-220В-ТС10-ТУ0-К2-Е1-С004		√	1	82554,22		82554			
		шт								
29	SIM-карта оператора K-Cell с начальным балансом и открытой услугой "передача данных (CSD)"		√	1	1304,87		1305			
		шт								
30	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый		√	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
		шт								
					1440	–	1440	–	90	–	–
31	Источник бесперебойного питания UPS-1200		√	1	4786,59		4787			
		шт								

Раздел 4 ПКУ-10кВ

32	Изолятор напряжением 35 кВ проходной		√	2	3156	131	6312	262	4095	13	26
		комплект (3 шт)								
					2133	22,5	4266	45	95	0,132	–

33	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	√	1	2849	178	2849	178	501	3	3
	шт			486	40,5	486	41	95	0,237	–
34	Пункт коммерческого учета ПКУ-10кВ	√	1	277284,83		277285				
	шт									

Раздел 7 Дизельная электростанция

62	Устройство щебеночного основания под фундаменты	√	0,69	2357,77	100,89	1627	70	131	0,85	1
	м3 основания			123,75	38,25	85	26	118	0,18	–
63	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	√	0,55	7178,16	196,62	3948	108	201	1,79	1
	м3			272,25	74,27	150	41	105	0,3628	–
64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	√	0,01729	67700		1171				
	т									
65	Преобразователь, масса до 1 т	√	1	4918	926	4918	926	3360	19	19
	шкаф			3330	207	3330	207	95	1,21	1
66	Генератор (электростанция) дизельный GBW10Y 10kVA PRAMAC	√	1	1198849,1		1198849				
	шт									

Локальная смета 2-1-1
Раздел 7 Полы 7.1 Тип пола ДП-1

149	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√	166,32	96,83	2,62	16105	436	2353	0,0681
		м2 площади уплотнения			10,51	0,99	1748	165	123	0,0048

150	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В7,5	√ 16,63	7071,36	–	117597	–	11598	3,66
		м3 подстилающего слоя							
	7.2 Тип пола ДП-2								
155	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√ 41,2	96,83	2,62	3989	108	583	0,0681
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	433	41	123	0,0048
156	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В7,5	√ 4,12	7071,36	–	29134	–	2873	3,66
		м3 подстилающего слоя		567	–	2336	–	123	–
	7.3 Тип пола ДП-3								
164	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√ 18,7	96,83	2,62	1811	49	266	0,0681
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	197	19	123	0,0048
165	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В7,5	√ 1,87	7071,36	–	13223	–	1304	3,66
		м3 подстилающего слоя		567	–	1060	–	123	–
	7.4 Тип пола ДП-4								
169	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√ 82,3	96,83	2,62	7969	216	1164	0,0681
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	865	81	123	0,0048
170	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В7,5	√ 8,23	7071,36	–	58197	–	5739	3,66
		м3 подстилающего слоя		567	–	4666	–	123	–
				16,18	0,07	1425	6	123	0,0003
	7.5 Тип пола ДП-5								
174	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√ 12,9	96,83	2,62	1249	34	183	0,0681
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	136	13	123	0,0048

175	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, бетон В7,5	✓	1,29	7071,36	–	9122	–	899	3,66
		м3 подстилающего слоя								
					567	–	731	–	123	–
					41,63	0,11	575	2	123	0,0006
	7.6 Разные работы									
185	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	✓	25,01	5161,36	261,86	129086	6549	18411	3,44
		м3 изоляции								
					499,5	99	12492	2476	123	0,48

Всего по акту:	**2 902 441,00**
Сметная заработная плата, тенге:	452 130,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	874
Временные здания и сооружения (3.4%)	98 683,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	67 046,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	29 024,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	11 610,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**3 108 804,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**8 508 767,00**
- материалы, тенге	5874 124,00
- сметная з/плата, тенге	1 237 480,00
Налог (2%)	170 175,00
Итого по акту в ценах текущего года	**8 678 942,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	7 687 373,00

НДС – 12%	922 485,00
Всего по акту, тенге	**8 609 858,00**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	28 424 476,00	5 035 999,00	10 263 342,00	1 818 367,00					539 571,00
Итого:	28 424 476,00	5 035 999,00							3 045 479,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. заместителя руководителя: _____ **Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 3 от 13.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Раздел 3 Стены и перегородки – 3.1 Стены внутренние и наружные										
26		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	31,11	9188,8	335,84	285 836	34823	30 310	4,54	471
				699,75	126	72557	13065	118	0,61	63
27		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, парапет *м3 кладки*	6,29	6364,35	305,8	40 019	6410	8 564	6,41	134
				1039,5	114,75	21788	2405	118	0,56	12

28	Кирпич одинарный лицевой пустотелый, марки КР-л-пу 250х120х65/1,4НФ/100/1,4/50 *шт*	3668	19,57		71783				
30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040; *м3*	37,2632	7634		284467				
31	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм *шт*	2150	11,2		24080				
37	Кирпич одинарный лицевой пустотелый, марки КР-л-пу 250х120х65/1,4НФ/100/1,4/50 *шт*	16283	19,57		318658				
38	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,10186	8679,65	422,15	884	43	1011	56,4	6
			8257,5	157,5	841	16	118	0,77	–

Локальная смета № 4-2-1 Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ

Раздел 1 Земляные работы

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	88,43	46,51	44,35	4113	3922	1646	0,015	1
			2,16	17,03	191	1506	97	0,0688	6
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,65	780,3	–	2068	–	2337	4,572	12
			780,3	–	2068	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	68,52	3,35	3,35	230	230	77	–	–

	м3 грунта		–	1,16	–	79	97	0,0038	–
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	68,52	21,55	4,52	1477	310	1132	0,108	7
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1167	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,12	134,1	–	284	–	321	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	284	–	113	–	–
	Раздел 2 Прокладка кабеля КЛ-0,4 кВ								
6	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,08	21603,38	–	1728	–	1829	133	11
	канало-километр трубопровода		20790	–	1663	–	110	–	–
7	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-40x2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	45	59		2655				
	м								
8	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 13,6-25x2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	35	38		1330				
	м								
9	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95,3	36,7	27,8	3498	2649	1422	0,06	6
	м кабеля		8,8	6,9	839	658	95	0,04	4
10	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1, /1 кабель -7,5 м; на 2 кабеля- 37,6 м; на 3 кабеля -7,7; на 4 кабеля- 9 м/	141,8	11,2	7,9	1588	1120	714	0,02	3
	м кабеля		3,3	2	468	284	95	0,011	2
11	Песок природный	2,6	1420		3692				
	м3								
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5
	м кабеля		28,8	0,7	864	21	95	0,004	–
13	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
	м кабеля								

14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
	м кабеля	87	26,4	3,1	2297	270	1621	0,11	10
15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		19,1	0,5	1662	44	95	0,003	–
	м кабеля	86	27,5	4	2365	344	1634	0,12	10
16	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг		19,3	0,7	1660	60	95	0,004	–
	м кабеля	20	82,3	24,8	1646	496	638	0,16	3
17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		28,4	5,2	568	104	95	0,031	1
	м кабеля	30	66,8	18,1	2004	543	687	0,12	4
18	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;		20,3	3,8	609	114	95	0,022	1
	км	0,13872	276155		38308				
19	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;								
	км	0,10506	68759		7224				
20	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;								
	км	0,06528	78855		5148				
21	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
22	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		158	2,3	158	2	95	0,013	–
	шт	1	8743		8743				

Раздел 5 Освещение блока контейнера для угля и золы

35	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	485	3	3
	шт		509	2,3	509	2	95	0,013	–
36	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2053		2053				
	шт								
37	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
	шт		119	36,9	238	74	95	0,216	–
38	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	2	826,26	407,15	1653	814	500	0,92	2
	шт		178,48	84,37	357	169	95	0,493	1
39	Светильник НПБ 1401 белый/овал 60Вт (ИЭК)	4	237,49		950				
	шт								
40	Лампа энергосберегающая Genie 11W 865 E14 Philips	4	114,18		457				
	шт								
41	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091	0,286	6
	м труб		46,13	4,33	923	87	108	0,0189	–
42	Гофрорукав диаметром 20 ммК=1,010;	20,2	6,52		132				
	м								
43	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22	27,7	2,1	609	46	422	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	433	11	95	0,003	–

44	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02244	54398		1221				
	км								
45	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	0,337	–
	шт		53,55	–	54	–	108	–	–
46	Выключатель А16-131	1	46,98		47				
	шт								
Раздел 6 Освещение гаража									
47	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	485	3	3
	шт		509	2,3	509	2	95	0,013	–
48	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2053		2053				
	шт								
49	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
	шт		119	36,9	119	37	95	0,216	–
50	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	1	826,26	407,15	826	407	249	0,92	1
	шт		178,48	84,37	178	84	95	0,493	–
51	Светильник НПБ 1401 белый/овал 60Вт (ИЭК)	2	237,49		475				
	шт								
52	Лампа энергосберегающая Genie 11W 865 E14 Philips	2	114,18		228				
	шт								
53	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091	0,286	6

	м труб									
			46,13	4,33	923	87	108	0,0189	–
54	Гофрорукав диаметром 20 ммК=1,010;	20,2	6,52		132				
	м									
55	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22	27,7	2,1	609	46	422	0,1	2
	м кабеля									
			19,7	0,5	433	11	95	0,003	–
56	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02244	54398		1221				
	км									
57	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
	шт									
			53,55	–	107	–	108	–	–
58	Розетка РА 16-297	2	76,66		153				
	шт									
59	Пушка тепловая ВНР 3.000 CL	1	3914,61		3915				
	шт									
60	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
	шт									
			53,55	–	107	–	108	–	–
61	Выключатель А16-131	2	46,98		94				
	шт									

Локальная смета № 6-1-1 Наружный водопровод

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	396,59	35,29	33,19	13996	13163	4320	0,0146	6
	м3 грунта								
			2,1	9,13	833	3621	97	0,0317	13
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	11,9	780,3	–	9286	–	10493	4,572	54
	м3 грунта								
			780,3	–	9286	–	113	–	–

3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	355,86	3,35	3,35	1192	1192	401	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	413	97	0,0038	1
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	355,86	21,55	4,52	7669	1608	5878	0,108	38
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6060	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	39,54	134,1	–	5302	–	5991	0,972	38
	м3 грунта		134,1	–	5302	–	113	–	–
6	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,9	424,4	104	2	62	59,3	–
	км трубопровода		9495	159,75	47	1	130	0,78	–
7	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,71	1868,2	152,52	12536	1023	1838	1,02	7
	м3 основания		153,68	57,15	1031	383	130	0,279	2
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,055	47611,09	17877,09	2619	983	2460	173	10
	км трубопровода		29700	4698,68	1634	258	130	18,1	1
9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	6	244,98	0,28	1470	2	1148	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	882	1	130	0,0005	–
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	61,61	49		3019				
	м								
11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	0,061	8097,13	–	494	–	637	51,5	3

	км трубопровода								
12			8032,5	–	490	–	130	–	–
	Врезка в существующую сеть из полиэтиленовых труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка								
13			396	67,5	396	68	130	0,33	–
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00565	247994,13	49389,75	1401	279	598	312,7	2
	т фасонных частей								
14			62775	18657	355	105	130	91,12	1
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	904		904				
	шт								
15	Установка гидрантов пожарных	1	19322,87	36,99	19323	37	393	1,82	2
	шт								
16			288	13,5	288	14	130	0,07	–
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888		888				
	шт								
17	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт								
18			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
	шт								
19	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, применительно	2	384		768				
	шт								
20	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец								
21			126	–	252	–	130	–	–
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
	шт								

22	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм, футляр *км трубопровода*	0,006	154577,68	66009,8	927	396	742	376	2
			70200	24936,75	421	150	130	121,79	1
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004; *м*	6,024	2030		12229				
24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,006	438829,54	80944,76	2633	486	616	278,5	2
			48442,5	30577,5	291	183	130	149,34	1
25	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 219 мм kмат1=0,27; *футляр*	1	2619,85	559,8	2620	560	1729	7,99	8
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 32 мм *км трубопровода*	0,061	26756,74	8426,72	1632	514	1260	69,9	4
			12712,5	3183,75	775	194	130	15,55	1
27	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,69	8292,16	1879,87	14014	3177	4337	8,86	15
			1435,5	538,43	2426	910	130	2,061	3
28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,73	28000		20440				
29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90), КС15.9а *м*	0,89	7540		6711				

30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90), КС15.6К=2,000;	1,18	8294		9787				
	м								
31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90), КС10.3	0,29	5850		1697				
	м								
32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700		2714				
	т								
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,9	70,08	0,12	63	–	2	0,0138	–
	м2		2,77	0,05	2	–	90	0,0002	–
34	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
35	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5,35	355,83	12,52	1904	67	301	0,243	1
	м2 покрытия		38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
36	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	16,05	28,88	–	464	–	17	0,0054	–
	м2 покрытия		0,83	–	13	–	133	–	–
37	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	498,44	–	2667	–	176	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	132	–	133	–	–
38	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26-110x4,2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004, , сальники в колодцахК=1,010;	0,606	302		183				
	м								

Локальная смета № 6-2-1 Наружные сети канализации

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,54	35,29	33,19	5313	4996	1639	0,0146
	м3 грунта		2,1	9,13	316	1374	97	0,0317
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	4,52	780,3	–	3527	–	3986	4,572
	м3 грунта		780,3	–	3527	–	113	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	131,63	3,35	3,35	441	441	148	–
	м3 грунта		–	1,16	–	153	97	0,0038
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	131,63	21,55	4,52	2837	595	2175	0,108
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2242	–	97	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	14,63	134,1	–	1962	–	2217	0,972
	м3 грунта		134,1	–	1962	–	113	–
6	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,9	424,4	104	2	62	59,3
	км трубопровода		9495	159,75	47	1	130	0,78
7	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,85	1868,2	152,52	7193	587	1056	1,02
	м3 основания		153,68	57,15	592	220	130	0,279

8	Укладка полипропиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализации диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами *км трубопровода*	0,035	59243,95	1984,82	2074	69	2604	334
			56475	749,25	1977	26	130	3,66
9	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *м*	35	618		21630			
10	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 *шт*	6	60		360			
11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	0,98	8778,47	2308,84	8603	2263	4013	13,869
			2286	864,68	2240	847	130	4,223
12	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,3	28000		8400			
13	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90), КС10.6К=2,000; *м*	1,18	5148		6075			
14	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0129	133700		1725			
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	0,6	70,08	0,12	42	–	2	0,0138
			2,77	0,05	2	–	90	0,0002

16	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
17	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,05	8865,63	296,6	443	15	66	6,545	
	м3 кладки								
			1007,33	110,25	50	6	118	0,54	
18	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5,35	355,83	12,52	1904	67	301	0,243	
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	203	23	133	0,0177	
19	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	16,05	28,88	–	464	–	17	0,0054	
	м2 покрытия								
			0,83	–	13	–	133	–	
20	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	498,44	–	2667	–	176	0,144	
	м2 покрытия								
			24,75	–	132	–	133	–	

Локальная смета № 6-2-2 Накопитель сточных вод ёмкостью 1,5 м3

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	121,43	42,35	39,83	5143	4837	1588	0,01752	2
	м3 грунта								
			2,52	10,96	306	1331	97	0,03804	5
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	6,27	780,3	–	4892	–	5528	4,572	29
	м3 грунта								
			780,3	–	4892	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	118,12	3,35	3,35	396	396	133	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	137	97	0,0038	–

4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	118,12	21,55	4,52	2545	534	1952	0,108	13
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2012	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,65	134,1	–	489	–	553	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	489	–	113	–	–
6	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,35	1777,2	97,07	622	34	61	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	39	13	118	0,18	–
7	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,695	8292,16	1879,87	14055	3186	4350	8,86	15
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2433	913	130	2,061	3
8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,79	28000		22120				
	м3								
9	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 0,89 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90), КС15.9	0,89	7540		6711				
	м								
10	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90), КС15.6	0,59	8294		4893				
	м								
11	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90), КС10.9	0,89	4680		4165				
	м								

12	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,695	379		642				
13	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,695	441		747				
14	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
15	Укладка деревянной крышки, применительно *м2*	0,26	1292,59	29,74	336	8	14	0,233	–
			32,85	11,23	9	3	120	0,0549	–
16	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	2	308		616				
17	Прокладка сальника из стальных электросварных труб диаметром 250 мм, применительно *м трубопровода*	0,2	525,86	70,85	105	14	96	1,98	–
			351	26,53	70	5	128	0,1296	–
18	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,0188	126700		2382				
19	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
			301,5	–	302	–	128	–	–
20	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
			112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
21	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	2	305,14	3,8	610	8	423	1,32	3
			210,85	0,61	422	1	100	0,0044	–
22	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2 *м3 заделки*	0,02	27071,88	769,82	541	15	317	95,84	2

23	Прокладка трубы из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, применительно		15752,25	121,5	315	2	100	0,73	–
	м трубопровода	5,2	160,75	20,8	836	108	922	0,725	4
24			130,5	7,79	679	41	128	0,038	–
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	5,2	474		2465				
	м								
25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм	1	466,88	5,38	467	5	81	0,36	–
	зонт								
26	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	м2 стяжки	1,77	216,02	9,95	382	18	122	0,356	1
27	Устройство бетонной подготовки		52,2	3,74	92	7	123	0,0182	–
	м3	0,32	6159,25	66,01	1971	21	75	1,35	–
28			195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен гидротексом, применительно	24,4	46,24	3,82	1128	93	1116	0,212	5
	м2 поверхности								
29	Устройство обмазочной гидроизоляции гидротексом, применительно		37,35	1,44	911	35	118	0,007	–
	м2 изолируемой поверхности	1,77	58,39	9,38	103	17	113	0,243	–
30			48,83	3,51	86	6	123	0,0172	–
	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008, Гидротекс-К (кистевой)	36,6	305		11163				
	кг								
31	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008, Гидротекс-В	5,31	305		1620				

		кг							
32	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008, Гидротекс-Ш (шовный)	31	423		13113				
		кг							
33	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	5,35	355,83	12,52	1904	67	301	0,243	1
	м2 покрытия		38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
34	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	16,05	28,88	–	464	–	17	0,0054	–
	м2 покрытия		0,83	–	13	–	133	–	–
35	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	498,44	–	2667	–	176	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	132	–	133	–	–

Всего по акту:	**1 697 662,00**
Сметная заработная плата, тенге:	512 314
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 245
Временные здания и сооружения (3.4%)	57 721,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	39 216,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16 977,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	6 791,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 818 367,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**4 976 870,00**
- материалы, тенге	2 145 120,00

- сметная з/плата, тенге	1 402 203,00
Налог (2%)	99 537,00
Итого по акту в ценах текущего года	**5 076 407,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	4 496 428,00
НДС – 12%	539 571,00
Всего по акту, тенге	**5 035 999,00**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Мизанбеков Р.К.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

наш выход

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	30 761 240,00	2 336 764,00	11 107 086,00	843 744,00					250 367,00
Итого:	30 761 240,00	2 336 764,00							3 295 846,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. руководителя: Аубакиров М.С.

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: Хасенов О.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 5 от 28. 06. 2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Раздел 3 Стены и перегородки										
3.1 Стены внутренние и наружные										
26		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	31,11	9188,8	335,84	285 836	34823	30 310	4,54	471
		м3 кладки		699,75	126	72557	13065	118	0,61	63
27		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, парапет	6,29	6364,35	305,8	40 019	6410	8 564	6,41	134
		м3 кладки		1039,5	114,75	21788	2405	118	0,56	12
29		Обивка поверхностей изоляционным материалом		255,95	8,11	0,23	2076	59	2142	0,056	14

	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	2017	23	105	0,0004	–
32	Обивка поверхностей изоляционным материалом "Изоспан А"	287,58	8,4	0,23	2416	66	2407	0,056	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	2266	26	105	0,0004	–
33	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2К=1,040;	299,0832	29		8673				
	м2								
34	Обивка поверхностей картоном	255,95	82,04	0,23	20998	59	2142	0,056	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	2017	23	105	0,0004	–
35	Антисептирование водными растворами картон	255,95	186,45	0,8	47722	205	2940	0,0574	15
	м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	2368	82	120	0,0015	–
36	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой кирпичом КРГ-л 250х120х88	174,63	354,72	34,37	61 945,00	10003	41 598,00	1,21	352
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	55008	3746	118	0,0629	18
39	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,04898	50800		2488				
	т								
40	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05288	65000		3437				
	т								
41	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами, деталь примыкания наружной стены к перекрытию	77,8	212,42	11,21	16526	872	3279	0,201	16
	м2 поверхности								
44	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,02241	62600		1403				
	т								

45	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,0039	50800		198				
46	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	84	102,72	66,43	8628	5580	5608	0,148	12
			23,85	23,85	2003	2003	140	0,1051	9
47	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	4	391,3	250,96	1565	1004	1226	0,813	3
			130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
48	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	4,01	24954		100066				
49	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м, уголок над проемами(АС12и) т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; *т конструкций*	0,66877	5257,75	2020,02	3516	1351	1807	15,51	10
			2499,75	502,43	1672	336	90	1,79	1
50	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,66877	114900		76842				
51	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	18,06	21,8	0,05	394	1	95	0,0295	1
			5,81	0,02	105	–	90	0,0001	–
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	36,12	20,35	0,02	735	1	135	0,0213	1
			4,16	–	150	–	90	–	–

Всего по акту: **787 736,00**

Сметная заработная плата, тенге: 214 521

Нормативная трудоемкость, чел-ч 712

Временные здания и сооружения (3.4%)	26 783,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	18 197,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	7 877,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 151,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**843 744,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 309 327,00**
- материалы, тенге	658 126,00
- сметная з/плата, тенге	548 795,00
Налог (2%)	46 187,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 355 514,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	2 086 397,00
НДС – 12%	250 367,00
Всего по акту, тенге	**2 336 764,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.I						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	33 432 579,00	2 671 339,00	12 071 636,00	964 550,00					286 215,00
Итого:	33 432 579,00	2 671 339,00							3 582 061,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. руководителя: _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 6 от 4.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 3 Стены и перегородки										
26		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	20,74	9188,8	335,84	190 557	34823	20 206	4,54	471
				699,75	126	72557	13065	118	0,61	63
36		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой кирпичом КРГ-л 250х120х88 / м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,21	354,72	34,37	20 648	10003	13 866	1,21	352
42		Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / м3 кладки	15,33	9147,62	337,41	140 187	10342	14403	4,38	134
				670,5	126	20551	3862	118	0,62	19
43		Армирование кладки стен и других конструкций (АС33и)	0,02631	8679,65	422,15	228	11	261	56,4	1

	т металлических изделий		8257.5	157.5	217	4	118	0.77	–
Раздел 4 Перекрытие и покрытие									
68	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	20	1391.22	373.54	27 546	16809	16 655	2.66	120
	шт сборных конструкций		465.75	135.07	20959	6078	140	0.6052	27
69	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	151,23	3015		455 966				

Всего по акту:	**900 523,00**
Сметная заработная плата, тенге:	245 321
Нормативная трудоемкость, чел-ч .	547
Временные здания и сооружения (3.4%)	30 618,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	20 802,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9 005,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 602,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**964 550,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 639 973,00**
- материалы, тенге	987 521,00
- сметная з/плата, тенге	671 444,00
Налог (2%)	52 800,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 692 773,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	2 385 124,00

НДС – 12%	286 215,00
Всего по акту, тенге	2 671 339,00

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	37 527 865,00	4 095 286,00	13 550 336,00	1 478 700,00					438 781,00
Итого:	37 527 865,00	4 095 286,00							4 020 842,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. руководителя: _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 7 от 12.07.2017 г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 3 Стены и перегородки										
26		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	20,74	9188,8	335,84	190 557	34823	20 206,	4,54	471
				699,75	126	72557	13065	118	0,61	63
42		Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / м3 кладки	15,32	9147,62	337,41	140 187	10342	14 403	4,38	134

		670,5	126	20551	3862	118	0,62	19

3.2 Перегородки кирпичные

53	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	200,45	1145,71	34,37	229 662	11483	47 911	1,21	404
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	63143	4300	118	0,0629	21

Раздел 4 Перекрытие и покрытие

68	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	25	1391,22	373,54	35 058	16809	21 197	2,66	120
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	20959	6078	140	0,6052	27
69	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	192,48	3015		580 320				
	м2								
70	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	343,71	223		76647				

Раздел 10. Прочие
10.1 Козырек

202	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	1857,59	924,97	3715	1850	3150	4,83	10
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
203	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=2,000;	0,84	14800		12432				
	м3								
204	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0032	175710,1	1826,1	562	6	39	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	26	2	140	3,37	–

205	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35 мм)	6,1	173,06	15,94	1056	97	294	0,243	1
	м2 стяжки		34,65	5,96	211	36	119	0,0291	–
206	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	12,2	5,32	0,14	65	2	2	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	1	1	119	0,0003	–
207	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	6,1	207,96	1,19	1269	7	200	0,155	1
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	165	3	119	0,0022	–
208	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	9,9	136,4	1,65	1350	16	261	0,132	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	243	6	105	0,003	–

Всего по акту:	**1 380 543,00**
Сметная заработная плата, тенге:	354 218
Нормативная трудоемкость, чел-ч	548
Временные здания и сооружения (3.4%)	46 939,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	31 891,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13 805,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	5 522,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 478 700,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**4 047 202,00**
- материалы, тенге	1 452 321,00
- сметная з/плата, тенге	874 256,00

Налог (2%)	80 944,00
Итого по акту в ценах текущего года	**4 128 146,00**
Коэффициент понижения:	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	3 656 505,00
НДС – 12%	438 781,00
Всего по акту, тенге	**4 095 286,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	Код	наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	40 189 070,00	2 661 205,00	14 511 227,00	960 891,00					285 129,00
Итого:	40 189 070,00	2 661 205,00							4 305 971,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. руководителя: _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 8 от 24.07.2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 3 Стены и перегородки										
27		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, парапет								
		м3 кладки	4,19	6364,35 / 1039,5	305,8 / 114,75	26 680 / 21788	6410 / 2405	5 710 / 118	6,41 / 0,56	134 / 12
36		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой кирпичом КРГ-л 250х120х88								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,11	354,72 /	34,37 /	10 324 /	10003 /	6 933 /	1,21 /	352 /
53		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,64	1145,71 /	34,37 /	153 108 /	11483 /	31 833 /	1,21 /	404 /

				189	12,87	63143	4300	118	0,0629	21
Раздел 4 Перекрытие и покрытие										
71	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03432	40200		1380			
72	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,32	9795,48	213,01	3135	68	371	6,43
					1021,5	80,46	327	26	105	0,393
73	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0.026	67700		1760			
74	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,01485	62000		921			

Локальная смета № 2-1-7 - Электроосвещение - Раздел 2 Светотехническое оборудование

27		Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м провода	115	26,92	–	3 096	–	3 074	0,152	175
					24,75	–	28463	–	108	–	–
28		Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м провода	35	20,78	–	727	–	685	0,113	40
					18,11	–	6339	–	108	–	–
29		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	1,224	35536		43496				
30		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,255	51548		13145				

31	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,051	61599		3142				

Локальная смета № 2-1-8 - Электрооборудование - Раздел 2 Прокладка кабеля и электроустановочные изделия.

36	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	25	36,51	–	913	–	711	0.162	20
	м труб								
37	Труба гладкая ПХВ диаметром 20 ммК=1,010;	126,25	26,33	–	3291	–	108	–	–
	м		17,62		2225				
38	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35,4	27,7	2,1	981	372	679	0,1	18
	м кабеля								
39	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	160	19,7	0,5	3487	89	95	0,003	1
	м провода		26,92	–	4 307	–	4 279	0,152	122
40	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00612	24,75	–	19800	–	108	–	–
	км		61599		377				
41	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,11628	35536		4132				
	км								
42	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,816	54398		44389				
	км								
43	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0408	200060		8162				
	км								

44	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0.66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01734	324951		5635				

Локальная смета № 4-3-1 Наружное освещение

6	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	18	162.72	143.86	2929	2589	969	0,131	2
	яма		18.86	36.68	339	660	97	0,143	3
7	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,07	21603.38	–	1512	–	1601	133	9
	канало-километр трубопровода		20790	–	1455	–	110	–	–
8	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 13,6-25х2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	70	38		2660				
	м								
9	Устройство постели при одном кабеле в траншее	268	36,7	27,8	9836	7450	3997	0,06	16
	м кабеля		8,8	6,9	2358	1849	95	~~0,04~~	11
10	Песок природный	14,4	1420		20448				
	м3								
15	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	11	4669,33	1831,4	51 269	32965	30 008	12	216
	опора		1977,75	625,01	35600	11250	105	2,34	42
16	Фундамент закладное 3Ф-1 1150/300 под СТ-5	11	2069,85		22 727				
	шт								
17	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010К=18,000;	4,032	6973		28115				
	м3								
18	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4	4,032	882		3556				

кг/см2К=18,000;

21	Опора освещения СТВ-5.0-3.0 с покрытием "холодное цинкование"	*м3* 11	12543,06		137 722				
22	Кронштейн тип "Ива" вылет 1,5 м угол наклона 15 гр. с покрытием "холодное цинкование"	*шт* 11	1016.17		11 158				
23	Установка фонарей на солнечных батареях, применительно	*шт* 11	1745,38	1411,25	19 164	25403	6 604	2,01	36
24	Фонарь уличного освещения на солнечной батарее NGE-7W kстм=1,12 НДС;	*светильник*	333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
25	Болты строительные с гайками и шайбами	*шт* 11	14249,18		156 456,				
		т 0,00044	149300		66				

Всего по акту:	**897 107**
Сметная заработная плата, тенге:	214599
Нормативная трудоемкость, чел-ч	541
Временные здания и сооружения (3.4%)	30 502,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	20 723,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 971,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 588,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**960 891,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 629 959,00**
- материалы, тенге	**1 245 658,00**

- сметная з/плата, тенге	587 357,00
Налог (2%)	52 599,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 329 486,00**
Коэффициент понижения:	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0.88575
Итого:	2 376 076,00
НДС – 12%	285 129,00
Всего по акту, тенге	**2 661 205,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» — **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» — **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" — **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	50 462 593,00	3 407 671,00	18 220 725,00	1 230 420,00					365 108,00
Итого:	50 462 593,00	3 407 671,00							5 406 706,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Кансеитов М.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 12 28.08.2017.

приемки выполненных работ за август 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 5 Кровля										
93		Облицовка карниза металлосайдингом на металлическом каркасе / *м2*	56	660,34 / 282,04	2,86 / 0,94	36979 / 15794	160 / 53	16639 / 105	1,63 / 0,0046	91 / –
94		Металлосайдинг оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,106;	61,936	478		29605				

104	Устройство слуховых оконК=3,000;	3	3282,79	81,61	9848	245	3581	6,08	18
	слуховое окно								
			963	31,5	2889	95	120	0,15	–
106	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=3,000;	0,549	573,75	28,11	315	15	89	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	68	6	120	0,052	–
107	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=3,000;	14,4	20,49	0,91	295	13	86	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	67	5	120	0,00168	–
114	Кладка стен стен вентшахты (ВШ-3 - 1шт+каналы объедененные) из кирпича керамического (АС32)	0,4	8853,97	296,6	3542	119	484	5,95	2
	м3 кладки								
			915,75	110,25	366	44	118	0,54	–
115	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	14805,51	379,78	8291	213	1372	11,9	7
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
118	Обивка поверхностей изоляционным материалом (ВШ-3+канал)	0,76	8,4	0,23	6	–	6	0,056	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	6	–	105	0,0004	–
119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	0,03952	7634		302				
122	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 250х250 мм в здании с чердачным перекрытием (ВШ-1, ВШ-2) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=1,25;	16,65	4101,5	43,41	68290	723	12498	4,55	76
	м2 внутренней поверхности шахт								
			691,88	16,26	11520	271	106	0,07938	1

123	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,18476	73932		13660				
Раздел 10 Прочие									
253	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,33	2789,3	–	39971	–	9359	3,24	46
	м3 подстилающего слоя		531	–	7609	–	123	–	–
256	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,42	7324,9	86,6	10401	123	780	3,06	4
	м3		490,5	32,72	697	46	105	0,1598	–
257	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	7071,36	–	6152	–	606	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	493	–	123	–	–
258	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	2789,3	–	2427	–	568	3,24	3
	м3 подстилающего слоя		531	–	462	–	123	–	–
259	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,61	245,44	3,82	1868	29	348	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	284	11	118	0,007	–
260	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	14	111,24	37,48	1557	525	1481	0,408	6
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	907	151	140	0,042	1
261	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=14,000;	6,72	2410		16195				

Локальная смета № 4-3-1 Наружное освещение

3

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	152,76	46,51	44,35	7105	6775	2844	0,015	2
			2,16	17,03	330	2602	97	0,0688	11
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4,58	780,3	–	3574	–	4039	4,572	21
			780,3	–	3574	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	138,62	3,35	3,35	464	464	156	–	–
			–	1,16	–	161	97	0,0038	1
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	138,62	21,55	4,52	2987	627	2290	0,108	15
			17,03	–	2361	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,29	134,1	–	575	–	650	0,972	4
			134,1	–	575	–	113	–	–
11	Кабель до 35 кВ. прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	217	26,4	3,1	5729	673	4041	0,11	24
			19,1	0,5	4145	109	95	0,003	1
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
			19,7	0,5	1379	35	95	0,003	–
13	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1

14	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		23,4	4,4	234	44	95	0,026	–
	км	0,30294	90197		27324				
15	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	7	4669,33	1831,4	32 779	32965	19 185	12	216
	опора		1977,75	625,01	35600	11250	105	2,34	42
16	Фундамент закладное 3Ф-1 1150/300 под СТ-5	7	2069,85		14 530				
	шт								
	м3								
19	Гофротруба. Ди до 48 мм, для ввода кабеля на опору, применительно	36	114,4	7,8	4118	281	1686	0,29	10
	м		48,8	0,5	1757	18	95	0,003	–
20	Гофрорукав диаметром 40 ммК=1,020;	36,72	20,88		767				
	шт								
21	Опора освещения СТВ-5.0-3.0 с покрытием "холодное цинкование"	7	12543,06		88 052				
	шт								
22	Кронштейн тип "Ива" вылет 1,5 м угол наклона 15 гр. с покрытием "холодное цинкование"	7	1016,17		7 135				
	шт								
23	Установка фонарей на солнечных батареях, применительно	7	1745,38	1411,25	12 253	25403	4 223	2,01	36
	светильник		333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
24	Фонарь уличного освещения на солнечной батарее NGE-7W kстм=1,12 НДС;	7	14249,18		100 029				
	шт								
	т								

26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
27	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244		244				
	шт								
28	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	95	27,7	2,1	2632	200	1824	0,1	10
	м кабеля		19,7	0,5	1872	48	95	0,003	–
29	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0969	14684		1423				
	1000м								
30	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	90	53,87	12,24	4848	1102	2978	0,18	16
	м шин заземления		29,25	2,25	2633	203	105	0,01	1
31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,08532	49131		4192				
	т								
32	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 20 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,04536	49389		2240				
	т								
33	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45	–	–
	шт		45	–	45	–	101	–	–
34	Фотореле ФР-2	1	905,91		906				
	шт								
35	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт								

36	Корпус пластиковый ЩРН-П-6 модулей навесного исполлнения (200*148*95) ИЭК *шт*	1	254 288,05	20,3	254 288	20	95	0,118	–	

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход т.ч. п.3.74: ктрм1=1,48; кэкс1=1,48; кзпм1=1,48; *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*		3419,2	0,3	0,3	1026	1026	332	–	–
2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*		719	– 6,01	0,1 6,01	– 4321	342 4321	97 1451	0,00034 –	1 –
3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*		2876	– 4,75	2,08 4,75	– 13661	1496 13661	97 4603	0,00681 –	5 –
4	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*		497	– 3,79	1,65 3,24	– 1884	4745 1610	97 772	0,00539 0,00332	16 2
5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*		497	0,48 39,76	1,12 37,82	239 19761	557 18797	97 6204	0,00371 0,013	2 6
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,950; *т*		969,15	1,87 35,53	11 35,53	929 34434	5467 34434	97 6891	0,0376 –	19 –
7	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*		222	– 14	7,11 14	– 3108	6891 3108	100 1034	0,01493 –	14 –

8			–	4,8	–	1066	97	0,01567	3
Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	666	1,39	1,39	926	926	272	–	–	
		–	0,42	–	280	97	0,00137	1	

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

Раздел 3 Бордюр из бортового камня

14	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	47,8	479,2	6,63	22 905	3169	7021	0,698	334
			108,68	1,76	51949	841	133	0,0061	3
15	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	20,55	11457		235441				

Всего по акту:	1 148 745,00
Сметная заработная плата, тенге:	174 250,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1029,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	39 057,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	26 536,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11 487,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	4 595,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 230 420,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**3 367 660,00**
- материалы, тенге	1 702 358,00
- сметная з/плата, тенге	895 690,00
Налог (2%)	67 353,00

Итого по акту в ценах текущего года	**3 435 013,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого.	3 042 563,00
НДС – 12%	365 108,00
Всего по акту, тенге	**3 407 671,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Кансеитов М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	42 254 435,00	2 065 365,00	15 256 976,00	745 749,00					221 289,00
Итого:	42 254 435,00	2 065 365,00							4 527 260,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

И.о. руководителя: _____ Аубакиров М.С.

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ Хасенов О.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 9 27.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 3 Стены и перегородки										
27		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, парапет								
		м3 кладки	4,19	6364,35	305,8	26 680	6410	5 710	6,41	134
				1039,5	114,75	21788	2405	118	0,56	12
36		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, облицовочный слой кирпичом КРГ-л 250х120х88								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,10	354,72	34,37	10 324	10003	6 933	1,21	352
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип пола ДП-1										
151		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	166,32	567 216,02	– 9,95	9429 35928	– 1655	123 11444	– 0,356	– 59

	м2 стяжки								
152	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	8682	622	123	0,0182	3
	м2 стяжки	332,64	28,67	0,67	9537	223	360	0,0044	1
7.2 Тип пола ДП-2			0,63	0,25	210	83	123	0,0012	–
157	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,2	216,02	9,95	8900	410	2835	0,356	15
	м2 стяжки								
7.4 Тип пола ДП-4			52,2	3,74	2151	154	123	0,0182	1
171	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	82,3	216,02	9,95	17778	819	5663	0,356	29
	м2 стяжки								
Раздел 8 Внутренняя отделка			52,2	3,74	4296	308	123	0,0182	1
192	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	990,77	276,11	4,07	273562	4032	142158	0,74	733
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
Раздел 10 Прочие			135,68	0,97	134428	961	105	0,0517	51
10.5 Крыльцо №3,4 (АС28и, 29и)									
245	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,18	2357,77	100,89	424	18	34	0,85	–
	м3 основания								
246	Устройство ленточных фундаментов бетонных		123,75	38,25	22	7	118	0,18	–
	м3	1,24	7350,43	311,32	9115	386	728	2,82	3
247	Уплотнение грунта щебнем		441	117,61	547	146	105	0,5744	1
	м2 площади уплотнения	3,15	96,83	2,62	305	8	44	0,0681	–
248	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		10,51	0,99	33	3	123	0,0048	–
		0,75	7178,16	196,62	5384	147	273	1,79	1

		м3		272,25	74,27	204	56	105	0,3628	–
249	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01611		41200		664				
		т								
250	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	15,02		245,44	3,82	3687	57	688	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	561	22	118	0,007	–

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование
Раздел 2 Прокладка кабеля и электроустановочные изделия

36	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	100	36,51	–	3651	–	2843	0,162	20	
		м труб	26,33	–	3291	–	108	–	–	
38	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	141,60	27,7	2,1	3922	372	4 246	0,1	18	
		м кабеля	19,7	0,5	3487	89	95	0,003	1	
39	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	640	26,92	–	17 085	–	17 107	0,152	122	
		м провода	24,75	–	19800	–	108	–	–	

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение
Раздел 2 Светотехническое оборудование

27	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1035	26,92	–	27 862	–	27 666	0,152	175	
		м провода	24,75	–	28463	–	108	–	–	
28	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	315	20,78	–	6 546	–	6 161	0,113	40	
		м провода	18,11	–	6339	–	108	–	–	

Всего по акту: **696 247,00**

Сметная заработная плата, тенге:	254 263
Нормативная трудоемкость, чел-ч	458
Временные здания и сооружения (3.4%)	23 672,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,31%)	16 083,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 962,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	2 785,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**745 749,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 041 115,00**
- материалы, тенге	768 450,00
- сметная з/плата, тенге	694 138,00
Налог (2%)	40 822,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 081 937,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	1 844 076,00
НДС – 12%	221 289,00
Всего по акту, тенге	**2 065 365,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	44 396 632,00	2 142 197,00	16 030 467,00	773 491,00					229 521,00
Итого:	44 396 632,00	2 142 197,00							4 756 781,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Вр.и.о. руководителя: _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 10 от 4.08.2017 г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 5 Кровля										
80		Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича (АС19и п.8)	0,38	8998,56	365,89	3419	139	579	6,66	3
		м3 кладки		1154,25	137,25	439	52	118	0,67	–
81		Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой, под лежни в 2 слоя ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	9,34	206,16	1,98	1926	18	267	0,1388	1
		м2 изолируемой поверхности		23,18	0,76	217	7	119	0,0036	–
82		Установка стропил	10,156	23741,72	334,28	241121	3395	42942	22,1	224
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	34505	1280	120	0,62	6

83	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,52	24952,25	309,62	37927	471	4687	13,8	21
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	3728	178	120	0,57	1
84	Болты строительные с гайками, анкерные	0,09258	119700		11082				
	т								
85	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,676	573,75	28,11	6699	328	1883	0,78	9
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1445	124	120	0,052	1
86	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	343,12	20,49	0,91	7031	312	2068	0,029	10
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1606	117	120	0,00168	1

Раздел 10 Прочие

10.2 Крыльцо №1,2 (АС 26и, 27и)

209	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,57	2357,77	100,89	1344	58	110	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	71	22	118	0,18	–
210	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,72	7350,43	311,32	27344	1158	2183	2,82	10
	м3		441	117,61	1641	438	105	0,5744	2
211	Уплотнение грунта щебнем	12,42	96,83	2,62	1203	33	176	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	131	12	123	0,0048	–
212	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,28	7178,16	196,62	9188	252	465	1,79	2
	м3		272,25	74,27	348	95	105	0,3628	–
213	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0374	41200		1541				
	т								
214	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,79	245,44	3,82	3875	60	723	0,212	3
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	590	23	118	0,007	–
215	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1 =8 шит	0,0463	70437,87	304,24	3261	14	476	58	3
	т		9675	114,75	448	5	105	0,56	–
216	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0463	18000		833				
	т								
10.3 Тамбуры входов №1,2 (АС31и)									
223	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=2,000;	0,66672	13864,97	4022,39	9244	2682	6098	56,5	38
	т конструкций		9090	1071,86	6060	715	90	3,81	3
224	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000;	0,0882	58700		5177				
	т								
225	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=2,000;	0,0157	63600		999				
	т								
226	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,00142	65900		94				
	т								
227	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 тК=2,000;	0,5614	162200		91059				
10.4 Пандус (АС30и)									
237	Е8-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38	2357,77	100,89	896	38	73	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	47	15	118	0,18	–

238	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,38	96,83	2,62	424	11	62	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	46	4	123	0,0048	–
239	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,3	7350,43	311,32	16906	716	1349	2,82	6
		м3		441	117,61	1014	271	105	0,5744	1
240	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,1	7178,16	196,62	7896	216	400	1,79	2
		м3		272,25	74,27	299	82	105	0,3628	–
241	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02415	65000		1570				
		т								

Всего по акту:	722 146,00
Сметная заработная плата, тенге:	269 125,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	512
Временные здания и сооружения (3.4%)	24 553,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	16 682,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	7 221,00
Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	2 889,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**773 491,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 117 045,00**
- материалы, тенге	965 874,00
- сметная з/плата, тенге	736 595,00
Налог (2%)	42 341,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 159 386,00**

Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0.88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	1 912 676,00
НДС – 12%	229 521,00
Всего по акту, тенге	**2 142 197,00**

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за августа 2017г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	47 054 922,00	2 658 290,00	16 990 305,00	959 838,00					284 817,00
Итого:	47 054 922,00	2 658 290,00							5 041 598,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Вр.и.о. руководителя: _____ **Аубакиров М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 11 от 10.08.2017 г.

приемки выполненных работ за август 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 6 Проемы - 6.1 Окна								
129		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	37,35	346,04	18,87	12925	705	6402	0,8165	30
				136,44	6,39	5096	239	120	0,0312	1

130	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
	м2	37,35	5618		209832				
131	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2								
	м2 проемов	6	348,94	18,88	2094	113	1278	1,0234	6
			171,01	6,57	1026	39	120	0,0321	–
132	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
	м2	6	5618		33708				
133	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м из ПХВ								
	м2 проемов	43,35	210,48	5,58	9124	242	5003	0,586	25
			94,05	2,12	4077	92	120	0,0103	–
134	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
	м	30,8	3680		113344				
135	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (АС9)								
	шт	3	530		1590				

Раздел 9 Наружная отделка

200	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
	м2 фасадов (без вычета проемов)	429,43	25,35	0,05	10886	21	3946	0,049	21
			7,7	0,02	3307	9	119	0,0001	–

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)								
	котел	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
2	Котел ОК-30		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
	комплект	2	60024,01		120048				
3	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами, котлов на газомазутном топливе, паропроизводительность 160 т/ч								
	т	0,03474	20704	11260	719	391	315	44	2
4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		8168	1895	284	66	90	11,072	–
	т	0,0176	154200		2714				
5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм								
	м	1	1055		1055				
6	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
	насос	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
7	Насос циркуляционный N=0.09 rDN, Wilo TOP S25/7 EM		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
	шт	1	19251,07		19251				
8	Установка чугунных радиаторов								
	кВт	27,6	4331,43	35,77	119547	987	4420	0,70246	19
9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		111,7	13,4	3083	370	128	0,06541	2
	шт	5	919		4595				

10	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
	шт	1	340		340				
11	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
	шт	20	2106		42120				
12	Установка кранов воздушных								
	комплект	21	62,81	–	1319	–	623	0.1236	3
			23,18	–	487	–	128	–	–
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм								
	м трубопровода	18	180,13	14,54	3242	262	2506	0.56959	10
			103,36	5,45	1860	98	128	0,02657	–
14	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм								
	м трубопровода	104	429,13	14,54	44630	1512	14484	0,56959	59
			103,36	5,45	10749	567	128	0,02657	3
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	122	11,31	–	1380	–	1719	0.0516	6
			11,01	–	1343	–	128	–	–
16	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	54,5	21,8	0,05	1188	3	286	0,0295	2
			5,81	0,02	317	1	90	0,0001	–
17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / нагревательных приборов, трубопроводов и расширительного бака/К=2,000;								
	м2	109	20,35	0,02	2218	2	408	0,0213	2
			4,16	–	453	–	90	–	–

18	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз *м2*	0,7	16,64	0,02	12	–	3	0,0217	–
			4,39	–	3	–	90	–	–
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумное *м2*	0,7	16,31	0,02	11	–	2	0,016	–
			3,13	–	2	–	90	–	–
20	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	5	279,71	6,01	1399	30	233	0,26	1
			44,33	2,25	222	11	100	0,011	–
21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	5	114,31	6,39	572	32	162	0,192	1
			29,93	2,48	150	12	100	0,012	–
22	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0025	185900		465				
23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	1	295,13	14,54	295	15	138	0,56959	1
			103,36	5,45	103	5	128	0,02657	–
24	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1	11,31	–	11	–	14	0,0516	–
			11,01	–	11	–	128	–	–
25	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	275		550				
26	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	3	502		1506				

27	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
	фильтр	1	6101,89	72,98	6102	73	241	0,9373	1
			159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
28	Установка манометров с трехходовым краном								
	комплект	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
			41,72	–	83	–	128	–	–
29	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
	бак	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
			639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
30	Установка круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3, применительно запаса воды								
	бак	1	10542,94	102,3	10543	102	1912	8,9301	9
			1455,39	39,4	1455	39	128	0,1854	–
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88К=2,000;								
	м2	3,24	111,11	0,05	360	–	8	0,0136	–
			2,75	0,02	9	–	90	0,0001	–
32	Изоляция плоских поверхностей газохода 200*200 матами прошивными МТПЭ-2-75, тощиной 70 мм								
	м2 поверхности изоляции	1,12	167,6	50,15	188	56	124	0,534	1
			92,03	18,68	103	21	100	0,092	–
33	Изоляция газохода диаметром 150 мм матами прошивными МТПЭ-2-75, тощиной 70 мм								
	м трубопровода	1	266,77	32,89	267	33	181	0,992	1
			169,43	12,38	169	12	100	0,06	–
34	Маты прошивные МТПЭ-2-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм								
	м3	0,16	7840		1254				
35	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	1,12	191,79	26,19	215	29	181	0,905	1

	м2 покрытия								
36	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм		151,65	9,9	170	11	100	0,048	–
	м трубопровода	1	413,82	27,58	414	28	336	1,82	2
37	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80		326,25	10,35	326	10	100	0,05	–
	т	0,0132	72495		957				

Всего по акту:	896 124,00
Сметная заработная плата, тенге:	169 145,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	487,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	30 468,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	20 700,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 961,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 585,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**959 838,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**2 627 077,00**
- материалы, тенге	1 245 692,00
- сметная з/плата, тенге	463 689,00
Налог (2%)	52 542,00
Итого по акту в ценах текущего года	**2 679 619,00**
Коэффициент понижения;	

(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	2 373 473,00
НДС – 12%	284 817,00
Всего по акту, тенге	**2 658 290,00**

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» — **Аубакиров М.С.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» — **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" — **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	50 462 593,00	3 407 671,00	18 220 725,00	1 230 420,00					365 108,00
Итого:	50 462 593,00	3 407 671,00							5 406 706,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Кансеитов М.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 12 28.08.2017.

приемки выполненных работ за август 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 5 Кровля										
93		Облицовка карниза металлосайдингом на металлическом каркасе / *м2*	56	660,34 / 282,04	2,86 / 0,94	36979 / 15794	160 / 53	16639 / 105	1,63 / 0,0046	91 / –
94		Металлосайдинг оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,106;	61,936	478		29605				

104	Устройство слуховых оконК=3,000;	3	3282,79	81,61	9848	245	3581	6,08	18
	слуховое окно								
			963	31,5	2889	95	120	0,15	–
106	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=3,000;	0,549	573,75	28,11	315	15	89	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	68	6	120	0,052	–
107	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=3,000;	14,4	20,49	0,91	295	13	86	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	67	5	120	0,00168	–
114	Кладка стен стен вентшахты (ВШ-3 - 1шт+каналы объедененные) из кирпича керамического (АС32)	0,4	8853,97	296,6	3542	119	484	5,95	2
	м3 кладки								
			915,75	110,25	366	44	118	0,54	–
115	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	14805,51	379,78	8291	213	1372	11,9	7
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
118	Обивка поверхностей изоляционным материалом (ВШ-3+канал)	0,76	8,4	0,23	6	–	6	0,056	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	6	–	105	0,0004	–
119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	0,03952	7634		302				
122	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 250х250 мм в здании с чердачным перекрытием (ВШ-1, ВШ-2) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=1,25;	16,65	4101,5	43,41	68290	723	12498	4,55	76
	м2 внутренней поверхности шахт								
			691,88	16,26	11520	271	106	0,07938	1

123	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,18476	73932		13660				
Раздел 10 Прочие									
253	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,33	2789,3	–	39971	–	9359	3,24	46
	м3 подстилающего слоя		531	–	7609	–	123	–	–
256	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,42	7324,9	86,6	10401	123	780	3,06	4
	м3		490,5	32,72	697	46	105	0,1598	–
257	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	7071,36	–	6152	–	606	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	493	–	123	–	–
258	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	2789,3	–	2427	–	568	3,24	3
	м3 подстилающего слоя		531	–	462	–	123	–	–
259	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,61	245,44	3,82	1868	29	348	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	284	11	118	0,007	–
260	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	14	111,24	37,48	1557	525	1481	0,408	6
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	907	151	140	0,042	1
261	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=14,000;	6,72	2410		16195				

Локальная смета № 4-3-1 Наружное освещение

3

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	152,76	46,51	44,35	7105	6775	2844	0,015	2
			2,16	17,03	330	2602	97	0,0688	11
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4,58	780,3	–	3574	–	4039	4,572	21
			780,3	–	3574	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	138,62	3,35	3,35	464	464	156	–	–
			–	1,16	–	161	97	0,0038	1
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	138,62	21,55	4,52	2987	627	2290	0,108	15
			17,03	–	2361	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,29	134,1	–	575	–	650	0,972	4
			134,1	–	575	–	113	–	–
11	Кабель до 35 кВ. прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	217	26,4	3,1	5729	673	4041	0,11	24
			19,1	0,5	4145	109	95	0,003	1
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
			19,7	0,5	1379	35	95	0,003	–
13	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1

14	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		23,4	4,4	234	44	95	0,026	–
	км	0,30294	90197		27324				
15	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	7	4669,33	1831,4	32 779	32965	19 185	12	216
	опора		1977,75	625,01	35600	11250	105	2,34	42
16	Фундамент закладное 3Ф-1 1150/300 под СТ-5	7	2069,85		14 530				
	шт								
	м3								
19	Гофротруба. Ди до 48 мм, для ввода кабеля на опору, применительно	36	114,4	7,8	4118	281	1686	0,29	10
	м		48,8	0,5	1757	18	95	0,003	–
20	Гофрорукав диаметром 40 ммК=1,020;	36,72	20,88		767				
	шт								
21	Опора освещения СТВ-5.0-3.0 с покрытием "холодное цинкование"	7	12543,06		88 052				
	шт								
22	Кронштейн тип "Ива" вылет 1,5 м угол наклона 15 гр. с покрытием "холодное цинкование"	7	1016,17		7 135				
	шт								
23	Установка фонарей на солнечных батареях, применительно	7	1745,38	1411,25	12 253	25403	4 223	2,01	36
	светильник		333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
24	Фонарь уличного освещения на солнечной батарее NGE-7W kстм=1,12 НДС;	7	14249,18		100 029				
	шт								
	т								

26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
27	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244		244				
	шт								
28	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	95	27,7	2,1	2632	200	1824	0,1	10
	м кабеля		19,7	0,5	1872	48	95	0,003	–
29	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0969	14684		1423				
	1000м								
30	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	90	53,87	12,24	4848	1102	2978	0,18	16
	м шин заземления		29,25	2,25	2633	203	105	0,01	1
31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,08532	49131		4192				
	т								
32	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 20 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,04536	49389		2240				
	т								
33	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45	–	–
	шт		45	–	45	–	101	–	–
34	Фотореле ФР-2	1	905,91		906				
	шт								
35	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт								

36	Корпус пластиковый ЩРН-П-6 модулей навесного исполлнения (200*148*95) ИЭК *шт*	1	254 288,05	20,3	254 288	20	95	0,118	–	

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход т.ч. п.3.74: ктрм1=1,48; кэкс1=1,48; кзпм1=1,48; *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*		3419,2	0,3	0,3	1026	1026	332	–	–
2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*		719	– 6,01	0,1 6,01	– 4321	342 4321	97 1451	0,00034 –	1 –
3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*		2876	– 4,75	2,08 4,75	– 13661	1496 13661	97 4603	0,00681 –	5 –
4	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*		497	– 3,79	1,65 3,24	– 1884	4745 1610	97 772	0,00539 0,00332	16 2
5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*		497	0,48 39,76	1,12 37,82	239 19761	557 18797	97 6204	0,00371 0,013	2 6
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,950; *т*		969,15	1,87 35,53	11 35,53	929 34434	5467 34434	97 6891	0,0376 –	19 –
7	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*		222	– 14	7,11 14	– 3108	6891 3108	100 1034	0,01493 –	14 –

8			–	4,8	–	1066	97	0,01567	3
Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	666	1,39	1,39	926	926	272	–	–	
		–	0,42	–	280	97	0,00137	1	

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

Раздел 3 Бордюр из бортового камня

14	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	47,8	479,2	6,63	22 905	3169	7021	0,698	334
			108,68	1,76	51949	841	133	0,0061	3
15	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	20,55	11457		235441				

Всего по акту:	1 148 745,00
Сметная заработная плата, тенге:	174 250,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1029,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	39 057,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	26 536,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11 487,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	4 595,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 230 420,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**3 367 660,00**
- материалы, тенге	1 702 358,00
- сметная з/плата, тенге	895 690,00
Налог (2%)	67 353,00

Итого по акту в ценах текущего года	**3 435 013,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого.	3 042 563,00
НДС – 12%	365 108,00
Всего по акту, тенге	**3 407 671,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Кансеитов М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	55 741 881,00	5 279 288,00	20 126 937,00	1 906 212,00					565 638,00
Итого:	55 741 881,00	5 279 288,00							5 972 344,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 13 от 13.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 4 Перекрытие и покрытие										
75		Устройство прокладной пароизоляции из гидро-пароизоляции "Изоспан В" в один слойК=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	743,8	12,58	0,99	9357	736	10596	0,0694	52
76		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая "Изоспан В", удельным весом 70 г/м2К=2,200; *м2*	818,18	11,59	0,38	8621	283	119	0,0018	1
77		Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	371,9	23		18818				
				85,23	4,72	31697	1755	32156	0,403	150

76	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая "Изоспан В", удельным весом 70 г/м2К=2,200;								
	м2	818,18	23		18818				
77	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита в один слой								
	м2 утепляемого покрытия	371,9	85,23	4,72	31697	1755	32156	0,403	150
			70,88	1,78	26360	662	119	0,0086	3
78	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита								
	м2 утепляемого покрытия	371,9	59,4	4,72	22091	1755	24986	0,312	116
			54,68	1,78	20335	662	119	0,0086	3
79	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=1,030;								
	м3	76,6114	11576		886854				

Раздел 5 Кровля

87	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	145,50	975,29	8,2	141 904	3977	47 793	1,71	829
			272,95	3,08	132381	1494	119	0,015	7

Раздел 8 Внутренняя отделка

193	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм								
	м2	207,27	177,96	1,83	36 352	1246	11 957	0,3573	243
			55,46	0,29	37763	197	105	0,0029	2

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

13	Устройство песчаного основания под фундаменты								
	м3 основания	16,73	1777,2	97,07	29733	1624	2931	0,78	13

14	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		112,5	36	1882	602	118	0,18	3
	м бортового камня	191	479,2	6,63	91 623	3169	28 084	0,698	334
			108,68	1,76	51949	841	133	0,0061	3
16	Устройство песчаного основания под фундаменты								
	м3 основания	2,37	1777,2	97,07	4 212	383	414	0,78	3
17	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200х8 мм при других видах покрытий		112,5	36	444	142	118	0,18	1
	м бортового камня	84,60	429,29	6,63	36 318	935	12 426	0,698	98
18			108,68	1,76	15324	248	133	0,0061	1
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	*м3*	2,26	11210		25335			

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

1.3 ЩС 3 /1 комплект/

11	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм								
	шт	1	514	105	514	105	260	2	2
			254	20,3	254	20	95	0,118	–
12	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
	шт	1	1144		1144				
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
			340	4,5	680	9	95	0,026	–
14	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253		253				

15	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт* 1	253		253					
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, независимый расцепитель	*шт* 1	501,2	13,2	501	13	218	1	1	
17	Расцепитель независимый РН-44	*шт* 1	227 1092,5	2,3	227 1093	2	95	0,013	–	
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*шт* 2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2	
19	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт* 2	227 79	2,3	454 158	5	95	0,013	–	
20	Шина нулевая и РЕ 8х12 мм 14/2	*шт* 4	208,13		833					

1.4 ЩУП /1 комплект/

21	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*шт* 1	514	105	514	105	260	2	2	
22	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт* 1	254 2902	20,3	254 2902	20	95	0,118	–	
23	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	*шт* 1	862	28	862	28	328	2	2	

24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		340	4,5	340	5	95	0,026	–
	шт	1	305		305				
25	Переключатель (рубильник переключающий) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А								
	шт	3	446,8	14,8	1340	44	731	1	3
26	Переключатель на 2 положения kстм=1,12 НДС;		254	2,3	762	7	95	0,013	–
	шт	3	182,68		548				
27	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
	шт	3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
28	Пускатель ПМЛ-1220-10А-380В		387	2,3	1161	7	95	0,013	–
	шт	1	1533,22		1533				
29	Пускатель ПМЛ-2220-25А-380В								
	шт	2	1859,44		3719				
30	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг								
	шт	1	68,91	–	69	–	57	0,5	1
31	Терморегулятор ТРМ-11 kстм=1,12 НДС;		63	–	63	–	90	–	–
	шт	1	548,41		548				
32	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах								
	м	135	25,13	0,07	3393	9	2956	0,12	16
33	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;		24,3	0,02	3281	3	90	0,00012	–
		0,0515	15292		788				

34	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; *км*	0,0618	41826		2585				
35	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; *км*	0,02575	64966		1673				

Раздел 3 Уравнение патенциалов. Заземление

55	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	50	80,57	8,47	4029	424	3062	0,323	16
56	Труба гладкая жесткая ПХВ диаметром 40 ммК=1,010; *м*	50,5	51,75 42,41	4,94	2588 2142	247	108	0,0219	1
57	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
58	Кабели силовые ВВГ 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,051	19,7 101092	0,5	985 5156	25	95	0,003	–
59	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	3	92,4	–	277	–	243	0,5	2
60	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	3	90 509	–	270 1527	–	90	–	–
61	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	6

62	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			116	2,5	1044	23	95	0,015	–
		200		61.9	3,3	12380	660	4446	0,14	28
	м			23	0,4	4600	80	95	0,002	–
63	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм			84,6	2,8	1692	56	619	0,17	3
		20		32,4	0,2	648	4	95	0,001	–
	м									

Всего по акту:	1 779 676,00
Сметная заработная плата, тенге:	615 987,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	945
Временные здания и сооружения (3.4%)	60 509,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	41 111,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17 797,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	7 119,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 906 212,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**5 217 302,00**
- материалы, тенге	2 345 628,00
- сметная з/плата, тенге	1 685 956,00
Налог (2%)	104 346,00
Итого по акту в ценах текущего года	**5 321 648,00**
Коэффициент понижения;	

(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	4 713 650,00
НДС – 12%	565 638,00
Всего по акту, тенге	**5 279 288,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Кансейтов М.Б.

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030»

Хасенов О.Т.

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co"

Авхадов Х.А.

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	69 460 797,00	10 644 647,00	25 080 477,00	3 843 502,00					1 140 498,00
Итого:	69 460 797,00	10 644 647,00							7 442 228,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ Кансейтов М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ Хасенов О.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 15 от 26.09.2017г
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Раздел 5 Кровля										
96		Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, стремянки (АС-24и)	0,0703	13711,46	5475,86	964	385	417	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	354	109	90	5,46	–
97		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0703	133700		9399				
		т								
98		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,12	20,35	0,02	125	–	23	0,0213	–
		м2		4,16	–	25	–	90	–	–

108	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой , применительноК=3,000;	3	3960		11880				
	м2								
109	Петля накладнаяК=3,000;	12	40		480				
	шт								
110	Завертка оцинкованнаяК=3,000;	6	57		342				
	шт								
111	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=3,000;	3	308		924				
116	Штукатурка печей без сетки глиняным раствором, внутренние поверхности каналов (АС34и п.3)	2,68	63,06	6,15	169	16	81	0,15	–
	м2 поверхности								
			23,63	2,3	63	6	118	0,0112	–
117	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2980 мм (ВШ-3) ktpp1=0,931; ktpм1=0,931; kзпр1=0,931; kэкс1=0,931; kзпм1=0,931; kмат1=0,931;	1	4392,73	27,97	4393	28	351	1,61063	2
	зонт								
			263,94	10,47	264	10	128	0,05586	–
120	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	2,1	943,09	4,92	1980	10	429	1,15	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	405	4	105	0,0091	–
121	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2,1	133,23	1,19	280	2	84	0,223	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			37,8	0,45	79	1	105	0,0022	–
124	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3784 мм (ВШ-1, ВШ-2) ктрр1=1,051; ктрм1=1,051; кзпр1=1,051; кэкс1=1,051; кзпм1=1,051; кмат1=1,051;	5	6628,68	64,79	33143	324	2890	2,60648	13
	зонт								
			428,02	23,65	2140	118	128	0,11561	1
125	Монтаж рамки из уголка 75*5	0,041	9632,76	905,18	395	37	276	45,4	2
	т конструкций								
			7380	101,25	303	4	90	0,49	–
126	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,041	114900		4711				
	т								
127	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью, применительно (ВШ-3) фартук	0,61	665,19	1,72	406	1	37	0,334	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			50,85	0,65	31	–	120	0,0032	–
128	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,1	1826,1	703	7	49	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	32	3	140	3,37	–
Раздел 8 Внутренняя отделка									
186	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	188,10	56,88	0,35	10 699	110	10 294	0,298	93
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	16296	44	105	0,0007	–

188	Улучшенная окраска поливинилацетатными полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	313,5	253,73	2,33	79544	730	14658	0,26	82
	м2		43,65	0,88	13684	276	105	0,0043	1
189	Обивка поверхностей изоляционным материалом (деталь утепления стены тамбура поз.28, лист 17и)	3,6	8,4	0,23	30	1	29	0,056	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	28	–	105	0,0004	–
190	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	0,1872	7634		1429				
	м3								
191	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	3,6	943,09	4,92	3395	18	737	1,15	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	695	7	105	0,0091	–
193	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	133,18	177,96	1,83	24 235	1246	7 972	0,3573	243
	м2		55,46	0,29	37763	197	105	0,0029	2
196	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	188,08	1008,93	2,1	189 761	658	65 920	2	627
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	104386	248	105	0,0039	1

10.8 Крепление вентиляторов

262	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	11,26	107,48	1,2	1210	14	129	0,0502	1
	кг изделия		8,53	0,45	96	5	128	0,0022	–

263	Болты строительные с гайками и шайбами		0,0056	149300			836		
		т							

Локальная смета № 2-1-3 Вентиляция

Раздел 1 Приточная система П1

1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
	вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
2	Вентилятор канальный ВКРп 2,0-2-02	1	19112,75		19113				
	шт								
3	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,1135	5
	калорифер		819,79	44,89	820	45	128	0,2205	–
4	Калорифер (электрический воздухонагреватель) СФО-16	1	11193,17		11193				
	шт								
5	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,21	1309,04	7,3	275	2	261	6,0375	1
	м2		970,99	2,36	204	–	128	0,0105	–
6	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,21	2070		435				
	м2								
7	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм+переходы	6,74	1174,73	9,61	7918	65	1814	1,281	9
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1393	24	128	0,01754	–
8	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	798,85	16,96	799	17	248	1,1235	1
	решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–

9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1	
	заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–	
10	Клапан утепленный КВУ 300х300 с ручным управлением	1	9097,23		9097					
	шт									
Раздел 2 Система вентиляции										
11	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	7	712,66	29,9	4989	209	6223	3,8325	27	
	вентилятор		682,76	11,81	4779	83	128	0,0525	–	
12	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84,	4	6608		26432					
	комплект									
13	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-200, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84.	3	7412		22236					
	комплект									
14	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	23	320,85	16,96	7380	390	5704	1,1235	26	
	решетка		186,64	7,09	4293	163	128	0,0315	1	
15	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1489	1,1235	7	
	решетка		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–	

16	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1169,92	13,82	11231	133	3258	1,617	16
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2495	50	128	0,02531	–
17	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35	1144,51	11,11	40058	389	10876	1,4805	52
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8351	146	128	0,02037	1
18	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1210,51	11,11	20337	187	5221	1,4805	25
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	4009	70	128	0,02037	–
19	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (продолжение по чердаку)	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,4805	9
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1527	27	128	0,02037	–
20	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	6,4	167,6	50,15	1073	321	709	0,534	3
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	589	120	100	0,092	1
21	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,34	7634		2596				
	м3								
22	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	10	191,79	26,19	1918	262	1616	0,905	9
	м2 покрытия		151,65	9,9	1517	99	100	0,048	–
23	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,032	74370		2380				

		т							
24	Лента перфорированная монтажная WALRAVEN, оцинкованная сталь, 10000x12x0,7 мм, М5, на нагрузку 70 кг/точка		2,5	730		1825			
		10м							

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
	шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
2	Щит главный распределительный ГРЩ1 с учетом (Schneider Electric)	1	169633,07		169633				
	комплект								
3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
4	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686		1686				
	шт								
5	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
	шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–
6	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225		225				
	шт								
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
	шт								

				227	2,3	2270	23	95	0,013	–
8	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	9	572			5148				
9	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	79			79				
10	Шина нулевая и РЕ 8х12 мм 14/2 *шт*	4	208,13			833				

Локальная смета № 5-1-1 Кабельная телефонная канализация

1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	197,79	46,51	44,35	9199	8772	3681	0,015	3
			2,16	17,03	427	3368	97	0,0688	14
2	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы+доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	5,93	780,3	–	4627	–	5229	4,572	27
			780,3	–	4627	–	113	–	–
3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	188,06	3,35	3,35	630	630	211	–	–
			–	1,16	–	218	97	0,0038	1
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	188,06	21,55	4,52	4053	850	3107	0,108	20
			17,03	–	3203	–	97	–	–
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	5,82	134,1	–	780	–	881	0,972	6
			134,1	–	780	–	113	–	–

6	Устройство постели при одном кабеле в траншее м кабеля	347	36,7	27,8	12735	9647	5176	0,06	21
			8,8	6,9	3054	2394	95	0,04	14
7	Песок природный м3	9,4	1420		13348				
8	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий канало-километр трубопровода	0,347	21603,38	–	7496	–	7935	133	46
			20790	–	7214	–	110	–	–
9	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	2	147,3	73	295	146	129	0,29	1
			49,5	18,3	99	37	95	0,107	–
10	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-40x2 техническая СТ РК ИСО 4427-2004 м	349	59		20591				
11	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг км	0,347	38387	11520	13320	3997	7807	114	40
			18090	2363	6277	820	110	13,808	5
12	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	2	8,5	0,1	17	–	14	0,05	–
			7,3	–	15	–	95	–	–
13	Кабели связи ТПЭп 5x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,389	51575		20063				
14	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742	305	742	305	517	2	2
			398	72	398	72	110	0,421	–
15	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10, применительно шт	1	463		463				

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	164,89	1651,76	68,13	272359	11234	7487	0,144	24
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3525	2104	133	0,0438	7
2	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1648,9	276,43	33,29	455805	54892	36185	0,033	54
	м2 основания		5	11,5	8245	18962	133	0,04038	67
3	Разлив вяжущих материалов	0,99	40097,59	339,59	39697	336	186	0,58	1
	т		–	140,94	–	140	133	0,58	1
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1648,9	379,72	15,35	626120	25311	24122	0,0336	55
	м2 покрытия		5,94	5,06	9794	8343	133	0,01766	29
5	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6595,6	44,56	–	293900	–	88	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	66	–	133	–	–
9	Устройство оснований под тротуары толщиной 4 см из песка	215,46	113,13	12,52	24375	2698	12156	0,243	52
	м2 покрытия		38,03	4,39	8194	946	133	0,0177	4
10	Устройство оснований под тротуары толщиной 8 см из щебня фракции 20-40 мм	215,46	226,91	12,52	48890	2698	12156	0,243	52
	м2 покрытия		38,03	4,39	8194	946	133	0,0177	4
11	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	215,46	184,18	21,26	39683	4581	43494	0,948	204
	м2 покрытия		156,15	7,97	33644	1717	123	0,0389	8
12	Брусчатка (прямоугольная, цветная), толщина 80 мм	215,46	1110		239161				
	м2								

12	Брусчатка (прямоугольная, цветная), толщина 80 мм м2	215,46	1110		239161				
14	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м бортового камня	239	479,2	6.63	114 529	3169	35 106	0,698	334
			108,68	1,76	51949	841	133	0,0061	3
16	Устройство песчаного основания под фундаменты м3 основания	1,58	1777,2	97,07	2 808	383	276	0,78	3
			112,5	36	444	142	118	0,18	1
17	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200х8 мм при других видах покрытий м бортового камня	56,40	429,29	6,63	24 212	935	8 284	0,698	98
			108,68	1,76	15324	248	133	0,0061	1

Всего по акту:	3 588 367,00
Сметная заработная плата, тенге:	716 245,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 874,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	122 005,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	82 892,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	35 884,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	14 354,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**3 843 502,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**10 519 665,00**
- материалы, тенге	6 784 250,00
- сметная з/плата, тенге	1 960 363,00
Налог (2%)	210 393,00
Итого по акту в ценах текущего года	**10 730 058,00**

(Гендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	9 504 149,00
НДС – 12%	1 140 498,00
Всего по акту, тенге	**10 644 647,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» _____ **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" _____ **Тұрсынқұлұлы Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

КС-3

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	89 728 601,00	20 267 804,00	32 398 648,00	7 318 171,00					2 171 550,00
Итого:	89 728 601,00	20 267 804,00							9 613 778,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 16 от 29. 09. 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
3.3 Витражи										
60		Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке / *м2*	73,01	965,99 / 927	28,84 / 10,15	70527 / 67680	2106 / 741	61579 / 90	4,98 / 0,041	364 / 3

1

61	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	71,67	4472		320508				
62	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м2*	1,34	5206		6976				
63	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 ммК=-1,000; *м2*	-28,62	3890		-111332				
64	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	14,07	363,04	22,07	5108	311	2724	0,92	13
			153,73	7,58	2163	107	120	0,037	1
65	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	5,92	12700		75184				
66	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	8,15	13000		105950				
67	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 ммК=-1,000; *м2*	-5,34	3890		-20773				

6.2 Двери

136	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	55,5	636,69	31,85	35336	1768	13508	1,15	64

			190,8	12,04	10589	668	120	0,0587	3
137	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТПК=2,000; *м2*	3,34	12300		41082				
138	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннееК=7,000; *м2*	12,6	4010		50526				
139	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутреннееК=12,000; *м2*	29,04	3760		109190				
140	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннееК=4,000; *м2*	10,52	3540		37241				
141	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	21	1380		28980				
142	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1500		6000				
143	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	25	583		14575				
144	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2К=2,000; *м2 проемов*	5,5	367,11	19,34	2019	106	964	0,8342	5
			139,39	6,57	767	36	120	0,0321	–
145	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольныеК=2,000; *м2*	5,5	12700		69850				

146	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,59	330,85	32,08	1519	147	1567	1,49	7
	м2 проемов		272,25	12,13	1250	56	120	0,0592	–
147	Двери стальные утепленные 910х2070 огрунтованные и окрашенные	1	22590		22590				
	шт								
148	Двери стальные утепленные двупольные 1310х2070 огрунтованные и окрашенные	1	24132		24132				
	шт								

Раздел 7 Полы

153	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	166,32	931,08	11,72	154857	1949	36019	1,06	176
	м2 покрытия		171,68	4,39	28554	730	123	0,0214	4
154	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	177,9624	138,41	0,32	24632	57	9138	0,236	42
	м плинтусов		41,63	0,11	7409	20	123	0,0006	–
158	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	41,2	340,45	18,42	14027	759	4706	0,416	17
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3541	285	123	0,0337	1
159	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	41,2	232,19	9,05	9566	373	2749	0,251	10
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2095	140	123	0,0165	1
160	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,2	216,02	9,95	8900	410	2835	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2151	154	123	0,0182	1
161	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	82,4	28,67	0,67	2362	55	90	0,0044	–

	м2 стяжки		0,63	0,25	52	21	123	0,0012	–
162	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	41,2	931,08	11,72	38360	483	8922	1,06	44
	м2 покрытия		171,68	4,39	7073	181	123	0,0214	1
163	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	44,084	138,41	0,32	6102	14	2263	0,236	10
	м плинтусов		41,63	0,11	1835	5	123	0,0006	–
166	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон В25	18,7	325,05	14,76	6078	276	1333	0,361	7
	м2 покрытия		52,43	5,54	980	104	123	0,027	1
167	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=4,000;	74,8	37,92	0,67	2836	50	178	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	126	19	123	0,0012	–
168	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	20,009	138,41	0,32	2769	6	1027	0,236	5
	м плинтусов		41,63	0,11	833	2	123	0,0006	–
172	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	82,3	925,06	4,9	76132	403	6109	0,382	31
	м2 покрытия		58,5	1,85	4815	152	123	0,009	1
173	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	88,061	123,31	0,16	10859	14	1760	0,0899	8
	м плинтусов		16,18	0,07	1425	6	123	0,0003	–
176	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9	216,02	9,95	2787	128	887	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	673	48	123	0,0182	–
177	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	51,6	28,67	0,67	1479	35	57	0,0044	–

	м2 стяжки		0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
178	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-00-10 толщиной 2 мм. применительно	12,9	748,51	0,94	9656	12	960	0,472	6
	м2		82,35	0,36	1062	5	90	0,0017	–
179	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	12,9	6,27	0,07	81	1	68	0,029	–
	м2		5,85	0,02	75	–	90	0,0001	–
180	Грунтовка токопроводящая Ризопокс-1410 AS	1,6375	717,68		1175				
	кг								
181	Установка латунных жилок в мозаичные покрытия	22,61	31,55	0,05	713	1	876	0,196	4
	м жилок		31,5	0,02	712	–	123	0,0001	–
182	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01775	66838		1186				
	т								
183	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	12,9	328,27	48,65	4235	628	1852	0,6	8
	м2 покрытия		98,55	18,23	1271	235	123	0,089	1
184	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	13,803	137,78	0,32	1902	4	710	0,236	3
	м плинтусов		41,63	0,11	575	2	123	0,0006	–
194	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	410,7	248,56	1,88	102084	772	17099	0,231	95
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	15989	296	105	0,0035	1
195	Улучшенная окраска стен по штукатурке	270,2	173,11	1,88	46774	508	22420	0,468	126

	колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	21157	195	105	0,0035	1
196	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	62,70	1008,93	2,1	63 253,80	658	21 973,00	2	627
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	104386	248	105	0,0039	1
217	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	6,7	1931,03	2,56	12938	17	3299	2,7	18
	м2 поверхности облицовки		468	0,97	3136	6	105	0,0047	–
218	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	9,84	1036,21	16,79	10196	165	1427	0,726	7
	м2 покрытия		111,6	6,28	1098	62	123	0,0307	–
219	Установка металлических ограждений из некилерованной стали	6,9	4432,56	5,89	30585	41	714	0,415	3
	м ограждений		71,78	2,23	495	15	140	0,0109	–
220	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,69	2666,4	365,89	1840	252	1051	6,66	5
	м3 кладки		1154,25	137,25	796	95	118	0,67	–
221	Кирпич одинарный лицевой пустотелый, марки КР-л-пу 250х120х65/1,4НФ/100/1,4/50	279	19,57		5460				
	шт								
222	Расшивка швов кладки из кирпича	11	38,93	–	428	–	505	0,219	2
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	428	–	118	–	–
228	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	15,34	21,8	0,05	334	1	80	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	89	–	90	0,0001	–

229	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 разаК=4,000; м2	30,68	20,35	0,02	624	1	115	0,0213	1
			4,16	–	128	–	90	–	–
230	Установка стропилК=2,000; м3 древесины в конструкции	0,346	23741,72	334,28	8215	116	1464	22,1	8
			3397,5	126	1176	44	120	0,62	–
231	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=2,000; м3 древесины в конструкции	0,028	24952,25	309,62	699	9	86	13,8	–
			2452,5	117	69	3	120	0,57	–
232	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000; м3 древесины в конструкции	0,374	573,75	28,11	215	11	60	0,78	–
			123,75	10,58	46	4	120	0,052	–
233	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000; м2 обработанной поверхности	15,36	20,49	0,91	315	14	92	0,029	–
			4,68	0,34	72	5	120	0,00168	–
234	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000; м2 кровли	21,6	993,8	8,2	21466	177	7096	1,71	37
			272,95	3,08	5896	67	119	0,015	–
235	Облицовка потолков тамбуров металлосайдингом на металлическом каркасеК=2,000; м2	8,4	660,34	2,86	5547	24	2496	1,63	14
			282,04	0,94	2369	8	105	0,0046	–
236	Металлосайдинг оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010, применительноК=1,106; м2	9,2904	478		4441				
242	Устройство бетонных покрытий толщиной 30	8,67	325,05	14,76	2818	128	619	0,361	3

	мм								
	м2 покрытия		52,43	5,54	455	48	123	0,027	–
243	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,98	245,44	3,82	4168	65	776	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	1,44	634	24	118	0,007	–
244	Установка металлических ограждений из некилерованной стали	13,4	4432,56	5,89	59396	79	1389	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	962	30	140	0,0109	–
251	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,7	325,05	14,76	1853	84	407	0,361	2
	м2 покрытия		52,43	5,54	299	32	123	0,027	–
252	Установка металлических ограждений из некилерованной стали	7,08	4432,56	5,89	31383	42	734	0,415	3
	м ограждений		71,78	2,23	508	16	140	0,0109	–
254	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	95,5	390,09	25,04	37254	2391	3716	0,143	14
	м2 покрытия		22,25	9,38	2125	896	123	0,0458	4
255	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	95,5	72,66	3,11	6939	297	487	0,0201	2
	м2 покрытия		2,97	1,17	284	112	123	0,0057	1

Локальная смета № 2-1-4 Водопровод,

1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	8583,51	137,88	8584	138	1928	8,5	9
	узел								

			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
2	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч *шт*	1	8320		8320				
3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	623		1869				
4	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	20	395		7900				
5	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	350		700				
6	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
			387	15,75	774	32	128	0,07	–
7	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	2	659		1318				
8	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
			346,5	9	4505	117	128	0,04	1
9	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	10	1750		17500				
10	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой *комплект*	3	4790		14370				
11	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	4	5831,96	17,71	23328	71	1394	1,49	6
			265,5	6,75	1062	27	128	0,03	–

12	Краны водоразборные полированные из латуни для раковин и моек марки КВН-15Д, Dy 15 мм, применительно *шт*	4	707		2828				
13	Установка одиночных умывальников для инвалидов с подводкой холодной воды *комплект*	1	8211,96	17,71	8212	18	349	1,49	1
			265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, неармированная *м трубопровода*	40	468,55	12,19	18742	488	15210	1,64	66
			292,5	4,57	11700	183	128	0,0223	1
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, армированная *м трубопровода*	25	507,21	12,19	12680	305	9507	1,64	41
			292,5	4,57	7313	114	128	0,0223	1
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	130	386,19	7,9	50205	1027	39055	1,29	168
			231,75	2,95	30128	384	128	0,0144	2
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	2	394,74	5,28	789	11	488	1,05	2
			188,55	1,98	377	4	128	0,0097	–
18	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	195	72,96	16,85	14227	3286	8369	0,211	41
			38,59	4,33	7525	844	100	0,025	5

19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	130	90		11700				
	м								
20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	65	72		4680				
	м								
21	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	8	1512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63
	комплект		1370,25	36	10962	288	128	0,18	1
22	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	8	6466		51728				
	шт								
23	Клапан обратно-предохранительный 3/4	8	978,65		7829				
	шт								
24	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
	шт								
25	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,003	47611,09	17877,09	143	54	134	173	1
	км трубопровода		29700	4698,68	89	14	130	18,1	–
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3,03	49		148				
	м								
27	Устройство бетонной подготовки	0,2	6398,95	66,01	1280	13	46	1,35	–
	м3								

				195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
28	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм		0,003	8097,13	–	24	–	31	51,5	–
	км трубопровода									
				8032,5	–	24	–	130	–	–
38	Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п.	5		55,13	–	276	–	317	0,28	1
	шт									
				49,5	–	248	–	128	–	–
39	Поручень для инвалидов откидной с бумагодержателем ПО-06.02.840.100.250 кстм=1,12 НДС;	1		5186,34		5186				
	шт									
40	Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.840.100.250 кстм=1,12 НДС;	1		3867,37		3867				
	шт									
41	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800 кстм=1,12 НДС;	2		1616,73		3233				
	шт									
42	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.600 кстм=1,12 НДС;	1		1564,85		1565				
	шт									
43	Поручень для инвалидов угловой ПУ-02.03.500.500.90 кстм=1,12 НДС;	1		2560,83		2561				
	шт									

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение

1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт									
			254	20,3	254	20	95	0,118	–
2	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144		1144				
	шт									

3	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
	шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–
4	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225		225				
	шт								
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
	шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
6	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	79		553				
	шт								
7	Шина нулевая и РЕ 8х12 мм 14/2	4	208,13		833				
	шт								
8	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
	шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	–
9	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
	шт								
10	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	105	244,37	65,36	25659	6863	21103	0,946	99
	шт		151,65	34,45	15923	3617	108	0,1562	16
11	Светильник потолочный светодиодный ССД-3200М-595	69	3914,61		270108				

	шт								
12	Светильник потолочный светодиодный ССД-3200М-1250	9	3751,5		33764				
	шт								
13	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	9	385		3465				
	шт								
14	Светильник светодиодный для освещения пиктограммы L-school 16	14	2946,72		41254				
	шт								
15	Светильник аварийный настенный EFS70	4	2149,77		8599				
	шт								
16	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 и "Не входить включен бактерицидный облучатель"	23	107,65		2476				
	шт								
17	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	12	199,08	6,3	2389	76	1018	0,483	6
	шт		76,05	2,5	913	30	108	0,0122	–
18	Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-547 / 548 ГОСТ 17677-82	12	283		3396				
	шт								
19	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
	шт								
20	Облучатель бактерицидный настенный	19	1599,47	–	30390	–	27048	10	190
	комплект		1581,75	–	30053	–	90	–	–
21	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	19	10340		196460				
	комплект								
22	Лампа люминисцентная TL-D 18W/54 G13 Philips /872790081578800/	9	48,28		435				
	шт								
23	Лампа энергосберегающая Е27 11Вт 2700К Т2 спираль ИЭК	12	114,83		1378				
	шт								
24	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	17		17				

	шт								
25	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	14	307,7	–	4308	–	3684	2	28
	шт		277	–	3878	–	95	–	–
26	Аккумулятор 2,2 А/ч	14	446,92		6257				
	шт								
32	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,4	–	1062	–	955	0,187	6
	шт		29,48	–	884	–	108	–	–
33	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156		4680				
	шт								
34	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	22	45,74	–	1006	–	738	0,198	4
	шт		31,05	–	683	–	108	–	–
35	Выключатель С510-861	22	97,87		2153				
	шт								
36	Установка выключателей герметических и полугерметических	8	82,17	–	657	–	462	0,337	3
	шт		53,55	–	428	–	108	–	–
37	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215		1720				
	шт								
38	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,15	26100		3915				
	1000шт								
39	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,06	16300		978				
	1000шт								
40	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	30	254,8	12,5	7644	375	7722	1	30

	шт		234	–	7020	–	110	–	–
41	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 шт	30	505		15150				

Локальная смета № 2-1-9 Технологическое оборудование

1	Стол однотумбовый, офисный 1100х620х750 С92-14 шт	10	10105	101050
2	Кресло поворотное, подъемно-поворотное мод.210 шт	9	7955	71595
3	Стул IV категории мягкости, полумягкий СП09-1 шт	20	1398	27960
4	Шкаф для одежды двухдверный, 600х540х1950 мод.417 шт	6	16125	96750
5	Шкаф конторский, для документов 600х900х1950 мод.416 шт	5	14835	74175
6	Стол двухтумбовый, 1100х620х750 СТ 04.002 шт	5	18490	92450
7	Стол-приставка к рабочему столу, 500х600х750 САП 94-20 шт	1	4300	4300
8	Кровать палатная, 1900х700х525 мод.801 шт	1	5290	5290
9	Тумба прикроватная, 400х360х730 Т10-1 шт	3	6120	18360
10	Холодильник фармацевтический, 1300х680х607 250 л шт	2	34000	68000
11	Стеллаж производственный СПС-1, металлический 350х1000х2000 мод.712 шт	12	10120	121440
12	Бак для отходов	5	620	3100

	шт			
13	Диван	2	17093	34186
	шт			
14	Шкаф металлический (сейф)	2	18275	36550
	шт			
15	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков, напольная 2-х сторонняя на 24 крючка мод.14	2	9525	19050
	шт			
16	Электросушитель для рук	2	3300	6600
	шт			
17	Стеллаж библиотечный односторонний, архивный 350x1000x2000 мод.711	3	8626	25878
	шт			
18	Кулер HotFrost V208 XE	1	9264,58	9265
	шт			
19	Банкетка, трехместная Б94-03	2	15804	31608
	шт			
20	Копировальный аппарат-принтер	1	56215	56215
	шт			
21	Печь микроволновая LG-MH 6043 DAD	1	6393,86	6394
	шт			
22	Стеллаж библиотечный односторонний, для картотеки (7полок)	5	8626	43130
	шт			
23	Компьютер	2	56800	113600
	комплект			
24	Холодильник бытовой	1	34000	34000
	шт			
25	Телевизор плоский ж/к Samsung LE-320451 G3W{ KZ(32), применительно	1	25000	25000
	шт			
26	Кушетка смотровая, медецинская 1850x600x600 МО-302	8	7110	56880
	шт			
27	Шкаф для хранения медикаментов списка "А", 350x800x2000 ШСЛ-02-1л	4	17200	68800
	шт			
28	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п,	1	73580	73580

	695x650x1580 ШС-80 шт			
29	Коробка стерилизационная круглая КСК-3, с фильтром шт	1	3910	3910
30	Мешок Амбу для взрослых. 1,5 л шт	1	2511,87	2512
31	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28, хирургический типа СПР-5 Е-Эма комплект	2	47040	94080
32	Столик хирургический с 1-м выдвижным ящиком и 2-мя нержавеющими поддонами 600x400x850, СН-03/01 шт	1	6020	6020
33	Стол перевязочный СПП 2000x500x850 комплект	1	13330	13330
34	Столик процедурный с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800, СН-07/01 шт	3	12255	36765
35	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2, 500x600x750 шт	4	5590	22360
36	Стол туалетно-пеленальный, 850x820x960 РН 01-001 шт	2	8600	17200
37	Набор инструментов хирургических (малый) комплект	2	16310,87	32622
38	Камера ультрафиолетовая УФК-2 шт	1	13701,13	13701
39	Весы медицинские, ВЭМ-150 с вертикальной стойкой шт	3	14400	43200
40	Аппарат для гальванизации "Поток-1" комплект	1	17820	17820
41	Небулайзер компрессионный Е-С28-Е шт	1	4465,92	4466
42	Ингалятор ультрозвуковой "Вулкан-1"	1	24466,31	24466
43	Векоподъемник 14x13мм шт	2	456,7	913
44	Грелка резиновая А-3 в инд.уп., применительно шт	2	256	512
45	Комплект жгутов кровоостанавливающих (2 шт)	1	146,8	147

	шт			
46	Комплект шин транспортных иммобилизационных	2	440,39	881
	шт			
47	Термоконтейнер медицинский ТМ5 (5 хладоэлемента)	1	4240,83	4241
	шт			
48	Кружка Эсмарха №2 в инд.уп., применительно	1	110	110
	комплект			
49	Мешок Амбу для взрослых, 1,5л	1	2511,87	2512
	шт			
50	Набор воронок ушных 4 шт	1	114,18	114
	шт			
51	Зонды желудочные разных размеров	1	1500	1500
	комплект			
52	Набор зажимов кровоостанавливающих 2 шт	1	587,19	587
	шт			
53	Набор катеторов	1	456,7	457
	шт			
54	Набор клизм	1	189,21	189
	шт			
55	Наконечник для кружки Эсмарха 1Б, 6Б	1	110	110
	комплект			
56	Набор корцангов прямыой и изогнутый	1	717,68	718
	шт			
57	Набор ножниц для ногтей, применительно	1	1280	1280
	шт			
58	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 235 мм	1	280	280
	шт			
59	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	1	1043,9	1044
	шт			
60	Набор пинцетов анатомических	1	1011,27	1011
	шт			
61	Набор пинцетов хирургических	1	799,23	799
	шт			
62	Набор трубок газоотводных	1	489,33	489
	шт			
63	Часы песочные, разные	7	300	2100
	шт			

64	Пипетки без делений с одной меткой 10 мл, глазная безопасная шт	15	30	450
65	Подушка для кислорода шт	1	635	635
66	Пузырь резиновый для льда шт	2	160	320
67	Роторасширитель шт	1	1043,9	1044
68	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм шт	3	420	1260
69	Термометр водный В-1, +10 +50, габариты (150*60); В-2, +10 +50, габариты(195*40), применительно шт	2	70	140
70	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) шт	10	50	500
71	Штатив для пробирок шт	2	130	260
72	Пробирки 10 шт. набор	2	200	400
73	Языкодержатель взрослый шт	2	626,34	1253
74	Лента измерительнаяК=4,000; комплект	4	100	400
75	Лоток почкообразныйК=4,000; комплект	4	60	240
76	Секундомер многофункциональный, одноканальный, 60 мин, размер 87х78х21 ммК=4,000; шт	4	2600	10400
77	Стакан В-1-250 (со шкалой), применительноК=4,000; шт	4	80	320
78	Термометр медицинский электронный цифровой жесткий «Bio-Therm»К=4,000; шт	20	171,26	3425
79	Фонендоскоп комбинированныйК=4,000; комплект	4	450	1800
80	Шпатель для языка двухстороннийК=4,000; шт	4	130	520

Локальная смета № 7-1-3 Покрытие площадок и проездов

6	Разлив вяжущих материалов	0,49	40097,59	339,59	19648	166	92	0,58	–
	т		–	140,94	–	69	133	0,58	–
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1648,9	634,07	15,35	1045518	25311	24122	0,0336	55
	м2 покрытия		5,94	5,06	9794	8343	133	0,01766	29
8	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3297,8	76,37	–	251853	–	44	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	33	–	133	–	–

Всего по акту:	6 832 388,00
Сметная заработная плата, тенге:	1 450 685,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 897,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	232 301,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	157 828,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	68 324,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	27 330,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**7 318 171,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**20 029 834,00**
- материалы, тенге	14 548 252,00
- сметная з/плата, тенге	3 970 525,00
Налог (2%)	400 597,00
Итого по акту в ценах текущего года	**20 430 431,00**
Коэффициент понижения;	

(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	18 096 254,00
НДС – 12%	2 171 550,00
Всего по акту, тенге	**20 267 804,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" **Турсынқұлұлы Т.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района	94 080 000,00	4 351 399,00	33 969 823,00	1 571 175,00					466 222,00
Итого:	94 080 000,00	4 351 399,00							10 080 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области.

Форма 2В

Акт № 17 от 29.11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-5 Слаботочные сети										
1		Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене / шт	1	92,4 / 90	– / –	92 / 90	– / –	81 / 90	0,5 / –	– / –
2		Коробка телефонная распределительная КРТП-5х2	1	463		463				

1

3	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС шт	4	978,9	–	3916	–	3409	7	28
			947	–	3788	–	90	–	–
4	Телефонный аппарат (факс) KX-FT982CA/RU шт	1	8742,63		8743				
5	Телефонный аппарат KX-T7735RU шт	3	7758,1		23274				
6	Аппаратура настенного типа: розетка телефонная, применительно шт	4	107,3	–	429	–	400	1	4
			99	–	396	–	101	–	–
7	Розетка телефонная RJ-11 шт	4	238,14		953				
8	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	55	9,33	0,82	513	45	504	0,0501	3
			7,99	0,5	439	28	108	0,0022	–
9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	5	3,98	–	20	–	21	0,0229	–
			3,71	–	19	–	108	–	–
10	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2К=1,030; 1000м	0,0618	3660		226				
11	Коробка для установки розеток 65*45 Wessen /ИМТ35093/ шт	4	32,62		130				
12	Рамка 1 мест Гор. Белая Valena /774451/ шт	4	127,88		512				

13	Прокладка короба двухканального из ПВХ-пластиката м труб	55	72,13	6,92	3967	381	2997	0,286	
			46,13	4,33	2537	238	108	0,0189	1
14	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020; м	56,1	101,45		5691				
15	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 шт	1	589,3	–	589	–	523	3	
			581	–	581	–	90	–	–
16	Часы ПЧМЗ-2БР-Р24-012, электропервичные (standing для школ и больниц) шт	1	15658,44		15658				
17	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене шт	7	279,7	–	1958	–	1733	2	14
			275	–	1925	–	90	–	–
18	Часы ВП-300-24-66К, вторичные Standing 114 R шт	7	7013,68		49096				
19	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
			1440	–	1440	–	90	–	–
20	Выпрямитель тиристорный, СВ 24/9, КВ-24М комплект	1	32896		32896				
21	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	6	92,4	–	554	–	486	0,5	3
			90	–	540	–	90	–	–
22	Коробка универсальная УК-П шт	6	59		354				
23	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м кабеля	75	27,7	2,1	2078	158	1440	0,1	8
			19,7	0,5	1478	38	95	0,003	– 2

24	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг								
	м кабеля	5	72,1	–	361	–	274	0,38	—
			60,8	–	304	–	90	–	–
25	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 ммК=1,020;								
	1000м	0,0816	20800		1697				
26	Прокладка короба 2-х канального из ПХВ-пластиката, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								21
	м труб	75	72,13	6,92	5410	519	4088	0,286	—
			46,13	4,33	3460	325	108	0,0189	1
27	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;								
	м	76,5	101,45		7761				
28	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные								
	шт	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	—
			1103	–	1103	–	101	–	–
29	Антена Sencor SDA 640 kстм=1,12;								
	шт	1	2404,46		2404				
30	Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности квадратного сечения с базой до 2,5 м, высотой до 250 м								1
	т конструкции ствола мачты	0,026	30185,26	18886,88	785	491	306	28,74	—
			6156	5496,86	160	143	101	23,78	1
31	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг								
	т	0,026	157700		4100				
32	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу								5
		1	1034,6	–	1035	–	1034	5	—

	шт								–
			1024	–	1024	–	101	–	
33	Усилитель радиотрансляционный	1	11514		11514				
	комплект								
34	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1666		1666				
	шт								
									1
35	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	1	189,4	–	189	–	189	1	
	шт								–
			187	–	187	–	101	–	
36	Ответвитель FA 1-16	1	92,32		92				
	шт								–
37	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	–	35	–	31	0,188	
	шт								–
			29,48	–	29	–	108	–	
38	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТВ10-КБ, типа ИЭК	1	66		66				
	шт								2
39	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	23	27,7	2,1	637	48	442	0,1	
	м кабеля								–
			19,7	0,5	453	12	95	0,003	2
40	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	7	72,9	–	510	–	336	0,33	
	м кабеля								–
			53,3	–	373	–	90	–	
41	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)К=1,020;	0,0051	90300		461				
	1000м								
42	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14 (ТУ 16.505.022-71)К=1,020;	0,0255	135600		3458				
	1000м								
									8

43	Испытание электрической прочности изоляции малогабаритного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	2	3455	2265	6910	4530	3083	4	—
	кабель		788	371	1576	742	133	2,17	4 2
44	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	3	163,2	16,6	490	50	436	0,79	—
	м		131	1	393	3	110	0,006	–
45	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3	56		168				
	м								6
46	Прокладка короба 2-х канального из ПХВ-пластиката, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091	0,286	—
	м труб		46,13	4,33	923	87	108	0,0189	–
47	Миниканал ТМС 40/2х17 с перегородкой, короб двухканальный из нераспространяющего горение ПВХ-пластиката со съемной крышкой разм.16х16ммК=1,020;	20,4	101,45		2070				
	м								

Локальная смета № 2-1-6 Охрано-пожарная сигнализация

1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
	шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	6	326,4	0,2	1958	1	1679	1,7	10
	луч		311	–	1866	–	90	–	–
3	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1	6944		6944				
	шт								

4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	307,7	–	615	–	526	2	4
	шт		277	–	554	–	95	–	–
5	Аккумулятор 12В 7а/ч	2	502,37		1005				
	шт								
6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
	шт		936	–	936	–	90	–	–
7	Источник вторичного электропитания БИРП-12/1,6	1	2087,79		2088				
	шт								
8	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	52	369,9	1,6	19235	83	16240	2	104
	шт		347	–	18044	–	90	–	–
9	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	57	285		16245				
	шт								
10	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5	–	154	–	130	1	1
	шт		144	–	144	–	90	–	–
11	Извещатели пожарные тепловые модели ИП103-5/А1-А3*	2	86		172				
	шт								
12	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 6	4	178,6	1,6	714	6	623	1	4
	шт		164	–	656	–	95	–	–
13	Извещатель пожарный ручной ИР-1	4	220,2		881				
	шт								

14	Световые настенные указатели, оповещатель пожарный световой	шт	6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
15	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	6	65 457	34,4	390 2742	206	95	0,201	1
16	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
17	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М	шт	3	347 145,17	–	1041 436	–	90	–	–
18	Коробка оконечная	шт	9	85,5	0,2	770	2	377	0,23	2
19	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС	шт	9	38 92,97	0,1	342 837	1	110	–	–
20	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	27	92,4	–	2495	–	2187	0,5	14
21	Коробка универсальная УК-П	шт	27	90 59	–	2430 1593	–	90	–	–
22	Прокладка ПХВ кабельного канала	м труб	330	72,13	6,92	23803	2284	17984	0,286	94
23	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	м	36	73,7	1,3	2653	47	1908	0,33	12
24	Канал кабельный 10х15 ммК=1,010;	м	333,3	46,13 58,7 16,31	4,33 0,2	15223 2113 5436	1429 7	108 90	0,0189 0,001	6 –

25	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	330	27,7	2,1	9141	693	6333	0,1	33
	м кабеля		19,7	0,5	6501	165	95	0,003	1
26	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 ммК=1,020;	90,78	7,18		652				
	м								
27	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ2х0,5 ммК=1,020;	282,54	3,91		1105				
	м								
28	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
29	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2098		2098				
	шт								
30	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
	шт		347	–	1388	–	90	–	–
31	Извещатель комбинированный пожарный Маяк-12-КП	4	298,49		1194				
	шт								
32	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	19	189,4	–	3599	–	3589	1	19
	шт		187	–	3553	–	101	–	–
33	Коробка универсальная КС-4	19	59		1121				
	шт								

34	Прибор ОПС на 4 луча шт	1	1628,6 1562	1,6 –	1629 1562	2 –	1406 90	8 –	8 –
35	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П шт	1	5627		5627				
36	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 шт	1	307,7 277	– –	308 277	– –	263 95	2 –	2 –
37	Аккумулятор 12В 7а/ч шт	1	502,37		502				
38	Промежуточные устройства на количество лучей 5 шт	1	1612,2 1548	1,6 –	1612 1548	2 –	1393 90	8 –	8 –
39	Прибор уплотнения Атлас-Р kстм=1,12 НДС; шт	1	2922,91		2923				
40	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	2	369,9 347	1,6 –	740 694	3 –	625 90	2 –	4 –
41	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М шт	1	145,17		145				
42	Оповещатель световой Маяк-12-С шт	1	91,34		91				
43	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор в одноблочном исполнении шт	2	1401,2 1350	1,6 –	2802 2700	3 –	2430 90	8 –	16 –
44	Оповещатель объемный оптико электронный аккустический для защиты от проникновения С2000-СТИК шт	2	1981,77		3964				
45	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,4	–	370	–	324	0,5	2

	шт								
46	Коробка универсальная УК-2П	4	90	–	360	–	90	–	–
	шт		59		236				
47	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	40	73,7	1,3	2948	52	2120	0,33	13
	м		58,7	0,2	2348	8	90	0,001	–
48	Кабель телефонный распределительный с ПХВ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	40	7,18		287				
	м								
49	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
50	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2098		2098				
	шт								

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

45	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	–	248	–	222	0,187	1
	шт		29,48	–	206	–	108	–	–
46	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156		1092				
	шт								
47	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	65	34,7	–	2256	–	2069	0,188	12
	шт		29,48	–	1916	–	108	–	–
48	Розетка для скрытой установки брызгозащищенная с з/к РС16-264	65	75,03		4877				
	шт								

49	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	29,13	–	146	–	146	0,171	1
	шт		27	–	135	–	108	–	–
50	Розетка для скрытой установки брызгозащищенная с з/к РА 10-125Б	5	88,08		440				
	шт								
51	Коробка установочная 65*45 Wessen /ИМТ35150/	77	17,62		1357				
	шт								
52	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509		10180				
	шт								
53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	8	244		1952				
	шт								
54	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,06	60400		3624				
	1000шт								

Локальная смета № 7-1-4 Озеленение территории

1	Разбивка участка	1693,1	12,15	–	20571	–	26537	0,0741	125
	м2		12,15	–	20571	–	129	–	–
2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1655,6	58,28	–	96488	–	124470	0,4	662
	м2		58,28	–	96488	–	129	–	–
3	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1655,6	7,97	–	13195	–	17022	0,0547	91
	м2		7,97	–	13195	–	129	–	–
4	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1655,6	19,01	–	31473	–	17534	0,0525	87
	м2								

5	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см		8,21	–	13592	–	129	–	–
	м2	37,5	68,04	–	2552	–	3292	0,467	18
6	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2		68,04	–	2552	–	129	–	–
	м2	37,5	616,28	–	23111	–	10141	1,3501	51
7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %		209,63	–	7861	–	129	–	–
	яма	22	937,58	–	20627	–	26609	6,511	143
8	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м		937,58	–	20627	–	129	–	–
	шт	22	796,15	218,24	17515	4801	15921	2,957	65
9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,5 м, высотой 2-2,5 м		507,83	53,2	11172	1170	129	0,223	5
	шт	27	2030		54810				
10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100 %		660,83	–	62779	–	80985	4,589	436
	яма	95	660,83	–	62779	–	129	–	–
11	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		424,69	163,33	40346	15516	31943	1,254	119
	шт	95	220,5	40,15	20948	3814	129	0,167	16
12	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,5х0,4 м		649		71390				
	шт	110							

Локальная смета № 7-1-5 Благоустройство территории

1	Урна металлическая, вариант II – строительные работы								
	урна	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
2	Скамья, тип IV – строительные работы		613,8	5,64	2455	23	105	0,028	–
	скамья	4	4083,71	111,32	16335	445	2577	3,5	14
3	Стенд информационный, тип II – строительные работы		582,45	31,02	2330	124	105	0,152	1
	стенд	2	24791,44	1179,22	49583	2358	8167	18	36
4	Стенд информационный, тип II – монтаж металлоконструкций		3019,5	383,52	6039	767	120	1,9	4
	стенд	2	12724,91	418,38	25450	837	1209	3,1	6
5	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы		533,13	138,38	1066	277	90	0,513	1
	площадка	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
6	Навес теневой, тип II – строительные работы		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
	навес	1	101635,8	753,36	101636	753	19704	99	99
7	Навес теневой, тип II – монтаж металлоконструкций		16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
	навес	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
			5013,97	1,87	5014	2	90	0,007	–

Всего по акту:	1 455 883,00
Сметная заработная плата, тенге:	403 215,00
Нормативная трудоемкость, чел-ч	542,00
Временные здания и сооружения (3.4%)	53 215,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	36 158,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17 589,00

Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	8 330,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 571 175,00**
Итого в ценах 2016 года, к-2,737	**4 300 307,00**
- материалы, тенге	2 875 369,00
- сметная з/плата, тенге	1 103 600,00
Налог (2%)	86 006,00
Итого по акту в ценах текущего года	**4 386 313,00**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,88575 от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,88575
Итого:	3 885 177,00
НДС – 12%	466 222,00
Всего по акту, тенге	**4 351 399,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области» **Кансейтов М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технический надзор: ТОО "ServicePro & Co" **Турсынқұлұлы Т.**