					62380,77	671,6	12818	138	–	7063	
	1.7 Перегородки										1980331
59	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,34	4407,1	244,08	160154	8870	105334	44467	220991
					1264,45	51,29	45950	1864	–	16370	
60	1108-0401-0305	Перегородки двойные неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,65	8814,21	488,19	367112	20333	241450	101930	506565
					2528,91	102,59	105329	4273	–	37523	
61	1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	512,32	7632,8	493,98	3910435	253074	2126190	1474176	5815380
					2988,7	105,33	1531171	53964	–	430769	
62	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70153	306480		215005		215005	–	232205
					–		–		–	17200	
63	1115-0204-0301	Поверхности. Изоляция изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	512,32	49,56	1,05	25390	539	493	19691	48687
					47,54	0,5	24358	256	–	3606	
64	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	21,31272	29021		618516		618516	–	667997
					–		–		–	49481	

65	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7	4157,01	244,16	32009	1880	20393	9422	44745
					1264,42	51,3	9736	395	–	3314	
66	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,32	4631,74	246,99	2215453	118140	1382536	688170	3135913
					1494,35	52,67	714777	25191	–	232290	
67	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29931	306480		91733		91733	–	99072
					–		–		–	7339	
68	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1294,43	3816,4	246,99	4940061	319709	2686021	1862328	7346580
					1494,35	52,67	1934331	68172	–	544191	
69	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81855	306480		250869		250869	–	270939
					–		–		–	20070	
	1.8 Гидроизоляция										
70	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,2	2247,15	59,12	582460	15323	171842	326637	981825
					1525,06	50,16	395295	13001	–	72728	
71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	259,2	853,43	19,95	221210	5170	148506	63408	307387

					260,55	2,5	67534	647	–	22769	
72	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	259,2	295,86	18,1	76686	4692	–	67405	155618
					277,75	1,87	71994	485	–	11527	
73	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	285,12	207		59020		59020	–	63742
					–		–		–	4722	
		Итого по разделу 1					**39 760 967**				19 897 646
	Раздел 2 Перемычки										
	2.1 Перемычки подвального этажа										
74	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	443,4	249,4	11085	6235	832	6324	18802
					160,72	53,64	4018	1341	–	1393	
75	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,73	79562		58080		58080	–	62726
					–		–		–	4646	
76	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04974	84981,91	21149,98	4227	1052	123	2292	7041
					61359,07	5428,23	3052	270	–	522	
77	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,04974	12665,86	1608,36	630	80	91	317	1023
					9227,99	–	459	–	–	76	
78	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04974	240429		11959		11959	–	12916
					–		–		–	957	

79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,64142	93,82	2,44	154	4	81	48	218
					42,04	–	69	–	–	16	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,64142	145,61	3,05	239	5	154	55	318
					48,74	–	80	–	–	24	
	2.2 Перемычки 1 этажа										
81	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	443,39	249,39	7981	4489	599	4554	13538
					160,72	53,67	2893	966	–	1003	
82	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,487	79562		38747		38747	–	41847
					–		–		–	3100	
83	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,55164	84972,08	21153,29	46874	11669	1357	25421	78079
					61358,86	5427,45	33848	2994	–	5784	
84	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,55164	12665,87	1624,25	6987	896	1005	3511	11338
					9219,78	3,63	5086	2	–	840	
85	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,55164	240429		132630		132630	–	143240
					–		–		–	10610	
86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,204	93,66	2,31	1705	42	902	528	2412

					41,8	0,22	761	4	–	179		
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18,204	146,34	3,3	2664	60	1715	620	3547	
					48,84	0,55	889	10	–	263		
		Итого по разделу 2					**8 204 111**					397 048
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**40158002**					
		Временные здания и сооружения (1 %)					401 580					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					1 054 955					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					832 291					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					42 446 827					
		НДС (12 %)					5 093 619					
		Стоимость строительства					**47 540 447**					

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурные решения по блоку 11

форма 2В

АКТ №4
выполненых работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки										
	1.1 Стены и перегородки подвального этажа										
1	1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	74,764	20984,52	2078,65	1568887	155408	1130019	293989	2 011 906
					3791,4	436,8	283460	32657	–	149030	
2	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	187,91	49,56	1,05	9313	198	181	7222	17 858
					47,54	0,5	8934	94	–	1323	
3	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	9,77132	29021		283573		283573	–	306 259
					–		–		–	22686	
4	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	939,55	13		12214		12214	–	13 191
					–		–		–	977	

5	1108-0301-0102	Стены (колонны) из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,31	17297,23	2078,7	143740	17274	94959	32677	190 530
					3791,46	436,82	31507	3630	–	14113	
6	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,25	49,57	1,05	3482	74	68	2700	6 677
					47,54	0,5	3340	35	–	495	
7	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	3,653	29021		106014		106014	–	114 495
					–		–		–	8481	
8	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	351,25	13		4566		4566	–	4 931
					–		–		–	365	
9	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,98	29444,3	2375,5	87744	7079	67717	13425	109 263
					4344,97	499,33	12948	1488	–	8094	
10	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,024	21689,35	2613,13	217414	26194	151507	42052	280 223
					3961,79	549,08	39713	5504	–	20757	
11	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,394	16689,41	2613,15	507258	79424	307419	127508	685 547
					3961,8	549,12	120415	16690	–	50781	
	1.2 Стены 1 этажа										

12	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	59,41	28780,04	2704,93	1709822	160700	1281036	283796	2 153 107
					4512,47	623,99	268086	37071	–	159489	
13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,33575	371043,93	2183,17	124578	733	102901	19688	155 807
					62379,75	673,12	20944	226	–	11541	
14	1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,56	5343,73	246,98	393085	18168	264993	105832	538 830
					1494,34	52,66	109924	3874	–	39913	
15	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	19,28	26049,53	2613,17	502235	50382	375469	80883	629 767
					3961,83	549,12	76384	10587	–	46649	
	1.3 Стены 2 этажа										
16	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	120,7808	26347,61	1900,48	3182285	229541	2287722	663329	4 153 263
					5506,02	399,36	665022	48235	–	307649	
17	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,72	49,57	1,05	9354	199	182	7254	17 937
					47,55	0,5	8973	94	–	1329	
18	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	17,66419	29021		512632		512632	–	553 643
					–		–		–	41011	

19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,9571	371039,6	2181,59	355122	2088	293332	56123	444 145
					62378,02	673,91	59702	645	–	32900	
20	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	141,16	23199,12	2375,6	3274788	335340	2326113	635936	4 223 582
					4344,96	499,2	613335	70467	–	312858	
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,23405	371040,88	2182,25	457883	2693	378212	72362	572 665
					62378,35	673,39	76978	831	–	42420	
22	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	16,88	33287,44	2375,59	561892	40100	445770	78537	691 663
					4503,67	499,17	76022	8426	–	51234	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1471	371040,11	2182,19	54580	321	45083	8626	68 262
					62379,33	673,01	9176	99	–	5056	
	1.7 Перегородки										
52	1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	185,96	7632,8	493,98	1419396	91860	771757	535091	2 110 846
					2988,7	105,33	555779	19588	–	156359	
53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2561	306480		78490		78490	–	84 769
					–		–		–	6279	

54	1115-0204-0301	Поверхности. Изоляция изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,96	49,56	1,05	9216	196	179	7147	17 672
					—	—	—	—	—	—	
					47,54	0,5	8841	93	–	1309	
55	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	7,73594	29021		224505		224505	–	242 465
					—		—		—	—	
					–		–		–	17960	
56	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	737,45	4631,74	246,99	3415674	182141	2131525	1060987	4 834 794
					—	—	—	—	—	—	
					1494,35	52,67	1102008	38838	–	358133	
57	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46056	306480		141152		141152	–	152 444
					—		—		—	—	
					–		–		–	11292	
58	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1777,41	3816,4	246,99	6783306	438999	3688234	2557203	10 087 750
					—	—	—	—	—	—	
					1494,35	52,67	2656073	93608	–	747241	
59	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,12537	306480		344903		344903	–	372 495
					—		—		—	—	
					–		–		–	27592	
	1.8 Гидроизоляция										
60	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,89	2247,15	59,12	372779	9807	109980	209050	628 375
					—	—	—	—	—	—	

					1525,06	50,16	252992	8321	–	46546	
61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	165,89	853,43	19,95	141575	3309	95044	40581	196 728
					260,55	2,5	43222	414	–	14572	
62	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	165,89	295,86	18,1	49080	3003	–	43141	99 599
					277,76	1,87	46077	311	–	7378	
63	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	182,479	207		37773		37773	–	40 795
					–		–		–	3022	
		Итого по разделу 1					**36 812 283**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**36812283**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					368 123				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					967 062				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					762 949				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					38 910 418				
		НДС (12 %)					4 669 250				
		Стоимость строительства					**43 579 668**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ п п	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	646 228 736	200 054 377	178 619 979			21 434 398	200 054 377
	ВСЕГО:						21 434 398	200 054 377

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
_____Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
_____Жумагалиев М.Ж.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта:конструктивные решения по блокам 13,14

форма 2В

АКТ №1
выполненых работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перекрытие										
	1.1 Перекрытие 2,3,4 этажей										
1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	9	6251,33	1283,78	56262	11554	15286	37636	101410
					3269,11	274,78	29422	2473	–	7512	
2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	162	6251,45	1283,85	1012735	207983	275151	677462	1825413
					3269,14	274,81	529601	44519	–	135216	
3	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	18	4125,78	962,39	74264	17323	19733	48199	132260
					2067,11	202,17	37208	3639	–	9797	
4	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	1684,53	5807		9782066		9782066	–	10564631
					–		–		–	782565	

5	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	24	2106,83	914,63	50564	21951	5242	33021	90272
					973,79	192,21	23371	4613	–	6687	
6	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	92,16	5807		535173		535173	–	577987
					–		–		–	42814	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	6,86397	217344		1491843		1491843	–	1611190
					–		–		–	119347	
8	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,8352	268794		224497		224497	–	242457
					–		–		–	17960	
9	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,32832	240428		78937		78937	–	85252
					–		–		–	6315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**15230872**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					152 309				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					400 117				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					315 666				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					16 098 963				

		НДС (12 %)					1 931 876				
		Стоимость строительства					**18 030 839**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.