54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,1814	217344		256770		256770	–	277312
					–		–		–	20542	
55	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,1792	268794		48168		48168	–	52021
					–		–		–	3853	
56	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,1368	240428		32891		32891	–	35522
					–		–		–	2631	
	2.1 Покрытие над машинным помещением										
57	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	6251,29	1283,71	43759	8986	11889	29273	78875
					3269,14	274,86	22884	1924	–	5843	
58	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	63,12	5807		366538		366538	–	395861
					–		–		–	29323	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,15696	217344		34114		34114	–	36843
					–		–		–	2729	

60	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	268794		7741	7741	–	8360
					–		–	–	619	
61	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05472	240428		13156	13156	–	14208
					–		–	–	1052	
		Итого по разделу 2					**3 854 492**			

Раздел 3 Лестница
3.5 Монолитная плита ПМ2 (8шт)

85	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	1,984	30276,71	1478,83	60069	2934	44985	11640	77446
					6123,99	323,08	12150	641	–	5737	
86	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,19032	217344		41365		41365	–	44674
					–		–		–	3309	
87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,10648	209067		22261		22261	–	24042
					–		–		–	1781	
88	2106-0405-1406	Петля строповочная П5 К=8,000;	т	0,00256	639125		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	

		Итого по разделу 3					**147 929**				
	Раздел 4 Сборный разгрузочный ж/б пояс										
91	1107-0503-0101	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	112	3689,92	1557,63	413271	174454	15175	338315	811713
					1996,8	563,09	223642	63066	–	60127	
92	2103-0201-1303	Разгрузочный железобетонный пояс К=4,000;	м3	27,28	18164		495514		495514	–	535155
					–		–		–	39641	
93	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=4,000;	шт.	160	33		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,14808	222453		32941		32941	–	35576
					–		–		–	2635	
95	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=4,000;	т	0,064	1462637		93609		93609	–	101098
					–		–		–	7489	
		Итого по разделу 4					**1 489 244**				
	Раздел 5 Закладные детали шахты лифтов										
	5.1 ЗД1 (22шт)										
96	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,60336	100914,33	5823,4	161802	9337	4191	163101	350895
					92477,05	–	148274	–	–	25992	

97	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,35256	240429		325195		325195	–	351211
					–		–		–	26016	
98	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,2508	306480		76865		76865	–	83014
					–		–		–	6149	
	5.2 ЗД2 (22шт)										
99	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,47356	100914,11	5823,99	148703	8582	3851	149897	322488
					92476,72	–	136270	–	–	23888	
100	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,24344	240429		298959		298959	–	322876
					–		–		–	23917	
101	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,23012	306480		70527		70527	–	76169
					–		–		–	5642	
		Итого по разделу 5					**1 506 653**				
	Раздел 6 Покрытие шахты лифтов										
	6.1 БМ1 (для демонтажа двигателя)										
102	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,42667	41929,36	19331,1	17890	8248	2516	6338	26166
					16701,43	4825,74	7126	2059	–	1938	

103	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00948	217600		2063		2063	–	2228
					–		–		–	165	
104	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
			т	0,3408	416744		142026		142026	–	153388
					–		–		–	11362	
105	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)								
			т	0,02865	1426699		40875		40875	–	44145
					–		–		–	3270	
106	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)								
			т	0,04774	1513557		72257		72257	–	78038
					–		–		–	5781	
107	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,56	93,66	2,36	1270	32	671	394	1797
					41,81	0,29	567	4	–	133	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,56	146,39	3,24	1985	44	1278	462	2643
					48,89	0,44	663	6	–	196	

6.2 ПМ1

109	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,0845	22319,53	3704,14	1886	313	38	1470	3624
					18165,68	946,75	1535	80	–	268	
110	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0845	18757,4	1337,28	1585	113	24	1345	3164
					17136,09	355,03	1448	30	–	234	
111	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05074	241039		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
113	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	32836,94	1478,38	36449	1641	28011	6512	46398
					6123,42	323,42	6797	359	–	3437	
6.3 ПМ2											
114	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,07917	22306,43	3700,9	1766	293	35	1377	3394
					18163,45	947,33	1438	75	–	251	
115	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07917	18769,74	1338,89	1486	106	23	1260	2966
					17140,33	353,67	1357	28	–	220	

116	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04541	241039		10946		10946	–	11822
					–		–		–	876	
117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
118	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1	32838	1478	32838	1478	25236	5866	41800
					6124	322	6124	322	–	3096	
		Итого по разделу 6					**450 631**				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**	**10696311**
Временные здания и сооружения (1 %)		106 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)		280 993
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		221 685
Сметная стоимость в текущем уровне цен		11 305 953
НДС (12 %)		1 356 714
Стоимость строительства		**12 662 667**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурное решение по блокам 13, 14

форма 2В

АКТ №5
выполненых работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки 13 блока										
	1.4 Стены с 3 по 9 этажи										
30	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	606,409	27558,56	2375,6	16711769	1440586	12636359	2731916	20 999 180
					4344,96	499,2	2634824	302720	–	1555495	
31	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,997	371040,4	2181,94	1483180	8722	1225109	234400	1 854 986
					62378,47	673,97	249349	2694	–	137406	
32	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	102,34	33609,98	2375,6	3439645	243119	2735619	476155	4 229 064
					4503,68	499,2	460907	51088	–	313264	
33	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,05412	371040,3	2181,91	391121	2300	323067	61812	489 168
					62378,1	674,5	65754	711	–	36235	
34	1108-0401-0303	Балконы армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,42	4631,74	246,99	974610	51971	608198	302736	1 379 534
					1494,35	52,67	314441	11082	–	102188	

35	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9303	306480		285118		285118	–	307 927
					–		–		–	22809	
		Итого по разделу 1					**29 259 860**				
	Раздел 2 Стены и перегородки 14 блока										
	2.4 Стены с 3 по 8 этажи										
86	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	421,71	31466,14	1900,48	13269585	801451	10146190	2316033	16 832 467
					5506,02	399,36	2321944	168414	–	1246849	
87	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	658,92	49,56	1,05	32657	694	635	25326	62 622
					47,54	0,5	31328	329	–	4639	
88	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	61,67491	29021		1789868		1789868	–	1 933 057
					–		–		–	143189	
89	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,87885	371040,13	2181,83	1439209	8463	1188790	227450	1 799 992
					62378,28	673,91	241956	2614	–	133333	
90	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	105,14447	27558,57	2375,6	2897631	249781	2191002	473683	3 641 019
					4344,96	499,2	456849	52488	–	269705	
91	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	4,76341	371040,49	2182,05	1767418	10394	1459890	279320	2 210 477
					62378,42	673,89	297134	3210	–	163739	

92	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	87,6	33609,97	2375,61	2944233	208103	2341608	407574	3 619 952
					4503,68	499,2	394522	43730	–	268145	
93	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,89268	371040,01	2181,07	331220	1947	273589	52345	414 250
					62378,46	673,25	55684	601	–	30685	
94	1108-0401-0303	Балконы армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,8	4631,72	246,98	661410	35269	412748	205450	936 209
					1494,35	52,67	213393	7521	–	69349	
95	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5084	306480		155814		155814	–	168 279
					–		–		–	12465	

Итого по разделу 2	**31 618 324**
Итого	**60 878 184**
Временные здания и сооружения (1 %)	608 782
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)	1 599 276
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 261 725
Сметная стоимость в текущем уровне цен	64 347 967
НДС (12 %)	7 721 756
Стоимость строительства	**72 069 723**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№ №п п	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	1 044 700 287	114 417 000	100 686 960			13 730 040	114 417 000
	ВСЕГО:						13 730 040	114 417 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

ование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

вание объекта: конструктивное решение по блоку 12

форма 2В

АКТ №1

выполненых работ за январь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Парапетные балки										
	7.1 Б1=6шт										
120	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до	т конструкций	2,07156	41930,72	19328,91	86862	40041	12221	30771	127044
					16702,39	4824,87	34600	9995	–	9411	
121	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №	т	1,41912	418035		593242		593242	–	640701
					–		–		–	47459	
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,20976	240429		50432		50432	–	54467
					–		–		–	4035	
123	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,1884	1426699		268790		268790	–	290293
					–		–		–	21503	
124	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,25428	1513557		384867		384867	–	415656
					–		–		–	30789	
125	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=6,000;	м2	57,91458	93,64	2,31	5423	134	2868	1680	7671
					41,8	0,24	2421	14	–	568	
126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	57,91458	146,34	3,26	8475	189	5456	1972	11283
					48,87	0,48	2830	28	–	836	
	7.2 Б2=4шт										
127	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до	т конструкций	1,67468	41933,38	19329,66	70225	32371	9883	24876	102709

				16702,3	4825,4	27971	8081	–	7608	
128 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №	т	1,17968	418035		493148		493148	–	532600
				–		–		–	39452	
129 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,17788	240429		42768		42768	–	46189
				–		–		–	3421	
130 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,1476	1426699		210581		210581	–	227427
				–		–		–	16846	
131 2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,16952	1513557		256578		256578	–	277104
				–		–		–	20526	
132 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	47,49716	93,63	2,32	4447	110	2352	1378	6291
				41,79	0,25	1985	12	–	466	
133 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	47,49716	146,35	3,26	6951	155	4475	1618	9255
				48,87	0,51	2321	24	–	686	
7.3 Б3=2шт										
134 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до	т конструкций	0,9681	41930,59	19328,58	40593	18712	5711	14380	59371
				16702,82	4824,91	16170	4671	–	4398	
135 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №	т	0,70228	418035		293578		293578	–	317064
				–		–		–	23486	
136 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,10726	240429		25788		25788	–	27851
				–		–		–	2063	
137 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,0738	1426699		105290		105290	–	113713
				–		–		–	8423	
138 2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,08476	1513557		128289		128289	–	138552
				–		–		–	10263	

139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	27,75464	93,61	2,27	2598	63	1375	805	3675
					41,79	0,22	1160	6	–	272	
140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	27,75464	146,39	3,31	4063	92	2615	945	5409
					48,86	0,5	1356	14	–	401	
	7.4 Б4=2шт										
141	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до	т конструкций	1,32114	41931,97	19328,76	55398	25536	7796	19624	81024
					16702,24	4825,38	22066	6375	–	6002	
142	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №	т	0,98696	418035		412584		412584	–	445591
					–		–		–	33007	
143	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,15362	240429		36935		36935	–	39890
					–		–		–	2955	
144	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,0958	1426699		136678		136678	–	147612
					–		–		–	10934	
145	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,08476	1513557		128289		128289	–	138552
					–		–		–	10263	
146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	38,4619	93,65	2,31	3602	89	1905	1116	5095
					41,81	0,26	1608	10	–	377	
147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	38,4619	146,35	3,28	5629	126	3624	1310	7494
					48,85	0,52	1879	20	–	555	
		Итого по разделу 7					**4 279 583**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**4 279 583**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					42 796				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					112 425				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	88 696
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 523 500
НДС (12 %)	542 820
Стоимость строительства	**5 066 320**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.К.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.