Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурное решение по блокам 13, 14

форма 2В

АКТ №2
выполненых работ за январь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки 13 блока										
	1.4 Стены с 3 по 9 этажи										
30	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	409,851	27558,56	2375,6	11294903	973642	8540475	1846407	14 192 605
					4344,96	499,2	1780786	204598	–	1051305	
31	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,70209	371040,4	2181,94	1002585	5896	828137	158447	1 253 750
					62378,47	673,97	168552	1821	–	92883	
	1.5 Тех.этаж										
36	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	50,903	30709,8	1959,86	1563221	99763	1157756	303799	2 016 382
					6005,58	411,84	305702	20964	–	149362	
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,66307	371040,76	2182,27	246026	1447	203218	38881	307 700
					62378,03	674,14	41361	447	–	22793	
38	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	56,61	27558,58	2375,61	1560091	134483	1179640	255032	1 960 333
					4344,96	499,21	245968	28260	–	145210	
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,52902	371040,79	2183,28	196288	1155	162134	31021	245 494

				62377,6	674,83	32999	357	–	18185	
40	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,01	33609,99	2375,58	302826	21404	240844	41921	372 327
					4503,66	499,22	40578	4498	–	27580	
41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,08172	371059,72	2190,41	30323	179	25046	4792	37 924
					62383,75	673,03	5098	55	–	2809	
	1.6 Кладка стен парапета и машинного помещения										
42	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,19	29527,24	1900,49	359937	23167	269652	66947	461 035
					5505,99	399,34	67118	4868	–	34151	
43	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,04	49,53	1,05	943	20	18	732	1 809
					47,53	0,53	905	10	–	134	
44	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	0,99008	29021		28733		28733	–	31 032
					–		–		–	2299	
45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,09738	371031,01	2177,04	36131	212	29845	5710	45 188
					62374,2	677,76	6074	66	–	3347	
46	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	46,604	30709,83	1959,87	1431201	91338	1059979	278142	1 846 090
					6005,58	411,83	279884	19193	–	136747	

47	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,36867	371041,85	2183,52	136792	805	112990	21619	171 084
					62378,28	675,4	22997	249	–	12673	
48	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	6,43	33609,95	2375,58	216112	15275	171878	29917	265 711
					4503,73	499,22	28959	3210	–	19682	
49	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04041	371046,77	2177,68	14994	88	12385	2371	18 754
					62385,55	692,9	2521	28	–	1389	
		Итого по разделу 1					**23 227 218**				

<u>Раздел 2 Стены и перегородки 14 блока</u>

2.4 Стены с 3 по 8 этажи

90	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	302,25553	27558,57	2375,6	8329730	718038	6298404	1361682	10 466 725
					4344,96	499,2	1313288	150886	–	775313	

2.5 Тех.этаж

96	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	61,54	27742,31	1959,86	1707262	120610	1217069	367283	2 240 509
					6005,57	411,85	369583	25345	–	165964	
97	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,52586	371039,82	2181,19	195115	1147	161166	30835	244 026
					62377,82	673,18	32802	354	–	18076	
98	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	36,98	27558,57	2375,61	1019116	87850	770589	166597	1 280 570
					4344,97	499,19	160677	18460	–	94857	
99	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,34162	371043,85	2183,71	126756	746	104700	20032	158 531
					62379,25	673,26	21310	230	–	11743	

100	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	8,33	33287,52	2375,63	277285	19789	219980	38757	341 325
					4503,72	499,16	37516	4158	–	25283	
101	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,09442	371044,27	2181,74	35034	206	28938	5537	43 817
					62380,85	677,82	5890	64	–	3246	
2.6 Кладка парапета											
102	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,19	26347,66	1900,49	321178	23167	230893	66947	419 175
					5505,99	399,34	67118	4868	–	31050	
103	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	19,04	49,53	1,05	943	20	18	732	1 809
					47,53	0,53	905	10	–	134	
104	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	1,78214	29021		51719		51719	–	55 857
					–		–		–	4138	
105	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,11957	371046,25	2182,82	44366	261	36646	7011	55 487
					62381,87	669,06	7459	80	–	4110	
106	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	30,805	23199,09	2375,59	714648	73180	507622	138778	921 700
					4344,94	499,2	133846	15378	–	68274	
107	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,46474	371041,87	2181,87	172438	1014	142434	27252	215 665
					62378,96	673,49	28990	313	–	15975	

108	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,99	49,55	1,05	2725	58	53	2113	5 225
					47,54	0,49	2614	27	–	387	
109	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	3,75638	29021		109014		109014	–	117 735
					–		–		–	8721	
110	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	46,99	27742,31	1959,86	1303611	92094	929315	280445	1 710 780
					6005,58	411,83	282202	19352	–	126724	
111	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,41024	371038,9	2181,65	152215	895	125730	24056	190 373
					62378,12	675,21	25590	277	–	14102	

2.7 Машинное помещение

112	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,33	26348,12	1900,75	35043	2528	25192	7304	45 735
					5506,02	399,25	7323	531	–	3388	
113	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	17,7	49,6	1,07	878	19	17	681	1 684
					47,57	0,51	842	9	–	125	
114	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ	м3	0,9204	29021		26711		26711	–	28 848
					–		–		–	2137	
115	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,10608	371040,72	2187,03	39360	232	32511	6220	49 226

				62377,45	669,31	6617	71	–	3646	
116	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,1	27742,28	1959,9	280197	19795	199746	60279	367 714
					6005,54	411,88	60656	4160	–	27238	
117	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,09935	371041,77	2184,2	36863	217	30449	5826	46 104
					62375,44	674,38	6197	67	–	3415	
		Итого по разделу 2					**19 008 620**				
	Раздел 3 Перемычки										
	3.4 Перемычки 3-9 этажи (13бл)										
158	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных	503	443,45	249,42	223053	125460	16747	127250	378 327
					160,73	53,66	80846	26993	–	28024	
159	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,028	79562		1354782		1354782	–	1 463 165
					–		–		–	108383	
160	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	2193,93	1282,82	122860	71838	1579	76156	214 937
					882,91	269,57	49443	15096	–	15921	
161	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,77	79562		618197		618197	–	667 653
					–		–		–	49456	
162	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6,7452	84971,98	21153,26	573153	142683	16591	310839	954 711
					61359,04	5427,86	413879	36612	–	70719	
163	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	6,7452	12667,23	1626,19	85443	10969	12290	42924	138 636
					9219	3,71	62184	25	–	10269	

164	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,7202	240429		654015		654015	–	706 336
					–		–		–	52321	
165	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	4,025	268794		1081896		1081896	–	1 168 448
					–		–		–	86552	
166	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	237,082	93,63	2,31	22199	548	11741	6879	31 404
					41,8	0,25	9910	60	–	2326	
167	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	237,082	146,36	3,28	34699	777	22338	8074	46 195
					48,86	0,5	11584	118	–	3422	
3.5 Перемычки 3-8 этажи (14бл)											
168	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	468	443,45	249,42	207533	116730	15582	118395	352 002
					160,73	53,66	75221	25114	–	26074	
169	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,242	79562		1292246		1292246	–	1 395 626
					–		–		–	103380	
170	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	2193,94	1282,83	105309	61576	1353	65276	184 232
					882,92	269,56	42380	12939	–	13647	
171	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,66	79562		529883		529883	–	572 274
					–		–		–	42391	

172	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,6944	84971,79	21153,13	228948	56995	6627	124166	381 363
					61359,12	5427,55	165326	14624	–	28249	
173	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,6944	12667,01	1625,96	34130	4381	4909	17147	55 379
					9219,12	3,71	24840	10	–	4102	
174	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,3034	240429		553804		553804	–	598 108
					–		–		–	44304	
175	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 350 мм, толщиной 2 мм ГОСТ 535-2005	т	0,391	268794		105098		105098	–	113 506
					–		–		–	8408	
176	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	90,3228	93,64	2,31	8458	209	4473	2621	11 965
					41,81	0,24	3776	22	–	886	
177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	90,3228	146,36	3,29	13220	297	8510	3077	17 601
					48,86	0,51	4413	46	–	1304	

3.6 Перемычки тех.этажа, машинного помещения и жалюзийные решетки (13бл)

178	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных	65	443,45	249,43	28824	16213	2164	16443	48 888
					160,72	53,66	10447	3488	–	3621	
179	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,164	79562		172172		172172	–	185 946
					–		–		–	13774	

180	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2008	84975,1	21155,38	17063	4248	494	9254	28 422
					61359,56	5433,27	12321	1091	–	2105	
181	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2008	12669,32	1628,49	2544	327	366	1278	4 128
					9218,13	4,98	1851	1	–	306	
182	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2008	240429		48278		48278	–	52 140
					–		–		–	3862	
183	1108-0201-0703	Решетки жалюзийные металлические (8шт). Установка НР = 93 % К=8,000;	т металлических изделий	0,5504	554122,46	8835,39	304989	4863	274376	25538	356 969
					46784,16	3106,83	25750	1710	–	26442	
184	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,5504	240429		132332		132332	–	142 919
					–		–		–	10587	
185	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=8,000;	м2	35,776	93,58	2,29	3348	82	1771	1037	4 736
					41,79	0,22	1495	8	–	351	
186	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	35,776	146,38	3,3	5237	118	3371	1219	6 972
					48,86	0,5	1748	18	–	516	

3.7 Перемычки тех.этажа, машинного помещения и жалюзийные решетки (14бл)

187	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	443,45	249,42	28381	15963	2131	16192	48 139
					160,73	53,67	10287	3435	–	3566	
188	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,306	79562		183470		183470	–	198 148
					–		–		–	14678	
189	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2008	84975,1	21155,38	17063	4248	494	9254	28 422
					61359,56	5433,27	12321	1091	–	2105	
190	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2008	12669,32	1628,49	2544	327	366	1278	4 128
					9218,13	4,98	1851	1	–	306	
191	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2008	240429		48278		48278	–	52 140
					–		–		–	3862	
192	1108-0201-0703	Решетки жалюзийные металлические (8шт). Установка НР = 93 % К=10,000;	т металлических изделий	0,688	554122,09	8834,3	381236	6078	342971	31922	446 211
					46783,43	3107,56	32187	2138	–	33053	
193	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,688	240429		165415		165415	–	178 648
					–		–		–	13233	
194	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=10,000;	м2	44,72	93,65	2,33	4188	104	2215	1298	5 925
					41,79	0,27	1869	12	–	439	

195	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	44,72	146,38	3,29	6546	147	4214	1523	8 715
					48,86	0,49	2185	22	–	646	
		Итого по разделу 3					**11 253 464**				
	Раздел 4 Окна										
	4.3 1 этаж										
206	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах.	м2	76,32	1592,44	27,1	121535	2068	26589	83916	221 887
					1216,95	4,74	92878	362	–	16436	
207	2109-0301-0223	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до	м2	60,41	48281		2916655		2916655	–	3 149 987
					–		–		–	233332	
208	2109-0301-0225	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до	м2	15,91	53542		851853		851853	–	920 001
					–		–		–	68148	
209	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	4,025	2683,23	167,2	10800	673	5266	4654	16 690
					1207,7	77,02	4861	310	–	1236	
210	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	4,025	22437		90309		90309	–	97 534
					–		–		–	7225	
	4.4 2 этаж										
214	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах.	м2	122,211	1592,43	27,09	194613	3311	42577	134375	355 307
					1216,95	4,75	148725	580	–	26319	
215	2109-0301-0223	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до	м2	52,732	48281		2545954		2545954	–	2 749 630
					–		–		–	203676	
216	2109-0301-0222	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до	м2	69,479	58650		4074943		4074943	–	4 400 938
					–		–		–	325995	

217	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	13,888	2683,11	167,12	37263	2321	18169	16061	57 590
					1207,73	77,19	16773	1072	–	4266	
218	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	13,888	22437		311605		311605	–	336 533
					–		–		–	24928	
219	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	1,798	3202,45	166,3	5758	299	2915	2413	8 825
					1414,91	76,2	2544	137	–	654	
220	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	м2	1,798	23326		41940		41940	–	45 295
					–		–		–	3355	
4.5 3-8 этажи											
224	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	83,328	2683,05	167,06	223573	13921	109013	96362	345 530
					1207,75	77,16	100639	6430	–	25595	
225	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	83,328	22437		1869630		1869630	–	2 019 200
					–		–		–	149570	
226	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	75,3128	2287,15	166,12	172252	12511	388963	80627	273 109
					1111,41	78,1	83703	5882	–	20230	
227	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	148,8	19846		2953085		2953085	–	3 189 332
					–		–		–	236247	
228	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	236,4564	21769		5147419		5147419	–	5 559 213
					–		–		–	411794	
229	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	10,788	3202,63	166,48	34550	1796	17488	14478	52 950
					1415,09	76,1	15266	821	–	3922	
230	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	м2	10,788	23326		251641		251641	–	271 772
					–		–		–	20131	
231	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	54,312	2031,82	163,92	110352	8903	53290	47115	170 064

				886,71	77,17	48159	4191	–	12597		
232	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	54,312	22437		1218598		1218598	–	1 316 086
					–		–		–	97488	
		Итого по разделу 4					**25 557 473**				
5.7 Тех.этаж 13 блока											
305	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	9,079	2180,75	129,53	19799	1176	1078	16231	38 912
					1932,48	53,86	17545	489	–	2882	
306	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные ГОСТ 31173-2003	м2	3,997	35429		141610		141610	–	152 939
					–		–		–	11329	
307	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,082	25211		128122		128122	–	138 372
					–		–		–	10250	
5.8 Тех.этаж 14 блока											
308	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	6,538	2180,79	129,55	14258	847	776	11689	28 023
					1932,55	53,99	12635	353	–	2076	
309	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные ГОСТ 31173-2003	м2	3,997	35429		141610		141610	–	152 939
					–		–		–	11329	
310	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,541	25211		64061		64061	–	69 186
					–		–		–	5125	
		Итого по разделу 5					**580 371**				
<u>Раздел 7 Кровля 13 блока</u>											
331	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	263,36	567,69	100,07	149508	26355	67220	57324	223 379
					212,38	24,21	55933	6376	–	16547	

332	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	9217,6	15,13	1,48	139432	13641	118540	9846	161 220
					0,79	0,37	7251	3451	–	11942	
333	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	34,23	10777,62	1687,29	368918	57756	230087	87951	493 419
					2368,54	424,31	81075	14524	–	36550	
334	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	263,36	567,69	100,07	149508	26355	67220	57324	223 379
					212,38	24,21	55933	6376	–	16547	
335	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=55,000;	м2 стяжки	14484,8	15,13	1,48	219108	21437	186277	15472	253 346
					0,79	0,37	11394	5423	–	18766	
336	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,27389	14217,39	1354,56	3894	371	9	3337	7 809
					12829,97	558,62	3514	153	–	578	
337	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27389	306480		83942		83942	–	90 657
					–		–		–	6715	
338	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	263,36	2236,71	14,25	589060	3754	549927	33706	672 587
					134,34	4,78	35379	1258	–	49821	
339	1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР = 92 %	м деформационных швов	11	4063,82	21,45	44702	236	36041	7813	56 716
					765,91	6,09	8425	67	–	4201	

340	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	0,561	14063		7889		7889	–
					–		–		–	631
341	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09075	318834		28934		28934	–
					–		–		–	2315
342	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	154	3648,88	27,37	561927	4215	483776	68934
					480,1	6,44	73936	992	–	50469
343	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	1454,82	830	55283	31540	6478	32606
					454,34	272,82	17265	10367	–	7031
344	2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=38,000;	м3	7,22	81332		587217		587217	–
					–		–		–	46977
7.1 Над машинным помещением										
345	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемо	75,93	708,34	26,18	53784	1988	37567	13361
					187,4	3,87	14229	294	–	5372
346	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	75,93	869,06	51,69	65988	3925	24456	35397
					495,29	11,43	37607	868	–	8111
347	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	15,64158	34635		541746		541746	–
					–		–		–	43340