*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г. Актобе пр.Абилхаир хана 40** | **160140010537** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** | **041140007085** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 56 от 15.03.2022г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000019 | 12.05.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе" | | | работа | 1 | 84 210 527,00 | 84 210 527,00 | 9 022 556,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 84 210 527,00 | 9 022 556,46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2022

М.П.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г. Актобе пр.Абилхаир хана 40** | **160140010537** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** | **041140007085** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 56 от 15.03.2022г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000019** | **12.05.2022** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе" | | | работа | 1 | 84 210 527,00 | 84 210 527,00 | 9 022 556,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 84 210 527,00 | 9 022 556,46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2022

М.П.

*Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178*

*Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)*

*Форма*

**Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _май_2022_года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 56 | 15.03.2022г. | | | | |
| | | доп.соглашение №1 | 16.05.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке : | 84 210 527 | | 75 187 971 | | | | | | 9 022 556 | 84 210 527 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 75 187 971 | | 75 187 971 | | | | | 9 022 556 | 84 210 527 |
| Акт №1 | | 75 187 971 | | 75 187 971 | | | | | 9 022 556 | 84 210 527 |

Место печати (при наличии)

**Принял Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537**

**Руководитель Алдияров Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007070**

**Директор Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Эксперт технического надзора ТОО "Мастер Металл Пласт":**

**Женсикбаев А.С.**
Аттестат № KZ90VJE00061623 от 25.01.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"**
(наименование,

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"**
( наименование)

Договор о государственных закупках № 56 от 15.03.2022г.

# Акт выполненных работ № 1

**за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е12-050101-0301** | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 280,87 | 1939,5 | 205,56 | 544747 | 57736 | 0 | 370584 | 988558 |
| | 1.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 54,4888 | 1733,94 | 98,58 | 487012 | 27688 | | 73227 | |
| 2 | 2 | **Е12-130103-0401** | **Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка** | м2 облицовки | 62,95 | 97,74 | 6,22 | 6153 | 392 | 0 | 4281 | 11268 |
| | | | | | | 91,52 | 2,93 | 5761 | 184 | | 835 | |
| 3 | 3 | **Е12-050101-1502** | **Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов S=1,89 м2** | м2 проемов | 3,78 | 6380,48 | 210,24 | 24118 | 795 | 15626 | 5827 | 32341 |
| | 3.1 | 214-203-0302 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У | т | 0,0244 | 2036,31 | 104,74 | 7697 | 396 | | 2396 | |
| | | | | | | 532600 | | | | 12985,32 | | |
| | 3.2 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,7711 | | | | | | | |
| 4 | 4 | **Е12-050101-1502** | **Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов S=2,52 м2** | м2 проемов | 5,04 | 6380,48 | 210,24 | 32158 | 1060 | 20835 | 7769 | 43121 |
| | 4.1 | 214-203-0302 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У | т | 0,0325 | 2036,31 | 104,74 | 10263 | 528 | | 3194 | |
| | | | | | | 532600 | | | | 17313,76 | | |
| | 4.2 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 1,0282 | | | | | | | |
| 5 | 5 | **Е12-060101-0901** | **Коробки дверные 900х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 61 | 2252,29 | 121,44 | 137390 | 7408 | 0 | 96145 | 252217 |
| | 5.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 6,405 | 2130,85 | 58,24 | 129982 | 3553 | | 18683 | |
| 6 | 6 | **Е12-060101-0901** | **Коробки дверные 1200х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 6 | 2252,29 | 121,44 | 13514 | 729 | 0 | 9457 | 24808 |
| | 6.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,63 | 2130,85 | 58,24 | 12785 | 349 | | 1838 | |
| 7 | 7 | **Е12-060101-0901** | **Коробки дверные 1500х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 22 | 2252,29 | 121,44 | 49550 | 2672 | 0 | 34675 | 90964 |
| | 7.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 2,31 | 2130,85 | 58,24 | 46879 | 1281 | | 6738 | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 8 | **Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **м2** | **5,36** | **1786,04** | **39,01** | **9573** | **209** | **1195** | **5946** | **16760** |
| | 8.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,4824 | 1524,16<br>1712 | 16,45 | 8169 | 88 | 825,87 | 1241 | |
| | 8.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,0455 | 314 | | | | 328,28 | | |
| 9 | 9 | **Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **м2** | **8** | **1955,76** | **37,06** | **15646** | **296** | **2231** | **9534** | **27195** |
| | 9.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,96 | 1639,84<br>1712 | 15,44 | 13119 | 124 | 1643,52 | 2014 | |
| | 9.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,6828 | 314 | | | | 528,4 | | |
| 10 | 10 | **Е12-130103-0105** | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | **м2 облицовки** | **1637,41** | **836,51** | **58,59** | **1369710** | **95936** | **0** | **950552** | **2505883** |
| | 10.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 72,2098 | 777,92 | 28,36 | 1273774 | 46437 | | 185621 | |
| 11 | 11 | **Е12-060101-0101** | **Коробки оконные 1800х2100h, 1100х1750h, в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **96** | **1510,7** | **61,2** | **145027** | **5875** | **0** | **102254** | **267064** |
| | 11.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 10,2336 | 1449,5 | 29,87 | 139152 | 2868 | | 19783 | |
| 12 | 12 | **Е12-120104-0504** | **Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** | **м2** | **4257,1** | **264,2** | **0** | **1124726** | **0** | **0** | **809803** | **2089291** |
| 13 | 13 | **Е12-070101-0207** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м2** | **601,88** | **892,66** | **34,66** | **537274** | **20861** | **0** | **154762** | **990094** |
| | 13.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 31,2978 | 858 | 17,68 | 516413 | 10641 | | 379479<br>73340 | |
| 14 | 14 | **Е12-070101-0205** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **м2** | **1443,92** | **120,22** | **3,13** | **173588** | **4519** | **0** | **123393** | **320739** |
| | 14.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 6,7864 | 117,09 | 1,6 | 169069 | 2310 | | 23758 | |
| 15 | 15 | **Е12-130103-0105** | **Облицовка стен, чаши бассейна из плит керамических глазурованных. Разборка** | **м2 облицовки** | **133,48** | **836,51** | **58,59** | **111657** | **7821** | **0** | **77488** | **204277** |
| | 15.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 5,8865 | 777,92 | 28,36 | 103837 | 3785 | | 15132 | |
| 16 | 16 | **Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 К=0,3** | **Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ** | **м2** | **30,68** | **344,38** | **0,81** | **10566** | **25** | **0** | **7589** | **19607** |
| | 16.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт | | 343,57<br>1712 | 0 | 10541 | 0 | | 1452 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | **7884187** |
| | | | **Раздел: 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 7 | 17 | **Е11-460201-0601** | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** | **м3** | **2,3** | **38911,54** | **19,2** | **89497** | **44** | **51564** | **27280** | **126119** |
| | 17.1 | 213-102-0201 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 0,92 | 16473,38<br>46667 | 0 | 37889 | 0 | 42933,64 | 9342 | |
| 8 | 18 | **Е11-460201-0601** | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** | **м3** | **0,76** | **38911,54** | **19,2** | **29573** | **15** | **17038** | **9014** | **41674** |
| | 18.1 | 213-102-0201 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт | 0,304 | 16473,38<br>46667 | 0 | 12520 | 0 | 14186,77 | 3087 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | 19 | **Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **145,74** | **5502,28** | **273,72** | **801902** | **39892** | **441446** | **238242** | **1123355** |
| | 19.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 3,0168 | 2199,56<br>15634 | 70,86 | 320564 | 10327 | 47164,93 | 83212 | |
| | 19.2 | 213-102-0201 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 7,3453 | 46667 | | | | 342782,93 | | |
| | 19.3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1312 | 392348 | | | | 51462,72 | | |
| 20 | 20 | **Е11-460201-0601** | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** | **м3** | **16,48** | **38911,54** | **19,2** | **641262** | **316** | **369464** | **195467** | **903667** |
| | 20.1 | 213-102-0201 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 6,592 | 16473,38<br>46667 | 0 | 271481 | 0 | 307628,86 | 66938 | |
| 21 | 21 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=2** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **92,1** | **1914,91** | **50,25** | **176363** | **4628** | **106843** | **47209** | **241458** |
| | 21.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной марки БН 90/10.Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0295 | 704,58<br>199504 | 7,34 | 64892 | 676 | 5879,78 | 17886 | |
| | 21.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0442 | 53822 | | | | 2379,36 | | |
| | 21.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 442,08 | 223 | | | | 98583,84 | | |
| 22 | 22 | **Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22** | **Стены (чаша бассейна). Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2 поверхности облицовки** | **92,1** | **2407,92** | **21,63** | **221769** | **1992** | **6772** | **153992** | **405822** |
| 23 | 23 | **С1232-202-0103** | **Мозаичная керамическая плитка внутри чаши бассейна** | **м2** | **92,1** | **2312,77**<br>5367 | 9,46 | 213006<br>494301 | 872 | 494301 | 30061 | 533845 |
| 24 | 24 | **С1232-502-0104** | **Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики** | **кг** | **25** | **142** | | **3550** | | **3550** | 39544 | 3834 |
| 25 | 25 | **С1232-504-0106** | **Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 водонепроницаемая** | **кг** | **2** | **372** | | **744** | | **744** | 284 | 804 |
| 26 | 26 | **Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **41,4** | **2287,34** | **27,71** | **94696** | **1147** | **10381** | **60198** | **167285** |
| | 26.1 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 165,6 | 2008,87<br>42 | 10,66 | 83167 | 441 | 6955,2 | 12392 | |
| | 26.2 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 14,076 | 65 | | | | 914,94 | | |
| 27 | 27 | **С1233-202-0102** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **м2** | **41,4** | **3151** | | **130451** | | **130451** | | **140888** |
| 28 | 28 | **Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19** | **Лестница для бассейна. Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка** | **м** | **3** | **16357,76** | **6,01** | **49073** | **18** | **43172** | **4236** | **57574** |
| | 28.1 | 222-503-0304 | Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 3 | 1961<br>14259 | 0 | 5883 | 0 | 42777 | 4265 | |
| | 28.2 | 261-105-0642 | Клей эпоксидный | т | 0,0001 | 3161235 | | | | 199,16 | | |
| 29 | 29 | **Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | **м2 поверхности облицовки** | **43,2** | **4228,75** | **18,45** | **182682** | **797** | **72257** | **79043** | **282663** |
| | 29.1 | 261-102-0380 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 95,04 | 2537,68<br>266 | 3,56 | 109628 | 154 | 25280,64 | 20938 | |
| | 29.2 | 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт | 216 | 26 | | | | 5616 | | |
| | 29.3 | 261-107-0235 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм (Г-образный) | шт. | 112,32 | 73 | | | | 8199,36 | | |
| | 29.4 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт | 362,88 | 23 | | | | 8346,24 | | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 29.5 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 13,4784 | 1015 | | | | 13680,58 | | |
| 30 | 30 | С1234-101-0203 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** | м3 | 2,3328 | 31143 | | 72650 | | 72650 | 5812 | 78462 |
| 31 | 31 | **СТОО "ЗаводМеталлПрофиль"** | **Сайдинговая панель МП СК-14х226** | м2 | 47,52 | 3506,25 | | 166617 | | 166617 | 13329 | 179946 |
| 32 | 32 | **Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 43,2 | 3472,15 | 47,98 | 149997 | 2073 | 69539 | 57138 | 223705 |
| | 32.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 1,3392 | 1814,47<br>18212 | 22,52 | 78385 | 973 | 24389,51 | 16571 | |
| | 32.2 | 214-402-0101 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | м2 | 46,656 | 891 | | | | 41570,5 | | |
| 33 | 33 | **Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Отбойники из МДФ. Ограждение перилами** | м перил | 94,54 | 482,14<br>394,68 | 57,59<br>25,15 | 45581<br>37313 | 5444<br>2378 | 2824 | 28577<br>5933 | 80091 |
| | 33.1 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 7,2039 | 392 | | | | 2823,95 | | |
| 34 | 34 | С1223-503-0103 | **Отбойники из МДФ: Н=200мм.** | м | 94,54 | 547 | | 51713 | | 51713 | 4137 | 55850 |
| 35 | 35 | **Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Площадки лестничные. Ограждение перилами** | м перил | 475,24 | 482,14<br>394,68 | 57,59<br>25,15 | 229131<br>187568 | 27368<br>11952 | 14195 | 143654<br>29823 | 402608 |
| | 35.1 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 36,2133 | 392 | | | | 14195,61 | | |
| 36 | 36 | С1241-102-0135 | **Поручники-стеновые d=51мм на высоте h=1м. Труба стальная размерами 57х2,5 мм** | м | 237,62 | 1367 | | 324827 | | 324827 | 25986 | 350813 |
| 37 | 37 | С1241-102-0121 | **Поручники-стеновые d=38мм на высоте h=0,6м. Труба стальная размерами 40х2,5 мм** | м | 237,62 | 950 | | 225739 | | 225739 | 18059 | 243798 |
| 38 | 38 | Е11-130601-0207 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 46,8 | 480,15<br>480,15 | 0<br>0 | 22471<br>22471 | 0<br>0 | 0 | 16179<br>3092 | 41742 |
| 39 | 39 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 46,8 | 103,77<br>56,52 | 3,34<br>0,36 | 4856<br>2645 | 156<br>17 | 2055 | 1917<br>542 | 7315 |
| | 39.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0042 | 439993 | | | | 1853,25 | | |
| 40 | 40 | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 46,8 | 172,9<br>66,03 | 4,74<br>0,74 | 8092<br>3090 | 222<br>35 | 4780 | 2250<br>827 | 11169 |
| | 40.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0084 | 508438 | | | | 4283,08 | | |
| 41 | 41 | **Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16** | **Перегородки в санузлах. Устройство** | м2 перегородок | 66,24 | 1605,71<br>1304,51 | 150,18<br>70,05 | 106362<br>86411 | 9948<br>4640 | 10004 | 65557<br>13754 | 185672 |
| 42 | 42 | С1261-103-0148 | **Плита ДСП с декоративной стороной** | м2 | 66,24 | 848 | | 56172 | | 56172 | 4494 | 60665 |
| 43 | 43 | **СТОО "ТПК ЛУЧ"** | **Поручень для раковины верхний с дополнительной опорой на пол, нержавеющая сталь 800х595х847** | шт | 3 | 45494,73 | | 136484 | | 136484 | 10919 | 147403 |
| 44 | 44 | **СТОО "ТПК ЛУЧ"** | **Поручень Г-образный, нержавеющая сталь 740х750** | шт | 3 | 32351,3 | | 97054 | | 97054 | 7764 | 104818 |
| 45 | 45 | **СТОО "ТПК ЛУЧ"** | **Поручень прямой, нержавеющая сталь 800х80х90** | шт | 3 | 16176,11 | | 48528 | | 48528 | 3882 | 52411 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | 6255456 |
| | | | **Раздел: 3. Проемы** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 46 | **Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | 58 | 688,68 | 310,68 | 39944 | 18019 | 9346 | 12112 | 56220 |
| | 46.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,6612 | 216,88<br>14134 | 73,16 | 12579 | 4243 | 9345,4 | 4164 | |
| 47 | 47 | **С1222-102-0108** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | 1,3185 | 94335 | | 124381 | | 124381 | 9950 | 134331 |
| 48 | 48 | **Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | 197,6 | 2753,78 | 265 | 544146 | 52364 | 230038 | 205850 | 809996 |
| | 48.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 134,368 | 1324,62<br>1712 | 122,26 | 261744 | 24159 | 230038,02 | 60000 | |
| 49 | 49 | **С1223-203-0204** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный** | **м2** | 122 | 31105 | | 3794810 | | 3794810 | 303585 | 4098395 |
| 50 | 50 | **С1223-203-0205** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный** | **м2** | 14,4 | 27983 | | 402955 | | 402955 | 32236 | 435192 |
| 51 | 51 | **С1223-203-0209** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный** | **м2** | 58,8 | 32619 | | 1917997 | | 1917997 | 153440 | 2071437 |
| 52 | 52 | **С1223-203-0201** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный** | **м2** | 2,4 | 37827 | | 90785 | | 90785 | 7263 | 98048 |
| 53 | 53 | **Е11-260201-0602 Изм. и доп. вып. 22** | **Двери металлические. Установка в кирпичных стенах** | **м2 проемов по наружному обводу коробок** | 17,178 | 17551,85<br>3852,34 | 372,25<br>172,74 | 301506<br>66175 | 6395<br>2967 | 228936 | 49783<br>28103 | 379392 |
| | 53.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,9068 | 70831 | | | | 135057,58 | | |
| | 53.2 | 214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,1065 | 490578 | | | | 52248,32 | | |
| 54 | 54 | **С1223-207-0102** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | **м2** | 5,628 | 53571 | | 301498 | | 301498 | 24120 | 325617 |
| 55 | 55 | **С1223-207-0101** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | **м2** | 8,4 | 40727 | | 342107 | | 342107 | 27369 | 369475 |
| 56 | 56 | **С1223-207-0102** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | **м2** | 3,15 | 53571 | | 168749 | | 168749 | 13500 | 182249 |
| 57 | 57 | **Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | 32,68 | 3450,65 | 243,71 | 112767 | 7965 | 51472 | 41065 | 166139 |
| | 57.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 30,0656 | 1631,9<br>1712 | 113,36 | 53330 | 3705 | 51472,31 | 12307 | |
| 58 | 58 | **Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | 272,16 | 2619,08 | 239,68 | 712809 | 65230 | 321497 | 256993 | 1047387 |
| | 58.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 187,7904 | 1198,13<br>1712 | 113,36 | 326082 | 30853 | 321497,16 | 77584 | |

| п п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 | 59 | С1223-102-0208 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | м2 | 304,84 | 27177 | | 8284637 | | 8284637 | 662771 | 8947408 |
| 60 | 60 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 176 | 1315,27 | 7,04 | 231487 | 1239 | 177582 | 38346 | 291420 |
| | 60.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт | 99,616 | 299,24<br>1712 | 3,36 | 52667 | 592 | 170542,59 | 21587 | |
| 61 | 61 | С1223-501-0117 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм** | м | 176,8 | 2720 | | 480896 | | 480896 | 38472 | 519368 |
| 62 | 62 | Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2 м2. Установка** | решетка | 88 | 1514,52<br>1326,95 | 187,57<br>66,02 | 133277<br>116771 | 16506<br>5810 | 0 | 88258<br>17723 | 239258 |
| 63 | 63 | С1261-302-0120 | **Решетки радиаторные** | м2 | 248,16 | 3599 | | 893128 | | 893128 | 71450 | 964578 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Проемы** | | | | | | | | | 21135910 |
| | | | **Раздел: 4. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** | м2 | 655,42 | 1651,34<br>1632,23 | 10,75<br>4,59 | 1082321<br>1069796 | 7046<br>3007 | 5479 | 772418<br>148379 | 2003118 |
| | 64.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 6,5542 | 836 | | | | 5479,31 | | |
| 65 | 65 | С1232-401-0103 | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм** | м2 | 688,191 | 5338 | | 3673564 | | 3673564 | 293885 | 3967449 |
| 66 | 66 | Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 2507,39 | 670,36<br>392,37 | 6,31<br>2,1 | 1680856<br>983821 | 15828<br>5266 | 681208 | 712142<br>191440 | 2584439 |
| | 66.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 6892,8151 | 86 | | | | 592782,1 | | |
| 67 | 67 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 1663,52 | 500,71<br>351,72 | 4,19<br>1,99 | 832947<br>585087 | 6966<br>3306 | 240894 | 423643<br>100527 | 1357117 |
| | 67.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 1,048 | 220158 | | | | 230729,46 | | |
| 68 | 68 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | м2 поверхности облицовки | 413,67 | 5866,42<br>2312,77 | 21,63<br>9,46 | 2426762<br>956722 | 8946<br>3914 | 1461095 | 691658<br>249474 | 3367893 |
| | 68.1 | 232-201-0103 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная | м2 | 421,9434 | 3195 | | | | 1348109,16 | | |
| 69 | 69 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию** | м2 поверхности облицовки | 439,8 | 2607,52<br>2312,77 | 21,63<br>9,46 | 1146787<br>1017154 | 9511<br>4162 | 120123 | 735347<br>150571 | 2032705 |
| 70 | 70 | С1232-201-0103 | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная** | м2 | 439,8 | 3195 | | 1405161 | | 1405161 | 112413 | 1517574 |
| 71 | 71 | Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** | м2 | 1092,7 | 1651,34<br>1632,23 | 10,75<br>4,59 | 1804419<br>1783537 | 11747<br>5013 | 9135 | 1287756<br>247374 | 3339549 |
| | 71.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 10,927 | 836 | | | | 9134,97 | | |
| 72 | 72 | С1232-401-0103 | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм** | м2 | 1147,335 | 5338 | | 6124474 | | 6124474 | 489958 | 6614432 |
| 73 | 73 | Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 3381,12 | 670,36<br>392,37 | 6,31<br>2,1 | 2266571<br>1326645 | 21343<br>7100 | 918583 | 960297<br>258149 | 3485017 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 73.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 9294,6989 | 86 | | | | 799344,1 | | |
| 74 | 74 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1146,16** | **500,71** | **4,19** | **573898** | **4800** | **165975** | **291889** | **935049** |
| | 74.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,7221 | 220158 | | | | 158971,86 | | |
| | | | | | | **351,72** | **1,99** | **403123** | **2278** | | **69263** | |
| 75 | 75 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2 поверхности облицовки** | **590,53** | **5866,42** | **21,63** | **3464297** | **12770** | **2085770** | **987368** | **4807799** |
| | 75.1 | 232-201-0103 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная | м2 | 602,3406 | 3195 | | | | 1924478,22 | | |
| | | | | | | **2312,77** | **9,46** | **1365757** | **5588** | | **356133** | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | **36012141** |
| | | | **Раздел: 5. Вывоз разобранных материалов** | | | | | | | | | |
| 75 | 105 | С3414-104-0601 | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 198,5 | 891 | | 176864 | | | | 191013 |
| 76 | 106 | С3412-101-0110 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 1985 | 57 | | 113145 | | | 14149 | 122197 |
| | | | **Итого по разделу: 5. Вывоз разобранных материалов** | | | | | | | | 9052 | 313210 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 54617479 | 567062 | 37783326 | 11679654 | 71600904 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 15977081 | 244659 | | 5303774 | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Итого :** | | | | | | | | | 71 600 904 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | 1,2% | | 859 211 | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 72 460 115 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | 1,98% | | 1 434 710 | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 73 894 825 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | 2 % | | 1 477 897 | | | |
| | | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | **75 372 722** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514** | | | | 1,0500514 | | | | | 79 145 232 |
| | | | **Итого по договорной цене** | | | | *0,95* | | | | | 75 187 971 |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | 9 022 556 | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 84 210 527 |

**ıал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

Н 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

лное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

**ıректор** _____ **Кожаев З.И.**

лжность,подпись,расшифровка подписи)

**ксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

_____ **Женсикбаев А.С**

аттестата KZ 90VJE 00061627 от 25.01.2021 г.

лжность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Руководитель** _____ **Алдияров Н.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "ГипрогазКампани":**

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный