Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г. Актобе пр.Абилхаир хана 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл №1 от 16.05.2022 г к Договору № 56 от 15.03.2022 г	

Номер документа	Дата составления
00000000035	**29.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"			работа	1	15 789 474,00	15 789 474,00	1 691 729,36
				Итого	1	x	15 789 474,00	1 691 729,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	15.03.2022г.				
		доп.соглашение №1	16.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	100 000 001	75 187 971	89 285 716	14 097 745	0				10 714 285	100 000 001
в том числе за отчётный месяц :		75 187 971		14 097 745					1 691 729	15 789 474
Акты № 2		14 097 745		14 097 745					1 691 729	15 789 474

Место печати (при наличии)
Принял Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Руководитель Алдияров Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007070

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО" Мастер Металл Пласт":

Женсикбаев А.С.
Аттестат № KZ90VJE00061627 от 25.01.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО "ГипрогазКампани":
_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Приложение 4
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 56 от 15.03.2022г., Доп.соглашение № 1 от 16.05.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		1594,66	500,71	4,19	798468	6678	230923	406107	1300940
				м2 окрашиваемой поверхности		351,72	1,99	560867	3169		96366	
2	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию**		86,57	2607,52	21,63	225733	1872	23645	144745	400117
				м2 поверхности облицовки		2312,77	9,46	200216	819		29638	
3	77	С1232-201-0103	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**		86,57	3195		276591		276591		298718
				м2							22127	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									1999775
			Раздел: 3. Полы									
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**		29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
				м2 покрытия		585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"**		41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
				м2 покрытия		328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	**Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43**		41,8608	9048		378757		378757		409057
				м2							30301	
7	81	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**		230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
				м2 стяжки		436,83	19,5	100759	4498		20621	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	82	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	230,66	178,95 10,79	13,56 6,45	41276 2488	3128 1488	35660	2863 3531	47670
9	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	230,66	6015,78 1343,11	184,93 82,34	1387601 309801	42655 18992	1035144	236731 129947	1754278
10	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	413,02	513,63 328,7	58,53 23,8	212139 135762	24172 9830	52206	104826 25357	342322
11	85	С1233-101-0106	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	421,2804	2824		1189696		1189696	95176	1284872
12	86	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	м2 стяжки	197,53	788,92 436,83	40,03 19,5	155836 86287	7906 3852	61643	64900 17659	238394
13	87	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	197,53	178,95 10,79	13,56 6,45	35348 2131	2679 1274	30538	2451 3024	40823
14	88	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	197,53	4894,46 2008,87	27,71 10,66	966802 396811	5474 2106	564517	287221 100322	1354345
15	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	419,61	304,94 108,84	3,09 1,2	127957 45669	1296 504	80993	33244 12896	174097
16	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	961,6	513,63 328,7	58,53 23,8	493906 316082	56278 22886	121546	244057 59037	797000
17	91	С1233-101-0106	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	980,832	2824		2769870		2769870	221590	2991459
18	92	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	м2 стяжки	111,9	788,92 436,83	40,03 19,5	88280 48881	4479 2182	34921	36765 10004	135049
19	93	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	111,9	178,95 10,79	13,56 6,45	20024 1207	1518 722	17300	1389 1713	23126
20	94	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	111,9	4894,46 2008,87	27,71 10,66	547690 224792	3101 1193	319797	162709 56832	767231
21	95	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	м2 стяжки	19,2	788,92 436,83	40,03 19,5	15147 8387	768 374	5992	6308 1716	23172
22	96	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	19,2	178,95 10,79	13,56 6,45	3436 207	260 124	2968	238 294	3968
23	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	19,2	6015,78 1343,11	184,93 82,34	115503 25788	3551 1581	86165	19705 10817	146025
24	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	653,47	304,94 108,84	3,09 1,2	199271 71121	2018 784	126133	51772 20083	271127
			Итого по разделу: 3. Полы									11229366
			Раздел: 4. Резервуар v=0,3м3 - 2шт									
25	99	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		0,18	23978,41	1533,96	4316	276	3793	226	4905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1369,83	373,35	247	67		363	
26	100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,158	98921,45	31244,91	15630	4937	1743	7746	25245
				т конструкций		56643,02	11444,45	8950	1808		1870	
27	101	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,158	446585,84	173414,63	70561	27400	1592	33074	111926
				т конструкций		263098,15	27640,13	41570	4367		8291	
28	102	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,09968	501157		49955		49955		53952
				т							3996	
			Итого по разделу: 4. Резервуар v=0,3м3 - 2шт									196028
			ИТОГО:					10484523	212974	7652539	1946191	13425170
								2619013	84032		994458	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**13 425 170**
			Временные здания и сооружения				1,2%		161 102			
			Итого с временными									**13 586 272**
			Зимние удорожания				1,98%		269 008			
			Итого с зимними удорожаниями									**13 855 280**
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		277 106			
			Итого сметная стоимость									**14 132 386**
			К=1,0500514				1,0500514					**14 839 732**
			Итого по договорной цене				*0,95*					**14 097 745**
			НДС				12 %		1 691 729			
			Итого с НДС									**15 789 474**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт":

_____ **Женсикбаев А.С.**

№ аттестата KZ 90VJE 00061627 от 25.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО "ГипрогазКампани":

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Ф-2 есеби сметалық кұжатқа сәйкес.