Типовая межведомственная форма КС - 3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 мая 2019 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Договор №32 от 24.04.2019 года.

Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	2936193	2936193	2936193	-	-	2936193	2936193	-	-
2	НДС-12%	352343,16	352343,16	352343,16	-	-	352343,16	352343,16	-	-
3	5% удержание качества	146809,65	146809,65	146809,65			146809,65	146809,65		
4	Итого к оплате	2789383,35	2789383,35	2789383,35	-	-	2789383,35	2789383,35	-	-

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

«Подрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор _____ Мокрушин Иван Евгеньевич

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Договор №32 от 24.04.2019 года.

Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных работ на 23 мая 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земляные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта**	м3 грунта	148	43,40	43,40	6423	6423	--	1561	8623
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2168		639	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	296	37,14	37,14	10992	-	--	2672	
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	-		1093	14757
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Возврат растительно грунта**	м3 грунта	148	43,40	43,40	6423	64	--	1561	8623
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2168		639	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	296	37,14	37,14	10992	-	--	2672	14757
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	-		1093	
5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Возврат растительно грунта**	м3 грунта	107,58	306,92	281,77	33018	30313	9	9579	46005
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	2696	10608		3408	
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	м3 грунта	139,854	219,00	--	30628	--		--	33078
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	107,58	37,14	37,14	3995	3995	--	971	5363
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	1349		397	
		Площадка для овец									
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	190	1918,77	129,27	364566	24561	298380	46406	443850
		НР - 94%; СП - 8%			219,09	40,75	41625	7743		32878	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	190	886,91	85,70	168512	16284	99002	55183	241591
		НР - 94%; СП - 8%			280,14	28,84	53226	5479		17896	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	190	1226,26	51,77	232989	9836	201686	24422	278004
		НР - 94%; СП - 8%			112,99	23,75	21467	4513		20593	
		Противоклещевая ванна									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19	1918,77	129,27	36457	2456	29838	4641	44385
		НР - 94%; СП - 8%			219,09	40,75	4163	774		3288	
29	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	16,5	35400,35	4940,62	584106	81520	289700	217487	865720
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	212886	26111		64127	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28	215953,00	--	276420	--	276420	--	298533
		СП - 8%			--	--	--	--		22114	
31	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	81,2	415,62	1,81	33748	147	30307	2291	38922
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	3294	26		2883	
32	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	50,3	1408,50	155,79	70848	7836	9315	41449	121281
		НР - 72%; СП - 8%			1067,54	76,97	53697	3872		8984	
		Поглащающий колодец									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,8	1918,77	129,27	7291	491	5967	928	8877
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	833	155		658	
34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	1,58	26505,77	6228,77	41879	9841	17088	18448	65154
		НР - 99%; СП - 8%			9461,90	2332,26	14950	3685		4826	
35	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	9411,00	--	18822	--	18822	--	20328
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	13849,00	--	13849	--	13849	--	14957
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
37	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,65	63303,00	--	41147	--	41147	--	44439
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
38	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0339	261315,00	--	8859	--	8859	--	9567
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
39	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5247,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
40	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	10	1199,08	66,11	11991	661	3686	6511	19982
		НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	7644	495		1480	
		Канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,75	3323,03	147,95	2492	111	1754	648	3391
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	627	28		251	
42	1116-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	6,2	1055,91	89,92	6547	558	1268	4848	12306
		НР - 98%; СП - 8%			761,47	36,44	4721	226		912	
43	2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	6,262	7832,00	--	49044	--	49044	--	52968
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
44	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,00	171,02	2536	171	474	1946	4841
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	1891	75		359	
45	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	92188,00	--	92188	--	92188	--	99563
		СП - 8%			--	--				7375	
		Смотровой колодец									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,3	1918,77	129,27	4413	297	3612	562	5373
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	504	94		398	
47	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,84	31918,44	9345,15	26811	7850	7544	14132	44219
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	11417	2858		3275	
48	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	6147,00	--	24588	--	24588	--	26555
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
49	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,28	63303,00	--	17725	--	17725	--	19143
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04614	261315,00	--	12057	--	12057	--	13022
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
51	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5247,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1199,08	66,11	7794	430	2395	4232	12988
		НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	4969	322		962	
		Сбросник сточных вод									
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,5	1918,77	129,27	2878	194	2355	366	3504
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	329	61		260	
54	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	35400,35	4940,62	10620	1482	5267	3954	15740
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	3871	475		1166	
55	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	235884,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
		Отстойник									
56	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,3	1918,77	129,27	4413	297	3612	562	5373
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	504	94		398	
57	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,6	31918,44	9345,15	19151	5607	5389	10094	31585
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	8155	2041		2340	
58	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	6147,00	--	12294	--	12294	--	13278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
59	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	0,28	63303,00	--	17725	--	17725	--	19143
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
60	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0215	261315,00	--	5618	--	5618	--	6068
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
61	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5247,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
62	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,77	1199,08	66,11	4521	249	1390	2455	7534
		НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	2882	187		558	
		Лоток									
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	17452,63	1048,02	10472	629	9238	656	12018
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	605	116		590	
64	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые**	км трубопровода	0,006	444305,93	76805,93	2666	461	49	2293	5356
		НР - 99%; СП - 8%			367500,00	18524,18	2205	111		397	
65	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	6	3035,00	--	18210	--	18210	--	19667
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3101251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				983133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					374887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136230			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3204609		
		- Перевозка грузов	Тенге				34124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							965612	
		- Сметная прибыль	Тенге							444991	

Ремонтно-строительные работы	**3 101 251**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**332 276,90**
Итого стоимость в ценах 2019 года с НДС-12%	**3 433 528**
Итого с НДС с понижающим коэфицентом-0,95777163493	**3 288 536**
Итого без НДС	**2 936 193**
В том числе НДС-12%	**352 343**

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____ Тлеубаев Кайрат Ануарбекович

"Тех.надзор"

Директор ТОО "КДК Инжиниринг"_____ Танатов Орынбасар Шалабаевич

«Подрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор_____Мокрушин Иван Евгеньевич