Заказчик Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Объект Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО

Договор подряда №21 от 29.06.2021 г.

А К Т №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за 29 июля 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.10,11-АС										
1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		8,18	108,99	2,84	892	23	--	634	1648
		НР - 72%; СП - 8%				106,15	1,45	868	12		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,038446	--				--		
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		468,49	331,94	18,79	155511	8803	--	108861	285522
		НР - 72%; СП - 8%				313,15	9,58	146708	4488		21150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	3,74792	--				--		
3	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		468,49	71,48	--	33488	--	--	24111	62207
		НР - 72%; СП - 8%				71,48	--	33488	--		4608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,007	3,27943	--				--		
4	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		468,49	132,90	--	62262	--	--	44829	115658
		НР - 72%; СП - 8%				132,90	--	62262	--		8567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0362	16,959338	--				--		
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		204,196	809,81	31,46	165360	6424	--	116792	304724
		НР - 72%; СП - 8%				778,35	16,04	158936	3275		22572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	10,618192	--				--		
6	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		1571,57	239,52	--	376422	--	--	271024	699242
		НР - 72%; СП - 8%				239,52	--	376422	--		51796	
7	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		676,47	284,26	--	192293	--	--	138451	357204
		НР - 72%; СП - 8%				284,26	--	192293	--		26460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,6;0,7;0,5	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. ДЕМОНТАЖ	м ограждения	22		1129,66	59,54	24853	1310	--	17357	45587
		НР - 72%; СП - 8%				1070,12	25,65	23543	564		3377	
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены Л/К. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	22		239,52	--	5269	--	--	3794	9788
		НР - 72%; СП - 8%				239,52	--	5269	--		725	
10	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,47		24043,70	4820,60	11301	2266	--	7227	20011
		НР - 72%; СП - 8%				19223,10	2134,28	9035	1003		1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	0,96867	--				--		
11	1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка	м3	9,91		12107,40	4086,60	119984	40498	--	70431	205648
		НР - 72%; СП - 8%				8020,80	1850,09	79486	18334		15233	
12	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,6;0,7;0,5	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. ДЕМОНТАЖ	м ограждения	14,94		1129,66	59,54	16877	889	--	11787	30957
		НР - 72%; СП - 8%				1070,12	25,65	15988	383		2293	
13	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	39		1373,54	57,92	53568	2259	--	37704	98573
		НР - 72%; СП - 8%				1315,62	27,10	51309	1057		7302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	4,1574	--				--		
14	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	165,48		474,96	20,32	78596	3362	--	55403	144719
		НР - 72%; СП - 8%				454,64	10,36	75234	1714		10720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	5,659416	--				--		
15	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	41,8		936,40	--	39142	--	--	28182	72710
		НР - 72%; СП - 8%				936,40	--	39142	--		5386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	1,463	--				--		
16	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	83,6		84,84	0,03	7093	3	--	5105	13174
		НР - 72%; СП - 8%				84,81	--	7090	--		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1672	--				--		
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кэк=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,04		1698,58	33,75	8561	170	1346	5123	14779
		НР - 72%; СП - 8%				1397,80	14,01	7045	71		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,5	2,52	--				--		
17.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	0,6048	1630,00				986		
17.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,21035	1,060164	314,00				333		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	27		2049,57	116,71	55338	3151	--	38602	101455
		НР - 72%; СП - 8%				1932,86	52,84	52187	1427		7515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
18.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,105	2,835	--						
19	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	56,28		351,19	--	19765	--	--	14231	36715
		НР - 72%; СП - 8%				351,19	--	19765	--		2720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
19.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0118	0,664104	--						
20	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	477		269,56	1,61	128580	768	--	92025	238253
		НР - 72%; СП - 8%				267,95	--	127812	--		17648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
20.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0218	10,3986	--						
21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	477		166,16	19,41	79258	9258	--	52502	142300
		НР - 72%; СП - 8%				146,75	6,12	70000	2919		10541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
21.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,014	6,678	--						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1634413	79184	1346	1144175	3000874
								1553882	35247	--	222288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1625852				
	Всего заработная плата		Тенге						1582013			
		Накладные расходы	Тенге					1139052				
		Сметная прибыль	Тенге					221193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2986097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1616
		Сметная заработная плата	Тенге						1582013			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8561				
	Материалы		Тенге					1346				
	Всего заработная плата		Тенге						7116			
		Накладные расходы	Тенге					5123				
		Сметная прибыль	Тенге					1095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3000876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1622
		Сметная заработная плата	Тенге						1589129			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля л.26-29-АС										
22	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	539		632,92	12,18	341144	6566	232367	75955	450467
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	102211	3283		33368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,006	3,234	35712,00				115493		
22.2	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,012	6,468	16440,00				106334		
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	539		313,50	3,35	168975	1806	146354	15559	199297
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	20815	795		14763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,12397	1148491,00				142378		
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	539		887,87	26,71	478560	14398	42236	307633	849089
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	421926	5343		62895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,78	1119,00				12063		
24.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	22,9614	--				--		
25	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	619,85		2807,00	--	1739919	--	1739919	--	1879113
		СП - 8%				--	--	--	--		139194	
26	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	539		104,31	11,89	56225	6407	--	37363	101075
		НР - 72%; СП - 8%				92,43	3,85	49817	2075		7487	
27	2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	592,9		182,00	--	107908	--	107908	--	116541
		СП - 8%				--	--	--	--		8633	
28	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66		956,33	14,55	63118	960	37095	18221	87846
		НР - 72%; СП - 8%				379,74	3,69	25063	243		6507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	135,96	223,00				30319		
29	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66		967,00	--	63822	--	63822	--	68928
		СП - 8%				--	--	--	--		5106	
30	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку ВЕТРОВАЯ ДОСКА	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	43,845		716,23	20,22	31403	887	20627	7431	41941
		НР - 72%; СП - 8%				225,54	9,85	9889	432		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2107-0204-0402	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,8769	16440,00				14416		
30.2	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	46,03725	109,00				5018		
31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	103,2		3226,54	17,49	332979	1805	202666	92859	459905
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	128508	463		34067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,58824	339877,00				199929		
32	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	73,5		956,33	14,55	70291	1069	41311	20291	97829
		НР - 72%; СП - 8%				379,74	3,69	27911	271		7247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	151,41	223,00				33764		
33	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержатели для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73,5		580,00	--	42630	--	42630	--	46040
		СП - 8%				--	--	--	--		3410	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	Элементы каркаса из брусьев. Установка лестницы п.11,12	м3 древесины в конструкции	0,06		99967,27	1299,85	5998	78	4250	1229	7805
		НР - 72%; СП - 8%				27841,50	598,95	1670	36		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0558	56082,00				3129		
34.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,45	187,00				84		
35	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		19902,97	1064,04	39806	2128	22100	11856	55795
		НР - 72%; СП - 8%				7789,09	444,40	15578	889		4133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ	м3	0,06	0,12	44511,00				5341		
35.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	48073,00				5769		
35.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,1	0,2	50384,00				10077		
36	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом	м2 кровли	11,2		2362,60	124,78	26461	1398	3408	15870	45717
		НР - 72%; СП - 8%				1933,47	34,51	21655	387		3386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001187	1588643,00				1886		
36.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00448	339877,00				1523		
37	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,88		2807,00	--	36154	--	36154	--	39046
		СП - 8%				--	--	--	--		2892	
38	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	27,4		956,33	14,55	26203	399	15399	7564	36469
		НР - 72%; СП - 8%				379,74	3,69	10405	101		2701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	56,444	223,00				12587		
39	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19		1050,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%				--	--	--	--		1596	
40	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4		967,00	--	8123	--	8123	--	8773
		СП - 8%				--	--	--	--		650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3659669	37901	2786319	611831	4613222
								835448	14318	--	341720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3659669				
	Материалы		Тенге					767817				
	Всего заработная плата		Тенге						849766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2018506				
		Накладные расходы	Тенге					611831				
		Сметная прибыль	Тенге					341720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4613220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									740
		Сметная заработная плата	Тенге						849766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4613220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					849766			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы л.24-АС									
		Подраздел 1. Окна									
41	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	154,35	25655,00	--	3959849	--	3959849	--	4276637
		СП - 8%			--	--	--	--		316788	
42	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	6,3	21923,00	--	138115	--	138115	--	149164
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
43	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	2,52	23777,00	--	59918	--	59918	--	64711
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
44	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	86,4	2996,00	--	258854	--	258854	--	279562
		СП - 8%			--	--	--	--		20708	
45	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	86,4	656,00	--	56678	--	56678	--	61212
		СП - 8%			--	--	--	--		4534	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4473414		
	Сметная прибыль		Тенге							357872	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4831286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4473414	--	4473414	--	4831286
							--	--	--	357872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4473414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4473414				
		Сметная прибыль	Тенге				357872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4831286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4831286				
		РАЗДЕЛ 4. Полы л.25-АС									
		Тип 1 (1 этаж) 51,1м2									
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	51,1	721,19	36,39	36853	1860	14742	15231	56251
		НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,69	20251	904		4167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204 1,04244	13974,00				14567		
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	51,1	1152,71	86,39	58904	4414	50985	4030	67968
		НР - 72%; СП - 8%			68,59	40,94	3505	2092		5035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0714 3,64854	13974,00				50985		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7						
		Тип 2 (1 этаж) 57,55м2									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,55	721,19	36,39	41504	2094	16603	17154	65351
		НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,69	22807	1018		4693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							16406		
48.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 1,17402	13974,00						
		Тип 3 (1 этаж) 202,63м2									
49	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1.25 К=1.15	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	202,63	199,74	0,69	40474	139	31380	6497	50729
		НР - 72%; СП - 8%			44,19	0,34	8955	68		3758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							31380		
49.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392 0,079431	395063,00						
50	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30,3945	18744,51	2025,23	569730	61556	374226	111758	736008
		НР - 72%; СП - 8%			4406,98	699,86	133948	21272		54519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							374226		
50.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1 33,43395	11193,00						
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202,63	721,19	36,39	146135	7373	58459	60398	223056
		НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,69	80303	3584		16523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							57764		
51.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 4,133652	13974,00						
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=26	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	202,63	2140,76	160,44	433783	32510	375463	29675	500534
		НР - 72%; СП - 8%			127,37	76,03	25810	15405		37077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							375464		
52.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1326 26,868738	13974,00						
		Тип 4 (1 этаж) 23,72м2									
53	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1.25 К=1.15	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,72	199,74	0,69	4738	16	3674	761	5938
		НР - 72%; СП - 8%			44,19	0,34	1048	8		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3673		
53.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392 0,009298	395063,00						
54	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,558	18744,51	2025,23	66693	7206	43807	13083	86158
		НР - 72%; СП - 8%			4406,98	699,86	15680	2490		6382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							43807		
54.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1 3,9138	11193,00						
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,72	721,19	36,39	17107	864	6843	7070	26111
		НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,69	9400	420		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							6762		
55.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,483888	13974,00						
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=24	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,72	1976,10	148,10	46873	3513	40571	3207	54086
		НР - 72%; СП - 8%			117,58	70,19	2789	1665		4006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							40571		
56.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1224 2,903328	13974,00						
		Тип 2 (3 этаж) 23,72м2									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1.25 К=1.15	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	241,66		199,74	0,69	48270	167	37423	7748	60500
		НР - 72%; СП - 8%				44,19	0,34	10680	82		4481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,094731	395063,00				37425		
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	241,66		721,19	36,39	174283	8793	69720	72032	266020
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	95770	4274		19705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,929864	13974,00				68890		
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	241,66		988,05	74,05	238772	17895	206670	16334	275514
		НР - 72%; СП - 8%				58,79	35,09	14207	8479		20408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	14,789592	13974,00				206670		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1924119	148400	1330566	364978	2472224
								445153	61761	--	183128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1924119				
	Материалы		Тенге					1330563				
	Всего заработная плата		Тенге						506914			
		Накладные расходы	Тенге					364978				
		Сметная прибыль	Тенге					183128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2472225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									469
		Сметная заработная плата	Тенге						506914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2472225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									469
		Сметная заработная плата	Тенге						506914			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.25-АС										
60	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1515,3		1194,12	9,26	1809447	14036	601786	862683	2885901
		НР - 72%; СП - 8%				787,72	3,00	1193625	4546		213770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6352,1376	86,00				546284		
61	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30		1104,03	72,14	33121	2164	7075	18497	55748
		НР - 72%; СП - 8%				796,05	60,30	23882	1809		4129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,014	0,42	16355,00				6869		
		Откосы л.21,22										
62	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,1		3384,25	56,26	169551	2819	36065	95115	285839
		НР - 72%; СП - 8%				2608,12	28,69	130667	1437		21173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,1543	16355,00				35234		
63	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1.25 К=1.15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,1		2832,79	26,59	141923	1332	27303	81872	241698

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2261,23	8,44	113288	423		17904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	642,282	41,00				26334		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2154042	20351	672229	1058167	3469186
								1461462	8215	--	256976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2154042				
	Материалы		Тенге					672229				
	Всего заработная плата		Тенге						1469677			
		Накладные расходы	Тенге					1058167				
		Сметная прибыль	Тенге					256976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3469185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1140
		Сметная заработная плата	Тенге						1469677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3469185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1140
		Сметная заработная плата	Тенге						1469677			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка л.12-АС										
64	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1.25 К=1.15	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	548,04		203,19	0,28	111355	151	89007	16031	137577
		НР - 72%; СП - 8%				40,50	0,13	22197	69		10191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	564,4812	91,00				51368		
64.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	2214,0816	17,00				37639		
65	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	91,2674		6364,20	17,61	580844	1607	369107	151506	790939
		НР - 72%; СП - 8%				2302,36	3,24	210130	295		58588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	200,78828	266,00				53410		
65.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,105	9,583077	24100,00				230952		
65.3	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	5	456,337	26,00				11865		
65.4	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	237,29524	73,00				17323		
65.5	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	766,64616	17,00				13033		
65.6	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	28,475429	--				--		
66	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг ПРИМ., толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	602,844		2541,00	--	1531827	--	1531827	--	1654373
		СП - 8%				--	--	--	--		122546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2224026	1758	1989941	167537	2582889
								232327	364	--	191325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2224026				
	Материалы		Тенге					458113				
	Всего заработная плата		Тенге						232691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1531827				
		Накладные расходы	Тенге					167537				
		Сметная прибыль	Тенге					191325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						232691			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2582888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						232691			
		РАЗДЕЛ 7. Здание библиотеки. Лок.смета 02-01-04 Электроосвещение										
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
67	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м		1195	224,13	2,08	267835	2486	57527	149684	450920
		НР - 72%; СП - 8%				173,91	0,06	207822	72		33402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1,01	1206,95	24,00				28967		
67.2	2302-0401-3501	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16**	шт.	1,2	1434	8,00				11472		
67.3	2306-1702-1401	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	4,78	1868,00				8929		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
68	2306-0128-0801	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,65	186017,00	--	120911	--	120911	--	130584
		СП - 8%				--	--	--	--		9673	
69	2306-0128-0802	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,375	283516,00	--	106318	--	106318	--	114823
		СП - 8%				--	--	--	--		8505	
70	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,17	1027768,00	--	174721	--	174721	--	188699
		СП - 8%				--	--	--	--		13978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					669785	2486	459477	149684	885026
								207822	72	--	65558	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					401950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					401950				
		Сметная прибыль	Тенге					32156				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					434106				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					267835				
	Материалы		Тенге					57527				
	Всего заработная плата		Тенге						207894			
		Накладные расходы	Тенге					149684				
		Сметная прибыль	Тенге					33402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					450921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						207894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					885027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						207894			
		Склад с гаражом.Лок.смета 02-02-01 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы										
71	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		125,6	162,50	0,24	20410	30	--	14673	37890
		НР - 72%; СП - 8%				162,26	--	20380	--		2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0102	1,28112	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					20410	30	--	14673	37890
								20380	--	--	2807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20410				
	Всего заработная плата		Тенге						20380			
		Накладные расходы	Тенге					14673				
		Сметная прибыль	Тенге					2807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						20380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					37890				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						20380			
		РАЗДЕЛ 9. Кровля										
72	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2		125,6	632,92	12,18	79495	1530	54147	17699	104970
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	23818	765		7776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,006	0,7536	35712,00				26913		
72.2	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,012	1,5072	16440,00				24778		
73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		125,6	313,50	3,35	39375	421	34104	3626	46441
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	4850	185		3440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний**	т	0,00023	0,028888	1148491,00				33178		
74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		125,6	887,87	26,71	111516	3355	9842	71686	197858
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	98319	1245		14656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0201-9905	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	2,512	1119,00				2811		
74.2	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,0426	5,35056	--				--		
75	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля**	м2		144,44	2807,00	--	405443	--	405443	--	437878
		СП - 8%				--	--	--	--		32435	
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, спесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство**	м2 покрытия		23,5875	3226,54	17,49	76106	413	46321	21224	105116
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	29372	106		7786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,134449	339877,00				45696		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					711935	5719	549857	114235	892263
								156359	2301	--	66093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					711935				
	Материалы		Тенге					144415				
	Всего заработная плата		Тенге						158660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					405443				
		Накладные расходы	Тенге					114235				
		Сметная прибыль	Тенге					66093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					892263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						158660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					892263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						158660			
		Склад. Лок.смета 02-03-01 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы										
77	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		72,77	162,50	0,24	11825	17	--	8502	21953
		НР - 72%; СП - 8%				162,26	--	11808	--		1626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,0102	0,742254	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					11825	17	--	8502	21953

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								11808	--	--	1626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11825				
	Всего заработная плата		Тенге						11808			
		Накладные расходы	Тенге					8502				
		Сметная прибыль	Тенге					1626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						11808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					21953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						11808			
		РАЗДЕЛ 11. Кровля										
78	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	72,77		632,92	12,18	46058	886	31373	10255	60818
		НР - 72%, СП - 8%				189,63	6,09	13799	443		4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,006	0,43662	35712,00				15593		
78.2	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,012	0,87324	16440,00				14356		
79	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	72,77		313,50	3,35	22813	243	19760	2101	26907
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	2810	107		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,016737	1148491,00				19222		
80	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1.25 К=1.15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	72,77		831,89	26,71	60536	1944	1628	41533	110235
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	56964	721		8166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2204-0201-9905	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	1,4554	1119,00				1629		
80.2	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,0426	3,100002	--				--		
81	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля**	м2	83,6855		2807,00	--	234905	--	234905	--	253697
		СП - 8%				--	--	--	--		18792	
82	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому**	м2 покрытия	17,235		3226,54	17,49	55609	301	33846	15508	76806
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	21462	77		5689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,098239	339877,00				33389		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					419921	3374	321512	69397	528463
								95035	1348	--	39145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					419921				
	Материалы		Тенге					86606				
	Всего заработная плата		Тенге						96383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					234905				
		Накладные расходы	Тенге					69397				
		Сметная прибыль	Тенге					39145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					528463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						96383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					528463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						96383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Страниц - 13								23335276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5019676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					299220			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12584661		
		- Накладные расходы	Тенге							3703179	
		- Сметная прибыль	Тенге							1728538	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23 335 276					
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			280 023,31					
		Итого:	Тенге			23 615 298,94					
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге			467 582,92					
		Итого	Тенге			24 082 881,86					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			481 657,64					
		Итого в ценах 2020 г	Тенге			24 564 539,49					
		Итого в ценах 2021 г к=1,050036	Тенге			25 793 650,79					
		Итого с учетом скидки к=0,9	Тенге			23 214 285,71					
		НДС 12%	Тенге			2 785 714,29					
		Итого к оплате:	Тенге			26 000 000,00					

Сдал (Подрядчик):

Принял (Заказчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Директор Филиала _____ **Амангалиев Е.К.**

Приказ №89 от 27.05.2021 года

И.о.Руководителя _____ **Алибаева А.С.**

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Эксперт технического надзора:

ТОО "М-Проект Астана"

ТОО "Музтау"

_____ **Селькин Е.Д.**

Приказ № 2 от 26.06.2021 года

_____ **Бабаев Е.З.**

Аттестат №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 года