Заказчик Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Объект Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО

Договор подряда №21 от 29.06.2021 г.

А К Т №3
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за 27 сентября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. (Локальная смета 02-01-01) Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки л.14-АС										
1	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом СИЛИКАТНЫЙ	м3 кладки	1,4		28656,49	1645,80	40119	2304	29334	6630	50488
		НР - 72%; СП - 8%				6057,88	519,09	8481	727		3740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,392	0,5488	44598,00				24475		
2	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,9		27591,73	38,70	52424	73	49515	2063	58846
		НР - 72%; СП - 8%				1492,80	14,95	2836	28		4359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,03	1,957	24100,00				47164		
2.2	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	4,294	554,00				2379		
2.3	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-	кг	0,88	1,672	78,00				130		
2.4	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,002394	55212,00				132		
2.5	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,3965	2,65335	170,00				451		
2.6	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	4,82923	205,00				990		
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,3		5232,36	145,75	69590	1939	37109	22323	99267
		НР - 72%; СП - 8%				2296,41	34,78	30542	463		7353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,3059	14442,00				4418		
3.2	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	0,67032	44598,00				29895		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,01197	233333,00				2793		
		Бетонная подготовка под перегородку л.15-АС										
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7		29693,85	1371,99	20786	960	18813	881	23401
		НР - 72%; СП - 8%				1446,93	301,64	1013	211		1733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	24649,00				17599		
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03522		17521,44	1748,88	617	61	2	418	1118
		НР - 72%; СП - 8%				15741,20	746,23	554	26		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009862	112,00				1		
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03522		228166,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
		Перемычка Узел 1 л.16-АС										
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0374		104742,06	26975,90	3917	1009	94	2221	6629
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	2814	271		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000016	633854,00				10		
7.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,04488	283,00				13		
7.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863677,00				7		
7.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	438655,00				5		
7.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	623096,00				14		
7.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000073	417326,00				30		
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0374		497899,00	--	18621	--	18621	--	20111
		СП - 8%				--	--	--	--		1490	
		Перегородки в туалетах л.20-АС										
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00492		934887,46	1652,36	4600	8	3222	989	6036
		НР - 72%; СП - 8%				278477,10	705,83	1370	3		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00492	654758,00				3221		
10	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,84		27591,73	38,70	105952	148	100072	4169	118930
		НР - 72%; СП - 8%				1492,80	14,95	5732	57		8810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,03	3,9552	24100,00				95320		
10.2	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ПКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	8,6784	554,00				4808		
10.3	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168	кг	0,88	3,3792	78,00				264		
10.4	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,004838	55212,00				267		
10.5	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,3965	5,36256	170,00				912		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.6	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	9,760128	205,00				2001		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					324662	6502	264818	39694	393505
								53342	1786	--	29149	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					302124				
		Материалы	Тенге					238063				
		Всего заработная плата	Тенге						52043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8036				
		Накладные расходы	Тенге					37473				
		Сметная прибыль	Тенге					27168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					366765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						52043			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					22538				
		Материалы	Тенге					94				
		Всего заработная плата	Тенге						3085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18621				
		Накладные расходы	Тенге					2221				
		Сметная прибыль	Тенге					1981				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					26740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					393505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						55128			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля л.26-29-АС										
		Ограждение кровли (91 мп) л.29-АС										
11	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	91		116,47	29,43	10599	2677	636	5766	17674
		НР - 72%; СП - 8%				80,06	7,94	7286	722		1309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4732	1143,00				541		
12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,40404		166507,76	40147,02	67276	16221	2117	39072	114856
		НР - 72%; СП - 8%				121121,00	13189,54	48938	5329		8508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,008687	206090,00				1790		
13	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18382		278683,00	--	51228	--	51228	--	55326
		СП - 8%				--	--	--	--		4098	
14	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22022		230237,00	--	50703	--	50703	--	54759
		СП - 8%				--	--	--	--		4056	
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06916		633854,00	--	43837	--	43837	--	47344
		СП - 8%				--	--	--	--		3507	
16	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р 21-06 табл. 7п 7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,40404		9217,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					227367	18898	152245	44838	293981
				Страниц - 7				56224	6051	--	21776	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					156367				
	Материалы		Тенге					635				
	Всего заработная плата		Тенге						8008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					145768				
		Накладные расходы	Тенге					5766				
		Сметная прибыль	Тенге					12970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					175103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71000				
	Материалы		Тенге					2117				
	Всего заработная плата		Тенге						54267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3724				
		Накладные расходы	Тенге					39072				
		Сметная прибыль	Тенге					8806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					118878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						54267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					293981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						62275			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы л.24-АС										
		Подраздел 1. Окна										
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	163,17		2736,84	216,68	446570	35355	188836	172343	668426
		НР - 72%; СП - 8%				1362,87	104,10	222379	16986		49513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	115,8507	1630,00				188837		
18	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	86,4		1804,46	12,15	155905	1050	131190	17409	187180
		НР - 72%; СП - 8%				273,90	5,96	23665	515		13865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	78,3648	1630,00				127735		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					246044				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36405			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						17501			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							320028		
	Накладные расходы		Тенге								189752	
	Сметная прибыль		Тенге								63378	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									855605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					602475	36405	320026	189752	855606
								246044	17501	--	63378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					602475				
	Материалы		Тенге					320028				
	Всего заработная плата		Тенге						263545			
		Накладные расходы	Тенге					189752				
		Сметная прибыль	Тенге					63378				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					855605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						263545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					855605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						263545			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.25-АС										
19	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	670,96		1328,64	9,26	891464	6215	271531	443327	1441574
		НР - 72%; СП - 8%				914,69	3,00	613718	2013		106783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2812,66432	86,00				241889		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					891464	6215	271531	443327	1441574
								613718	2013	–	106783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					891464				
	Материалы		Тенге					271531				
	Всего заработная плата		Тенге						615731			
		Накладные расходы	Тенге					443327				
		Сметная прибыль	Тенге					106783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1441574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									469
		Сметная заработная плата	Тенге						615731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1441574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									469
		Сметная заработная плата	Тенге						615731			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка л.12-АС										
20	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	456,7726		6364,20	17,61	2906992	8045	1847293	758255	3958467
		НР - 72%; СП - 8%				2302,36	3,24	1051654	1479		293220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1004,89972	266,00				267303		
20.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,105	47,961123	24100,00				1155863		
20.3	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	5	2283,863	26,00				59380		
20.4	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1187,60876	73,00				86695		
20.5	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	3836,88984	17,00				65227		
20.6	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	142,513051	–				–		
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	341,8		3226,54	17,49	1102831	5977	671234	307551	1523212
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	425620	1534		112831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,94826	339877,00				662169		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4009823	14022	2518527	1065806	5481679
								1477274	3013	–	406051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4009823				
	Материалы		Тенге					2518527				
	Всего заработная плата		Тенге						1480287			
		Накладные расходы	Тенге					1065806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				406051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5481680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1480287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5481680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1480287			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы									
		Подраздел 2. Вход №1 с пандусом л.32-АС									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,8	12175,76	2171,35	58444	10422	43227	6647	70299
		НР - 72%; СП - 8%			999,01	924,43	4795	4437		5207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 5,52	7818,00				43155		
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство КРЫЛЬЦО В15	м3	7,61345	32792,61	1371,99	249665	10446	228203	9585	279990
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	301,64	11016	2297		20740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 7,765719	27687,00				215009		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15811				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20868			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6734			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						271429		
	Накладные расходы		Тенге							16232	
	Сметная прибыль		Тенге							25947	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								350288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				308109	20868	271430	16232	350289
							15811	6734	–	25947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				308109				
	Материалы		Тенге				271429				
	Всего заработная плата		Тенге					22545			
		Накладные расходы	Тенге				16232				
		Сметная прибыль	Тенге				25947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				350288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22545			
		РАЗДЕЛ 8. (Локальная смета 06-03)Наружные сети теплоснабжения									
		БМК									
24	5104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нтв1-90/120 От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт	1	3001190,00	--	3001190	–		–	3001190
					–	--	--	–	3001190	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3001190	–	–	–	3001190
							--	–	3001190	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3001190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3001190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3001190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11817824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2462413				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3798577		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3001190		
		- Накладные расходы	Тенге							1799649	
		- Сметная прибыль	Тенге							653084	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (без оборудования)	**Тенге**			**8 816 634**					
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**105 799,61**					
		Итого:	**Тенге**			**8 922 433,61**					
		Зимнее удорожание 1,98%	**Тенге**			**176 664,19**					
		Итого	**Тенге**			**9 099 097,79**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			**181 981,96**					
		Итого в ценах 2020 г (с оборудованием)	**Тенге**			**12 282 269,75**					
		Итого в ценах 2021 г к=1,050036	**Тенге**			**12 896 825,40**					
		Итого с учетом скидки к=0,9	**Тенге**			**11 607 142,86**					
		НДС 12%	**Тенге**			**1 392 857,14**					
		Итого к оплате:	**Тенге**			**13 000 000,00**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Филиала _____ **Амангалиев Е.К.**

Приказ №89 от 27.05.2021 года

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

И.о.Руководителя _____ **Рахымгалиев Б.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "М-Проект Астана"

_____ **Селькин Е.Д.**

Приказ № 2 от 26.06.2021 года

Эксперт технического надзора:

ТОО "Музтау"

_____ **Бабаев Е.З.**

Аттестат №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 года