**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

**Подрядчик** ТОО "Компания Строй Индустрия"

**Объект** Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО

**Договор подряда** №21 от 29.06.2021 г.

# А К Т №5

## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за 29 ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Проемы л.24-АС** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1. Двери** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,04 | | 2982,92 | 63,60 | 15034 | 320 | 2152 | 9141 | 26109 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 2492,41 | 26,65 | 12562 | 134 | | 1934 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18 | 0,9072 | 1630,00 | | | | 1479 | | |
| 1.2 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,3901 | 1,966104 | 314,00 | | | | 617 | | |
| 2 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,89 | | 3273,44 | 60,26 | 6187 | 114 | 1009 | 3680 | 10656 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2679,11 | 25,01 | 5064 | 47 | | 789 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 0,4536 | 1630,00 | | | | 739 | | |
| 2.2 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,4207 | 0,795123 | 314,00 | | | | 250 | | |
| 3 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 2 | | 1457,47 | 2,76 | 2915 | 6 | -- | 2095 | 5411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1454,70 | -- | 2909 | -- | | 401 | |
| 4 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 52,5 | | 3043,46 | 680,90 | 159782 | 35747 | 56460 | 55326 | 232317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9448 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 59620 | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 70242 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 20333 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 274493 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 183918 | 36187 | 59621 | 70242 | 274493 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 88110 | 9448 | -- | 20333 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 159782 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 56459 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 76842 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55326 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 232317 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 61 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 76842 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24136 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3161 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 20716 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14916 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 42176 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 17 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 20716 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 274493 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 78 |
| | | | | | | | | 97558 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Полы л.25-АС** | | | | | | | | | |
| | | Тип 2 (2 этаж) 23,72м2 | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 167,5303 | 3122,71 | 26,61 | 523148 | 4458 | 440825 | 57654 | 627266 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 464,78 | 13,19 | 77865 | 2209 | | 46464 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1 | 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосноне ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 170,880906 | 2393,00 | | | | 408918 | | |
| | | Плинтуса л.21,22-АС | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 319,4 | 240,72 | 2,80 | 76885 | 894 | 44457 | 22954 | 107826 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 98,73 | 1,09 | 31534 | 347 | | 7987 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 322,594 | 129,00 | | | | 41615 | | |
| 7 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 206,9 | 743,71 | 2,05 | 153874 | 424 | 79833 | 53153 | 223589 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 355,81 | 1,00 | 73617 | 207 | | 16562 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 0,33104 | 12971,00 | | | | 4294 | | |
| 7.2 | 2206-0301-0658 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 0,1 20,69 | 3651,00 | | | | 75539 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 753907 | 5776 | 565115 | 133761 | 958681 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 183016 | 2763 | -- | 71013 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 753907 | | | | |
| | | | | | | | 565113 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 185779 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 133761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 71013 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 958681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 156 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 185779 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 958681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 156 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 185779 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2. Ограждение лестничной клетки л.21-АС** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка | м ограждения | 22 | | 15818,17 | 106,31 | 348000 | 2339 | 300537 | 33214 | 411712 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2051,07 | 45,80 | 45124 | 1008 | | 30497 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0209 | 0,4598 | 581949,00 | | | | 267580 | | |
| 9 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 22 | | 98,06 | 3,01 | 2157 | 66 | 963 | 817 | 3212 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 51,26 | 0,34 | 1128 | 7 | | 238 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00198 | 438655,00 | | | | 869 | | |
| 10 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА | м2 | 22 | | 163,56 | 4,26 | 3598 | 94 | 2186 | 960 | 4922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 59,92 | 0,66 | 1318 | 15 | | 365 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00396 | 484042,00 | | | | 1917 | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 47570 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2499 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1030 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 303686 | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | | 34991 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | 31100 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | | 419846 |
| | | **Подраздел 3. Ограждения ОГ1-3 л.32-АС** | | | | | | | | | | |
| 11 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 39,94 | | 12855,97 | 78,94 | 513467 | 3153 | 488949 | 16351 | 572203 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 534,93 | 33,65 | 21365 | 1344 | | 42385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0209 | 0,834746 | 581949,00 | | | | 485780 | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 21365 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 3153 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1344 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 488949 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | | 16351 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | 42385 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | | | | 572203 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | 867222 | 5652 | 792635 | 51342 | 992049 |
| | | | | | | | | 68935 | 2374 | -- | 73485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 867222 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 792635 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 71309 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 51342 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 73485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 992049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 71309 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | 992049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 71309 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Покрытия** | | | | | | | | | | |
| | | Основание под резиновое покрытие тип I-I | | | | | | | | | | |
| 12 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 41,71 | | 3530,41 | 1076,53 | 147253 | 44902 | 96429 | 11457 | 171407 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 5922 | 9990 | | 12697 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 50,8862 | 1895,00 | | | | 96429 | | |
| 12.2 | 2113-0703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 2,9197 | -- | | | | -- | | |
| 13 | 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600 | м2 основания | 417,1 | | 1551,66 | 173,62 | 647197 | 72417 | 560711 | 25190 | 726178 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33,73 | 50,15 | 14069 | 20918 | | 53791 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 2101-0201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 78,8319 | 6538,00 | | | | 515403 | | |
| 13.2 | 2113-0703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,03 | 12,513 | -- | | | | -- | | |
| 14 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,29197 | | 108097,79 | 1790,46 | 31561 | 522 | 31039 | 194 | 34295 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 922,78 | -- | 269 | | 2540 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2113-0104-0202 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 0,300729 | 103211,00 | | | | 31039 | | |
| 15 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 417,1 | | 1918,45 | 125,94 | 800185 | 52529 | 729003 | 22641 | 888652 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 44,72 | 30,67 | 18653 | 12792 | | 65826 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 2102-0501-0502 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0958 | 39,95818 | 18191,00 | | | | 726879 | | |
| 15.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,002586 | 216144,00 | | | | 559 | | |
| 15.3 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,062565 | 25046,00 | | | | 1567 | | |
| 15.4 | 2113-0104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000011 | 0,004505 | -- | | | | -- | | |
| 16 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 | м2 покрытия | 417,1 | | 873,73 | 0,08 | 364433 | 33 | 364200 | 144 | 393743 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 0,48 | -- | 200 | -- | | 29166 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2102-0501-0502 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,048 | 20,0208 | 18191,00 | | | | 364198 | | |
| 16.2 | 2113-0104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,002336 | -- | | | | -- | | |
| 17 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,12513 | | 108097,79 | 1790,46 | 13526 | 224 | 13302 | 83 | 14698 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 922,78 | -- | 115 | | 1089 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 2113-0104-0202 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,03 | 0,128884 | 103211,00 | | | | 13302 | | |
| 18 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 417,1 | | 2390,60 | 125,94 | 997119 | 52529 | 925937 | 22641 | 1101340 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 44,72 | 30,67 | 18653 | 12792 | | 81581 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 40,29186 | 22928,00 | | | | 923812 | | |
| 18.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,002586 | 216144,00 | | | | 559 | | |
| 18.3 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,062565 | 25046,00 | | | | 1567 | | |
| 18.4 | 2113-0104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000011 | 0,004505 | -- | | | | -- | | |
| | | Восстановление сущ отмостки тип II-II | | | | | | | | | | |
| 19 | 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 213,9 | | 3515,00 | -- | 751858 | -- | 751858 | -- | 812007 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 60149 | |
| | | Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III | | | | | | | | | | |
| 20 | 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 12,2 | | 3515,00 | -- | 42883 | -- | 42883 | -- | 46314 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3431 | |
| | | Бортовой камень 100.30.15 | | | | | | | | | | |
| 21 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,472 | | 57948,00 | -- | 259143 | -- | 259143 | -- | 279874 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20731 | |
| | | Бортовой камень 100.20.8 | | | | | | | | | | |
| 22 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,16 | | 57948,00 | -- | 9272 | -- | 9272 | -- | 10014 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 742 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 4064430 | 223156 | 3783777 | 82350 | 4478522 |
| | | | | | | | | 57497 | 56876 | -- | 331743 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4064430 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2720621 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 114373 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1063156 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 82350 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 331743 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4478523 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 114373 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 4478523 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 114373 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Озеленение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 1512,2 | 384,29 | 9,86 | 581123 | 14910 | 174205 | 285000 | 935413 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 259,23 | 2,53 | 392008 | 3826 | | 69290 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1 | 2101-0101-0207 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,15 226,83 | 768,00 | | | | 174205 | | |
| 24 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 1512,2 | 223,31 | 156,07 | 337689 | 236009 | 14819 | 102248 | 475132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 57,44 | 36,47 | 86861 | 55150 | | 35195 | |
| 25 | 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 22,7 | 1383,00 | -- | 31394 | -- | 31394 | -- | 33906 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2512 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 950206 | 250919 | 220418 | 387248 | 1444451 |
| | | | | | | | 478869 | 58976 | -- | 106997 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 950206 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 189025 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 537845 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31394 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 387248 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 106997 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1444451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 528 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 537845 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1444451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 528 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 537845 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Ограждение** | | | | | | | | | |
| 26 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,7164 | 283427,00 | -- | 203047 | -- | 203047 | -- | 219291 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16244 | |
| 27 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,684 | 540085,00 | -- | 369418 | -- | 369418 | -- | 398971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29553 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 572465 | -- | 572465 | -- | 618262 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 45797 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 572465 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 572465 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45797 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 618262 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 618262 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Мусоросборник** | | | | | | | | | |
| 28 | 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,330317 | 584871,00 | -- | 193193 | -- | 193193 | -- | 208648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15455 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 193193 | -- | 193193 | -- | 208648 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 15455 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 193193 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 193193 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15455 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 208648 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 208648 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 8975106 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 876427 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 521690 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 130437 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6187224 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 724943 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 664823 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **Тенге** | | | **8 975 106** | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,2%** | **Тенге** | | | **107 701,27** | | | | | |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | **9 082 807,28** | | | | | |
| | | **Зимнее удорожание 1,98%** | **Тенге** | | | **179 839,58** | | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **9 262 646,87** | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | **185 252,94** | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2020 г** | **Тенге** | | | **9 447 899,80** | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2021 г к=1,050036** | **Тенге** | | | **9 920 634,92** | | | | | |
| | | **Итого с учетом скидки к=0,9** | **Тенге** | | | **8 928 571,43** | | | | | |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **1 071 428,57** | | | | | |
| | | **Итого к оплате:** | **Тенге** | | | **10 000 000,00** | | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор Филиала** _____ **Амангалиев Е.К.**

Приказ №89 от 27.05.2021 года

**Принял (Заказчик):**

**Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

**И.о.Руководителя** _____ **Рахымгалиев Б.С.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:**

**ТОО "М-Проект Астана"**

_____ **Селькин Е.Д.**

Приказ № 2 от 26.06.2021 года

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "Музтау"**

_____ **Бабаев Е.З.**

Атестат №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 года