Заказчик Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Объект Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО

Договор подряда №21 от 29.06.2021 г.

А К Т №6
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция (Локальная смета 02-01-02)										
		Подраздел 1. В2										
1	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		9897,21	1128,97	9897	1129	1738	5391	16511
		НР - 72%; СП - 8%				7029,68	457,15	7030	457		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526699,00				1475		
2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,9		5358,07	53,19	122700	1218	78602	31224	166238
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	42880	487		12314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	22,9	3262,00				74700		
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,7		5188,96	42,23	97034	789	64185	23308	129969
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	16,71	32060	312		9627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	18,7	3262,00				60999		
4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	21		1699,63	32,34	35692	679	6654	20630	60828
		НР - 72%; СП - 8%				1350,45	13,98	28359	293		4506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р 150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,42	10606,00				4455		
4.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00903	233333,00				2107		
5	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм. Установка	узел	1		30676,85	7,86	30677	8	27651	2175	35480
		НР - 72%; СП - 8%				3017,83	2,79	3018	3		2628	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633854,00				114		
5.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
5.3	2305-0310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	27451,00				27451		
6	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,042		50894,87	2439,97	2138	103	915	834	3210
		НР - 72%; СП - 8%				26673,24	918,39	1120	39		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,97	0,04074	7796,00				318		
6.2	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,00504	92232,00				465		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					114467				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3926			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1591			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							179745		
	Накладные расходы		Тенге								83562	
	Сметная прибыль		Тенге								30536	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									412236
		Подраздел 2. ВЕ1										
7	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5131,88	46,92	5132	47	4444	471	6052
		НР - 72%; СП - 8%				640,55	13,98	641	14		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4320,00				4320		
8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2		5188,96	42,23	16605	135	10984	3989	22241
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	16,71	5486	53		1647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	3262,00				10438		
9	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3		1793,63	32,34	5381	97	1233	2947	8994
		НР - 72%; СП - 8%				1350,45	13,98	4051	42		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,12	7653,00				918		
9.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	233333,00				301		
10	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка	узел	1		33543,85	7,86	33544	8	30518	2175	38576
		НР - 72%; СП - 8%				3017,83	2,79	3018	3		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633854,00				114		
10.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
10.3	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	30318,00				30318		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					13196				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						287			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						112			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47178		
	Накладные расходы		Тенге								9582	
	Сметная прибыль		Тенге								5618	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									75862
		Подраздел 3. ВЕ2										
11	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5131,88	46,92	5132	47	4444	471	6052
		НР - 72%; СП - 8%				640,55	13,98	641	14		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4320,00				4320		
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8		5358,07	53,19	9645	95	6180	2454	13067
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	3370	38		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,8	3262,00				5872		
13	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1		1699,63	32,34	1700	32	318	982	2897
		НР - 72%; СП - 8%				1350,45	13,98	1350	14		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10606,00				212		
13.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	233333,00				100		
14	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 200 мм. Установка	узел	1		33543,85	7,86	33544	8	30518	2175	38576
		НР - 72%; СП - 8%				3017,83	2,79	3018	3		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633854,00				114		
14.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
14.3	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	30318,00				30318		
		(Локальная смета 02-01-03)										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					8379				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						182			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						69			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41457		
	Накладные расходы		Тенге								6082	
	Сметная прибыль		Тенге								4488	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									60591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					408821	4395	268384	99226	548691
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					136042	1772	--	40642	
	Материалы		Тенге					2138				
	Всего заработная плата		Тенге					915				
		Накладные расходы	Тенге						1159			
		Сметная прибыль	Тенге					834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3210				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
									1159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				406683				
	Материалы		Тенге				267465				
	Всего заработная плата		Тенге					136655			
	Слача и испытание		Тенге				6631				
		Накладные расходы	Тенге				98392				
		Сметная прибыль	Тенге				40404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				545479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					136655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				548689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					137814			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
		Подраздел 4. Водомерный узел									
15	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	35600,34	466,82	35600	467	24737	7570	46623
		НР - 72%; СП - 8%			10395,50	117,88	10396	118		3454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860		
15.2	2303-0301-0208	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	1 1	12259,00				12259		
15.3	2309-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
16	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1916,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
17	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10396				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					118			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58628		
	Накладные расходы		Тенге							7570	
	Сметная прибыль		Тенге							6165	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								83225
		Подраздел 5. В1									
18	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1831,44	20,71	10989	125	8173	1973	13999
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	2691	50		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20	м	1 6	1351,00				8106		
19	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2058,10	20,71	11320	114	8739	1809	14179
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	2467	45		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25	м	1 5,5	1577,00				8674		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1345,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	0,3	2862,31	39,46	859	11	623	165	1106
		НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	225	4		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 0,3	2051,00				615		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5383				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					99			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25604		
	Накладные расходы		Тенге							3947	
	Сметная прибыль		Тенге							2815	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										38000
		Подраздел 6. ТЗ									
22	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1831,44	20,71	2930	33	2179	526	3733
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	718	13		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20	м	1 1,6	1351,00				2162		
23	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2058,10	20,71	3293	33	2542	526	4125
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	718	13		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25	м	1 1,6	1577,00				2523		
24	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1345,00	--	4035	--	4035	--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1436				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8756		
	Накладные расходы		Тенге							1052	
	Сметная прибыль		Тенге							906	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										12216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				110986	783	92988	12569	133440
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17215	243	--	9886	
	Материалы		Тенге				110986				
	Всего заработная плата		Тенге				46993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17458			
		Накладные расходы	Тенге				45995				
		Сметная прибыль	Тенге				12569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133441				14

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						17458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					133441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17458			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1										
25	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4		811,31	1,38	3245	6	8	2327	6018
		НР - 72%; СП - 8%				807,67	0,46	3231	2		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000048	188483,00						
25.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0039	0,0156	--				9		
26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	3		782,85	3,36	2349	10	16	1675	4346
		НР - 72%; СП - 8%				774,48	1,05	2323	3		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00008	188483,00						
26.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	0,0471	--				15		
27	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	4		319,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
28	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	3		832,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
29	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2		553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
30	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	0,3		12045,59	142,14	3614	42	2919	477	4418
		НР - 72%; СП - 8%				2176,26	31,41	653	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,279	8784,00				2451		
31	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1		553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
		Подраздел 7. Санитарно-техническое оборудование										
32	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	3		2903,13	88,70	8709	266	657	5701	15563
		НР - 72%; СП - 8%				2595,45	43,76	7786	131		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00108	216144,00				233		
32.2	2110-0502-1301	Заглушка защитная	кг	0,2	0,6	357,00				214		
32.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	917,00				99		
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3		965,07	0,13	2895	--	100	2012	5300
		НР - 72%; СП - 8%				931,70	--	2795	--		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	656,00				26		
33.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,078	448,00				35		
33.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,033	917,00				30		
34	2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	3		6643,00	--	19929	--	19929	--	21523
		СП - 8%				--	--	--	--		1594	
35	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	3		4406,00	--	13218	--	13218	--	14275
		СП - 8%				--	--	--	--		1057	
36	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	3		1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
37	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3		6758,00	--	20274	--	20274	--	21896
		СП - 8%				--	--	--	--		1622	
38	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	3		741,41	--	2224	--	1191	744	3205
		НР - 72%; СП - 8%				344,41	--	1033	--		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	3	397,00				1191		
39	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	3		3621,44	176,61	10864	530	1603	6476	18727
		НР - 72%; СП - 8%				2910,42	87,56	8731	263		1387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00				428		
39.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176843,00				282		
39.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358660,00				408		
39.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00				300		
40	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96	комплект	3		18181,00	--	54543	--	54543	--	58906
		СП - 8%				--	--	--	--		4363	
41	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	3		1729,00	--	5187	--	5187	--	5602
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
42	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	2,4		741,41	--	1779	--	952	595	2564
		НР - 72%; СП - 8%				344,41	--	827	--		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	2,4	397,00				953		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					21172				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						796			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						394			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							120955		
	Накладные расходы		Тенге								15528	
	Сметная прибыль		Тенге								12675	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									171125

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					157561	854	129328	20007	191772
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					27379	408	--	14204	
		Материалы	Тенге					157561				
		Всего заработная плата	Тенге					7446				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						27787			
		Накладные расходы	Тенге					121882				
		Сметная прибыль	Тенге					20007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					14204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					191772				
		Сметная заработная плата	Тенге									21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						27787			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					191772				
		Сметная заработная плата	Тенге									21
									27787			
		РАЗДЕЛ 4. (Локальная смета Электроосвещение 02-01-04)										
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
43	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2		3521,86	55,75	7044	112	2674	3097	10953
		НР - 72%; СП - 8%				2129,04	21,98	4258	44		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2	636,00				1272		
43.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	1,16	1010,00				1172		
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28		2677,56	23,66	74972	662	37602	26430	109514
		НР - 72%; СП - 8%				1311,00	--	36708	--		8112	
45	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	106		744,02	8,36	78866	886	4012	53503	142959
		НР - 72%; СП - 8%				697,81	3,23	73968	342		10590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2404-0207-2502	Скобы соединительные	100 шт.	0,0102	1,0812	951,00				1028		
45.2	2113-0204-0203	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0306	3,2436	--				--		
46	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30		181,75	0,19	5452	5	290	3715	9900
		НР - 72%; СП - 8%				171,89	0,08	5157	2		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,612	450,00				275		
47	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	73		225,40	0,19	16454	14	2469	10064	28640
		НР - 72%; СП - 8%				191,39	0,09	13971	7		2121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	74,46	32,00				2383		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
48	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2		4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%				--	--	--	--		792	
49	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11		479,00	--	5269	--	5269	--	5691
		СП - 8%				--	--	--	--		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	473,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
51	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	3856,00	--	57840	--	57840	--	62467
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
52	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым оплавным рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	90	21768,00	--	1959120	--	1959120	--	2115850
		СП - 8%			--	--	--	--		156730	
53	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	16	20970,00	--	335520	--	335520	--	362362
		СП - 8%			--	--	--	--		26842	
54	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	235,00	--	5170	--	5170	--	5584
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
55	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	248,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
56	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	73	393,00	--	28689	--	28689	--	30984
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
57	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	30	116,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2590710	1679	2454969	96809	2902523
							134062	395	--	215002	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2482894				
	Материалы		Тенге				37601				
	Всего заработная плата		Тенге					36708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2407922				
		Накладные расходы	Тенге				26430				
		Сметная прибыль	Тенге				200747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2710071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36708			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107816				
	Материалы		Тенге				9445				
	Всего заработная плата		Тенге					97749			
		Накладные расходы	Тенге				70379				
		Сметная прибыль	Тенге				14255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					97749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2902521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					134457			
		РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация ПС.СО(Локальная смета 02-01-05)									
58	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32729,82	2,08	32730	2	344	23316	60530
		НР - 72%; СП - 8%			32384,00	–	32384	–		4484	
59	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2731,81	2,08	5464	4	136	3833	10041
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	–	5324	–		744	
60	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	61	2731,81	2,08	166640	127	4131	116915	306239
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	–	162382	–		22684	
61	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1437,42	–	5750	–	426	3833	10350
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	5324	–		767	
62	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12858,40	945,86	12858	946	9146	2224	16289
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	323,20	2766	323		1207	
63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3912
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	–	1311	–		290	
64	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2949,71	–	2950	–	288	1917	5256
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	–	2662	–		389	
65	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	703,53	50,45	42212	3027	16756	16456	63361
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	22429	427		4693	
66	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	6	2695,80	–	16175	–	203	11500	29889
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	–	15972	–		2214	
67	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	2648,62	–	13243	–	1013	8806	23812
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	–	12230	–		1764	
68	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	140	259,94	3,48	36392	488	2038	24388	65642
		НР - 72%; СП - 8%			241,90	0,04	33866	6		4862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 2,52	917,00			2311			
69	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	140	75,57	0,81	10580	114	1429	6519	18467
		НР - 72%; СП - 8%			64,55	0,12	9037	17		1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением ст 3 до 10	100 шт.	0,004 0,56	1868,00			1046			
69.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021 0,294	917,00			270			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	60		92,14	1,17	5528	71	631	3475	9723
		НР - 72%; СП - 8%				80,43	0,01	4826	1		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004	0,24	1868,00				448		
70.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,126	917,00				116		
71	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	218		366,90	2,54	79984	553	9392	50466	140886
		НР - 72%; СП - 8%				321,28	0,24	70039	52		10436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	3,706	450,00				1668		
71.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	26,16	227,00				5938		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
72	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1		20863,00	--	20863	--	20863	--	22532
		СП - 8%				--	--	--	--		1669	
73	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2		1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
74	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	61		1502,00	--	91622	--	91622	--	98952
		СП - 8%				--	--	--	--		7330	
75	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4		1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
76	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,263		44127,00	--	11605	--	11605	--	12533
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
77	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,155		64347,00	--	9974	--	9974	--	10772
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
78	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	60		106,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
79	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6		632,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
80	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5		1642,00	--	8210	--	8210	--	8867
		СП - 8%				--	--	--	--		657	
81	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	80		74,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
82	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	60		127,00	--	7620	--	7620	--	8230
		СП - 8%				--	--	--	--		610	
83	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1		1998,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					609260	5356	223352	274592	954559
								380552	826	--	70708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				476776				
	Материалы		Тенге				33787				
	Всего заработная плата		Тенге					263534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176076				
		Накладные расходы	Тенге				189744				
		Сметная прибыль	Тенге				53322				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				719842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					263534			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132484				
	Материалы		Тенге				13490				
	Всего заработная плата		Тенге					117844			
		Накладные расходы	Тенге				84848				
		Сметная прибыль	Тенге				17386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					117844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				954560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					381378			
		РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение ВН.СО (Локальная смета 02-01-06)									
84	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	9973,68	--	9974	--	190	7044	18380
		НР - 72%; СП - 8%			9784,00	--	9784	--		1361	
85	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17701,05	1999,36	17701	2000	1382	10731	30707
		НР - 72%; СП - 8%			14319,00	585,64	14319	586		2275	
86	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	5	4178,87	5,66	20894	28	--	15024	38791
		НР - 72%; СП - 8%			4173,21	--	20866	--		2873	
87	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	75	259,94	3,48	19496	261	1093	13065	35166
		НР - 72%; СП - 8%			241,90	0,04	18142	3		2605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 1,35	917,00				1238		
88	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	75	75,57	0,81	5668	61	766	3492	9893
		НР - 72%; СП - 8%			64,55	0,12	4841	9		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004 0,3	1868,00				560		
88.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021 0,1575	917,00				144		
		Оборудование и материалы не учтенные ценником									
89	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus ПРИМ.	шт.	1	75163,00	--	75163	--	75163	--	81176
		СП - 8%			--	--	--	--		6013	
90	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H ПРИМ.	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
		СП - 8%			--	--	--	--		6820	
92	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
93	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
94	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus	шт.	5	10341,00	--	51705	--	51705	--	55841
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
95	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,076	92332,00	--	7017	--	7017	--	7578
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
96	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	50	62,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
97	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	25	74,00	--	1850	--	1850	--	1998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				371668	2350	301366	49356	454705
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67952	598	--	33680	
	Материалы		Тенге				346504				
	Всего заработная плата		Тенге				1573				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45555			
		Накладные расходы	Тенге				297935				
		Сметная прибыль	Тенге				32799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				409645				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45555			
	Материалы		Тенге				25164				
	Всего заработная плата		Тенге				1858				
		Накладные расходы	Тенге					22995			
		Сметная прибыль	Тенге				16557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45059				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					22995			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454704				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение (Локальная смета 04-01)						68550			
98	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	4	2489,53	1863,96	9958	7456	--	4484	15598
		НР - 72%, СП - 8%			625,57	931,49	2502	3726		1155	
99	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,2764	80591,33	45309,33	22275	12523	--	9390	34198
		НР - 72%; СП - 8%			35282,00	11901,18	9752	3289		2533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2307-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненая коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	66459,00	--	265836	--	265836	--	287103
		СП - 8%			--	--	--	--		21267	
101	2307-0405-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	9848,00	--	39392	--	39392	--	42543
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
102	2307-0106-0310 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	8	57155,00	--	457240	--	457240	--	493819
		СП - 8%			--	--	--	--		36579	
103	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	4	3939,00	--	15756	--	15756	--	17016
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В15	м3	8	32329,48	1097,59	258636	8780	239790	8637	288655
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	10066	1930		21382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 8,16	27687,00				225926		
105	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479,00	--	958	--	958	--	1035
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
106	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,124	119938,33	24114,24	14872	2991	6626	4667	21102
		НР - 72%; СП - 8%			42377,19	9899,80	5255	1228		1563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 0,372	3666,00				1364		
106.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17 2,108	1597,00				3366		
106.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 0,496	1823,00				904		
107	2306-1201-0909 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,12648	245351,00	--	31032	--	31032	--	33515
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1115955	31750	1056630	27178	1234584
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27575	10173	--	91450	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				810214				
		Сметная прибыль	Тенге				810214				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				64817				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				875031				
		Материалы	Тенге				305741				
		Всего заработная плата	Тенге				246417				
		Накладные расходы	Тенге					37748			
		Сметная прибыль	Тенге				27178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				359552				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					37748			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1234583				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
								37748			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети газоснабжения (Локальная смета 06-02)										
108	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,022		1004108,68	450379,70	22090	9908	213	10559	35261
		НР - 72%; СП - 8%				544065,00	122552,99	11969	2696		2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00088	211192,00				186		
109	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22		722,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%				--	--	--	--		1271	
110	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
111	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
112	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
113	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	2,64		115,25	2,41	304	7	179	85	420
		НР - 72%; СП - 8%				44,57	0,27	118	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000238	713856,00				170		
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,64		77,45	1,71	204	5	130	50	274
		НР - 72%; СП - 8%				26,05	0,27	69	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000238	484042,00				115		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					75459	9920	53383	10694	93045
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12156	2698	--	6892	
		Материалы	Тенге					22598				
		Всего заработная плата	Тенге					524				
		Накладные расходы	Тенге						14854			
		Сметная прибыль	Тенге					10694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35955				
		Сметная заработная плата	Тенге									11
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						14854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52861				
		Сметная прибыль	Тенге					52861				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					57090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					93045				
		Сметная заработная плата	Тенге						14854			11
		РАЗДЕЛ 9. Покрытия (Локальная смета 07-01)										
		Основание под резиновое покрытие тип I-I										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40		3530,41	1076,53	141216	43061	92476	10987	164379
		НР - 72%; СП - 8%				141,98	239,52	5679	9581		12176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	48,8	1895,00				92476		
115.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,8	--				--		
116	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600	м2 оснований	400		1551,66	173,62	620664	69448	537724	24157	696407
		НР - 72%; СП - 8%				33,73	50,15	13492	20060		51586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	75,6	6538,00				494273		
116.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	12	--				--		
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28		108097,79	1790,46	30267	501	29766	186	32889
		НР - 72%; СП - 8%				--	922,78	--	258		2436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	1,03	0,2884	103211,00				29766		
118	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400		1918,45	125,94	767380	50376	699116	21712	852220
		НР - 72%; СП - 8%				44,72	30,67	17888	12268		63127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	38,32	18191,00				697079		
118.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00248	216144,00				536		
118.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06	25046,00				1503		
118.4	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,00432	--				--		
119	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	400		873,73	0,08	349492	32	349268	138	377601
		НР - 72%; СП - 8%				0,48	--	192	--		27970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	19,2	18191,00				349267		
119.2	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,00224	--				--		
120	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12		108097,79	1790,46	12972	215	12757	80	14096
		НР - 72%; СП - 8%				--	922,78	--	111		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	1,03	0,1236	103211,00				12757		
121	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400		2390,60	125,94	956240	50376	887976	21712	1056189
		НР - 72%; СП - 8%				44,72	30,67	17888	12268		78236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	38,64	22928,00				885938		
121.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00248	216144,00				536		
121.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06	25046,00				1503		
121.4	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,00432	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:4. Приготовление	м3	14,973		10931,79	1067,00	163682	15976	119657	26124	204990
		НР - 72%; СП - 8%				1873,32	549,91	28049	8234		15184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2113-0101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,3	4,4919	20980,00				94240		
123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,973		1218,51	1076,53	18245	16119	--	4113	24146
		НР - 72%; СП - 8%				141,98	239,52	2126	3586		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,04811	--				--		
124	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	213,9		1277,16	128,60	273185	27508	1938	181294	490837
		НР - 72%; СП - 8%				1139,50	37,67	243739	8058		36358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,91977	1538,00				1415		
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III										
125	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:4. Приготовление	м3	0,854		10931,79	1067,00	9336	912	6824	1490	11692
		НР - 72%; СП - 8%				1873,32	549,91	1600	470		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2113-0101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,3	0,2562	20980,00				5375		
126	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,854		1218,51	1076,53	1041	920	--	235	1378
		НР - 72%; СП - 8%				141,98	239,52	121	205		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,05978	--				--		
127	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12,2		1277,16	128,60	15581	1569	110	10340	27995
		НР - 72%; СП - 8%				1139,50	37,67	13902	460		2074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,05246	1538,00				81		
		Бортовой камень 100.30.15										
128	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104		2467,67	31,54	256638	3281	173942	58087	339903
		НР - 72%; СП - 8%				763,61	12,13	79415	1262		25178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,136	27687,00				169887		
		Бортовой камень 100.20.8										
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытии бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	9,9		2238,98	31,54	22166	312	14294	5529	29911
		НР - 72%; СП - 8%				763,61	12,13	7560	120		2216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	0,502326	27687,00				13908		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3638105	280606	2925848	366184	4324633
								431651	76941	--	320342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3638105				
	Материалы		Тенге					2925849				
	Всего заработная плата		Тенге						508592			
		Накладные расходы	Тенге					366184				
		Сметная прибыль	Тенге					320342				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4324631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									421
		Сметная заработная плата	Тенге						508592			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					4324631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									421
		Сметная заработная плата	Тенге						508592			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение										
130	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Установка	м оград	90		2886,12	1077,58	259751	96982	3483	140496	432267
		НР - 72%; СП - 8%				1769,85	398,30	159286	35847		32020	
131	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1		862,46	29,93	862	30	41	573	1550
		НР - 72%; СП - 8%				790,94	4,53	791	5		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207969,00				42		
132	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52		28136,00	--	70903	--	70903	--	76575
		СП - 8%				--	--	--	--		5672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					331516	97012	74427	141069	510392
								160077	35852	--	37807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					331516				
	Материалы		Тенге					3524				
	Всего заработная плата		Тенге						195929			
	Местные материалы		Тенге					70903				
		Накладные расходы	Тенге					141069				
		Сметная прибыль	Тенге					37807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					510392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						195929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					510392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						195929			
		РАЗДЕЛ 11. Мусоросборник										
133	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,465079		54298,79	17195,19	25253	7997	4876	10492	38605
		НР - 72%; СП - 8%				26620,00	4713,53	12380	2192		2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002325	473435,00				1101		
133.2	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,017208	63598,00				1094		
133.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,002046	633854,00				1297		
133.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000902	417326,00				377		
134	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,134762		584871,00	--	78818	--	78818	--	85123
		СП - 8%				--	--	--	--		6305	
135	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,46		780,00	--	5039	--	5039	--	5442

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		403	
136	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	15,24		378,32	11,72	5766	178	211	3924	10465
		НР - 72%; СП - 8%				352,82	4,81	5377	73		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000046	1588643,00				73		
136.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000046	3005665,00				137		
137	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,526		2541,00	–	44534	–	44534	–	48097
		СП - 8%				–	–	–	–		3563	
138	1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	19,8		1418,89	50,18	28094	993	5065	16126	47758
		НР - 72%; СП - 8%				1112,93	18,25	22036	361		3538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2107-0506-0103	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,001	0,0198	255782,00				5064		
139	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	20,196		2043,00	–	41260	–	41260	–	44561
		СП - 8%				–	–	–	–		3301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					228764	9168	179803	30542	280051
								39793	2626	–	20745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					118927				
	Материалы		Тенге					5064				
	Всего заработная плата		Тенге						22397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					90833				
		Накладные расходы	Тенге					16126				
		Сметная прибыль	Тенге					10805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					145858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22397			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					109837				
	Материалы		Тенге					5086				
	Всего заработная плата		Тенге						20022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78818				
		Накладные расходы	Тенге					14416				
		Сметная прибыль	Тенге					9940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					134193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					280051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						42419			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11628395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1434454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						443873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						132532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7760478		
		- Накладные расходы	Тенге								1128226	
		- Сметная прибыль	Тенге								861358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**11 628 395**					
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				**139 540,74**					
		Итого:	**Тенге**				**11 767 935,74**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге				233 005,13					
		Итого	Тенге				12 000 940,87					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				240 018,82					
		Итого в ценах 2020 г	Тенге				12 240 959,69					
		Итого в ценах 2021 г к=1,050036	Тенге				12 853 448,34					
		Итого с учетом скидки к=0,9	Тенге				11 574 764,95					
		НДС 12%	Тенге				1 388 971,79					
		Итого к оплате:	Тенге				12 963 736,74					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Филиала _____ **Амангалиев Е.К.**

Приказ №89 от 27.05.2021 года

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области"

И.о.Руководителя _____ **Рахымгалиев Б.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "М-Проект Астана"

_____ **Селькин Е.Д.**

Приказ № 2 от 26.06.2021 года

Эксперт технического надзора:

ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Аттестат №KZ48VJE00039297 от 02.07.2018 года