Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Құбыр Құрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
Наименование строительства и его адрес:

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			дог №01-08 от 01.08.2022г			

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-6-28/4 до ТК-6-28/6 в мкр. Орбита-4, проложенных между домами 7 и 8	**230 357**	**205 675,89**							**24 681,11**	**230 357**
Итого к оплате										**230 357**

Подрядчик:
ТОО "Алматы Құбыр Құрылыс"
БИН 020840002216

Генеральный директор ТОО "Алматы Құбыр Құрылыс"

_____ Ерболатұлы Д.

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор ТОО "BCS Construction"

_____ Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Алматы Құбыр Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-6-28/4 до ТК-6-28/6 в мкр. Орбита-4, проложенных между домами 7 и 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК-6-28/4 до ТК-6-28/6 в мкр. Орбита-4, проложенных между домами 7 и 8**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№01-08** от **01.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **август 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 2-1 Конструкции железобетонные работы										
		Раздел: 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0381 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,43615	344,14	344,14	3936	3936	0	742	5052	
					0	90,11	0	1031		374		
2	Е11-010105-0803 Кзтр и Кзм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора	3,732	1904,96	788,64	7109	2944	0	3571	11534	
					1116,32	212,64	4166	794		854		
3	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,73615	65,2	65,2	570	570	0	129	755	
					0	20,56	0	180		56		
4	Е11-010104-0409 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,73615	28,24	28,24	247	247	0	56	327	
					0	8,91	0	78		24		
5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,73615	309,44	144,35	2703	1261	0	1467	4504	
					165,09	68,21	1442	596		334		
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									22172	
		Раздел: 2. Строительные работы										
6	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,988	2860,08	1552,68	5686	3087	0	3650	10083	
					1307,4	667,02	2599	1326		747		
7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,988	3730,95	1666,42	7417	3313	0	4451	12817	
					2064,53	395,72	4104	787		949		
8	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,24	5827,73	2556,76	1399	614	0	854	2433	
					3270,97	637,34	785	153		180		
9	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00944	31697,14	1734,07	299	16	0	263	607	
					29963,07	623,59	283	6		45		
10	Е11-070601-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,18	16991,15	1671,65	3058	301	0	3361	6933	
					15319,5	506,38	2758	91		514		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,244	34142,26	7743,9	8331	1889	0	6581	16105	
					26398,36	3239,72	6441	790		1193		
12	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходныеодноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,118	10688,37	3887,58	65391	23785	0	59404	134779	
					6800,79	1427,84	41607	8736		9984		
13	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03808	119147,73	26383,83	4537	1004	0	3603	8791	
					92763,9	11196,88	3532	426		651		
		Итого по разделу: 2. Строительные работы									**192548**	
					на 2-2 Трубопроводы работы							
		Раздел: 1. Трубопроводы										
14	Е11-240101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	2492946,34	1100221,54	24929	11002	0	16814	45083	
					1392724,8	305706,48	13927	3057		3340		
15	Е11-240108-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	1122,43	0,9	1122	0	0	1111	2412	
					1121,53	0,44	1122	0		179		
16	Е11-240108-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	1	2320,04	70,13	2320	70	0	2228	4912	
					2249,91	0,44	2250	0		364		
		Итого по разделу: 1. Трубопроводы									**52407**	
		Раздел: 2. Трубопроводы и детали тепловых камер										
17	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5401,11	379,78	5401	380	0	5012	11246	
					5021,33	93,08	5021	93		833		
18	Е11-160601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	12401,06	716,82	12401	717	0	11654	25979	
					11684,24	207,18	11684	207		1924		
19	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2315,15	162,77	13891	977	0	12937	28974	
					2152,38	47,8	12914	287		2146		
20	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5401,11	379,78	5401	380	0	5012	11246	
					5021,33	93,08	5021	93		833		
21	Е11-221101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6537,76	3315,58	6538	3315	0	4383	11795	
					3222,18	1205,13	3222	1205		874		
22	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3001,08	162,1	3001	162	0	2823	6290	
					2838,98	42,04	2839	42		466		
		Итого по разделу: 2. Трубопроводы и детали тепловых камер									**95530**	
		Раздел: 3. Временный трубопровод ГВС										
23	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1547492,36	655574,36	3095	1311	0	2164	5680	
					891918	201001,1	1784	402		421		
24	Е11-240101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1565114,15	662450,15	15651	6624	0	10962	28742	
					902664	204602,52	9027	2046		2129		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 3. Временный трубопровод ГВС									34422	
		Раздел: 4. Восстановление асфальтового покрытия										
25	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм.однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	132	391,77	336,45	51713	44411	0	24677	82501	
					55,32	117,78	7302	15547		6111		
26	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	132	268,27	194,86	35411	25722	0	19709	59530	
					73,41	64,84	9690	8559		4410		
27	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	132	265,68	228,92	35070	30217	0	10896	49643	
					36,76	39,67	4853	5236		3677		
28	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	132	13,01	0,09	1717	12	0	1841	3843	
					12,92	0	1705	0		285		
29	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	132	276,79	240,03	36537	31684	0	10758	51079	
					36,76	38,7	4853	5108		3784		
30	Е11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	11	1297,73	45,6	14275	502	0	15112	31738	
					1252,13	19,89	13773	219		2351		
31	Е11-070201-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	27758,32	11593,51	4719	1971	0	4224	9658	
					16164,81	4893,68	2748	832		715		
		Итого по разделу: 4. Восстановление асфальтового покрытия									287992	
		ИТОГО:					383875	202424		250449	685071	
							181452	57927		50747		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,04 %		7125					
		Итого с временными									692198	
		Зимние удорожания			0,67 %		4638					
		Итого с зимними удорожаниями									696836	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		13937					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									710773	
		НДС			12 %		85293					
		Итого с НДС									796066	
		Понижающий коэфициент согласно договору			0,3						230 357	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "BCS Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Места печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Алматы Құбыр Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ерболатулы Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)