ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИГОЛИТ",Ресбублика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, кул. Бегалина 141/16, тел.: 220-70-64** — **020440001977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",Казахстан, город Алматы, район Алатауский, Микрорайон Саялы, дом 112, кв. 16** — **041140006299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 16 от 24 июня 2019 год

Номер документа	Дата составления
22	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б. Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 17			Услуга	1	17 338 292,00	17 338 292,00
				Итого	1	x	17 338 292,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 31 август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 16	24.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	74 503 625	15 480 618							1 857 674	**17 338 292**

Заказчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ Алтынбеков Ж.Д.

ПТО: Байгаганбетова Д

Подрядчик: ТОО "Риголит"
Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.
Договор подряда: №16 от 24.06.2019г.

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за август месяц 2019г.

№ 2-17-2. Общестроительные работы(КЖ-выше отм.0,000).

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
			Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29									
1	1	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,76	43425,46	6784,49	554109	86570	262103	203131	817819
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	205436	17785		60579	
2	2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	198308,00	--	44976	--	44976	--	48574
			СП - 8%			--	--	--	--		3598	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2268	19733,32	1290,22	4476	293	66	3824	8964
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4117	86		664	
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,815	197120,00	--	160653	--	160653	--	173505
			СП - 8%			--	--	--	--		12852	
5	5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,36766	192229,00	--	455133	--	455133	--	491544
			СП - 8%			--	--	--	--		36411	
			Стена по оси "Б" выше отм. 0,000 КЖ-32									
6	6	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,78	43425,46	6784,49	120723	18861	57104	44256	178177
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	44758	3875		13198	
7	7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	198308,00	--	12097	--	12097	--	13065
			СП - 8%			--	--	--	--		968	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,061	19733,32	1290,22	1204	79	18	1029	2411
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1107	23		179	
9	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26016	197120,00	--	51283	--	51283	--	55385
			СП - 8%			--	--	--	--		4103	
10	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1936	192229,00	--	37216	--	37216	--	40193
			СП - 8%			--	--	--	--		2977	
			Стена по оси "В" выше отм. 0,000 КЖ-38									
11	11	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,5	43425,46	6784,49	716520	111944	338926	262669	1057524
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	265650	22997		78335	
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35218	198308,00	--	69840	--	69840	--	75427
			СП - 8%			--	--	--	--		5587	
13	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35218	19733,32	1290,22	6950	454	103	5938	13919
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	6393	133		1031	
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4136	197120,00	--	278649	--	278649	--	300941
			СП - 8%			--	--	--	--		22292	
15	15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80455	192229,00	--	346887	--	346887	--	374638
			СП - 8%			--	--	--	--		27751	
			Стена по оси "Г" выше отм. 0,000 КЖ-42									
16	16	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,042	43425,46	6784,49	262377	40992	124109	96185	387246
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	97276	8421		28685	
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11234	198308,00	--	22278	--	22278	--	24060
			СП - 8%			--	--	--	--		1782	
18	18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11234	19733,32	1290,22	2217	145	33	1894	4440
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2039	42		329	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54264	197120,00	--	106965	--	106965	--	115522
			СП - 8%			--	--	--	--		8557	
20	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5972	192229,00	--	114799	--	114799	--	123983
			СП - 8%			--	--	--	--		9184	
			Стена по оси "Д" выше отм. 0,000 КЖ-47									
21	21	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,56	43425,46	6784,49	458573	71644	216913	168108	676816
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	170016	14718		50134	
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1478	198308,00	--	29310	--	29310	--	31655
			СП - 8%			--	--	--	--		2345	
23	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1478	19733,32	1290,22	2917	191	43	2492	5841
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2683	56		433	
24	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68156	197120,00	--	134349	--	134349	--	145097
			СП - 8%			--	--	--	--		10748	
25	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67904	192229,00	--	322760	--	322760	--	348581
			СП - 8%			--	--	--	--		25821	
			Стена по оси "1" выше отм. 0,000 КЖ-51									
26	26	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,4	43425,46	6784,49	321348	50205	152003	117803	474284
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	119140	10314		35132	
27	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08769	198308,00	--	17390	--	17390	--	18781
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
28	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08769	19733,32	1290,22	1730	113	25	1479	3466
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1592	33		257	
29	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66067	197120,00	--	130231	--	130231	--	140650
			СП - 8%			--	--	--	--		10419	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04633	192229,00	--	8906	--	8906	--	9618
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
			Стена по оси "2" выше отм. 0,000 КЖ-54									
31	31	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,06	43425,46	6784,49	263158	41114	124478	96471	388400
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	97566	8446		28770	
32	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07231	198308,00	--	14340	--	14340	--	15487
			СП - 8%			--	--	--	--		1147	
33	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07231	19733,32	1290,22	1427	93	21	1219	2858
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1313	27		212	
34	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49	197120,00	--	96589	--	96589	--	104316
			СП - 8%			--	--	--	--		7727	
35	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	192229,00	--	15071	--	15071	--	16276
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
			Стена по оси "3" выше отм. 0,000 КЖ-57									
36	36	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,4	43425,46	6784,49	277923	43421	131462	101884	410191
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	103040	8920		30385	
37	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07464	198308,00	--	14802	--	14802	--	15986
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
38	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07464	19733,32	1290,22	1473	96	22	1259	2950
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1355	28		219	
39	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4879	197120,00	--	96175	--	96175	--	103869
			СП - 8%			--	--	--	--		7694	
40	40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3241	192229,00	--	62301	--	62301	--	67286
			СП - 8%			--	--	--	--		4984	
			Стена по оси "4" выше отм. 0,000 КЖ-60									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,5	43425,46	6784,49	282265	44099	133516	103476	416600
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	104650	9060		30859	
42	42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0893	198308,00	--	17709	--	17709	--	19126
			СП - 8%			--	--	--	--		1417	
43	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0893	19733,32	1290,22	1762	115	26	1506	3529
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1621	34		261	
44	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64378	197120,00	--	126902	--	126902	--	137054
			СП - 8%			--	--	--	--		10152	
45	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	192229,00	--	26143	--	26143	--	28235
			СП - 8%			--	--	--	--		2091	
			Стена по оси "5" выше отм. 0,000 КЖ-61									
46	46	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,7	43425,46	6784,49	290951	45456	137625	106660	429419
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	107870	9338		31809	
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07352	198308,00	--	14580	--	14580	--	15746
			СП - 8%			--	--	--	--		1166	
48	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07352	19733,32	1290,22	1451	95	21	1240	2906
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1335	28		215	
49	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3584	197120,00	--	70648	--	70648	--	76300
			СП - 8%			--	--	--	--		5652	
50	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1766	192229,00	--	33948	--	33948	--	36663
			СП - 8%			--	--	--	--		2716	
			Стена по оси "6" выше отм. 0,000 КЖ-64									
51	51	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,6	43425,46	6784,49	330033	51562	156111	120987	487102
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	122360	10593		36082	
52	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0935	198308,00	--	18542	--	18542	--	20025
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0935	19733,32	1290,22	1845	121	27	1577	3695
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1697	35		274	
54	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,606	197120,00	--	119455	--	119455	--	129011
			СП - 8%			--	--	--	--		9556	
55	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322	192229,00	--	6190	--	6190	--	6685
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
			Стена по оси "7" выше отм. 0,000 КЖ-65									
56	56	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,6	43425,46	6784,49	286608	44778	135570	105068	423010
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	106260	9199		31334	
57	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	198308,00	--	14873	--	14873	--	16063
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
58	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,075	19733,32	1290,22	1480	97	22	1265	2964
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1361	28		220	
59	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5016	197120,00	--	98875	--	98875	--	106785
			СП - 8%			--	--	--	--		7910	
			Стена по оси "8" выше отм. 0,000 КЖ-67									
60	60	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,9	43425,46	6784,49	299636	46813	141733	109843	442237
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	111090	9617		32758	
61	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0944	198308,00	--	18720	--	18720	--	20218
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
62	62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0944	19733,32	1290,22	1863	122	27	1592	3731
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1714	36		276	
63	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66848	197120,00	--	131771	--	131771	--	142312
			СП - 8%			--	--	--	--		10542	
64	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	192229,00	--	23067	--	23067	--	24913
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
			Стена по оси "9" выше отм. 0,000 КЖ-69									
65	65	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,9	43425,46	6784,49	299636	46813	141733	109843	442237
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	111090	9617		32758	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	198308,00	--	22210	--	22210	--	23987
			СП - 8%			--	--	--	--		1777	
67	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	19733,32	1290,22	2210	145	32	1889	4427
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2033	42		328	
68	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4747	197120,00	--	93573	--	93573	--	101059
			СП - 8%			--	--	--	--		7486	
69	69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38595	192229,00	--	74191	--	74191	--	80126
			СП - 8%			--	--	--	--		5935	
			Стена по оси "10" выше отм. 0,000 КЖ-73									
70	70	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,06	43425,46	6784,49	263158	41114	124478	96471	388400
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	97566	8446		28770	
71	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0723	198308,00	--	14338	--	14338	--	15485
			СП - 8%			--	--	--	--		1147	
72	72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0723	19733,32	1290,22	1427	93	22	1219	2858
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1312	27		212	
73	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49	197120,00	--	96589	--	96589	--	104316
			СП - 8%			--	--	--	--		7727	
74	74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	192229,00	--	15071	--	15071	--	16276
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
			Стена по оси "11" выше отм. 0,000 КЖ-76									
75	75	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7	43425,46	6784,49	303978	47491	143787	111435	448647
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	112700	9756		33233	
76	76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08769	198308,00	--	17390	--	17390	--	18781
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
77	77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08769	19733,32	1290,22	1730	113	25	1479	3466
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1592	33		257	
78	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6606	197120,00	--	130217	--	130217	--	140635
			СП - 8%			--	--	--	--		10417	
79	79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04654	192229,00	--	8946	--	8946	--	9662

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 204 102	835 241	6 359 132	1 985 191	12 084 436
								2 009 731	171 795	--	895 143	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 204 102				
		Материалы		Тенге				2 522 184				
		Всего заработная плата		Тенге					2 181 526			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 836 945				
			Накладные расходы	Тенге				1 985 189				
			Сметная прибыль	Тенге				895 143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 084 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 875
			Сметная заработная плата	Тенге					2 181 526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12 084 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 875
			Сметная заработная плата	Тенге					2 181 526			
			Перекрытия КЖ-93									
					Плиты перекрытий на типовые этажи +5.900							
80	84	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	78,95	34944,36	1812,53	2758857	143099	1897970	683174	3717394
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	717788	32953		275363	
81	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4281	198308,00	--	84896	--	84896	--	91687
			СП - 8%			--	--	--	--		6792	
82	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4921	19733,32	1290,22	9711	635	143	8298	19449
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	8933	186		1441	
83	87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2805	197120,00	--	1829372	--	1829372	--	1975722
			СП - 8%			--	--	--	--		146350	
84	88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5184	192229,00	--	291881	--	291881	--	315231
			СП - 8%			--	--	--	--		23 350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 974 717	143 734	4 104 262	691 472	6 119 483
								726 721	33 139	--	453 296	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 974 717				
		Материалы		Тенге				1 898 113				
		Всего заработная плата		Тенге					759 859			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 206 148				
			Накладные расходы	Тенге				691 472				
			Сметная прибыль	Тенге				453 295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 119 484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					759 859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 119 484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					759 859			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18 203 918
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 736 452				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					978 976			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204 933			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 463 394		
			- Накладные расходы	Тенге							2 676 663	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 348 439	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				18 367 753				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				18 533 063				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				18 903 724				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				19 846 946				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				2 381 634				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				22 228 580				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22 %		Тенге				17 338 292				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания
"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

ПТО: Баймаганбетова Д. расш. соотв.

нач ПТО: