Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от "14" ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 16	24.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	280 924 999	46 622 321								5 594 679	**52 217 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ Алтынбеков Ж.Д.

Подрядчик: ТОО "Риголит"
Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.
Договор подряда: №16 от 24.06.2019г.

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-2. Общестроительные работы(АР).

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки АР-22									
1	32	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,15	29027,78	2396,86	207549	17138	987	148919	38498
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	189424	6522		28517	
2	33	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,43195	26431,00	--	117141	--	117141	--	12651
			СП - 8%			--	--	--	--		9371	
			Перегородки из гипсокартона П1 АР-22									
3	34	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 50/75 мм./П-50/ Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	4712,20	26,67	1300568	7360	956325	305905	1734992
			НР - 90%; СП - 8%			1220,59	10,91	336883	3012		128518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 625 258	24 497	1 074 453	454 824	2 246 489
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				526 307	9 534	--	166 406	
		Материалы		Тенге				1 625 258				
		Всего заработная плата		Тенге				957 313				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					535 841			
			Накладные расходы	Тенге				117 141				
			Сметная прибыль	Тенге				454 824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166 407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 246 489				
			Сметная заработная плата	Тенге								427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					535 841			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 246 489				
			Сметная заработная плата	Тенге								427
									535 841			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2						
4	86	110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	264,6	2620,70	535,70	693437	141747	257676	298013	107076
			НР - 90%; СП - 8%			1111,16	140,26	294014	37112		79316	
5	87	2 109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние	м2	151,2	4093,00	--	618862	--	618862	--	66837
			СП - 8%			--	--	--	--		49509	
6	88	2 109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,4	6130,00	--	695142	--	695142	--	750750
			СП - 8%			--	--	--	--		55611	
7	89	21 09-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	280	490,00	--	137200	--	137200	--	148170
			СП - 8%			--	--	--	--		10976	
8	90	21 09-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	140	3578,00	--	500920	--	500920	--	540994
			СП - 8%			--	--	--	--		40074	
			Двери металлические									
9	91	11 9-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	39,06	2717,14	49,31	106132	1926	14781	62274	181878
			НР - 69%; СП - 8%			2289,42	21,17	89425	827		13472	
10	92	110 9-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	75,19	2979,74	46,84	224046	3522	35317	128824	381100
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	185207	1494		28230	
11	93	210 -0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,86	46710,00	--	647401	--	647401	--	699193
			СП - 8%			--	--	--	--		51792	
12	94	2109 -0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	68,48	52011,00	--	3561713	--	3561713	--	3846650
			СП - 8%			--	--	--	--		284937	
13	95	2109 0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2	26742,00	--	673898	--	673898	--	727810
			СП - 8%			--	--	--	--		53912	
14	96	2109- 0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5	27155,00	--	135775	--	135775	--	146637
			СП - 8%			--	--	--	--		10862	
15	97	2109- 402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,71	58428,00	--	99912	--	99912	--	107905
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
16	98	1115- 502-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление стеклом армированным /д3,д14/	м2	0,89	5824,30	47,11	5184	42	4084	857	6524

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1189,03	15,20	1058	14		483	
17	99	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные /д3/ Установка	шт.	2	1257,35	2,04	2515	4	--	1732	4587
			НР - 69%; СП - 8%			1255,31	--	2511	--		340	
18	100	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7624,00	--	15248	--	15248	--	16468
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
19	101	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(обрамление проема для люка)	т	0,05776	674049,16	6126,74	38933	354	35996	3139	45438
			НР - 118%; СП - 8%			44713,60	1348,44	2583	78		3366	
20	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,690864	155,96	3,22	576	12	373	133	765
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	191	2		57	
21	103	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3265,39	525,16	3265	525	1404	1321	4954
			НР - 90%; СП - 8%			1335,78	132,42	1336	132		367	
22	104	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1	33341,00	--	33341	--	33341	--	36008
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8 193 499	148 132	7 469 043	496 293	9 384 978
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				576 324	39 659	--	695 184	
		Материалы		Тенге				2 088 740				
		Всего заработная плата		Тенге				299 534				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					336 520			
			Накладные расходы	Тенге				1 347 345				
			Сметная прибыль	Тенге				303 465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191 376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 583 581				
			Сметная заработная плата	Тенге								269
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					336 520			
		Материалы		Тенге				6 104 760				
		Всего заработная плата		Тенге				50 098				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					279 464			
			Накладные расходы	Тенге				5 772 067				
			Сметная прибыль	Тенге				192 830				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				503 807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6 801 397				
			Сметная заработная плата	Тенге								243
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					279 464			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9 384 978				
			Сметная заработная плата	Тенге								511
									615 983			

РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
23	120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,26	1541,40	82,41	265521	14196	135952	110412	406007
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	115373	2087		30075	
24	121	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156,6	1016,40	27,79	159168	4352	85826	66918	244173
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	68990	2200		18087	
25	122	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69	47,10	228274	7375	214153	9760	257076
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	6746	3637		19043	
26	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58	27,74	98592	4344	40673	52429	163102
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	53575	2200		12082	
27	124	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,6	4385,41	72,69	686756	11384	471582	196552	953973
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	203790	5309		70665	
28	126	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143	1541,40	82,41	220420	11785	112859	91657	337043
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	95776	1732		24966	
29	127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130	629,58	27,74	81845	3606	33764	43523	135397
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44475	1826		10029	
30	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/	м2 стяжки	130	276,55	9,42	35951	1225	33627	1601	40557
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	1099	604		3004	
31	129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2392	14955,16	1339,64	3577	320	8	3086	7196
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3249	142		533	
32	130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540,00	--	51557	--	51557	--	55682
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	
33	131	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130	4385,41	72,69	570104	9450	391480	163166	791932
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	169174	4407		58662	
34	132	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	175	565,83	1,62	99020	283	45006	50638	161630
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	53731	139		11973	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	133	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,4	1541,40	82,41	125470	6708	64244	52174	19185
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	54518	986		14212	
36	134	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,40	27,79	75213	2057	40555	31622	115382
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	32601	1039		8547	
37	135	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69	47,10	107869	3485	101196	4612	121479
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	3188	1719		8998	
38	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74	629,58	27,74	46589	2053	19219	24775	77072
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	25317	1039		5709	
39	137	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74	4385,41	72,69	324521	5379	222843	92879	450792
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	96299	2509		33392	
40	138	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,6	565,83	1,62	27499	79	12498	14063	44887
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	14922	39		3325	
41	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	629,58	27,74	6296	277	2598	3348	10415
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	3421	140		771	
42	140	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	4385,41	72,69	43854	727	30114	12551	60918
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	13013	339		4512	
43	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,6	565,83	1,62	7129	20	3240	3646	11637
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	3869	10		862	
44	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	629,58	27,74	9821	433	4051	5223	16248
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5337	219		1204	
45	143	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,6	4385,41	72,69	68412	1134	46977	19580	95032
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	20301	529		7039	
46	144	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,6	565,83	1,62	6564	19	2983	3357	10714
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	3562	9		794	
47	145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,1	629,58	27,74	102684	4524	42361	54605	169872
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	55799	2291		12583	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	146	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	163,1	4385,41	72,69	715261	11856	491156	204711	993570
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	212249	5529		73598	
49	147	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,9	565,83	1,62	56526	162	25691	28907	92268
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	30673	79		6835	
50	148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	441,1	629,58	27,74	277706	12235	114564	147677	459414
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	150907	6196		34031	
51	149	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	441,1	144,26	3,52	63631	1553	4691	54456	127534
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	57387	545		9447	
52	150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,3	629,58	27,74	21594	951	8908	11483	35724
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11735	482		2646	
53	151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 25мм/	м2 стяжки	34,3	73,61	4,71	2525	162	2218	211	2955
			НР - 94%; СП - 8%			4,23	2,32	145	80		219	
54	152	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	34,3	144,26	3,52	4948	121	365	4235	9917
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	4462	42		735	
55	153	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	455,9	336,58	12,17	153447	5548	111514	34758	203260
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36385	1395		15056	
56	154	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02	50,80	401202	23162	139010	224984	676281
			НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	239030	5518		50095	
57	155	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23	98,93	642468	45100	227257	350656	1072573
			НР - 92%; СП - 8%			811,82	24,21	370111	11037		79450	
58	156	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	70,43655	26431,00	--	1861708	--	1861708	--	2010645
			СП - 8%			--	--	--	--		148937	
59	157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	455,9	576,64	100,86	262890	45984	114320	105136	397468
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	102586	11692		29442	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93	22,43	104370	10224	88447	7738	121077
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	5699	2712		8969	
61	159	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,4	1541,40	82,41	23737	1269	12154	9871	36297
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	10314	187		2689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 044 718	253 544	5 411 369	2 297 000	11 169 054
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 379 808	80 643	--	827 341	
		Материалы		Тенге				8 044 718				
		Всего заработная плата		Тенге				3 498 100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2 460 451			
			Накладные расходы	Тенге				1 913 266				
			Сметная прибыль	Тенге				2 296 999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827 337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11 169 054				
			Сметная заработная плата	Тенге					2 460 451			2 077
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11 169 054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2 460 451			2 077
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
			Потолки									
62	160	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	801,8977	1224,45	6,91	981887	5543	343393	507887	1608956
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	632951	1908		119182	
63	161	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	156,5	1149,00	6,91	179818	1082	55208	99120	301254
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	123528	372		22315	
64	162	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	278,4	817,85	4,43	227690	1233	77716	119331	374783
			НР - 80%; СП - 8%			534,27	1,52	148741	422		27762	
65	163	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,2	343,02	2,64	19964	153	9118	8615	30865
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	10693	76		2286	
66	164	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2193,4	773,34	4,73	1696233	10380	403657	1029856	2944177
			НР - 80%; СП - 8%			584,57	2,34	1282196	5125		218087	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	165	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2045,2	1115,33	6,91	2281071	14137	875805	1116796	3669697
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	1391129	4866		271829	
68	166	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1453,1	1425,14	11,13	2070868	16177	1000089	848081	3152464
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	1054602	5499		233516	
69	167	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	133	1039,87	6,91	138303	919	46918	72626	227803
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	90466	316		16874	
70	168	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	828	1299,39	11,13	1075895	9218	465748	483250	1683877
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	600929	3134		124732	
71	169	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/подвал,1эт П4/	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,6	2336,01	33,28	38778	552	14631	19092	62499
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	23595	269		4630	
72	170	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	93,15	309,90	2,37	28867	220	13311	12356	44520
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	15336	109		3298	
73	171	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1002,2	975,93	3,18	978074	3182	405021	457151	1550044
			НР - 80%; СП - 8%			568,62	1,56	569871	1568		114818	
74	172	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5124,6027	637,91	4,46	3269047	22868	861855	1916496	5600386
			НР - 80%; СП - 8%			465,27	2,20	2384324	11296		414843	
75	173	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	42	4407,39	23,94	185110	1005	105199	63744	268763
			НР - 80%; СП - 8%			1878,72	18,42	78906	774		19908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13 171 605	86 670	4 677 669	6 754 401	21 520 088
		Стоимость общестроительных работ						8 407 267	35 734	–	1 594 080	
		Материалы		Тенге				13 171 605				
		Всего заработная плата		Тенге				4 677 668				
			Накладные расходы	Тенге					8 443 000			
			Сметная прибыль	Тенге				6 754 400				
				Тенге				1 594 080				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 520 086				6 82
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8 443 000			
			Сметная заработная плата	Тенге				21 520 086				6 82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8 443 000			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14									
			Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
74	183	1115-0203-060 1 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,91	1395,84	18,12	360001	4674	115201	193373	597644
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	240126	1590		44270	
75	184	1115-0213-030 1 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов	м2	257,91	1524,76	1,12	393251	288	171976	176790	615644
			НР - 80%; СП - 8%			856,84	--	220987	--		45603	
76	185	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	257,91	2616,78	8,50	674895	2192	487630	148913	889713
			НР - 80%; СП - 8%			717,59	4,14	185073	1069		65905	
77	186	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1817,78	732,08	3,30	1330759	6003	1022903	243790	1700512
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	301853	2884		125964	
78	196	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	104,59	2180,24	896,30	228031	93744	14835	101377	355761
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	119452	27471		26353	
79	197	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,049	2721,00	--	313048	--	313048	--	338092
			СП - 8%			--	--	--	--		25044	
80	205	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3300,71	33,28	495107	4992	252803	191797	741856
			НР - 80%; СП - 8%			1582,08	16,23	237312	2434		54952	
81	206	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	150	732,08	3,30	109812	495	84409	20117	140323
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	24908	238		10394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 904 903	112 388	2 462 805	1 076 157	5 379 545
								1 329 712	35 686	--	398 485	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 676 872				
		Материалы		Тенге				2 134 919				
		Всего заработная плата		Тенге					1 218 474			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313 048				
			Накладные расходы	Тенге				974 780				
			Сметная прибыль	Тенге				372 132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 023 783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
			Сметная заработная плата	Тенге					1 218 474			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228 031				
		Материалы		Тенге				14 835				
		Всего заработная плата		Тенге					146 924			
			Накладные расходы	Тенге				101 377				
			Сметная прибыль	Тенге				26 353				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355 761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					146 924			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 379 544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 058
			Сметная заработная плата	Тенге					1 365 398			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49 700 151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13 219 417				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					625 232			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201 257			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21 095 339		
			- Накладные расходы	Тенге							11 078 675	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 681 496	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				50 147 452				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				50 598 779				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				51 610 755				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				54 185 930				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				6 502 312				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				60 688 242				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22 %		Тенге				47 336 829				

Подрядчик:

Директор

ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строительная Компания

"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

ПТО расч сооб Нач ПТО:

Подрядчик: ТОО "Риголит"
Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.
Договор подряда: №16 от 24.06.2019г.

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-4. Водопровод и канализация.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			Арматура									
1	17	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	210	965,00	--	202650	--	202650	--	218862
			СП - 8%			--	--	--	--		16212	
2	18	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	--	28830	--	28830	--	31136
			СП - 8%			--	--	--	--		2306	
			Фитинги									
3	21	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	--	1350	--	1350	--	1458
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
4	22	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	48,00	--	5280	--	5280	--	5702
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
5	23	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	17,00	--	935	--	935	--	1010
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
6	24	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	29,00	--	8265	--	8265	--	8926
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247 310	--	247 310	--	267 094
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	19 784	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247 310				
			Сметная прибыль	Тенге				247 310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19 785				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267 095				
								267 095				
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
			Арматура									
7	65	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	155	965,00	--	149575	--	149575	--	161541
			СП - 8%			--	--	--	--		11966	
8	66	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	79	1379,00	--	108941	--	108941	--	117656

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8715	
9	67	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	--	28830	--	28830	--	31136
			СП - 8%			--	--	--	--		2306	
10	68	2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3183,00	--	12732	--	12732	--	13751
			СП - 8%			--	--	--	--		1019	
11	69	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	30	21862,12	27,46	655864	824	556683	96778	812853
			НР - 98%; СП - 8%			3278,56	13,22	98357	397		60211	
12	70	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
			НР - 98%; СП - 8%			2036,85	134,21	4074	268		723	
13	71	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	3612,00	--	7224	--	7224	--	7802
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
			Фитинги									
14	72	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	--	1350	--	1350	--	1458
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
15	73	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	48,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
16	74	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	17,00	--	850	--	850	--	918
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
17	75	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	29,00	--	8410	--	8410	--	9083
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				980 714	1 405	876 878	101 033	1 168 287
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				102 430	665	--	86 540	
		Материалы		Тенге				980 714				
		Всего заработная плата		Тенге				556 806				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103 096			
		Сдача и испытание		Тенге				320 072				
			Накладные расходы	Тенге				136				
			Сметная прибыль	Тенге				101 034				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				86 540				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1 168 287				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								78
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					103 096			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1 168 287				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								78
				Тенге					103 096			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
18	106	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	805,56	1,33	96667	160	287	94349	206297
			НР - 98%; СП - 8%			801,83	0,45	96220	54		15281	
19	107	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	276,00	--	33054	--	33054	--	35698
			СП - 8%			--	--	--	--		2644	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270	777,66	3,27	209967	882	1487	203720	446783
			НР - 98%; СП - 8%			768,88	1,04	207598	280		33095	
21	109	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	269,46	840,00	--	226346	--	226346	--	244454
			СП - 8%			--	--	--	--		18108	
22	110	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	6959,49	32,70	104392	491	90020	13782	127629
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	12,16	13881	182		9454	
23	111	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	98	10232,35	48,51	1002770	4754	898258	99490	1190440
			НР - 98%; СП - 8%			1017,94	17,98	99758	1762		88181	
24	112	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	35	320,00	--	11200	--	11200	--	12096
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
25	113	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	90	261,00	--	23490	--	23490	--	25369
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
26	114	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80	96,00	--	7680	--	7680	--	8294
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
27	115	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85	60,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
28	116	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	207,00	--	7245	--	7245	--	7825
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
29	117	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	45	51,00	--	2295	--	2295	--	2479
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
30	118	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124,00	--	1240	--	1240	--	1339
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
31	119	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	38	3829,00	--	145502	--	145502	--	157142
			СП - 8%			--	--	--	--		11640	
32	120	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	55	155,00	--	8525	--	8525	--	9207
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
33	121	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон для стиральной машины	шт.	30	852,00	--	25560	--	25560	--	27605
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	122	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	69,00	--	5520	--	5520	--	5962
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
35	123	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	135	217,00	--	29295	--	29295	--	31639
			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
36	124	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542,00	--	48780	--	48780	--	52682
			СП - 8%			--	--	--	--		3902	
37	125	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы./Д=50, Т=50/ Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки с покрытием стеклопластиком	м3 изоляции	0,0475	38162,11	1748,14	1813	83	524	947	2981
			ТР - 76%, СП - 8%			25390,95	846,08	1206	40		221	
38	126	2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,07315	12652,00	--	925	--	925	--	1000
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 997 367	6 370	1 572 333	412 288	2 602 429
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				418 663	2 319	--	192 773	
		Материалы		Тенге				2 738				
		Всего заработная плата		Тенге				524				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1 246			
			Накладные расходы	Тенге				925				
			Сметная прибыль	Тенге				947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3 980				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1 246			
		Материалы		Тенге				1 994 629				
		Всего заработная плата		Тенге				990 053				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					419 736			
			Накладные расходы	Тенге				580 832				
			Сметная прибыль	Тенге				411 341				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192 478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 598 447				
			Сметная заработная плата	Тенге								309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					419 736			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 602 428				
			Сметная заработная плата	Тенге								310
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					420 982			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4 037 809
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				521 093				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7 775			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 984			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 696 521		
			- Накладные расходы	Тенге							513 321	
			- Сметная прибыль	Тенге							299 097	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				4 074 149				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				4 110 817				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				4 193 033				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				4 402 249				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				528 270				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				4 930 519				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22 %		Тенге				3 845 805				

Подрядчик:

Директор

ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строительная Компания

"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

ПТО
Нач ПТО
росси. соов

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район

Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-5. Отопление и вентиляция.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ВЕ-1,4,6, 1.1 ,4.1, 6.1									
1	94	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,07466	5353,68	42,37	5753	46	3877	1808	8166
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	1830	15		605	
2	95	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,1232972	4793,29	50,91	48524	515	29184	18658	72556
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	18825	214		5375	
3	96	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3744324	4712,87	37,70	15903	127	10805	4909	22477
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	4971	38		1665	
4	97	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,4932	685,00	--	14723	--	14723	--	15901
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
			ВЕ-2, 2.1									
5	101	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5353,68	42,37	8031	64	5413	2523	11398
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	2554	21		844	
6	102	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,13	4793,29	50,91	67729	719	40735	26043	101273
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	26275	299		7502	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	103	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	4712,87	37,70	22198	178	15081	6852	31374
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	6939	53		2324	
8	104	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	685,00	--	20550	--	20550	--	22194
			СП - 8%			--	--	--	--		1644	
			ВЕ-3,5,7,8, 3.1 ,5.1 ,7.1 ,8.1									
9	108	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5353,68	42,37	32122	254	21653	10093	45592
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	10215	84		3377	
10	109	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,68	4793,29	50,91	180611	1918	108625	69447	270063
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	70068	796		20005	
11	110	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,56	4712,87	37,70	59194	473	40218	18272	83663
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	18503	142		6197	
12	111	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	120	685,00	--	82200	--	82200	--	88776
			СП - 8%			--	--	--	--		6576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				557 537	4 295	393 064	158 605	773 433
								160 179	1 662	--	57 292	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				557 537				
		Материалы		Тенге				275 591				
		Всего заработная плата		Тенге					161 842			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117 473				
		Сдача и испытание		Тенге				7 832				
			Накладные расходы	Тенге				158 605				
			Сметная прибыль	Тенге				57 291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				773 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					161 842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				773 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					161 842			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								773 434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160 179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 295			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 662			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						393 064		
			- Накладные расходы	Тенге							158 605	
			- Сметная прибыль	Тенге							57 292	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				780 395				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге				787 418				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				803 167				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге				843 242				
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге				101 189				
			Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				944 431				
				Тенге								
			Итого к оплате со скидкой - 22 %	Тенге				736 656				

739 432, 904

Подрядчик:

Директор

ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строительная Компания

"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

ПТО расч. соот.
нас пто

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Риголит"
Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.
Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-6. Внутреннее газоснабжение.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	57	1672,38	21,01	95325	1197	72954	21209	125857
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	21174	467		9323	
2	10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	18	1741,68	21,01	31350	378	24285	6698	41092
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		3044	
3	11	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	18	1515,09	21,01	27272	378	20207	6698	36687
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		2718	
4	12	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	36	2429,80	21,01	87473	756	73344	13395	108937
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	13373	295		8069	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								312 573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47 921				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 710			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 057			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						190 790		
			- Накладные расходы	Тенге							48 000	
			- Сметная прибыль	Тенге							23 154	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				315 386				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				318 225				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				324 589				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				340 785				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				40 894				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				381 679				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22 %		Тенге				297 710				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:

Директор

ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строительная Компания

"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

ПТО расч. соотв

насто