**Форма № КС-3**

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

**ПОДРЯДЧИК:** **"Altynzhol Group"**

Наименование работ: **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км**

Основание: **Доп.соглашение №4 от 25.01.2022г. к Договору №4/20 от 04.02.2020 года.**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце: за **август** | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце: за **август** | по монтажу оборудования | | на приобретение матов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км** | **115 429 356,31** | | | | | | | | **13 851 522,76** | **129 280 879,07** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за август месяц 2022г | | 19 532 467,45 | | 19 532 467,45 | | | | | 2 343 896,09 | 21 876 363,55 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **21 876 363,55** | **(Двадцать один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три) тенге 55 тиын** | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**Руководитель**
**ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**
_____ **Калиев А.У.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Директор**
**ТОО "Altynzhol Group"**
_____ **Сейсенов Б.Б.**

Форма №2

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Altynzhol Group"**

**АКТ - приемки выполненных работ**
**по содержанию автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район),**
**общая протяженность 301 км, за август месяц 2022 года**

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость за единицу, в тенге | Итого на 2022 год, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Содержание земполотна** | | | | |
| 1 | Планировка обочин автогрейдером, 1 раз в квартал | км прохода | 480,00 | 3 489,19 | 1 674 812,86 |
| 2 | Скашивание травы на откосах, 2 раза в год | км прохода | 98,00 | 527,82 | 51 726,23 |
| 3 | Укрепление обочин ПГС толщиной 8 см | 100м2 | 101,00 | 20 220,30 | 2 042 249,95 |
| 4 | Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и с использованием нового материала грунтом | м3 | 80,00 | 1 976,95 | 158 156,16 |
| 5 | Уборка мусора в полосе отвода | км | 200,00 | 2 847,99 | 569 598,06 |
| | **Итого по земполотну** | | | | **4 496 543,27** |
| | **Дорожная одежда** | | | | |
| 7 | Заделка трещин битумом | 100м | 221,00 | 29 113,13 | 6 434 000,85 |
| 8 | Устройство разметки сплошной линией (шир.0,1м), 1 раз в год | км. линии | 17,00 | 55 795,01 | 948 515,10 |
| 9 | Устройство разметки прерывистой линией (шир.0,1м), 2 раз в год | км. линии | 159,00 | 37 827,64 | 6 014 594,08 |
| | **Итого по дорожной одежде** | | | | **13 397 110,03** |
| | **Обстановка дороги** | | | | |
| 10 | Убока различных предметов и мусора проезжей части,вручную | 1км | 200,00 | 3 489,52 | 697 903,80 |
| 11 | Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др. | 1 км | 400,00 | 465,82 | 186 329,45 |
| 12 | Очистка дорожных знаков и указателей водой | шт | 263,00 | 228,24 | 60 026,88 |
| 13 | Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со световозвращающими элементами) 1 раз в год | 10шт | 244,00 | 412,47 | 100 642,81 |
| 17 | Установка недостающих дорожных знаков(щитков) 1 раз в год | шт | 2,00 | 21 821,38 | 43 642,77 |
| 25 | Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус) | 1 элемент бруса | 1,00 | 38 158,49 | 38 158,49 |
| 26 | Замена поврежденных перильных ограждений мостов | шт | 8,00 | 3 724,55 | 29 796,42 |
| | **Итого по обстановке дороги** | | | | **1 156 500,60** |
| | **Искусственные сооружения** | | | | |
| 27 | Содержание мостов | м2 | 40,00 | 630,68 | 25 227,27 |
| 28 | Скашивание травы у оголовков трубы вручную | м2 | 20,00 | 1 526,62 | 30 532,33 |
| 29 | Ремонт оголовков водопроводных труб с приготовлением раствора | м2 | 250,00 | 1 216,16 | 304 039,64 |
| 30 | Гидроизоляция швов между звеньями ж/б труб | м.пог.шва | 6,00 | 4 683,80 | 28 102,83 |
| 31 | Конопатка швов между звеньями ж/б труб, расчет объемов тот же | м.пог.шва | 6,00 | 877,66 | 5 265,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Заделка швов между звеньями и секциями ж/б труб цементным раствором. Расчет объемов тот же. | м.пог.шва | 385,00 | 231,55 | 89 145,50 |
| | **Итого по искусственным сооружением** | | | | **482 313,55** |
| | **Итого по содержанию дороги** | | | | **19 532 467,46** |
| | НДС 12%: | | | | 2 343 896,09 |
| | **ВСЕГО с НДС:** | | | | **21 876 363,55** |

**Принял:**

**Руководитель**

**ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

_____ **Калиев А.У.**

**Сдал:**

**Директор**

**ТОО "Altynzhol Group"**

_____ **Сейсенов Б.Б.**