Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_17_» _июня___2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Ремстрой-СС"
Жамбылская область, г.Тараз, г.Тараз, КОШЕНЕЙ 67/ 2,
директор Мокрушин Иван Евгеньевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту:« **Строительство купки для проведения противоклещевых ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского с/о Жамбылского района Жамбылской области»** Жамбылский район, Каракемерский сельский округ, учётный квартал 008, участок №429_____
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого являетсяКГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата жамбылского районажамбылской области"

Тилеубаев Кайрат Ануарбекович_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Жансерик курылыс" 15021659, 27.03.2015, Туганбаев Руслан Амангелдиевич
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" от 29.12.2018 г._
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Среднесменная производительность купочного устройства	Голов/час	--------	350-400	--------	350-400

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристоенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Противоклещевая ванна.* Противоклещевая ванна выполнена из монолитного железобетона, прямоугольной формы в плане, шириной и длиной по дну – 500х9000мм, глубиной 1900мм, толщина стенки – переменная 200…350мм, толщина дна – 400мм. Бетон класса по прочности В15, марки W6, F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013. Рабочее армирование выполнено по граням стенок и подошв в виде сетки из арматур Ø10 А-III с
шагом 150х150 мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка под днище – слой щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом.Вокруг ямы предусмотрена бетонная отмостка шириной 0.6 м и металлическая ограда.

Смотровые, поглощающие колодцы, отстойник.

Водопроводные колодцы приняты круглые по типовому проекту 902-09-22.84. Рабочая часть выполнена из днища, стеновых колец и плит перекрытия, горловина – из опорных колец. Все железобетонные сборные элементы приняты по серии 3.900.1-14. Люки приняты типов «Л» по ГОСТ 3634-99. Вокруг люка устраивается отмостка шириной 1,0м из гравия толщиной 100 мм по уплотненному грунту. Для спуска в колодец предусмотрены ходовые скобы. Предусмотрен упор под задвижки из бетона класса В7,5 и слой толщиной 10 см под трубы из мягкого грунта (песка), не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Установка сборных элементов производится на цементном-песчаном растворе состава 1:3, в/ц =0,5, с добавкой азотнокислого кальция (нитрата кальция). Подготовка под днище – слой щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом.

Сборник сточных вод выполнен из монолитного железобетона, квадратной формы в плане – 1000х1000 мм, глубиной 500мм, толщина стенки и днища 100мм. Бетон класса по прочности В15, марки W6, F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266- 2013. Рабочее армирование выполнено в виде сетки из арматур Ø6 А-III с шагом
100х100мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка под днище слой щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом. Траншеи и котлованы выполнены с естественными откосами 1:1. Обратная засыпка траншеи, водопроводных колодцев выполняется местным непучинистым грунтом без содержания камней, щебня, остатков растений, мусора, глины, слоями толщиной 20-30см с тщательным уплотнением каждого слоя при оптимальной влажности

(смачиванием), доведением плотности грунта до 1,65 т/м3. Засыпка мерзлым грунтом запрещается. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой толщиной 30 см из мягкого грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Мероприятия по защите конструкций от коррозии

Мероприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены из бетона пониженной проницаемости W6 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013.Наружные бетонные и железобетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, окрасить полимерным покрытием на основе лака хп-734. Отделка стен с внутренней стороны противоклещевой ванны – торкрет-штукатурка двумя слоями цементно-песчаного раствора составом 1:3 с добавлением жидкого стекла (3% от веса цемента), с железнением внутренней поверхности ванны. Внутреннюю поверхность сборных колодцев оштукатурить водонепроницаемым цементно-песчаным раствором состава 1:3 с добавкой азотнокислого кальция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «__17» 05 2019 года;
месяц, год

окончание работ «__17_» 06 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:1 месяц;

фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство купки для проведения противоклещевых ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского с/о Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительство объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

ТОО «Ремстрой-СС»

Мазрутин Иван Евгеньевич

"17" июня 2019 г.

дата подпись М.П.

Субподрядчик

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

«_____» _____ 2019 год.

дата подпись М.П.