Типовая межведомственная форма КС - 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 мая 2019 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Договор №43 от 25.04.2019 года.

Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратоботок сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратоботок сельскохозяйственных животных на территории Каракемеского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	**4 365 000,00**	**4 365 000,00**	**4 365 000,00**	-	-	**4 365 000,00**	**4 365 000,00**	-	-
2	**НДС-12%**	**523 800**	**523 800,00**	**523 800,00**	-	-	**523 800,00**	**523 800,00**	-	-
3	**Удержание аванса-5%**	**218 250**	**218 250,00**	**218 250,00**			**218 250,00**	**218 250,00**		
4	**Итого к оплате**	**4 146 750**	**4 146 750**	**4 146 750**	-	-	**4 146 750**	**4 146 750**	-	-

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

«Подрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор _____ **Мокрушин Иван Евгеньевич**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Наиме **Договор №43 от 25.04.2019 года.**

Шифр **Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

Наиме

Шифр

АКТ №1

приемки выполненных работ за 29 мая 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земляные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**148**	**43,40**	**43,40**	**6423**	**6423**	**--**	**1561**	**8623**
					--	14,65	--	2168		639	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**296**	**37,14**	**37,14**	**10992**	-	--	2672	
					--	12,54	--	-		1093	14757
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Возврат растительно грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	148	43,40	43,40	6423	64	--	1561	8623
					--	14,65	--	2168		639	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**296**	**37,14**	**37,14**	**10992**	-	--	2672	14757
					--	12,54	--	-		1093	
5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Возврат растительно грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**107,58**	**306,92**	**281,77**	**33018**	**30313**	**9**	**9579**	**46005**
					25,06	**98,61**	**2696**	**10608**		**3408**	
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**									
		СП - 8%	**м3 грунта**	**139,854**	**219,00**	--	**30628**	--		--	**33078**
					--	--	--	--		**2450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	107,58	37,14	37,14	3995	3995	--	971	5363
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	1349		397	
		Ограждение									
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,72	1327,48	--	22195	--	--	15981	41230
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	22195	--		3054	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,4	21856,91	1657,46	96170	7293	71549	17015	122240
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	17328	1370		9055	
10	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	295,68	415,62	1,81	122890	536	110358	8343	141732
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	11996	95		10499	
11	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкции	1,0912	22995,84	11354,60	25093	12390	6524	6375	33986
		НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	6179	3061		2517	
12	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0912	243664,00	--	265886	--	265886	--	287157
		СП - 8%			--	--	--	--		21271	
13	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 8 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1474	236014,00	--	34788	--	34788	--	37572
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкции	3,35322	73394,51	19426,05	246108	65140	5152	132037	408397
		НР - 69%; СП - 8%			52432,00	4635,00	175816	15542		30252	
15	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение. электродуговая сварка при монтаже	т конструкции	3,35322	6213,55	997,78	20835	3346	3107	9929	33225
		НР - 69%; СП - 8%			4289,04	2,13	14382	7		2461	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т конструкции	3,35322	243664,00	--	817059	--	817059	--	882424
		СП - 8%			--	--	--	--		65365	
		Ворота В1,В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,04	1327,48	--	4036	--	--	2906	7496
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	4036	--		555	
18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	21856,91	1657,46	34971	2652	26018	6187	44451
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	6301	498		3293	
19	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	15,36	415,62	1,81	6384	28	5733	433	7363
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	623	5		545	
20	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	24341,90	4338,59	97368	17354	2620	98525	211564
		НР - 118%; СП - 8%			19348,60	1525,32	77394	6101		15671	
21	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4464	234813,00	--	104821	--	104821	--	113206
		СП - 8%			--	--	--	--		8386	
22	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,19632	496891,00	--	97550	--	97550	--	105354
		СП - 8%			--	--	--	--		7804	
23	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, [illegible] полки от 35 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16328	234016,00	--	38210	--	38210	--	41267
		СП - 8%			--	--	--	--		3057	
24	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08912	236014,00	--	21034	--	21034	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		Площадка для овец									
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	190	1918,77	129,27	364566	24561	298380	46406	443850
		НР - 94%; СП - 8%			219,09	40,75	41625	7743		32878	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	190	886,91	85,70	168512	16284	99002	55183	241591
		НР - 94%; СП - 8%			280,14	28,84	53226	5479		17896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	190	1226,26	51,77	232989	9836	201686	24422	278004
		НР - 94%; СП - 8%			112,99	23,75	21467	4513		20593	
		Противоклещевая ванна									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19	1918,77	129,27	36457	2456	29838	4641	44385
		НР - 94%; СП - 8%			219,09	40,75	4163	774		3288	
29	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,68335	35400,35	4940,62	165792	23139	289700	217487	447406
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	60425	7411		64127	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4127822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				983133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					374887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136230			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3204609		
		- Перевозка грузов	Тенге				34124				
		- Накладные расходы	Тенге							965612	
		- Сметная прибыль	Тенге							444991	

Ремонтно-строительные работы	**4 127 822**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**442 266.67**
Итого по смете в ценах 2019 года	4 570 089
Итого по смете в текущих ценах с коэффициентом-0,95512372825	4 365 000
Итого без НДС	3 897 321
В том числе НДС-12%	467 680

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

"Тех.надзор"

Директор
ТОО "КДК ИНжиниринг" _____ **Танатов Орынбасар Шалабаевич**

«Подрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор _____ **Мокрушин Иван Евгеньевич**