Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Букар Жырау, д. 349, кв. 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

Объект: Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№48	03-02-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90"	171 076 256,81	110 668 555,24							13 280 226,63	123 948 781,87
Удержание аванса 30%		33 200 566,57							3 984 067,99	37 184 634,56
5 % на сдачу объекта		5 533 427,76							664 011,33	6 197 439,09
ИТОГО К ОПЛАТЕ		71 934 560,91							8 632 147,31	80 566 708,22

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "Аретмида снаб"

БИН 181240007517

Эксперт_____ Барбулат Н.М

аттестат № KZ85VJE00065112

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90"

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 03-02-2022

Акт № 3
приемки выполненных работ за август 12.08. 2022 года
(Локальная смета 02-01-01)
ремонтно-строительные работы.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.8 Первый этаж Литер А 1 этаж /тип3/												
1	49	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 стяжки	432,4	1 088,28	43,57	470 572	18 840	205 918	184 882,00	707 890,00	Казахстан
						568,49	25,36	245 815	10 966	-	52 436,00		
2	50	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12; ОПр**	м2 стяжки	432,4	1 599,05	89,45	691 429	38 678	616 295	41 914,00	792 010,00	Казахстан
						84,31	50,32	36 456	21 758	-	58 667,00		
3	51	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	т	0,25079	26 504,12	2616,6	6 647	656	11	4 510,00	12 050,00	Казахстан
						23 845,52	1130,84	5 980	284	-	893,00		
4	52	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1**	1 т	0,25079	481 766,00		120 822	-	120 822	-	130 488,00	Казахстан

			арматурной проволоки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 мм			-		-	-	-	9 666,00		
5	53	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк	м2 покрытия	432,4	635,43 427,45	74,67 30,97	274 760 184 829	32 287 13 391	57 643 -	142 718,00 33 398,00	450 876,00	Казахстан
6	54	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	441,048	3 269,00 -		1 441 786 -	- -	1 441 786 -	- 115 343,00	1 557 129,00	Казахстан
7	55	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м плинтусов	266,28	320,97 141,60	3,81 1,55	85 468 37 705	1 015 413	46 748 -	27 445,00 9 033,00	121 946,00	Казахстан
8	56	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м3 подстилающего слоя	43,24	9 609,63 5 040,77	1865,98 715,9	415 520 217 963	80 685 30 956	116 873 -	179 222,00 47 579,00	642 321,00	Казахстан
	2.11 Первый этаж Литер А 1 этаж /тип 6/												
9	65	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	31,36	2 797,59 1 747,86	242,74 107,13	87 732 54 813	7 612 3 360	25 307 -	41 885,00 10 369,00	139 986,00	Казахстан
10	66	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	34,2108	9 105,00 -	- -	311 489 -	- -	311 489 -	- 24 919,00	336 408,00	Казахстан
	2.13 Второй этаж Литер А1/ 2 этаж /тип 2/												
11	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс =12;К1мат=12; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2эк с=1,25;	м2 стяжки	574,28	1 599,05 84,31	89,45 50,32	918 302 48 418	51 369 28 898	818 516 -	55 668,00 77 918,00	1 051 888,00	Казахстан
12	76	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс =12;К1мат=12; ОПр	м2 стяжки	574,28	1 599,05 84,31	89,45 50,32	918 302 48 418	51 369 28 898	818 516 -	55 668,00 77 918,00	1 051 888,00	Казахстан

			п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2эк с=1,25;									
13	77	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	т	0,333	26 504,12 23 845,52	2616,6 1130,84	8 826 7 941	871 377	14 -	5 989,00 1 185,00	16 000,00 Казахстан
14	78	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,333	481 766,00 -	- -	160 428 -	- -	160 428 -	- 12 834,00	173 262,00 Казахстан
15	79	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	574,28	635,43 427,45	74,67 30,97	364 915 245 476	42 881 17 785	76 557 -	189 548,00 44 357,00	598 820,00 Казахстан
16	80	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	585,7656	3 269,00 -	- -	1 914 868 -	- -	1 914 868 -	- 153 189,00	2 068 057,00 Казахстан
	2.15 Второй этаж Литер А 1/2 этаж /тип 4/											
17	90	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	50,21	2 797,59 1 747,86	242,74 107,13	140 467 87 760	12 188 5 379	40 519 -	67 060,00 16 602,00	224 129,00 Казахстан
18	91	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	51,2142	9 105,00 -	- -	466 305 -	- -	466 305 -	- 37 304,00	503 609,00 Казахстан
	2.17 Второй этаж Литер А 2 этаж /тип 2/											
19	100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25; :К2трр=12;К2трм=12;К2экс=12;К2мат=12;	м2 стяжки	804,61	1 599,05 84,31	89,45 50,32	1 286 612 67 837	71 972 40 488	1 146 803 -	77 994,00 109 168,00	1 473 774,00 Казахстан
20	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк	м2 стяжки	804,61	1 599,05 84,31	89,45 50,32	1 286 612 67 837	71 972 40 488	1 146 803 -	77 994,00 109 168,00	1 473 774,00 Казахстан

	102	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	т	0,46667							22 422,00 Казахстан
21						26 504,12	2616,6	12 369	1 221	20	8 392,00	
						23 845,52	1130,84	11 128	528	-	1 661,00	
22	103	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,46667	481 766,00	-	224 826	-	224 826	-	242 812,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	17 986,00	
23	104	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	804,61	635,43	74,67	511 273	60 080	107 263	265 572,00	838 993,00 Казахстан
						427,45	30,97	343 931	24 919	-	62 148,00	
24	105	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	820,7022	3 269,00	-	2 682 875	-	2 682 875	-	2 897 505,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	214 630,00	
25	106	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м плинтусов	524,5	320,97	3,81	168 349	1 998	92 081	54 059,00	240 201,00 Казахстан
						141,60	1,55	74 269	813	-	17 793,00	
26												
27	107	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м3 подстилающего слоя	80,461	9 609,63	1865,98	773 200	150 139	217 476	333 495,00	1 195 231,00 Казахстан
						5 040,77	715,9	405 585	57 602	-	88 536,00	
	2.19 Второй этаж Литер А 2 этаж /тип 4/											
28	115	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	84,02	2 797,59	242,74	235 054	20 395	67 803	112 216,00	375 052,00 Казахстан
						1 747,86	107,13	146 855	9 001	-	27 782,00	
29	116	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	85,7004	9 105,00	-	780 302	-	780 302	-	842 726,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	62 424,00	
	2.23 Третий этаж Литер А 1 /3 этаж /тип2/											
30	129	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс =12;К1мат=12; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2эк с=1,25;	м2 стяжки	652,28							1 194 756,00 Казахстан
						1 599,05	89,45	1 043 028	58 346	929 688	63 228,00	
						84,31	50,32	54 994	32 823	-	88 500,00	
31	130	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на		652,28	1 599,05	89,45	1 043 028	58 346	929 688	63 228,00	1 194 756,00 Казахстан

			добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12; ОПр	м2 стяжки		84,31	50,32	54 994	32 823	-	88 500,00	
	131	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,378							18 162,00 Казахстан
32						26 504,12	2616,6	10 019	989	16	6 798,00	
						23 845,52	1130,84	9 014	427	-	1 345,00	
33	132	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,378	481 766,00	-	182 108	-	182 108	-	196 677,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	14 569,00	
34	133	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	652,28	635,43	74,67	414 478	48 706	86 955	215 293,00	680 153,00 Казахстан
						427,45	30,97	278 817	20 201	-	50 382,00	
35	134	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	665,3256	3 269,00	-	2 174 949	-	2 174 949	-	2 348 945,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	173 996,00	
36	135	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	271,5	320,97	3,81	87 143	1 034	47 665	27 983,00	124 336,00 Казахстан
						141,60	1,55	38 444	421	-	9 210,00	
37	136	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	65,228	9 609,63	1865,98	626 817	121 714	176 303	270 357,00	968 948,00 Казахстан
						5 040,77	715,9	328 799	46 697	-	71 774,00	
	2.25 Третий этаж Литер А 1 /3 этаж /тип4/											
38	144	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	50,21	2 797,59	242,74	140 467	12 188	40 519	67 060,00	224 129,00 Казахстан
						1 747,86	107,13	87 760	5 379	-	16 602,00	
39	145	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	51,2142	9 105,00	-	466 305	-	466 305	-	503 609,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	37 304,00	
	2.26 Третий этаж Литер А /3 этаж /тип1/											
40	150	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	309,09	2 797,59	242,74	864 707	75 029	249 433	412 818,00	1 379 727,00 Казахстан
						1 747,86	107,13	540 246	33 113	-	102 202,00	

2.27 Третий этаж Литер А /3 этаж /тип2/

41	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс =12;К1мат=12; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2эк с=1,25;	м2 стяжки	563,62	1 599,05	89,45	901 257	50 416	803 322	54 634,00	1 032 362,00 Казахстан
					84,31	50,32	47 519	28 361	-	76 471,00	
42	155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк	м2 стяжки	563,62	1 599,05	89,45	901 257	50 416	803 322	54 634,00	1 032 362,00 Казахстан
						84,31	50,32	47 519	28 361	-	76 471,00	
43	156	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	т	0,327	26 504,12	2616,6	8 667	856	14	5 880,00	15 711,00 Казахстан
						23 845,52	1130,84	7 797	370	-	1 164,00	
44	157	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,327	481 766,00	-	157 537	-	157 537	-	170 140,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	12 603,00	
45	158	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	563,62	635,43	74,67	358 141	42 086	75 136	186 029,00	587 704,00 Казахстан
						427,45	30,97	240 919	17 455	-	43 534,00	
46	159	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	574,8924	3 269,00	-	1 879 323	-	1 879 323	-	2 029 669,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	150 346,00	
47	161	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м3 подстилающего слоя	56,362	9 609,63	1865,98	541 618	105 170	152 340	233 610,00	837 246,00 Казахстан
						5 040,77	715,9	284 108	40 350	-	62 018,00	

2.29 Третий этаж Литер А /3 этаж /тип4/

48	169	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	84,02	2 797,59	242,74	235 054	20 395	67 803	112 216,00	375 052,00 Казахстан
						1 747,86	107,13	146 855	9 001	-	27 782,00	
49	170	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	85,7004	9 105,00	-	780 302	-	780 302	-	842 726,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	62 424,00	

2.30 Четвертый этаж Литер А 1 /4 этаж /тип1/

50	175	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	169,87	2 797,59	242,74	475 227	41 234	137 083	226 877,00	758 272,00 Казахстан
						1 747,86	107,13	296 909	18 198	-	56 168,00	
51	176	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	1 м2	173,2674	9 105,00	-	1 577 600	-	1 577 600	-	1 703 808,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	126 208,00	
	2.31 Четвертый этаж Литер А 1 /4 этаж /тип2/											
52	179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс =12;К1мат=12; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2эк с=1,25;	м2 стяжки	563,22	1 599,05	89,45	900 617	50 380	802 752	54 595,00	1 031 629,00 Казахстан
						84,31	50,32	47 485	28 341	-	76 417,00	
53	180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк	м2 стяжки	563,22	1 599,05	89,45	900 617	50 380	802 752	54 595,00	1 031 629,00 Казахстан
						84,31	50,32	47 485	28 341	-	76 417,00	
54	181	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	т	0,32666	26 504,12	2616,6	8 658	855	14	5 874,00	15 695,00 Казахстан
						23 845,52	1130,84	7 789	369	-	1 163,00	
55	182	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,32666	481 766,00	-	157 374	-	157 374	-	169 964,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	12 590,00	
56	183	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15:К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м2 покрытия	563,22	635,43	74,67	357 887	42 056	75 083	185 898,00	587 288,00 Казахстан
						427,45	30,97	240 748	17 443	-	43 503,00	
57	184	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02	1 м2	574,4844	3 269,00	-	1 877 990	-	1 877 990	-	2 028 229,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	150 239,00	
58	185	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоиарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эк с=1,25;	м плинтусов	271,5	320,97	3,81	87 143	1 034	47 665	27 983,00	124 336,00 Казахстан
						141,60	1,55	38 444	421	-	9 210,00	
59	186	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр	м3 подстилающего слоя	56,322	9 609,63	1865,98	541 234	105 096	152 232	233 443,00	836 651,00 Казахстан

			п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;			5 040,77	715,9	283 906	40 321	-	61 974,00	

Раздел 3 Внутреннея отделка .

3.3 Первый этаж Лит"А1"

60	196	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	1363,66	1 073,15	7,53	1 463 412	10 268	595 360	620 294,00	2 250 402,00 Казахстан
						629,03	2,74	857 783	3 736	-	166 696,00	
61	197	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1363,66	1 040,33	8,57	1 418 656	11 687	353 488	762 414,00	2 355 556,00 Казахстан
						772,54	3,98	1 053 482	5 427	-	174 486,00	
62	198	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,6	887,07	8,03	241 815	2 189	47 086	139 608,00	411 937,00 Казахстан
						706,31	4,99	192 540	1 360	-	30 514,00	
63	199	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 поверхности облицовки	169,83	6 487,48	29,88	1 101 769	5 075	399 442	504 144,00	1 734 386,00 Казахстан
						4 105,59	17,36	697 252	2 948	-	128 473,00	

3.4 Потолки.

64	200	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	736,33	1 182,74	7,53	870 887	5 545	224 301	463 003,00	1 440 601,00 Казахстан
						870,59	2,74	641 042	2 018	-	106 711,00	
65	201	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	736,33	1 262,43	9,1	929 565	6 701	208 160	516 824,00	1 562 100,00 Казахстан
						970,63	4,22	714 704	3 107	-	115 711,00	
66	202	1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=72%ОПр	м2	95,62	14 019,38	22,1	1 340 533	2 113	549 928	568 118,00	2 061 343,00 Казахстан
						8 246,10	5,87	788 492	561	-	152 692,00	

	3.5 Первый этаж .Лит А.											
67	206	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1316,48	1 040,33 772,54	8,57 3,98	1 369 574 1 017 033	11 282 5 240	341 258 -	736 037,00 168 449,00	2 274 060,00 Казахстан
	3.6 Потолки.											
68	210	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	513,87	1 262,43 970,63	9,1 4,22	648 725 498 778	4 676 2 169	145 271 -	360 682,00 80 753,00	1 090 160,00 Казахстан
69	211	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2	286,35	2 446,49 2 179,09	267,4 124,47	700 552 623 982	76 570 35 642	- -	474 929,00 94 038,00	1 269 519,00 Казахстан
	3.7 Второй этаж Лит"А1"											
70	214	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,2	1 966,45 1 360,60	100,32 87,06	521 503 360 831	26 605 23 088	134 067 -	276 422,00 63 834,00	861 759,00 Казахстан
71	216	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1326,41	1 040,33 772,54	8,57 3,98	1 379 904 1 024 705	11 367 5 279	343 832 -	741 588,00 169 719,00	2 291 211,00 Казахстан
72	217	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 поверхности облицовки	49,4	6 487,48 4 105,59	29,88 17,36	320 482 202 816	1 476 858	116 189 -	146 645,00 37 370,00	504 497,00 Казахстан
	3.8 Потолки											
73	218	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	692,49	1 182,74 870,59	7,53 2,74	819 036 602 875	5 214 1 897	210 946 -	435 436,00 100 358,00	1 354 830,00 Казахстан

74	219	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 окрашиваемой поверхности	767,54	1 262,43	9,1	968 966	6 985	216 984	538 730,00	1 628 312,00 Казахстан
						970,63	4,22	744 997	3 239	-	120 616,00	
	3.9 Второй этаж .Лит. А.											
75	225	1115-0203-0105	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 оштукатуриваемой поверхности	205	1 966,45	100,32	403 122	20 566	103 634	213 674,00	666 140,00 Казахстан
						1 360,60	87,06	278 923	17 847	-	49 344,00	
76	226	1115-0206-0202	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 отделываемой поверхности	2030,16	1 073,15	7,53	2 178 666	15 287	886 348	923 468,00	3 350 305,00 Казахстан
						629,03	2,74	1 277 032	5 563	-	248 171,00	
77	227	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 окрашиваемой поверхности	2030,16	1 040,33	8,57	2 112 036	17 398	526 258	1 135 051,00	3 506 854,00 Казахстан
						772,54	3,98	1 568 380	8 080	-	259 767,00	
78	228	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 поверхности облицовки	103,32	6 487,48	29,88	670 286	3 087	243 010	306 708,00	1 055 154,00 Казахстан
						4 105,59	17,36	424 190	1 794	-	78 160,00	
	3.10 Потолки.											
79	229	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 отделываемой поверхности	1138,24	1 182,74	7,53	1 346 242	8 571	346 731	715 722,00	2 226 921,00 Казахстан
						870,59	2,74	990 940	3 119	-	164 957,00	
80	230	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	м2 окрашиваемой поверхности	1138,24	1 262,43	9,1	1 436 948	10 358	321 780	798 921,00	2 414 739,00 Казахстан
						970,63	4,22	1 104 810	4 803	-	178 870,00	
	3.11 Третий этаж Лит А 1.											

81	234	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	320	1 966,45 1 360,60	100,32 87,06	629 264 435 392	32 102 27 859	161 770 -	333 541,00 77 024,00	1 039 829,00 Казахстан
82	235	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	1625,64	1 073,15 629,03	7,53 2,74	1 744 556 1 022 576	12 241 4 454	709 738 -	739 462,00 198 721,00	2 682 739,00 Казахстан
83	236	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1625,64	1 040,33 772,54	8,57 3,98	1 691 202 1 255 872	13 932 6 470	421 398 -	908 886,00 208 007,00	2 808 095,00 Казахстан
84	237	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	79,6	6 487,48 4 105,59	29,88 17,36	516 403 326 805	2 378 1 382	187 220 -	236 295,00 60 216,00	812 914,00 Казахстан
	3.12 Потолки											
85	238	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	654,11	1 182,74 870,59	7,53 2,74	773 642 569 462	4 925 1 792	199 255 -	411 303,00 94 796,00	1 279 741,00 Казахстан
	3.13 Третий этаж. Лит А											
86	242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	310	1 966,45 1 360,60	100,32 87,06	609 600 421 786	31 099 26 989	156 714 -	323 118,00 74 617,00	1 007 335,00 Казахстан
87	243	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхност	1595,59	1 073,15 629,03	7,53 2,74	1 712 307 1 003 674	12 015 4 372	696 619 -	725 793,00 195 048,00	2 633 148,00 Казахстан
88	244	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой	1595,59	1 040,33 772,54	8,57 3,98	1 659 940 1 232 657	13 674 6 350	413 609 -	892 085,00 204 162,00	2 756 187,00 Казахстан

			улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;									
89	245	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	52,62	6 487,48 4 105,59	29,88 17,36	341 371 216 036	1 572 913	123 763 -	156 203,00 39 806,00	537 380,00 Казахстан
	3.14 Потолки.											
90	246	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	504,7	1 182,74 870,59	7,53 2,74	596 929 439 387	3 800 1 383	153 742 -	317 354,00 73 143,00	987 426,00 Казахстан
91	247	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	504,7	1 262,43 970,63	9,1 4,22	637 148 489 877	4 593 2 130	142 679 -	354 245,00 79 312,00	1 070 705,00 Казахстан
92	248	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	169,87	2 446,49 2 179,09	267,4 124,47	415 585 370 162	45 423 21 144	- -	281 740,00 55 786,00	753 111,00 Казахстан
93	249	1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	26,31	14 019,38 8 246,10	22,1 5,87	368 850 216 955	581 154	151 314 -	156 318,00 42 013,00	567 181,00 Казахстан
94	250	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	169,87	4 122,00 -	- -	700 204 -	- -	700 204 -	- 56 016,00	756 220,00 Казахстан
	3.15 Четвертый этаж. Лит А1.											
95	251	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	1 966,45 1 360,60	100,32 87,06	550 606 380 968	28 090 24 377	141 548 -	291 848,00 67 396,00	909 850,00 Казахстан
96	252	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-	м2 отделывае	1452,53	1 073,15	7,53	1 558 783	10 938	634 160	660 719,00	2 397 062,00 Казахстан

			песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	мой поверхности		629,03	2,74	913 685	3 980	-	177 560,00	
97	253	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1452,53	1 040,33 772,54	8,57 3,98	1 511 111 1 122 138	12 448 5 781	376 525 -	812 102,00 185 857,00	2 509 070,00 Казахстан
98	254	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 поверхности облицовки	47,2	6 487,48 4 105,59	29,88 17,36	306 209 193 784	1 410 819	111 015 -	140 114,00 35 706,00	482 029,00 Казахстан
	3.16 Потолки.											
99	255	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	786,67	1 182,74 870,59	7,53 2,74	930 426 684 867	5 924 2 155	239 635 -	494 656,00 114 007,00	1 539 089,00 Казахстан
100	256	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	786,67	1 262,43 970,63	9,1 4,22	993 116 763 566	7 159 3 320	222 392 -	552 158,00 123 622,00	1 668 896,00 Казахстан
101	257	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2	309,09	2 446,49 2 179,09	267,4 124,47	756 186 673 535	82 651 38 472	- -	512 645,00 101 506,00	1 370 337,00 Казахстан
102	258	1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1эксс=1,25;	м2	16,06	14 019,38 8 246,10	22,1 5,87	225 151 132 432	355 94	92 364 -	95 419,00 25 646,00	346 216,00 Казахстан
103	259	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм Коб =1,02	1 м2	315,2718	4 122,00 -	- -	1 299 550 -	- -	1 299 550 -	- 103 964,00	1 403 514,00 Казахстан

Итого	**112 854 778,00**
зарплата рабочих-строителей, тенге	33414864,00
затраты на эксплуатацию машин, тенге	2263679,00
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3395502

- материалы, изделия и конструкции, тенге	42987428,00
- накладные расходы, тенге	25375902,00
в т.ч. зарплата, тенге	2030072,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	8812905,00
Всего	**112 854 778,00**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1354257,34
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 284 180,71**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**116 493 216,04**
Договорной коэфицент К=0,95	**110 668 555,24**
НДС (12%)	13280226,63
Итого	**123 948 781,87**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
БИН 970440002050

Руководитель _____ **Завальная С.В.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517
Эксперт _____ **Барбулат Н.М**
аттестат № KZ85VJE00065112

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"

Директор _____ **Алетдинов Р.И**