Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» июня 2022 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя Самуратов С.З., БИН 050140000775, тел. 87282329288, почтовый индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «16» июня 2022 года, ТОО «ДСУ-13» Директор Кошелев М.В., г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48, БИН 050740009374, тел.8 (727) 3814153**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«16» июня 2022 года ТОО «Kaz Trans Building», директор Аманкосов Жандос Аманкосович, эксперт технического надзора - Адибекова М.Е, аттестат №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г., БИН11024006692**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«16» июня 2022 года ТОО «НИиПК «Каздоринновация», эксперт авторского надзора - Исамдинов Ш.К., приказ №14 П от 06.04.2021 г., БИН 071040005342**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области», уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный объект**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **РК, Алматинская область, Алакольский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«____»_____20__года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 25.08.2010 года №8-211 Постановление Акимата Алакольского района**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный балансприи реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области", 05.04.2020 № KZ46REA00167754, 07.06.2021 № KZ07REA00225686, 30.03.2022 № KZ57REA00268048

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НИиПК «Каздоринновация», «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области» №106-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом №98/1 от 06.06.2018г., ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **6 месяцев;**

фактически, месяц **27 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	м	33,9		33,9	

Объект: «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Схема моста	м	1х33,0	1х33,0
Габарит моста	м	Г-10,0+2х0,75	Г-10,0+2х0,75
Длина моста	м	33,9	33,9
Число полос движения	шт.	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	10	10
Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Капитальный ремонт а/д моста через реку Тентек «Кабанбай-Коктума», км 34+300. Алакольский район Алматинская область» расположен на автомобильной дороге областного значения III технической категории и пересекает водоток реки Тентек под углом 90°. Протяжённость моста 39,51 м. Схема моста: 1х33,0 м.

Мост в поперечном сечении имеет 2 полосы движения по 3,5 м. и полосу безопасности 1,5 м. в каждом направлении с ограждениями, ширина тротуаров по 0,75 м. с каждой стороны. Общая величина поперечного профиля моста с учётом 2-х тротуаров по 0,75м., ограждений 2 х 0,5 м. и перил 2 х 0,2 м. составит 12,9 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации):
Всего 183 551 998,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 180 748 588,16 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-----_ тенге; на технический надзор 2 441 913,04 тенге; на авторский надзор 361 496,80 тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 179 641 282,89 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 177 204 160,00 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _-----_ тенге; на технический надзор 2 075 626,09 тенге; на авторский надзор 361 496,80 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проекто-сметной документаци 92,45% и фактически применено 92,45% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственноно сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _-----_;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»,
Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя м.п.

Технический надзор:
1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Эксперт Алдибекова Марсен Ерланович, №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г, по объектам 1-го уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация **ТОО «Kaz Trans Building», директор Аманкосов Жандос Аманкосович**
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта **ТОО «НИиПК «Каздоринновация»,**

Директор Асматулаев Руслан Борисович
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Специалист авторского надзора: **Исамдинов Шахидин Кавдунович,**
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

2. Организация **ТОО «НИиПК «Каздоринновация»**
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

3. аттестованный эксперт **не предусмотрен**
Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13»**

Директор Кошелев Михаил Васильевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Мост)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Схема моста	м	1х33,0	ж/б, асфальт	
2	Габарит моста	м	Г-10,0+2х0,75		
3	Длина моста	м	33,9		
4	Число полос движения	шт.	2		
5	Ширина полосы движения	м	3,5		
6	Ширина проезжей части	м	10		
7	Ширина полосы безопасности	м	1,5		
8	Ширина тротуара	м	0,75		
9	Тип дорожной одежды		УК		

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Алипбаев М.С

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ДСУ-13» Кошелев М.В.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«16» июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13», г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя – Самуратов Серик Зейнуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

. Субподрядные организации: ТОО «AblBekAi company», ТОО «BCS Construction»

наименование организации

. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТЕКА-Проект», «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области», №106-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», приказ №98/1 от 06.06.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	м	33,9		33,9	

Объет: «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Схема моста	м	1х33,0	1х33,0
Габарит моста	м	Г-10,0+2х0,75	Г-10,0+2х0,75
Длина моста	м	33,9	33,9
Число полос движения	шт.	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	10	10
Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5
Ширина тротуаров	м	0,75	0,75
Тип дорожной одежды		УК	УК

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

	По проекту	Фактически

Показатели	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мост расположен на автомобильной дороге областного значения III технической категории и пересекает водоток реки Тентек под углом 90°. Протяжённость моста 39,51 м. Схема моста: 1х33,0 м.

Мост в поперечном сечении имеет 2 полосы движения по 3,5 м. и полосу безопасности 1,5 м. в каждом направлении с ограждениями, ширина тротуаров по 0,75 м. с каждой стороны. Общая величина поперечного профиля моста с учетом 2-х тротуаров по 0,75м., ограждений 2 х 0,5 м. и перил 2 х 0,2 м. составит 12,9 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Апрель 2020 г.;
месяц, год

окончание работ Июнь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства; по договору **6 месяцев**

фактически; **27 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92,45% и фактически применено 92,45% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДСУ -13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.

Субподрядные организации
ТОО «AblBekAi company», директор Утешов С. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.

Субподрядные организации
ТОО «BCS Construction», директор Прокошин П. В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"16" июнь 2022 года

Технический надзор ТОО «Kaz Trans Building», директор Аманкосов Жандос Аманкосович, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Айтей батыра, 103
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Алдибекова М.Е., аттестат №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №62 от 2020-03-13
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя Самуратов С.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Кошелев Михаил Васильевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «AblBekAi company», Государственная лицензия ГСЛ №15009093 от 28.07.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Утешова Сакена Бексултановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020г.
месяц, год
окончание работ июнь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 27 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 180 748 590 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 161 382 670 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 177 204 160 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 158 218 000 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТЕКА-Проект», №106-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) приказом №98/1 от 06.06.2018г., ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность

на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация

ТОО «Kaz Trans Building», Директор Аманкосов Жандос Аманкосович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору Алдибекова М.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"16" июнь 2022 года

Авторский надзор ТОО «НИиПК «Каздоринновация», Директор Асматулаев Руслан Борисович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Исамдинов Ш.К., приказ №14 П от 06.04.2021 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №66 от 2020-03-30
№ договора и дата
по объекту «Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя Самуратов С.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Кошелев Михаил Васильевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «AblBekAi company», Государственная лицензия ГСЛ №15009093 от 28.07.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Утешова Сакена Бексултановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 г.
месяц, год
окончание работ июнь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;
фактически 27 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТЕКА-Проект», №106-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) приказом №98/1 от 06.06.2018г., ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:
ТОО «НИиПК «Каздоринновация», директор Асматулаев Р.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору Исамдинов Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Алакөл аудандық бөлімшесі
Кадастр № Бедеу-анықтама
Кадастровый №
Түгендеу № 07.10.2022
Инвентарный №

Нөмірленген және тігілген

8 (сегіз) **бетте**

М.О

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АЛАКӨЛ АУДАНЫ
«АЛАКӨЛ АУДАНЫНЫҢ
ҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 31
22 ж. «22» 06

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
«АЛАКӨЛ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АЛАКОЛЬСКОГО РАЙОНА»

Үшарал қаласы
«01» 06 2022 жыл № 67

«Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы» ММ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалы- «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Алакөл аудандық бөлімінің басшысы Э.Ж.Дурмановаға

Алматы облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына
сенімхат негізінде өкілі
А.К.Бостановка
(мәлімет үшін)

«Алакөл ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Сіздің, 2022 жылғы 22 маусымдағы шығыс №80 хатыңыз бойынша жолдаған тұтынушы Алматы облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында айқындалған рәсімдерін сақтағандығы тексеріліп, пайдалануға қабылдау №31 болып есепке алынғандығын хабарлайды.

Бөлім басшысы **М.О.Жулкайнаров**

☎: 8 (72833) 2-13-43
✉: alakol_saulet@mail.ru

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалы «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Каратал аудандық бөлімі

Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына **«Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ** тапсырыс беруші ретінде Алматы облысы Алакөл ауданы бойынша «34+300 көпір күрделі жөндеу құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдаудың актісін, сәйкестік туралы декларацияны және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындыны қарастырып, келесіні хабарлайды.

Техникалық сипаттамалары жөніндегі қосымшамен бірге объектіні Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген нормалар мен талаптарды сақтауы тұрғысынан салыстырып, талаптардың **сақталғандағын** хабарлайды.

Орындаған: *Г.Узенбаев*
тел: 87282 24-51-86

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Алматы облысы №65 2020-03-17

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2020-03-05 № 3990323-1 Конкурс с предварительным квалификационным отбором тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025-011-421 «Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Алматы облысы Алакөл ауданы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Алакөл ауданында бар.
Бас жобалаушы - «ТЕКА-Проект» ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 177 204 160.00 (жүз жетпіс жеті миллион екі жүз төрт мың жүз алпыс теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 18 986 160.00 теңге (он сегіз миллион тоғыз жүз сексен алты мың жүз алпыс теңге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 90 374 000.00 (тоқсан миллион үш жүз жетпіс төрт мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 86 830 160.00 (сексен алты миллион сегіз жүз отыз мың жүз алпыс теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 711 220.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 27 112 200.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса)дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

3-2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10) Орындаушы жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, шарт мерзімі өткенге дейін орындаушының шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған);

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

6.3 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін келісім шарттың қаржыландыру кестесіне сәйкес Тапсырыс берушінің өкілімен тексерілген жұмыстарды орындау актілерін тапсыруға міндетті.
6.4 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, сәйкестік туралы лабораториялық сараптамаларды, тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жасалған жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау журналдарын жүргізуге.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Мердігер 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329287
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2020-03-17 11:55:45
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2020-03-17 11:57:52
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3990323-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	90 374 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	86 830 160.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Алматинская область №65 2020-03-17

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Конкурс с предварительным квалификационным отбором от 2020-03-05 года № 3990323-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 025-011-421 «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

областного значения Алакольского района Алматинской области, который находится - Алакольского района.
Генеральный проектировщик - ТОО «ТЕКА-Проект».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 177 204 160.00 (сто семьдесят семь миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 18 986 160.00 тенге (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2020 год 90 374 000.00 (девяносто миллионов триста семьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2021 год 86 830 160.00 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч сто шестьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 711 220.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 27 112 200.00, что в общем составляет 29 823 420.00 (двадцать девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10) Исполнитель первоочередном порядке обязан выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение исполнителем правил и норм при проведении работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

6.3 Исполнитель обязан ежемесячно до 25 числа предоставлять Заказчику акты выполненных работ проверенные представителем Заказчика в соответствии с графиком финансирования договора.
6.4 Ежемесячно до 25 числа при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, лабораторные заключения на соответствия, акты скрытых работ составленных с участием представителей заказчика (в случае необходимости), а также вести журналы производства работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329287
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-03-17 11:55:45
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2020-03-17 11:57:52
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3990323-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160,00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	90 374 000,00
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160,00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	86 830 160,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9844494

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9844494

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-17 № 65 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2021-02-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-17 № 65 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2021 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 86 830 160,00 (сексен алты миллион сегіз жүз отыз мың бір жүз алпыс) теңге 00 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады. Келісімнің жалпы суммасы - 177 204 160,00 (бір жүз жетпіс жеті миллион екі жүз төрт) теңге 00 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2020 жыл – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 жыл – 86 830 160 тенге 00 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі: нурыз аванс 30% - 26 049 048 тенге 00 тиын мамыр - 8 683 016 тенге 00 тиын маусым - 8 683 016 тенге 00 тиын шілде - 13 024 524 тенге 00 тиын тамыз – 13 024 524 тенге 00 тиын қыркүйек - 17 366 032 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329287
Басқарма басшысының орынбасары
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2021-02-10 15:06:50
Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2021-02-10 15:07:55
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3990323-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	90 374 000.00
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	86 830 160.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 65 от 2020-03-17

Алматинская область №1 2021-02-10

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 65 от 2020-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2021 год в размере (с учетом НДС) – 86 830 160,00 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч сто шестьдесят) тенге 00 тиын. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 177 204 160,00 (сто семьдесят семь миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят) тенге 00 тиын в том числе по следующим годам:. 2020 год – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 год – 86 830 160 тенге 00 тиын. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: март аванс 30% – 26 049 048 тенге 00 тиын, май – 8 683 016 тенге 00 тиын , июнь – 8 683 016 тенге 00 тиын, июль – 13 024 524 тенге 00 тиын,август – 13 024 524 тенге 00 тиын, сентябрь – 17 366 032 тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329287
Заместитель руководителя управления
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2021-02-10 15:06:50
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2021-02-10 15:07:55
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3990323-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	90 374 000.00
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	86 830 160.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12017506

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12017506

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-17 № 65 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2021-11-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-17 № 65 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 18.02.2021 жылғы № 29 келісім шарттың 2 тармағы .3.2 тармақшасына өзгертулер енгізіп 2021 жылдан 2022 жылға ауыстыруды және келісім шарт суммасын - 39 675 000,00 (отыз тоғыз миллион алты жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиынға ұлғаюуына бойынша келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 177 204 160,00 (бір жүз жетпіс жеті миллион екі жүз төрт) теңге 00 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2020 жыл – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 жыл – 47 155 160 тенге 00 тиын. 2022 жыл – 39 675 000 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282329287
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2021-11-01 12:19:08
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2021-11-01 12:22:37
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3990323-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	90 374 000.00
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	47 155 160.00
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	39 675 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 65 от 2020-03-17

Алматинская область №2 2021-11-01

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 65 от 2020-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 3.2. п.2 договора № 65 от 17.03.2020 года в связи с изменением финансирования по годам и перенести сумму – 39 675 000.00 (тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын с 2021 года на 2022 год и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 177 204 160,00 (сто семьдесят семь миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят) тенге 00 тиын в том числе по следующим годам:. 2020 год – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 год – 47 155 160 тенге 00 тиын. 2022 год – 39 675 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329287
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2021-11-01 12:19:08
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2021-11-01 12:22:37
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3990323-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	90 374 000,00
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	47 155 160.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	39 675 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13688545

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13688545

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-17 № 65 қосымша келісім

Алматы облысы №3 2022-03-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-17 № 65 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2022 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 39 675 000.00 (отыз тоғыз миллион алты жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады. Келісімнің жалпы суммасы - 177 204 160,00 (бір жүз жетпіс жеті миллион екі жүз төрт) теңге 00 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2020 жыл – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 жыл – 47 155 160 тенге 00 тиын. 2022 жыл – 39 675 000 тенге 00 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі: мамыр аванс 30% - 11 902 500 тенге 00 тиын, маусым - 3 967 500 тенге 00 тиын шілде - 3 967 500 тенге 00 тиын тамыз – 5 951 250 тенге 00 тиын, қыркүйек - 5 951 250 тенге 00 тиын қазан - 7 935 000 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329287
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2022-03-10 16:26:38
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-03-10 16:28:23
Кошелев Михаил
Васильевич
"№13 Жол-құрылыс
басқармасы"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Дорожно-строительное
управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3990323-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	90 374 000.00
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	39 675 000.00
29632216-КПКО2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Алакөл ауданының облыстық маңызы бар «Қабанбай-Көктұма», 34+300 км автомобиль жолындағы көпірлерді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	177 204 160.00	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Мамыр айынан 6 (алты) ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көктұма ст. (1)	30	47 155 160.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 65 от 2020-03-17

Алматинская область №3 2022-03-10

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 65 от 2020-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2022 год в размере (с учетом НДС) – 39 675 000.00 (тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 177 204 160,00 (сто семьдесят семь миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят) тенге 00 тиын в том числе по следующим годам:. 2020 год – 90 374 000 тенге 00 тиын. 2021 год – 47 155 160 тенге 00 тиын. 2022 год – 39 675 000 тенге 00 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: май аванс 30% – 11 902 500 тенге 00 тиын, июнь – 3 967 500 тенге 00 тиын, июль – 3 967 500 тенге 00 тиын, август – 5 951 250 тенге 00 тиын, сентябрь – 5 951 250 тенге 00 тиын, октябрь – 7 935 000 тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329287
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2022-03-10 16:26:38
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-03-10 16:28:23
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3990323-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	90 374 000.00
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»						
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	39 675 000.00
29632216-КПКО2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»	Работа	1	177 204 160.00	С мая 6 (шесть) месяцев	С мая 6 (шесть) месяцев	Алматинская область, Алакольский район, ст.Коктума (1)	30	47 155 160.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14759085

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14759085

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20201125-60478979
1.1. Номер учетной системы 00000000205
2. Дата выписки 25.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурное подразделение юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZ122030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 69
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор из: авиарейсом; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000197
32.2 дата 25.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Аршалынского района Алматинской области				1	44 985 971,08	44 985 971,08	0	0	44 985 971,08	12%	5 398 316,53	50 384 287,61			1	
				Всего по счету				44 985 971,08			44 985 971,08		5 398 316,53	50 384 287,61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
z02ZuFI5hUCDUMlcOpsEGoRpFSgfVyx4IEM4qOclXjs9FSrg/N9snyvD7Si2mRe3IzH4vxH3rzpvc5E2FP5jkQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 год

Договор № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2021 год	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			268 025 011 421								
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области	тенге	177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	50 384 287,61	27 112 200,00		50 384 287,61	15 115 286,28	35 269 001,33
	Всего:		177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	50 384 287,61	27 112 200,00	-	50 384 287,61	15 115 286,28	35 269 001,33

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Накыпбаев А.Ж.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Строительство опор								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	6	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	468	197,44	197,44	92401	92401	13529	--	--
			м3 грунта		--	48,91	--	22891	59,1	0,03	13
			Накладные расходы -		*28,91*		*13529*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*8474*				
			Сметная стоимость				*114404*				
2	7	Е11-010101-0364 11-010101-0364 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	486	275,07	275,07	133685	133685	19573	--	--
			м3 грунта		--	68,15	--	33118	59,1	0,04	19
			Накладные расходы -		*40,27*		*19573*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,23*		*12261*				
			Сметная стоимость				*165519*				
3	8	Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	52	4383,07	--	227920	--	134701	4,27	222
			м3 грунта		4383,07	--	227920	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2590,40*		*134701*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*557,88*		*29010*				
			Сметная стоимость				*391630*				
4	9	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м**	468	23,97	23,97	11220	11220	2662	--	--
			м3 грунта		--	9,63	--	4505	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*5,69*		*2662*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*1111*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*14993*				
5	10	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+до 50 м)	468	83,00	83,00	38842	38842	9216	--	--
			м3 грунта		--	33,32	--	15594	59,1	0,02	9
			Накладные расходы -		*19,69*		*9216*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,21*		*3845*				
			Сметная стоимость				*51903*				
6	11	Е11-010104-0108 11-010104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	538	90,23	90,23	48544	48544	11518	--	--
			м3 грунта		--	36,23	--	19489	59,1	0,02	11
			Накладные расходы -		*21,41*		*11518*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,93*		*4805*				
			Сметная стоимость				*64867*				
7	12	Е11-010104-0116 11-010104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+до 50 м)	538	151,34	151,34	81423	81423	19319	--	--
			м3 грунта		--	60,76	--	32689	59,1	0,03	19
			Накладные расходы -		*35,91*		*19319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,98*		*8059*				
			Сметная стоимость				*108802*				
8	13	Е11-010203-0104 11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1	117,82	102,60	--	12088	--	7144	0,10	12
			м2 спланированной площади		102,60	--	12088	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*60,64*		*7144*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*		*1539*				
			Сметная стоимость				*20771*				
9	16	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	210	143,96	66,41	30231	13947	13615	0,11	23
			м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	16284	6753	59,1	0,03	6
			Накладные расходы -		*64,83*		*13615*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,70*		*3508*				
			Сметная стоимость				*47354*				
10	17	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	210	79,49	67,73	16694	14224	2942	0,01	3
			м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	1840	3138	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*14,01*		*2942*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*1571*				
			Сметная стоимость				*21207*				
11	18	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	796	29,68	29,68	23629	23629	5606	--	--
			м3 грунта		--	11,92	--	9486	59,1	0,01	5
			Накладные расходы -		*7,04*		*5606*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,94*		*2339*				
			Сметная стоимость				*31574*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			716678	457916			259

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			258132	147663			87
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			716678				
		Всего заработная плата -		Тенге				405795			
		Местные материалы -		Тенге			630				
			Накладные расходы -	Тенге			239825				
			Сметная прибыль -	Тенге			76520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033023				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
			Сметная заработная плата -	Тенге				405795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1033023				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
			Сметная заработная плата -	Тенге				405795			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	19	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	23,2	4851,47	201,66	112554	4679	27166	1,99	46
			м3 подушки		1872,59	98,74	43444	2291	59,4	0,08	2
			Накладные расходы -		*1170,97*		*27166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,80*		*11178*				
			Сметная стоимость				*150898*				
13	20	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	90,4	28589,28	3279,45	2584471	296462	200503	2,55	231
			м3 бетона в деле		2973,30	760,64	268786	68762	59,4	0,43	39
			Накладные расходы -		*2217,96*		*200503*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464,58*		*222798*				
			Сметная стоимость				*3007772*				
14	21	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	4,357	53530,40	--	233232	--	138540	48,40	211
			т арматуры		53530,40	--	233232	--	59,4	--	--
			Накладные расходы -		*31797,06*		*138540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6826,20*		*29742*				
			Сметная стоимость				*401514*				
15	22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,903	205246,00	--	185337	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*14827*				
			Сметная стоимость				*200164*				
16	23	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	3,454	197644,00	--	682662	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15811,52*		*54613*				
			Сметная стоимость				*737275*				
17	24	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонирование слива.Устройство**	2,8	28268,84	3279,45	79153	9182	6210	2,55	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 бетона в деле		2973,30	760,64	8325	2130	59,4	0,43	1
			Накладные расходы -		*2217,96*		*6210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2438,94*		*6829*				
			Сметная стоимость				*92192*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3877410**	**310323**			**495**
				Тенге			**553788**	**73182**			**42**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3877410**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**626970**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**868000**				
		Местные материалы -		Тенге			**2145300**				
			Накладные расходы -	Тенге			**372420**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**339986**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4589816**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**626970**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4589816**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**626970**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4594087**	**768239**			**754**
				Тенге			**811919**	**220845**			**129**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4594087**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1032765**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**868000**				
		Местные материалы -		Тенге			**2145930**				
			Накладные расходы -	Тенге			**612245**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**416507**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5622839**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**883**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1032765**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5622839**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**883**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1032765**			
			Пролетное строение								
			РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения								
1	**5**	**С Т Прайс-лист FIP INDUSTRIALE**	**Опорные части FIP NEOARM 200x300x47**	**30**	**180922,50**	**--**	**5427675**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14473,80*		*434214*				
			Сметная стоимость				*5861889*				
2	**7**	**С Т Калькуляция №1 на привозные материалы**	**Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК937-92**	**9**	**2555057,57**	**--**	**22995518**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204404,61*		*1839641*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*24835159*				
3	25	С Т Прайс-лист ТОО TARKER	**Деформационный шов MAURER**	25,8	130528,13	--	3367626	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10442,25*		*269410*				
			Сметная стоимость				*3637036*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**31790819**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31790819**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31790819**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2543266**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34334084**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**34334084**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31790819**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31790819**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31790819**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2543266**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34334084**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**34334084**				
			Сопряжение моста с насыпью								
			РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								
1	11	С Т калькуляция	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92**	20	77556,11	--	1551122	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6204,49*		*124090*				
			Сметная стоимость				*1675212*				
2	12	С Т калькуляция	**Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92**	4	20566,36	--	82265	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1645,31*		*6581*				
			Сметная стоимость				*88846*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1633388**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1633388**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1633388**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**130671**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1764059**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1764059**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1633388**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1633388**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1633388**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**130671**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1764059**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1764059				
			Водоотвод								
1	3	С Т калькуляция	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	8	4671,99	--	37376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,76*		*2990*				
			Сметная стоимость				*40366*				
2	4	С Т калькуляция	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	2	4722,01	--	9444	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,76*		*756*				
			Сметная стоимость				*10200*				
3	5	С Т калькуляция	**Лотки телескопическиеБ-6 СТ РК 937-92**	10	2924,46	--	29245	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,96*		*2340*				
			Сметная стоимость				*31585*				
4	6	С Т калькуляция	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92**	23	1590,30	--	36577	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,22*		*2926*				
			Сметная стоимость				*39503*				
5	7	С Т калькуляция	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92**	8	3600,76	--	28806	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,06*		*2304*				
			Сметная стоимость				*31110*				
6	9	С Т калькуляция	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 3тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	0,4	69725,16	--	27890	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5578,01*		*2231*				
			Сметная стоимость				*30121*				
7	12	С Т калькуляция	**Блоки упора У-2 СТ РК937-92**	2	14186,08	--	28372	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1134,89*		*2270*				
			Сметная стоимость				*30642*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**197710**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197710				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197710				
			Сметная прибыль -	Тенге			15817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213527				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			213527				
			Итого по главам 1-7	Тенге					41 934 509		
			Временные здания и сооружения 4,1% х 0,8=3,28%	Тенге					1 375 451,90		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по главам 1-8	Тенге					**43 309 960,90**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3х0,9=3,87%	Тенге					1 676 095,49		
			Итого по главам 1-9	Тенге					**44 986 056,38**		
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					**-**		
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					**44 986 056,38**		
			НДС 12%:	Тенге					**5 398 326,77**		
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**50 384 383,15**		
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**50 384 287,61**		

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Тех.надзор

ТОО "Kaz Trans Building"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20201220-61672121
1.1. Номер учетной системы 00000000233
2. Дата выписки 20.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.12.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT2030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 65
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000225
32.2 дата 20.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области			работа	1	35 705 100,35	35 705 100,35	0	0	35 705 100,35	12%	4 284 612,04	39 989 712,39			1	
				Всего по счету				35 705 100,35			35 705 100,35		4 284 612,04	39 989 712,39				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
vRJXmYddthd0lL+we6e7lnuiquBTFXtLlLC2lCgab25D/3mQEMfFcKe2i2GAgrhi
rUqxszAO24M+T1sRHdnFew==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 год

Договор № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2021 год	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			268 025 011 421								
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области	тенге	177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	90 374 000,00	27 112 200,00	50 384 287,61	39 989 712,39	11 996 913,72	27 992 798,67
	Всего:		177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	90 374 000,00	27 112 200,00	50 384 287,61	39 989 712,39	11 996 913,72	27 992 798,67

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Накыпбаев А.Ж.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущихценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Временный проезд								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
				192	23,97	23,97	4603	4603	1092	--	--
			м3 грунта		--	9,63	--	1848	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*5,69*		*1092*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*456*				
			Сметная стоимость				*6151*				
2	2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**(+до 20 м)**								
				192	20,75	20,75	3984	3984	945	--	--
			м3 грунта		--	8,33	--	1599	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*4,92*		*945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,05*		*394*				
			Сметная стоимость				*5324*				
3	3	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
				192	135,90	129,89	26093	24938	5840	0,01	1
			м3 грунта		5,88	45,58	1130	8751	59,1	0,03	5
			Накладные расходы -		*30,42*		*5840*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*2555*				
			Сметная стоимость				*34487*				
4	4	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**								
				230,4	65,00	--	14976	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,20*		*1198*				
			Сметная стоимость				*16174*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**								
				2146	190,86	182,25	409587	391107	74030	0,01	21
			м3 грунта		8,44	49,93	18118	107144	59,1	0,03	61
			Накладные расходы -		*34,50*		*74030*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*38689*				
			Сметная стоимость				*522306*				
6	6	С341-020102-1092 41-020102-1092 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 92 км**								
				3433,6	1714,00	--	5885190	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,12*		*470815*				
			Сметная стоимость				*6356005*				
7	7	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
				2146	61,58	61,58	132148	132148	30599	--	--
			м3 уплотненногогрунта		--	24,13	--	51775	59,1	0,01	30
			Накладные расходы -		*14,26*		*30599*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*13020*				
			Сметная стоимость				*175767*				
8	8	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	**(+до 6 проходов)**								
				2146	30,23	30,23	64863	64863	11613	--	--
			м3 уплотненного грунта		--	9,16	--	19649	59,1	0,01	13
			Накладные расходы -		*5,41*		*11613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,85*		*6118*				
			Сметная стоимость				*82594*				
9	9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**								
				2146	79,49	67,73	170594	145358	30064	0,01	26
			м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	18798	32072	59,1	0,01	26
			Накладные расходы -		*14,01*		*30064*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*16053*				
			Сметная стоимость				*216711*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6712037**	**767001**			**48**
				Тенге			**38046**	**222839**			**138**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6712037**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**260885**			
		Местные материалы -		Тенге			**6824**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**5900166**				
			Накладные расходы -	Тенге			**154183**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**549298**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7415518**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
			Сметная заработная плата -	Тенге				**260885**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7415518**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
			Сметная заработная плата -	Тенге				**260885**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
10	10	Е11-271201-0403 11-271201-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см,шириной 7,5 м,гравийные.Устройство**								
				0,1	599662,36	452566,36	59966	45257	17580	162,00	16
			км дороги		147096,00	144452,00	14710	14445	60,3	93,08	9
			Накладные расходы -		*175803,44*		*17580*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62037,26*		*6204*				
			Сметная стоимость				*83750*				
11	11	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
				186	3353,15	--	623686	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,25*		*49895*				
			Сметная стоимость				*673581*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**683652**	**45257**			**16**
				Тенге			**14710**	**14445**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**683652**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**29155**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**623686**				
			Накладные расходы -	Тенге			**17580**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**56099**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**757331**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				29155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			757331				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				29155			
ДЕ											
12	12	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**								
				186	337,06	236,67	62693	44021	16959	0,12	22
			м3 конструкции		100,39	50,82	18672	9453	60,3	0,03	6
			Накладные расходы -		*91,18*		*16959*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,26*		*6372*				
			Сметная стоимость				*86024*				
13	13	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
				186	135,90	129,89	25277	24159	5657	0,01	1
			м3 грунта		5,38	45,58	1094	8478	59,1	0,03	5
			Накладные расходы -		*30,42*		*5657*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*2475*				
			Сметная стоимость				*33409*				
14	14	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**								
				297,6	65,00	--	19344	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,20*		*1548*				
			Сметная стоимость				*20892*				
15	15	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
				2146	169,88	162,36	364571	348425	81589	0,01	15
			м3 грунта		7,36	56,98	15785	122268	59,1	0,04	75
			Накладные расходы -		*38,02*		*81589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,63*		*35693*				
			Сметная стоимость				*481853*				
16	16	С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км**								
				3433,6	75,00	--	257520	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*20602*				
			Сметная стоимость				*278122*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**729405**	**416605**			**38**
				Тенге			**35551**	**140199**			**87**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**729405**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**175750**			
		Местные материалы -		Тенге			**385**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**276864**				
			Накладные расходы -	Тенге			**104206**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**66689**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**900300**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**175750**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**900300**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**175750**			
			РАЗДЕЛ 4.Рекультивация								
17	17	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м**								
				192	23,97	23,97	4603	4603	1092	--	--
			м3 грунта		--	9,63	--	1848	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*5,69*		*1092*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*456*				
			Сметная стоимость				*6151*				
18	18	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**(+до 20 м)**								
				192	20,75	20,75	3984	3984	945	--	--
			м3 грунта		--	8,33	--	1599	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*4,92*		*945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,05*		*394*				
			Сметная стоимость				*5324*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
				192	135,90	129,89	26093	24938	5840	0,01	1
			м3 грунта		5,88	45,58	1130	8751	59,1	0,03	5
			Накладные расходы -		*30,42*		*5840*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*2555*				
			Сметная стоимость				*34487*				
20	20	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**								
				230,4	65,00	--	14976	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,20*		*1198*				
			Сметная стоимость				*16174*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**49655**	**33525**			**1**
				Тенге			**1130**	**12199**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49655**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**13329**			
		Местные материалы -		Тенге			**24**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**14976**				
			Накладные расходы -	Тенге			**7877**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**4603**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62135**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13329**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**62135**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13329**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8174750**	**1262388**			**103**
				Тенге			**89436**	**389682**			**242**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8174750**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**479118**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**623686**				
		Местные материалы -		Тенге			**7234**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**6192006**				
			Накладные расходы -	Тенге			**283846**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**676688**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9135284**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**479118**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9135284**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**479118**			

Строительство опор

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е11-050101-1210 11-050101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой1 м свыше 70 кг.Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м.Извлечение стальных шпунтовых свайс последующим их использованием при 2-х оборотах,учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай								
				13,75	21782,05	12457,61	299503	171292	96568	7,05	97
			т свай		8509,35	3455,12	117004	47508	58,7	2,17	30
			Накладные расходы -		*7023,14*		*96568*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2304,42*		*31686*				
			Сметная стоимость				*427757*				
2	2	С121-050205-0902 21-050205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5,немерной длиныпри весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/								
				8,9375	328924,00	--	2939758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26313,92*		*235181*				
			Сметная стоимость				*3174939*				
3	3	Е11-050101-1312 11-050101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой1 м свыше 70 кг,длиной до 10 м.Извлечение.Грунты группы 2								
				13,75	12314,41	7423,65	169323	102075	48021	3,26	45
			т извлеченных свай		3869,62	2079,97	53207	28600	58,7	1,35	19
			Накладные расходы -		*3492,41*		*48021*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1264,55*		*17388*				
			Сметная стоимость				*234731*				
4	4	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка								
				2,75	75,00	--	206	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*17*				
			Сметная стоимость				*223*				
5	5	С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 14 км								
				2,75	335,00	--	921	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,80*		*74*				
			Сметная стоимость				*995*				
6	14	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2								
				210	16,56	16,56	3478	3478	825	--	--
			м3 грунта		--	6,65	--	1397	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*3,93*		*825*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,64*		*344*				
			Сметная стоимость				*4648*				
7	15	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+до 50 м)								
				210	65,91	65,91	13841	13841	3284	--	--
			м3 грунта		--	26,46	--	5557	59,1	0,02	3
			Накладные расходы -		*15,64*		*3284*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*1370*				
			Сметная стоимость				*18495*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3427031**	**290687**			142
				Тенге			**170211**	**83061**			52
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3427031**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**253271**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2939758**				
		Местные материалы -		Тенге			**25248**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**1128**				
			Накладные расходы -	Тенге			**148698**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**286058**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3861788**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
			Сметная заработная плата -	Тенге				**253271**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3861788**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
			Сметная заработная плата -	Тенге				**253271**			
			РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор выше обреза фундамента								
8	**25**	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Бетонированиемонолитного тела.Устройство**								
				49,2	**30438,07**	**3279,45**	**1497553**	**161349**	**109124**	**2,55**	**125**
			м3 бетона в деле		**2973,30**	**760,64**	**146286**	**37423**	**59,4**	**0,43**	**21**
			Накладные расходы -		***2217,96***		***109124***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2612,48***		***128534***				
			Сметная стоимость				***1735211***				
9	**26**	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**								
				2,6866	**53530,40**	**--**	**143815**	**--**	**85426**	**48,40**	**130**
			т арматуры		**53530,40**	**--**	**143815**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***31797,06***		***85426***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6826,20***		***18339***				
			Сметная стоимость				***247580***				
10	**27**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**								
				0,272	**202229,00**	**--**	**55006**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16178,32***		***4401***				
			Сметная стоимость				***59407***				
11	**28**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				1,036	**205246,00**	**--**	**212635**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16419,68***		***17011***				
			Сметная стоимость				***229646***				
12	**29**	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
				1,378	**197644,00**	**--**	**272353**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15811,52***		***21788***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*294141*				
13	30	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вязка каркаса								
				1,6234	153855,16	37349,20	249768	60633	122214	91,00	148
			т конструкций		111475,00	12141,50	180969	19711	60,9	7,34	12
			Накладные расходы -		*75282,45*		*122214*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18331,01*		*29759*				
			Сметная стоимость				*401740*				
14	31	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше								
				24	31760,01	3028,73	762240	72689	108583	4,88	117
			м3 железобетона в деле		6441,60	1175,06	154598	28201	59,4	0,69	17
			Накладные расходы -		*4524,29*		*108583*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2902,74*		*69666*				
			Сметная стоимость				*940489*				
15	32	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0372	202229,00	--	7523	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16178,32*		*602*				
			Сметная стоимость				*8125*				
16	33	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				1,535	205246,00	--	315053	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*25204*				
			Сметная стоимость				*340257*				
17	34	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
				0,036	197644,00	--	7115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15811,52*		*569*				
			Сметная стоимость				*7684*				
18	35	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
				0,015	229986,96	1224,96	3450	18	479	58,00	1
			т		65308,00	519,75	980	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*31926,46*		*479*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20953,07*		*314*				
			Сметная стоимость				*4243*				
19	36	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
				0,015	109692,00	--	1645	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8775,36*		*132*				
			Сметная стоимость				*1777*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	37	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вязка каркаса								
				0,388	153855,16	37349,20	59696	14491	29210	91,00	35
			т конструкций		111475,00	12141,50	43252	4711	60,9	7,34	3
			Накладные расходы -		*75282,45*		*29210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18331,01*		*7112*				
			Сметная стоимость				*96018*				
21	38	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше								
				4,4	33645,05	3028,73	148038	13326	19907	4,88	21
			м3 железобетона в деле		6441,60	1175,06	28343	5170	59,4	0,69	3
			Накладные расходы -		*4524,29*		*19907*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3053,55*		*13436*				
			Сметная стоимость				*181380*				
22	39	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,388	205246,00	--	79635	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*6371*				
			Сметная стоимость				*86006*				
23	42	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство								
				194,616	3676,27	128,60	715461	25028	84956	0,61	118
			м2 изолируемой поверхности		693,33	41,57	134933	8090	59,4	0,03	6
			Накладные расходы -		*436,53*		*84956*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,02*		*64033*				
			Сметная стоимость				*864450*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4530988**	**347535**			**696**
				Тенге			**833176**	**103314**			**62**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4221523**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**687848**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**950966**				
		Местные материалы -		Тенге			**2389191**				
			Накладные расходы -	Тенге			**408474**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**370400**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5000397**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**560**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**687848**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**309464**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**248642**			
		Местные материалы -		Тенге			**10119**				
			Накладные расходы -	Тенге			**151423**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**36871**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**497758**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				248642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5498156				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
			Сметная заработная плата -	Тенге				936490			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7958019	638221			837
				Тенге			1003387	186375			115
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7648555				
		Всего заработная плата -		Тенге				941119			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3890724				
		Местные материалы -		Тенге			2414440				
		Транспортные расходы -		Тенге			1128				
			Накладные расходы -	Тенге			557172				
			Сметная прибыль -	Тенге			656458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8862185				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
			Сметная заработная плата -	Тенге				941119			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			309464				
		Всего заработная плата -		Тенге				248642			
		Местные материалы -		Тенге			10119				
			Накладные расходы -	Тенге			151423				
			Сметная прибыль -	Тенге			36871				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			497758				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
			Сметная заработная плата -	Тенге				248642			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9359943				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							952
			Сметная заработная плата -	Тенге				1189762			
			Сопряжение моста с насыпью								
			РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								
1	**1**	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**								
				440	**16,56**	**16,56**	**7288**	**7288**	**1729**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**6,65**	**--**	**2926**	**59,1**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		***3,93***		***1729***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,64***		***721***				
			Сметная стоимость				***9739***				
2	**2**	**Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 к=9**	**(+до 50 м)**								
				440	**65,91**	**65,91**	**29000**	**29000**	**6881**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**26,46**	**--**	**11642**	**59,1**	**0,02**	**7**
			Накладные расходы -		***15,64***		***6881***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,52***		***2870***				
			Сметная стоимость				***38751***				
3	**3**	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014**								
				440	**3353,15**	**--**	**1475386**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,25*		*118031*				
			Сметная стоимость				*1593417*				
4	4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	440	143,96	66,41	63341	29222	28526	0,11	48
			м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	34119	14149	59,1	0,03	12
			Накладные расходы -		*64,83*		*28526*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,70*		*7349*				
			Сметная стоимость				*99217*				
5	5	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	440	84,91	73,15	37362	32187	6475	0,01	5
			м3 уплотненного грунта		8,76	16,14	3854	7102	59,1	0,01	6
			Накладные расходы -		*14,72*		*6475*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,97*		*3507*				
			Сметная стоимость				*47344*				
6	8	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	38	4390,49	--	166839	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,24*		*13347*				
			Сметная стоимость				*180186*				
7	9	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	38	4596,53	--	174668	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,72*		*13973*				
			Сметная стоимость				*188641*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1953883**	**97697**			**53**
				Тенге			**37974**	**35819**			**26**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1953883**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**73793**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1816893**				
		Местные материалы -		Тенге			**1320**				
			Накладные расходы -	Тенге			**43611**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**159800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2157294**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73793**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2157294**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73793**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1953883**	**97697**			**53**
				Тенге			**37974**	**35819**			**26**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1953883**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**73793**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1816893**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -		Тенге			1320				
			Накладные расходы -	Тенге			43611				
			Сметная прибыль -	Тенге			159800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2157294				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
			Сметная заработная плата -	Тенге				73793			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2157294				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
			Сметная заработная плата -	Тенге				73793			
1	1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	900	143,95	136,34	129559	122702	22017	0,01	8
			м3 грунта		7,62	33,78	6857	30398	59,1	0,02	17
			Накладные расходы -		*24,46*		*22017*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*		*12126*				
			Сметная стоимость				*163703*				
2	2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	100	1831,37	--	183137	--	108234	1,85	185
			м3 грунта		1831,37	--	183137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1082,34*		*108234*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,10*		*23310*				
			Сметная стоимость				*314681*				
3	3	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	1000	29,68	29,68	29685	29685	7043	--	--
			м3 грунта		--	11,92	--	11918	59,1	0,01	7
			Накладные расходы -		*7,04*		*7043*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,94*		*2938*				
			Сметная стоимость				*39666*				
4	4	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 к=4	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	1000	93,98	93,98	93980	93980	22298	--	--
			м3 грунта		--	37,73	--	37730	59,1	0,02	22
			Накладные расходы -		*22,30*		*22298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,30*		*9302*				
			Сметная стоимость				*125581*				
5	5	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2**	66,5	126,20	--	8392	--	4960	0,12	8
			м2 спланированной площади		126,20	--	8392	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*74,58*		*4960*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,06*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14420*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2								
				450	16,56	16,56	7454	7454	1769	--	--
			м3 грунта		--	6,65	--	2993	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*3,93*		*1769*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,64*		*738*				
			Сметная стоимость				*9960*				
7	7	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+до 50)								
				450	65,91	65,91	29659	29659	7037	--	--
			м3 грунта		--	26,46	--	11907	59,1	0,02	7
			Накладные расходы -		*15,64*		*7037*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*2936*				
			Сметная стоимость				*39632*				
8	8	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные.Устройство								
				66,4	28589,28	3279,45	1898328	217755	147272	2,55	169
			м3 бетона в деле		2973,30	760,64	197427	50506	59,4	0,43	29
			Накладные расходы -		*2217,96*		*147272*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464,58*		*163648*				
			Сметная стоимость				*2209249*				
9	9	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах								
				4,335	53530,40	--	232054	--	137840	48,40	210
			т арматуры		53530 40	--	232054	--	59,4	--	--
			Накладные расходы -		*31797,06*		*137840*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6826,20*		*29592*				
			Сметная стоимость				*399486*				
10	10	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				1,143	205246,00	--	234596	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*18768*				
			Сметная стоимость				*253364*				
11	11	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
				3,192	197644,00	--	630880	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15811,52*		*50470*				
			Сметная стоимость				*681350*				
12	12	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование монолитного ригеля и шкафной стенки.Усiтройство на суше								
				36,38	33645,05	3028,73	1224007	110185	164594	4,88	178
			м3 железобетона в деле		6441,60	1175,06	234345	42749	59,4	0,69	25
			Накладные расходы -		*4524,29*		*164594*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3053,55*		*111088*				
			Сметная стоимость				*1499689*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014								
				1,11	202229,00	--	224474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16178,32*		*17958*				
			Сметная стоимость				*242432*				
14	14	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,3	205246,00	--	61574	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*4926*				
			Сметная стоимость				*66500*				
15	15	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
				1,153	197644,00	--	227884	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15811,52*		*18231*				
			Сметная стоимость				*246115*				
16	16	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения								
				4,2	58979,23	6037,41	247713	25357	94683	31,70	133
			т		36328,20	1624,00	152578	6821	59,4	0,94	4
			Накладные расходы -		*22543,61*		*94683*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6521,83*		*27392*				
			Сметная стоимость				*369788*				
17	17	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной,N55 (с учетом оборачиваемости)								
				0,84	326887,00	--	274585	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26150,96*		*21967*				
			Сметная стоимость				*296552*				
18	18	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка металлической траверсы								
				4,2	18066,80	7967,00	75881	33461	30611	9,30	39
			т		10099,80	2170,00	42419	9114	59,4	1,24	5
			Накладные расходы -		*7288,26*		*30611*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2028,40*		*8519*				
			Сметная стоимость				*115011*				
19	19	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка								
				0,84	75,00	--	63	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*5*				
			Сметная стоимость				*68*				
20	20	С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 14 км								
				0,84	335,00	--	281	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,80*		*23*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*304*				
21	21	Е11-300109-0208 11-300109-0208 РСНБ РК 2015	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м.Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**								
				7	122215,59	53212,29	855509	372486	150369	21,00	147
			балка пролетного строения		25725,00	10438,75	180075	73071	59,4	6,31	44
			Накладные расходы -		*21481,27*		*150369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11495,75*		*80470*				
			Сметная стоимость				*1086348*				
22	22	С Т Калькуляция №1 на привозные материалы	**Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТРК 937-92 (с коэффициентом оборачиваемости)**								
				1,4	1543019,89	--	2160228	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123441,59*		*172818*				
			Сметная стоимость				*2333046*				
23	23	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Монолитная накладная плита.Устройство**								
				32,4	30675,29	3279,45	993879	106254	71862	2,55	83
			м3 бетона в деле		2973,30	760,64	96335	24645	59,4	0,43	14
			Накладные расходы -		*2217,96*		*71862*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2631,46*		*85259*				
			Сметная стоимость				*1151000*				
24	24	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сеткнарматурные.Установка в монолитных фундаментах**								
				1,029	53530,40	--	55083	--	32719	48,40	50
			тарматуры		53530,40	--	55083	--	59,4	--	--
			Накладные расходы -		*31797,06*		*32719*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6826,20*		*7024*				
			Сметная стоимость				*94826*				
25	25	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**								
				0,323	202229,00	--	65320	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16178,32*		*5226*				
			Сметная стоимость				*70546*				
26	26	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,706	205246,00	--	144904	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*11592*				
			Сметная стоимость				*156496*				
27	27	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**								
				0,168	101221,94	1712,74	17005	288	86	--	--
			т		--	849,70	--	143	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*512,37*		*86*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8138,74*		*1367*				
			Сметная стоимость				*18458*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	28	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство								
				228	1454,44	93,64	331612	21349	9541	0,03	8
			м2 покрытия		41,16	28,24	9384	6438	60,3	0,02	4
			Накладные расходы -		*41,85*		*9541*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,70*		*27292*				
			Сметная стоимость				*368445*				
29	29	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=8	(+до толщины 8см)								
				228	1315,23	0,17	299872	39	121	--	--
			м2 покрытия		0,88	--	201	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*0,53*		*121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*23999*				
			Сметная стоимость				*323993*				
30	30	Е11-300109-0208 11-300109-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонных и деревянных конструкций,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин - 0,8,исключены нормы расхода материалов								
				7	63149,83	42569,83	442049	297989	120295	16,80	118
			балка пролетного строения		20580,00	8351,00	144060	58457	59,4	6,31	44
			Накладные расходы -		*17185,01*		*120295*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6426,79*		*44988*				
			Сметная стоимость				*607332*				
31	31	С341-020103-1014 41-020103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 14 км								
				152,25	283,00	--	43087	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,64*		*3447*				
			Сметная стоимость				*46534*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11222733**	**1468643**			**1335**
				Тенге			**1542349**	**366888**			**224**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11222733**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1909237**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4024444**				
		Местные материалы -		Тенге			**4143866**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**43431**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1133352**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**988487**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13344572**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1559
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1909237**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13344572**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1559
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1909237**			
			Итого по главам 1-7	Тенге					**11 517 237,00**		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Временная дорога	Тенге					9 135 284,00		
			Временная труба	Тенге					13 344 572,00		
			Временные здания и сооружения 4,1% x 0,8=3,28%	Тенге					377 765,37		
			Всего по главе	Тенге					**22 857 621,37**		
			Итого по главам 1-8	Тенге					**34 374 858,37**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3x0,9=3,87%	Тенге					1 330 307,02		
			Итого по главам	Тенге					**35 705 165,39**		
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-		
			ИТОГО сметная стоимость	Тенге					**35 705 165,39**		
			НДС 12%:	Тенге					**4 284 619,85**		
			Всего по сметному расчету	Тенге					**39 989 785,24**		
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**39 989 712,39**		

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Сымуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Тех.надзор

ТОО "Kaz Trans Building"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20210826-51232453
1.1. **Номер учетной системы** 00000000120
2. **Дата выписки** 26.08.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 65
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 - (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000108
32.2 дата 25.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области			работа	1	7 160 481,6	7 160 481,6	0	0	7 160 481,6	12%	859 257,79	8 019 739,39			1	
				Всего по счету				7 160 481,6			7 160 481,6		859 257,79	8 019 739,39				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
hC34n1kG7SqbOH5LMSt0RUVDRrKpr98iuXMYcJzxaay8OVufdPDrCXauCnVgOn8VYanid2jRelt9owp2E8aArzA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за август 2021год

Дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2021 года

к договору № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421/268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2021 год	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области		**268 025 011 421**									
		тенге	90 374 000,00		90 374 000,00		90 374 000,00				-	-
			268 025 015 421									
		тенге	86 830 160,00	86 830 160,00		8 019 739,39		26 049 048,00		8 019 739,39	2 405 921,82	5 613 817,57
	Всего:		177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	8 019 739,39	90 374 000,00	26 049 048,00	-	8 019 739,39	2 405 921,82	5 613 817,57

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель

_____ Парибаев Е.Е.

Представитель заказчика

_____ Алипбаев М.С.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ
за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение опор выше обреза фундамента								
1	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**25,384**	**3676,27**	**128,60**	**93318**	**3264**	**11081**	**0,61**	**15**
		м2 изолируемойповерхности		**693,33**	**41,57**	**17599**	**1055**	**59,4**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***436,53***		***11081***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***329,02***		***8352***				
		Сметная стоимость				***112751***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**93318**	**3264**			**15**
			Тенге			**17599**	**1055**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**93318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18655**			
	Местные материалы -		Тенге			**72455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11081**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11081**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18655**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**112751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**112751**				
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения								
1	**Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения**	**6,3**	**58979,23**	**6037,41**	**371569**	**38036**	**142025**	**31,70**	**200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		36328,20	1624,00	228868	10231	59,4	0,94	6
		Накладные расходы -		*22543,61*		*142025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22543,61*				*142025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6521,83*		*41088*				
		Сметная стоимость				*554681*				
2	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной, N55 (с учетом оборачиваемости)	1,26	326887,00	--	411878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26150,96*		*32950*				
		Сметная стоимость				*444828*				
3	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка металлической траверсы	6,3	18066,80	7967,00	113821	50192	45916	9,30	59
		т		10099,80	2170,00	63629	13671	59,4	1,24	8
		Накладные расходы -		*7288,26*		*45916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*7288,26*				*45916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2028,40*		*12779*				
		Сметная стоимость				*172516*				
4	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	30	1201,27	--	36038	--	12690	0,59	18
		опорная часть		712,13	--	21364	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*423,01*		*12690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*423,01*				*12690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,94*		*3898*				
		Сметная стоимость				*52626*				
5	Е11-300109-0217 11-300109-0217 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами	9	214914,96	82484,38	1934235	742359	238662	24,20	218
		балка пролетного строения		30225,80	14417,35	272032	129756	59,4	9,95	90
		Накладные расходы -		*26518,03*		*238662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*26518,03*				*238662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19314,64*		*173832*				
		Сметная стоимость				*2346729*				
6	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование продольных швов и монолитная накладная плита В30 F200 W6. Устройство	33	30438,07	3279,45	1004456	108222	73193	2,55	84
		м3 бетона в деле		2973,30	760,64	98119	25101	59,4	0,43	14
		Накладные расходы -		*2217,96*		*73193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2217,96*				*73193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,48*		*86212*				
		Сметная стоимость				*1163861*				
7	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	5,2418	53530,40	--	280596	--	166674	48,40	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т арматуры		53530,40	--	280596	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*31797,06*		*166674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*31797,06*				*166674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6826,20*		*35782*				
		Сметная стоимость				*483051*				
8	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	2,8328	205246,00	--	581421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16419,68*		*46514*				
		Сметная стоимость				*627935*				
9	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014	1,372	202229,00	--	277458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16178,32*		*22197*				
		Сметная стоимость				*299655*				
10	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1,0369	229986,96	1224,96	238473	1270	33105	58,00	60
		т		65308,00	519,75	67718	539	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31926,46*		*33105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31926,46*				*33105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20953,07*		*21726*				
		Сметная стоимость				*293304*				
11	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,0369	109692,00	--	113740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8775,36*		*9099*				
		Сметная стоимость				*122839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5363684	940079			892
			Тенге			1032325	179298			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5363684				
	Всего заработная плата -		Тенге				1211623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1384496				
	Местные материалы -		Тенге			2006784				
		Накладные расходы -	Тенге			712264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					712264		
		Сметная прибыль -	Тенге			486076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6562025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				1211623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6562025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				1211623			
		Итого по главам 1-7	Тенге					6 674 776		
		Временные здания и сооружения 4,1% х 0,8=3,28%	Тенге					218 932,65		
		Итого по главам 1-8	Тенге					6 893 708,65		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3х0,9=3,87%	Тенге					266 786,52		
		Итого по главам 1-9	Тенге					7 160 495,18		
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					7 160 495,18		
		НДС 12%:	Тенге					859 259,42		
		Всего по сметному расчету.	Тенге					8 019 754,60		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					8 019 739,39		

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20210929-27075913
1.1. **Номер учетной системы** 00000000136
2. **Дата выписки** 29.09.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.09.2021
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованого лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 65
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000124
32.2 дата 25.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Кокпума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области			работа	1	19 760 048,02	19 760 048,02	0	0	19 760 048,02	12%	2 371 205,76	22 131 253,78			1	
				Всего по счету				**19 760 048,02**			**19 760 048,02**		**2 371 205,76**	**22 131 253,78**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Vm8m/d8F3MAOJ5/qxR0oNp9jTDRdtTHkL746fNok3a3Kozci9MU+xK/oJ0y2GR5SuUuOSmCtld8S3+6quQMpQ==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021год

Дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2021 года

к договору № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421/268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2021 год	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области		**268 025 011 421**									
		тенге	90 374 000,00		90 374 000,00		90 374 000,00				-	-
			268 025 015 421									
		тенге	86 830 160,00	86 830 160,00		30 150 993,17		26 049 048,00	8 019 739,39	22 131 253,78	6 639 376,13	15 491 877,65
	Всего:		177 204 160,00	86 830 160,00	90 374 000,00	30 150 993,17	90 374 000,00	26 049 048,00	8 019 739,39	22 131 253,78	6 639 376,13	15 491 877,65

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СМЕТА 2-3 Пролетное строение										
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения										
1	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонирование продольных швов и монолитная накаладная плита В30 F200 W6. Устройство**	54,1	30438,07	3279,45	1646700	177418	119992	2,55	138		
		м3 бетона в деле		2973,30	760,64	160856	41150	59,4	0,43	24		
		Накладные расходы -		*2217,96*		*119992*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,48*		*141335*						
		Сметная стоимость				*1908027*						
2	Е11-120101-0106 11-120101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Нагрев гидроизоляционного материала**	396,6	107,50	7,51	42636	2979	21715	0,08	32		
		м2 кровли		94,96	2,12	37661	840	56,4	--	1		
		Накладные расходы -		*54,75*		*21715*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*5148*						
		Сметная стоимость				*69499*						
3	Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6**	452,1	12262,22	1249,11	5543751	564722	993315	2,91	1316		
		м2 изолируемой поверхности		3218,46	480,38	1455066	217182	59,4	0,39	176		
		Накладные расходы -		*2197,11*		*993315*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,75*		*522965*						
		Сметная стоимость				*7060031*						
4	С121-100403-2212 21-100403-2212 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляционный материал типа "Мостопласт"**	452,1	1921,00	--	868484	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,68*		*69479*				
		Сметная стоимость				*937963*				
5	С121-020101-0910 21-020101-0910 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F300, W6 ГОСТ 7473-2010**								
			15,5	17969,00	--	278520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,52*		*22282*				
		Сметная стоимость				*300802*				
6	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**								
			1,24	53530,40	--	66378	--	39428	48,40	60
		т арматуры		53530,40	--	66378	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*31797,06*		*39428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6826,20*		*8464*				
		Сметная стоимость				*114271*				
7	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**								
			1,24	260353,00	--	322838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20828,24*		*25827*				
		Сметная стоимость				*348665*				
8	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Вырубка асфальтобетона**								
			0,516	2605,48	1095,78	1344	565	620	1,55	1
		м3 конструкции		1509,70	483,18	779	249	60,3	0,39	--
		Накладные расходы -		*1201,70*		*620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,57*		*157*				
		Сметная стоимость				*2121*				
9	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**								
			1,187	75,00	--	89	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
10	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин**								
			338	846,39	66,43	286079	22452	165197	0,69	233
		м2		776,94	25,60	262606	8654	60,9	0,02	7
		Накладные расходы -		*488,75*		*165197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,81*		*36102*				
		Сметная стоимость				*487378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**								
			1,187	335,00	--	398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,80*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
12	Е11-300504-0301 11-300504-0301 РСНБ РК 2015	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**								
			25,8	2973,60	374,07	76719	9651	41047	2,19	57
		м шва		2599,53	78,89	67068	2035	59,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*1590,98*		*41047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,17*		*9421*				
		Сметная стоимость				*127188*				
13	С341-010204-1103 41-010204-1103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 103 км**								
			2,3994	2102,00	--	5044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,16*		*403*				
		Сметная стоимость				*5447*				
14	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**								
			2,3994	453,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,24*		*87*				
		Сметная стоимость				*1174*				
15	С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**								
			2,3994	453,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,24*		*87*				
		Сметная стоимость				*1174*				
16	С124-010202-0108 24-010202-0108 РСНБ РК 2015	**Стойки мостовые СМ-4 из двутавраN 16, высотой 0,73 м ГОСТ 26804-2012**								
			34	16408,00	--	557872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1312,64*		*44630*				
		Сметная стоимость				*602502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012								
			16	21077,00	--	337232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,16*		*26979*				
		Сметная стоимость				*364211*				
18	С124-010202-0304 24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012								
			34	2247,00	--	76398	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,76*		*6112*				
		Сметная стоимость				*82510*				
19	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)								
			0,00646	852863,00	--	5509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68229,04*		*441*				
		Сметная стоимость				*5950*				
20	С124-010202-0602 24-010202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)								
			0,04406	852863,00	--	37577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68229,04*		*3006*				
		Сметная стоимость				*40583*				
21	С124-010202-0604 24-010202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78								
			0,011932	852863,00	--	10176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68229,04*		*814*				
		Сметная стоимость				*10990*				
22	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения								
			1,52	84676,85	193,79	128709	295	66487	61,00	93
		т		73627,00	12,25	111913	19	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*43741,71*		*66487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10273,49*		*15616*				
		Сметная стоимость				*210812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлического перильного ограждения ст3**								
			1,52	491578,00	--	747199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39326,24*		*59776*				
		Сметная стоимость				*806975*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11041824**	**778082**			**1929**
			Тенге			**2162326**	**270129**			**209**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11041824				
	Всего заработная плата -		Тенге				2432455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3241805				
	Местные материалы -		Тенге			4851907				
	Транспортные расходы -		Тенге			7704				
		Накладные расходы -	Тенге			1447801				
		Сметная прибыль -	Тенге			999170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13488795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2138
		Сметная заработная плата -	Тенге				2432455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13488795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2138
		Сметная заработная плата -	Тенге				2432455			

СМЕТА 2-4 Сопряжение моста с насыпью

РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2

1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.20-40мм. Устройство**								
			4,2	8082,32	201,66	33946	847	4918	1,99	8
		м3 подушки		1872,59	98,74	7865	415	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1170,97*		*4918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,26*		*3109*				
		Сметная стоимость				*41973*				
2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, однослойные, толщиной 65 см. Устройство**								
			116,923077	247,18	216,13	28901	25270	7195	0,03	4
		м2 основания		31,05	70,99	3631	8301	60,3	0,04	5
		Накладные расходы -		*61,53*		*7195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,70*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-300111-0104 11-300111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**								
			17,88	21739,17	2418,16	388696	43237	71967	5,18	93
		м3 железобетонных конструкций		6039,88	736,25	107993	13164	59,4	0,44	8
		Накладные расходы -		*4025,02*		*71967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,14*		*36853*				
		Сметная стоимость				*497516*				
4	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6								
			2,5	30438,07	3279,45	76095	8199	5545	2,55	6
		м3 бетона в деле		2973,30	760,64	7433	1902	59,4	0,43	1
		Накладные расходы -		*2217,96*		*5545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,48*		*6531*				
		Сметная стоимость				*88171*				
5	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах								
			0,3181	53872,40	--	17137	--	10115	48,40	15
		т арматуры		53530,40	--	17028	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*31797,06*		*10115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6853,56*		*2180*				
		Сметная стоимость				*29432*				
6	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,3181	197644,00	--	62871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15811,52*		*5030*				
		Сметная стоимость				*67901*				
7	С124-010202-0105 24-010202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012								
			20	8124,00	--	162480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,92*		*12998*				
		Сметная стоимость				*175478*				
8	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012								
			50	21077,00	--	1053850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,16*		*84308*				
		Сметная стоимость				*1138158*				
9	С124-010202-0304 24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012								
			20	2247,00	--	44940	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*179,76*		*3595*				
		Сметная стоимость				*48535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1868916**	**77553**			**127**
			Тенге			**143950**	**23781**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1868916**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**167731**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1324141**				
	Местные материалы -		Тенге			**323273**				
		Накладные расходы -	Тенге			**99740**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**157492**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2126148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2126148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167731**			
		СМЕТА 2-1-5 Укрепительные работы								
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунтапо пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**	**55**	**35,62**	**35,62**	**1959**	**1959**	**465**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**14,30**	**--**	**787**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*8,45*		*465*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,53*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
2	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4**	**(+ до 50 м)**	**55**	**93,98**	**93,98**	**5169**	**5169**	**1226**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**37,73**	**--**	**2075**	**59,1**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*22,30*		*1226*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,30*		*512*				
		Сметная стоимость				*6907*				
3	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**355**	**3789,75**	**168,32**	**1345362**	**59754**	**240304**	**1,22**	**433**
		м2укрепляемой поверхности		**1107,76**	**37,61**	**393255**	**13351**	**59,1**	**0,03**	**11**
		Накладные расходы -		*676,91*		*240304*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*357,33*		*126853*				
		Сметная стоимость				*1712519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до толщины 15см)								
			355	1142,45	2,60	405570	923	14773	0,08	27
		м2 укрепляемой поверхности		69,19	1,23	24562	435	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,62*		*14773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,73*		*33627*				
		Сметная стоимость				*453971*				
5	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
			1,5088	226233,00	--	341340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18098,64*		*27307*				
		Сметная стоимость				*368647*				
6	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
			160	23,97	23,97	3836	3836	910	--	--
		м3 грунта		--	9,63	--	1540	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,69*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,37*		*380*				
		Сметная стоимость				*5126*				
7	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+до 50 м)								
			160	83,00	83,00	13279	13279	3151	--	--
		м3 грунта		--	33,32	--	5331	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*19,69*		*3151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,21*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17744*				
8	Е11-010204-0903 11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами								
			20	8767,49	26,09	175350	522	29818	2,63	53
		м упора		2516,91	5,76	50338	115	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1490,90*		*29818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*820,67*		*16413*				
		Сметная стоимость				*221581*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ РАЗДЕЛЫ:	**Тенге**			**2291866**	**85442**			**513**
			Тенге			**468155**	**23634**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2291866				
	Всего заработная плата -		Тенге				491789			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341340				
	Местные материалы -		Тенге			1396928				
		Накладные расходы -	Тенге			290647				
		Сметная прибыль -	Тенге			206601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2789114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				491789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2789114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				491789			
		СМЕТА 2-6 Дорожные знаки								
		РАЗДЕЛ 1.Пр..сыпные бермы								
1	Е11-010203-0601 11-010203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	3,65	9,01	9,01	33	33	8	--	--
		м3 грунта		--	3,54	--	13	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,09*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,89*		*3*				
		Сметная стоимость				*44*				
2	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	21,9	155,19	148,20	3399	3245	614	0,01	--
		м3 грунта		6,86	40,60	150	889	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*28,05*		*614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,66*		*321*				
		Сметная стоимость				*4334*				
3	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	21,9	65,00	--	1424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,20*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	21,9	143,96	66,41	3153	1454	1420	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	1698	704	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*64,83*		*1420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,70*		*366*				
		Сметная стоимость				*4939*				
5	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	21,9	79,49	67,73	1741	1483	307	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	192	327	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,01*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*164*				
		Сметная стоимость				*2212*				
6	Е11-010203-0104 11-010203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	14,6	102,60	--	1498	--	885	0,10	1
		м2 спланированной площади		102,60	--	1498	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60,64*		*885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*		*191*				
		Сметная стоимость				*2574*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11247**	**6216**			**4**
			Тенге			**3538**	**1934**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11247**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5472**			
	Местные материалы -		Тенге			**68**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3234**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1158**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5472**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**15639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5472**			
		Итого по главам 1-7	Тенге					18 419 696		
		Временные здания и сооружения 4,1% х 0,8=3,28%	Тенге					604 166,03		
		Итого по главам 1-8	Тенге					19 023 862,03		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3х0,9=3,87%	Тенге					736 223,46		
		Итого по главам 1-9	Тенге					19 760 085,49		
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					19 760 085,49		
		НДС 12%:	Тенге					2 371 210,26		
		Всего по сметному расчету.	Тенге					22 131 295,75		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					22 131 253,78		

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алибаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер	ESF-050740009374-20211221-76267233	1.1. Номер учетной системы	00000000186
Дата выписки	21.12.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
		3. Дата совершения оборота	21.12.2021
4. Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	
4.2 Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	
		5. Дополнительный	☐
		5.1 Дата выписки	
		5.2 Номер учетной системы	
		5.3 Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

8. Адрес места нахождения

050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042671

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ419480QKZT22030887
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	✓ Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК	KZ93070102KSN0901000	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22. Код товара, работ, услуг	421120	24. БИК	KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	050740009374	26.1 ИИН/БИН	050140000775
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"	26.2 Наименование	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
25.3 Адрес отправки	050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48	26.3 Адрес доставки	Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
		26.4 Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ✓ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 65

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 17.03.2020

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000174

32.2 дата 21.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Аксуйского района Алматинской области				1	15 182 291,81	15 182 291,81	0	0	15 182 291,81	12%	1 821 875,02	17 004 166,83			1	
				Всего по счету				15 182 291,81			15 182 291,81		1 821 875,02	17 004 166,83				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	WfunE1eCu8mZ34qgED7fIuoD3nR/96F2rlDgnC5VL+sCMWiANbtpdgbXCUMfki94lkFVUA41nNwnNWaO6zuuw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2021год

Дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2021 года

к договору № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421/268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2022 год	Всего по договору на 2021 год	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области		**268 025 011 421**										
		тенге	90 374 000,00			90 374 000,00		90 374 000,00					
			268 025 015 421										
		тенге	47 155 160,00		47 155 160,00		47 155 160,00		26 049 048,00	30 150 993,17	17 004 166,83	17 003 750,05	416,78
			39 675 000,00	39 675 000,00									
	Всего:		177 204 160,00		47 155 160,00	90 374 000,00	47 155 160,00	90 374 000,00	26 049 048,00	30 150 993,17	17 004 166,83	17 003 750,05	416,78

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области».

А К Т выполненных работ

за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 на Демонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	23,7	2605,48	1095,78	61750	25970	28480	1,55	37
		м3 конструкции		1509,70	483,18	35780	11451	60,3	0,39	9
2	Е11-300106-0102 11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монолитные железобетонные балки. Разборка кладки железобетонной**	90	69774,19	34362,76	6279677	3092649	2746067	24,34	2191
		м3 кладки		35025,26	16341,50	3152273	1470735	59,4	13,34	1201
3	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Демонтаж защитного и выравнивающего слоя**	37,9	5002,20	2623,56	189583	99433	67249	2,04	77
		м3 бетона в деле		2378,64	608,51	90150	23063	59,4	0,35	13
4	Е11-300106-0102 11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ригель,сваи, стойки,шкафные стенки. Разборка кладки железобетонной**	35	69774,19	34362,76	2442097	1202697	1067915	24,34	852
		м3 кладки		35025,26	16341,50	1225884	571953	59,4	13,34	467
5	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	539,8	75,00	--	40485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	539,8	335,00	--	180833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9194425**	**4420748**			**3157**
			Тенге			**4504088**	**2077201**			**1690**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9194425**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6581289**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			48270				
	Транспортные расходы -		Тенге			221318				
		Накладные расходы -	Тенге			3909711				
		Сметная прибыль -	Тенге			1048331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14152466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846
		Сметная заработная плата -	Тенге				6581289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14152466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846
		Сметная заработная плата -	Тенге				6581289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9194425**	**4420748**			**3157**
			Тенге			**4504088**	**2077201**			**1690**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9194425				
	Всего заработная плата -		Тенге				6581289			
	Местные материалы -		Тенге			48270				
	Транспортные расходы -		Тенге			221318				
		Накладные расходы -	Тенге			3909711				
		Сметная прибыль -	Тенге			1048331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14152466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846
		Сметная заработная плата -	Тенге				6581289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14152455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846
		Сметная заработная плата -	Тенге				6581289			
		Итого по главам 1-7	Тенге					**14 152 455**		
		Временные здания и сооружения 4,1% х 0,8=3,28%	Тенге					464 200,54		
		Итого по главам 1-8	Тенге					**14 616 656,01**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3х0,9=3,87%	Тенге					565 664,59		
		Итого по главам 1-9	Тенге					**15 182 320,60**		
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге					**-**		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					**15 182 320,60**		
		НДС 12%:	Тенге					**1 821 878,47**		
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**17 004 199,07**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**17 004 166,83**		

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20220616-81604982
1.1. **Номер учетной системы** 00000000070
2. **Дата выписки** 16.06.2022 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 16.06.2022
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП — 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ419480OKZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] **Доля участия**
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель — 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Государственное учреждение
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 65
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 17.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000063
32.2 дата 16.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт мостов на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Кокпа», км 34+300 Алакольского района Алматинской области			работа	1	35 424 107,14	35 424 107,14	0	0	35 424 107,14	12%	4 250 892,86	39 675 000			1	
				Всего по счету				35 424 107,14			35 424 107,14		4 250 892,86	39 675 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
pKvnq8GtYLhC7QwSDtXV3dqLET6NhmLM58QAPtPNU/BJx4YnEOXxyOwjNkdjEXhBE0HuwNhk/GjBQ0Xpf/HTiQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 050740009374

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2022 год

Дополнительное соглашение № 3 от 10.03.2022 года

к договору № 65 от 17.03.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421/268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удерженного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области».	Тенге	**268 025 011 421**							
			2020 год	90 374 000,00	90 374 000,00	27 112 200,00			-	-
			268 025 015 421							
			2021 год	47 155 160,00	47 155 160,00	26 049 048,00			-	-
			2022 год	39 675 000,00	39 675 000,00			39 675 000,00		39 675 000,00
	Всего	Тенге		**177 204 160,00**	**177 204 160,00**	**53 161 248,00**	-	**39 675 000,00**	-	**39 675 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Авторский надзор
ТОО «НИиПК «Казсоринновация»

Асматулаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Коктума», км 34+300 Алакольского района Алматинской области».

А К Т выполненных работ
за ИЮНЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 1-1 НА Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**Е11-300106-0102 11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригель,сван, стойки,шкафные стенки. Разборка кладки железобетонной**	**126,88389**	**69774,19**	**34362,76**	**8853220**	**4360081**	**3871463**	**24,34**	**3088**
		м3 кладки		**35025,26**	**16341,50**	**4444141**	**2073473**	**59,4**	**13,34**	**1693**
2	**Е11-300114-0101 11-300114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Тротуары. Устройство. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**11,52**	**8573,05**	**1137,68**	**98761**	**13106**	**53582**	**6,26**	**72**
		м3 сборных конструкций		**7435,37**	**394,91**	**85655**	**4549**	**59,4**	**0,28**	**3**
3	**Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.54б Кзтр=0,6, Кэм=0,7**	**Перила сварные стальные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7**	**4,8**	**44311,85**	**135,65**	**212697**	**651**	**125980**	**36,60**	**176**
		т перил		**44176,20**	**8,58**	**212046**	**41**	**59,4**	**0,01**	**--**
4	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**258,39**	**75,00**	**--**	**19379**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	**258,39**	**335,00**	**--**	**86561**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9270619**	**4373838**			**3336**
			Тенге			**4741842**	**2078064**			**1696**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9270619**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6819906**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			48998				
	Транспортные расходы -		Тенге			105940				
		Накладные расходы -	Тенге			4051024				
		Сметная прибыль -	Тенге			1065731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14387374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5032
		Сметная заработная плата -	Тенге				6819906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14387374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5032
		Сметная заработная плата -	Тенге				6819906			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9270619	4373838			3336
			Тенге			4741842	2078064			1696
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9270619				
	Всего заработная плата -		Тенге				6819906			
	Местные материалы -		Тенге			48998				
	Транспортные расходы -		Тенге			105940				
		Накладные расходы -	Тенге			4051024				
		Сметная прибыль -	Тенге			1065731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14387374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5032
		Сметная заработная плата -	Тенге				6819906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14387374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5032
		Сметная заработная плата -	Тенге				6819906			
		СМЕТА 2-3 НА Пролетное строение								
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения								
1	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**338**	**1454,44**	**93,64**	**491601**	**31650**	**14144**	**0,03**	**11**
		м2 покрытия		**41,16**	**28,24**	**13912**	**9544**	**60,3**	**0,02**	**6**
2	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=8**	**(+ до толщины 8см)**	**338**	**1315,23**	**0,17**	**444547**	**58**	**180**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,88**	**--**	**298**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
3	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**48,8**	**1215,05**	**2,74**	**59294**	**134**	**4969**	**0,14**	**7**
		м2 покрытия		**167,90**	**0,96**	**8194**	**47**	**60,3**	**--**	**--**
4	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4**	**(+ до толщины 5 см)**	**48,8**	**764,75**	**--**	**37320**	**--**	**3184**	**0,09**	**5**
		м2 покрытия		**108,20**	**--**	**5280**	**--**	**60,3**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска	751,53	230,18	20,30	172987	15256	98176	0,16	119
		м2 окрашиваемойповерхности		209,88	10,05	157731	7549	59,4	0,01	6
6	С121-130101-0102 21-130101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	3,757	18221,00	--	68456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-270901-0501 11-270901-0501 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	66,22	913,74	399,00	60508	26422	23375	0,49	33
		м		514,74	70,64	34086	4678	60,3	0,05	3
8	С124-010202-0502 24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь продольная	32	2223,00	--	71136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	39	827,00	--	32253	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения	0,75	84676,85	193,79	63508	145	32806	61,00	46
		т		73627,00	12,25	55220	9	59,4	0,01	--
11	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического перильного ограждения ст3	0,75	491578,00	--	368684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,166	33431,68	9165,50	5550	1521	519	3,18	1
		км линии		2648,94	2536,30	440	421	60,3	1,90	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1875843	75186			222
			Тенге			275161	22249			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1875843				
	Всего заработная плата -		Тенге				297410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			540529				
	Местные материалы -		Тенге			984966				
		Накладные расходы -	Тенге			177354				
		Сметная прибыль -	Тенге			164256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2217452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				297410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2217452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				297410			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1875843**	**75186**			**222**
			Тенге			**275161**	**22249**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1875843**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**297410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**540529**				
	Местные материалы -		Тенге			**984966**				
		Накладные расходы -	Тенге			**177354**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**164256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2217452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				297410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2217452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				297410			
		СМЕТА 2-4 НА Сопряжение моста с насыпью								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								
1	**Е11-270901-0501 11-270901-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м**	**79,58**	**913,74**	**399,00**	**72716**	**31753**	**28090**	**0,49**	**39**
		м		**514,74**	**70,64**	**40963**	**5622**	**60,3**	**0,05**	**4**
2	**С124-010202-0105 24-010202-0105 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**20**	**8124,00**	**--**	**162480**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**5**	**21077,00**	**--**	**105385**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С124-010202-0208 24-010202-0208 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-2 + СБР толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**8**	**23553,00**	**--**	**188424**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С124-010202-0502 24-010202-0502 РСНБ РК 2015**	**Связь продольная**	**38**	**2223,00**	**--**	**84474**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С124-010202-0304 24-010202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**20**	**2247,00**	**--**	**44940**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**16**	**827,00**	**--**	**13232**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015	**насадка НС-1 и накладка Н**								
			0,0428	275833,00	--	11806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**								
			0,0076	852863,00	--	6482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С124-010202-0602 24-010202-0602 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**								
			0,018864	852863,00	--	16088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С124-010202-0604 24-010202-0604 РСНБ РК 2015	**Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78**								
			0,013072	852863,00	--	11149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание В20 F200 W6. Устройство**								
			12,4	22899,91	1077,74	283959	13364	8302	1,35	17
		м3		1158,30	222,09	14363	2754	48,5	0,18	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1001134**	**45117**			**56**
			Тенге			**55326**	**8376**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1001134**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63701**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**644459**				
	Местные материалы -		Тенге			**256232**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36392**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**83002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1120528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63701**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1120528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63701**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части								
13	Е11-270403-0301 11-270403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**								
			100,5	597,14	158,08	60012	15887	4975	0,03	3
		м2 основания		31,05	51,05	3121	5130	60,3	0,03	3
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			0,094	101221,94	1712,74	9515	161	48	--	--
		т		--	849,70	--	80	60,3	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	128,3	1168,54	93,42	149924	11986	5362	0,03	4
		м2 покрытия		41,16	28,15	5281	3611	60,3	0,02	2
16	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=12	(+ до толщины 10 см)	128,3	1555,55	0,24	199577	31	102	--	--
		м2 покрытия		1,32	--	170	--	60,3	--	--
17	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	128,3	1454,44	93,64	186605	12014	5369	0,03	4
		м2 покрытия		41,16	28,24	5281	3623	60,3	0,02	2
18	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=10	(+ до толщины 9 см)	128,3	1644,03	0,22	210930	28	85	--	--
		м2 покрытия		1,10	--	141	--	60,3	--	--
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	556	1454,44	93,64	808669	52063	23267	0,03	19
		м2 покрытия		41,16	28,24	22885	15700	60,3	0,02	9
20	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6	(+ до толщины 7 см)	556	986,42	0,13	548450	72	222	--	--
		м2 покрытия		0,66	--	368	--	60,3	--	--
21	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство	6	1215,05	2,74	7290	16	611	0,14	1
		м2 покрытия		167,90	0,96	1007	6	60,3	--	--
22	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	(+ до толщины 5 см)	6	764,75	--	4588	--	391	0,09	1
		м2 покрытия		108,20	--	649	--	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2185560	92258			33
			Тенге			38903	28150			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2185560				
	Всего заработная плата -		Тенге				67053			
	Местные материалы -		Тенге			2054398				
		Накладные расходы -	Тенге			40433				
		Сметная прибыль -	Тенге			178079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2404072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				67053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2404072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				67053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3186693**	**137375**			**88**
			Тенге			**94229**	**36526**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3186693				
	Всего заработная плата -		Тенге				130755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			644459				
	Местные материалы -		Тенге			2310630				
		Накладные расходы -	Тенге			76825				
		Сметная прибыль -	Тенге			261082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3524600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				130755			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3524600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				130755			
		СМЕТА 2-1-5 НА Укрепительные работы								
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунтапо пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**	**47,25**	**-35,62**	**-35,62**	**-1683**	**-1683**	**-399**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**-14,30**	**--**	**-676**	**59,1**	**-0,01**	**--**
2	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4**	**(+ до 50 м)**	**47,25**	**-93,98**	**-93,98**	**-4441**	**-4441**	**-1054**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**-37,73**	**--**	**-1783**	**59,1**	**-0,02**	**-1**
3	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**305**	**-3789,75**	**-168,32**	**-1155874**	**-51338**	**-206458**	**-1,22**	**-372**
		м2укрепляемой поверхности		**-1107,76**	**-37,61**	**-337867**	**-11470**	**59,1**	**-0,03**	**-9**
4	**Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=5**	**(+ до толщины 15см)**	**305**	**-1142,45**	**-2,60**	**-348448**	**-793**	**-12693**	**-0,08**	**-23**
		м2 укрепляемой поверхности		**-69,19**	**-1,23**	**-21103**	**-374**	**59,1**	**--**	**--**
5	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1,2963**	**-226233,00**	**--**	**-293266**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**137,46**	**-23,97**	**-23,97**	**-3296**	**-3296**	**-782**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**-9,63**	**--**	**-1323**	**59,1**	**-0,01**	**-1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+до 50 м)								
			137,46	-83,00	-83,00	-11409	-11409	-2707	--	--
		м3 грунта		--	-33,32	--	-4580	59,1	-0,02	-3
8	Е11-010204-0903 11-010204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами								
			20	-8767,49	-26,09	-175350	-522	-29818	-2,63	-53
		м упора		-2516,91	-5,76	-50338	-115	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1993765	-73481			-448
			Тенге			-409308	-20321			-14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1993765				
	Всего заработная плата -		Тенге				-429629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-293266				
	Местные материалы -		Тенге			-1217711				
		Накладные расходы -	Тенге			-253910				
		Сметная прибыль -	Тенге			-179814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2427490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-462
		Сметная заработная плата -	Тенге				-429629			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2427490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-462
		Сметная заработная плата -	Тенге				-429629			
		СМЕТА 2-6 НА Дорожные знаки								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки								
1	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2								
			1,05	2402,40	--	2523	--	1491	2,80	3
		м3 грунта		2402,40	--	2523	--	59,1	--	--
2	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			0,17	5580,12	904,54	949	154	96	0,78	--
		м3		733,98	374,45	125	64	50,8	0,29	--
3	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки								
			1	3199,17	1885,11	3199	1885	1250	1,21	1
		шт		1314,06	698,71	1314	699	62,1	0,50	1
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15								
			0,08	21576,52	1077,74	1726	86	54	1,35	--
		м3		1158,30	222,09	93	18	48,5	0,18	--
5	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка								
			1	4426,62	717,59	4427	718	2127	3,20	3
		шт.		3283,20	243,72	3283	244	60,3	0,15	--
6	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	8207,00	--	8207	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С124-010202-0708 24-010202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	1	4788,00	--	4788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,68	796,07	--	541	--	320	0,97	1
		м3		796,07	--	541	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**26359**	**2843**			**8**
			Тенге			**7879**	**1024**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26359				
	Всего заработная плата -		Тенге				8902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12995				
	Местные материалы -		Тенге			2643				
		Накладные расходы -	Тенге			5337				
		Сметная прибыль -	Тенге			2536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26359**	**2843**			**8**
			Тенге			**7879**	**1024**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26359				
	Всего заработная плата -		Тенге				8902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12995				
	Местные материалы -		Тенге			2643				
		Накладные расходы -	Тенге			5337				
		Сметная прибыль -	Тенге			2536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8902			
		СМЕТА 2-7 НА Водоотвод								
1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.5-20мм. Устройство	0,3	8082,32	201,66	2425	60	351	1,99	1
		м3 подушки		1872,59	98,74	562	30	59,4	0,08	--
2	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	0,72	13579,46	5256,08	9777	3784	2363	3,23	2
		м3 лотка		3378,58	2063,83	2433	1486	60,3	1,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-040502-0103 21-040502-0103 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92	6	5788,00	--	34728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С Т калькуляция	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	8	-4671,99	--	-37376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С Т калькуляция	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	2	-4722,01	--	-9444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С Т калькуляция	Лотки телескопическиеБ-6 СТ РК 937-92	10	-2924,46	--	-29245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С Т калькуляция	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	23	-1590,30	--	-36577	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С Т калькуляция	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92	8	-3600,76	--	-28806	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С Т калькуляция	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,4	-69725,16	--	-27890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С Т калькуляция	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	2	-14186,08	--	-28372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-150780	3845			3
			Тенге			2994	1516			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-150780				
	Всего заработная плата -		Тенге				4510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-162982				
	Местные материалы -		Тенге			5363				
		Накладные расходы -	Тенге			2714				
		Сметная прибыль -	Тенге			-11845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-159911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-159911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		СМЕТА 4-1 НА Переустройство существующей линии 0,4кВ								
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330204-0206 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ	0,1733333	99361,04	62354,42	17223	10808	6042	30,66	5
		1км		37006,62	19490,98	6414	3378	61,7	15,91	3
2	11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ	2	4966,58	2357,02	9933	4714	4625	2,45	5
		опора		2609,57	1138,20	5219	2276	61,7	0,70	1
3	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	2,476	75,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	41-020102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	2,476	335,00	--	829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная промежуточная ПП1-4-1шт, переходная угловая								
5	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	6838,62	2946,27	6839	2946	2890	3,06	3
		опора		3261,96	1422,75	3262	1423	61,7	0,87	1
6	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	13815,07	6810,00	41445	20430	17889	5,98	18
		опора		6374,68	3290,00	19124	9870	61,7	2,00	6
7	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	5	43055,00	--	215275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	1	33792,00	--	33792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	14,4	848,99	20,12	12225	290	1890	0,21	3
		м2		255,88	2,45	3685	35	50,8	--	--
		Линейная арматура								
10	24-040109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	38	46,00	--	1748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	24-040102-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные штыревые полимерные НП-18 ГОСТ Р 52082-2003	38	4006,00	--	152228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	54	184,00	--	9936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	470,00	--	2820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ЗП2)	0,00305	202229,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	24-040207-2106 РСНБ РК 2015	Траверсы инадставки ТН-2, ТН-4, ТН-5, ТС-3	116,5	2426,00	--	282629	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны У1	0,01428	685,00	--	10	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	24-040207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х10, Х12	4	1969,00	--	7876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	11-330204-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	0,1966667	129641,62	65730,13	25496	12927	10120	52,44	10
		км линии		61145,04	22255,80	12025	4377	61,7	18,17	4
19	23-061003-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,118	1310250,00	--	154610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			975716	52115			45
			Тенге			49730	21360			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975716				
	Материалы -		Тенге			11317				
	Всего заработная плата -		Тенге				71089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			861540				
	Транспортные расходы -		Тенге			1015				
		Накладные расходы -	Тенге			43457				
		Сметная прибыль -	Тенге			81534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1100707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				71089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1100707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				71089			
		Итого по главам 1-7	Тенге					18 676 964		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,1% x 0,8=3,28%	Тенге					612 604,42		
		Итого по главам 1-8	Тенге					**19 289 568,42**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3x0,9=3,87%	Тенге					746 506,30		
		Итого по главам 1-9	Тенге					**20 036 074,72**		
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					**20 036 074,72**		
		НДС 12%:	Тенге					**2 404 328,97**		
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**22 440 403,68**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**22 440 361,13**		
		СМЕТА 8-1 НА Временный проезд								
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 8-1								
		Временные знаки на объездной дороге								
1	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**12**	**4426,62**	**717,59**	**53119**	**8611**	**25521**	**3,20**	**38**
		шт.		**3283,20**	**243,72**	**39398**	**2925**	**60,3**	**0,15**	**2**
2	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**4**	**812,68**	**--**	**3251**	**--**	**1708**	**0,69**	**3**
		шт.		**707,94**	**--**	**2832**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
3	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,7**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**16**	**2800,55**	**502,31**	**44809**	**8037**	**23819**	**2,24**	**36**
		шт.		**2298,24**	**170,61**	**36772**	**2730**	**60,3**	**0,10**	**2**
4	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 к=0,7**	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**4**	**495,56**	**--**	**1982**	**--**	**1195**	**0,48**	**2**
		шт.		**495,56**	**--**	**1982**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**103161**	**16648**			**79**
			Тенге			**80984**	**5654**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86639**			
	Местные материалы -		Тенге			**5529**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52243**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12432**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**167837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**167837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86639**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**103161**	**16648**			**79**
			Тенге			**80984**	**5654**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103161**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				86639			
	Местные материалы -		Тенге			5529				
		Накладные расходы -	Тенге			52243				
		Сметная прибыль -	Тенге			12432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				86639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			167837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				86639			
		СМЕТА 8-2 НА Строительство моста длиной 24,3 м								
1	**Е11-300106-0102 11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Опоры мостов береговые. Разборка кладки железобетонной**								
			135,2	**69774,19**	**34362,76**	**9433470**	**4645846**	**4125203**	**24,34**	**3291**
		м3 кладки		**35025,26**	**16341,50**	**4735415**	**2209371**	**59,4**	**13,34**	**1804**
2	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**								
			337,95	**75,00**	**--**	**25346**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С341-020102-1014 41-020102-1014 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**								
			337,95	**335,00**	**--**	**113213**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9572030**	**4645846**			**3291**
			Тенге			**4735415**	**2209371**			**1804**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9572030**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6944786**			
	Местные материалы -		Тенге			**52209**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**138560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4125203**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1095779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14793011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5094**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6944786**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14646931**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5094**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6944786**			
		Итого по главам 1-7	Тенге					**14 814 768**		
		Временные здания и сооружения 4,1% х 0,8=3,28%	Тенге					-		
		Итого по главам 1-8	Тенге					**14 814 768,07**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,3х0,9=3,87%	Тенге					573 331,52		
		Итого по главам 1-9	Тенге					**15 388 099,59**		
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2 квартала 2018 года	Тенге					**15 388 099,59**		
		НДС 12%:	Тенге					**1 846 571,95**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**17 234 671,55**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**17 234 638,87**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**39 675 000,00**		

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Алинбаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Тех.надзор
ТОО "Kaz Trans Building"

Авторский надзор
ТОО «НИиПК «Каздоринновация»