Есеп Болімінe
13/05-14

Счет-фактура № 7 от 11 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041040000970, РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009695, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000111936, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №21 от 04.05.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041040000970, ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005019, ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005019,

ИИК получателя: KZ869260601111467000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области	тенге	1	38 398 123,21	38 398 123,21	12%	4 607 774,79	43 005 898,00	0	
Всего по счету:					**38 398 123,21**		**4 607 774,79**	**43 005 898,00**		

Руководитель: Кусаинов К. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Демеубаева А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасы Алм.обл. Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМІРҚАЗЫҚ-СТРОЙПРОЕКТ" ЖАУАЛКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Демеубаева А.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990440005019

Заказчик **ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040000970

Исполнитель **ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.**
, тел.: +398, 8-728-32-41-42
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №21 от 04.05.2014 года от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	11.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области		тенге	1	43 005 898,00	43 005 898,00	4 607 774,79	43 005 898,00
			Итого	1	x	43 005 898,00	4 607 774,79	43 005 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кусолов / Кусолов Ч.З. Принял (Заказчик) Директор / [signature] / Тоненова Г.Д.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи* *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Қазақстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМІРҚАЗЫҚ-СТРОЙПРОЕКТ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: ГККП «Талдыкорганский политехнический колледж» ГУ «Управление образования АО»

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области (Здание УПМ)"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге				Дополнительные затраты			НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**38 398 123**		**38 398 123**					**4 607 775**	**43 005 898**

Заказчик:

Тех. надзор:

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик:

Заказчик – ГККП «Талдыкорганский политехнический колледж» ГУ «Управление образования АО» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за май месяц 2014 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "
(Здание УПМ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Перегородки								
1	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	5	2399,04	1107,54	11995	5538	8550	7,7	39
		м3		1291,5	418,5	6458	2092	100	2,04	10
		Фундамент Ф1 (25 шт)								
2	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6	9691,82	136,21	58151	817	6937	7,29	44
		м3		1174,73	48,81	7048	293	94,5	0,24	1
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,194	62000	-	12028	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,058	67700	-	3927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,079	63600	-	5024	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-57	-Болты анкерные	0,007	119700	-	838	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент Ф2 (1 шт)								
7	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,43	9691,82	136,21	4167	59	497	7,29	3
		м3		1174,73	48,81	505	21	94,5	0,24	-
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	62000	-	930	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0035	67700	-	237	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0063	63600	-	401	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-57	-Болты анкерные	0,0005	119700	-	65	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	4,43	13259,71	5654,18	58693	25028	22946	29,1	129
		т		5433,75	966,13	24052	4276	81	3,46	15
13	С12021-117	-Стойки фахверка	4,34	113100	-	491397	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-118	-Ригели фахверка	0,0816	110400	-	9009	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Узел №1п (на 3шт)								
15	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	0,1366	13259,71	5654,18	1811	772	708	29,1	4
		т		5433,75	966,13	742	132	81	3,46	-
16	С12021-117	-Стойки фахверка	0,0465	113100	-	5259	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12021-118	-Ригели фахверка	0,0897	110400	-	9903	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0307	9972,46	2661,23	306	82	98	19,9	1
		т		3467,25	477,61	106	15	81	1,79	-
19	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0307	154400	-	4740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,0007	119700	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узел №2п (на 5шт)								
21	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,0145	9972,46	2661,23	145	39	46	19,9	-
22	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0145	3467,25 154400	477,61 -	50 2242	7 -	81 -	1,79 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,0012	119700	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узел №3п (на 4шт)								
24	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,071	9972,46	2661,23	708	189	227	19,9	1
25	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,071	3467,25 154400	477,61 -	246 10962	34 -	81 -	1,79 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,002	119700	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узел №4,№5п (на 8шт)								
27	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,063	9972,46	2661,23	628	168	201	19,9	1
28	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,063	3467,25 154400	477,61 -	218 9727	30 -	81 -	1,79 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,0076	119700	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узел №6,№7п (на 5шт)								
30	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,0784	9972,46	2661,23	781	209	250	19,9	2
31	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0307	3467,25 154400	477,61 -	272 4740	37 -	81 -	1,79 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,0127	119700	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел №8п (на 4шт)								
33	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0103	9972,46	2661,23	103	27	33	19,9	-
		т		3467,25	477,61	36	5	81	1,79	-
34	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0103	154400	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Узел №9п								
35	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0288	9972,46	2661,23	287	77	92	19,9	1
		т		3467,25	477,61	100	14	81	1,79	-
36	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0288	154400	-	4448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С11011-57	-Болты строительные с гайками	0,0009	119700	-	110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Узел №10п (на 2шт)								
38	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,013	9972,46	2661,23	130	35	42	19,9	-
		т		3467,25	477,61	45	6	81	1,79	-
39	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,013	154400	-	2013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С11011-57	-Болты строительные с гайками	0,0025	119700	-	299	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Узел №11п								
41	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0083	9972,46	2661,23	83	22	27	19,9	-
		т		3467,25	477,61	29	4	81	1,79	-
42	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0083	154400	-	1282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С11011-57	-Болты строительные с гайками	0,0011	119700	-	131	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Узел №12п (на 8шт)								
44	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0011	9972,46	2661,23	11	3	4	19,9	-
		т		3467,25	477,61	4	1	81	1,79	-
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,011	154400	-	1698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-57	-Болты строительные с гайками т	0,0011	119700 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
47	С11011-1041	-Шурупы т	0,0007	70700 -	- -	47 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м м2	431,27	7220,59 287,21	429,29 101,74	3114029 123866	185142 43878	135873 81	1,75 0,36	754 154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3838115	218205			978
			Тенге			163778	50845			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27074	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18815	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3736727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2816157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198206	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			559011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4131110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4255525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241103	-		-

РАЗДЕЛ 2. Уселение

Рама уселения по оси "5"

49	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	296	8,62 8,6	0,02 -	2552 2546	6 -	2291 90	0,05 -	16 -
50	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,013	59892,33 54596,25	649,83 232,87	779 710	8 3	674 94,5	332,35 1,14	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,013	50600 -	-	658 -	-	-	-	-
52	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	147,2	45,55 43,47	1,44 0,52	6705 6399	212 76	6119 94,5	0,26 -	38 -
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,409	41200 -	-	16851 -	-	-	-	-
54	Е0108-12-1	-Армирование перегородок т	0,709	10008,06 9496,12	511,94 181,12	7096 6733	363 128	7287 106,2	64,86 0,89	46 1
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,268	67700 -	-	18144 -	-	-	-	-
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,053	41200 -	-	2184 -	-	-	-	-
57	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,162	114900 -	-	18614 -	-	-	-	-
58	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,226	147100 -	-	33245 -	-	-	-	-
59	С11011-57	-Болты анкерные т	0,002	119700 -	-	239 -	-	-	-	-
		Фермы заделки оконных проемов ФП1-ФП4								
60	Е0106-1-15	-Устройство бетонной подливки цоколя м3	21,4	7278,72 168,19	122,01 43,73	155765 3599	2611 936	4286 94,5	1,12 0,21	24 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			262829	3201			128

			Тенге			19986	1144			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210971	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2152	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38075	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			147557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24228	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51858	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51858	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54970	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24228	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Утепление стен								
61	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	7535	175,98	88,16	1326045	664255	1032973	0,45	3413
				85,05	52,04	640852	392121	100	0,08	615
62	Е0146-26-17	-исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	37675	-2,88	-1,4	-108485	-52785	-82020	-0,01	-271
				-1,35	-0,83	-50861	-31159	100	-	-49
63	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,937	59892,33	649,83	56119	609	48549	332,35	311
				54596,25	232,87	51157	218	94,5	1,14	1
64	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,937	58600	-	54908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен м3	98,2	4789,29	458,6	470308	45035	376870	23,05	2263
				4101,19	163,01	402737	16008	90	0,79	78
66	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие м3	95,25	18500	-	1762199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
67	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9684	9,91	0,03	96017	242	77578	0,06	611
				9,89	-	95775	-	81	-	-
		отверст								
68	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9684	9,4	0,03	91005	242	73518	0,06	588
				9,37	-	90763	-	81	-	-
		отверст								
69	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	9684	23,18	0,28	224427	2697	180413	0,14	1325
				22,9	0,1	221730	1002	81	-	4
		шт								
70	СПрайс	-Пластиковый анкер	9684	9,89	-	95764	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Проемы								
		Двери,ворота								
71	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	51,47	158,38	23,78	8152	1224	7390	0,91	47
				134,6	8,98	6928	462	100	0,04	2
		м2								
72	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	39,51	362,48	101	14321	3991	8244	0,92	36
				159,65	33,55	6308	1325	108	0,13	5
		м2								
73	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	13,68	3660	-	50069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
74	С12062-22	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние	3,99	5050	-	20149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
75	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	21,84	3760	-	82118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	46,8	443,29	124,6	20746	5831	10888	1,03	48
				174,4	41,02	8162	1920	108	0,16	7
		м2								
77	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	4,8	3760	-	18048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	38,64	4010	-	154946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	11	1500	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	23	1380	-	31740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей м	180	98,72	63,27	17770	11388	13182	0,21	38
				35,45	22,67	6382	4080	126	0,11	20
83	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	26	530	-	13780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4530928	682729		8411
	Тенге	1479931	385978		684
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4306502	-	-	-
Материалы -	Тенге	53766	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1643177	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2314502	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1567172	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	784
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	235076	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	352420	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6226094	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1878253	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	224427	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	222732	-	-
Накладные расходы -	Тенге	180413	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27062	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	429130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	249794	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6655224	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9969
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2128047	-	-

РАЗДЕЛ 4. Внутренние отделочные работы

		Потолки								
84	Е0162-36-1	-Очистка вручную от известковой окраски	3184,6	25,7	-	81844	-	77343	0,18	567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков		25,7	-	81844	-	94,5	-	-
85	Е0161-1-8	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков при толщине намета до 10 мм	3147,1	99,99 88,47	3,8 0,59	314679 278424	11959 1857	264865 94,5	0,57 0,01	1802 19
86	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3776,52	31 -	- -	117072 -	- -	- -	- -	-
87	С143002-57	кг -Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	3776,52	38 -	- -	143508 -	- -	- -	- -	-
		кг Стены								
88	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	24,43	2719,44 2319,75	399,69 63	66436 56671	9764 1539	61820 106,2	15,88 0,54	388 13
89	Е0163-8-5	м3 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	284,7	133,16 109,58	23,58 4,16	37911 31197	6713 1184	30601 94,5	0,74 0,02	212 7
90	Е0146-22-1	м2 -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	6,25	8068,23 2295	154,03 58,5	50426 14344	963 366	14709 100	14,63 0,28	91 2
91	Е0115-61-3	м3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М-100 по камню и бетону стен 30мм	187,59	307 156,03	4,98 1,12	57590 29270	935 209	27858 94,5	0,85 0,06	160 11
92	Е0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню М-100	22,68	549,94 359,66	7,67 2,75	12473 8157	174 62	7767 94,5	2,06 0,01	47 -
93	Е0162-36-1	м2 -Очистка вручную от известковой окраски поверхностей	3966,7	25,7 25,7	- -	101944 101944	- -	96337 94,5	0,18 -	706 -
94	Е0115-70-1	м2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	419,9	966,05 222,01	5,96 2,15	405645 93221	2504 903	88947 94,5	1,32 0,01	555 4
95	Е0161-2-9	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	435,36	492,44 329,54	33,79 5,62	214389 143469	14711 2447	137890 94,5	1,95 0,03	849 13
96	Е0161-7-1	м2 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	43,8	970,33 644,33	67,78 11,29	42500 28222	2969 495	27137 94,5	3,85 0,06	169 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
97	Е0161-1-4	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором при толщине намета до 10 мм	4531,1	88,71	3,63	401954	16448	335272	0,5	2284
				77,74	0,56	352248	2537	94,5	0,01	26
		м2								
98	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5437,32	31	-	168557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
99	С143002-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	5437,32	38	-	206618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Фасад								
100	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1934	161,11	0,75	311591	1454	163710	0,5	967
				79,44	0,26	153641	512	106,2	-	2
		м2								
101	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен,откосов	731,7	966,05	5,96	706859	4363	154996	1,32	968
				222,01	2,15	162443	1574	94,5	0,01	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		3441995	72957			9764

				Тенге		1535095	13684			109
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3441995	-	-		-
		Материалы -		Тенге		873604	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1548779	-		-
		Местные материалы -		Тенге		960339	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1489252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		745
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	223388	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		295875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5227121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10618
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1772167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5227121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10618
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1772167	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция								
		Система В1								
102	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	935,14	53,14	935	53	1039	4,96	5
				882	20,25	882	20	115,2	0,1	-
		шт								
103	СПРайс	-Вентиляторы осевой WK-200 фирмы " DOSPEL"	1	7019,14	-	7019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной	2,5	1929,43	9,15	4824	23	577	1,22	3
				196,88	3,42	492	9	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7 мм								
		м2								
105	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1843,62	10,58	11062	63	1598	1,41	8
				227,25	3,96	1364	24	115,2	0,02	-
		м2								
106	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7142,9	56,27	14286	113	1208	3,04	6
				504	20,25	1008	40	115,2	0,1	-
		шт								
107	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	958	-	1916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	477,59	23,09	955	46	943	2,58	5
				400,5	9	801	18	115,2	0,04	-
		шт								
109	С131305-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	2	4080	-	8160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В2								
110	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
111	СПРайс	-Вентиляторы осевой WK-100 фирмы " DOSPEL"	1	5213,43	-	5213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	2093,62	10,58	10049	51	1278	1,41	7
				227,25	3,96	1091	19	115,2	0,02	-
		м2								
113	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	3	285,35	16,15	856	48	638	1,07	3
				177,75	6,75	533	20	115,2	0,03	-
		шт								
114	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1,32	164,72	50,15	217	66	132	0,53	1
				92,03	18,68	121	25	90	0,09	-
		м2								
115	С11031-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,066	10300	-	680	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
116	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
117	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
118	С131305-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В3								
119	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
120	СПРайс	-Вентиляторы осевой WK-100 фирмы " DOSPEL"	1	5213,43	-	5213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,7	2093,62	10,58	11934	60	1518	1,41	8
				227,25	3,96	1295	23	115,2	0,02	-
		м2								
122	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	5	285,35	16,15	1427	81	1063	1,07	5
				177,75	6,75	889	34	115,2	0,03	-
		шт								
123	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1,32	164,72	50,15	217	66	132	0,53	1
				92,03	18,68	121	25	90	0,09	-
		м2								
124	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,066	10300	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
125	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
126	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм		400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
127	С131305-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В4								
128	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
129	СПРайс	-Вентиляторы осевой WKS-200 фирмы " DOSPEL"	1	16172,3	-	16172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Е0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,8	2179,43	9,15	21358	90	2261	1,22	12
				196,88	3,42	1929	34	115,2	0,02	-
		м2								
131	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	2093,62	10,58	17586	89	2237	1,41	12
				227,25	3,96	1909	33	115,2	0,02	-
		м2								
132	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	6	7142,9	56,27	42857	338	3624	3,04	18
				504	20,25	3024	121	115,2	0,1	1
		шт								
133	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	6	958	-	5748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,16	1040	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
135	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	6	477,59	23,09	2866	139	2830	2,58	15
				400,5	9	2403	54	115,2	0,04	-
		шт								
136	С131305-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	6	4080	-	24480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВЕ-1								
137	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	2093,62	10,58	3350	17	426	1,41	2
				227,25	3,96	364	6	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
138	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	2	285,35	16,15	571	32	425	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		шт								
139	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	0,8	164,72	50,15	132	40	80	0,53	-
				92,03	18,68	74	15	90	0,09	-
		м2								
140	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,04	10300	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
141	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
142	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
143	С131305-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВЕ-2								
144	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	2093,62	10,58	6281	32	799	1,41	4
				227,25	3,96	682	12	115,2	0,02	-
		м2								
145	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	2	285,35	16,15	571	32	425	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		шт								
146	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	0,8	164,72	50,15	132	40	80	0,53	-
				92,03	18,68	74	15	90	0,09	-
		м2								
147	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,04	10300	-	412	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1124,7 81	6,95 2,25	1125 81	7 2	96 115,2	0,49 0,01	- -
149	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59 400,5	23,09 9	478 401	23 9	472 115,2	2,58 0,04	3 -
150	С131305-11	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм шт	1	2890 -	- -	2890 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, Шланговый отсос выхлопных газов								
151	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	24	2717,22 290,25	45,33 16,97	65213 6966	1088 407	8494 115,2	1,66 0,08	40 2
152	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	3	896,88 60,75	5,38 2,25	2691 182	16 7	218 115,2	0,36 0,01	1 -
153	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	3	477,59 400,5	23,09 9	1433 1202	69 27	1415 115,2	2,58 0,04	8 -
154	С131305-11	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм шт	3	2890 -	- -	8670 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	2,82	801,76 116,1	15,99 5,99	2261 327	45 17	397 115,2	0,66 0,03	2 -
156	Е0116-12-6	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм 1соедин.	12	2291,53 450	84,74 31,5	27498 5400	1017 378	6656 115,2	2,45 0,15	29 2
157	Е0116-12-10	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 350 мм 1соедин.	6	6303,92 1098	248,85 92,25	37824 6588	1493 553	8227 115,2	5,85 0,45	35 3
158	Ц0108-409-5	-Трубы гофрированные диаметр 75мм м	15	107 41,9	48,3 11,7	1605 629	725 176	687 85,5	0,25 0,07	4 1
159	СПрай	-Гофра резиновая ф 75 мм	15	1475,42	-	22131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
160	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200	-	3000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
161	Е0120-1-10к =0,4;0,4;0 ,4	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм1м	46	82,41	3,66	3791	168	4246	0,49	22
		м2		78,75	1,37	3623	63	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		430008	6372			293
				Тенге		49694	2287			11
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1605	-	-		-
		Материалы -		Тенге		252	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	804	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		687	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	907	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		58632	-	-		-
		Материалы -		Тенге		96	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		57933	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		422	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		62597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	533	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		369771	-	-		-
		Материалы -		Тенге		248392	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	50707	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		67270	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		58414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		453877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		326
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	59469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		518904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		334
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60909	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Электромонтажные работы								
162	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1351	54,42	18,07	73515	24413	40648	0,18	249
		м		30,25	4,94	40861	6681	85,5	0,03	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,1133	36500	-	4135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	1,91	54100	-	103088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,0886	99700	-	8831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,2678	63700	-	17059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0827	159700	-	13203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		219831	24413					249
		Тенге		40861	6681					39
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		219831	-	-				-
	Материалы -	Тенге		8241	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	47542	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		146317	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		40648	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6097	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15629	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		276108	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				308
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	53639	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		276108	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				308
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	53639	-				-
	РАЗДЕЛ 7. Благоустройствотерритории									
168	Е0107-24-11-	Ограждение Демонтаж оград металлических	43,5	318,02	168,17	13834	7315	10722	0,85	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,6;0,7; 0,5	по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м		149,85	45,77	6518	1991	126	0,16	7
		м								
169	Е0107-25-1к =0,6;0,7;0 ,5	-Демонтаж ворот распашных	2	2751,48	820,98	5503	1642	5455	10,68	21
		шт		1930,5	234,33	3861	469	126	0,89	2
170	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1826,85	33,47	3654	67	3649	7,85	16
				1435,5	12,65	2871	25	126	0,06	-
		шт								
171	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,044	134000	-	5896	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по столбам из панелей высотой до 1,7 м	47,1	599,9	240,24	28255	11315	18702	1,42	67
				249,75	65,38	11763	3079	126	0,24	11
		м								
173	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,88	134000	-	117920	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
174	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3215	172800	-	55552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	114,07	148,4	0,07	16928	8	11644	0,65	74
		м2		108	0,02	12320	2	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			247541	20347			215

			Тенге			37333	5566			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68173	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5423	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	42900	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5070	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7526	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7101	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		260
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50426	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			179368	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179368	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190130	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			315576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		260
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50426	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12971248	1028224			20038

			Тенге			3326678	466184			1051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			221436	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48346	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15766	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			278538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54546	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8187660	-	-		-
		Материалы -	Тенге			941482	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3272872	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2437585	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1160413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3143658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	471549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12011198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3744421	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4192380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2816157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420938	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			790237	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4805340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	472082	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			369771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			248392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50707	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			453877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59469	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17548952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4330517	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17548952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4330517	-		-
		Доп. затраты на зимнее время 1,35%				**236910**				
		Выслуга лет 1%				**175490**				
		Доп. Отпуска 0,4%				**70196**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**18031548**				
		С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года				**37645219**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**38398123**				
		НДС - 12%				**4607775**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В				**43 005 898**				

Сдал: Тех. надзор: Принял: