Заказчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование стройки: "Реконструкция административного здания по улице Пермитина, 21, со строительством пристройки, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область"

Договор № 12п от 16.07.2019г

АКТ № 4
выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 13 Перегородки										
194	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛВ НР = 90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**173,25**	3346,3	32,12	579746	5565	351410	202443	844764
					1285,84	12,5	222771	2166	–	62575	
195	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛ НР = 90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**645,68**	3022,89	32,11	1951822	20736	1100846	754479	2922805
					1285,84	12,5	830240	8070	–	216504	
197	1107-0801-0401	**Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях. ЛДСП НР = 118 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43,2**	6326,09	48,56	273287	2098	172523	117431	421975
					2283,94	19,72	98666	852	–	31257	
		Итого по разделу 13					**4 189 544**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 151 677				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 399				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 624 779				
		Накладные расходы, тенге					1 074 353				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					310 336				

Раздел 14 Полы

206 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,826	6314,96	1119,64	194665	34514	61575	105821	324525
				3197,82	454,13	98576	13999	–	24039	
207 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	46,239	24865,61	8,39	1149761	388	968376	170137	1425490
				3914,38	–	180997	–	–	105592	
209 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,86	6315,01	1119,68	43321	7681	13703	23550	72221
				3197,81	454,23	21937	3116	–	5350	
210 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,29	24865,6	8,36	255867	86	215502	37862	317227
				3914,38	–	40279	–	–	23498	
211 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,61397	231850,09	1610,83	142349	989	132572	8376	162783
				14313,4	677,56	8788	416	–	12058	
213 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,346	19080,56	1914,32	44763	4491	30861	10251	59415
				4011,51	636,83	9411	1494	–	4401	
214 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,64	780,63	32,86	12209	514	6054	5539	19168
				360,68	16,11	5641	252	–	1420	
216 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,5384	22523,4	1323,67	259884	15273	229420	16706	298717
				1316,56	274,47	15191	3167	–	22127	
217 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	288,46	752,6	32,08	217096	9254	104884	101145	343700
				356,92	16,1	102958	4643	–	25459	
218 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1153,84	100,54	5,57	116005	6432	104622	7541	133430
				4,29	2,66	4951	3071	–	9884	
219 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	288,46	780,61	32,85	225174	9475	111657	102164	353525
				360,68	16,1	104042	4643	–	26187	

221	1108-0101-0311	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 % К=1,030;**	**м2 поверхности**	**90,7945**	1415,78	211,59	128545	19211	67660	47576	190211
					458,99	104,44	41674	9483	–	14090	
222	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**88,15**	780,6	32,84	68810	2895	34121	31220	108032
					360,68	16,1	31794	1419	–	8002	
224	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**348,88**	752,6	32,08	262568	11192	126853	122331	415691
					356,92	16,1	124523	5616	–	30792	
225	1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000:**	**м2 стяжки**	**1395,52**	100,54	5,57	140304	7780	126536	9121	161379
					4,29	2,66	5988	3715	–	11954	
227	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**342,6**	1462,5	95,42	501053	32692	226445	231870	791557
					706,12	13,88	241916	4754	–	58634	
236	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**82,56**	780,61	32,85	64447	2712	31957	29241	101183
					360,68	16,1	29778	1329	–	7495	
238	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**97,9**	752,61	32,08	73681	3141	35597	34328	116650
					356,93	16,1	34943	1576	–	8641	
239	1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000:**	**м2 стяжки**	**391,6**	100,54	5,57	39371	2183	35508	2559	45284
					4,29	2,66	1680	1042	–	3354	
		Итого по разделу 14					**5 440 188**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 105 067				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 903				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 735				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 663 903				
		Накладные расходы, тенге					1 097 338				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					402 977				

Раздел 15 Внутренняя отделка

248 1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2855,84**	1245,2	82,47	3556094	235520	944608	2054831	6059799
				831,97	67,43	2375966	192573	–	448874	
252 1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**306,8**	1276,73	82,47	391702	25302	111152	220749	661447
				831,97	67,43	255248	20688	–	48996	

Итого по разделу 15	**6 721 246**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 631 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 055 760
Накладные расходы, тенге	2 275 580
Сметная прибыль (8 %), тенге	497 870

Итого по смете	**16 350 978**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 887 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 344 442
Накладные расходы, тенге	4 447 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 211 183
НДС (12,0%)	1962117,36
Всего по акту с учетом НДС	**18 313 095,36**

Заказчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

_____ Ситенов П.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКомСервис"

_____ Ибраев Ж.С.