Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, Южно-Казахстанская — 050140008275
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы, — 050540007787
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №140 от 22.05.2017 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
12	19.09.2017 г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	6	7	8		
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО		работа	1	37 936 968,00	37 936 968,00	4 064 675,00	37 936 968,00
				1	x	37 936 968,00	4 064 675,00	37 936 968,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика (Тридцать семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын.
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ ст

Сдал (Исполнитель) Директор / Шакимурат А.С.
должность Подпись *расшивровка подпись*

М.П

Принял (Заказчие) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшивровка подпись*

М.П

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Договор № 140 от «22» 05.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар с/о Алатау Толебийского района ЮКО

Наименование обьекта: Газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА												
		Земляные работы												
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7585,79309 м3	28,89	27,85	219123	211234	69724	0,01	55				
				1,04	8,44	7889	63991	97	0,03	239				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	234,612157 м3	262,72	-	61636	-	69649	1,85	434				
				262,72	-	61636	-	113	-	-				
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	262,2 м3	218,93	-	57403	-	64866	1,54	404				
				218,93	-	57403	-	113	-	-				
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	5994,66953 м3	3,35	3,35	20092	20092	6761	-	-				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,16	-	6971	97	-	23
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5994,66953	21,55	4,52	129161	27072	99027	0,11	647
				17,03	-	102089	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	735,3675	122,18	-	89847	-	101527	0,89	651
				122,18	-	89847	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	781,735723	3,35	3,35	2620	2620	882	-	-
				-	1,16	-	909	97	-	3
		м3								
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	750	1301,7	152,52	976275	114390	205559	1,02	765
				153,68	57,15	115260	42863	130	0,28	209
		м3								
		Трубопроводы								
9	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,9132	58791,69	25695,31	53689	23465	47354	194	177
				33075	6813,45	30204	6222	130	26,38	24
		км								
10	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	959,298	692	-	663834	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/	19,2	692	-	13286	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,797	51162,26	20326,01	245425	97504	225612	179	859
				30825	5353,43	147868	25680	130	20,64	99

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
13	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5629,74	231	-	1300470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/	111,6	231	-	25780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5710,2	-10,69	-	-61042	-	-78134	-0,05	-286
				-10,69	-	-61042	-	128	-	-
		м								
16	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	91	440,21	332,43	40059	30252	22388	0,61	56
				102,38	86,87	9317	7905	130	0,33	30
		шт								
17	СПРАЙС ЛИСТ	-Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д110/63	23	2637,03	-	60652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПРАЙС ЛИСТ	-Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д63/63	67	2327,1	-	155916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR11 Д110	1	2707,83	-	2708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	128	300,57	225,64	38473	28882	21384	0,41	53
				69,53	58,98	8900	7549	130	0,23	29
		шт								
21	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, Д110	1	747,1	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	92	426,4	-	39229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтиленовый SDR 11 Д110/63	2	889,34	-	1779	-	-	-	-
24	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град Д110 ПЭ100 SDR11	1	2440,31	-	2440	-	-	-	-
25	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 45град Д110 ПЭ100 SDR11	5	2454,99	-	12275	-	-	-	-
26	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град Д63 ПЭ100 SDR11	14	927,51	-	12985	-	-	-	-
27	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 45град Д63 ПЭ100 SDR11	13	946,11	-	12299	-	-	-	-
		Прокладка разопровода Д110х10 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=160х14,6мм(5шт)								
28	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х14,6)	0,0366	78005	36133,62	2855	1322	2449	247	9
				41850	9612,9	1532	352	130	37,3	1
29	С1308О4-123	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива СТ РК NCO 4437-2004	36,966	1468	-	54266	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.14 СН РК	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6		-	-	-	-	-	-	-
		8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
30	E0116-29-3	-Направляющее исполнение трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	36,6	-10,69	-	-391	-	-501	-0,05	-2
				-10,69	-	-391	-	128	-	-
31	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д110мм)	36,6	244,98	0,28	8966	10	6996	0,84	31
				146,93	0,11	5378	4	130	-	-
32	E0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	3	925,97	290,34	2778	871	2325	2,74	8
33	С1308О4-122	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК NCO 4437-2004	4,455	486	110,25	1458	331	130	0,53	2
	1 Изм. и доп.вып.14 СН РК			66	-	294	-	-	-	-
		8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20		-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	02 E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
35	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка Д160/32 шт	3	3103,56	-	9311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32 шт	6	258,71	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3 шт	3	1764	-	5292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок шт	0,020139	121294,13	49389,75	2443	995	2132	312,7	6
				62775	18657	1264	376	130	91,12	2
39	C130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА т	0,02001	126700	-	2535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	прим. C11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,000129	136500	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер) т	0,042	6979,13	260,48	293	11	31	3,94	-
				614,25	89,46	26	4	105	0,35	-
42	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,04284	94	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,04284	266	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,04284	310	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	C130810-10 прим.	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные м3	3	181	-	543	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0122-48-1 К=0,1635	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д160х14,6)	3	307,47	91,53	922	275	848	1,31	4
				215,94	1,52	648	5	130	-	-
		футляр								
47	Прайс лист	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д12мм	4,2	18,27	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	19,614	144	-	2824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
49	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,006	1301,7	152,52	8	1	2	1,02	-
				153,68	57,15	1	-	130	0,28	-
		м3								
		Прокладка газопровода Д63х5,8 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм(107шт) (8353.16)								
50	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,777	58791,69	25695,31	45681	19965	40291	194	151
				33075	6813,45	25699	5294	130	26,38	20
		км								
51	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	784,77	692	-	543061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	777	-10,69	-	-8306	-	-10632	-0,05	-39
				-10,69	-	-8306	-	128	-	-
		м								
53	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д63мм)	777	244,98	0,28	190346	218	148525	0,84	656
				146,93	0,11	114165	85	130	-	-
		м								
54	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	64	925,97	290,34	59262	18582	49608	2,74	175
				486	110,25	31104	7056	130	0,53	34
		шт								
55	С130804-122 1 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ	95,04	66	-	6273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	РК ИСО 4437-2004								
		м								
56	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	256	300,57	225,64	76945	57763	42768	0,41	106
				69,53	58,98	17800	15099	130	0,23	58
		шт								
57	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка Д110/32	64	2637,03	-	168770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32	128	258,71	-	33115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	64	1764	-	112896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Е0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок	0,429632	121294,13	49389,75	52112	21219	45482	312,7	134
				62775	18657	26970	8016	130	91,12	39
		т								
61	С130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,42688	126700	-	54086	-	-	-	-
	прим.	т		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,002752	136500	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,896	6979,13	260,48	6253	233	662	3,94	4
				614,25	89,46	550	80	105	0,35	-
		м3								
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,91392	94	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,91392	266	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,91392	310	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
67	С130810-10 прим.	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)	64	181 -	- -	11584 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
68	Е0122-48-1 К=0,112	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д110х10)	64	210,62 147,92	62,7 1,04	13480 9467	4013 67	12394 130	0,89 -	57 -
		футляр								
69	Прайс лист	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д15мм	51,2	21,21 -	- -	1086 -	- -	- -	- -	- -
		м								
70	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	56,448	144 -	- -	8129 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
71	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,128	1301,7 153,68	152,52 57,15	167 20	20 7	35 130	1,02 0,28	- -
		м3								
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д110х10 в футляре Д219х4-2шт (8353.18)								
72	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д108х4)	0,0006	129222,58 64575	54072,58 20425,5	78 39	32 12	66 130	352 99,76	- -
		км								
73	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6024	629 -	- -	379 -	- -	- -	- -	- -
		м								
74	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д219х4)	0,000696	154577,68 70200	66009,8 24936,75	108 49	46 17	86 130	376 121,79	- -
		км								
75	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ((футляр Д219х4)	0,698784	1623 -	- -	1134 -	- -	- -	- -	- -
		м								
76	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание	0,696	-10,69	-	-7	-	-10	-0,05	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм		-10,69	-	-7	-	128	-	-
77	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,009528 м	9357,79	1162,95	89	11	64	46,6	-
				7357,5	108	70	1	90	0,53	-
78	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,009528 т	138200	-	1317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,001176 т	58791,69	25695,31	69	30	61	194	-
				33075	6813,45	39	8	130	26,38	-
80	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,18776 км	692	-	822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,176 м	-10,69	-	-13	-	-16	-0,05	-
				-10,69	-	-13	-	128	-	-
82	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	1,176 м	78,92	-	93	-	105	0,33	-
				69,75	-	82	-	128	-	-
83	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4 м	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
84	СПРАЙС ЛИСТ	-Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ110/СТ100	1 шт	10349,45	-	10349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д110	2 шт	909,24	-	1818	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПРАЙС ЛИСТ	шт -Отвод 90град Д110 ПЭ100 SDR11	1	2440,31	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С11011-699	шт -Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ Д159/94	0,648	166	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0122-48-1 К=0,264	кг -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д219х4)	1,2	1219,33	147,79	1463	177	548	2,11	3
				348,68	2,45	418	3	130	0,01	-
89	Е0106-1-1	футляр -Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,06	5243,29	66,01	315	4	14	1,35	-
				195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
90	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0612	94	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0612	266	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0612	310	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д63х5,8 в стальном футляре Д159х4-158шт (8353.18)								
93	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д57х3,5)	0,0474	121367,16	49858,78	5753	2363	4946	336	16
				61425	18834,75	2912	893	130	91,99	4
94	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок Д57х3,5)	47,5896	279	-	13277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0122-8-5	м -Укладка стальных	0,054984	115456,32	31953,19	6348	1757	5607	360	20

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д159х4)		66375	12071,25	3650	664	130	58,95	3
		км								
96	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4)	55,203936	950	-	52444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	54,984	-10,69	-	-588	-	-752	-0,05	-3
				-10,69	-	-588	-	128	-	-
		м								
98	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,812436	9357,79	1162,95	7603	945	5459	46,6	38
				7357,5	108	5977	88	90	0,53	-
		т								
99	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,812436	138200	-	112279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,108072	51162,26	20326,01	5529	2197	5083	179	19
				30825	5353,43	3331	579	130	20,64	2
		км								
101	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	109,15272	231	-	25214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
102	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	108,072	-10,69	-	-1155	-	-1479	-0,05	-5
				-10,69	-	-1155	-	128	-	-
		м								
103	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	108,072	78,92	-	8529	-	9649	0,33	36

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,75	-	7538	-	128	-	-
104	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	379,2	300,57	225,64	113975	85562	63350	0,41	157
		м		69,53	58,98	26366	22365	130	0,23	86
105	СПРАЙС ЛИСТ	-Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ63/СТ57	95	3334,87	-	316813	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 ПЭ63	190	426,4	-	81016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град ПЭ63 ПЭ100 SDR11	95	927,51	-	88114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая пресованная/	51,3	166	-	8516	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
109	E0122-48-1 К=0,189	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д159х4)	95	872,93	105,8	82928	10051	31045	1,51	143
				249,62	1,76	23714	167	130	-	-
110	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	4,75	5243,29	66,01	24906	314	1101	1,35	6
		футляр		195,75	24,93	930	118	105	0,12	1
111	С14300І-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,845	94	-	455	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
112	С14300І-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,845	266	-	1289	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
113	С14300І-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,845	310	-	1502	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
114	E0122-34-1 прим.	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (кран полиэтиленовый Д63мм)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		Установка ПЭ крана Д63 под люк-2шт (8353.09)		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		м3								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
115	СПРАЙС ЛИСТ	-Кран полиэтиленовый Д63	1	12241,01	-	12241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
117	СПРАЙС ЛИСТ	-Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	1	6524,89	-	6525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
119	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	2	426,4	-	853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	0,135	2809,57	1856,11	379	251	267	4,93	1
				812,93	597,97	110	81	140	2,37	-
		м3								
121	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорная подушка ОПТ4)	0,035	22000	-	770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
122	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦП1-10-1)	0,1	32800	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
123	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134	-	-13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250	-	-25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0123-24-1	-Установка люков с замоноличиванием бетоном М150	1	10782,87	35,42	10783	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
126	СПРАЙС ЛИСТ	-Диск из фторопласта 540х140х10 /прокладка фторопластовая/	1	3306,09	-	3306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,125	5243,29	66,01	655	8	29	1,35	-
				195,75	24,93	24	3	105	0,12	-
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1275	94	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1275	266	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1275	310	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,02	5775,43	-	116	-	14	3,66	-
				567	-	11	-	123	-	-
132	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0204	94	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0204	266	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	0,0204	310	-	6	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
135 Е0123-1-1		-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 2,7	1301,7	152,52	3515	412	740	1,02	3
			м3	153,68	57,15	415	154	130	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6671548	789716					5560
			----	---	---					---
			Тенге	872279	225213					916
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2688417	-	-	-			-
		Материалы -	Тенге	161904	-	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	1155238	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21132	-	-	-			-
		Местные материалы -	Тенге	786507	-	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге	1405869	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-			703
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	210880	-	-			-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	245657	-	-	-			-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4339944	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-			7439
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1366119	-	-			-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге	121287	-	-	-			-
		Материалы -	Тенге	688	-	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	6136	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	113595	-	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге	5523	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-			3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	828	-	-			-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	7609	-	-	-			-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге	134419	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-			42
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	6965	-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3861844	-	-	-			-
		Материалы -	Тенге	1002	-	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	-63882	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3924724	-	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге	-81770	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-			-41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-12265	-	-			-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	226804	-	-	-			-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4006878	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-			-340
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-76148	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8481241	-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-			7141
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1296935	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Коверы, контрольные трубки, сигнальный провод и опознавательные столбики								
		Коверы для выхода провода спутника 203шт								
136	Е0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок	1,8884834	121294,13 62775	49389,75 18657	229062 118550	93272 35233	199918 130	312,7 91,12	591 172
		т								
137	С130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА	1,8681684	126700 -	- -	236697 -	- -	- -	- -	- -
	прим.	т		-	-	-	-	-	-	-
138	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,020315	136500 -	- -	2773 -	- -	- -	- -	- -
		т								
139	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (футляр Д25х1,8)	0,0609	47586,09 29700	17877,09 4698,68	2898 1809	1089 286	2723 130	173 18,1	11 1
		км								
140	С130804-939	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,9	32 -	- -	1949 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
141	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,308	1301,7 153,68	152,52 57,15	9513 1123	1115 418	2003 130	1,02 0,28	7 2
		м3								
142	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5	0,609	6979,13 614,25	260,48 89,46	4250 374	159 54	450 105	3,94 0,35	2 -
		м3								
143	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,62118	94 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
144	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,62118	266 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
145	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	0,62118	310 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 2 кг/см2								
		м3								
		Коверы линейные 428шт (112шт. учтено в переходах)								
146	Е0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок	1,2727848	121294,13	49389,75	154381	62863	134739	312,7	398
				62775	18657	79899	23746	130	91,12	116
		т								
147	С130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА	1,264632	126700	-	160229	-	-	-	-
	прим.	т		-	-	-	-	-	-	-
148	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0081528	136500	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	2,6544	6979,13	260,48	18525	691	1961	3,94	10
				614,25	89,46	1630	237	105	0,35	1
		м3								
150	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,707488	94	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,707488	266	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
152	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,707488	310	-	839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Контрольные трубки 428шт (112шт. учтено в переходах)								
153	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	190	925,97	290,34	175934	55165	147274	2,74	521
		шт		486	110,25	92340	20947	130	0,53	101
154	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	282,15	66	-	18622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Сигнальный провод и опознавательные столбики								
155	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	6,7422	6469,41	5158,75	43618	34781	18251	6,3	42

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	км		1310,66	724,68	8837	4886	133	4,2	28
156	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты	6742,2	12,4	-	83585	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (прокладка сигнального провода)	6706,8	26,4	3,1	177060	20791	124881	0,11	738
				19,1	0,5	128100	3353	95	-	19
		м								
158	С151601-333	-Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	6,7068	34036	-	228273	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Ведомость объемов работ								
159	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	6523,8	78,92	-	514858	-	582445	0,33	2172
				69,75	-	455035	-	128	-	-
		м								
160	Ц3924-7 прим.	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм (Д110х10)	79	177,8	23,8	14046	1880	9758	0,7	55
				135	2,25	10665	178	90	0,01	1
		стык								
161	Ц3924-2 прим.	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (Д63)	465	109,1	14,7	50732	6836	34840	0,4	186
				81	2,25	37665	1046	90	0,01	6
		стык								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2130348	278640			4734
			Тенге			936027	90386			448
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			513728	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35901	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	194730	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228273	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187730	-	-		-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			743546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222889	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	376648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26651	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			489068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1155133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450008	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1015940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	455035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			501081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			582445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1694288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	542402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3592967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1215299	-		-
		ИТОГО:					8801897	1068351		10294
							1808307	315598		1364

Накладные расходы :

На монтажные работы	187730
На общестроительные работы	1894938
На металломонтажные работы	5523
На сантехнические работы	500675
Всего накладных расходов:	2588866
Итого с накладными	11390763

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	10294
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1364
- в накладных расходах, чел-ч.	1294
Всего трудозатрат, чел-ч.:	12952

Сканировано с CamScanner

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	683446
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12074209
Итого с временными, 3,4 %	12484732
Итого с зимними удорожаниями, 1,3.0,7 %	12598343
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12648282
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12773129
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	34957170
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	699143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35656313
К=0,94996623156	33872293
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4064675
Итого с НДС	**37936968**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»

---------- **Карабаев Ю.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

---------- **Шакимурат А.С.**

Сканировано с CamScanner