Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, Южно-Казахстанская** — **050140008275**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы,** — **050540007787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №193 от 18.07.2017 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	12.10.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	6	7	8		
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Каратобе, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО		работа	1	35 008 206,00	35 008 206,00	3 750 879,00	35 008 206,00
				1	x	35 008 206,00	3 750 879,00	35 008 206,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика (Тридцать пять миллионов восемь тысяч двести шесть) тенге 00 тиын.
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ ст _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Шакимурот
должность Подпись *расшивровка подпись*

Принял (Заказчие) [подпись] Ж. Жолдасбеков
должность *подпсиь* *расшивровка подпись*

М.П

М.П

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Договор № 193 «____» _____2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газапровода в населенном пункте Каратобе, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО

Наименование обьекта: Газопровод среднего давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления-подземный												
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5717,38176	33,67	32,1	192510	183534	77063	0,01	62				
				1,57	12,33	8976	70470	97	0,05	285				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	176,82624	262,72	-	46455	-	52494	1,85	327				
				262,72	-	46455	-	113	-	-				
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	403,2	218,93	-	88273	-	99748	1,54	621				
				218,93	-	88273	-	113	-	-				
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы м3	235,76832	218,93	-	51617	-	58327	1,54	363				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков		218,93	-	51617	-	113	-	-
5	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	235,76832	122,18	-	28806	-	32551	0,89	209
				122,18	-	28806	-	113	-	-
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- после ручной разработки	403,2	122,18	-	49263	-	55667	0,89	357
				122,18	-	49263	-	113	-	-
7	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4032,37556	6,48	6,48	26128	26128	8228	-	-
				-	2,1	-	8483	97	0,01	33
8	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4032,37556	21,55	4,52	86882	18210	66611	0,11	435
				17,03	-	68671	-	97	-	-
9	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	524,784	122,18	-	64118	-	72453	0,89	464
				122,18	-	64118	-	113	-	-
10	Е0101-85-2	м3 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	812,264435	12,34	12,34	10024	10024	2756	-	-
				-	3,5	-	2841	97	0,01	11
		м3 Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
11	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований гравийных	90	66,75	51,25	6008	4613	3007	0,12	11
				15,5	9,62	1395	866	133	0,04	3
		м3 Трубопроводы и арматура								
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы,выходы	605,784	1301,7	152,52	788549	92394	166033	1,02	618
				153,68	57,15	93097	34621	130	0,28	169
13	Е0122-11-5	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	0,02	78005	36133,62	1560	723	1338	247	5

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
		км								
14	Е0116-29-3	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	20	-10,69	-	-214	-	-274	-0,05	-1
				-10,69	-	-214	-	128	-	-
		м								
15	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	7	282,86	0,37	1980	3	1424	0,9	6
				156,38	0,14	1095	1	130	-	-
		м								
16	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	27,27	1468	-	40032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,5628	70666,26	30144,88	39771	16966	35492	236	133
				40500	8009,55	22793	4508	130	31,06	17
		км								
18	Е0116-29-3	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	562,8	-10,69	-	-6016	-	-7701	-0,05	-28
				-10,69	-	-6016	-	128	-	-
		м								
19	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 125 мм	119	244,98	0,28	29152	33	22747	0,84	100
				146,93	0,11	17485	13	130	-	-
		м								
20	С130804-122-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	604,485	903	-	545850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,33	58791,69	25695,31	254568	111261	224532	194	840
				33075	6813,45	143215	29502	130	26,38	114
		км								
22	Е0116-29-2	-Вычитается позиция:	1299	-10,69	-	-13886	-	-17774	-0,05	-65

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		-10,69	-	-13886	-	128	-	-
23	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	166	244,98 146,93	0,28 0,11	40666 24390	46 18	31731 130	0,84 -	140 -
24	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1362,288	692 -	- -	942703 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,596	58791,69 33075	25695,31 6813,45	35040 19713	15314 4061	30906 130	194 26,38	116 16
26	Е0116-29-2	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм км	596	-10,69 -10,69	- -	-6371 -6371	- -	-8155 128	-0,05 -	-30 -
27	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	37	244,98 146,93	0,28 0,11	9064 5436	10 4	7073 130	0,84 -	31 -
28	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	639,33	466 -	- -	297928 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,2945	51162,26 30825	20326,01 5353,43	66230 39903	26312 6930	60883 130	179 20,64	232 27
30	Е0116-29-2	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. км	1294,5	-10,69 -10,69	- -	-13838 -13838	- -	-17713 128	-0,05 -	-65 -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 100 мм								
		м								
31	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	88	244,98	0,28	21558	25	16821	0,84	74
				146,93	0,11	12930	10	130	-	-
		м								
32	С130804-122-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1334,109	323	-	430917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	2,8731	51162,26	20326,01	146994	58399	135128	179	514
				30825	5353,43	88563	15381	130	20,64	59
		км								
34	Е0116-29-2	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2873,1	-10,69	-	-30713	-	-39313	-0,05	-144
				-10,69	-	-30713	-	128	-	-
		м								
35	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	256,8	244,98	0,28	62910	72	49088	0,84	217
				146,93	0,11	37732	28	130	-	-
		м								
36	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3161,199	231	-	730237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	6596,1	78,92	-	520564	-	588900	0,33	2197
				69,75	-	460078	-	128	-	-
		м								
		Аварийный запас труб								
38	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1	1468	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130804-122-	-Труба полиэтиленовая для	50	903	-	45150	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
40	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	112	692 -	- -	77504 -	- -	- -	- -	- -
41	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	16	466 -	- -	7456 -	- -	- -	- -	- -
42	С130804-122-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	110	323 -	- -	35530 -	- -	- -	- -	- -
43	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	261	231 -	- -	60291 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	81	300,57 69,53	225,64 58,98	24346 5632	18277 4777	13532 130	0,41 0,23	34 18
45	Прайс-лист стр.20	-переход ПЭ 160/125 мм шт	1	3431,76 -	- -	3432 -	- -	- -	- -	- -
46	Прайс-лист стр.20	-переход ПЭ 125/110 мм шт	1	1786,19 -	- -	1786 -	- -	- -	- -	- -
47	С130804-50	-Переход, Dy 110x90 мм 10шт	0,1	1220 -	- -	122 -	- -	- -	- -	- -
48	Прайс-лист	-переход ПЭ 110/75 мм	1	338,97	-	339	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.20			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист стр.20	-переход ПЭ 110/63 мм	2	338,97	-	678	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С130804-49	-Переход, Dy 90x75 мм	0,1	770	-	77	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С130804-48	-Переход, Dy 75x63 мм	0,2	594	-	119	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 90 мм с ЗН	3	1772,81	-	5318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 75 мм с ЗН	1	1606,43	-	1606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	56	1021,8	-	57221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR11д 110 мм с ЗН	2	2483,37	-	4967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR11д 75 мм с ЗН	1	1606,43	-	1606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Прайс-лист стр.7	-Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	9	1021,8	-	9196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Присоединение газопровода при помощи тройников (8353.24)								
58	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под тройники	166,866	1301,7	152,52	217209	25450	45734	1,02	170
				153,68	57,15	25644	9536	130	0,28	47
		м3								
59	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	205	440,21	332,43	90244	68149	50435	0,61	125
				102,38	86,87	20988	17808	130	0,33	68
		шт								
60	Прайс-лист стр.20	-Тройник-переходник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 д 160x110x160	1	2499,36	-	2499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С130804-303 5 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	3305	-	69405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
62	С130804-303	-Тройник полиэтиленовый литой	53	1150	-	60950	-	-	-	-
	1 Изм. и доп.вып.18	переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
63	С130804-156	-Тройник полиэтиленовый	6	2101	-	12606	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	компрессионный переходной DN 90x75x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 90x63x90		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
64	С130804-156	-Тройник полиэтиленовый	38	1356	-	51528	-	-	-	-
	4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	компрессионный переходной DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
65	Прайс-лист стр.7	-Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 равнопроходной д 63 мм с ЗН	84	1202,86	-	101040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс-лист стр.7	-Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 равнопроходной д 110 мм с ЗН	2	2983,18	-	5966	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых муфт под тройник	34	440,21	332,43	14967	11303	8365	0,61	21
				102,38	86,87	3481	2954	130	0,33	11
		шт								
68	Прайс-лист стр.6	-Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 д 63 мм с ЗН	34	437,17	-	14864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Установка ПЭ крана под ковер - 25шт(8353-10)								
69	Е0122-34-1 прим	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт - кранов, штанги	50	300,57	225,64	15028	11282	8353	0,41	21
				69,53	58,98	3477	2949	130	0,23	11
		шт								
70	Прайслист стр8	-Кран полиэтиленовый шаровый диам.125 мм	1	31973,25	-	31973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Прайслист стр8	-Кран полиэтиленовый шаровый диам.110 мм	2	31435,6	-	62871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Прайслист стр8	-Кран полиэтиленовый шаровый диам.90 мм	3	24012,24	-	72037	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Прайслист стр8	-Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм	19	18415,84	-	349901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	Прайслист стр8	-Телескопический удлинитель для крана (приводная штанга для кранов диам.110,90,63мм)	24	7445,22	-	178685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Прайслист стр8	-Телескопический удлинитель для крана (приводная штанга для крана диам.125мм)	1	7445,22	-	7445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Прайслист стр14	-Диск фторопластовый	37,5	1370,23	-	51383	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
				69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
		шт								
78	Прайслист стр6	-Муфта с ЗН диам.125	2	1286,06	-	2572	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Прайслист стр6	-Муфта с ЗН диам.110	4	891,63	-	3567	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Прайслист стр6	-Муфта с ЗН диам.90	6	727,85	-	4367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Прайслист стр6	-Муфта с ЗН диам.63	23	437,17	-	10055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110х10,4 В ФУТЛЯРЕ 160х14,6 методом ГНБ - 1шт								
82	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
83	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	19	831,44	781,34	15797	14845	2248	0,28	5
				49,84	63,92	947	1215	104	0,3	6

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
		м								
84	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	20702	19461	2979	0,36	7
				64,08	86,68	1218	1647	104	0,41	8
		м								
85	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода в скважину (футляр)	19	5063,58	4756,84	96208	90380	13798	1,68	32
				299,04	399,26	5682	7586	104	1,87	36
		м								
86	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	19,475	1468	-	28589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
88	Е0122-48-1 К=0,1635	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.160х14,6	1	755,15	91,53	755	92	283	1,31	1
				215,94	1,52	216	2	130	-	-
		футляр								
89		-Пенополиэтиленовый	1,4	26,1	-	37	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайслист стр17	уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм		-	-	-	-	-	-	-
		пм								
		Контрольная трубка на футляре диам 160 мм -1шт								
90	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки диам.32х3	1	925,97	290,34	926	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
		шт								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90х8,2 В ФУТЛЯРЕ 160х14,6 методом ГНБ - 3шт								
91	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,7	8
				488,46	138,6	1465	416	104	0,56	2
		установ.								
92	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	37	831,44	781,34	30763	28909	4378	0,28	10
				49,84	63,92	1844	2365	104	0,3	11
		м								
93	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	37	1089,57	1024,24	40314	37897	5801	0,36	13
				64,08	86,68	2371	3207	104	0,41	15
		м								
94	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	37	5063,58	4756,84	187352	176003	26871	1,68	62
				299,04	399,26	11064	14773	104	1,87	69

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм - 110x10								
119 Ц3924-8		стык -ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм - 90x8,2	10	191,1	26,1	1911	261	1334	0,7	7
				146	2,25	1460	23	90	0,01	-
120 Ц3924-4		стык -ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	56	127,2	17	7123	952	4876	0,5	28
				94,5	2,25	5292	126	90	0,01	1
121 Ц3924-2		стык- 75 -ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм 63x5,8	120	109,1	14,7	13092	1764	8991	0,4	48
				81	2,25	9720	270	90	0,01	2
		стык								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	8406751	1512548					8604
			Тенге	1453923	287662					1225
Стоимость монтажных работ -			Тенге	3567 5	-					-
Материалы -			Тенге	4102	-					-
Всего заработная плата -			Тенге	-	27336					-
Накладные расходы -			Тенге	24602	-					-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-					12
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	3690					-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -			Тенге	3617	-					-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге	63894	-					-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-					149
Сметная заработная плата -			Тенге	-	31026					-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	3388797	-					-
Материалы -			Тенге	73537	-					-
Всего заработная плата -			Тенге	-	1325210					-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			228	-	-		-
Местные материалы -			Тенге			769173	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			1581695	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		791
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	237254	-		-
Неопмируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			298230	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5268722	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		8619
Сметная заработная плата -			Тенге			-	1562465	-		-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4982279	-	-		-
Материалы -			Тенге			60486	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	3890339	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4532755	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			497969	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		249
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	74695	-		-
Неопмируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			328815	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5809064	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2113
Сметная заработная плата -			Тенге			-	463734	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			11141680	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		10880
Сметная заработная плата -			Тенге			-	2057225	-		-
ИТОГО ПО Ф2:						8406748	1512551	8604		
						1453924	287664	1225		

Накладные расходы :

На монтажные работы	24602
На общестроительные работы	1581695
На сантехнические работы	497969
Всего накладных расходов:	2104267
Итого с накладными	10511014

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	8604
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1225
- в накладных расходах, чел-ч.	1052
Всего трудозатрат, чел-ч.:	10881

Неопмируемые и непредвиденные затраты :

Всего неопмируемые и непредвиденные затраты	630661
Итого с неопмируемыми и непредвиденными затратами	11141675

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с временными, 3,4 %										11520492
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %										11625328
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %										11671410
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %										11786615
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677										32257304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %										645146
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами										32902450
Итого с К=0,95										31257327
Налог на добавленную стоимость, 12 %										3750879
Итого с НДС										**35008206**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «СК Курылыс инжиниринг»

_____ Карабаев Ю.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

_____ Шакимуратов А.С.