Счет-фактура № 16 от 17 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041040000970, РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009695, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000111936, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №21 от 04.05.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041040000970, ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005019, ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005019,

ИИК получателя: KZ869260601111467000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области	тенге	1	38 398 123,21	38 398 123,21	12%	4 607 774,79	43 005 898,00		
Всего по счету:					**38 398 123,21**		**4 607 774,79**	**43 005 898,00**		

Руководитель: Кусаинов К. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Демеубаева А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Демеубаева А.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Упраления образования Алматинской области"**	**990440005019**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: +398, 8-728-32-41-42**	**041040000970**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №21 от 04.05.2014 года от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	**17.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области		тенге	1	43 005 898,00	43 005 898,00	4 607 774,79	43 005 898,00
			Итого	1	x	43 005 898,00	4 607 774,79	43 005 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГККП «Талдыкорганский политехнический колледж» ГУ «Управление образования АО»

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области (Здание УПМ)"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**76 796 246**		**38 398 123**					**4 607 775**	**43 005 898**

Заказчик: Тех. надзор: Подрядчик:

Заказчик - ГККП «Талдыкорганский политехнический колледж» ГУ «Управление образования АО» **Форма 2В**

Подрядчик - ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "
(Здание УПМ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
		Узел №12п на 8шт										
1	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	159,77	7220,59	429,29	1153633	68588	50336	1,75	279		
				287,21	101,74	45888	16255	81	0,36	57		
		м2										
		Уселение проемов (фрагмент 3-7у)										
2	Е0146-12-3	-Усиление рамных конструкций различного назначения	0,73	44168,45	7412,95	32243	5411	20033	162,15	118		
				30273,75	218,39	22100	159	90	0,92	1		
		т										
3	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров	0,337	114900	-	38721	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
4	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	0,274	114900	-	31483	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
5	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0803	147100	-	11812	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
6	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0389	149300	-	5808	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-1041	-Шурупы	0,0006	70700	-	42	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	36,6	969,46	5,96	35482	218	7753	1,32	48
				222,01	2,15	8125	79	94,5	0,01	-
		м2								
		Заделка проемов								
9	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	564,1	917,53	5,92	517581	3337	137486	1,48	836
				256,29	1,62	144573	915	94,5	0,01	4
		м2								
		Проемы								
		Окна								
10	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	160,49	270,9	23,78	43477	3816	41101	1,65	265
				247,12	8,98	39660	1441	100	0,04	7
		м2								
11	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	132,54	370,59	22,95	49117	3042	23512	0,94	124
				156,91	7,35	20796	974	108	0,04	5
		м2								
12	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	132,54	8050	-	1066939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0158-25-1	-Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	229	249,7	0,77	57181	176	14745	0,41	95
				60,01	0,11	13742	25	107,1	-	-
		м								
		Двери,ворота								
14	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,55	378,49	38,89	4372	449	4079	1,71	20
				313,09	13,95	3616	161	108	0,07	1
		м2								
15	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	3	37400	-	112200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	13,95	392,19	23,51	5471	328	2529	0,96	13
				160,3	7,56	2236	105	108	0,04	1
		м2								
17	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	13,95	13000	-	181350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2								
18	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков алюминевых площадью проема более 3 м2 м2	4,01	351,78 142,88	24,8 8,2	1411 573	99 33	654 108	0,86 0,04	3 -
19	С12031-29	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П шт	1	20200 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
20	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	88,6	19,04 18,1	0,94 0,15	1687 1603	84 14	1790 110,7	0,13 -	11 -
21	Е0157-2-6	-Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток 1м2	169,1	57,28 56,33	0,94 0,15	9685 9526	160 26	10574 110,7	0,39 -	66 -
22	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	382,1	22,82 22,63	0,19 0,02	8719 8646	73 8	9580 110,7	0,16 -	60 -
23	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	357,2	127,4 116,68	10,73 1,84	45509 41677	3832 656	46863 110,7	0,77 0,02	275 6
24	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	22,98	2570,04 1420,65	1149,39 460,35	59047 32639	26407 10577	43216 100	8,47 2,24	195 52
25	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	22,98	2570,04 1420,65	1149,39 460,35	59047 32639	26407 10577	43216 100	8,47 2,24	195 52
26	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В20 м2	319,1	331,89 60,29	17,9 6,37	105908 19240	5711 2033	23549 110,7	0,42 0,03	132 10
27	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	1277,2	41,01 1,94	0,81 0,29	52373 2482	1038 367	3154 110,7	0,01 -	15 2
28	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 м2	5,6	324,86 60,29	17,9 6,37	1819 338	100 36	413 110,7	0,42 0,03	2 -
29	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	22,4	39,83 1,94	0,81 0,29	892 44	18 6	55 110,7	0,01 -	- -
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	225,5	190,84 60,03	12,06 4,3	43035 13537	2720 970	16059 110,7	0,41 0,02	92 5
31	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной	301,93	596,57	28,2	180121	8516	120100	2,1	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 мм с рисунком		349,31	10,02	105467	3024	110,7	0,05	15
		м2								
32	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	1811,57	80,58	0,81	145967	1472	63882	0,18	319
				31,57	0,29	57187	521	110,7	-	2
		м2								
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	190,84	12,06	9542	603	3561	0,41	20
				60,03	4,3	3002	215	110,7	0,02	1
		м2								
34	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100	25,2	0,81	2520	81	112	0,01	1
				0,72	0,29	72	29	110,7	-	-
		м2								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	190,2	190,84	12,06	36298	2294	13545	0,41	78
				60,03	4,3	11418	818	110,7	0,02	4
		м2								
36	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	193	25,2	0,81	4864	157	216	0,01	1
				0,72	0,29	140	55	110,7	-	-
		м2								
37	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	374,8	25,2	0,81	9445	305	420	0,01	2
				0,72	0,29	272	108	110,7	-	1
		м2								
		Внутренние отделочные работы								
		Потолки								
38	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	314,5	1049,8	3,48	330161	1095	96718	1,87	590
				324,35	1,08	102007	340	94,5	0,01	2
		м2								
39	Е0115-169-6	-Левкас потолков	314,5	31,25	0,06	9829	19	9081	0,17	54
				30,53	0,02	9602	7	94,5	-	-
		м2								
40	С143002-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	377,4	38	-	14341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Стены								
41	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	0,79	1795,5	627,75	1418	496	1109	7,1	6
				1167,75	236,25	923	187	100	1,16	1
		м3								
42	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	16,08	7215,28	305,59	116022	4914	19593	6,7	108
				1044	103,36	16788	1662	106,2	0,4	6
		м3								
43	Е0155-9-8	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	73,6	1136,24	53,03	83628	3903	30044	2,58	190
				375,39	8,98	27629	661	106,2	0,05	4
		м2								
44	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней	82,8	1816,39	16,85	150397	1395	33627	2,21	183
				370,01	6,03	30637	499	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2								
45	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	210,26	492,44	33,79	103540	7105	66595	1,95	410
				329,54	5,62	69289	1182	94,5	0,03	7
46	Е0161-2-10	-Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	210,26	153,59	16,89	32294	3551	14892	0,46	97
				72,14	2,81	15168	591	94,5	0,02	3
47	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПХВ м2	25,44	764,77	69,23	19456	1761	13155	3,43	87
				631,35	7,05	16062	179	81	0,03	1
48	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородкие из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	25,44	10900	-	277296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
49	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	48,1	611,65	7,67	29420	369	16473	2,06	99
				359,66	2,75	17300	132	94,5	0,01	1
50	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен,откосов м2	1731,7	966,05	5,96	1672910	10326	366825	1,32	2290
				222,01	2,15	384450	3724	94,5	0,01	18
51	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно М100 раствором по камню стен 30 мм м2	107,55	245,29	2,4	26381	258	12781	0,7	76
				125,24	0,52	13469	56	94,5	0,03	3
52	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей сеткой м2	101,3	9,63	0,28	975	28	877	0,06	7
				9,06	0,1	918	10	94,5	-	-
53	С11011-1373 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетка серпянка размер ячейки 25х25 мм м2	101,3	147	-	14891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0115-79-1	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна	1833	826,91	2,62	1515724	4801	134282	0,37	678
				76,59	0,93	140389	1707	94,5	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0.7мм								
		м2								
55	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	129,7	1819,81	3,1	236029	402	66102	3,11	403
				538,2	1,12	69805	145	94,5	0,01	1
		м2								
		Входной узел №1								
56	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных витражей	10,7	764,77	69,23	8183	741	5533	3,43	37
				631,35	7,05	6755	75	81	0,03	-
		м2								
57	С12061-182	-Витражи в алюминевой обвязке	10,7	14500	-	155150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0109-17-1	-Монтаж металлического каркаса	0,6069	5393,46	2795,25	3274	1697	1242	10,75	7
				1816,43	709,7	1102	431	81	2,69	2
		т								
59	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,6069	112700	-	68403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6069	1513,46	390,15	919	237	384	3,4	2
				781,43	-	474	-	81	-	-
		т								
61	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,2	7235,42	100,65	23153	322	619	0,97	3
				146,25	38,03	468	122	105	0,19	1
		м3								
62	Е0106-1-16	-Устройство железобетонных фундаментов	1,15	8061,41	196,62	9271	226	418	1,79	2
				272,25	74,27	313	85	105	0,36	-
		м3								
63	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0176	67700	-	1192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0227	65000 - -	- - -	1476 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
65	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	21,2	360,25 219,17	36,36 12,91	7637 4646	771 274	5447 110,7	1,36 0,06	29 1
66	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	21,62	640 -	- -	13839 -	- -	- -	- -	- -
		Крыльца								
67	Е0106-1-15	-Устройство бетонных пандусов м3	8,4	7278,72 168,19	122,01 43,73	61141 1413	1025 367	1682 94,5	1,12 0,21	9 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге				9133351 1570845	210886 62624			9267 288
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7665069	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2034108	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1546246	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1704143	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2288393	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1529363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		765
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	229405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				551666	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9746098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		9848
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1775651	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1468283	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1042159	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	87222	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				282819	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				70650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10598	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92336	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1631269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11377367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1873471	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
68	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2252,25	-	4505	-	2716	8,03	16
					1397,25	-	2795	-	97,2	-	-
69	75-6-48	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	1	76600	-	76600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	75-6-48	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	1	76600	-	76600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3	665,45	43,78	1996	131	1572	3,04	9
					522,68	16,49	1568	49	97,2	0,08	-
72	С151803-159	-Щиток распределительный встраиваемый в нишу на 24 модуля	шт	1	14900	-	14900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С151803-158	-Щиток распределительный встраиваемый в нишу на 36 модуля	шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С151803-157	-Щиток распределительный встраиваимый в нишу на 4 модуля	шт	1	9460	-	9460	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	3520,25	273,8	14081	1095	2409	3,45	14
					647,45	56,92	2590	228	85,5	0,33	1
76	75-6-78	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3086-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	шт	1	61400	-	61400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	75-6-77	-Пункт /шкаф/	комплект	1	73500	-	73500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный, типа ПР 11-3078-21У3, габаритные размеры 800x650x250 мм	комплект	1	-	-	-	-	-	-
				58500	-	58500	-	-	-	-
78	75-6-76	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3, габаритные размеры 800x650x250 мм	комплект	1	-	-	-	-	-	-
				58500	-	58500	-	-	-	-
79	75-6-76	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3, габаритные размеры 800x650x250 мм	комплект	1	-	-	-	-	-	-
				665,45	43,78	665	44	524	3,04	3
80	Е0121-24-2	-Установка силового распределительного шкафа массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	522,68	16,49	523	16	97,2	0,08
				2666,68	-	2667	-	-	-	-
81	СПрайс	-Шкаф распределительный силовой ЩРС (250А)	шт	2	-	-	-	-	-	-
				538,32	16,27	1077	33	451	1,15	2
82	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	261,05	2,64	522	5	85,5	0,02
				977,78	-	978	-	-	-	-
83	СПрайс	-Автомат АП-50Б-2МТ	шт	1	-	-	-	-	-	-
				1291,12	-	1291	-	-	-	-
84	СПрайс	-Автомат АП-50Б-3МТ	шт	1	-	-	-	-	-	-
				845,2	22,15	845	22	383	3,45	3
85	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	445,05	2,64	445	3	85,5	0,02
				222,22	-	222	-	-	-	-
86	СПрайс	-Пускатель магнитный ПМ12-010-150	шт	4	-	-	-	-	-	-
				330,45	14,4	1322	58	666	1,15	5
87	Ц0108-521-1	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	4	192,05	2,64	768	11	85,5	0,02
				3555,57	-	14222	-	-	-	-
88	СПрайс	-Ящик с рубильником ЯРВ на ток 100А	шт	4	-	-	-	-	-	-
				262,62	16,27	1050	65	815	1,15	5
89	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открытой проводке		31,05	-	248	-	97,2	-	-
104	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	8	215	-	1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	22	39,82	-	876	-	725	0,22	5
				33,9	-	746	-	97,2	-	-
106	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	22	156	-	3432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	37	50,4	-	1865	-	1284	0,23	8
				35,71	-	1321	-	97,2	-	-
108	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	37	182	-	6734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,09	18000	-	1620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	1035	11,94	0,12	12353	119	9057	0,07	71
				10,12	0,12	10474	119	85,5	-	1
111	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых жеская труб диам. до 25 мм м	905	40,46	-	36616	-	26636	0,19	169
				30,28	-	27403	-	97,2	-	-
112	С130804-28	-Трубы поливинилхлоридная жеская диаметром 20мм 10м	55	664	-	36520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С130804-28	-Трубы поливинилхлоридная жеская диаметром 25мм 10м	35,5	664	-	23572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	188	57,28	-	10769	-	5817	0,2	37
				31,83	-	5984	-	97,2	-	-
115	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	18,8	999	-	18781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды м	40	58,83	-	2353	-	1298	0,21	8
				33,38	-	1335	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	4	1420 -	- -	5680 -	- -	- -	- -	- -
118	ЦО108-394-1	-Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2 м	900	167,43 46,12 39,95	57,91 15,41 -	150683 41504 35956	52119 13869 -	47343 85,5 -	0,28 0,09 -	248 80 -
119	СПрайс	-Тросс стальной ф 6 мм2 м	900	- 253,76	- -	- 25376	- -	- -	- -	- -
120	СПрайс	-Муфта натяжная шт	100	- 126,88	- -	- 12688	- -	- -	- -	- -
121	СПрайс	-Троссовый зажим шт	100	- 201,85	- -	- 20185	- -	- -	- -	- -
122	СПрайс	-Анкер шт	15	- 353,28 133,4	- 29,88 2,87	- 5299 2001	- 448 43	- 1748 85,5	- 0,81 0,02	- 12 -
123	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	40	93,83 32,09	3,85 0,34	3753 1283	154 14	1109 85,5	0,18 -	7 -
124	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	450	113,54 39,69	73,85 28,1	51093 17861	33232 12645	27455 90	0,26 0,15	118 69
125	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	471,83	819,55 272,97	546,58 206,12	386686 128795	257891 97254	203444 90	1,85 1,13	871 533
126	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа в полу м	91	113,54 39,69	73,85 28,1	10332 3612	6720 2557	5552 90	0,26 0,15	24 14
127	Е0169-4-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	91	61,15 34,72	2,86 0,45	5565 3160	260 41	2880 90	0,21 -	19 -
128	Е0169-10-1	-Заделка гнезд отверст	0,05	1086,48 599,63	486,85 183,83	54 30	24 9	39 100	3,64 0,9	- -
129	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см м2	34	132,03 63,23	66,18 38,95	4489 2150	2250 1324	3474 100	0,34 0,06	11 2
130	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	680	1,61	0,76	1094	517	795	-	3
131	Е0146-25-17	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.		0,72	0,45	490	305	100	-	-
132	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	28	175,98	88,16	4928	2468	3839	0,45	13
				85,05	52,04	2381	1457	100	0,08	2
133	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см м2	0,02	1086,48	486,85	22	10	16	3,64	-
				599,63	183,83	12	4	100	0,9	-
		Демонтажные работы								
134	Е0121-23-1	-Демонтаж шкафов ШРС шкаф	4	558,9	-	2236	-	2173	3,21	13
	К=0,4			558,9	-	2236	-	97,2	-	-
	К=0,4									
	К=0,4									
135	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков осветительных,рубильников шт	6	200,73	11,21	1204	67	978	0,92	6
				189,52	1,06	1137	6	85,5	0,01	-
	К=0,4									
	К=0,4									
	К=0,4									
136	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	104	8,42	-	876	-	851	0,06	6
				8,42	-	876	-	97,2	-	-
137	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	450	13,94	0,06	6273	27	6071	0,1	43
				13,88	-	6246	-	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2211531	379360		2049
	Тенге	319044	141117		755
Стоимость оборудования -	Тенге	424480	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	424480	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1238235	-	-	-
Материалы -	Тенге	101458	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	186074	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	900237	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	171975	-	-	86
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25796	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84613	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1494823	-	-	1210
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	211871	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	464263	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274086	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247494	-	-		124
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			754462	-	-		1804
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311210	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84553	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84553	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89626	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2763391	-	-		3014
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523081	-		
		РАЗДЕЛ 3. Пожарная сигнализация								
138	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная / шт	5	702,3 / 648	- / -	3512 / 3240	- / -	2945 / 90,9	4 / -	20 / -
139	СПрайс	-Разветвительная коробка на 6 контактов J-40 / шт	5	31,11 / -	- / -	156 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
140	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям / м	1400	61,1 / 48,8	0,8 / 0,1	85540 / 68320	1120 / 140	55453 / 81	0,28 / -	392 / 1
141	Срайс	-Кабель КСПВ-2х0,5мм / м	1030	6,33 / -	- / -	6519 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
142	Срайс	-Кабель КСПВ-4х0,5мм / м	206	11,87 / -	- / -	2445 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
143	Срайс	-Кабель ШВВП2х0,75мм / м	206	21,76 / -	- / -	4482 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
144	Ц0108-410-1	-Установка кабельного канала 10х15мм / м	400	34,2 / 23,2	1,2 / 0,2	13680 / 9280	480 / 80	8003 / 85,5	0,14 / -	56 / -
145	СПрайс	-Кабельный пластиковый канал 10х15мм / м	412	21,76 / -	- / -	8963 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125295	1600			468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			80840	220			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			156	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			125140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66401	-	-		33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			203033	-	-		502
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			203188	-	-		502
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91020	-		-

РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодная вода								
146	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	120	329,67	4,19	39560	503	8492	0,34	40
		м		59,85	1,58	7182	190	115,2	0,01	1
147	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1415	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	115,2	0,01	-
148	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	212	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	115,2	0,01	-
149	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	283	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	115,2	0,01	-
150	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	155	623,7	14,12	96674	2189	18863	0,55	86
		м		100,35	5,29	15554	820	115,2	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	11	935,75 130,5	20,8 7,79	10293 1436	229 86	1752 115,2	0,73 0,04	8 -
152	Е0116-14-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм м	3	942,49 219,38	14,49 5,42	2827 658	43 16	777 115,2	1,25 0,03	4 -
153	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	24	328 -	- -	7872 -	- -	- -	- -	- -
154	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	2	371 -	- -	742 -	- -	- -	- -	- -
155	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	1	471 -	- -	471 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	1	4173,51 1453,5	137,88 51,75	4174 1454	138 52	1734 115,2	8,5 0,25	9 -
157	С130801-3	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм компл	1	2630 -	- -	2630 -	- -	- -	- -	- -
158	С131102-10	-Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32 шт	1	9770 -	- -	9770 -	- -	- -	- -	- -
159	С131207-2	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм шт	1	5730 -	- -	5730 -	- -	- -	- -	- -
160	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	3	5950 -	- -	17850 -	- -	- -	- -	- -
161	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или	2	321 -	- -	642 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 80-32мм								
162	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 35	473,47 254,25	39,24 15,75	16571 8899	1373 551	10886 115,2	1,47 0,07	51 2
163	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1шт 35	432 -	- -	15120 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт 7	10263,47 157,5	23,09 9	71844 1103	162 63	1343 115,2	0,9 0,04	6 -
165	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран 4	10992,57 54	1,57 -	43970 216	6 -	249 115,2	0,3 -	1 -
166	С130901-37	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1кран 8	401 -	- -	3208 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	шт 4	1942,57 54	1,57 -	7770 216	6 -	249 115,2	0,3 -	1 -
168	С130901-37	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1кран 8	401 -	- -	3208 -	- -	- -	- -	- -
169	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт 50	148,4 108	0,07 0,02	7420 5400	4 1	5104 94,5	0,65 -	32 -
170	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2 312	10,99 10,69	- -	3429 3335	- -	3842 115,2	0,05 -	16 -
171	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 100	200 -	- -	20000 -	- -	- -	- -	- -
		Горячее водоснабжение	кг							
172	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67 59,85	4,19 1,58	1978 359	25 9	425 115,2	0,34 0,01	2 -
173	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м 20	364,67	4,19	7293	84	1415	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		59,85	1,58	1197	32	115,2	0,01	-
		м	32	362,67	4,19	11605	134	2265	0,34	11
174	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		59,85	1,58	1915	51	115,2	0,01	-
		м	2	328	-	656	-	-	-	-
175	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	371	-	371	-	-	-	-
176	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	471	-	942	-	-	-	-
177	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	6	1793,32	1,57	10760	9	871	0,7	4
178	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душа		126	-	756	-	115,2	-	-
		шт	6	148,4	0,07	890	-	612	0,65	4
179	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	648	-	94,5	-	-
		м2	58	10,99	-	637	-	714	0,05	3
180	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	620	-	115,2	-	-
		м	7	1218,62	10,58	8530	74	1193	0,77	5
		Канализация								
181	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		144	3,96	1008	28	115,2	0,02	-
		м	25	781,79	7,07	19545	177	3835	0,7	18
182	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм		130,5	2,66	3263	67	115,2	0,01	-
		м	180	620,54	0,64	111697	115	22073	0,58	105
183	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		106,2	0,25	19116	45	115,2	-	-
		м	35	748,88	1,43	26211	50	4150	0,56	20
184	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	102,38	0,54	3583	19	115,2	-	-
185	СПРайс	-Прочистка ф 50мм	шт	15 170,09	-	2551	-	-	-	-
186	СПРайс	-Прочистка ф 100мм	шт	4 356	-	1424	-	-	-	-
187	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4 2898,08	9,2	11592	37	664	0,79	3
188	СПРайс	-Ревизия ф 50мм	шт	1 139,5 170,09	4,5 -	558 170	18 -	115,2 -	0,02 -	- -
189	СПРайс	-Ревизия ф 100мм	шт	4 356	-	1424	-	-	-	-
190	Е0117-3-5	-Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	комплект	7 25258,48	70,85	176809	496	3466	2,39	17
191	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8 402,75 5930,28	27 21,53	2819 47442	189 172	115,2 3276	0,13 1,95	1 16
192	Е0117-5-4	-Установка раковин	комплект	22 346,5 2909,71	9 12,33	2772 64014	72 271	115,2 3764	0,04 0,81	- 18
193	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	4 144 2387,78	4,5 13,9	3168 9551	99 56	115,2 767	0,02 0,93	- 4
194	Е0106-1-1	-Устройство бетонного упора	м3	0,06 162 7164,97	4,5 66,01	648 430	18 4	115,2 13	0,03 1,35	- -
		Демонтажные работы								
195	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	160 195,75 51,07	24,93 0,69	12 8171	1 110	94,5 9306	0,12 0,33	- 53
196	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	30 50,38 118,01	0,11 1,59	8061 3540	18 48	115,2 4032	- 0,69	- 21
197	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	5 116,42 341,53	0,25 229,14	3493 1708	8 1146	115,2 903	- 0,73	- 4
198	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	5 112,39 299,46	88,29 3,8	562 1497	441 19	90 952	0,48 1,32	2 7
199	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах		45 210,85 8,62	0,61 0,02	1054 388	3 1	90 348	- 0,05	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	387	-	90	-	-
200	E0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен / отверст	90	8,17 / 8,15	0,02 / -	735 / 734	2 / -	660 / 90	0,05 / -	5 / -
201	E0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм / отверст	585	9,9 / 9,9	- / -	5792 / 5792	- / -	5212 / 90	0,06 / -	37 / -
202	E0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах / отверст	45	205,53 / 163,35	2,32 / 0,36	9249 / 7351	104 / 16	6630 / 90	1,09 / -	49 / -
203	E0146-26-7	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.55 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ / отверст.	6	274,98 / 131,63	136,52 / 80,5	1650 / 790	819 / 483	1273 / 100	0,7 / 0,13	4 / 1
204	E0146-26-23	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.55 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ / отверст.	120	5,02 / 2,32	2,42 / 1,42	602 / 278	291 / 170	449 / 100	0,01 / -	1 / -
205	E0146-33-6	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах / м3	0,012	20950,21 / 9189	332,71 / 126	251 / 110	4 / 2	112 / 100	60,8 / 0,61	1 / -
206	E0106-33-3	-Устройство приямков при толщине до 150 мм / м3	0,6	11099,15 / 2137,5	1327,03 / 456,24	6659 / 1283	796 / 274	1634 / 105	12,49 / 1,72	7 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге / Тенге			958812 / 119403	9810 / 3883			690 / 17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5569	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5569	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5904	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25792	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5786	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23902	-	-		12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64844	-	-		170
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29377	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			915971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			725116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97495	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112314	-	-		56
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1089982	-	-		604
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1160730	-	-		775
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143719	-		
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство								
207	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	65,09	408,11	169,61	26565	11040	18900	1,55	101
				238,5	4,07	15524	265	119,7	0,01	1
				122,85	-	39902	-	47762	0,77	249
208	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	324,8	122,85	-	39902	-	119,7	-	-
				32,24	30,77	34123	32567	9023	0,01	10
209	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1058,4	1,42	8,34	1503	8832	87,3	0,03	30
				76,6	76,6	129718	129718	23349	-	-
210	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1693,44	-	15,32	-	25944	90	0,32	545
				6,48	6,48	6858	6858	1944	-	-
211	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	1058,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	2227	87,3	0,01	9
		м3	2116,8	3,2	3,2	6773	6773	1920	-	-
212	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	2199	87,3	-	8
		м3	543,47	388,05	15,35	210892	8343	7156	0,03	18
		Тип1								
213	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	3228	2750	119,7	0,02	10
		м2	1086,94	47,18	-	51282	-	13	-	-
214	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	11	-	119,7	-	-
		м2	6,01	640,82	73,75	3850	443	238	0,14	1
		Тип 2								
215	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	128	70	119,7	0,04	-
		м3	570,9	237,65	34,29	135674	19576	10117	0,04	23
216	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		6,01	8,79	3431	5021	119,7	0,03	17
		м2	1141,8	-17,62	-1,37	-20120	-1561	-685	-	-1
217	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2		-0,1	-0,4	-114	-458	119,7	-	-2
		м2	570,9	388,05	15,35	221536	8764	7517	0,03	19
218	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	3391	2889	119,7	0,02	10
		м2	1141,8	47,18	-	53870	-	14	-	-
219	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным		0,01	-	11	-	119,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
		Тип3	356,9	504,62	15,35	180100	5479	4699	0,03	12
220	ЕО127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	2120	1806	119,7	0,02	6
		м2	330,8	548,32	6,63	181384	2193	43729	0,7	231
221	ЕО127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		108,68	1,76	35951	581	119,7	0,01	2
		м	14,89	24700	-	367684	-	-	-	-
222	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Ограждение	3	6643,55	1172,83	19931	3518	13428	17,8	53
223	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных		3217,5	334,76	9653	1004	126	1,28	4
		шт	0,403	134000	-	54002	-	-	-	-
224	С12021-268	-Сварная решетка ограждения		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,267	172800	-	46138	-	-	-	-
225	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								717
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1750161	233712			641
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114740	53130			-
		Материалы -	Тенге			1650021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			11819	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	167869	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1289751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			189123	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	28369	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1949493	-	-		1452
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	196238	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106148	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2055641	-	-		1452
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196238	-		13191
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14179150	835368			1701
		Стоимость оборудования -	Тенге			2204872	260973			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			424636	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			424636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1368944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			121749	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	267134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			928214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			238376	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			-	35756	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			96439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1703759	-	-		1712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			-	302891	-		
		Материалы -	Тенге			9816624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2050162	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2013994	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1704143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3585989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1989883	-	-		995
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			-	298482	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			708390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12514897	-	-		13274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			-	2312476	-		
		Материалы -	Тенге			1568422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1042159	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	87222	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			382958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			70650	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			-	10598	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1737417	-	-		507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
			чел.-ч			-	97820	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1000524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			725116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97495	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112314	-	-		56
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66770	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1179608	-	-		604
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17560317	-	-		16098
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2827529	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**17135681**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**424636**				
		Доп. затраты на зимнее время 1,35%				**231332**				
		Выслуга лет 1%				**171357**				
		Доп. Отпуска 0,4%				**68542**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**18031548**				
		С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года				**37645219**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**38398123**				
		НДС - 12%				**4607775**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В				**43 005 898**				

Составил: Тех. надзор: Принял: