Заказчик-Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"	**27867376,64**	**7878372**							**945404,64**	**8823776,64**

Заказчик-
Директор Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК ***Меркулов С.С.***

Подрядчик-
Директор
ТОО "Талдыкорган Асу" ***Асылханов С.Д.***

Члены комиссии:

Главный бухгалтер *Смаилханова А.Д.*

Механик *Иешов Т.Е.*

Преподаватель *Есенбаев Б.А.*

Технический надзор

Заказчик- Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Форма 2Б

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Наименование стройки и его адрес: Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружние сети электроснабжения								
		2.4 Монтаж провода								
1	11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	3,085	25251,22	2309,56	77900	7125	43600	24,4	75,274
		км линии		21762,67	1153	67017	3557	61,7	1,22	3,7637
2	11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	2	8110	700,5	16220	1401	9480	7,42	14,84
		комплект		7332,5	349,5	14665	699	61,7	0,37	0,74
		Наружное освещение								
3	11-040101-2603	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 3 группы	18	891,11	624,56	16040	11242	5730	0,282	5,076
		м бурения		266,56	207,83	4798	3741	67,1	0,1453	2,6154
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4,5	18400,89	1074,44	82804	4835	8659	4,41	19,845
		м3		3691,78	275,56	16613	1240	48,5	0,2905	1,30725
5	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,34812	53889,46	12320,46	18760	4289	7576	42,5	14,7951
		т								

				40167,18	4702,4	13983	1637	48,5	4,38	1,52477
6	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т конструкций	1,28574	19129,06	9025,15	24595	11604	5930	5,88	7,56015
				5175,25	2398,62	6654	3084	60,9	2,21	2,84149
7	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования м	36	321,03	13,81	11557	497	2324	0,16	5,76
				147,72	3,11	5318	112	42,8	0,0028	0,1008
8	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	18	2356,83	127,56	42423	2296	5217	0,7	12,6
				646,28	30,94	11633	557	42,8	0,028	0,504
9	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах шт.	18	3851	707,67	69318	12738	14955	1,5	27
				1461,11	480,06	26300	8641	42,8	0,5614	10,1052
10	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	3,6	169,58		610				
11	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	18	211,73		3811				
12	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	216	210,75	93,9	45552	20283	11857	0,1	21,6
		м кабеля		94,51	33,75	20415	7289	42,8	0,0378	8,1648
	23-070202-0311	Коробки протяжные К654У2 степень защиты IP54, размерами 400 мм x 400 мм x 200 мм (прим) шт.	18	8838,38		159091				
13	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,216	122526,96		26466				
14	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	304,5	2041,11	–	621518	–	367318	2,48	755,16

		м3 грунта		2041,11	–	621519	–	59,1	–	–
15	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	870	349,85	293,15	304373	255037	62232	0,06	52,2
		м кабеля		56,71	110,42	49336	96067	42,8	0,0998	86,826
	21-010401-0103									
16		Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014	87,15	1864,66		162505				
		м3								
17	11-280305-0104									
		Кабель. Защита постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу в междупутьях, под путями и в земляном полотне	0,87	166124,14	–	144528	–	59146	140	121,8
		км траншеи		110183,91	–	95860	–	61,7	30,6	26,622
18	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	870	226,13	99,11	196729	86229	51963	0,11	95,7
		м кабеля		103,97	35,59	90450	30960	42,8	0,04	34,8
19	23-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,89	395193,38		351722				
		км								
20	21-130809-9901	Лента сигнальная (прим)	870	48,98		42613				
		м								
21	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,005	261200	6400	1306	32	764	270	1,35
		км трубопровода		243600	2400	1218	12	62,1	2,59	0,01295
	23-011201-0101									
22		Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	5	654,06		3270				
		м								
23	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	186,9	970,24	–	181338	–	107171	1,21	226,149
		м3 грунта		970,24	–	181338	–	59,1	–	–

Вертикальная планировка

Раздел 1 Территория участка

24	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозер[illegible]и мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	343	38,86	38,86	13330	13330	3001	–	–
		м3 грунта		–	14,8	–	5077	59,1	0,0136	4,6648
25	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	440	38,86	38,86	17099	17099	3849	–	–
		м3 грунта		–	14,8	–	6513	59,1	0,0136	5,984
26	11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	50261	1	1	50267	50267	11316	–	–
		м2 спланир поверхности за проход бульдозера		–	0,38	–	19147	59,1	0,00035	17,59135
27	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,2	127,36	119,72	917	862	186	0,00984	0,07085
		м3 грунта		7,5	36,11	54	260	59,1	0,02853	0,20542
28	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	12,96	234,04		3033				
		т								
	Раздел 2 Прилегающая территория									
29	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	172	38,86	38,86	6684	6684	1505	–	–
		м3 грунта		–	14,8	–	2546	59,1	0,0136	2,3392
		Ограждение								
	Раздел 1 Ворота, калитки									
30	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	21057,5	3341	42115	6682	22793	17,8	35,6
		шт.		17075	1276,5	34150	2553	62,1	1,0394	2,0788
31	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7776	81	7776	81	4767	7,85	7,85
		шт.		7647	29	7647	29	62,1	0,0302	0,0302

	21-060405-0501									
32		Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,83269	269980,57		224810				
		т								
	11-010101-0363									
33		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	0,576	144,1	144,1	83	83	14	–	–
		м3 грунта		–	41,67	–	24	59,1	0,03304	0,01903
34	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,072	972,22	–	70	–	41	1,21	0,08712
		м3 грунта		972,22	–	70	–	59,1	–	–
35	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,216	4708,33	1208,33	1017	261	132	0,86	0,1836
		м3 основания		680,56	523,15	147	113	50,8	0,54	0,11664
36	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5	0,288	18020,83	718,75	5190	207	599	4,9	1,4112
		м3		4100,69	190,97	1191	55	48,5	0,197	0,05674
37	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15	0,192	18015,63	718,75	3459	138	400	4,9	0,9408
		м3		4104,17	187,5	788	36	48,5	0,197	0,03782
38	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	2,496	6193,11	1628,61	15458	4065	4526	3,72	9,28512
		м3 кладки		3153,45	415,87	7871	1038	50,8	0,44	1,09824
39	11-290148-0111	Отверстия в блоках. Заполнение бетонное бетон В7,5	1,38	18986,23	365,22	26201	504	5811	6,17	8,5146
				6715,94	–	9268	–	62,7	–	–
	21-050301-0101									
40		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01764	153673,15		2711				
		т								

41	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07284	157619,53		11481				
		т								
42	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00454	1941188,9		882				
		т								
	21-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	0,225	22280,91		5013				
		м3								
	Раздел 2 Ограждение ОГ-1									
43	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	145,8184	6193,06	1628,54	903062	237471	264407	3,72	542,44445
		м3 кладки		3153,55	415,8	459846	60640	50,8	0,44	64,1601
44	11-290148-0111	Отверстия в блоках. Заполнение бетонное бетон В7,5	32,8	18985,79	365	622734	11972	138111	6,17	202,376
		м3 бетона в конструкции		6715,61	–	220272	–	62,7	–	–
	Раздел 2 Ограждение ОГ-2									
45	11-270901-0108	Ограждения металлические Устройство	645	518,39	22,15	334364	14287	168203	0,4846	312,567
		пм		421,41	11,08	271811	7132	60,3	0,0117	7,5465
	Раздел 1 Тип 1			**Покрытия**						
46	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	49,14	6689,28	1244,24	328711	61142	93304	3,24	159,2136
		м3 подстилающего слоя		2597,99	519,82	127665	25544	60,9	0,55	27,027
47	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	327,6	1254,88	68,64	411100	22486	10337	0,0336	11,00736
		м2 покрытия		31,76	20,57	10403	6740	60,3	0,01683	5,51351

48	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=2,000;	655,2	156,39	0,02	102470	10	34	0,00009	0,05897
		м2 покрытия		0,09	–	56	–	60,3	–	–
49	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	327,6	1363,51	68,64	446685	22486	10337	0,0336	11,00736
		м2 покрытия		31,76	20,57	10403	6740	60,3	0,01683	5,51351
50	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	107,3	1494,48	20,86	160358	2238	38014	0,698	74,8954
		м бортового камня		579,4	8,12	62170	871	60,3	0,0065	0,69745
	Раздел 2 Переезд из железобетонной трубы									
51	11-460201-0301	Металлоконструкции из труб и уголков. Демонтаж	2,4	12459,17	2124,17	29902	5098	10716	9,85	23,64
		т демонтированных конструкций		8176,25	612,92	19623	1471	50,8	0,58	1,392
52	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,5	1267,54	–	8239	–	4869	1,54	10,01
		м3 грунта		1267,54	–	8239	–	59,1	–	–
53	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное Устройство	0,91	3472,53	179,12	3160	163	489	1,02	0,9282
		м3		817,58	48,35	744	44	62,1	0,051	0,4641
54	11-230401-0102	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	11	1725,18	298,36	18977	3282	7001	1,02	11,22
		м трубопровода		930,91	93,91	10240	1033	62,1	0,0746	0,8206

63	11-231201-0101	Люки. Установка	2	1337	132,5	2674	265	1451	1,31	2,62
		шт.								
				1110,5	66	2221	132	62,1	0,07	0,14
64	23-040105-1002	Уличный лючок чугунный для воды								
		шт.	2	15255,27		30511				
65	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,16	727,31	–	1571	–	928	0,972	2,09952
		м3 грунта								
				727,31	–	1571	–	59,1	–	–
	Раздел 3 МАФ и переносные изделия									
66	11-290207-0104	Блоки стен фундаментные сборные железобетонные. Укладка	4,89	1881,19	433,13	9199	2118	3337	0,957	4,67973
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				973,42	114,93	4760	562	62,7	0,1055	0,5159
67	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,89	19657,46		96125				
		м3								
68	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,025	4680	1200	117	30	15	0,85	0,02125
		м3 основания								
				680	520	17	13	50,8	0,54	0,0135
69	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под шлагбаум.Устройство Бетон В12,5	0,0675	20088	1096,3	1356	74	129	4,41	0,29768
		м3								
				3688,89	266,67	249	18	48,5	0,2905	0,01961
70	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01062	331638,42	847,46	3522	9	911	198	2,10276
		т								
				176553,67	376,65	1875	4	48,5	0,36	0,00382
71	11-460501-0803	Металлоконструкции шлагбаума. Монтаж	0,08307	421584,21	3515,11	35021	292	2984	77,7	6,45454
		т металлоконструкций								
				70097,51	613,94	5823	51	50,8	0,65	0,054
72	11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	2,40903	83,02	0,83	200	2	41	0,0295	0,07107
		м2								

				31,55	–	76	–	54,2	0,0002	0,00048
73	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,40903	63,93	0,83	154	2	25	0,0213	0,05131
		м2								
				19,09	–	48	–	54,2	0,0002	0,00048
		Смотровая яма								
74	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	60,606	115,25	106,67	6985	6465	1420	0,0112	0,67869
		м3 грунта								
				8,58	31,05	520	1882	59,1	0,0245	1,48485
75	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,81818	2041,05	–	3711	–	2193	2,48	4,50909
		м3 грунта								
				2041,05	–	3711	–	59,1	–	–
76	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	39,9	26,92	26,92	1074	1074	242	–	–
		м3 грунта								
				–	10,25	–	409	59,1	0,00942	0,37586
77	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,197	969,92	–	1161	–	686	1,21	1,44837
		м3 грунта								
				969,92	–	1161	–	59,1	–	–
78	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	39,9	154,79	63,73	6176	2543	2843	0,129	5,1471
		м3 уплотненного грунта								
				91,05	29,52	3633	1178	59,1	0,03125	1,24688
79	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,34	4710,45	1208,96	6312	1620	819	0,85	1,139
		м3 основания								
				681,34	522,39	913	700	50,8	0,54	0,7236

			2597,89	519,65	7404	1481	60,9	0,55	1,5675
89	11-110101-1501								
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство бетон В7,5 (отмостка толщ. 10см)	19	785,11	71,26	14917	1354	3558	0,361	6,895
	м2 покрытия								
			281,58	25,89	5350	492	60,9	0,0284	0,5396
90	11-110101-1502								
	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 бетон В7,5К=14,000;	266	70,6	2,96	18780	788	1572	0,0104	2,7664
	м2 покрытия								
			8,11	1,59	2158	423	60,9	0,0019	0,5054

Итого прямые затраты по смете	7564697
Накладные расходы I уровня, тенге	1654033
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9218730
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	390874
Итого, тенге	9609604
Сметная прибыль (8 %), тенге	768768
Итого по смете на подряд, тенге	10378372
Минус тендорная скидка	2500000
Итого сучетом тендорной скидки	7878372
НДС-12%	**945404,64**
Итого к оплате	**8823776,64**

Заказчик-
Директор Талдыкорганского филиала ВТЦ МО РК ***Меркулов С.С.***

Подрядчик-
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" ***Асылханов С.Д.***

Члены комиссии:
*Главный бухгалтер*_____*Смаилханова А.Д.*

*Механик*_____*Иешов Т.Е.*

*Преподаватель*_____*Есенбаев Б.А.*

Технический надзор

_____

_____