Заказчик-Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"	**29918710,08**	**1831547,71**							**219785,73**	**2051333,44**

Заказчик-
Директор Талдыкорганского филиала ВТШ МО РК ***Меркулов С.С.***

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" ***Асылханов С.Д.***

Члены комиссии:

Главный бухгалтер _____ *Смаилханова А.Д.*

Механик _____ *Иешов Т.Е.*

Преподаватель _____ *Есенбаев Б.А.*

Технический надзор

_____ *Сарыбаев Д.К.*

_____

Заказчик- Талдыкорганский филиал "ВТШ МО РК"

Форма 2В

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган АСУ"

Наименование стройки и его адрес: Проведение наружных инженерных сетей и устройство ограждения автодрома Талдыкорганского филиала "ВТШ МО РК"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наружние сети электроснабжения									
	Раздел 1 ТП 10/0,4									
1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования / подстанция	1	57527 / 25519	27993 / 10139	57527 / 25519	27993 / 10139	15262 / 42,8	27 / 8,29	27 / 8,29
2	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 / шт	1	844924		844924				
3	21-060510-2201	Металлоконструкции опорной рамы / кг	82	255,52		20953				
4	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	4705	1205	941	241	122	0,85	0,17

		м3							
				680	520	136	104	50,8	0,54	0,108
5	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1	942	829	942	829	167	0,144	0,144
		м3 материала основания в плотном теле								
				113	164	113	164	60,3	0,143	0,143
6	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетон В25	0,56	17691,07	732,14	9907	410	273	0,97	0,5432
		м3								
				812,5	191,07	455	107	48,5	0,2015	0,11284
7	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	2	1193	633	2386	1266	983	0,652	1,304
		шт. сборных конструкций								
				560	231,5	1120	463	62,1	0,217	0,434
8	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,152	21434,67		24693				
		м3								
9	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2356,8	127,5	23568	1275	2898	0,7	7
		шт.								
				646,3	30,9	6463	309	42,8	0,028	0,28
10	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	40	321,03	13,8	12841	552	2582	0,16	6,4
		м								
				147,73	3,1	5909	124	42,8	0,0028	0,112
11	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования -шкаф учета ШУЭ-11 и шкаф управления ПР-11	2	18647	4700	37294	9400	12033	13	26
		шкаф								
				12287	1770	24574	3540	42,8	1,6	3,2
12	23-070501-0706	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, ДАЛА СА4У-Э720	1	58104,56		58105				
		шт.								

13	23-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	45900,71		45901				
		шт.								
14	51-080401-0273(ос	Устройства (ящики) управления освещением (прим)	1	32396		32396				
		шт.								
		Покрытия								
15	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	4,8285	30049,31		145093				
		м3								
		Навесы								
	Раздел 1 Навес № 1									
16	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,85	3147,06	–	2675	–	1581	4,11	3,4935
		м3 грунта		3147,06	–	2675	–	59,1	–	–
17	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4710	1210	471	121	61	0,85	0,085
		м3 основания		680	520	68	52	50,8	0,54	0,054
18	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,27	20066,67	1074,07	5418	290	519	4,41	1,1907
		м3		3692,59	274,07	997	74	48,5	0,2905	0,07844
19	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,92	748,44	13,54	1437	26	195	0,212	0,40704
		м2 поверхности		197,92	2,08	380	4	50,8	0,002	0,00384
20	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,48	970,83	–	466	–	275	1,21	0,5808
		м3 грунта		970,83	–	466	–	59,1	–	–
21	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02552	331622,26	901,25	8463	23	2190	198	5,05296

		т		176528,21	391,85	4505	10	48,5	0,36	0,00919
22	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,06888	17203,83	7854,24	1185	541	446	9,35	0,64403
		т конструкций		8434	2192,22	581	151	60,9	2,03	0,13983
23	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	12,8	1931		24717				
		м								
24	21-050106-1209	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00439	194188,93		852				
		т								
25	21-050106-9907	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	0,01256	194188,93		2439				
		т								
26	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	2,48907	65,08	0,8	162	2	43	0,0295	0,07343
		м2		31,74	–	79	–	54,2	0,0002	0,0005
27	11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	2,48907	101,24	0,8	252	2	25	0,0213	0,05302
		м2		18,88	–	47	–	54,2	0,0002	0,0005
28	11-090701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,07944	30954,18	6205,94	2459	493	1150	23,3	1,85095
		т конструкций		22016,62	1749,75	1749	139	60,9	1,5	0,11916

29	21-050204-0106	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,0738	169155,73		12484				
30	21-050106-2003	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,00564	194188,93		1095				
31	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз м2	2,30376	95,11	0,87	150	–	40	0,0295	0,06796
				31,69	–	73	–	54,2	0,0002	0,00046
32	11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 м2	2,30376	101,14	0,87	233	2	24	0,0213	0,04907
				19,1	–	44	–	54,2	0,0002	0,00046
33	11-100211-0101	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием профнастилом. Сборка м2 кровли	19	594,32	41	11292	779	5175	0,533	10,127
				438,68	16,79	8335	319	59,8	0,0156	0,2964
34	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,096	38742,91		3719				
35	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,105	48832,17		5127				
36	21-050106-2003	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,00564	194188,93		1095				

	21-050201-0124									
37		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0048	169155,29		812				
		т								
	11-100116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами	19	53	1,42	1007	27	401	0,0403	0,7657
		м2 покрытия по фермам								
				34,63	0,63	658	12	59,8	0,0006	0,0114
38	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	19	562,26	15	10683	285	5399	0,5663	10,7597
		м2 кровли		498,47	5,37	9471	102	56,4	0,0045	0,0855
39	21-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	19	1584,18		30099				
		м2								
	Раздел 2 Навес № 2									
40	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	1,5	3147,33	–	4721	–	2790	4,11	6,165
		м3 грунта								
				3147,33	–	4721	–	59,1	–	–
41	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	4705	1205	941	241	122	0,85	0,17
		м3 основания		680	520	136	104	50,8	0,54	0,108
42	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,54	20062,96	1075,93	10834	581	1039	4,41	2,3814
		м3								
				3692,59	275,93	1994	149	48,5	0,2905	0,15687
43	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,2	748,47	13,89	5389	100	732	0,212	1,5264
		м2 поверхности								
				198,06	1,94	1426	14	50,8	0,002	0,0144

44	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,76	969,74	–	737	–	436	1,21	0,9196
		м3 грунта		969,74	–	737	–	59,1	–	–
45	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05104	331602,66	881,66	16925	45	4379	198	10,10592
		т		176508,62	391,85	9009	20	48,5	0,36	0,01837
46	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,65664	17237,76	7873,42	11319	5170	4252	9,35	6,13958
		т конструкций		8433,85	2199,07	5538	1444	60,9	2,03	1,33298
47	23-010101-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 5,5мм ГОСТ 10705-80	36	3275,99		117936				
		м								
48	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	19,04256	65,43	1,1	1246	21	329	0,0295	0,56176
		м2		31,67	0,21	603	4	54,2	0,0002	0,00381
49	11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	19,04256	101,4	0,89	1931	17	198	0,0213	0,40561
		м2		19,01	0,21	362	4	54,2	0,0002	0,00381
50	11-090701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,53669	30947,1	6191,66	16609	3323	7767	23,3	12,50488
		т конструкций		22022,02	1740,3	11819	934	60,9	1,5	0,80504
51	21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	38,4	2401,33		92211				
		м								
52	21-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	186,2	635,21		118276				

		м								
53	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	15,56401	65,34	1,03	1017	16	268	0,0295	0,45914
		м2		31,58	0,13	493	2	54,2	0,0002	0,00311
54	11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	15,56401	101,39	0,84	1578	13	162	0,0213	0,33151
		м2		19,02	0,13	296	2	54,2	0,0002	0,00311
55	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	52,3	562,2	14,97	29403	783	14860	0,5663	29,61749
		м2 кровли		498,45	5,33	26069	279	56,4	0,0045	0,23535
56	21-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	52,3	1584,13		82853				
		м2								
	Раздел 3 Пожарный щит									
57	11-100111-0301	Пожарный щит. Установка	1	962	73	962	73	341	0,677	0,677
		изделие		533	37	533	37	59,8	0,042	0,042
58	23-080307-0107	Щит пожарный в полной комплектации (прим)		19230,54		19231				
		шт.								
		Надворная уборная								
59	11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	5,6	3135,71	–	17560	–	10378	3,81	21,336
		м3 грунта		3135,71	–	17560	–	59,1	–	–
60	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,88048	970,5	–	1825	–	1079	1,21	2,27538
		м3 грунта		970,5	–	1825	–	59,1	–	–
61	11-061001-0101	Бетонная выгребная яма. Устройство	1,704	19225,94	1588,03	32761	2706	3018	3,81	6,49224
		м3								

				3189,95	462,44	5435	768	49,5	0,4246	0,72352
62	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 м2	8,83	573,81		5067				
63	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	21,76	748,58	13,88	16289	302	2211	0,212	4,61312
				198,12	1,88	4311	41	50,8	0,002	0,04352
64	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции	0,3	66216,67	713,33	19865	214	3383	22,5	6,75
				18516,67	340	5555	102	59,8	0,36	0,108
65	11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,6	429,3	10,7	3692	92	1610	0,363	3,1218
				307,67	5,35	2646	46	59,8	0,0056	0,04816
66	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,17	32439,31		5515				
67	21-050106-1201	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,01758	194188,93		3414				
68	11-100201-0101	Щиты. Укладка над выгребной ямой м2	0,6375	3403,92	84,71	2170	54	80	0,233	0,14854
				174,12	36,08	111	23	59,8	0,0345	0,02199
69	11-400401-0104	Полы одиночные. Устройство из досок м2 полов и обшивки	1,265	1426,88	62,45	1805	79	759	1,1	1,3915
				961,03	22,13	1241	28	59,8	0,0196	0,02479

70	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,115	31528,45		3626				
71	11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка (кровля) м3 древесины в конструкции	0,033	58969,7	878,79	1946	29	251	13,2	0,4356
				12333,33	393,94	407	13	59,8	0,36	0,01188
72	11-120101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам м2 кровли	1,96	1100,51	35,71	2157	70	405	0,418	0,81928
				354,59	11,73	695	23	56,4	0,0119	0,02332
73	11-150501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм м2 площ, проемов по наружному обводу коробок	0,12	1483,33	16,67	178	2	18	0,316	0,03792
				266,67	–	32	–	54,8	0,0045	0,00054
74	11-100111-0201	Дверь с фрамугой. Установка дверных блоков блок	1	845	129	845	129	334	0,628	0,628
				512	46	512	46	59,8	0,048	0,048
75	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0536	31528,45		1690				
76	11-300601-0101	Вытяжная труба. Устройство м3 лесоматериалов подмостей	0,041	15853,66	5195,12	650	213	301	11,9	0,4879
				10341,46	2000	424	82	59,4	1,98	0,08118
77	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,041	31528,45		1293				
78	21-050106-1201	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,0022	194188,93		427				

Итого прямые затраты по смете	2103157
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	877 320
Накладные расходы I уровня, тенге	113346
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2216503
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	93980
Итого, тенге	2310483
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 839
Итого по смете на подряд, тенге	**2495321**
в том числе	
СМР	**1547815**
Оборудование	**947506**
Временные здания и сооружения 1,3%	**20 122**
Зимнее удорожание 2,07%	**32 456**
Итого	**2 547 899**
Минус тендорная скидка	**716 352**
Итго с учетом тендорной скидки	**1831547,71**
НДС 12%	**219785,73**
Итого к оплате	**2051333,44**

Заказчик-
Директор Талдыкорганского
филиала ВТШ МО РК Меркулов С.С.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер_____Смаилханова А.Д.

Механик_____Иешов Т.Е.

Преподаватель_____Есенбаев Б.А.

Технический надзор
_____*Сарыбаев Д.К.*

Подрядчик-
Директор
ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С.Д.