Счет-фактура № 00000000042 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041040000970, РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.

09001, № 0009695, от 14.11.2012 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия

ИИК поставщика: KZ598560000000111936, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041040000970, ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005019, ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Управления образования Алматинской области" г.Талдыкорган ул.Жансугурова 226 тел.22-18-91

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Управления образования Алматинской области" г.Талдыкорган ул.Жансугурова 226 тел.22-18-91

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005019,

ИИК получателя: KZ869260601111467000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области	тенге	1	5 909 378,57	5 909 378,57	12%	709 125,43	6 618 504,00		
Всего по счету:					**5 909 378,57**		**709 125,43**	**6 618 504,00**		

Руководитель: Кусаинов К. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Демеубаева А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Демеубаева А.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"ГУ Управления образования Алматинской области" г.Талдыкорган ул.Жансугурова 226 тел.22-18-91** — **990440005019**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: +398, 8-728-32-41-42** — **041040000970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №21 от 04.05.2014 года от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42	25.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГККП "Талдыкорганский политехнический колледж"- мастерские, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 226, Алматинской области		тенге	1	6 618 504,00	6 618 504,00	709 125,43	6 618 504,00
			Итого	1	x	6 618 504,00	709 125,43	6 618 504,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кусаинов / Кусаинов Н.З. Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Шапенова Г.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Қазақстан Республикасы Алм.обл. Талдықорган қ. "ТЕМІРҚАЗЫҚ-СТРОЙПРОЕКТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: ГККП «Талдыкорганский политехнический колледж» ГУ «Управление образования АО»
БИН 990440005019

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"
БИН 041040000970

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Талдыкорганский Политехнический колледж в г.Талдыкорган"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		21	**4.05.2014 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге				Дополнительные затраты			НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт зданий ГККП Талдыкорганский Политехнический колледж в г. Талдыкорган Алматинской области	**127 993 743**		**5 909 379**					**709 125**	**6 618 504**

Заказчик: **Тех. надзор:** **Подрядчик:**

Заказчик - ГККП Талдыкорганский политехнический колледж ГУ «Управление Образования Алматинской оьласти»

Подрядчик - ТОО «Темирказык-Стройпроект» **Ф2В**

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года по объекту:

Капитальный ремонт зданий ГККП Талдыкорганский Политехнический колледж г. Талдыкорган Алматинской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Проемы Окна														
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	48,98	270,9	23,78	13269	1165	11289	1,65	81						
				247,12	8,98	12104	440	90	0,04	2						
		м2														
2	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,36	460,21	24,15	1546	81	804	1,28	4						
				213,7	7,99	718	27	108	0,04	-						
		м2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,36	6022	-	20234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	44,52	406,32	23,17	18089	1031	9001	1,07	48
				179,48	7,73	7990	344	108	0,04	2
		м2								
5	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,1	537,52	23,97	591	26	325	1,59	2
				265,62	7,73	292	9	108	0,04	-
		м2								
6	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	45,62	4472	-	204013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из	41,97586	-2800	-	-117532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неполированного стекла толщиной 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	41,97586	4963	-	208326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	623,305	244,86	6,98	152620	4348	74592	0,67	420
				108,16	2,65	67415	1652	108	0,01	8
		м2								
10	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	264,5	2860	-	756470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	91,1	3680	-	335248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0158-25-1	-Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	347,2	194,46	0,77	67517	267	22356	0,41	144
				60,01	0,11	20835	38	107,1	-	-
		м								
		Двери								
13	Е0146-44-3	-Разборка ПХВ заполнений дверных проемов	1,68	158,38	23,78	266	40	241	0,91	2
				134,6	8,98	226	15	100	0,04	-
		м2								
14	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,68	392,85	24,17	660	41	306	0,96	2
				160,3	8,22	269	14	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
15	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	1,68	10900 -	- -	18312 -	- -	- -	- -	- -
		Прочие								
16	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню М-100	259,34	550,18 359,66	7,91 2,99	142682 93275	2052 775	88877 94,5	2,06 0,01	534 4
17	Е0161-1-4 Изм. и доп. вып. 13	-Левкас оконных и дверных откосов м2	259,34	88,71 77,74	3,63 0,56	23006 20161	941 145	19189 94,5	0,5 0,01	131 2
18	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	311,208	31 -	- -	9647 -	- -	- -	- -	- -
19	С143002-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе кг	311,208	38 -	- -	11826 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску м2	173,81	254,87 44,77	2,35 0,9	44299 7781	408 156	7501 94,5	0,27 -	46 1
21	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	85,53	161,13 79,44	0,78 0,29	13782 6795	66 25	7242 106,2	0,5 -	43 -
22	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая м2	85,53	306,45 18,11	2,54 0,96	26210 1549	217 82	1542 94,5	0,1 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1951082	10684			1464
			----			---	---			---
			Тенге			239412	3722			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1951082	-	-		-
		Материалы -	Тенге			195325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	243133	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1425070	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			243266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36490	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2326009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279623	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2326010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279623	-		-
		Временные здания и сооружения				33492				
		Итого:				2359502				
		Зимнее удорожание 1,35%				31853				
		Выслуга лет 1%				23595				
		Доп.отпуска 0,4%				9438				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				2424388				
		С Коэффициентом перехода в цены 2014 года				5793509				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				5909379				
		НДС - 12%				709125				
		Всего:				6618504				

Сдал: Тех.надзор: Принял: