Форма №2в

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Договор: №8 от 16.11.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Подключение вновь вводимого К/х "Green Garden" ИП Бондарь Н.Д. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Меркенский район. Кадастровый номер земельного участка: 06-092-036-273

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Смета 02-02-01									
		РВЛ-10кВ									
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7184,62	3065,26	21554	9196	2003	11897	36128
		НР - 80%; СП - 8%			3451,68	1505,60	10355	4517		2676	
31	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14498,72	7085,60	43496	21257	2003	24545	73484
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	20236	10445		5443	
32	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	49	40570,00	--	1987930	--	1987930	--	2146964
		СП - 8%			--	--	--	--		159034	
34	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	14	2451,26	1367,45	36769	20512	--	19339	53936
		НР - 80%; СП - 8%			1083,81	527,80	16257	7917		4489	
35	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	15	3703,00	--	55545	--	55545	--	59989

						--	--	--	--		4444	
		СП - 8%										
38	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	6,96	282447,00	--	1965831	--	1965831	--		2123097
		СП - 8%				--	--	--	--		157266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18484321	617353	15066696	779701		4493598
							769075	227924	2031197	1378628		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4493598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1053007					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					907940				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329649				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18150675			
		- Перевозка грузов	Тенге				480					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3999520			
		- Накладные расходы	Тенге							1097208		
		- Сметная прибыль	Тенге							1696746		
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									107 846,35
		Итого	Тенге									4 601 444,15
		Зимнее удорожание 0,9%	Тенге									41 413,00
		Итого	Тенге									4 642 857,14
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									92 857,14
		Итого	Тенге									4 735 714,29
		С понижающим коэффициентом	Тенге									3 788 571,43
		НДС 12%	Тенге									454 628,57
		Всегог с НДС	Тенге									4 243 200,00

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор Турсынмуратов Т.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.