Приложение 3
кприказуМинистра
поинвестициямиразвитию
РеспубликиКазахстан
от24апреля2017года№235
Форма

Декларация о соответствии

«02 » декабря 2022г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "НұрТұрсын", лицензия 1 категории №15013765 от 24.07.2015г., в лице директора Тусынмуратова Т.А.**

по объекту **«Подключение вновь вводимого К/х «Green Garden» ИП Бондарь Н.Д. к электрическим сетям ТОО «ЖЭС», расположеннного по адресу: Жамбылская область, Меркенского район. Кадастровый номер земельного участка: 06-092-036-273**
заказчиком, которого является **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»**

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Синдикат Групп», лицензия 2 кат. № 20018085 от 02.12.2012 г., в лице директора Дауренбаева Д.К.,**
ТОО «Астана капитал сервис», лицензия 3 кат. № 13013068 от 12.08. 2013г, в лице директора Досыма Ә.Т.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НС ГеоСтройПроект», Рабочий проект КХ «Green Garden»**

утвержден(а) **главой крестьянского хозяйства КХ «Green Garden» Бондарь Н.Д.**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-100/10/04	шт	1	1	1	1
Опора ж/бВЛ-10КВ	шт	34	34	34	34
Провод СИП-3 1х50 -20	км	2.148	2.148	2.148	2.148

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Электроснабжение – Установлен КТПН-100/10/04, воздушные линии выполнены на железобетонных опорах по типовому проекту и по проектированию воздушных линий электропередачи, провода ВЛЗ-10 кВ приняты изолированные марки СИП-3 1х50-20. Стойки железобетонные типа СВ105-5 для опор нормального габарита с установкой вентильных разрядников РВО-10.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **24 ноября 2022года**; окончание работ: **02 декабря 2022 года**;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**; фактический, месяц: **0.5месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение – Меркенский РЭС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологи скую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – Не требуется
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – Не требуется

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Подключение вновь вводимого К/х «Green Garden» ИП Бондарь Н.Д. к электрическим сетям ТОО «ЖЭС», расположеннного по адресу: Жамбылская область, Меркенского район. Кадастровый номер земельного участка: 06-092-036-273

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока (3 года) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Турсынмуратов Талгат Алдажарович**

ТОО "Нұр Тұрсын" ЖШС