Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата Северо-Казахстанской области Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автогаража и мастерской КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТ и СЗН РК

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 920 176,28	4 920 176,28	2 000 878	2 000 878					590 421,15
С НДС	5 510 597,43	5 510 597,43							

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт автогаража и мастерской КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г.
№1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ГАРАЖУ

РАЗДЕЛ 1. ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ НА ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФЛИСТ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ

1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	198	48,37	4,36	9577	863	9477	0,29	57
				44,01	0,68	8714	135	107,1	0,01	1
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	198	24,15	2,64	4782	523	4657	0,15	30
				21,51	0,45	4259	89	107,1	-	1
		м2								
3	Е0110-49-2	-Демонтаж прогонов из брусьев	1,5	2565,92	309,62	3849	464	3845	12,7	19
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,8	м3		2256,3	117	3384	176	108	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Н=0,8 Н=0,8 Ин=1,0 Т.ч. Н=0,8 Н=0,8 и Н=0,8 К=1,8									
4	Е01-31-1-6	-Демонтаж теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	190	31,41	1,66	5968	315	6106	0,18	33
	Т.ч. П.1.6 СНиП8.02-0 Н=0,8 Н=0,8 Н=0,8 Н=0,8 К=1,8 Имат=0	м2		29,75	0,26	5653	49	107,1	-	1
5	Е0108-21-1	-Демонтаж пароизоляции склеечной в один слой из рулонных материалов	190	16,02	0,35	3043	67	3199	0,09	18
	Т.ч. П.2.6 СНиП8.02-0 Н=0,8 Н=0,8 Н=0,8 Н=0,8 Имат=0	м2		15,66	0,06	2976	11	107,1	-	-
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
6	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой/ 2 слоя/	380	14,57	1,24	5535	470	5618	0,08	30
	Т.ч. П-1.25 Ин=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	5065	180	107,1	-	1
7	С11011-504	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм/ТУ 21-2749-76/	399	164	-	65436	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	19	2493,43	413,08	47375	7848	38219	12,17	231
	Т.ч. П-1.25 И=1,15 и К=1,25	м3		2080,35	154,69	39527	2939	90	0,75	14
9	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	19,38	14600	-	282948	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	37,25	255,93	3,72	9533	139	1737	0,29	11
		м2		42,95	0,59	1600	22	107,1	0,01	-
11	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,88	21063,25	387,02	39599	728	6023	15,87	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		2820,38	146,25	5302	275	108	0,71	1
12	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм/ГОСТ 103-76/, детальнакладная	0,16896	46400	-	7840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермамогнезащита	37,25	21,41	1,14	798	42	234	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		5,38	0,42	200	16	108	-	-
14	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	2,261	599,34	35,14	1355	79	380	0,9	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	13,23	322	30	108	0,07	-
15	Е0110-54-5	- Антисептирование пастами подкладок из досок	0,64	14,69	0,06	9	-	1	0,01	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		1,12	0,03	1	-	108	-	-
16	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	31,5	598,85	9,43	18864	297	8519	1,64	52
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		246,85	3,57	7776	113	108	0,02	1
17	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,1738	109500	-	19031	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	198	184,39	42,8	36509	8475	11115	0,36	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		58,74	10,56	11631	2091	81	0,04	7
19	С11011-435 Ко-1,106	-Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	218,988	896	-	196213	-	-	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 758264 20311 587

Тенге 96410 6125 28

Стоимость монтажных работ - Тенге 7840 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8310	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713915	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			563628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			850045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102014	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13722	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			908837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117404	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОРОТА ВР-1=2шт;ВР-2=1шт.								
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	29,7	158,38	23,78	4704	706	4264	0,91	27
				134,6	8,98	3998	267	100	0,04	1
21	Е0110-30-1 г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимся неутепленными полотнами и калитками м2	27	733,3	175,31	19799	4733	13764	2,37	64
				408,83	63,2	11038	1706	108	0,27	7
22	С12021-85, Тех.ч, п.2,табл.4	-Ворота различных типов:рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания с дополнительным антикоррозийным покрытием эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,760491	126240	-	222244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12069-56	-Брусок антисептированный, тип т	0,36	23700	-	8532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	II,сечением 50х40 мм		-	-	-	-	-	-	-
24	E0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	26,6	208,25	1,46	5539	39	1677	0,4	11
				63,14	0,56	1679	15	99	-	-
25	E0109-47-1	м2 -Облицовка ворот стальным профилированным листом	27	55,95	2,99	1511	81	1215	0,3	8
				48,83	1,16	1318	31	90	-	-
26	C11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	27,6	896	-	24730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	E0146-44-3	м2 ДВЕРИ ДГ21Х10=1ШТ -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
				134,6	8,98	283	19	100	0,04	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287391	5609			112
			Тенге			18316	2038			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19005	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22006	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			223755	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1350	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			238468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1532	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23538	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФРАМУГ

31	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок/ФРАМУГИ/	0,5	250,04	23,78	125	12	118	1,52	1
				226,26	8,98	113	4	100	0,04	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125	12			1
			Тенге			113	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		1

РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ

35	Е0162-36-8	-Очистка потолков от набела с лестниц	149,8	37,8	-	5662	-	5351	0,26	39
				37,8	-	5662	-	94,5	-	-
			м2							
		РЕМОНТ СТЕН								
37	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	135,6	32,87	-	4457	-	4457	0,23	31
				32,87	-	4457	-	100	-	-
			м2							
38	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	191	152,85	4,23	29194	808	24448	0,75	143
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			134,55	0,9	25699	172	94,5	0,06	12
			м2							
40	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки фасада стен/ без учета отбитой/	196	32,87	-	6443	-	6443	0,23	45
				32,87	-	6443	-	100	-	-
			м2							
41	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен	210	331,8	2,45	69679	514	24965	0,7	148
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			125,24	0,56	26299	118	94,5	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ПО СУЩ.АСФАЛЬТНОМУ ПОКРЫТИЮ В ГАРАЖЕ-140,6 м2								
34	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, толщ. 80 мм	4,112831	12079,13	-	49679	-	2969	4,21	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			652,05	-	2682	-	110,7	-	-
		м3								
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,107867	5604,41	409,16	605	44	237	13,34	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2173,5	154,69	234	17	94,5	0,75	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			165719	1367			424
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71477	307			19
	Материалы -		Тенге			165719	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			3248	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-	71783	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			68869	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	10330	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14075	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			248663	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		478
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-	82114	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			248663	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		478
			Тенге			-	82114	-		-
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЯМЫ								
50	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях с креплением стенок	22,2	855,87	0,05	19000	1	17729	5,13	114
		м3		785,25	0,02	17433	-	101,7	-	-
51	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	22,2	112,5	-	2498	-	2180	0,83	18
		м3		112,5	-	2498	-	87,3	-	-
		ОТМОСТКА								
77	Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	4,36	251,77	-	1098	-	1116	1,77	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	1098	-	101,7	-	-
		м3								
78	Е0127-56-1	-Устройство основания под отмостку из мелкого щебня	43,6	528,68	15,65	23051	682	2569	0,28	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			43,73	5,49	1907	239	119,7	0,02	1
		м2								
79	Е0106-1-15	-Устройство отмостки из мелкого щебня	3,49	11301,32	125,81	39442	439	711	1,12	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			168,19	47,54	587	166	94,5	0,23	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			85088	1123			156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			29012	406			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91010	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29418	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58551	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			128049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33887	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	-	67	-	65	0,06	-
				8,42	-	67	-	97,2	-	-
		шт								
2	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	19	9,32	0,23	177	4	169	0,06	1
				9,09	0,05	173	1	97,2	-	-
		шт								
6	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	150	13,94	0,06	2091	9	2024	0,1	14
				13,88	-	2082	-	97,2	-	-
		м								
18	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 кабеля	240	30,63	-	7352	-	6640	0,17	42
	т.ч.									
	п-1.25			28,46	-	6831	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
19	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2кабеля	45	30,63	-	1378	-	1245	0,17	8
	т.ч.									
	п-1.25			28,46	-	1281	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
20	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,24	39700	-	9528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
21	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,045	79100	-	3560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24153	13			68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10434	1			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24153	-	-		-
		Материалы -	Тенге			618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11956	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В1

1	Б0120-3-10	-ДЕМОНТАЖ воздуховодов класса	25,68	100,57	4,58	2583	117	2891	0,59	15
	т.ч.	Н/ нормальные/ периметром от								
	п.3.5	1100 до 1600 мм из		96	1,71	2465	44	115,2	0,01	-
	СНиП8.02-0	оцинкованной стали толщиной								
	5-2002	0,7 мм на высоте от пола								
	п-2.6	свыше 3 до 5м								
	К=0,4									
	К=0,4	м2								
	К=0,4									
	Ккат=0									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	т.ч.									
	п-1.19									
	п-3.1									
	К=1,06									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2583	117			15
			Тенге			2465	44			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2583	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2509	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5802	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2943	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАСТЕРСКОЙ

РАЗДЕЛ 1. ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ШИФЕРА НА ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФЛИСТ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	42	48,37	4,36	2032	183	2010	0,29	12
				44,01	0,68	1848	29	107,1	0,01	-
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	42	24,15	2,64	1014	111	988	0,15	6
				21,51	0,45	903	19	107,1	-	-
		м2								
3	Е0110-49-2	-Демонтаж прогонов из брусьев	0,8	2565,92	309,62	2053	248	2051	12,7	10
	т.ч.			2256,3	117	1805	94	108	0,57	-
	п.3.5	м3								
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	Кмат=0									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
4	Е0158-22-3	- Демонтаж теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	40	31,41	1,66	1256	66	1286	0,18	7
	т.ч.			29,75	0,26	1190	10	107,1	-	-
	п.3.5									
	СНиП8.02-0									
	5-2002	м2								
	п-2.8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	Кмат=0									
5	Е0158-21-1	-Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	40	16,02	0,35	641	14	673	0,09	4
	т.ч.			15,66	0,06	627	2	107,1	-	-
	п.3.5									
	СНиП8.02-0									
	5-2002	м2								
	п-2.8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	К=0,8									
	Кмат=0									

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-10-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /2СЛОЯ/	80	14,57	1,24	1165	99	1183	0,08	6
	т.ч.			13,33	0,47	1066	38	107,1	-	
	п-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
7	С11011-804	-Пленка обертонная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм/ТУ 21-2749-76/ м2	84	164	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м2	4,8	2493,43	413,08	11968	1983	9655	12,17	58
				2080,35	154,69	9986	742	90	0,75	4
9	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН БК 5.02-04-2002 СН БК 8.02-040-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	4,896	14600	-	71482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м3	12,5	255,93	3,72	3199	47	583	0,29	4
				42,95	0,59	537	7	107,1	0,01	-
11	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок под кровлю из листовой стали м2	29,5	136,91	2,55	4039	75	922	0,2	6
				28,78	0,41	849	12	107,1	0,01	-
12	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,48	21063,25	387,02	10110	186	1538	15,87	8
				2820,38	146,25	1354	70	108	0,71	-
13	Е0110-82-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам, огнезащита м2	42	21,41	1,14	899	48	263	0,03	1
				5,38	0,42	226	18	108	-	-
14	Е0110-81-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций м3	0,71	599,34	35,14	426	25	119	0,9	1
				142,31	13,23	101	9	108	0,07	-
15	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	11,56	596,2	9,43	6892	109	3126	1,64	19
				246,85	3,57	2854	41	108	0,02	-
16	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т	0,06358	109500	-	6962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	184,39	42,8	7744	1798	2358	0,36	15
	т.ч.			58,74	10,56	2467	444	81	0,04	2
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
18	С11011-438	-Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	46,452	896	-	41621	-	-	-	-
	Ко-1,106									
	т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
19	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	5,5	303,85	0,84	1671	5	132	0,14	1
				22,34	0,14	123	1	107,1	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			188951	4995			158
			Тенге			25936	1537			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181206	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20699	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24562	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133841	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24530	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3680	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		161
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28241	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7744	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3479	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2911	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	354	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			606	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			228789	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		179
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31506	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ								
33	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	46,8	44,95	4,72	2104	221	2073	0,29	14
				40,23	0,79	1883	37	108	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0110-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков под штукаткрку/под ДВП/ м2	46,8	281,77 67,79	9,65 3,66	13187 3173	452 171	3612 108	0,45 0,02	21 1
35	Е0110-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	46,8	401,25 122,65	5,6 2,11	18779 5740	262 99	6306 108	0,77 0,01	36 -
		РЕМОНТ СТЕН								
38	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	35,6	32,87 32,87	- -	1170 1170	- -	1170 100	0,23 -	8 -
39	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	44,6	152,85 134,55	4,23 0,9	6817 6001	189 40	5709 94,5	0,75 0,06	33 3
41	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки фасада стен/без учета отбитой м2	44,4	32,87 32,87	- -	1459 1459	- -	1459 100	0,23 -	10 -
42	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	49	331,8 125,24	2,45 0,56	16258 6137	120 28	5825 94,5	0,7 0,03	34 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	59774	1243			157
	Тенге	25562	375			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59774	-	-		-
Материалы -	Тенге	22966	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25937	-		-
Местные материалы -	Тенге	10002	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26154	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3923	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5156	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91084	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29860	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	91084	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29860	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
44	E0101-164-2	Устройство корыта под отмостку	2,3	251,77	-	579	-	589	1,77	4
	т.ч.									
	п-1.25			251,77	-	579	-	101,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
45	E0127-56-1	Устройство основания под отмостку из мелкого щебня	23	528,68	15,65	12160	360	1355	0,28	6
	т.ч.									
	п-1.25			43,73	5,49	1006	126	119,7	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
46	E0106-1-15	Устройство отмостки из мелкого щебня	1,84	11301,32	125,81	20794	231	375	1,12	2
	т.ч.									
	п-1.25			168,19	47,54	309	87	94,5	0,23	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	33533	591			13
	Тенге	1894	214			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33533	-	-		-
Материалы -	Тенге	172	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2108	-		-
Местные материалы -	Тенге	30876	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2319	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	348	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2151	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2456	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	38004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2456	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1591140	35543			1780
	Тенге	291396	11080			75
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31993	-	-		-
Материалы -	Тенге	618	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10435	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20927	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10143	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1521	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2528	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	44664	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11956	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1288555	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	271550	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			730731	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311864	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			268009	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20186	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2583	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2509	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2943	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 1	Тенге			2000878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2004
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346949	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,45900803554	Тенге			4 920 176,28				
		НДС 12%	Тенге			590 421,15				
		ИТОГО	Тенге			5 510 597,43				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Миценко Л.Р.

Объемы и расценки проверила: / Шаповалова А.С