Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата Северо-Казахстанской области Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автогаража и мастерской КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТ и СЗН РК

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7 301 494	2 381 318	2 969 284	968 406					285 758
С НДС	8 177 673,43	2 667 076							

Заказчик

Подрядчик

"СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт автогаража и мастерской КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г.

№ 2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ГАРАЖУ												
		РАЗДЕЛ 2. ВОРОТА ВР-1=2 шт, ВР-2=1 шт												
		ДВЕРИ ДГ21Х10=1ШТ												
28	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03	2				
				174,4	44,59	366	94	108	0,17	-				
		м2												
29	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	2,1	4010	-	8421	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
30	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		комплект												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10739	269					2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Тенге			366	94				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10739	-	-			
		Материалы -	Тенге			303	-	-			
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460	-			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9801	-	-			
		Накладные расходы -	Тенге			497	-	-			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-			
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			674	-	-			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			11910	-	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534	-			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11910	-	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534	-			3
		РАЗДЕЛ 3. ФРАМУГ									
32	Е0118-1-4-1 Т.ч. п-1,25 М=1,15 х М=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных индивидуального изготовления/ в стенах каменных, площадью проема до 2 м2	0,5	1263,85 442,46	100,12 35,3	632 221	50 18	258 108	2,7 0,14	-	3
33	С12061-180 прид.	Блоки оконные глухие одинарной конструкции инд. изготовления/ фрамуга/ м	0,5	1990 -	- -	995 -	- -	- -	- -	- -	
34	Е0118-203-8 Т.ч. п-1,25 М=1,15 х М=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	0,5	670,96 148,79	2,85 1,08	335 74	1 1	71 94,5	0,95 0,01	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1962	51				2
			Тенге			296	18				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1962	-	-			
		Материалы -	Тенге			620	-	-			
		Всего заработная плата -	Тенге			-	314	-			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			995	-	-			
		Накладные расходы -	Тенге			329	-	-			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49	-			
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			2429	-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363	-			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу								
		Затраты труда рабочих -	Человек-ч			2429	-	-		-
		Средняя заработная плата -	Тенге			-	-	-		2
						-	363	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ								
38	Е-1-1-1-1	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным железобетонным конструкциям, подготовленными под окраску за 2 раза	149,8	406,9	4,13	61254	618	8210	0,35	53
	Е-1-1 п.4			56,42	1,57	8452	236	94,5	0,01	1
	Е-1-1 п.5									
	К=1,15									
		м2								
		РЕМОНТ СТЕН								
39	Е-1-1-1-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным железобетонным конструкциям, подготовленными под окраску	191	401,96	2,98	76774	568	9452	0,32	61
	Е-1-1 п.5			51,24	1,12	9788	215	94,5	0,01	1
	К=1,15									
		м2								
42	Е-1-1-1-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	210	75,78	2,06	15913	433	2493	0,07	15
	Е-1-1 п.5			11,78	0,79	2473	165	94,5	-	1
	К=1,15									
	К=1,25	м2								
		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ПО СУЩ.АСФАЛЬТНОМУ ПОКРЫТИЮ В ГАРАЖЕ-140,6 м2								
43	Е-2-1-2-8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, толщ. 80 мм	7,135169	12079,13	-	86187	-	5150	4,21	30
	Е-2-1 п.28			652,05	-	4652	-	110,7	-	-
	К=1,15									
	К=1,25	м3								
44	Е-2-1-1-1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,187133	5604,41	409,16	1049	77	412	13,34	2
	Е-2-1 п.25			2173,5	154,69	407	29	94,5	0,75	-
	К=1,15	1т								
	К=1,25									
45	С12-01-03	Каркасы и сетки плоские :	0,295	65000	-	19175	-	-	-	-
	Изм. и Доп.вып.3 ОН 84 п. 02-01-2002 ОН 84 п. 8.02-040-2001	сталь гладкая класса А- I, d 4мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е-4-1-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 15 мм/кп. 82%/	140,6	498,09	18,45	72521	2686	10854	0,42	60

		4	5	6	7	8	9		11
	м2		60,29	6,93	8779	1008	110,7	0,03	5
[illegible]	-Вычитается позиция: исключить каждые 5 мм изменения [illegible] бетонных покрытий	145,6	-65	-0,84	-9464	-122	-364	-0,01	-2
	м2		-1,94	-0,31	-283	-45	110,7	-	-
[illegible]	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских/Колесоотбой/	2,184	11301,32	125,81	24682	275	445	1,12	2
	м3		168,19	47,54	367	104	94,5	0,23	1
[illegible]	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0752	64668,43	380,3	4863	29	282	23	2
	1т		3829,5	143,44	288	11	94,5	0,7	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				352954	4564			224
	Тенге				34923	1723			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				352954	-	-		-
Материалы -	Тенге				137487	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	36645	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19175	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				156806	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				36916	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5537	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23392	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				413262	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		251
Сметная заработная плата -	Тенге				-	42182	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				413262	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		251
Сметная заработная плата -	Тенге				-	42182	-		-

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЯМЫ

52 Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем	11,6	139,86	3,28	1622	38	171	0,08	1
	м2		12,09	1,24	140	14	110,7	0,01	-
53 Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	12079,13	-	14495	-	866	4,21	5
	м3		652,05	-	782	-	110,7	-	-
54 Е0103-4-3 т.ч.	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	12	784,19	14,01	9410	168	529	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов		36,23	5,26	435	63	106,2	0,03	-
55	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	1,08	11632,85	245,78	12563	265	414	2,06	2
		м3		313,09	92,84	338	100	94,5	0,45	-
56	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,01243	29400	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,72	2197,2	-	1582	-	437	3,44	2
				548,55	-	395	-	110,7	-	-
58	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки м3	0,45	11352,04	82,51	5108	37	109	1,55	1
				225,11	31,16	101	14	94,5	0,15	-
59	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,15	310,14	12,44	977	39	226	0,41	1
				60,03	4,67	189	15	110,7	0,02	-
60	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов(1НФ/100/2.0/35) м3	11,60712	9644,76	370,75	111948	4303	14680	6,84	79
				1053,11	137,81	12224	1600	106,2	0,68	8
63	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подпорная кирпичная стенка (1Нф/100/2.0/35) м3	3,024	9644,76	370,75	29166	1121	3825	6,84	21
				1053,11	137,81	3185	417	106,2	0,68	2
64	Е0109-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	1,7	1993,44	342,74	3389	583	2298	7,97	14
				1143,68	129,37	1944	220	106,2	0,63	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			190626	6555			129
			Тенге			19733	2443			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190626	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10456	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			365	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3533	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			12851	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			227033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25709	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРОНШТЕЙНЫ. ПОДСТАВКА								
71	Е0109-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
		отверст		8,6	-	34	-	90	-	-
72	Е0109-5-2	-сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	4	8,17	0,02	33	-	29	0,05	-
		отверст		8,15	-	33	-	90	-	-
72	Е0109-34-4	-Монтаж кронштейнов	0,01836	24288,6	1158,99	446	21	286	114,89	2
	т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		19121,63	126,56	351	2	81	0,61	-
73	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,01786	10744	2702,77	192	48	58	19,9	-
	т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		3467,25	519,14	62	9	81	1,95	-
74	012021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03326	147100	-	4893	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз(рамки и в/д)	0,92872	29,61	0,03	28	-	5	0,03	-
	т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		6,68	-	6	-	81	-	-
76	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,85744	20,99	0,03	39	-	7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Б.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 КО=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 СЛОЯ м2		4,78	-	9	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			5664	70			3
			Тенге			495	12			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134	-	-		-
	Материалы -		Тенге			51	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	82	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	93	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5530	-	-		-
	Материалы -		Тенге			155	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	425	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4893	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			344	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			352	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	476	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			6445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	569	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ МУСОРА									
80 1	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,089 т	27,1	-	192	-	-	-	-	
82 -1	Е010333-А15-Отвозка мусора на расстояние 15 км	7,089 т	119,02	119,02	844	844	169	-	-	
			-	23,8	-	169	100	0,5	4	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1036	844			-
			Тенге			-	169			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1036	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	169	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			169	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194	-		- 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194	-		- 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 НА ОТОПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0115-9-8	-ДЕМОНТАЖ регистров из	70	21,85	4,04	1529	283	1558	0,11	8
	К=0,4	стальных сварных труб		17,81	1,52	1246	106	115,2	0,01	1
	К=0,4	диамнтром нитки 150 мм								
	К=0,4									
	Кмат=0									
			м							
4	Е0168-19-2	-Разборка трубопроводов	80	103,07	1,03	8246	82	9419	0,66	53
		центрального отопления на		102,04	0,16	8163	13	115,2	-	-
		резьбе диаметром 50 мм								
			м							
		СТРОЙРАБОТЫ								
16	С01031-А26-	-Погрузка мусора строительного	0,3632	27,1	-	10	-	-	-	-
	-1	при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
			т							
17	С010330-А15-	-Перевозка грузов	0,3632	119,02	-	43	-	9	0,5	-
	-1	автомобилями-самосвалами		23,8	-	9	-	100	-	-
		/работающими вне карьеров/,								
		расстояние перевозки 15 км,								
		класс груза 1								
			т							

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9828	365			61
			----			---	---			---
			Тенге			9418	120			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9529	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1647	-		- 5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11186	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

3	Е0133-1[illegible]-1	-Установка светильников с лампами накаливания	19	313,26	48,2	5952	916	5042	1,48	28
	т.ч. П=1,25 К=1,15 и К=1,25	шт		263,93	16,88	5015	321	94,5	0,09	2
4	С151701-61	-Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	19	209	-	3971	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С151706-11	-Лампы накаливания /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	19	39,78	-	756	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
	т.ч. П=1,25 К=1,15 и К=1,25	шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	-
8	С151803-156	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	2	11000	-	22000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	-
10	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-530-7	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А	3	1686	100	5058	300	2269	4	12
		шт		776	20,3	2328	61	95	0,12	-
12	ЦЕНА ТОО "ИНТЕРКАБЕЛЬ"2012	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ-211	3	1441,44	-	4324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	0,022	22300	-	491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1991, тип У191 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
24	ЕО101-22-1	-Установка выключателей 1000шт								
	Т.Ч.	неутопленного типа при	6	40,31	-	242	-	181	0,2	1
	П=1,25	скрытой проводке		31,05	-	186	-	97,2	-	-
	К=1,15 к									
	К=1,25									
25	С1811001-107	-Выключатель одноклавишный, шт								
	рим	тип С-1-86-10/220	6	156	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	ЕО101-22-9	-Установка штепсельных розеток шт								
	Т.Ч.	герметических и	6	82,57	-	495	-	359	0,39	2
	П=1,25	полугерметических		61,58	-	369	-	97,2	-	-
	К=1,15 к									
	К=1,25									
27	С1811001-156	-Розетка штепсельная шт								
		пластмассовая с	6	226	-	1356	-	-	-	-
		комбинированными контактами		-	-	-	-	-	-	-
		для скрытой проводки,								
		двухместная, тип 2РШ-К								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51863	1319			51
		Тенге				9149	420			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				51863	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2842	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9568	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38554	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1365	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3658	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				64621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		58
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10933	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		58
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10933	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАСТЕРСКОЙ

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

25	ЕО146-44-1	-Разборка деревянных	3,36	270,9	23,78	910	80	860	1,65	6
		заполнений оконных проемов с								
		подоконными досками		247,12	8,98	830	30	100	0,04	-
		м2								
26	ЕО110-16-4	-Установка в жилых и	3,2332	883,98	82,3	2858	266	1159	1,84	6
	Т.Ч.	общественных зданиях блоков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2		302,74	29,29	979	95	108	0,12	-
		м2								
27	[illegible]	-Блоки оконные трехстворные с раздельными створками ОР 15-18; ОР 15-21	3,2332	5890	-	19044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	[illegible]	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	3,2332	1066,35	4,69	3448	15	581	1,22	4
	[illegible]			188,37	1,78	609	6	94,5	0,01	-
		м2								
31	[illegible]	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763	-	1526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
32	[illegible]	-Устройство подоконных сливов из листовой стали	3,8	253,64	0,56	964	2	167	0,26	1
				40,86	0,09	155	-	107,1	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			28749	363			16
			Тенге			2573	131			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28749	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5243	-	-		-
	В [illegible] заработная плата -		Тенге			-	2704	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20570	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1891	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3120	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			33408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3120	-		-
	РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ									
36	[illegible] т.ч.	-Устройство [illegible] деревянных	27,6	111,76	0,58	3085	16	430	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-1,25 К=1,15 и К=1,25 м		13,85	0,22	382	6	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3085	16			2
			Тенге			382	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	388	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			430	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВЫВОЗ МУСОРА								
47	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,62212	27,1	-	71	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е010333-А15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	2,62212	119,02	119,02	312	312	62	-	-
		т		-	23,8	-	62	100	0,5	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			383	312			-
			Тенге			-	62			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ

64 Е01с2-36-8	-Очистка потолков от набела с лестниц	34	37,8	-	1285	-	1215	0,26		9
			37,8	-	1285	-	94,5	-		-
65 Е0119-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными	34	408,9	4,13	13903	140	1863	0,35		12
	Т.ч. водоэмульсионными составами,		56,42	1,57	1918	54	94,5	0,01		-
	по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску за 2 раза									

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			15188	140				21
		Тенге			3203	54				-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15188	-	-			-
Материалы -		Тенге			11844	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3257	-			-
Накладные расходы -		Тенге			3078	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	462	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1096	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19362	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			23
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3719	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			19362	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			23
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3719	-			-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕССОНА

66 Е1109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5	0,63145	39120,33	17950,75	24703	11335	11631	105,57		67
	т в построечных условиях и на производственных базах		19002,6	3737,57	11999	2360	81	12,78		8
	т									
67 С11011-898	-Прокат угловой равнополочный,	0,44845	59500	-	26683	-	-	-		-
Изм. и	толщина 3-5 мм, ширина полки		-	-	-	-	-	-		-
Доп.инд.9	35-50 мм, немерной длины,									
СН РК 8.	нормальной /обычной/ точности									
02-04-2002	прокатки из углеродистой									
СН РК	стали Ст3кп									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-040-2007									
68	С11041-95	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86* т	0,183	47200	-	8638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	19	252	4,77	4788	91	903	0,24	5
				42,95	1,8	816	34	106,2	0,01	-
70	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	19	68,47	2,3	1301	44	397	0,13	2
				21,22	0,88	403	17	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	66112	11469					74
			Тенге	13218	2411					8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	8638	-	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8638	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	518	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9156	-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32772	-	-				-
		Материалы -	Тенге	4735	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	1270	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26683	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	1300	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	195	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2044	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36116	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				8
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1465	-				-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	24703	-	-				-
		Материалы -	Тенге	1368	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	14359	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	11631	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1745	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2180	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	38514	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				61
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	16104	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	83785	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17569	-		-
		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ПО СУЩ.АСФАЛЬТНОМУ ПОКРЫТИЮ В МАСТЕРСКОЙ-38,3 м2								
71	Е0111-3-4 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками: подстилающих слоев щебеночных,толщ. 100 мм м3	3,83	610,65 610,65	- -	2339 2339	- -	2589 110,7	3,73 -	14 -
72	С143008-11	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-300, фракция 20-40 мм м3	3,83	2100 -	- -	8043 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0111-3-9 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, толщ. 80 мм м3	3,064	12079,13 652,05	- -	37010 1998	- -	2212 110,7	4,21 -	13 -
74	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,036119	5604,41 2173,5	409,16 154,69	202 79	15 6	79 94,5	13,34 0,75	- -
75	С1204-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А- I, d 6мм т	0,036119	65000 -	- -	2348 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0111-15-1 Т.ч. п-1.25 п=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/кл. В25/ м2	38,3	498,09 60,29	18,45 6,93	19077 2309	707 265	2850 110,7	0,42 0,03	16 1
77	Е0111-15-2 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Вычитается позиция: исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	38,3	-65 -1,94	-0,84 -0,31	-2490 -74	-32 -12	-96 110,7	-0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			66530	689			43
			Тенге			6650	259			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2348	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			56518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			78614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			804720	27028			628
			----			---	---			---
			Тенге			100407	7920			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			60501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47191	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			73776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10933	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			173751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74445	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79937	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			366841	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85968	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14784	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16580	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9529	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11176	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 2	Тенге			968406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124658	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,45900803554	Тенге			2 381 318				
		НДС 12%	Тенге			285 758				
		ИТОГО	Тенге			2 667 076				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

"СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: Гаврилюк А. С.