Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 362
Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» ноября 2020г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района»,** на основании:
Декларации о соответствии от «____» _____ 2020 года, **Товарищество с ограниченной ответственности «Строительная компания «Ахмарал», исполнительный директор Утелов Ш .Е, Балхашский район, с.Баканас, ул. Бокина д.70**
Заключение о качестве строительно-монтажных работ от « »_____ 2020года, **ТОО "Компания Құрылыс көмек", М.Гуламов**,
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» _____ 2020 года, **ТОО «ЭлМ» Л.Исатаева** произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком **ТОО «Строительная компания «Ахмарал»** к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство парка в с.Карой Балхашского района**» по адресу Балхашский район проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение областного Маслихата №_____ от _____г;

б) проекта (проектно-сметной документации) проектировщик **ТОО «ЭлМ»** утвержденного(й) приказом №57 от 28 октября 2019 года ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района»,

Строительно- монтажные работы осуществлено в сроки:
начало работ **апрель 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** месяц;
фактически, месяц: 7 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1/Земляные работы

1) Планировка механизированным способом – 8 300м2.

2/Установка МАФ

1) Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0м х 1,6м, с металлическими стойками - 1шт.
2) Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0м х 1,6м, с металлическими стойками – 6шт.
3) Навес над мусорными баками - 3шт.
4) Контейнеры для сбора бытовых отходов, V=1100 дм3/, с плотно закрывающимися крышками - 3комплект.
5) Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом - 26шт.
6) Урна со вставкой и подставкой для основания - 26шт.
7) Игровой модуль "Песочница с крышкой" - 2комплекта.
8) Карусель с рулем - 2комплекта.
9) Горка "Мини" - 2комплекта.
10) Горка - 2комплекта.
11) Качели подвесные двойные, сиденья без спинки - 4комплекта.
12) Качалка-балансир "Средняя" - 2комплекта.
13) Качалка-балансир "Малая" - 2комплекта.
14) Детский игровой комплекс (7,476м х 6,554м х 3,692м) - 1комплекта.
15) Карусель с сидениями, шестиместная - 2комплекта.
16) Качалка на пружине "Вертолетик" - 4комплекта.
17) Беседка в виде юрты - 6шт.

3/Озеленение

1) Газоны луговые – 0,55343га.
2) Цветники – 155,4м2.
3) Петуния - 2486,4шт.
4) Клен остролистный, с комом, высотой от 1м до 2м - 24шт.
5) Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1м - 22шт.
6) Ясень, с комом, высотой до 1м. - 40шт.

4/ Покрытия

Ограждения

1) Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя – 262м.
2) Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50х50мм – 4тн.
3) Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х40мм – 3,54тн.
4) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм – 3,6тн.

Тип 1

5) Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80мм класса – 1644,9м2.
6) Камни бортовые бетонные – 413,2 м.

Тип 2

7) Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80мм класса – 684,5м2.
8) Камни бортовые бетонные – 1074,1м.

Тип 3

9) Бетонное покрытие территории площадки толщиной 5 см. – 17,5м2.
10) Камни бортовые бетонные – 15,5м.

Тип 4

11) Резиновое травмобезопасное покрытие – 263,4м2 покрытия.
12) Камни бортовые бетонные – 65,1м.
13) Кладка ограждения из сплитерных блоков 390*190*190 – 20,96м3.
14) Блоки бетонные сплитерные размерами 390мм х 190мм х 188мм,цветные – 2560шт.
15) Элементы накрывочные бетонные, цветные – 4,864м3.
16) Бетонное покрытие территории площадки – 1,78м3.

5/ Установка входной арки

Установка входной арки № 1

1) Фундаменты-столбы бетонные – 5,6м3.
2) Изготовл. и монтаж металлоконстр. входной арки – 0,67048т.конструкций.
3) Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 – 19,44392м2.
4) Арка из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями – 54м2.
5) Панели фасадные алюминиевые – 54м2.

Ворота - 3 шт к входной арке № 1

1) Ворота распашные с установкой столбов металлических - 3шт.
2) Окраска металлоконструкций масляная – 40,20502м2.
3) Ворота. Облицовка стальным листом - 31м2.
4) Окраска металлоконструкций масляная - 31м2.

Установка входной арки № 2

1) Фундаменты-столбы бетонные – 2,8м3.
2) Изготовл. и монтаж металлоконстр. входной арки – 0,45226т.конструкций.

3) Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 – 13,11554м2.

Ворота - 1 шт к входной арке № 2

1) Ворота распашные с установкой столбов металлических - 1шт.
2) Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 – 23,29744м2.
3) Ворота. Облицовка стальным листом - 29м2.
4) Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки – 0,4524т.
5) Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 - 29м2.

6/ Наружное электроосвещение

1.Наружное электроосвещение

1) Ящики управления с автоматическими выключателями на каждый фидер - 1шт.
2) Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии - 1шт.
3) Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. - 1шт.
4) Выключатель автоматический 32А 4,5кА - 1шт.

2.Кабельная линия для фидера н.1 от опоры №12 до ЯУО

1) Кабель в траншее один - 22м кабеля.
2) Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг с креплением скобами – 12м.

3.ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-371 до опоры № 12

1) Провода ВЛ 0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) – 0,377км линии.
2) Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 - 0,377км.

4.ВЛИ-0,4кВ. Опора промежуточная П1 - 8 шт

1) Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 - 8опор.
2) Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 – 0,004км.

5.ВЛИ-0,4кВ. Опора анкерная концевая К3 - 1 шт

1) Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт - 2шт.
2) Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 – 0,0005км.

6.ВЛИ-0,4кВ. Опора угловая анкерная УА3 - 3 шт

1) Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт - 6шт.
2) Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 – 0,0015км.

7.Фундамент под ЯУО - 1 шт

1) Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. – 0,1м3.

2) Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм - 0,00162т.

8.Арматура устанавливаемая на сущ. опоре №01-3-84А

1) Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 – 0,0005км.

9.Кабельная линия 0.4кВ освещение парка фидера н.2, н.3, н.4

1) Кабель в траншее до 35кВ, масса 1м до 1кг - 732м кабеля.
2) Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг - 39м кабеля.
3) Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 - 0,771км.

10.Опоры наружного освещения Н=3,0м - 39 шт

1) Опоры стальные массой до 0,5т с количеством анкерных болтов до 8 - 39опор.
2) Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм - 140,4м.
3) Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 – 0,1365км.
4) Светильники с лампами люминесцентными - 39светильник.
5) Ответвительная коробка - 39шт.

11.Демонтажные работы

1) Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных - 7шт.
2) Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж - 7шт.

12.Электроснабжение

1) Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов - 0,078км линии.
2) Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 - 0,078км .
3) Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий – 22м кабеля.
4) Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 – 0,022км.

7/ Водоснабжение

1) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. – 0,332 км.
2) Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные – 332м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **113911,769** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100551,594** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **100551,594** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **100551,594** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документации) и требованием государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

работы по «Строительства парка в с.Карой Балхашского района» принять в эксплуатацию.

Заказчик Р.Манат _____ М.П.

подпись руководителя

Технический надзор М.Гуламов _____ М.П.

подпись эксперта

Авторский надзор Л.Исатаева _____ М.П.

подпись эксперта

Подрядчик Ш.Е.Утелов _____ М.П.

подпись