Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Технический надзор: **ТОО "КурылысТехНадзорСервис"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительства школы на 300 ученических мест имени Жас алаш в селе Алаш, с/о Иржар, Мактааральского района**

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 15.11.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**9 628 000**	**1 031 571**				**100**			**1 031 571**	**9 628 000**
Услуги по техническому надзору	**265 000**	**0**							**0**	**265 000**
Услуги по авторскому надзору	**107 000**	**95 536**							**95 536**	**107 000**
Всего по стройке:	**10 000 000**	**1 127 107**							**1 127 107**	**10 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Зам.руководителя
_____ **Г. Тулегенов**

Главный специалист
_____ **Берлалиев Р.**

Технадзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
_____ **Мырзатаев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Илесбеков А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ **Асильбеков А.**

Начальник участка
_____ **Сандыбаев У.**

Авторский надзор
Директор ТОО "УЛМАД"
_____ **Тайманов А.**

Инженер-эксперт
_____ **Бердикулов Е.**

Наименование объекта: **Строительства школы на 300 ученических мест имени Жас алаш в селе Алаш, с/о Иржар, Мактааральского района**
Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Авторский надзор: **ТОО "УЛМАД"**
Технический надзор: **ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№82 от 24.11.2020г доп.соглашение №3 от 21.07.2021г.**

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 16.11.2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**19328.5434**	**63.90**	**60.62**	**1235118**	**1171621**	**353329**	**--**	**92**
		м3 грунта		**3.29**	**21.99**	**63497**	**425028**	**59.1**	**0.02**	**402**
		Накладные расходы -		*18.28*		*353329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14.94*				*288718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.34*				*64611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.57*		*127076*				
		Сметная стоимость				*1715523*				
2	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**1091.12745**	**19.66**	**19.66**	**21453**	**21453**	**5116**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6.26**	**--**	**6827**	**59.1**	**0.01**	**6**
		Накладные расходы -		*4.69*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.70*				*4035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.99*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.95*		*2125*				
		Сметная стоимость				*28694*				
3	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**363.70915**	**1045.83**	**--**	**380378**	**--**	**250463**	**1.42**	**515**
		м3 грунта		**1045.83**	**--**	**380378**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*688.64*		*250463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618.09*				*224803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.55*				*25660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.76*		*50467*				
		Сметная стоимость				*681308*				
		Устройство валунов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /валуны/**	**989.318466**	**122.47**	**115.61**	**121157**	**114379**	**29041**	**0.01**	**10**
		м3 грунта		**6.76**	**32.46**	**6691**	**32110**	**59.1**	**0.03**	**28**
		Накладные расходы -		*29.35*		*29041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.18*				*22931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.18*				*6109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.15*		*12016*				
		Сметная стоимость				*162213*				
5	**С341-020103-1110 41-020103-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110(140) км /30 км учтено в расценке/**	**1830.23916**	**1699.05**	**--**	**3109668**	**--**	**131850**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72.04*		*131850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.04*				*131850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141.69*		*259321*				
		Сметная стоимость				*3500839*				
6	**С121-010301-0404 21-010301-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 /валуны/**	**989.318466**	**1401.54**	**--**	**1386569**	**--**	**58791**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.43*		*58791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.43*				*58791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.88*		*115629*				
		Сметная стоимость				*1560988*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6254342**	**1307453**			**617**
			Тенге			**450565**	**463965**			**436**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6254342**				
	Материалы -		Тенге			**87**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**914531**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1386569**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3109668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**828588**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**540488**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**288100**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**566634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7649551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1053**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**914531**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7649551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1053**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**914531**			
		Итого	Тенге			**7649551**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование				**0**				
		Итого	Тенге			**7649551**				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			**221837**				
		Итого:	Тенге			**7871388**				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			**55100**				
		Итого:	Тенге			**7926488**				
		В текущих ценах на 2018 год - 43 %, К=1,0599383	Тенге			**3612683**				
		В текущих ценах на 2019 год - 57 %, К=1,112825	Тенге			**5027852**				
		Итого в текущих ценах 3 кв.2018г	Тенге			**8640535**				
		Итого с оборудованием	Тенге			**8640535**				
		Итого с поправочным коэффицентом К=0,9948953727578537	Тенге			**8596428**				
		НДС 12%	Тенге			**1031571**				
		Всего	Тенге			**9628000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ Асильбеков А.

Технический надзор:

Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ Мырзатаев А.

Инженер по техническому надзору

_____ Илесбеков А.

Авторский надзор

Директор ТОО "УЛМАД"

_____ Тайманов А.

Инженер по авторскому надзору

_____ Бердикулов Е.