Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2 — 060140011980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 — 041140007085

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл.№45/5 от 16.03.2022 г к Договору № 45 от 07.07.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000052	05.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области			работа	1	49 921 797,94	49 921 797,94	5 348 764,07
				Итого	1	x	49 921 797,94	5 348 764,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Кожаев З.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): И.о.руководителя / Мухаметжанов Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 05.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		45	07.07.2021г				
		доп.соглашение №45/1	16.07.2021г				
		доп соглашение №45/4	10.11.2021г.				
		доп соглашение №45/5	16.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	58 342 850,94	44 573 033,88	52 091 830,88	44 573 033,88	0,00				6 251 020,07	58 342 850,94
в том числе за отчётный месяц :		44 573 033,88	44 573 033,88	44 573 033,88	0,00				5 348 764,07	49 921 797,94
Акты № 26-37		44 573 033,88	44 573 033,88	44 573 033,88					5 348 764,07	49 921 797,94

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

И.О.Руководителя Мухаметкали Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140002085

Директор Кожаев З.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Берекенов С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ГазСервис и К" Султанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

###

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство насосной станции 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 26

за **август 2022** (месяц, год) на **2-4-1 Строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство скважины									
1	1	Е11-010101-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.25 Кэм=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05**		120	227,59	217,32	27310	26078	0	8143	38289
				м3 грунта		10,27	83,98	1232	10077		2836	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**		10	1923,31	0	19233	0	0	13848	35727
				м3 грунта		1923,31	0	19233	0		2646	
3	3	Е11-010104-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		103	37,34	37,34	3846	3846	0	1018	5252
				м3 грунта		0	13,72	0	1413		389	
4	4	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		1,16	3398,17	1025,51	3942	1190	1819	1311	5674
				м3 основания		804,96	410,72	934	476		420	
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,276	1414				1804,26		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		112	876,16	19,84	98130	2222	64471	29516	137858
				м2 поверхности		280,69	2,69	31437	301		10212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	268,8	223				59942,4		
			Итого по разделу: 1. Устройство скважины									**222800**
			Раздел: 2. Устройство колодцев									
6	6	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона, устройство в грунтах сухих**		3,98	20067,67	9293,44	79869	36988	1659	55733	146451
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	41222	15074		10848	
7	7	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		37,68	876,16	19,84	33014	747	21690	9930	46379
				м2 поверхности		280,69	2,69	10576	101		3436	
	7.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	90,432	223				20166,34		
8	8	**С121-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		1,2	18877		22652		22652		24465
				м3							1812	
9	9	**С121-040301-0114 Прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/ КС20-9**		4	10269		41076		41076		44362
				шт.							3286	
10	10	**С121-040301-0114 Прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/ КС20-6**		2	10269		20538		20538		22181
				шт.							1643	
11	11	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	5654		22616		22616		24425
				шт.							1809	
12	12	**С тех.часть раздел 2104 п.7 ссн рк 804-08-2018г.**	**Надбавка за сульфатостойкость**		3,98	270		1075		1075		1161
				м3							86	
13	13	**С123-030101-0504**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**		2	6560		13120		13120		14170
				комплект							1050	
14	14	**С121-060208-0501**	**Отраждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,04704	582041		27379		27379		29570
				т							2190	
15	15	**Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16 Прим.**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство (Деревянная крышка. Изготовление)**		0,8	842,9	18,13	674	15	431	170	912
				м2		285,67	9,12	229	7		68	
	15.1	2107-0204-0306	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	19309				407,81		
16	16	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/ФПМ1**		8	23773,19	1184,95	190186	9480	171976	9936	216132
				м3		1091,25	273,64	8730	2189		16010	
	16.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,16	20797				169703,52		
17	17	**Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**		1,6	28692,85	2182,58	45909	3492	35558	7234	57394
				м3/пм1		4286,25	681,86	6858	1091		4251	
	17.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	20797				33774,33		
18	18	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,256	222146		56869		56869		61419
				т							4550	
19	19	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,03	230016		6900		6900		7453
				т							552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16 Прим.	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж рамы		0,196	68944,7	20510,76	13513	4020	3419	4958	19949
				т конструкций		30991,2	5673,1	6074	1112		1478	
	20.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,196							
21	21	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/стоимомть рамы РМ1		0,196	635631		124584		124584		134550
				т							9967	
22	22	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,46	26565,95	1151,96	12220	530	9155	2420	15812
				м3		5512,5	269,03	2536	124		1171	
	22.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4692	17904				8400,56		
23	23	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,0024	361072,78	7122,1	867	17	35	815	1816
				км трубопровода		339390	3676,8	815	9		135	
24	24	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		2,4192	1046		2530		2530		2733
				м							202	
			Итого по разделу: 2. Устройство колодцев									871334
			ИТОГО:					868052	88621	649552	145032	1094134
								129876	31974		81047	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									1 094 134
			Временные здания и сооружения			2,08 %		22 758				
			Итого с временными									1 116 892
			Зимние удорожания			2,97 %		33 172				
			Итого с зимними удорожаниями									1 150 064
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23 001				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 173 065
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						1 055 758,04
			НДС			12%		126 690,96				
			Итого с НДС									1 182 449

Объект **Строительство насосной станции 1-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 27

за **август 2022 (месяц, год) на 2-4-3 Вентиляцию.**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка		2	8165,51	67,6	16331	135	9935	6163	24294
				дефлектор		3130,31	14,11	6261	28		1800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт	2	4779				9558		
2	2	**Е11-200501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	2	1744,4 1350,07	44,67 14,11	3489 2700	89 28	699	2674 493	6656
3	3	**С123-050302-1301**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	2	4322		8644		8644	692	9336
4	4	**Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	1.4	7282,73 1890,27	53,21 21,49	10196 2646	74 30	7475	2623 1026	13844
	4.1	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1.4	5189				7264,6		
5	5	**Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,004	705588,14 463125	84846,4 23352,96	2822 1853	339 93	630	1926 380	5129
6	6	**С123-011201-1103**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	4,032	2999		12092		12092	967	13059
7	7	**С121-050308-0387**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,1	1147		115		115	9	124
8	8	**Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11Прим.**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка перехода д200 х315**	**м2 поверхности воздуховодов**	1,12	7282,73 1890,27	53,21 21,49	8157 2117	60 24	5980	2098 820	11075
	8.1	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1.12	5189				5811,68		
			ИТОГО:					61846 15576	697 203	45570	15484 6187	83517
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									83 517
			Временные здания и сооружения			2,08 %		1 737				
			Итого с временными									85 254
			Зимние удорожания			2,97 %		2 532				
			Итого с зимними удорожаниями									87 786
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 756				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89 542
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						80 587,50
			НДС			12%		9 670,50				
			Итого с НДС									90 258

Объект : **Реконструкция насосной станции 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 28

за **август 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4209,95 2792	1334,92 524,16	4210 2792	1335 524	83	2388 528	7125
2	2	С123-070201-0505 Прим.	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 шт./щит вводной 220/380в на базе яур-100м, (ухл4 ip54) с авр / ву-1		1	0		0				0
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4209,95 2792	1334,92 524,16	4210 2792	1335 524	83	2388 528	7125
4	4	С123-070201-0113 Прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/Щит распределительный 220/380В на базе ЩМП ИЭК, (УХЛ4 IP54) /РЩ1	шт.	1	0		0				0
5	5	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2458,54 1382,04	873,54 564,48	7376 4146	2621 1693	609	4204 926	12507
6	6	С123-070102-0124	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	4783		14349		14349	1148	15497
7	7	Ц13-080305-0407 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	4663,99 1772,92	1124,39 745,31	23320 8865	5622 3727	8833	9066 2591	34976
8	8	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2172		10860		10860	869	11729
9	9	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1951,64 1047	769,43 521,39	3903 2094	1539 1043	270	2258 493	6655
10	10	С123-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1659		3318		3318	265	3583
11	11	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205		3280		3280	262	3542
12	12	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	470,62 460,68	3,2 0,98	1882 1843	13 4	27	1330 257	3469
13	13	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	235		940		940	75	1015

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		4	513,31	4,02	2053	16	27	1451	3785
				шт.		502,56	1,31	2010	5		280	
15	15	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		4	430		1720		1720		1858
				шт.							138	
16	16	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		15	689,28	0	10339	0	64	6268	17935
				шт.		685	0	10275	0		1329	
17	17	С123-070202-1112	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм		15	43		645		645		697
				шт.							52	
18	18	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка		5	1171,66	75,96	5858	380	44	5509	12276
				квт		1086,97	37,25	5435	186		909	
19	19	С123-051002-0103 Прим.	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К / Н-1000W		5	7804		39020		39020		42142
				квт							3122	
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	4884,15	108,52	19537	434	8511	7720	29437
				шт.		2648	32,64	10592	131		2181	
21	21	С123-070204-0932 Прим.	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014/88.32-63А		4	7431		29724		29724		32102
				шт.							2378	
22	22	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		313	363,15	2,44	113666	762	47700	47168	173701
				м		208,32	0,98	65204	306		12867	
23	23	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,09078	180023		16342		16342		17650
				км							1307	
24	24	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02958	272084		8048		8048		8692
				км							644	
25	25	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	148957		3039		3039		3282
				км							243	
26	26	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1224	714053		87400		87400		94392
				км							6992	
27	27	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0561	430070		24127		24127		26057
				км							1930	
28	28	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	4630,89	183,68	13893	551	9826	2665	17882
				шт.		1171,8	62,02	3515	186		1325	
29	29	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		58	478,8	21,07	27770	1222	14465	8958	39667
				м		208,32	6,2	12083	360		2938	
30	30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		7,5	624,44	23,12	4683	173	3143	1023	6163
				м		182,28	7,18	1367	54		457	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									634941
			ИТОГО:					485512	16005	336497	102396	634941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								133013	8743		47034	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									634 941
			Временные здания и сооружения			2,08 %		13 207				
			Итого с временными									648 148
			Зимние удорожания			2,97 %		19 250				
			Итого с зимними удорожаниями									667 398
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 348				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									680 746
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						612 671,43
			НДС			12%		73 520,57				
			Итого с НДС									686 192

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 29

за **август 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка									
1	1	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,84152	8812,21	1732,79	7416	1458	3144	3230	11497
				м3 подстилающего слои		3343,68	739,2	2814	622		852	
	1.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,244	3540				863,9		
	1.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0757	3876				293,56		
	1.3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8415	2348				1975,89		
2	2	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,5048	23355,32	1096,16	11790	553	10594	696	13485
				м3		1271,7	243,67	642	123		999	
	2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5149	18877				9719,69		
3	3	**Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство**		0,28	31105,4	3938,35	8710	1103	6484	1386	10904
				м3		4009,67	1431,54	1123	401		808	
	3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	18877				5391,27		
4	4	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,002528	20097,72	1358,82	51	3	1	43	102
				т		18450,9	384	47	1		8	
5	5	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,002528	230016		581		581		628
				т							47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,05024**	**900707,47**	**1327,47**	**45252**	**67**	**32900**	**11206**	**60974**
				т		**244530**	**570,24**	**12285**	**29**		**4517**	
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0502	654850				32899,66		
7	7	**Е11-061401-0501**	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**		**400**	**260,13**	**2,47**	**104051**	**987**	**71144**	**29488**	**144223**
				м3		**79,8**	**1,21**	**31921**	**484**		**10683**	
8	8	**Е11-061401-0502**	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**		**400**	**551,11**	**0,82**	**220446**	**329**	**153193**	**61048**	**304013**
				м3		**167,31**	**0,4**	**66924**	**161**		**22519**	
			Итого по разделу: 1. Отмостка									**545826**
			Раздел: 2. Земляные работы									
9	9	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,1**	**8812,21**	**1732,79**	**9693**	**1906**	**4109**	**4222**	**15028**
				м3 подстилающего слоя		**3343,68**	**739,2**	**3678**	**813**		**1113**	
	9.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.319	3540				1129.26		
	9.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.099	3876				383.72		
	9.3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.1	2348				2582.8		
10	10	**Е11-070108-0103**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		**32**	**7429,69**	**3692,93**	**237750**	**118174**	**6233**	**164981**	**434949**
				шт. сборных конструкций		**3541,96**	**827,23**	**113343**	**26471**		**32218**	
	10.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	32							
11	11	**С121-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**		**33**	**3111**		**102663**		**102663**		**110876**
				м							**8213**	
12	12	**С121-040405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**		**2**	**40611**		**81222**		**81222**		**87720**
				шт.							**6498**	
13	13	**Е11-010101-0419**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		**450,866**	**245,2**	**245,2**	**110554**	**110554**	**0**	**30759**	**152619**
				м3 грунта		**0**	**94,75**	**0**	**42721**		**11305**	
14	14	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(обсыпка резервуаров)**		**450,866**	**50,26**	**50,26**	**22658**	**22658**	**0**	**5995**	**30946**
				м3 грунта		**0**	**18,47**	**0**	**8327**		**2292**	
15	15	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы (Подача грунта на перекрытия резервуаров)**		**108**	**872,86**	**0**	**94268**	**0**	**0**	**67873**	**175113**
				м3 грунта		**872,86**	**0**	**94268**	**0**		**12971**	
16	16	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/уплотнение обсыпки**		**558,866**	**161,41**	**76,31**	**90208**	**42646**	**0**	**48441**	**149741**
				м3 уплотненного грунта		**85,1**	**35,28**	**47562**	**19717**		**11092**	
17	17	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**558,866**	**87,46**	**69,65**	**48880**	**38925**	**4583**	**10466**	**64094**
				м3 уплотненного грунта		**9,61**	**16,4**	**5373**	**9164**		**4748**	
	17.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	55.8866	82				4582,7		
18	18	**Е11-070506-0101**	**Площадки железобетонные массой до 1 т. Установка**		**1**	**3978,54**	**1890,94**	**3979**	**1891**	**114**	**2825**	**7348**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт. сборных конструкций			1973,49	420,67	1973	421		544	
	18.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	1							
19	19	С121-040110-9906	Площадки бетонные полнотелые	м2	2,4	7626		18302		18302	1464	19767
20	20	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,023	73862,59	25946,69	1699	597	237	731	2625
						37627,8	8458,38	865	195		194	
	20.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,023							
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**1250826**
			ИТОГО:					**1220173**	**341851**	**495504**	**443390**	**1796652**
								382818	**109650**		**133085**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО:									**1 796 652**
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**37 370**				
			Итого с временными									**1 834 022**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**54 470**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 888 492**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37 770**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 926 262**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**1 733 635,71**
			НДС			**12%**		**208 036,29**				
			Итого с НДС									**1 941 672**

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 30

за **август 2022** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическая часть.**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	2725,99	1300,24	24534	11702	131	9687	36958
						1411,2	353,25	12701	3179		2738	
2	2	С123-010401-0101 Прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	9	7368		66312		66312	5305	71617
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0108	1375648,7	514544,29	14857	5557	3876	6983	23587
						502196,2	150872,02	5424	1629		1747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0108	340191				3674,06		
4	4	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,4	2725,99 1411,2	1300,24 353,25	9268 4798	4421 1201	49	3659 1034	13962
5	5	С123-010401-0101 Прим.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного П Переливной трубопровод**	м	3,4	7368		25051		25051	2004	27055
6	6	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	9	2725,99 1411,2	1300,24 353,25	24534 12701	11702 3179	131	9687 2738	36958
7	7	С123-010401-0101 Прим.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	9	7368		66312		66312	5305	71617
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. I	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0208	1375648,7 502196,2	514544,29 150872,02	28613 10446	10703 3138	7465	13448 3365	45426
	8.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0208	340191				7075,97		
9	9	Ц13-120108-0305	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	7,4	3072,82 2688	180,99 63,97	22739 19891	1339 473	1508	12422 2813	37974
10	10	С123-010501-1120	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7,548	8755		66083		66083	5287	71369
			ИТОГО:					348303 65961	45423 12799	236918	55886 32336	436523
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									436 523
			Временные здания и сооружения			2,08 %		9 080				
			Итого с временными									445 603
			Зимние удорожания			2,97 %		13 234				
			Итого с зимними удорожаниями									458 837
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 177				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									468 014
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						421 212,50
			НДС			12%		50 545,50				
			Итого с НДС									471 758

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 31

за **август 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Вентиляцию.**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-202601-0301**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**2**	**14703,78**	**348,6**	**29408**	**697**	**2406**	**25941**	**59776**
						13152,38	**82,66**	**26305**	**165**		**4428**	
	1.1	2102-0499-9901	Растворы	м3	0,018							
2	2	**Прайс**	**Панельный фильтр с кассетой EY3 200**	**шт**	**2**	**40982,14**		**81964**		**81964**		**81964**
			Отпускная цена			40982		81964				
			Сметная стоимость оборудования					***81964***				
3	3	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11**	**12495,73**	**139,57**	**137453**	**1535**	**111742**	**24035**	**174407**
						2197,84	**31,72**	**24176**	**349**		**12919**	
	3.1	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.23	9119				93287.37		
	3.2	2302-0101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1.43	11796				16868.28		
4	4	**Ц13-120101-0510 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**3**	**43187**	**12199,48**	**129561**	**36598**	**227**	**65487**	**210652**
						30912	**4873,15**	**92736**	**14619**		**15604**	
5	5	**С123-010201-0267**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**41823**		**125971**		**125971**		**136049**
											10078	
6	6	**С123-040501-0221**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**835**		**1670**		**1670**		**1804**
											134	
7	7	**Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	**т конструкций**	**0,033124**	**41434,35**	**7509,15**	**1372**	**249**	**160**	**705**	**2243**
						29100	**1735,68**	**964**	**57**		**166**	
8	8	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,033124**	**250617**		**8301**		**8301**		**8966**
											664	
9	9	**С121-050308-9901**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**2**	**921**		**1842**		**1842**		**1989**
											147	
10	10	**Е11-200701-0307**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**14501,35**	**63,48**	**29003**	**127**	**26575**	**2283**	**33788**
						1150,51	**14,11**	**2301**	**28**		**2503**	
	10.1	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	12997				25994		
11	11	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**1756,83**	**20,77**	**3514**	**42**	**2566**	**904**	**4771**
						452,93	**8,33**	**906**	**17**		**353**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1272				2544		
12	12	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0122**	**1375648,7**	**514544,29**	**16783**	**6277**	**4379**	**7888**	**26644**
						502196,2	**150872,02**	**6127**	**1841**		**1974**	
	12.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0122	340191				4150,33		
13	13	**Е11-160401-0407**	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**8**	**17186,68**	**293,4**	**137493**	**2347**	**107785**	**27025**	**177680**
						3420,2	**26,88**	**27362**	**215**		**13161**	
	13.1	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	6357				101712		
14	14	**Е11-221201-0106**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**2604,41**	**185,34**	**20835**	**1483**	**980**	**18295**	**42261**
						2296,58	**13,44**	**18373**	**108**		**3130**	
	14.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211192				979,93		
15	15	**С123-020103-0213**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**6357**		**50856**		**50856**		**54924**
											4068	
16	16	**Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**1,4922**	**297,29**	**1,71**	**444**	**3**	**416**	**17**	**498**
						16,67	**0,27**	**25**	**0**		**37**	
	16.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0003	1364439				386,84		
17	17	**Е11-260101-1702 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**8**	**5211,3**	**68,55**	**41690**	**548**	**38786**	**1995**	**47180**
						294,56	**33,6**	**2356**	**269**		**3495**	
	17.1	2111-0403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,064	7531				38136,98		
18	18	**С123-050101-0609**	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210**	**шт.**	**4**	**32**		**128**		**128**		**138**
											10	
			ИТОГО:					**818288**	**49906**	**484790**	**174575**	**1065734**
								201631	**17668**	**81964**	**72871**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**81964**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО:									**1 065 734**
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**20 462**				
			Итого с временными									**1 086 196**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**29 826**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 116 022**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20 681**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 136 703**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**1 023 033,04**
			НДС			**12%**		**122 763,96**				
			Итого с НДС									**1 145 797**

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Акт выполненных работ № 32

за **август 2022** (месяц, год) на **2-5-1 Комплексная автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		3	4209,95	1334,92	12630	4005	249	7163	21376
				шт.		2792	524,16	8376	1572		1583	
2	2	1	**Шкаф управления насосом S4D-34, CC-1MP-3**		2	696428,57		1392857				1392857
				шт						1392857		
			Отпускная цена			696429		1392857				
			Сметная стоимость оборудования					***1392857***				
3	3	1	**Шкаф связи и управления (работает в паре с CC-1HRN) C-TL-R-01**		1	3553571,43		3553571				3553571
				шт						3553571		
			Отпускная цена			3553571		3553571				
			Сметная стоимость оборудования					***3553571***				
4	4	1	**Кабель для скважинного насоса с муфтой**		2	66964,29		133929				133929
				шт						133929		
			Отпускная цена			66964		133929				
			Сметная стоимость оборудования					***133929***				
5	5	1	**Поплавковый выключатель Float switch MS1**		13	37285,71		484714				484714
				шт						484714		
			Отпускная цена			37286		484714				
			Сметная стоимость оборудования					***484714***				
6	6	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		4	1505,37	0	6021	0	270	4314	11162
				шт.		1437,88	0	5752	0		827	
7	7	1	**Электромагнитный расходомер Ду-80 Взлет ЭР-540**		2	192410,71		384821				384821
				шт						384821		
			Отпускная цена			192411		384821				
			Сметная стоимость оборудования					***384821***				
8	8	1	**Электромагнитный расходомер Ду-50 ЭРСВ-540**		2	174375		348750				348750
				шт						348750		
			Отпускная цена			174375		348750				
			Сметная стоимость оборудования					***348750***				
9	9	Ц13-110401-0201	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**		1	1563,72	438,72	1564	439	0	1005	2774
				шт.		1125	215,04	1125	215		206	
10	10	1	**Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, программное обеспечение WINDOWS 10)**		1	192857,14		192857				192857
				шт						192857		
			Отпускная цена			192857		192857				
			Сметная стоимость оборудования					***192857***				
11	11	Ц13-100905-0502	**Элемент сетевой(по оперативная задача). программирование и отладка его работы**		1	46270	0	46270	0	0	28225	80454

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				сетевой элемент		46270	0	46270	0		5960	
12	12	1	Программное обеспечение ProServer 75 I/O Point Runtime System	шт	1	1301785,71		1301786		1301786		1301786
			Отпускная цена			1301786		1301786				
			Сметная стоимость оборудования					*1301786*				
13	13	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	704,55	0	1409	0	13	1047	2653
						698	0	1396	0		196	
14	14	С123-051501-1601 Прим.	Датчик давления ДМР 330 Ms	шт.	2	64704		129408		129408		139761
											10353	
15	15	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	0,125	612,61	31,42	77	4	21	38	124
						416,64	8,16	52	1		9	
16	16	С123-060217-0303	Кабели контрольные КВВбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03672	589417		21643		21643		23375
											1731	
17	17	С123-060217-0502	Кабели контрольные КВВбШв 14х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	761139		31054		31054		33539
											2484	
18	18	С123-060217-0302	Кабели контрольные КВВбШв 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02142	463811		9935		9935		10730
											795	
19	19	С123-060217-0401	Кабели контрольные КВВбШв 10х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,01836	494399		9077		9077		9803
											726	
20	20	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0102	88013		898		898		970
											72	
21	21	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4672,09	0	18688	0	688	10980	32042
						4500	0	18000	0		2373	
22	22	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	6366		25464		25464		27501
											2037	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									**8189549**
			ИТОГО:					8107423	4447	228720	52772	8189549
								80971	1788	7793285	29352	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7793286		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									8 189 549
			Временные здания и сооружения			2,08 %		8 242				
			Итого с временными									8 197 791
			Зимние удорожания			2,97 %		12 014				
			Итого с зимними удорожаниями									8 209 805
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 330				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 218 134
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						7 396 321,43
			НДС			12%		887 558,57				
			Итого с НДС									8 283 880

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 33

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Головной водозабор и подводящий водопровод.**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		8220	152,01	152,01	-1249561	-1249561	0	-227948	-1595710
				м3 грунта		0	38,52	0	-316595		-118201	
2	2	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		208,5	1537,78	0	-320626	0	0	-230851	-595595
				м3 грунта		1537,78	0	-320626	0		-44118	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7575,4	30,2	30,2	-228752	-228752	0	-60529	-312423
				м3 грунта		0	11,1	0	-84068		-23142	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		645,6	794,73	0	-513078	0	0	-369416	-953093
				м3 грунта		794,73	0	-513078	0		-70599	
5	5	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		8220	211,81	211,81	1741038	1741038	0	317605	2223334
				м3 грунта		0	53,66	0	441118		164691	
6	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		208,5	1672,44	0	348704	0	0	251067	647752
				м3 грунта		1672,44	0	348704	0		47982	
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7575,4	35,22	35,22	266822	266822	0	70602	364418
				м3 грунта		0	12,94	0	98059		26994	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		645,6	872,86	0	563516	0	0	405731	1046787
				м3 грунта		872,86	0	563516	0		77540	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									825470
			Раздел: 2. Водопровод									
9	9	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1,795	71523,26	0	128384	0	24386	102958	249849
				км трубопровода		57937,5	0	103998	0		18507	
10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,708	28433,62	19475,02	-48565	-33263	0	-13924	-67487
				км кабеля		8958,6	4405,25	-15301	-7524		-4999	
11	11	С121-130809-9901 Прим.	Сигнальная лента"ЛСВ200		1708	51		-87108		-87108		-94077
				м							-6969	
12	12	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра		0,0026	426603,13	124423,69	1109	324	0	869	2137
				км трубопровода		302080	35717,22	785	93		158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2,626							
13	13	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр	м	2,6	2091		5437		5437	435	5872
14	14	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5654		-16962		-16962	-1357	-18319
15	15	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19956		-59868		-59868	-4789	-64657
16	16	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	30	595		-17850		-17850	-1428	-19278
17	17	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6560		19680		19680	1574	21254
18	18	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07056	582041		41069		41069	3286	44354
19	19	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		-11308		-11308	-905	-12213
20	20	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19956		-39912		-39912	-3193	-43105
21	21	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	595		-14280		-14280	-1142	-15422
22	22	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ Укладка горловины колодцев	м3 кладки	0,1275	30759,38 6354,6	2170,8 483,84	-3922 -810	-277 -62	-2835	-811 -379	-5111
	22.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	12292				376,14		
	22.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,051	46955				2394,7		
23	23	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6560		13120		13120	1050	14170
24	24	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04704	582041		27379		27379	2190	29570
			Итого по разделу: 2. Водопровод									27537
			ИТОГО:					544466 167188	496332 131021	-119052	245353 63186	853007
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									853 007
			Временные здания и сооружения			2,08 %		17 743				
			Итого с временными									870 750
			Зимние удорожания			2,97 %		25 861				
			Итого с зимними удорожаниями									896 611
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 932				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									914 543
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						823 088,39
			НДС			12%		98 770,61				
			Итого с НДС									921 859

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Площадка напорно регулирующая 2, Водопровод от НСТ II подъема до поселка,Выполнение август работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		66,49	152,01	152,01	-10107	-10107	0	-1844	-12907
				м3 грунта		0	38,52	0	-2561		-956	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,92	1537,78	0	-2953	0	0	-2126	-5485
				м3 грунта		1537,78	0	-2953	0		-406	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		60,58	30,2	30,2	-1829	-1829	0	-484	-2498
				м3 грунта		0	11,1	0	-672		-185	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,5615	794,73	0	-4420	0	0	-3182	-8210
				м3 грунта		794,73	0	-4420	0		-608	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей		51,5185	161,41	76,31	8316	3931	0	4465	13804
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	4384	1818		1022	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей		40,5	161,41	76,31	6537	3091	0	3510	10851
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	3447	1429		804	
7	7	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6904	152,01	152,01	-1049509	-1049509	0	-191454	-1340241
				м3 грунта		0	38,52	0	-265909		-99277	
8	8	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		168,63	1537,78	0	-259315	0	0	-186707	-481704
				м3 грунта		1537,78	0	-259315	0		-35682	
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6378,8	30,2	30,2	-192619	-192619	0	-50968	-263073
				м3 грунта		0	11,1	0	-70788		-19487	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		525,2	794,73	0	-417392	0	0	-300522	-775348
				м3 грунта		794,73	0	-417392	0		-57433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		642	211,81	211,81	135979	135979	0	24806	173647
				м3 грунта		0	53,66	0	34452		12863	
12	12	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,5	1672,44	0	30940	0	0	22277	57474
				м3 грунта		1672,44	0	30940	0		4257	
13	13	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		584,92	35,22	35,22	20602	20602	0	5451	28138
				м3 грунта		0	12,94	0	7571		2084	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		57,08	872,86	0	49823	0	0	35872	92550
				м3 грунта		872,86	0	49823	0		6856	
15	15	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		534,7	211,81	211,81	113252	113252	0	20660	144625
				м3 грунта		0	53,66	0	28694		10713	
16	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13	1672,44	0	21742	0	0	15654	40387
				м3 грунта		1672,44	0	21742	0		2992	
17	17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		494,2	35,22	35,22	17407	17407	0	4606	23774
				м3 грунта		0	12,94	0	6397		1761	
18	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		40,5	872,86	0	35351	0	0	25452	65667
				м3 грунта		872,86	0	35351	0		4864	
19	19	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6904	211,81	211,81	1462302	1462302	0	266757	1867384
				м3 грунта		0	53,66	0	370496		138325	
20	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		168,63	1672,44	0	282024	0	0	203057	523887
				м3 грунта		1672,44	0	282024	0		38806	
21	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6378,8	35,22	35,22	224675	224675	0	59450	306855
				м3 грунта		0	12,94	0	82569		22730	
22	22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		525,2	872,86	0	458424	0	0	330065	851568
				м3 грунта		872,86	0	458424	0		63079	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1311145
			Раздел: 2. Водопровод ПД,ОТ,В1									
23	23	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		16,58	3109,64	159,5	51558	2644	31461	18050	75177
				м3 основания		1052,64	47,04	17453	780		5569	
	23.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,238	1725				31460,55		
24	24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,11	474742,34	151155,9	52222	16627	1442	38605	98093
				км трубопровода		310479	44019,1	34153	4842		7266	
25	25	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,036	360101,35	106803,91	12964	3845	179	9946	24743
				км трубопровода		248320	30755,96	8940	1107		1833	
26	26	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 витьевая ГОСТ 18599-2001		21,21	1359		28824		28824		31130

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							2306	
27	27	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110	2855		314050		314050	25124	339174
28	28	С123-010501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	911		13665		13665	1093	14758
29	29	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	71523,26 57937,5	0 0	3576 2897	0 0	679	2868 516	6960
30	30	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	100743,33 69525	0 0	11082 7648	0 0	3434	7571 1492	20145
31	31	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3044,9 2383,55	191,94 94,08	15224 11918	960 470	2347	12264 2199	29688
32	32	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2076,98 1667,4	82,26 40,32	8308 6670	329 161	1309	6763 1206	16276
33	33	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26234		52468		52468	4197	56665
34	34	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	61244		306220		306220	24498	330718
35	35	С123-041001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	38711		77422		77422	6194	83616
36	36	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1085,33 963,6	60,48 0	2171 1927	121 0	122	1908 326	4405
	36.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211192				122,49		
37	37	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659
38	38	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1651,42 1445,4	113,1 13,44	6606 5782	452 54	372	5777 991	13373
	38.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211192				371,7		
39	39	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5228		20912		20912	1673	22585
40	40	С123-020103-0712 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 150 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 150	шт.	7	11983		83881		83881	6710	90591
41	41	С123-020103-0710 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 100	шт.	2	6231		12462		12462	997	13459
42	42	С123-020103-0709 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 80 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 80	шт.	1	4250		4250		4250	340	4590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2280		11400		11400	912	12312
44	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, установка	шт.	15	1435,78 511,29	924,49 254,95	21537 7669	13867 3824	0	11379 2633	35549
45	45	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2126		4252		4252	340	4592
46	46	С123-020303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	3	5073		15219		15219	1218	16437
47	47	С123-020301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	857		1714		1714	137	1851
48	48	С123-020301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4023		12069		12069	966	13035
49	49	С123-020303-7305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1135		1135		1135	91	1226
50	50	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1345		2690		2690	215	2905
51	51	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3150		22050		22050	1764	23814
52	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	1035457,7 502196,2	514544,29 150872,02	47631 23101	23669 6940	861	29741 6190	83562
53	53	С123-020101-0621	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3015		3015		3015	241	3256
54	54	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789		5789		5789	463	6252
55	55	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2548		2548		2548	204	2752
			Итого по разделу: 2. Водопровод ПД,ОТ,В1									**1490348**
			Раздел: 3. Водопровод СП, ПР									
56	56	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	13	3109,64 1052,64	159,5 47,04	40425 13684	2073 612	24668	14153 4366	58944
	56.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,3	1725				24667,5		
57	57	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,111	360101,35 248320	106803,91 30755,96	39971 27564	11855 3414	552	30668 5651	76290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,11	1359		152357		152357	12189	164546
59	59	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2076,98 1667,4	82,26 40,32	4154 3335	165 81	655	3381 603	8138
60	60	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26234		52468		52468	4197	56665
61	61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0414	1035457,7 502196,2	514544,29 150872,02	42868 20791	21302 6246	775	26767 5571	75205
62	62	С123-021199-9910 Прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ крест фланцевый стальной сварной 100x100	т	0,0414	340191		14084		14084	1127	15211
63	63	С123-021199-9910 Прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ отвод фланцевый стальной приварной 100	т	0,0054	340191		1837		1837	147	1984
64	64	С123-020103-0710	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6231		37386		37386	2991	40377
65	65	С123-020103-0710 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 100	шт.	6	6231		37386		37386	2991	40377
66	66	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, установка	шт.	9	1435,78 511,29	924,49 254,95	12922 4602	8320 2295	0	6827 1580	21329
67	67	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2126		4252		4252	340	4592
68	68	С123-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5514		5514		5514	441	5955
69	69	С123-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	1680		10080		10080	806	10886
			Итого по разделу: 3. Водопровод СП, ПР									580499
			Раздел: 4. Водопровод от НСТ II подъема до поселка									
70	70	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	297433,65 221440	74602,49 21261,92	5949 4429	1492 425	28	4805 860	11615
71	71	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	139		2808		2808	225	3032
72	72	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	61348,39 57937,5	0 0	1227 1159	0 0	68	1147 190	2564
73	73	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,902	100743,33 69525	0 0	292357 201762	0 0	90596	199744 39368	531469
74	74	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1248,59	27,42	2497	55	346	2102	4967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			1048,08	13,44	2096	27		368	
75	75	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834	1827	24661
76	76	С123-020103-0707 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 50	шт.	2	2948		5896		5896	472	6368
77	77	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280		9120		9120	730	9850
78	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, установка	шт.	14	1435,78 511,29	924,49 254,95	20101 7158	12943 3569	0	10620 2458	33179
79	79	С123-020304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6637		26548		26548	2124	28672
80	80	С123-020304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6637		13274		13274	1062	14336
81	81	С123-020304-0809	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4163		8326		8326	666	8992
82	82	С123-020301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4023		8046		8046	644	8690
83	83	С123-020301-1547	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2823		11292		11292	903	12195
84	84	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	622		1244		1244	100	1344
85	85	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2269,56 2000,7	54,84 26,88	4539 4001	110 54	428	4015 684	9238
86	86	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	43924		87848		87848	7028	94876
87	87	С123-041013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	882		1764		1764	141	1905
88	88	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1207,87 1169	0 0	2416 2338	0 0	78	1754 334	4503
89	89	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194		6388		6388	511	6899
			Итого по разделу: 4. Водопровод от НСТ II подъема до поселка									**819355**
			Раздел: 5. Колодцы									
90	90	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,9475	20067,67	9293,44	139420	64566	2896	97288	255645
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	71958	26313		18937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**41,47**	**876,16**	**19,84**	**36334**	**823**	**23872**	**10929**	**51044**
						280,69	**2,69**	**11640**	**111**		**3781**	
	91.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	99,528	223				22194,74		
92	92	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	**м3**	**0,325**	**17189**		**5586**		**5586**	**447**	**6033**
93	93	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**5654**		**-33924**		**-33924**	**-2714**	**-36638**
94	94	**С123-030101-0504**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**7**	**6560**		**45920**		**45920**	**3674**	**49594**
95	95	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,16464**	**582041**		**95827**		**95827**	**7666**	**103493**
96	96	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**8**	**7452,13**	**0**	**59617**	**0**	**29878**	**29144**	**95862**
						3717,35	**0**	**29739**	**0**		**7101**	
	96.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	77,6	320				24832		
97	97	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство отмостки**	**м2 стяжки**	**38,5**	**726,79**	**28,49**	**27981**	**1097**	**13611**	**12994**	**44254**
						344,77	**14,29**	**13274**	**550**		**3278**	
	97.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7854	17189				13500,24		
98	98	**Е11-110101-1104 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**38,5**	**1548,02**	**79,08**	**59599**	**3045**	**54001**	**3768**	**68436**
						66,32	**37,8**	**2553**	**1455**	-	**5069**	
	98.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1416	17189				54000,96		
99	99	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**5654**		**-11308**		**-11308**	**-905**	**-12213**
100	100	**С123-030101-0504**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**	**6560**		**13120**		**13120**	**1050**	**14170**
101	101	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,04704**	**582041**		**27379**		**27379**	**2190**	**29570**
102	102	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**1,2**	**2481,58**	**139,57**	**2978**	**167**	**173**	**2622**	**6048**
						2197,84	**31,72**	**2637**	**38**		**448**	
103	103	**С123-010201-0231**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80/футляр- 6шт**	**м**	**1,2**	**7647**		**9176**		**9176**	**734**	**9911**
104	104	**Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0285**	**172356,71**	**39598,36**	**4912**	**1129**	**1631**	**2529**	**8036**
						75523,6	**14104,32**	**2152**	**402**		**595**	
	104.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,7781	280				217,85		
	104.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,99	263				1049,37		
	104.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0741	3635				269,35		
105	105	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**6**	**7452,13**	**0**	**44713**	**0**	**22409**	**21858**	**71896**
						3717,35	**0**	**22304**	**0**		**5326**	
	105.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	58,2	320				18624		
106	106	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство отмостки**		**11**	**726,79**	**28,49**	**7995**	**313**	**3889**	**3713**	**12644**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		344,77	14,29	3792	157		937	
	106.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2244	17189				3857,21		
107	107	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	11	1548,02	79,08	17028	870	15429	1077	19553
						66,32	37,8	729	416		1448	
	107.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8976	17189				15428,85		
108	108	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,82	30970,23	7138,32	180247	41545	80755	74183	274784
						9956,57	2918,4	57947	16985		20354	
	108.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3349	18877				62952,15		
	108.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,064							
109	109	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,84	876,16	19,84	16507	374	10845	4965	23190
						280,69	2,69	5288	51		1718	
	109.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	45,216	223				10083,17		
110	110	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29040		58080		58080		62726
											4646	
111	111	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23813		95252		95252		102872
											7620	
112	112	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19223		38446		38446		41522
											3076	
113	113	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30708		61416		61416		66329
											4913	
114	114	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10306		20612		20612		22261
											1649	
115	115	С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.	Надбавка за сульфатостойкость	м3	5,82	270		1571		1571		1697
											126	
116	116	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6560		6560		6560		7085
											525	
117	117	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02352	582041		13690		13690		14785
											1095	
118	118	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16 Прим.	Обрешетка сплошная из досок. Устройство (Деревянная крышка. Изготовление)	м2	1,4	842,9	18,13	1180	25	755	297	1595
						285,67	9,12	400	13		118	
	118.1	2107-0204-0306	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	19309				713,66		
			Итого по разделу: 5. Колодцы									1416184
			Раздел: 6. Двухкамерный круглый септик									
119	119	Е11-220101-0101 Прим.	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 50 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0021	361072,78	7122,1	758	15	31	713	1589
						339390	3676,8	713	8		118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	С123-011201-1101 Прим.	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 50 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1168	1046		2214		2214	177	2391
121	121	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	474742,34 310479	151155,9 44019,1	1424 931	453 132	39	1053 198	2675
122	122	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	5141		12338		12338	987	13325
123	123	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	3450		2070		2070	166	2236
124	124	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
125	125	С123-020304-1413	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22784		45568		45568	3645	49213
126	126	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами/ Флюгарка	зонт	2	3940,34 646,73	46,43 14,11	7881 1293	93 28	6494	1295 734	9910
	126.1	2305-0301-0705	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	2	3102				6204		
127	127	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16 Прим.	Обрешетка сплошная из досок. Устройство (Деревянная крышка. Изготовление)	м2	2,3088	842,9 285,67	18,13 9,12	1946 660	42 21	1245	490 195	2631
	127.1	2107-0204-0306	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,061	19309				1176,93		
128	128	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19956		119736		119736	9579	129315
129	129	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19956		-119736		-119736	-9579	-129315
130	130	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6560		39360		39360	3149	42509
			Итого по разделу: 6. Двухкамерный круглый септик									131219
			ИТОГО:					4316833 852165	964413 275587	2500259	1006085 425836	5748750
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:									5 748 750
			Временные здания и сооружения			2,08 %		119 574				
			Итого с временными									5 868 324
			Зимние удорожания			2,97 %		174 289				
			Итого с зимними удорожаниями									6 042 613
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		120 852				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 163 464
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						5 547 117,86
			НДС			12%		665 654,14				
			Итого с НДС									6 212 772

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Акт выполненных работ № 35

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Внутрипоселковый водопровод. Выполнение август** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		50395,68365	152,01	152,01	-7660884	-7660884	0	-1397520	-9783076
				м3 грунта		0	38,52	0	-1941000		-724672	
2	2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1553,23635	1537,78	0	-2388530	0	0	-1719741	-4436933
				м3 грунта		1537,78	0	-2388530	0		-328662	
3	3	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		1398,2163	30,2	30,2	-42222	-42222	0	-11172	-57665
				м3 грунта		0	11,1	0	-15517		-4271	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		349,554075	794,73	0	-277801	0	0	-200017	-516043
				м3 грунта		794,73	0	-277801	0		-38225	
5	5	E11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		50395,6837	211,81	211,81	10674063	10674063	0	1947192	13630956
				м3 грунта		0	53,66	0	2704434		1009700	
6	6	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		1553,2364	1672,44	0	2597695	0	0	1870340	4825478
				м3 грунта		1672,44	0	2597695	0		357443	
7	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1398,2163	35,22	35,22	49248	49248	0	13031	67262
				м3 грунта		0	12,94	0	18099		4982	
8	8	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		349,5541	872,86	0	305110	0	0	219679	566773
				м3 грунта		872,86	0	305110	0		41983	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4296752
			Раздел: 2. Поселковый водопровод									
9	9	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1282,5	3109,64	159,5	3988107	204552	2433544	1396236	5815091
				м3 основания		1052,64	47,04	1350011	60329		430747	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1410,75	1725				2433543,75		
10	10	E11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		8,29	71523,26	0	592928	0	112626	475499	1153901
				км трубопровода		57937,5	0	480302	0		85474	
11	11	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		4,566	61348,39	0	280117	0	15574	261897	585375

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		57937,5	0	264543	0		43361	
12	12	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические, прокладка в траншее, прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,7	28433,62	19475,02	-162072	-111008	0	-46466	-225221
						8958,6	4405,25	-51064	-25110		-16683	
13	13	С121-130809-9901 Прим.	Сигнальная лента"ЛСВ200	м	5700	51		-290700		-290700		-313956
											-23256	
14	14	С123-020103-0712 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 150 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 150	шт.	2	11983		23966		23966		25883
											1917	
15	15	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0534	625463,12	220637,94	33400	11782	1749	23119	61041
						372072	65246,38	19869	3484		4522	
16	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0016	474742,34	151155,9	760	242	21	562	1427
						310479	44019,1	497	70		106	
17	17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0352	474742,34	151155,9	16711	5321	461	12354	31390
						310479	44019,1	10929	1549		2325	
18	18	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0412	434462,13	124423,69	17900	5126	328	13778	34212
						302080	35717,22	12446	1472		2534	
19	19	С123-010501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,934	12432		670507		670507		724148
											53641	
20	20	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,616	5141		8308		8308		8972
											665	
21	21	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,552	3835		136342		136342		147249
											10907	
22	22	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,612	3130		130246		130246		140665
											10420	
23	23	С123-041013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	199	882		175518		175518		189559
											14041	
24	24	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	271	3194		865574		865574		934820
											69246	
25	25	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	311	2760,69	2104,75	858575	654576	37978	357652	1313526
						533,83	627,79	166021	195243		97298	
	25.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,622	46002				28613,24		
	25.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0146	484114				7091,35		
26	26	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	2010300,27	957074,35	36185	17227	1394	22917	63831
						975788	310255	17564	5585		4728	
	26.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	18,072							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С123-010201-0258	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18	29220		525960		525960	42077	568037
28	28	Е11-010204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	1	3004,46 3001,08	3,38 1,34	3004 3001	3 1	0	2162 413	5579
	28.1	2101-0701-0100	Камень	м3	1,01							
29	29	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	м3	54	2836		153144		153144	12252	165396
30	30	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	36	190,78 45,18	145,6 39,93	6868 1626	5242 1437	0	3309 814	10991
	30.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,378							
	30.2	2101-0602-9901	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	5,364							
31	31	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4,32	1414		6108		6108	489	6597
32	32	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	134	5654		-757636		-757636	-60611	-818247
33	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,17	20067,67 10357,34	9293,44 3787,39	-103750 -53547	-48047 -19581	-2155	-72397 -14092	-190239
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	37,68	876,16 280,69	19,84 2,69	-33014 -10576	-747 -101	-21690	-9930 -3436	-46379
	34.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	90,432	223				20166,34		
35	35	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	м3	0,3	17189		-5157		-5157	-413	-5569
36	36	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	29040		-58080		-58080	-4646	-62726
37	37	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	23813		-47626		-47626	-3810	-51436
38	38	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	23813		-47626		-47626	-3810	-51436
39	39	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	19223		-38446		-38446	-3076	-41522
40	40	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	40014		-80028		-80028	-6402	-86430
41	41	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4518		-9036		-9036	-723	-9759
42	42	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	5654		-33924		-33924	-2714	-36638
43	43	С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.	**Надбавка за сульфатостойкость**		5,17	270		-1396		-1396		-1508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							-112	
44	44	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	1,93	172356,71	39598,36	332648	76425	110463	171252	544213
						75523,6	14104,32	145761	27221		40312	
	44.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	52,689	280				14752.92		
	44.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	270,2	263				71062,6		
	44.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,018	3635				18240.43		
45	45	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	135,5	1470,75	93,79	199286	12708	0	186905	417087
						1376,96	30,57	186578	4142		30895	
46	46	С123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	138,21	2348		324517		324517		350478
											25961	
47	47	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство отмостки**	м2 стяжки	526,7907	726,79	28,49	382866	15010	186234	177800	605520
						344,77	14,29	181623	7527		44853	
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,7465	17189				184722.11		
48	48	Е11-110101-1104 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	526,776	1548,02	79,08	815462	41660	738868	51555	936379
						66,32	37,8	34934	19912		69361	
	48.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,9849	17189				738867.82		
49	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,446	20067,67	9293,44	49086	22732	1020	34252	90005
						10357,34	3787,39	25334	9264		6667	
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,57	876,16	19,84	20651	468	13568	6212	29012
						280,69	2,69	6616	63		2149	
	50.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,568	223				12614,66		
51	51	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	м3	0,15	17189		2578		2578		2785
											206	
52	52	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	18911		37822		37822		40848
											3026	
53	53	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	16873		50619		50619		54669
											4050	
54	54	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	16873		50619		50619		54669
											4050	
55	55	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	12390		37170		37170		40144
											2974	
56	56	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	19492		58476		58476		63154
											4678	
57	57	С123-030101-0504	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	комплект	134	6560		879040		879040		949363
											70323	
58	58	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		3,15168	582041		1834407		1834407		1981160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							146753	
59	59	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19956		-19956		-19956		-21552
				комплект							-1596	
60	60	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013		1	6560		6560		6560		7085
				комплект							525	
			Итого по разделу: 2. Поселковый водопровод									**16191643**
			ИТОГО:					**15180267**	**3933475**	**8217853**	**3790460**	**20488395**
								3028942	**1058523**		**1517658**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО:									**20 488 395**
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**426 159**				
			Итого с временными									**20 914 554**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**621 162**				
			Итого с зимними удорожаниями									**21 535 716**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**430 714**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 966 430**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**19 769 787,45**
			НДС			**12%**		**2 372 374,49**				
			Итого с НДС									**22 142 161,94**

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 36

за **август 2022** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Ц13-370101-0203	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении(Дизель генератор монтаж)**		1	34669,81	1702,38	34670	1702	1417	19551	58558
				шт.		31550,7	500,1	31551	500		4338	
2	2	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins / -FORCE RGF-6**		1	4553981		4553981				4553981
				шт.						4553981		
			Отпускная цена			4553981		4553981				
			Сметная стоимость оборудования					***4553981***				
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**4612539**
			ИТОГО:					**4588651**	**1702**	**1417**	**19551**	**4612539**
								31551	**500**	**4553981**	**4338**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							**4553981**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**4 612 539**
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**1 218**				
			Итого с временными									**4 613 757**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**1 775**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 615 532**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 231**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 616 763**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**4 155 086,61**
			НДС			**12%**		**498 610,39**				
			Итого с НДС									**4 653 697**

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г., доп.соглашение № 45/4 от 10.11.2021г.,доп.соглашение № 45/5 от 16.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 37

за **август 2022 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство.**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Планировка участка									
1	1	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)**	**м3 грунта**	**2484,34**	**43**	**43**	**106829**	**106829**	**0**	**28267**	**145904**
						0	**15,8**	**0**	**39260**		**10808**	
2	2	**Е11-010104-0114 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2484,34**	**104,85**	**104,85**	**260474**	**260474**	**0**	**74045**	**361280**
						0	**41,4**	**0**	**102840**		**26761**	
3	3	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**291,1**	**76,85**	**76,85**	**22372**	**22372**	**0**	**6216**	**30874**
						0	**29,66**	**0**	**8633**		**2287**	
4	4	**Е11-010201-0107**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**291,1**	**7,31**	**7,31**	**2128**	**2128**	**0**	**461**	**2797**
						0	**2,2**	**0**	**640**		**207**	
5	5	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,1444**	**3087,67**	**1042,65**	**247460**	**83563**	**152403**	**32503**	**302360**
						143,42	**232,09**	**11495**	**18601**		**22397**	
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	88.1588	1725				152074		
	5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4.0072	82				328.59		
6	6	**Е11-270403-1001**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**1144,92**	**739,57**	**205,58**	**846751**	**235377**	**550846**	**139063**	**1064679**
						52,87	**59,6**	**60527**	**68235**		**78865**	
	6.1	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	11.4492	3312				37919.75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.2	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,1738	3205				55042,03		
	6.3	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	216,3899	2103				455067,92		
	6.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	34,3476	82				2816,5		
7	7	**Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=5**	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слои к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003**	**м2 покрытия**	**1144,92**	**200,08** **0**	**67,59** **20,11**	**-229070** **0**	**-77381** **-23029**	**-151689**	**-24872** **-20315**	**-274257**
	7.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	72,13	2103				151689,31		
			Итого по разделу: 1. Планировка участка									**1633637**
			Раздел: 2. Озеленение									
8	8	**Е11-470101-0103**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**11114,76**	**88,25** **88,25**	**0** **0**	**980912** **980912**	**0** **0**	**0**	**863203** **147529**	**1991644**
9	9	**Е11-470102-0111**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**205**	**725,64** **643,39**	**82,26** **29,57**	**148757** **131894**	**16863** **6061**	**0**	**121401** **21613**	**291771**
10	10	**Е11-470108-0101**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**497**	**151,42** **112,1**	**39,33** **17,63**	**75257** **55713**	**19545** **8762**	**0**	**56738** **10560**	**142555**
11	11	**Е11-470106-0101**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**38**	**243,54** **187,46**	**56,09** **20,16**	**9255** **7123**	**2131** **766**	**0**	**6943** **1296**	**17493**
12	12	**Е11-470109-0101**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**497**	**592,27** **490,05**	**97,05** **22,85**	**294359** **243556**	**48235** **11355**	**2568**	**224322** **41494**	**560175**
13	13	**Е11-470107-0101**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**38**	**267,11** **201,36**	**62,8** **14,78**	**10150** **7652**	**2386** **562**	**112**	**7228** **1390**	**18768**
14	14	**Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**205**	**2688,41** **1685,38**	**873,83** **290,11**	**551125** **345502**	**179135** **59473**	**26488**	**356378** **72600**	**980103**
	14.1	2503-0201-0103	Колья	шт.	410							
15	15	**С125-010202-0303**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**137**	**7130**		**976810**		**976810**	**78145**	**1054955**
16	16	**С125-010201-0203**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**68**	**7719**		**524892**		**524892**	**41991**	**566883**
17	17	**С125-010301-0101**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**		**213**	**484**		**103092**		**103092**		**111339**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							8247	
18	18	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		322	419		134918		134918		145711
				шт.							10793	
19	19	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		10440	38,85	1,74	405577	18166	0	347096	812887
				м2		37,11	0,67	387412	7016		60214	
20	20	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		10440	222,64	156,43	2324352	1633094	85608	871297	3451301
				м2		58,01	36,83	605651	384459		255652	
21	21	С125-030201-0201	Семена многолетних трав		31,32	2126		66586		66586		71913
				кг							5327	
			Итого по разделу: 2. Озеленение									**10217498**
			ИТОГО:					**7862986**	**2552915**	**2472634**	**3110289**	**11851135**
								2837436	**693634**		**877861**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО:									**11 851 135**
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**246 504**				
			Итого с временными									**12 097 639**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**359 300**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 456 939**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**249 139**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 706 078**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**11 435 470,54**
			НДС			**12%**		**1 372 256,46**				
			Итого с НДС									**12 807 727**
			Итого по актам № 26 - 37 :									60 540 222,94
			К оплате :									49 921 797,94

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл 3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"ГазСервис и К"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Руководителя **Мухаметкали Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердешов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи, имя, отчество, индивидуальный

Сутжанов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи, имя, отчество, индивидуальный