Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2**	**060140011980**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№45/1 от 16.07.2021 г к Договору № 45 от 07.07.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000048	**26.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области			работа	1	69 056 133,00	69 056 133,00	7 398 871,39
				Итого	1	x	69 056 133,00	7 398 871,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __август __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	07.07.2021г				
		доп.соглашение №45/1	16.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	69 056 133	61 657 262	61 657 262	61 657 262					7 398 871	69 056 133
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		61 657 262	61 657 262	61 657 262					7 398 871	69 056 133
Акт № 1		333 716	333 716	333 716					40 046	373 762
Акт № 2		7 624 284	7 624 284	7 624 284					914 914	8 539 198
Акт № 3		18 255 306	18 255 306	18 255 306					2 190 637	20 445 943
Акт № 4		27 496 068	27 496 068	27 496 068					3 299 528	30 795 596
Акт № 5		4 998 279	4 998 279	4 998 279					599 793	5 598 072
Акт № 6		2 949 609	2 949 609	2 949 609					353 953	3 303 562

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель И.О. Каймышев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Газсервис и К" директор Султанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос и закрепление трассы водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2021** (месяц, год) на **1-1 Вынос и закрепление трассы водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1,таб.1601-0204-04 ,п.1	Проложение ходов: теодолитных (1:1000 -1:2000),I категории сложности	км	18,699	12437,1 0	0 0	232561 0	0 0	0	0 0	232561
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1,таб.1601-0204-04 ,п.10	Проложение ходов: технического нивелирования ,I категория сложности	км	18,699	3915,6 0	0 0	73218 0	0 0	0	0 0	73218
3	3	С СЦИ РК 8.03-04-2017, раздел 1,т.3,п.1	Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимости полевых изыскательских работ (11,25%)	%	11,25	3057,79 0	0 0	34400 0	0 0	0	0 0	34400
4	4	С СЦИ РК 8.03-04-2017, раздел 1,общие указания,п.13	Расходы по организации и ликвидации работ (6%)	%	6	5102,69 0	0 0	30616 0	0 0	0	0 0	30616
			ИТОГО:					370795	0			370795
								0	0			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						333 716
			НДС			12 %		40 046				
			Итого с НДС									373 762

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев Т.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)

ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Головной водозабор и подводящий водопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		8220	152,01	152,01	1249561	1249561	0	227948	1595710
				м3 грунта		0	38,52	0	316595		118201	
2	2	E11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		208,5	1537,78	0	320626	0	0	230851	595595
				м3 грунта		1537,78	0	320626	0		44118	
3	3	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		7575,4	30,2	30,2	228752	228752	0	60529	312423
				м3 грунта		0	11,1	0	84068		23142	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		645,6	794,73	0	513078	0	0	369416	953093
				м3 грунта		794,73	0	513078	0		70599	
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей**		645,6	161,41	76,31	104208	49265	0	55958	172980
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	54943	22777		12813	
6	6	C341-310104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**		33,36	283		9441				10196
				т							755	
7	7	C341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		33,36	129		4303				4648
				т							344	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3644645
			Раздел: 2. Водопровод									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					2	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		208,5	3109,64	159,5	648359	33255	395629	226990	945377
				м3 основания		1052,64	47,04	219475	9808		70028	
	8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	229,35	1725				395628,75		
9	9	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ за вычетом прокладкой ГНБ		1,7125	360101,35	106803,91	616674	182902	8524	473138	1176997
				км трубопровода		248320	30755,96	425248	52670		87185	
10	10	C123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1795	1101		1976295		1976295		2134399
				м							158104	
			Итого по разделу: 2. Водопровод									4256773
			ИТОГО:					5671297	1743735	2380448	1644830	7901418
								1533370	485918		585289	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		164 349				
			Итого с временными									8 065 767
			Зимние удорожания			2,97 %		239 553				
			Итого с зимними удорожаниями									8 305 320
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166 106				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 471 426
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						7 624 284
			НДС			12%		914 914				
			Итого с НДС							-		8 539 198

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлтанОйл3 БИН 040140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Площадка напорно регулирующая 2, Водопровод от НСТ II подъема до поселка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Земляные работы									
1	11	Е11-010101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		6904	152,01	152,01	1049509	1049509	0	191454	1340241
				м3 грунта		0	38,52	0	265909		99277	
2	12	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		168,63	1537,78	0	259315	0	0	186707	481704
				м3 грунта		1537,78	0	259315	0		35682	
3	13	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		6378,8	30,2	30,2	192619	192619	0	50968	263073
				м3 грунта		0	11,1	0	70788		19487	
4	14	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		525,2	794,73	0	417392	0	0	300522	775348
				м3 грунта		794,73	0	417392	0		57433	
5	15	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей**		525,2	161,41	76,31	84774	40077	0	45522	140720
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	44697	18529		10424	
6	16	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/обсыпка вручную шебнем колодцев**		37,7	872,86	0	32907	0	0	23693	61127
				м3 грунта		872,86	0	32907	0		4528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	С121-010201-0303	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1	0		0				0
8	8 18	С341-310104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	520,352	283		147260			11781	159040
9	19	С341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	520,352	129		67125			5370	72495
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3293748
			Раздел: 2. Водопровод от НСТ II подъема до поселка									
10	71	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	168,63	3109,64 1052,64	159,5 47,04	524378 177507	26896 7932	319975	183585 56637	764599
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	185,493	1725				319975,42		
11	72	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2,876	474742,34 310479	151155,9 44019,1	1365359 892938	434724 126599	37697	1009341 189976	2564676
12	75	С123-010501-1115	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2902	2855		8285210		8285210	662817	8948027
13	76	Е11-221401-0213 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	26	14522,78 4233,3	10196,88 5573,3	377592 110066	265119 144906	2408	252422 50401	680415
	13.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	211192				1213,51		
14	77	С123-010405-0612	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004/ футляр**	м	26,26	31413		824905		824905	65992	890898
15	78	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	26	1296,87 1134,34	7,53 2,28	33719 29493	196 59	4030	29257 5038	68013
			Итого по разделу: 2. Водопровод от НСТ II подъема до поселка									13916628
			Раздел: 3. Колодцы									
16	99	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,9475	20067,67 10357,34	9293,44 3787,39	139420 71958	64566 26313	2896	97288 18937	255645
17	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	41,47	876,16 280,69	19,84 2,69	36334 11640	823 111	23872	10929 3781	51044
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	99,528	223				22194,74		
18	101	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	м3	0,325	17189		5586		5586	447	6033
19	102	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18911		18911		18911	1513	20424
20	103	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		6	29040		174240		174240		188179

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							13939	
21	104	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	23813		142878		142878		154308
				шт.							11430	
22	105	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	23813		142878		142878		154308
				шт.							11430	
23	106	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	19223		115338		115338		124565
				шт.							9227	
24	107	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16873		16873		16873		18223
				шт.							1350	
25	108	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16873		16873		16873		18223
				шт.							1350	
26	109	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	12390		12390		12390		13381
				шт.							991	
27	110	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	30708		184248		184248		198988
				шт.							14740	
28	111	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	19492		19492		19492		21051
				шт.							1559	
29	112	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	4518		13554		13554		14638
				шт.							1084	
30	113	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	5654		33924		33924		36638
				шт.							2714	
31	114	С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.	Надбавка за сульфатостойкость		13,895	270		3752		3752		4052
				м3							300	
32	118	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра		0,6	2481,58	139,57	1489	84	87	1311	3024
				м трубопровода		2197,84	31,72	1319	19		224	
33	119	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра		1	3045,03	222,05	3045	222	201	2626	6125
				м трубопровода		2621,52	58,5	2622	59		454	
34	120	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр- 3шт		0,6	7647		4588		4588		4955
				м							367	
35	121	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр- 5шт		1	16051		16051		16051		17335
				м							1284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	122	**Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,1**	**172356,71**	**39598,36**	**17236**	**3960**	**5723**	**8873**	**28198**
				км трубопровода		**75523,6**	**14104,32**	**7552**	**1410**		**2089**	
	36.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,73	280				764,4		
	36.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	14	263				3682		
	36.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,26	3635				945,1		
37	126	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**3,44**	**20067,67**	**9293,44**	**69033**	**31969**	**1434**	**48171**	**126580**
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**10357,34**	**3787,39**	**35629**	**13029**		**9376**	
38	127	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**22,62**	**876,16**	**19,84**	**19819**	**449**	**13021**	**5961**	**27842**
				м2 поверхности		**280,69**	**2,69**	**6349**	**61**		**2062**	
	38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	54,288	223				12106,22		
39	128	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	м3	**0,23**	**17189**		**3953**		**3953**	**316**	**4270**
40	129	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**18911**		**37822**		**37822**	**3026**	**40848**
41	130	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**16873**		**33746**		**33746**	**2700**	**36446**
42	131	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**16873**		**33746**		**33746**	**2700**	**36446**
43	132	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**12390**		**24780**		**24780**	**1982**	**26762**
44	133	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**19492**		**38984**		**38984**	**3119**	**42103**
45	134	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**3**	**4518**		**13554**		**13554**	**1084**	**14638**
46	135	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**2**	**5654**		**11308**		**11308**	**905**	**12213**
47	136	**С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.**	**Надбавка за сульфатостойкость**	м3	**3,44**	**270**		**929**		**929**	**74**	**1003**
			Итого по разделу: 3. Колодцы									**1708488**
			ИТОГО:					**15068838**	**2111210**	**10641857**	**2448630**	**18918864**
								2101384	**675724**		**1401397**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		393 512				
			Итого с временными									19 312 376
			Зимние удорожания			2,97 %		573 578				
			Итого с зимними удорожаниями									19 885 954
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		397 719				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 283 673
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						18 255 306
			НДС			12%		2 190 637				
			Итого с НДС									20 445 943

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каймышев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалиев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 4

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутрипоселковый водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0361	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		12598,92093	152,01	152,01	1915221	1915221	0	349380	2445769
				м3 грунта		0	38,52	0	485250		181168	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		388,3091	1537,78	0	597132	0	0	429935	1109233
				м3 грунта		1537,78	0	597132	0		82165	
3	3	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		349,554075	30,2	30,2	10555	10555	0	2793	14416
				м3 грунта		0	11,1	0	3879		1068	
4	4	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I**		87,38785	794,73	0	69450	0	0	50004	129010
				м3 грунта		794,73	0	69450	0		9556	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей**		87,388525	161,41	76,31	14106	6669	0	7575	23415
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	7437	3083		1734	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3721843
			Раздел: 2. Поселковый водопровод									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3**	**360101,35**	**106803,91**	**1080304**	**320412**	**14932**	**828856**	**2061892**
						248320	**30755,96**	**744960**	**92268**		**152733**	
7	9	**С123-010501-1112**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8372,9**	**1359**		**11378771**		**11378771**	**910302**	**12289073**
8	81	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**55,13925**	**20067,67**	**9293,44**	**1106516**	**512433**	**22987**	**772131**	**2028939**
						10357,34	**3787,39**	**571096**	**208834**		**150292**	
9	82	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**377,10375**	**876,16**	**19,84**	**330403**	**7480**	**217074**	**99382**	**464168**
						280,69	**2,69**	**105848**	**1014**		**34383**	
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	905,049	223				201825,93		
10	83	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	**м3**	**1,6125**	**17189**		**27717**		**27717**	**2217**	**29935**
11	84	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**64**	**18911**		**1210304**		**1210304**	**96824**	**1307128**
12	85	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**81**	**16873**		**1366713**		**1366713**	**109337**	**1476050**
13	86	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**64**	**16873**		**1079872**		**1079872**	**86390**	**1166262**
14	88	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**56**	**19492**		**1091552**		**1091552**	**87324**	**1178876**
15	90	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**49**	**4518**		**221382**		**221382**	**17711**	**239093**
16	91	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**134**	**5654**		**757636**		**757636**	**60611**	**818247**
17	92	**С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.**	**Надбавка за сульфатостойкость**	**м3**	**55,13925**	**270**		**14888**		**14888**	**1191**	**16079**
18	96	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**15,5**	**20067,67**	**9293,44**	**311049**	**144048**	**6462**	**217051**	**570348**
						10357,34	**3787,39**	**160539**	**58705**		**42248**	
19	97	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**113,04**	**876,16**	**19,84**	**99041**	**2242**	**65070**	**29791**	**139138**
						280,69	**2,69**	**31729**	**304**		**10307**	
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	271,296	223				60499,01		
20	98	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	**м3**	**0,6**	**17189**		**10313**		**10313**	**825**	**11138**
21	99	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**29040**		**174240**		**174240**	**13939**	**188179**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	100	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23813		142878		142878	11430	154308
23	101	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23813		142878		142878	11430	154308
24	102	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19223		115338		115338	9227	124565
25	103	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30708		61416		61416	4913	66329
26	104	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	40014		160056		160056	12804	172860
27	105	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4518		22590		22590	1807	24397
28	106	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5654		33924		33924	2714	36638
29	107	С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2018г.	Надбавка за сульфатостойкость	м3	15,5	270		4185		4185	335	4520
30	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,6	876,16 280,69	19,84 2,69	36448 11677	825 112	23946	10963 3793	51204
	30.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	99,84	223				22264,32		
			Итого по разделу: 2. Поселковый водопровод									24773674
			ИТОГО:					23586878 2299868	2919887 853449	18367124	2797861 2110778	28495517
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		592 707				
			Итого с временными									29 088 224
			Зимние удорожания			2,97 %		863 920				
			Итого с зимними удорожаниями									29 952 144
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		599 043				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 551 187

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						27 496 068
			НДС			12%		3 299 528				
			Итого с НДС									30 795 596

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл" БИН 031140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 5

за **август 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (сметные ПСП)**		71,25	43	43	3064	3064	0	811	4184
				м3 грунта		0	15,8	0	1126		310	
2	2	E11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		71,25	225,56	217,14	16071	15471	5	3462	21096
				м3 грунта		8,35	59,14	595	4213		1563	
3	3	C341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		128,25	42		5387				5817
				т							431	
4	4	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		71,25	17,24	14,63	1228	1042	3	428	1789
				м3 грунта		2,56	5,78	183	412		132	
5	5	E11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		71,25	211,81	211,81	15091	15091	0	2753	19272
				м3 грунта		0	53,66	0	3824		1428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		533,72	2006,93	0	1071138	0	0	771219	1989745
				м3 грунта		2006,93	0	1071138	0		147389	
7	7	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		59,3	1281,48	0	75992	0	0	54714	141162
				м3 грунта		1281,48	0	75992	0		10456	
8	8	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)**		593	43	43	25499	25499	0	6747	34826
				м3 грунта		0	15,8	0	9371		2580	
9	18	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		12,74	17165,96	1096,16	218694	13965	188528	17568	255164
				м3		1271,7	243,67	16201	3104		18901	
	9.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,9948	12809				166450,39		
10	20	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		9,812	20097,72	1358,82	197199	13333	2826	168175	394604
				т		18450,9	384	181040	3768		29230	
11	21	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,4722	230016		108614		108614		117303
				т							8689	
12	22	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		8,5056	222146		1889485		1889485		2040644
				т							151159	
13	23	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,668	213952		142920		142920		154354
				т							11434	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									5179960
			ИТОГО:					3770381	87467	2332381	1025877	5179960
								1345149	25818		383702	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		107 743				
			Итого с временными									5 287 703
			Зимние удорожания			2,97 %		157 045				
			Итого с зимними удорожаниями									5 444 748
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108 895				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 553 643
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						4 998 279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**599 793**				
			Итого с НДС									**5 598 072**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)

ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 6

за **август 2021 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВЛ-0,4кВ									
1	41	**Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 тв6.л.3 п.3.27 Kтр=1,25, Kзм=1,25**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,2**		22	9039,88	3900,78	198877	85817	14689	113038	336869
				опора		4471,43	1951,2	98371	42926		24953	
2	44	**С121-040405-0206 Прим.**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013/СВ95-5**		83	29737		2468171		2468171		2665625
				шт.							197454	
3	45	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		44,1394217	876,16	19,84	38673	876	25408	11632	54330
				м2 поверхности		280,69	2,69	12389	119		4024	
	3.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	105,9346	223				23623,42		
			Итого по разделу: 1. ВЛ-0,4кВ									**3056824**
			ИТОГО:					**2705721**	**86693**	**2508268**	**124670**	**3056824**
								110760	**43045**		**226431**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**63 582**				
			Итого с временными									**3 120 406**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**92 676**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 213 082**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**64 262**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 277 344**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**2 949 609**
			НДС			**12%**		**353 953**				
			Итого с НДС									**3 303 562**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл 3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Жогаев З.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)

ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйсва,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный