Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Управление образования Алматинской области

Подрядчик: ТОО " "Темирказык-Стройпроект""

Объект:Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских политехнического колледжа в г.Талдыкорган (УПМ)

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименован	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**26 600 893**		**26 600 893**					**3 192 107**	**29 793 000**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик - ГУ «Управление образования Алматинской области»

Форма 2В

Подрядчик - ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т
Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Проемы Окна												
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	438,4	270,9	247,12	23,78	8,98	118763	108337	10425	3937	112274 100	1,65 0,04	725 19
2	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	56,41	509,6	250,39	23,14	7,11	28747	14124	1305	401	15688 108	1,5 0,03	85 2
3	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	56,41	14500	-	-	-	817945	-	-	-	-	-	-
4	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	409,94	370,59	156,91	22,95	7,35	151918	64322	9408	3012	72721 108	0,94 0,04	385 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема более 2 м2								
		м2								
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	409,94	8050	-	3300009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	184,07	166,31	4,66	30613	857	15093	0,46	85
				74,27	1,66	13670	305	108	0,01	2
		м2								
7	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	21,41	3680	-	78789	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
8	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	129,95	161,11	0,75	20937	98	11000	0,5	65
				79,44	0,26	10323	34	106,2	-	-
		м2								
9	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен,откосов	129,95	966,05	5,96	125538	775	27527	1,32	172
				222,01	2,15	28850	279	94,5	0,01	1
		м2								
		Крыльца								
10	Е0106-1-15	-Устройство бетонного крыльца	1,35	7278,72	122,01	9826	165	270	1,12	2
		м3		168,19	43,73	227	59	94,5	0,21	-
		Отмостка								
11	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,99	7839,3	-	188057	-	17316	4,21	101
				652,05	-	15642	-	110,7	-	-
		м3								
		Прочие								
12	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	55,11	31,98	31,98	1762	1762	1082	-	-
		т		-	21,82	-	1202	90	0,46	25
13	Е010333-А9-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	55,11	86,47	86,47	4765	4765	802	-	-
				-	16,17	-	891	90	0,34	19
		т								
		Отопление								
					БлокА					
14	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	22	801,76	15,99	17639	352	3094	0,66	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		116,1	5,99	2554	132	115,2	0,03	1
15	ЕО116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	105	606,31	7,95	63663	835	8280	0,37	39
				65,48	2,97	6875	312	115,2	0,01	2
16	ЕО116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	185	472,48	3,96	87409	733	11442	0,3	55
				52,2	1,49	9657	276	115,2	0,01	1
17	ЕО116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	35	264,48	3,96	9257	139	2165	0,3	10
				52,2	1,49	1827	52	115,2	0,01	-
18	ЕО116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2	266,48	3,96	533	8	124	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	115,2	0,01	-
19	С130901-54	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	1120	-	4480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	919	-	7352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ЕО116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	25	473,47	39,24	11837	981	7776	1,47	37
				254,25	15,75	6356	394	115,2	0,07	2
23	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	25	377	-	9425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	ЕО118-6-1	-Установка чугунных	149,1	4327,15	34,73	645177	5178	20862	0,68	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиаторов								
		1кВт		108,45	13,01	16170	1940	115,2	0,06	9
25	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	46	62,13	-	2858	-	1192	0,12	6
		комплект		22,5	-	1035	-	115,2	-	-
26	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	13	72,96	16,85	949	219	502	0,21	3
		трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex		38,59	4,33	502	56	90	0,03	-
		м								
27	С11031-127	-Трубы теплоизоляционные	13	190	-	2470	-	-	-	-
		THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	2,8	801,76	15,99	2245	45	394	0,66	2
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		116,1	5,99	325	17	115,2	0,03	-
		м								
29	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	260	148,4	0,07	38583	18	26541	0,65	168
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	28080	5	94,5	-	-
		м2								
30	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	327	10,99	-	3594	-	4027	0,05	16
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	3496	-	115,2	-	-
		м								
31	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	22	11,13	-	245	-	271	0,05	1
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		10,69	-	235	-	115,2	-	-
		м								
32	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	115	200	-	23000	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		-	-	-	-	-	-	-
		кг			локБ					
33	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	90	801,76	15,99	72158	1439	12658	0,66	59
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		116,1	5,99	10449	539	115,2	0,03	3
		м								
34	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	96	606,31	7,95	58206	763	7570	0,37	36
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		65,48	2,97	6286	285	115,2	0,01	1
		м								
35	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	185	472,48	3,96	87409	733	11442	0,3	55
		отопления из стальных водогазопроводных		52,2	1,49	9657	276	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м								
36	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	264,48	3,96	10579	158	2474	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	115,2	0,01	-
		м								
37	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	124	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	115,2	0,01	-
		м								
38	С130901-54	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1120	-	4480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	919	-	7352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	8709	1,47	41
				254,25	15,75	7119	441	115,2	0,07	2
		1шт								
42	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	28	377	-	10556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	143,25	4327,15	34,73	619864	4975	20044	0,68	98
				108,45	13,01	15535	1864	115,2	0,06	9
		1кВт								
44	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	49	62,13	-	3044	-	1270	0,12	6
		комплект								
				22,5	-	1103	-	115,2	-	-
45	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	12	72,96	16,85	876	202	464	0,21	3
				38,59	4,33	463	52	90	0,03	-
		м								
46	С11031-127	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	12	190	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	250	148,4	0,07	37099	18	25520	0,65	162
				108	0,02	27000	5	94,5	-	-
		м2								
48	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	318	10,99	-	3495	-	3916	0,05	16
				10,69	-	3399	-	115,2	-	-
		м								
49	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	90	11,13	-	1002	-	1108	0,05	5
				10,69	-	962	-	115,2	-	-
		м								
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	130	200	-	26000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Тепловой узел			Блок В					
51	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1581	3,58	7
				627,75	58,5	1256	117	115,2	0,28	1
		1шт								
52	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2219	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1
		1шт								
53	СПрайс	Шаровый кран фланцевый JiP-FF ф 80 мм	4	14624,51	-	58498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	360,28	111,65	721	223	643	1,38	3
				236,25	42,75	473	86	115,2	0,2	-
		1фильтр								
55	СПрайс	Фильтр сетчатый со слевным краном FVF Ф 80мм	2	11364,83	-	22730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и	2	845,67	1,58	1691	3	1050	4	8
				648	-	1296	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм								
		шт								
57	СПрайс	-Термопреобразователь сопротивления Pt 500	2	4494,08	-	8988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс	-Гильза для термопреобразователя	2	5246,39	-	10493	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	ЦО111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	773	3	6
				477	-	954	-	81	-	-
		шт								
60	СПрайс	-Ульразвуковой расходомер SONO 1500CN	2	63808,03	-	127616	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ГВС					
61	ЕО116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2177	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	115,2	0,07	-
		1шт								
62	СПрайс	-Шаровый кран под приварку JiP-WW ф 25 мм	3	3083,48	-	9250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс	-Шаровый кран под приварку JiP-WW ф 20 мм	1	2819,18	-	2819	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс	-Обратный клапан тип 223 ф 25 мм	1	5726,47	-	5726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс	-Обратный клапан тип 223 ф 20 мм	1	4290,44	-	4290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	ЦО111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; регулятор давления и температуры прямого действия; ; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	-	388	-	266	1	2
				164,25	-	329	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	СПрайс	-Регулятор перепада давления AYP ф 15 мм	шт 1	133911,73	-	133912	-	-	-	-
68	СПрайс	-Регулятор температуры VP ф 15 мм	шт 1	140068,82	-	140069	-	-	-	-
69	Е0116-17-3	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	шт 1	545,92	30,04	546	30	381	1,86	2
				319,5	11,25	320	11	115,2	0,06	-
70	СПрайс	-Балансировочный клапан MSV-BD ф 40 мм	1шт 1	11919,86	-	11920	-	-	-	-
71	Е0116-17-1	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	шт 1	770,92	30,04	771	30	381	1,86	2
				319,5	11,25	320	11	115,2	0,06	-
72	СПрайс	- Клапан ограничитель температуры FIV ф 15 мм	1шт 1	269936,78	-	269937	-	-	-	-
73	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт 1	187,02	50,89	187	51	171	0,75	1
				130,5	18	131	18	115,2	0,09	-
74	СПрайс	-Фильтр сетчатый со слевным краном FVF Ф 15мм	1фильтр 1	3338,97	-	3339	-	-	-	-
75	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт 12	891,93	Отопление 90,13	10703	1082	6656	2,6	31
				447,75	33,75	5373	405	115,2	0,16	2
76	СПрайс	-Шаровый кран под приварку JiP-WW ф 80 мм	1шт 9	11162,2	-	100460	-	-	-	-
77	СПрайс	-Обратный клапан тип 402 ф 80 мм	шт 3	17972,29	-	53917	-	-	-	-
78	ЦО111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт 1	845,67	1,58	846	2	525	4	4
				648	-	648	-	81	-	-
79	СПрайс	-Регулятор перепада давления AFP/VFG2 ф 65 мм	шт 1	79913,47	-	79913	-	-	-	-
80	СПрайс	-Импульсная трубка AF	шт 2	3801,16	-	7602	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	ЕО116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
		1шт								
82	СПрайс	-Седельный регулирующий клапан VB2 ф 40 мм	1	18633,04	-	18633	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	ЕО118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	321	1,38	1
				236,25	42,75	236	43	115,2	0,2	-
		1фильтр								
84	СПрайс	-Фильтр сетчатый со слевным краном FVF Ф 80мм	1	11364,83	-	11365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе ; регулятор давления и температуры прямого действия	1	530,56	1,58	531	2	386	3	3
				477	-	477	-	81	-	-
		шт								
86	СПрайс	-Электронный регулятор температуры ECL 210 с ключем A266	1	125012,66	-	125013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	311,79	-	1247	-	999	2	8
				308,25	-	1233	-	81	-	-
		шт								
88	СПрайс	-Датчик наружного воздуха ESMT	1	5483,97	-	5484	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Датчик подающей воды в системе ESMU	1	8988,16	-	8988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Датчик возвращаемой воды в системе ESMU	1	8988,16	-	8988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Датчик горячей воды ESM-11	1	5483,97	-	5484	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	14	958,45	1,57	13418	22	907	0,31	4
				56,25	-	788	-	115,2	-	-
		комплект								
93	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63	-	378	-	373	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		54	-	324	-	115,2	-	-
94	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	16	1240,75	20,8	19852	333	2549	0,73	12
				130,5	7,79	2088	125	115,2	0,04	1
		м								
96	Е0118-19-1	-Установка коллекторов	2	609,08	60,08	1218	120	871	1,98	4
		шт		355,5	22,5	711	45	115,2	0,11	-
97	СПрайс	-Коллектор Ф 159 мм	2	878,13	-	1756	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	4977	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	115,2	0,07	1
		1шт								
99	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	-
		1шт								
100	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2219	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1
		1шт								
101	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	367	-	1835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	437	-	4370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	502	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	С130901-88	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	958	-	3832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	С130901-82	-Вентили проходные фланцевые	4	5130	-	20520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
106	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	236	422,48	3,96	99705	935	14597	0,3	70
				52,2	1,49	12319	352	115,2	0,01	2
107	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	264,48	3,96	4232	63	990	0,3	5
				52,2	1,49	835	24	115,2	0,01	-
108	C130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	23,4	4327,15	34,73	101255	813	3274	0,68	16
				108,45	13,01	2538	304	115,2	0,06	1
110	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	18	62,13	-	1118	-	467	0,12	2
				22,5	-	405	-	115,2	-	-
111	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	2799	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	115,2	0,07	1
112	C130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	9	343	-	3087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	72,96	16,85	730	169	386	0,21	2
				38,59	4,33	386	43	90	0,03	-
114	C11031-126	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	10	163	-	1630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50	148,4	0,07	7420	4	5104	0,65	32
				108	0,02	5400	1	94,5	-	-
116	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	252	10,99	-	2769	-	3103	0,05	13
				10,69	-	2694	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
117	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 80	200	-	16000	-	-	-	-
118	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	кг 8	- 114,31 29,93	- 6,39 2,48	- 915 239	- 51 20	- 233 90	- 0,19 0,01	- 2 -
119	С11011-169	-Изол	м 4,5	126	-	567	-	-	-	-
120	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м2 8	- 142,95 79,88	- 33,05 12,38	- 1144 639	- 264 99	- 664 90	- 0,44 0,06	- 4 -
121	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м 0,11	2380	-	262	-	-	-	-
122	Е0113-37-3	-Оклейка рулонными материалами в 1 слой	м3 4,5	- 180,88 175,5	- 5,38 2,25	- 814 790	- 24 10	- 648 81	- 0,89 0,01	- 4 -
123	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2 4,5	89 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтажные работы	м2							
124	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	5	341,53 112,39	229,14 88,29	1708 562	1146 441	903 90	0,73 0,48	4 2
125	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст 5	299,46 210,85	3,8 0,61	1497 1054	19 3	952 90	1,32 -	7 -
126	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст 13	8,62 8,6	0,02 -	112 112	- -	101 90	0,05 -	1 -
			отверст							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	26	8,17	0,02	212	1	191	0,05	1
				8,15	-	212	-	90	-	-
128	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	169	9,9	-	1673	-	1506	0,06	11
				9,9	-	1673	-	90	-	-
129	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	13	205,53	2,32	2672	30	1915	1,09	14
				163,35	0,36	2124	5	90	-	-
130	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3	0,335	9649,24	5565,49	3232	1864	1865	23,8	8
				4083,75	2101,5	1368	704	90	10,27	3
131	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	80	88,41	1,24	7073	99	8052	0,57	46
				87,17	0,2	6974	16	115,2	-	-
132	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	300	116,9	1,81	35070	543	39875	0,75	226
				115,09	0,29	34527	87	115,2	-	1
133	Е0118-18-3к=0,4;0,4;0,4	-Демонтаж узлов тепловых 1узел	1	1158,52	213,52	1159	214	1181	5,32	5
				945	80,1	945	80	115,2	0,39	-
		Электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1.								
134	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
135	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	665,45	43,78	665	44	524	3,04	3
				522,68	16,49	523	16	97,2	0,08	-
137	С151803-158	-Щиток распределительный встраиваемый в нишу на 36 модуля	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	ЦО108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт 3	3520,25	273,8	10561	821	1807	3,45	10
				647,45	56,92	1942	171	85,5	0,33	1
139	75-6-74	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	шт 1	52700	-	52700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3078-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект 1	73500	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	75-6-74	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект 1	52700	-	52700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			331678	865			21
			Тенге			3862	187			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			299600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			299600	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4603	-		-
		РАЗДЕЛ 2.								
142	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	149	280,01	78,25	41722	11660	30996	1,09	162
				174,4	39,62	25985	5903	97,2	0,18	27
143	С151702-27	-Светильники тип	шт 149	2480	-	369520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	ЕО121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	39,12	-	626	-	527	0,22	3
				33,9	-	542	-	97,2	-	-
		шт								
145	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	16	126	-	2016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	ЕО121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	39,82	-	358	-	297	0,22	2
				33,9	-	305	-	97,2	-	-
		шт								
147	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	9	156	-	1404	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	ЕО121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	21	50,4	-	1058	-	729	0,23	5
				35,71	-	750	-	97,2	-	-
		шт								
149	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	21	182	-	3822	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
150	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,06	18000	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
151	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3345	54,42	18,07	182018	60444	100642	0,18	615
				30,25	4,94	101170	16541	85,5	0,03	96
		м								
152	С151601-365	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,1236	36500	-	4511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
153	С151601-380	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,06	54100	-	111446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
154	С151602-60	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0515	52400	-	2699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
155	С151601-591	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5	0,1648	99700	-	16431	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	мм2 1000м								
156	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,309	63700 -	- -	19683 -	- -	- -	- -	- -
157	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,1033	159700 -	- -	16500 -	- -	- -	- -	- -
158	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,0752	83200 -	- -	6256 -	- -	- -	- -	- -
159	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0144	248700 -	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
160	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,3996	360600 -	- -	144110 -	- -	- -	- -	- -
161	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0227	593100 -	- -	13440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004, СН РК 8,02-06Б-2002									
162	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06Б-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,0989	921900 -	- -	91157 -	- -	- -	- -	- -
163	С151601-356	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 25 мм2 1000м	0,022	150300 -	- -	3307 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	850	113,54 39,69	73,85 28,1	96509 33737	62772 23885	51859 90	0,26 0,15	223 131
165	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа в полу м	628,17	819,55 272,97	546,58 206,12	514812 171471	343341 129478	270854 90	1,85 1,13	1159 710
166	Е0169-4-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	89	113,54 39,69	73,85 28,1	10105 3532	6573 2501	5430 90	0,26 0,15	23 14
167	Е0169-10-1	-Заделка гнезд отверст	89	61,15 34,72	2,86 0,45	5442 3090	255 40	2817 90	0,21 -	19 -
168	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см м2	0,05	1086,48 599,63	486,85 183,83	54 30	24 9	39 100	3,64 0,9	- -
169	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	46	132,03 63,23	66,18 38,95	6073 2909	3044 1792	4700 100	0,34 0,06	16 3
170	Е0146-25-17	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	920	1,61 0,72	0,76 0,45	1480 662	700 413	1075 100	- -	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	32	175,98	88,16	5632	2821	4387	0,45	14
				85,05	52,04	2722	1665	100	0,08	3
172	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см м2	0,025	1086,48	486,85	27	12	20	3,64	-
				599,63	183,83	15	5	100	0,9	-
					Демонтажные работы					
173	Е0121-23-1	-Демонтаж шкафов ШРС шкаф	4	558,9	-	2236	-	2173	3,21	13
	К=0,4									
	К=0,4			558,9	-	2236	-	97,2	-	-
	К=0,4									
174	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков осветительных,рубильников шт	1	200,73	11,21	201	11	163	0,92	1
	К=0,4									
	К=0,4			189,52	1,06	190	1	85,5	0,01	-
	К=0,4									
175	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	110	9,32	0,23	1025	25	977	0,06	7
				9,09	0,05	1000	5	97,2	-	-
176	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	46	8,42	-	387	-	376	0,06	3
				8,42	-	387	-	97,2	-	-
177	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	1050	13,94	0,06	14637	63	14166	0,1	101
				13,88	-	14574	-	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1695734	491754			2372
	Тенге	365660	182240			984
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1055600	-	-		-
Материалы -	Тенге	24926	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	169946	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	810968	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	151393	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22709	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72420	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1279413	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192655	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	640134	-	-		-
Материалы -	Тенге	410	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	377955	-		-
Местные материалы -	Тенге	2015	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	341181	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1040195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2319607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	621787	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10475122	550816			5604
			Тенге			892140	203162			1120
		Стоимость оборудования -	Тенге			962150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			962150	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1668083	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34495	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1404209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1936793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202794	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5625047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	715621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4204352	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			207516	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6685945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	817988	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2219843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1854603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200749	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2598172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235439	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12183060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1256221	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ СМР	**Тенге**			**11220910**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**962150**				
		Доп. затраты на зимнее время 1,35%				**151482**				
		Выслуга лет 1%				**112209**				
		Доп. Отпуска 0,4%				**44884**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**12491635**				
		С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года				**26079309**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**26600893**				
		НДС - 12%				**3192107**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В				**29793000**				

Сдал: **Тех. надзор:** **Принял:**