Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№45/1 от 16.07.2021 г к Договору № 45 от 07.07.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000105	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области			работа	1	17 564 300,00	17 564 300,00	1 881 889,29
				Итого	1	x	17 564 300,00	1 881 889,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ декабрь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	07.07.2021г				
		доп.соглашение №45/1	16.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 021 077	15 682 411	186 625 962	15 682 411					22 395 115	209 021 077
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		15 682 411	15 682 411	15 682 411					1 881 889	17 564 300
Акт № 21		15 682 411	15 682 411	15 682 411					1 881 889	17 564 300

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 060140011980

Руководитель Каймышев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Борисов С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 21

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутрипоселковый водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6155,99362	152,01	152,01	935801	935801	0	170712	1195034
				м3 грунта		0	38,52	0	237099		88521	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		227,22725	1537,78	0	349425	0	0	251586	649091
				м3 грунта		1537,78	0	349425	0		48081	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 квт		201,442225	30,2	30,2	6083	6083	0	1610	8308
				м3 грунта		0	11,1	0	2235		615	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		50,866225	794,73	0	40425	0	0	29106	75093
				м3 грунта		794,73	0	40425	0		5562	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей		50,86555	161,41	76,31	8210	3881	0	4409	13629
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	4329	1795		1010	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1941155
			Раздел: 2. Поселковый водопровод									
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,5635	360101,35	106803,91	563018	166988	7782	431972	1074590
				км трубопровода		248320	30755,96	388248	48087		79599	
7	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,5	297433,65	74602,49	446150	111904	2087	360412	871088

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			221440	21261,92	332160	31893		64525	
8	10	С123-010501-1169	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	453		5490		5490	639	5930
9	12	С123-010501-1165	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	185,84	200		37168		37168	2073	40141
10	13	С123-010501-1362	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	718,11	139		99817		99817	7685	107803
11	14	С123-010501-1365	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	297,95	158		47076		47076	3766	50842
12	21	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прокладывание в футляр		26,5	1296,87	7,53	34367	200	4109	29819	69321
			м трубы, уложенной в футляре			1134,34	2,28	30060	61		5135	
13	31	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	2784,49	182,48	27845	1825	5545	21050	52806
						2047,5	78,72	20475	787		3912	
14	32	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	50485		201940		201940	16155	218095
15	33	С123-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	55212		331272		331272	26502	357774
16	34	Е11-220801-0105 Прм. и доп. вып. 1 Прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,63138	1035457,7	514544,29	1689225	839417	30535	1054748	2963491
						502196,2	150872,02	819273	246130		219518	
17	35	С123-020803-1361	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	115374		2192106		2192106	175368	2367474
18	36	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578	926	12504
19	37	С123-020803-1361 Прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88/Тройник стальной фланцевый с пож. подставкой 100х100	шт.	15	115374		1730610		1730610	138449	1869059
20	38	С123-020803-0362 Прим.	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88/ 100х100	шт.	1	250404		250404		250404	20032	270436
21	39	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2548		5096		5096	408	5504
22	40	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1263		2526		2526	202	2728

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	41	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	2368		30784		30784	2463	33247
24	42	С123-020101-0261	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1540		3080		3080	246	3326
25	43	С123-020101-0768	Переход приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818	145	1963
26	44	С123-021191-9910 Прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ крест фланцевый стальной сварной 100х100	т	0.036	340191		12247		12247	980	13227
27	45	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2269,56 2000,7	54,84 26,88	6809 6002	165 81	642	6022 1026	13857
28	46	С123-051206-1762	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3	43924		131772		131772	10542	142314
29	81	Е11-221301-0101 Изм. в доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		47,91775	20867,67 10257,34	9293,44 3787,39	961598 496300	445321 181483	19976	671006 130408	1763212
30	82	Е11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	298,50125	876,16 280,69	19,84 2,69	261535 83786	5921 802	171828	78867 27216	367418
		2310-0501-1464	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	716,403	223				159757,83		
31	83	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры	м3	1.8175	17189		31241		31241	2499	33740
32	84	С121-040302-0162	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	18911		302576		302576	24206	326782
33	85	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	16873		455571		455571	36446	492017
34	86	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	16873		269968		269968	21597	291565
35	88	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	19492		292380		292380	23390	315770
36	89	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26631		26631		26631	2130	28761
37	90	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	4518		126504		126504	10120	136624
38	92	С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2019г.	Надбавка за сульфатостойкость		27.0345	270		7299		7293		7883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.час							584	
			Итого по разделу: 2. Поселковый водопровод									14311292
			ИТОГО:					11937445	2517507	6849457	3111119	16252447
								2570483	750453		1203681	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,98 %**		**338 051**				
			Итого с временными									**16 590 498**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**492 738**				
			Итого с зимними удорожаниями									**17 083 236**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**341 665**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 424 901**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**15 682 411**
			НДС			**12%**		**1 881 889**				
			Итого с НДС									**17 564 300**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Козаев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Принял (Заказчик)

ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.

(должность, фамилия, отчество, индивидуальный