Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020** от **12.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за октябрь 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Реконструкция железобетонного покрытия водопропускного сооружения под улицей Бухтарминской(СВОР)									
1	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	47590,919	84		3997637			319811	4317448
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 20 см без креплений с откосами**	м3 грунта	53,1592	3709,54	0	197196	0	0	141981	366312
					3709,54	0	197196	0		27134	
3	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/устройство водоотводного канала/**	м3 грунта	1752	2842,38	0	4979841	0	0	3585486	9250553
					2842,38	0	4979841	0		685226	
4	С232-050101-0101	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	480	453,1	453,1	217488	217488	0	0	234887
					0	364,55	0	174984		17399	
5	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6468	1586	1267,89	10258220	8200730	0	4401117	15832084
					318,1	311,94	2057490	2017618		1172747	
6	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	11642,4	598		6962155				7519128
		Итого по разделу: 1. Реконструкция железобетонного покрытия водопропускного сооружения под улицей Бухтарминской(СВОР)								556972	
		ИТОГО:									37520410
		В том числе :					26612537	8418218		8128584	37520412
		Стоимость оборудования, всего					7234527	2192602		2779289	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			3,44 %		1290702				
		Зимние удорожания									38811113
		Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		419160				
		Непредвиденные работы и затраты									39230273
					2 %		784605				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**40014878**
		НДС			**12 %**		**4801785**				
		Итого с НДС									**44816663**
		Скидка			**10%**						**4481666**
		Итого с учетом скидки									**40334997**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор Непомнящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"** (наименование, адрес)

Договор **№РЖ-001/2020** от **12.05.2020г.** (наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за октябрь 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла ПК0=00 до ПК5=37,1=53(Участок №1)(СВОР)									
1	**Е11-420102-0101**	**Бетонировние дна бетоном толщиной 30 см. Бетон В22,5 W6 F150**		546,37	7931,07	727,12	4333297	397274	0	2824855	7730804
		м3 бетона в конструкции			7203,95	399,32	3936023	218177		572652	
2	**Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок Бетон В22,5 W6 F150**		400,9	24339,53	4761,15	9757719	1908746	0	5783466	16784479
		м3 бетона в конструкции			19578,38	1636,63	7848973	656124		1243295	
3	**Е11-010204-0601**	**Заполнение коробчтотых конструкций камнем колотым с разравниванием**		1909,4582	6661,62	4,05	12720079	7743	0	9155265	23625372
			м3		6657,56	1,73	12712337	3309		1750028	
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла ПК0=00 до ПК5=37,1=53(Участок №1)(СВОР)									48140656
		ИТОГО:					26811095	2313763		17763586	48140655
							24497333	877610		3565975	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									49796695
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1656039				
		Итого с временными									50334499
		Зимние удорожания			1,08 %		537804				
		Итого с зимними удорожаниями									51341189
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1006690				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									57502132
		НДС			12 %		6160943				5750213
		Итого с НДС									51751919
		Скидка			10%						
		Итого с учетом скидки									

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

сентябрь 2020г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы		286 005 299	107 302 151	107 302 151	107 302 151					12 876 258	120 178 409
ИТОГО по справке		**286 005 299**	**107 302 151**	**107 302 151**	**107 302 151**					**12 876 258**	**120 178 409**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020** от **12.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за сентябрь 2020 года
на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак
Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление руслас ПК0+00 ао ПК5+37,L=53 (Участок №1)(СВОР)									
1	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**1153,4**	**253,67**	**233,12**	**292582**	**268880**	**0**	**75728**	**397774**
			м3 грунта		**20,55**	**70,64**	**23702**	**81475**		**29465**	
2	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 СУХОЙ ГРУНТ/для обратной засыпки**		**1899,8**	**191,24**	**172,7**	**363326**	**328094**	**0**	**90731**	**490382**
			м3 грунта		**18,55**	**47,79**	**35232**	**90784**		**36325**	
3	**Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. (Грунт мокрый)**		**1328,6**	**279,04**	**256,43**	**370727**	**340694**	**0**	**95954**	**504015**
			м3 грунта		**22,6**	**77,7**	**30033**	**103236**		**37334**	
4	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в местах пересечения коммуникаций глубиной до 2 м без креплений с откосами /СУХОЙ ГРУНТ/**		**122,4**	**3709,54**	**0**	**454048**	**0**	**0**	**326914**	**843439**
			м3 грунта		**3709,54**	**0**	**454048**	**0**		**62477**	
5	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Грунт мокрый)**		**40,8**	**4080,49**	**0**	**166484**	**0**	**0**	**119869**	**309261**
			м3 грунта		**4080,49**	**0**	**166484**	**0**		**22908**	
6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см**		**861,4**	**280,46**	**91,86**	**241587**	**79129**	**0**	**145185**	**417713**
			м3 уплотненного грунта		**188,6**	**45,49**	**162458**	**39187**		**30942**	
7	**Е11-010104-0403**	**Засыпка дренажного слоя щебнем**		**617,6**	**49,31**	**49,31**	**30455**	**30455**	**0**	**8676**	**42261**
			м3 грунта		**0**	**19,51**	**0**	**12050**		**3130**	
8	**Е11-010104-0101**	**Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**1899,8**	**51,51**	**51,51**	**97860**	**97860**	**0**	**27877**	**135796**
			м3 грунта		**0**	**20,38**	**0**	**38718**		**10059**	
9	**Е11-010201-0501**	**Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см**		**1899,8**	**280,46**	**91,86**	**532815**	**174517**	**0**	**320202**	**921258**
			м3 уплотненного грунта		**188,6**	**45,49**	**358298**	**86427**		**68241**	
10	**Е11-010102-0313**	**Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**163,2**	**275,48**	**256,97**	**44959**	**41938**	**0**	**11136**	**60582**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		18,51	76,26	3021	12446		4488	
11	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2783,92	445		1238844				1337952
			т							99108	
12	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		163,2	23,25	17,57	3794	2867	0	1543	5764
			м3		5,68	7,45	927	1216		427	
13	Е11-010107-1601	Откосы выемок каналов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2		2416,5	136,69	125,56	330309	303410	0	68046	430223
		м2 спланированной поверхности			11,13	27,98	26899	67609		31868	
14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см бетон В7,5 W6 F150. Устройство		249,6	4110,6	1291,24	1026005	322294	0	711744	1876768
			м3		2819,36	314,2	703711	78425		139020	
		Итого по разделу: 1. Укрепление руслас ПК0+00 ао ПК5+37,L=53 (Участок №1)(СВОР)									7773192
		Раздел: 2. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)									
15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		500	253,67	233,12	126835	116560	0	32828	172436
			м3 грунта		20,55	70,64	10275	35319		12773	
16	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 СУХОЙ ГРУНТ/для обратной засыпки		12000	191,24	172,7	2294933	2072392	0	573099	3097474
			м3 грунта		18,55	47,79	222541	573430		229443	
17	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. (Грунт мокрый)		4000	279,04	256,43	1116145	1025725	0	288886	1517433
			м3 грунта		22,6	77,7	90420	310811		112402	
18	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1500	275,48	256,97	413224	385458	0	102351	556821
			м3 грунта		18,51	76,26	27766	114389		41246	
19	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		10499,358	445		4672214				5045991
			т							373777	
		Итого по разделу: 2. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)									10390156
		Раздел: 3. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25,21. L=913.21м (участок №4)(СВОР)									
20	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		4325,2	51,51	51,51	222793	222793	0	63467	309160
			м3 грунта		0	20,38	0	88148		22901	
21	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см		4325,2	280,46	91,86	1213038	397315	0	728991	2097392
		м3 уплотненного грунта			188,6	45,49	815723	196764		155362	
22	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		122,4	275,48	256,97	33719	31453	0	8352	45437
			м3 грунта		18,51	76,26	2266	9334		3366	
23	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2360,23	445		1050302				1134327
			т							84024	
24	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		1275,8	23,25	17,57	29658	22411	0	12061	45057
			м3		5,68	7,45	7247	9505		3338	
25	Е11-010107-1601	Откосы выемок каналов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2		2739,6	136,69	125,56	374473	343978	0	77144	487746
		м2 спланированной поверхности			11,13	27,98	30495	76649		36129	
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см бетон В7,5 W6 F150. Устройство		300	4110,6	1291,24	1233179	387372	0	855461	2255731
			м3		2819,36	314,2	845807	94261		167091	
27	Е11-420102-0101	Бетонирование дна бетоном толщ.30 см. Бетон В22,5 W6 F150		834,2	7931,07	727,12	6616096	606560	0	4313001	11803424

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 бетона в конструкции			7203,95	399,32	6009536	333113		874328	
28	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		29	25640,9	1756	743586	50924	0	487024	1329059
			т арматуры		23884,9	812,08	692662	23550		98449	
29	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок В22,5 W6 F150		93,28283	24339,53	4761,15	2270461	444134	0	1345717	3905472
		м3 бетона в конструкции			19578,38	1636,63	1826327	152669		289294	
30	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		41,42	25640,9	1756	1062046	72734	0	695605	1898264
			т арматуры		23884,9	812,08	989312	33637		140612	
31	Е11-410104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок с заделкой стыков паклей, битумом и ЦРМ		190	5829,87	722,22	1107674	137221	0	845536	2109467
			м		5107,65	525,5	970453	99846		156257	
32	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,055	607750,47	99758,29	33426	5487	0	29346	67794
		км трубопровода			507992,18	30952,77	27940	1702		5022	
33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		1681,64	645,05	22,86	1084743	38447	0	978477	2228278
			м2 поверхности		622,19	3,47	1046297	5829		165058	
		Итого по разделу: 3. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25.21. L=913.21м (участок №4)(СВОР)									29716607
		Раздел: 4. Реконструкция переезда на примыкании р.Жарбулак и р.Малая Алматинка ПК64-93(СВОР)									
34	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		82	213,1	202,71	17474	16622	0	4240	23452
			м3 грунта		10,39	61,43	852	5037		1737	
35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной 20 см без креплений с откосами		13,2	2157,08	0	28473	0	0	20501	52892
			м3 грунта		2157,08	0	28473	0		3918	
36	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками		19,79	201,53	91,86	3988	1818	0	2211	6695
		м3 уплотненного грунта			109,67	45,49	2170	900		496	
37	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм под трубы		13,64	1632,17	275,01	22263	3751	0	19520	45126
			м3 основания		1357,16	88,39	18512	1206		3343	
38	Е11-010104-0101	Засыпка пазух местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1		22,53	51,51	51,51	1161	1161	0	331	1610
			м3 грунта		0	20,38	0	459		119	
39	Е11-010105-0501	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1		482,8	71,81	71,81	34672	34672	0	10586	48879
			м3 грунта		0	30,45	0	14703		3621	
40	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками		482,8	201,53	91,86	97298	44350	0	53937	163334
		м3 уплотненного грунта			109,67	45,49	52948	21964		12099	
41	Е11-360201-0201	Планировка верха насыпи ксказаторами. Группа грунтов 1-2		400	108,04	108,04	43215	43215	0	7822	55120
		м2 спланированной поверхности			0	27,16	0	10864		4083	
42	Е11-360201-0201	Планировка откосов экскаваторами. Группа грунтов 1-2		226	108,04	108,04	24416	24416	0	4420	31143
		м2 спланированной поверхности			0	27,16	0	6138		2307	
43	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания проезжей части и обочин толщ.200 мм		80	3225,88	2094,91	258070	167593	0	155783	446962
			м3 основания		1130,97	962,89	90477	77032		33108	
44	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка бетонная толщиной 10 см,бетон В7,5 W6 F150. Устройство		1,35	4491,68	2477,22	6064	3344	0	4570	11484
			м3 основания		2014,45	1404,55	2720	1896		851	
45	Е11-370401-0101	Основания из монолитного бетона под оголовочные звенья, бетон В20 сульфатостойкий. Устройство		16,86	3660,8	751,03	61721	12662	0	49858	120506
			м3 конструкции		2909,76	339,91	49059	5731		8926	
46	Е11-070101-0101	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		26	2103,54	1120,55	54692	29134	0	43625	106183
			шт. сборных конструкций		982,99	438,96	25558	11413		7865	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-300404-0109 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка		12	13019,97	4977,33	156240	59728	0	95058	271401
			м3 звеньев		8042,64	1387,67	96512	16652		20104	
48	Е11-300503-0104 Изм. и доп. вып. 6	Стенки откосные из сборных блоков бетонных. Устройство.		10,6	13803,24	9506,44	146314	100768	0	60679	223553
			м3		4296,8	2518,04	45546	26691		16559	
		Итого по разделу: 4. Реконструкция переезда на примыкании р.Жарбулак и р.Малая Алматинка ПК64-93(СВОР)									1608338
		Раздел: 5. Водоотведение и временные дороги на участке р.Жарбулак (СВОР)									
49	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		7085,29	445		3152954				3405190
			т							252236	
50	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		700	20,87	17,57	14608	12296	0	5420	21630
			м3		3,3	7,45	2312	5215		1602	
51	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3609,686	183,48	172,7	662317	623390	0	152221	879701
			м3 грунта		10,78	47,79	38926	172492		65163	
52	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		6677,919	445		2971674				3209408
			т							237734	
53	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух и насыпи местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		3000	51,51	51,51	154531	154531	0	44021	214437
			м3 грунта		0	20,38	0	61140		15884	
54	Е11-010104-0101	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1		3000	51,51	51,51	154531	154531	0	44021	214437
			м3 грунта		0	20,38	0	61140		15884	
55	Е11-360201-0201	Планировка верха засыпаемой траншеи		3000	108,04	108,04	324110	324110	0	58668	413400
			м2 спланированной поверхности		0	27,16	0	81484		30622	
56	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		5000	1,83	1,83	9161	9161	0	2610	12712
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,72	0	3625		942	
57	Е11-010201-0501	Грунт. Уплотнение пневматическими трамбовками		1500	201,53	91,86	302294	137791	0	167574	507457
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	164503	68239		37589	
58	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство покрытия толщ.30 см		3132,3	1452,87	1267,89	4550818	3971420	0	1681001	6730365
			м3 материала основания в плотном теле		184,98	311,94	579398	977085		498546	
59	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Устройство дорожной насыпи из отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1000	60,2	60,2	60200	60200	0	17149	83537
			м3 грунта		0	23,82	0	23818		6188	
60	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		100	82,28	82,28	8228	8228	0	2458	11541
			м3 уплотненного грунта		0	34,13	0	3413		855	
61	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство отсыпки толщ.30 см		100	1452,87	1267,89	145287	126789	0	53667	214870
			м3 материала основания в плотном теле		184,98	311,94	18498	31194		15916	
62	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		260,84	1145,56	164,55	298808	42922	0	227829	568767
			м2 изолируемой поверхности		981,01	58,8	255886	15338		42131	
63	Е11-300504-0102	Гидроизоляция стыков 2-мя слоями мешковины. Устройство		31,18	1771,91	245,07	55248	7641	0	42279	105329
			м2 изолируемой поверхности		1526,84	87,39	47607	2725		7802	
64	Е11-080101-0202	Песчано-гравийное основание бермы толщ.150 мм. Устройство		11,2	3225,88	2094,91	36130	23463	0	21810	62575
			м3 основания		1130,97	962,89	12667	10784		4635	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. (Грунт мокрый)									
				31407	269,58	256,43	8466569	8053735	0	2054336	11362578
			м3 грунта		13,14	77,7	412835	2440410		841672	
66	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной 20 см без креплений с откосами									
				8196,8408	2157,08	0	17681225	0	0	12730482	32844643
			м3 грунта		2157,08	0	17681225	0		2432937	
67	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/устройство водоотводной канавы									
				3262,7	145,44	136,91	474540	446685	0	109046	630272
			м3 грунта		8,54	37,88	27854	123598		46687	
68	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
				8941,681	84		751101				811189
			т							60088	
		Итого по разделу: 5. Водоотведение и временные дороги на участке р.Жарбулак (СВОР)									62304039
		ИТОГО:					72122735	23051229		31388684	111792329
							35234418	7052915		8280913	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		3845656				115637985
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		1248890				116886875
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2337738				119224613
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		14306954				133531567
		Итого с НДС									13353157
		Скидка			10%						120178409
		Итого с учетом скидки									

Заказчик

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

М.П. БИН 010140002689

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А.

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

апрель 2021г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы	152 157 993	135 855 351	135 855 351	135 855 351					16 302 642	152 157 993
ИТОГО по справке	**152 157 993**	**135 855 351**	**135 855 351**	**135 855 351**					**16 302 642**	**152 157 993**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0205	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков		57	175075,74	89818,13	9979317	5119634	0	6353109	17639020	
				м3		85257,61	47430,55	4859684	2703542		1306594		
2	2	С3414-101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка		4,463	600		2678				2892	
				т							214		
3	3	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		4463	51		227613				245822	
				т·км							18209		
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									17887734	
			Раздел: 6. Укрепление руслас ПК0+00 ао ПК5+37,L=53 (Участок №1)(СВОР)										
4	4	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		195,04	1337,75	175,16	260915	34162	0	201895	499835	
			м2 изолируемой поверхности			1162,59	69,72	226752	13599		37025		
5	5	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 108х4,5 мм. Укладка		0,056	753932,94	145663,44	42220	8157	0	37263	85842	
			км трубопровода			608269,5	63860,89	34063	3576		6359		
6	6	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,056	451559,81	43712,31	25287	2448	0	22632	51753	
			км трубопровода			407847,5	369,91	22839	21		3834		
			Итого по разделу: 6. Укрепление руслас ПК0+00 ао ПК5+37,L=53 (Участок №1)(СВОР)									637430	
			Раздел: 7. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)										
7	7	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		19634	293,35	282,22	5759703	5541137	0	1065968	7371725	
			м3 грунта			11,13	64,27	218566	1261946		546054		
8	8	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1053364,1	51		53721569				58019295	
				т·км							4297726		
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		13635,2	267,61	267,61	3648848	3648847	0	515725	4497739	
				м3 грунта		0	52,53	0	716284		333166		
10	10	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4885	293,35	282,22	1433032	1378652	0	265216	1834108	
				м3 грунта		11,13	64,27	54380	313976		135860		
11	11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16	2557,32	0	40917	0	0	29460	76007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2557,32	0	40917	0		5630		
12	12	Е11-010205-0302	Доработка дна траншен грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.		1705,99	2557,32	0	4362769	0	0	3141194	8104280	
				м3		2557,32	0	4362769	0		600317		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		2675,1	230,69	100,65	617119	269243	0	354375	1049214	
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	347875	144312		77720		
14	14	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3837,541	1576,11	1356,85	6048385	5206970	0	2441356	9168920	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	841415	1419100		679179		
15	15	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		205884,0747	51		10500088				11340095	
				т·км							840007		
16	16	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		1230	54,9	54,9	67528	67529	0	21397	96039	
				м3 грунта		0	24,16	0	29719		7114		
17	17	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1230	275,14	119,82	338419	147377	0	194420	575466	
				м3 уплотненного грунта		155,32	64,22	191042	78986		42627		
18	18	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух и насыпи местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 10 м		11285,35	54,9	54,9	619577	619577	0	196323	881172	
				м3		0	24,16	0	272671		65272		
19	19	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11285,35	230,69	100,65	2603417	1135848	0	1494990	4426280	
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	1467569	608805		327873		
20	20	Е11-010104-0101	Засыпка старого русла на участке спрямления местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 10 м		21532,25	54,9	54,9	1182142	1182142	0	374581	1681261	
				м3		0	24,16	0	520251		124538		
21	21	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		28316,51	66		1868890				2018401	
				т·км							149511		
22	22	Е11-010107-1601	Откосы берм откосов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2		3976,25	138,55	130,88	550917	520417	0	116911	721254	
				м2 спланированной поверхности		7,67	33,17	30500	131876		53426		
23	23	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		2098,792	821,38	0	1723897	0	0	1241206	3202311	
				м3 грунта		821,38	0	1723897	0		237208		
24	24	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		112600	51		5742600				6202008	
				т·км							459408		
25	25	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		19051	22,71	18,8	432696	358206	0	174778	656072	
				м3		3,91	8,83	74489	168258		48598		
			Итого по разделу: 7. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)									121921647	
			Раздел: 8. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25,21. L=913.21м (участок №4)(СВОР)										
26	26	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,59	40409,76	14220,92	64252	22611	0	51544	125060	
				м3 конструкций колодца		26188,84	6556,09	41640	10424		9264		
27	27	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,02	796312,28	246720,38	15926	4935	0	12619	30829	
				км трубопровода		549591,9	87740,99	10992	1755		2284		
28	28	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		100	293,35	282,22	29335	28222	0	5429	37545	
				м3 грунта		11,13	64,27	1113	6427		2781		
29	29	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5365	51		273615				295504	
				т·км							21889		
30	30	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		93,834	22,71	18,8	2131	1765	0	861	3231	
				м3		3,91	8,83	367	829		239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		180,367	293,35	282,22	52911	50904	0	9792	67719	
				м3 грунта		11,13	64,27	2008	11593		5016		
32	32	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		9689	51		494139				533670	
				т·км							39531		
			Итого по разделу: 8. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25,21. L=913,21м (участок №4)(СВОР)									1093558	
			ИТОГО:					112732852	25348783		18323044	141540369	
								14552877	8417950		10484473		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		4868989					
			Итого с временными									146409358	
			Зимние удорожания			1,08 %		1581221					
			Итого с зимними удорожаниями									147990579	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2959812					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									150950390	
			НДС			12 %		18114047					
			Итого с НДС									169064437	
			Скидка			10%						16906444	
			Итого с учетом скидки									152157993	

Заказчик

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

М.П. БИН 010140002659

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А.

М.П. БИН 051140012523

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

август 2020г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы	908 563 228	165 826 890	165 826 890	165 826 890					19 899 227	185 726 117
ИТОГО по справке	**908 563 228**	**165 826 890**	**165 826 890**	**165 826 890**					**19 899 227**	**185 726 117**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020** от **12.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за август 2020 года

на 1-2-2 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	**Е11-460401-0207**	**Демонтаж торцевой части железобетонной камеры**									
			м3	**3,86158**	**71630,48**	**36814,02**	**276607**	**142160**	**0**	**171230**	**483664**
2	**Е11-460401-0207**	**Демонтаж железобетонных оголовков выходных**			**34816,46**	**17971,73**	**134447**	**69399**		**35827**	
			м3	**8,54**	**71630,48**	**36814,02**	**611724**	**314392**	**0**	**378681**	**1069638**
3	**Е11-460401-0207**	**Демонтаж железобетонных оголовков прямоугольных труб**			**34816,46**	**17971,73**	**297333**	**153479**		**79232**	
			м3	**21,4**	**71630,48**	**36814,02**	**1532892**	**787820**	**0**	**948921**	**2680358**
4	**Е11-460401-0205**	**Демонтаж стенок и дна бетонного русла 2,0х1,8м ниже ул.Бухтарминской**			**34816,46**	**17971,73**	**745072**	**384595**		**198545**	
			м3	**249,8**	**154054,97**	**81935,15**	**38482931**	**20467401**	**0**	**23526072**	**66969723**
5	**С341-310101-0701**	**Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка**			**72119,81**	**39998,79**	**18015530**	**9991699**		**4960720**	
			т	**748,632**	**555**		**415491**				**448730**
6	**С341-020103-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**								**33239**	
				748,632	**445**		**333141**				**359793**
7	**С341-310101-0702**	**Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Разгрузка**	**т**								
				748,632	**555**		**415491**			**26651**	
8	**Е12-160102-0608 Изм. и доп. вып. 3**	**Прочистка и промывка трубопровода Д-1000 мм.**	**т**								**448730**
				92	**8188,79**	**7377,76**	**753368**	**678754**	**0**	**33239**	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы	**м трубопровода**		**811,02**	**858,5**	**74614**	**78982**		**110589**	**933074**
										69117	
		ИТОГО:									**73393708**
							42821645	**22390528**		**25135493**	**73393710**
		В том числе :					**19266996**	**10678154**		**5436570**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения							**0**		
		Итого с временными			**3,44 %**		**2524744**				
		Зимние удорожания									**75918454**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,08 %**		**819919**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1534767**				**76738373**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**78273140**
		НДС			**12 %**		**9392777**				
		Итого с НДС									**87665917**
		Скидка			**10%**						**8766592**
		Итого с учетом скидки									**78899325**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020** от **12.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за август 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25.21. L=913.21м (участок №4)(СВОР)									
1	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**836,2**	**253,67**	**233,12**	**212118**	**194934**	**0**	**54902**	**288381**
2	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 СУХОЙ ГРУНТ/для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**4325,2**	**20,55** **191,24**	**70,64** **172,7**	**17184** **827170**	**59068** **746959**	**0**	**21362** **206564**	**1116433**
3	**Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. (Грунт мокрый)**	**м3 грунта**	**3013,6**	**18,55** **279,04**	**47,79** **256,43**	**80211** **840903**	**206683** **772781**	**0**	**82699** **217647**	**1143234**
4	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1205,44**	**22,6** **3709,54**	**77,7** **0**	**68122** **4471628**	**234165** **0**	**0**	**84684** **3219572**	**8306497**
5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см**	**м3 грунта**	**1808,2**	**3709,54** **280,46**	**0** **91,86**	**4471628** **507125**	**0** **166102**	**0**	**615296** **304763**	**876839**
6	**Е11-420102-0101**	**Бетонирование дна бетоном толщ.30 см. Бетон В22,5 W6 F150**	**м3 уплотненного грунта**	**700**	**188,6** **7931,07**	**45,49** **727,12**	**341022** **5551747**	**82260** **508981**	**0**	**64951** **3619157**	**9904576**
7	**Е11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**м3 бетона в конструкции**	**84,04**	**7203,95** **25640,9**	**399,32** **1756**	**5042765** **2154861**	**279524** **147575**	**0**	**733672** **1411363**	**3851523**
8	**Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок В22,5 W6 F150**	**т арматуры**	**918,71717**	**23884,9** **24339,53**	**812,08** **4761,15**	**2007287** **22361147**	**68248** **4374153**	**0**	**285298** **13253603**	**38463930**
9	**Е11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**м3 бетона в конструкции**	**55,91**	**19578,38** **25640,9**	**1636,63** **1756**	**17986994** **1433583**	**1503598** **98178**	**0**	**2849180** **938950**	**2562335**
10	**Е11-410104-0205**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок с заделкой стыков паклей, битумом и ЦРМ**	**т арматуры**	**500**	**23884,9** **5829,87**	**812,08** **722,22**	**1335405** **2914933**	**45404** **361108**	**0**	**189803** **2225095**	**5551230**
			м		**5107,65**	**525,5**	**2553824**	**262752**		**411202**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		2000	645,05	22,86	1290102	45725	0	1163717	2650125
			м2 поверхности		622,19	3,47	1244377	6932		196306	
		Итого по разделу: 1. Укрепление руслас ПК55+82 по ПК 65+25.21. L=913.21м (участок №4)(СВОР)									74715103
		Раздел: 2. Водоотведение и временные дороги на участке р.Жарбулак (СВОР)									
12	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		8512,89	253,67	233,12	2159458	1984519	0	558922	2935851
			м3 грунта		20,55	70,64	174940	601341		217470	
13	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		8663,55	445		3855280				4163702
			т							308422	
14	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4683	253,67	233,12	1187933	1091698	0	307467	1615032
			м3 грунта		20,55	70,64	96235	330802		119632	
15	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		8663,55	445		3855280				4163702
			т							308422	
16	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух и насыпи местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		4683	51,51	51,51	241223	241223	0	68717	334735
			м3 грунта		0	20,38	0	95440		24795	
17	Е11-010104-0101	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		4683	51,51	51,51	241223	241223	0	68717	334735
			м3 грунта		0	20,38	0	95440		24795	
18	Е11-360201-0201	Планировка верха засыпаемой траншеи		6244	108,04	108,04	674580	674580	0	122108	860423
			м2 спланированной поверхности		0	27,16	0	169594		63735	
19	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		10441	1,83	1,83	19130	19130	0	5449	26546
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,72	0	7569		1966	
20	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см		3132,3	280,46	91,86	878480	287735	0	527934	1518926
			м3 уплотненного грунта		188,6	45,49	590745	142496		112513	
21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3132,3	1586	1267,89	4967814	3971420	0	2131357	7667105
			м3 материала основания в плотном теле		318,1	311,94	996394	977085		567934	
22	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Устройство дорожной насыпи из отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		4660	60,2	60,2	280533	280533	0	79915	389284
			м3 грунта		0	23,82	0	110993		28836	
23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		419,4	82,28	82,28	34509	34509	0	10307	48401
			м3 уплотненного грунта		0	34,13	0	14315		3585	
24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		244,65	1586	1267,89	388014	310190	0	166471	598843
			м3 материала основания в плотном теле		318,1	311,94	77824	76316		44359	
		Итого по разделу: 2. Водоотведение и временные дороги на участке р.Жарбулак (СВОР)									24657285
		ИТОГО:					61348774	16553258		30662697	99372388
		В том числе :					37084957	5370025		7360917	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		3418410				102790799
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		1110141				103900940
		Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2078019**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**105978959**
		НДС			**12 %**		**12717475**				
		Итого с НДС									**118696435**
		Скидка			**10%**						**11869643**
		Итого с учетом скидки									**106826792**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.