Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	14.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**469 552 298,00**									
в том числе за месяц	**469 552 298,00**	**419 243 123,21**							**50 309 174,79**	**469 552 298,00**

Заказчик:

ГУГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
БИН 060140007229

Руководитель _____ **Садуакасов Ш.С.**

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора _____ Касенов А.Ж
ТОО «Project Эксперт» БИН 161040007932

Инженер авторского надзора _____ Шилохвостов Д.С.
ТОО «Институт «Агропромпроект» БИН 981240000725

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ф2в

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные тепловые сети

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2021 года

на Наружные тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Разбивка и закрепление трассы. Локальный сметный расчет 01-01										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33 п.4	**Разбивка и закрепление трассы: 1 категории сложности**	км		0,688	9257,00	--	6369	--	--	--	6369
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										6369
		- Прочие затраты	Тенге					6369				
		Демонтажные работы. Локальный сметный расчет 01-02										
1	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6	**Демонтаж/Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,0064	632663,57	276623,57	4049	1770	--	2745	7337
		НР - 99%; СП - 8%				356040,00	77153,04	2279	494		544	
2	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6	**Демонтаж/ Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,0052	976124,00	447654,80	5076	2328	--	3318	9065
		НР - 99%; СП - 8%				528469,20	116001,41	2748	603		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1124-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6	**Демонтаж/Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,6355	2612121,92	1040589,92	1660003	661295	--	1205954	3095234
		НР - 99%; СП - 8%			1571532,00	345281,64	998709	219426		229277	
4	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6	**Демонтаж/ Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	116,5	1272,45	18,64	148240	2172	--	111804	280848
		НР - 76%; СП - 8%			1253,81	8,94	146068	1042		20804	
5	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции	116,5	209,53	--	24410	--	--	17575	45344
		НР - 72%; СП - 8%			209,53	--	24410	--		3359	
6	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8	**Демонтад. Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.**	шт. сборных конструкций	32,5	3421,87	2245,64	111211	72983	--	79705	206189
		НР - 118%; СП - 8%			1176,22	902,13	38227	29319		15273	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	89,44	97,00	--	8676	--		--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка/ стальной лист толщ.0,5мм/**	т	0,4575	97,00	--	44	--		--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка/ мин.плита/**	т	0,7	97,00	--	68	--		--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка/ блоки бетонные/**	т	63,7	97,00	--	6179	--		--	6673
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
11	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	154,2975	286,00	--	44129	--		--	47659
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3707840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1212441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						740549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						250885			
		- Перевозка грузов	Тенге					59096				
		- Накладные расходы	Тенге								1421101	
		- Сметная прибыль	Тенге								274655	
		Наружные тепловые сети. Локальный сметный расчет 02-01-01										
					Земляные работы							
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1674,02039	207,89	198,27	348012	331906	177	79280	461475
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	56,26	15929	94182		34183	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		337,918722	169,04	161,22	57121	54480	27	13013	75745
		НР - 72%; СП - 8%				7,74	45,75	2614	15460		5611	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		57,137328	2062,37	--	117838	--	--	84844	218896
		НР - 72%; СП - 8%				2062,37	--	117838	--		16215	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		3656,75384	286,00	--	1045832	--		--	1129498
		СП - 8%				--	--	--	--		83667	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1297,79707	169,04	161,22	219377	209234	103	49978	290904
		НР - 72%; СП - 8%				7,74	45,75	10040	59375		21548	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		2076,47532	286,00	--	593872	--		--	641382
		СП - 8%				--	--	--	--		47510	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		85,698003	2752,19	160,69	235857	13770	129430	95828	358219
		НР - 99%; СП - 8%				1081,20	48,30	92657	4139		26535	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы**	м3		512,805921	815,97	--	418434	--	--	301273	777283

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				815,97	--	418434	--		57577	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		512,805921	1373,00	--	704083	--	704083	--	760409
		СП - 8%				--	--	--	--		56327	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1297,79707	15,62	15,62	20276	20276	--	5860	28226
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,27	--	8138		2091	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1297,79707	164,57	77,20	213583	100192	--	115491	355399
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,23	113391	47013		26326	
		Трубопроводы и арматура										
					Краны							
12	1312-1101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.		--	180158,48	74757,43	--	--	--	--	--
						102258,00	26994,36	--	--		--	
13	Прайс АО "УЗПА" г.Усть-Каменогорск 3 п.9	Шаровый кран стандартный с электроприводом Ст 1020х11-ППУ-ПЭ	шт		2	87194254,46	--	174388509	--		--	174388509
						--	--	--	--	174388509	--	
					Трубопроводы							
14	1124-0108-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,5224	7097312,06	3257163,34	3707636	1701542	140538	2281225	6467969
		НР - 99%; СП - 8%				3571125,73	839799,30	1865556	438711		479109	
15	2301-0402-0319 РСНБ РК 2015	Труба Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м		150	236314,00	--	35447100	--	35447100	--	38282868
		СП - 8%				--	--	--	--		2835768	
16	2301-0402-0409 РСНБ РК 2015	Труба Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		372,4	226053,00	--	84182137	--	84182137	--	90916708
		СП - 8%				--	--	--	--		6734571	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		3,5062	482669,00	--	1692334	--	1692334	--	1827721
		СП - 8%				--	--	--	--		135387	
18	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.53	Опора неподвижная Ст 1020х11-1400-60-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт		2	1563278,30	--	3126557	--	3126557	--	3376681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		250125	
				Футряр из стальных труб Д=1420х12 мм L-12,3 м (2шт),L-50,2 м (2шт)							
19	2301-0201-0338 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	126,25	151660,00	--	19147075	--	19147075	--	20678841
		СП - 8%			--	--	--	--		1531766	
20	Прайс ТОО "Isoplus" г.Караганда 1 п.3	Труба Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ-Б усиленная бандажами ГОСТ 30732-2006	м	125	338344,64	--	42293080	--	42293080	--	45676526
		СП - 8%			--	--	--	--		3383446	
				Муфты							
21	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.45,48	Комплект изоляции стыка 1020/1200(муфта L=750мм), СРС 1020/1200-ПЭ-750	шт	88	149925,58	--	13193451	--	13193451	--	14248927
		СП - 8%			--	--	--	--		1055476	
22	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.50,52	Комплект изоляции стыка 1020/1175(муфта L=500мм), ОЦК 1020/1175-ОЦ-500	шт	48	52341,63	--	2512398	--	2512398	--	2713390
		СП - 8%			--	--	--	--		200992	
				Другие изделия							
23	2302-0201-5519 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	283679,00	--	1702074	--	1702074	--	1838240
		СП - 8%			--	--	--	--		136166	
24	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.16	Элемент трубопровода с кабельным вводом, Ст 1020х11-1-ППУ-ОЦ	шт	2	271337,00	--	542674	--	542674	--	586088
		СП - 8%			--	--	--	--		43414	
				Фасонные части (тройники, отводы)							
25	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.23	Тройниковое ответвление укороченное стандартное Ст 1020х11-219х6-2-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт	2	446803,11	--	893606	--	893606	--	965095
		СП - 8%			--	--	--	--		71488	
26	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.25	Тройниковое ответвление укороченное с удлинением ответвления L-1035мм, l-2470 мм, Ст 1020х11-219х6-2-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт	2	515872,89	--	1031746	--	1031746	--	1114285
		СП - 8%			--	--	--	--		82540	
27	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.28	Тройниковое ответвление укороченное стандартное Ст 1020х11-219х6-2-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006	шт	1	422347,85	--	422348	--	422348	--	456136
		СП - 8%			--	--	--	--		33788	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс ТОО "Profinvestment" г.Караганда 2 п.29	Тройниковое ответвление укороченное с удлинением ответвления L-1035мм, l-2470 мм, Ст 1020х11-219х6-2-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006	шт		1	445363,88	--	445364	--	445364	--	480993
		СП - 8%				--	--	--	--		35629	
29	2302-0201-0910 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.		4	66361,00	--	265444	--	265444	--	286680
		СП - 8%				--	--	--	--		21236	
30	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		4	67819,00	--	271276	--	271276	--	292978
		СП - 8%				--	--	--	--		21702	
31	2302-0201-0119 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		6	868373,00	--	5210238	--	5210238	--	5627057
		СП - 8%				--	--	--	--		416819	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									415323128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2636459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2431401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						667018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							213353260		
		- Перевозка грузов	Тенге					1639704				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							174388509		
		- Накладные расходы	Тенге								3026792	
		- Сметная прибыль	Тенге								17847012	
		Наружные тепловые сети. Строительные решения по тепловым сетям										
		Опоры										
					Земляные работы опор ОП							
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		25,842	1718,64	--	44413	--	--	31977	82502
		НР - 72%; СП - 8%				1718,64	--	44413	--		6111	
2	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		40,7808	286,00	--	11663	--		--	12596
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	м3		21,144	815,97	--	17253	--	--	12422	32049
		НР - 72%; СП - 8%				815,97	--	17253	--		2374	
					Опора ОП-4 с фундаментом ФМ-4 (11 шт) (АС-12)							
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		7,92	5619,43	1763,18	44506	13964	23406	12284	61333
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	766,80	7136	6073		4543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	31,68	28538,52	1018,04	904100	32252	730303	139632	1127232
		НР - 91%; СП - 8%			4467,96	375,55	141545	11897		83499	
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	4,42365	646112,48	17783,14	2858175	78666	2520062	264599	3372597
		НР - 91%; СП - 8%			58650,00	7080,40	259447	31321		249822	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	117,226725	155,26	3,44	18201	404	11460	4417	24428
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	6337	65		1809	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	71,28	882,74	19,89	62922	1418	40968	19282	88780
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	20536	197		6576	
				Опора ОП-5 с фундаментом ФМ-5 (2 шт) (АС-13)							
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,18	5619,43	1763,18	12250	3844	6442	3381	16882
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	766,80	1964	1672		1251	
10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	9	28538,52	1018,04	256847	9162	207473	39668	320236
		НР - 91%; СП - 8%			4467,96	375,55	40212	3380		23721	
11	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,8043	646112,48	17783,14	519668	14303	458193	48109	613199
		НР - 91%; СП - 8%			58650,00	7080,40	47172	5695		45422	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,31395	155,26	3,44	3309	73	2084	803	4441
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	1152	12		329	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,2	882,74	19,89	14300	322	9311	4382	20177
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	4667	45		1495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5776452**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**591835**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**154408**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**60356**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4009702**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				11663				
		- Накладные расходы	Тенге							580956	
		- Сметная прибыль	Тенге							427885	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**424813789**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4440735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3326358			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					978259			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						217362962		
		- Перевозка грузов	Тенге				1710463				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						174388509		
		- Прочие затраты	Тенге				6369				
		- Накладные расходы	Тенге							5028849	
		- Сметная прибыль	Тенге							18549552	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3.0,8%**					**2 604 423**				
		Итого с временными					**427 418 212**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Зимнее удорожание работ 3,6.1,2%**					**10 930 883**				
		Итого:					**438 349 095**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**5 279 212**				
		Итого сметная стоимость:					**443 628 307**				
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%,к=1,050036**					**465 825 693**				
	Налоговый кодекс РК	**НДС в текущих ценах -12%**					**55 899 083**				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**521 724 776**				
		Сидка подрядчика 10% к=0,1					**52 172 478**				
		Всего услуги подрядчика:					**469 552 298**				

Сдал: Генеральный директор ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

_____ Ахметов А.С.

Принял: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Садуакасов Ш.С.

Эксперт технического надзора : _____ Касенов А.Ж

ТОО «Project Эксперт» БИН 161040007932

Зав.сектором _____ Женис А.Б.

Инженер авторского надзора : _____ Шилохвостов Д.С.

ТОО «Институт «Агропромпроект» БИН 981240000725

расценки проверены Родн Родкова О.В