Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: *"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "*

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**9 800 000,00**	8 750 000,00							1 050 000,00	9 800 000,00
Итого	**9 800 000,00**	**8 750 000,00**							**1 050 000,00**	**9 800 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

_____ **Мусин С.К**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Рассказов С.В**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2019г

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**448,1400**		**150,95**	**67648**
			Итого оплата труда:				**43,61**	**19543**
			Итого эксплуатация машин:				**144,57**	**64788**
			Итого материалов:				**0,08**	**35**
2	2	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**868,5600**		**242,00**	**210192**
3	3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**349,6559**		**111,25**	**38898**
			Итого оплата труда:				**30,14**	**10539**
			Итого эксплуатация машин:				**105,71**	**36961**

1		2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,8600		1681,68	23308
			Итого оплата труда:					
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0235		1681,68 730,94	23308 13174
			Итого оплата труда:					
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,4465		730,94 30,91	13174 10585
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				10,84	3712
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	342,4465		30,91 134,91	10585 46199
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				100,84	34531
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	108,3180		63,63 2444,37	21790 264769
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				920,69	99727
			Итого материалов:				149,59	16203
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			1413,50	153107
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				674774
Материалы -				Тенге				674774
Всего заработная плата -				Тенге				153142
Транспортные расходы -				Тенге				204536
Накладные расходы -				Тенге				210192
Сметная прибыль -				Тенге				174192
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				67917
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				916883
Сметная заработная плата -				Тенге				228
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				204536
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				916883
Сметная заработная плата -				Тенге				228
								204536

1		2	3	4	5	6	7	8
9	12	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,3600		1033425,76	372033
			Итого оплата труда:				713084,65	256710
			Итого эксплуатация машин:				409766,51	147516
			Итого материалов:				17098,75	6156
10	16	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	360,0000		18096,00	6514560

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6886593
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	372033
Материалы -	Тенге	6156
Всего заработная плата -	Тенге	256710
Накладные расходы -	Тенге	254143
Сметная прибыль -	Тенге	50094
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	676271
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	202
Сметная заработная плата -	Тенге	256710
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6514560
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6514560
Сметная прибыль -	Тенге	521165
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7035725
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7711996
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	202
Сметная заработная плата -	Тенге	256710
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	7561367
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	379474
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	297843
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	81772
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6673858
- перевозка грузов	Тенге	210192
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	428336
ИТОГО:	Тенге	7989702
Сметная прибыль	Тенге	639176

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8628879**
		Итого	Тенге			8 628 879	
		В том числе СМР (без оборудования)				8 628 879	
		Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013		112 175	
		Итого с временными зданниями и сооружениями				8 741 054	8 741 054
		Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		302 878	
		Итого:	Тенге			9 043 932	
		ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		9 224 811	
		Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		9 722 222	
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		1 166 667	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**10 888 889**	
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**9 800 000**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Рассказов С.В**