Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**668 252 540,46**	51 789 657,48							6 214 758,90	58 004 416,38
Итого	**668 252 540,46**	**51 789 657,48**							**6 214 758,90**	**58 004 416,38**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Мусин С.К

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" **Ахметов Т.О.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

К.Н Ахметов

Форма 2-В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г**

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2021г

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Бетонные и ж/бетонные конструкции					
1	526	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
2	527	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
3	528	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
4	529	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
5	530	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
6	531	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
7	532	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
8	533	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
9	534	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
10	535	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
11	536	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
12	537	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
13	538	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
14	539	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
15	540	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
16	541	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
17	542	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
18	543	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
19	544	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
20	545	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
21	546	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
22	547	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
23	548	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
24	549	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
25	550	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
26	551	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
27	552	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
28	553	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
29	554	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
30	555	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
31	556	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
32	557	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
33	558	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351
34	559	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
35	560	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
36	561	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
37	562	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
38	563	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
39	564	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
40	565	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
41	566	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
42	567	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
43	568	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
44	569	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
45	570	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
46	571	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
47	572	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
48	573	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
49	574	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
50	575	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
51	576	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
52	577	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
53	578	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
54	579	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
55	580	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
56	581	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
57	582	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
58	583	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
59	584	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
60	585	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
61	586	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
62	587	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
63	588	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
64	589	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
65	590	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
66	591	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
67	592	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
68	593	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
69	594	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
70	595	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
71	596	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
72	597	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
73	598	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
74	599	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
75	600	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
76	601	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
77	602	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
78	603	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
79	604	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
80	605	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
81	606	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351
82	607	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
83	608	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
84	609	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
85	610	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
86	611	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
87	612	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
88	613	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
89	614	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
90	615	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
91	616	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
92	617	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
93	618	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
94	619	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
95	620	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
96	621	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
97	622	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	167,1736		5993,79	1002004
			Итого оплата труда:				823,44	137657
			Итого эксплуатация машин:				393,55	65792
			Итого материалов:				4905,92	820140
98	623	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,1200		47455,72	1002265
			Итого оплата труда:				18087,71	382012
			Итого эксплуатация машин:				8310,00	175507
			Итого материалов:				24244,93	512053
99	624	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 /КЦО-1/	шт.	11,0000		4490,00	49390
100	625	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,0000		5289,00	58179
101	626	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,0000		18592,00	613536
102	627	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11,0000		16882,00	185702

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
103	628	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11,0000		22751,00	250261
104	629	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11,0000		27722,00	304942
105	630	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	55,0000		599,00	32945
106	631	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	8,5800		23021,05	197521
			Итого оплата труда:				3260,63	27976
			Итого эксплуатация машин:				1240,25	10641
			Итого материалов:				18785,06	161176
107	632	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - пригруз. Устройство	м3	17,9300		20228,29	362693
			Итого оплата труда:				3260,63	58463
			Итого эксплуатация машин:				1240,25	22238
			Итого материалов:				15992,30	286742
108	633	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	24,9695		2136,54	53348
			Итого оплата труда:				197,22	4925
			Итого эксплуатация машин:				43,89	1096
			Итого материалов:				1903,31	47525
109	634	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	24,9695		950,03	23722
			Итого оплата труда:				326,11	8143
			Итого эксплуатация машин:				87,13	2176
			Итого материалов:				567,24	14164
110	635	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	24,9695		124,04	3097
			Итого оплата труда:				111,85	2793
			Итого эксплуатация машин:				3,34	83
			Итого материалов:				9,90	247

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
111	636	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4620		12857,70	5940
			Итого оплата труда:				12081,80	5582
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	577
			Итого материалов:				31,92	15
112	637	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4620		17090,76	7896
			Итого оплата труда:				16174,32	7473
			Итого эксплуатация машин:				898,80	415
			Итого материалов:				291,00	134
113	638	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4620		194724,00	89962
114	639	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	5,3900		27255,79	146909
			Итого оплата труда:				5730,61	30888
			Итого эксплуатация машин:				2099,88	11318
			Итого материалов:				19830,66	106887
115	640	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные - отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7400		22731,06	85014
			Итого оплата труда:				3162,24	11827
			Итого эксплуатация машин:				7,68	29
			Итого материалов:				19561,14	73159
116	641	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1870		12857,70	2404
			Итого оплата труда:				12081,80	2259
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	234
			Итого материалов:				31,92	6
117	642	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1870		17090,76	3196
			Итого оплата труда:				16174,32	3025
			Итого эксплуатация машин:				898,80	168

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				291,00	54
118	643	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1870		194724,00	36413
			Неподвижная опора Ду-100мм					
119	651	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2400		2963,57	3675
			Итого оплата труда:				1017,98	1262
			Итого эксплуатация машин:				871,80	1081
			Итого материалов:				1417,85	1758
120	652	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3480		18912,11	6581
			Итого оплата труда:				1267,94	441
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	369
			Итого материалов:				16787,44	5842
121	653	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,9480		24151,01	22895
			Итого оплата труда:				8374,33	7939
			Итого эксплуатация машин:				623,18	591
			Итого материалов:				15261,78	14468
122	654	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0928		207966,00	19308
123	655	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6000		828,67	5469
			Итого оплата труда:				237,15	1565
			Итого эксплуатация машин:				20,09	133
			Итого материалов:				573,68	3786
124	656	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		51650,00	619800

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
125	657	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9200		2963,57	5690
			Итого оплата труда:				1017,98	1955
			Итого эксплуатация машин:				871,80	1674
			Итого материалов:				1417,85	2722
126	658	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5400		18912,11	10213
			Итого оплата труда:				1267,94	685
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	573
			Итого материалов:				16787,44	9065
127	659	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,6760		24151,01	40477
			Итого оплата труда:				8374,33	14035
			Итого эксплуатация машин:				623,18	1044
			Итого материалов:				15261,78	25579
128	660	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1728		207966,00	35943
129	661	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,4950		828,67	10354
			Итого оплата труда:				237,15	2963
			Итого эксплуатация машин:				20,09	251
			Итого материалов:				573,68	7168
130	662	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2000		2963,57	9483
			Итого оплата труда:				1017,98	3258
			Итого эксплуатация машин:				871,80	2790
			Итого материалов:				1417,85	4537
131	663	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9300		18912,11	17588
			Итого оплата труда:				1267,94	1179
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	987

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				16787,44	15612
132	664	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,7700		24151,01	66898
			Итого оплата труда:				8374,33	23197
			Итого эксплуатация машин:				623,18	1726
			Итого материалов:				15261,78	42275
133	665	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3009		207966,00	62577
134	666	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2500		828,67	15952
			Итого оплата труда:				237,15	4565
			Итого эксплуатация машин:				20,09	387
			Итого материалов:				573,68	11043
135	667	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20,0000		86599,00	1731980
136	668	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2800		2963,57	6757
			Итого оплата труда:				1017,98	2321
			Итого эксплуатация машин:				871,80	1988
			Итого материалов:				1417,85	3233
137	669	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6900		18912,11	13049
			Итого оплата труда:				1267,94	875
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	732
			Итого материалов:				16787,44	11583
138	670	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,4480		24151,01	59122
			Итого оплата труда:				8374,33	20500
			Итого эксплуатация машин:				623,18	1526
			Итого материалов:				15261,78	37361

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
139	671	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2450		207966,00	50960
140	672	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5846		828,67	13743
			Итого оплата труда:				237,15	3933
			Итого эксплуатация машин:				20,09	333
			Итого материалов:				573,68	9514
141	673	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		130555,00	1566660
142	674	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,7800		2963,57	2312
			Итого оплата труда:				1017,98	794
			Итого эксплуатация машин:				871,80	680
			Итого материалов:				1417,85	1106
143	675	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2400		18912,11	4539
			Итого оплата труда:				1267,94	304
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	255
			Итого материалов:				16787,44	4029
144	676	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,8480		24151,01	20480
			Итого оплата труда:				8374,33	7101
			Итого эксплуатация машин:				623,18	528
			Итого материалов:				15261,78	12942
145	677	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1009		207966,00	20980
146	678	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1600		828,67	5105
			Итого оплата труда:				237,15	1461

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				20,09	124
			Итого материалов:				573,68	3534
147	679	2302-0201-4911 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		220500,00	882000
			Проход трубопроводов через стены зданий и камер диам.530мм-2шт					
148	686	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 530 мм. Установка	гильза	2,0000		975,25	1951
			Итого оплата труда:				962,55	1925
			Итого эксплуатация машин:				0,86	2
			Итого материалов:				11,84	24
149	687	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		27866,00	27866
150	688	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм	сальник	2,0000		8581,31	17163
			Итого оплата труда:				3695,86	7392
			Итого эксплуатация машин:				24,99	50
			Итого материалов:				4871,72	9743
			Проход трубопроводов через стены зданий и камер диам.478мм-8шт					
151	689	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 530 мм. Установка	гильза	8,0000		975,25	7802
			Итого оплата труда:				962,55	7700
			Итого эксплуатация машин:				0,86	7
			Итого материалов:				11,84	95
152	690	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 - /478х7/	м	4,0000		27866,00	111464
153	691	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм	сальник	8,0000		8581,31	68650
			Итого оплата труда:				3695,86	29567
			Итого эксплуатация машин:				24,99	200
			Итого материалов:				4871,72	38974

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Проход трубопроводов через стены зданий и камер диам.377мм-16шт					
154	692	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных труб диаметром 378 мм. Установка**	гильза	16,0000		975,25	15604
			Итого оплата труда:				962,55	15401
			Итого эксплуатация машин:				0,86	14
			Итого материалов:				11,84	189
155	693	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0000		20513,00	164104
156	694	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм**	сальник	16,0000		8581,31	137301
			Итого оплата труда:				3695,86	59134
			Итого эксплуатация машин:				24,99	400
			Итого материалов:				4871,72	77948
157	695	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	214,0000		3213,56	687702
			Итого оплата труда:				698,12	149398
			Итого материалов:				2515,44	538304
158	696	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	**Бирки маркировочные**	100 шт.	2,1400		2834,00	6065
159	697	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	16,8000		2440,94	41008
			Итого оплата труда:				1831,37	30767
			Итого эксплуатация машин:				1053,69	17702
160	698	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	42,0000		324,05	13610
			Итого оплата труда:				138,90	5834
			Итого эксплуатация машин:				231,86	9738
161	699	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	36,9600		71,00	2624

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
162	700	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	36,9600		289,00	10681
163	701	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,2000		2830,05	71317
			Итого оплата труда:				322,71	8132
			Итого эксплуатация машин:				991,38	24983
			Итого материалов:				1718,57	43308
164	702	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1008		92394,60	9313
			Итого оплата труда:				780,10	79
			Итого эксплуатация машин:				1638,21	165
			Итого материалов:				90756,39	9148
165	703	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	168,0000		776,21	130402
			Итого оплата труда:				93,73	15747
			Итого эксплуатация машин:				209,76	35239
			Итого материалов:				537,94	90373
166	704	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	168,0000		-130,06	-21850
			Итого оплата труда:				-10,23	-1719
			Итого эксплуатация машин:				-32,38	-5440
			Итого материалов:				-97,68	-16409
167	705	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство	м2	168,0000		2547,94	428054
			Итого оплата труда:				62,22	10453
			Итого эксплуатация машин:				89,55	15044
			Итого материалов:				2418,38	406288
168	706	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	168,0000		1471,85	247271

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				63,69	10701
			Итого эксплуатация машин:				90,92	15275
			Итого материалов:				1343,09	225639
169	707	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	168,0000		781,85	131350
			Итого оплата труда:				0,41	68
			Итого эксплуатация машин:				0,08	14
			Итого материалов:				781,36	131268
170	708	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1008		92394,60	9313
			Итого оплата труда:				780,10	79
			Итого эксплуатация машин:				1638,21	165
			Итого материалов:				90756,39	9148
171	709	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	168,0000		1594,74	267916
			Итого оплата труда:				63,78	10714
			Итого эксплуатация машин:				91,13	15310
			Итого материалов:				1465,77	246250
172	710	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	168,0000		365,60	61420
			Итого оплата труда:				0,20	34
			Итого эксплуатация машин:				0,04	7
			Итого материалов:				365,35	61379
173	711	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2140		2930679,71	627165
			Итого оплата труда:				1662449,76	355764
			Итого эксплуатация машин:				1468503,83	314260
			Итого материалов:				230880,88	49409
174	712	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	214,8560		32259,00	6931040
175	713	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2140		8459248,06	1810279

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				763910,54	163477
			Итого эксплуатация машин:				1187538,82	254133
			Итого материалов:				6783117,24	1451587
176	714	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,5040		2333011,48	1175838
			Итого оплата труда:				1383801,32	697436
			Итого эксплуатация машин:				1109363,89	559119
			Итого материалов:				165252,59	83287
177	715	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	506,0160		27866,00	14100642
178	716	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,5040		7219943,50	3638852
			Итого оплата труда:				650774,14	327990
			Итого эксплуатация машин:				1032245,26	520252
			Итого материалов:				5779134,24	2912684
179	718	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,9662		20438,00	2063546

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44480869
В том числе:					
Стоимость монтажных работ -	Тенге				687702
Материалы -	Тенге				538304
Всего заработная плата -	Тенге				149398
Накладные расходы -	Тенге				107566
Сметная прибыль -	Тенге				63621
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				858889
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133
Сметная заработная плата -	Тенге				149398
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14707988
Материалы -	Тенге				8267963
Всего заработная плата -	Тенге				2582552
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				423625
Местные материалы -	Тенге				1873392
Транспортные расходы -	Тенге				13306
Накладные расходы -	Тенге				2579465
Сметная прибыль -	Тенге				1382996

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18670450
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2235
			Сметная заработная плата -	Тенге				2582552
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				29059822
			Материалы -	Тенге				126665
			Всего заработная плата -	Тенге				96092
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28836708
			Накладные расходы -	Тенге				94171
			Сметная прибыль -	Тенге				2332319
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31486312
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
			Сметная заработная плата -	Тенге				96092
			Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				25357
			Материалы -	Тенге				308
			Всего заработная плата -	Тенге				25026
			Накладные расходы -	Тенге				27529
			Сметная прибыль -	Тенге				4231
			ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				57116
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
			Сметная заработная плата -	Тенге				25026
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51072767
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2484
			Сметная заработная плата -	Тенге				2853069
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				44480869
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2256306
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2144291
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				596762
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				40066965
			- перевозка грузов	Тенге				13306
			- оборудование	Тенге				0
			Накладные расходы	Тенге				2808731
			ИТОГО:	Тенге				47289599
			Сметная прибыль	Тенге				3783168
			ИТОГО по смете:	Тенге				51072767

Итого	Тенге		51 072 767	
В том числе СМР (без оборудования)			51 072 767	
Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013	663 946	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными зданниями и сооружениями				51 736 713	51 736 713
			Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		1 792 677	
			Итого:	Тенге			53 529 390	
			ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		54 599 978	
			Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		57 544 066	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		6 905 288	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**64 449 353,57**	
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**58 004 416,38**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**