Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

тверждённая приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**610 248 124,08**	180 360 969,38							21 643 316,33	202 004 285,71
Итого	**610 248 124,08**	**180 360 969,38**							**21 643 316,33**	**202 004 285,71**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Мусин С.К

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

К.Н Ахметов

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" **Ахметов Т.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г**

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь 2021г

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Магистраль					
1	9	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0004		-2573492,48	-963
			Итого оплата труда:				-1739497,50	-651
			Итого эксплуатация машин:				-1033477,92	-387
			Итого материалов:				-78307,51	-29
2	12	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0756		1033425,76	78127
			Итого оплата труда:				713084,65	53909
			Итого эксплуатация машин:				409766,51	30978
			Итого материалов:				17098,75	1293
3	16	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	75,6000		18096,00	1368058

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
4	26	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	163,0000		4030,00	656890
5	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,0480		26089,24	27342
			Итого оплата труда:				11193,25	11731
			Итого эксплуатация машин:				18585,94	19478
6	28	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "Внимание Теплосеть!"	м	314,1356		40,00	12565
			Восстановление дорожного покрытия					
7	77	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,2000		2830,05	71317
			Итого оплата труда:				322,71	8132
			Итого эксплуатация машин:				991,38	24983
			Итого материалов:				1718,57	43308
8	78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1008		92394,60	9313
			Итого оплата труда:				780,10	79
			Итого эксплуатация машин:				1638,21	165
			Итого материалов:				90756,39	9148
9	79	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	168,0000		776,21	130402
			Итого оплата труда:				93,73	15747
			Итого эксплуатация машин:				209,76	35239
			Итого материалов:				537,94	90373

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
10	80	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	168,0000		-130,06	-21850
			Итого оплата труда:				-10,23	-1719
			Итого эксплуатация машин:				-32,38	-5440
			Итого материалов:				-97,68	-16409
11	81	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство	м2	168,0000		2547,94	428054
			Итого оплата труда:				62,22	10453
			Итого эксплуатация машин:				89,55	15044
			Итого материалов:				2418,38	406288
12	82	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	168,0000		1471,85	247271
			Итого оплата труда:				63,69	10701
			Итого эксплуатация машин:				90,92	15275
			Итого материалов:				1343,09	225639
13	83	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	168,0000		781,85	131350
			Итого оплата труда:				0,41	68
			Итого эксплуатация машин:				0,08	14
			Итого материалов:				781,36	131268
14	84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1008		92394,60	9313
			Итого оплата труда:				780,10	79
			Итого эксплуатация машин:				1638,21	165
			Итого материалов:				90756,39	9148
15	85	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	168,0000		1594,74	267916
			Итого оплата труда:				63,78	10714
			Итого эксплуатация машин:				91,13	15310
			Итого материалов:				1465,77	246250

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
16	86	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	168,0000		365,60	61420
			Итого оплата труда:				0,20	34
			Итого эксплуатация машин:				0,04	7
			Итого материалов:				365,35	61379
			РАЗДЕЛ 2.Ответвления					
17	93	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	4,4597		884343,56	3943936
			Итого оплата труда:				624921,99	2786985
			Итого эксплуатация машин:				336692,99	1501561
			Итого материалов:				12210,63	54456
18	94	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,8273		794960,87	657679
			Итого оплата труда:				567203,57	469253
			Итого эксплуатация машин:				297225,32	245897
			Итого материалов:				9613,77	7954
19	98	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х 4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4459,7326		11582,00	51652623
20	99	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х 4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	827,3100		8694,00	7192633
21	102	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	10,0000		16403,34	164033
			Итого оплата труда:				12724,93	127249
			Итого эксплуатация машин:				4690,22	46902
			Итого материалов:				290,81	2908
22	105	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,0000		51426,00	514260

Компенсаторы

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
23	114	1124-0108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	25,0000		19232,59	480815
			Итого оплата труда:				14169,72	354243
			Итого эксплуатация машин:				6528,35	163209
			Итого материалов:				290,81	7270
24	115	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	75,0000		51426,00	3856950
			Узлы трубопроводов					
			Узел трубопровода УТ6, УТ6а					
25	117	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	2,0000		47851,62	95703
			Итого оплата труда:				32893,69	65787
			Итого эксплуатация машин:				18102,51	36205
			Итого материалов:				1849,81	3700
26	118	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	7,0000		19707,78	137954
			Итого оплата труда:				14809,87	103669
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	42910
			Итого материалов:				403,41	2824
27	119	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		11788,25	23576
			Итого оплата труда:				9444,19	18888
			Итого эксплуатация машин:				3087,80	6176
			Итого материалов:				141,05	282
28	120	2302-0201-1409 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник параллельный Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		456947,00	913894
29	121	2304-0904-1043 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 560 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		523959,00	1047918

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
30	122	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		61269,00	122538
31	123	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.13	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000	комплект	2,0000		47473,21	94946
32	124	2302-0201-5509 РСНБ РК 2015 прим.	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		24681,00	24681
33	125	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Ст159х4,5-57х 3-2-ППУ-ПЭ L1 1400 L2	шт.	2,0000		79932,00	159864
34	126	2302-0201-5804 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		19348,00	38696
35	127	2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ/	шт.	4,0000		1492,00	5968
36	128	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1913,53	3827
			Итого оплата труда:				1532,71	3065
			Итого эксплуатация машин:				91,49	183
			Итого материалов:				300,59	601
37	129	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		1938,52	7754
			Итого оплата труда:				1543,97	6176
			Итого эксплуатация машин:				116,48	466
			Итого материалов:				300,59	1202
38	130	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		4837,00	9674
39	131	2304-0904-1015 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		87615,00	175230
40	132	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		7791,00	15582

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Узел трубопровода УТ15, УТ15а					
41	234	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	3,0000		25959,19	77878
			Итого оплата труда:				18921,05	56763
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	25368
			Итого материалов:				772,80	2318
42	235	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	6,0000		16403,34	98420
			Итого оплата труда:				12724,93	76350
			Итого эксплуатация машин:				4690,22	28141
			Итого материалов:				290,81	1745
43	236	2302-0201-1355 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройник параллельный Ст219х7-133х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		111800,00	223600
44	237	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		51426,00	102852
45	238	2302-0201-4027 РСНБ РК 2015	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		52842,00	105684
46	239	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2,0000		19995,67	39991
			Итого оплата труда:				14569,32	29139
			Итого эксплуатация машин:				7008,33	14017
			Итого материалов:				290,81	582
47	240	2304-0904-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		352761,00	705522
48	241	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.10	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст133х4-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	2,0000		40234,82	80470

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
49	242	2302-0201-3136 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройниковое ответвление Ст133х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L1 1300 L2	шт.	2,0000		65342,00	130684
50	243	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1913,53	3827
			Итого оплата труда:				1532,71	3065
			Итого эксплуатация машин:				91,49	183
			Итого материалов:				300,59	601
51	244	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		4837,00	9674
52	245	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		11788,25	23576
			Итого оплата труда:				9444,19	18888
			Итого эксплуатация машин:				3087,80	6176
			Итого материалов:				141,05	282
53	246	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		12429,19	24858
			Итого оплата труда:				9749,19	19498
			Итого эксплуатация машин:				3533,18	7066
			Итого материалов:				141,05	282
54	247	2304-0904-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		71164,00	142328
55	248	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		6970,00	13940
56	249	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		20054,00	40108
57	250	2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		1190,00	2380

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Узел трубопровода УТ16, УТ16а					
58	251	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4,0000		19707,78	78831
			Итого оплата труда:				14809,87	59239
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	24520
			Итого материалов:				403,41	1614
59	252	2302-0201-1345 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройник параллельный Ст159х4,5-108х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		57586,00	115172
60	253	2302-0201-4021 РСНБ РК 2015	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		37914,00	75828
61	254	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4,0000		16403,34	65613
			Итого оплата труда:				12724,93	50900
			Итого эксплуатация машин:				4690,22	18761
			Итого материалов:				290,81	1163
62	255	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4,0000		14749,92	59000
			Итого оплата труда:				11593,66	46375
			Итого эксплуатация машин:				4061,48	16246
			Итого материалов:				229,85	919
63	256	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.10	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст133х4-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	2,0000		40234,82	80470
64	257	2302-0201-3136 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройниковое ответвление Ст133х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L1 1300 L2	шт.	2,0000		65342,00	130684
65	258	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		38791,00	77582

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
66	259	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.9	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	2,0000		27749,11	55498
67	260	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2,0000		19995,67	39991
			Итого оплата труда:				14569,32	29139
			Итого эксплуатация машин:				7008,33	14017
			Итого материалов:				290,81	582
68	261	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,0000		17263,80	34528
			Итого оплата труда:				12880,89	25762
			Итого эксплуатация машин:				5688,00	11376
			Итого материалов:				229,85	460
69	262	2304-0904-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		352761,00	705522
70	263	2304-0904-1031 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 325 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		191452,00	382904
71	264	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		11788,25	23576
			Итого оплата труда:				9444,19	18888
			Итого эксплуатация машин:				3087,80	6176
			Итого материалов:				141,05	282
72	265	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		12429,19	24858
			Итого оплата труда:				9749,19	19498
			Итого эксплуатация машин:				3533,18	7066
			Итого материалов:				141,05	282

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
73	266	2304-0904-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		71164,00	142328
74	267	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		6970,00	13940
75	268	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		20054,00	40108
76	269	2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		1190,00	2380
77	270	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		1913,53	7654
			Итого оплата труда:				1532,71	6131
			Итого эксплуатация машин:				91,49	366
			Итого материалов:				300,59	1202
78	271	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		4837,00	19348
			Узел трубопровода УТ16б					
79	272	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,0000		14749,92	29500
			Итого оплата труда:				11593,66	23187
			Итого эксплуатация машин:				4061,48	8123
			Итого материалов:				229,85	460
80	273	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройниковое ответвление Ст108х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L1 1300 L2	шт.	2,0000		50174,00	100348
81	274	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		12429,19	24858
			Итого оплата труда:				9749,19	19498
			Итого эксплуатация машин:				3533,18	7066

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				141,05	282
82	275	2304-0904-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		71164,00	142328
83	276	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		6970,00	13940
84	277	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		20054,00	40108
85	278	2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		1190,00	2380
			Изоляция стыков					
86	279	2302-0201-6114 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	122,0000		48623,00	5932006
87	280	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	122,0000		34462,00	4204364
88	281	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	314,0000		23092,00	7250888
89	282	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	476,0000		21372,00	10173072
90	283	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	476,0000		15491,00	7373716
91	284	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	120,0000		8360,00	1003200
92	285	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	621,0000		4030,00	2502630

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
93	286	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	11,7000		26089,24	305244
			Итого оплата труда:				11193,25	130961
			Итого эксплуатация машин:				18585,94	217455
94	287	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "Внимание Теплосеть!"	м	11817,0000		40,00	472680
95	288	2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1,0000		9805,00	9805
			Компенсаторы					
96	289	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	20,0000		4982,25	99645
			Итого оплата труда:				4078,52	81570
			Итого эксплуатация машин:				837,73	16755
			Итого материалов:				313,72	6274
97	290	1124-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	21,0000		13576,62	285109
			Итого оплата труда:				7790,36	163598
			Итого эксплуатация машин:				7168,43	150537
			Итого материалов:				341,71	7176
98	291	2304-1012-2905 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	21,0000		333371,00	7000791
99	292	2304-1012-2904 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	20,0000		297444,00	5948880
			Неподвижные опоры					

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
100	293	1124-0108-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4,0000		13356,49	53426
			Итого оплата труда:				10017,11	40068
			Итого эксплуатация машин:				3828,81	15315
			Итого материалов:				482,53	1930
101	294	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4,0000		25959,19	103837
			Итого оплата труда:				18921,05	75684
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	33824
			Итого материалов:				772,80	3091
102	295	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	12,0000		19707,78	236493
			Итого оплата труда:				14809,87	177718
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	73559
			Итого материалов:				403,41	4841
103	296	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	14,0000		16403,34	229647
			Итого оплата труда:				12724,93	178149
			Итого эксплуатация машин:				4690,22	65663
			Итого материалов:				290,81	4071
104	297	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	12,0000		14749,92	176999
			Итого оплата труда:				11593,66	139124
			Итого эксплуатация машин:				4061,48	48738
			Итого материалов:				229,85	2758
105	299	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		130555,00	522220

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
106	300	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		86599,00	1039188
107	301	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,0000		66002,00	924028
108	302	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		51650,00	619800
			Система ОДК					
109	303	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.8	Терминал двойной концевой КТ11Ш	комплект	11,0000		13997,32	153971
110	304	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.7	Терминал промежуточный КТ12Ш	комплект	5,0000		21525,00	107625
111	305	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.6	Терминал проходной трехсторонний КТ16Ш	комплект	9,0000		15174,11	136567
112	306	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.5	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода КУК-5	комплект	28,0000		8388,39	234875
113	307	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.4	Ковер наземный КН3	комплект	29,0000		40858,93	1184909
114	308	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.2	Импульсный рефлектометр Рейс -105М1	комплект	2,0000		686974,11	1373948
115	309	СТПРАЙС лист ТОО "Казахстанский трубный завод" переч.п.3	Контрольно-монтажный тестер FLUKE 1587	комплект	2,0000		407054,46	814109

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
116	310	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.1	Детектор повреждений многоуровневый ДПП-АМ	комплект	2,0000		52925,89	105852
			Наземный терминал					
117	311	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1400		2963,57	3378
			Итого оплата труда:				1017,98	1160
			Итого эксплуатация машин:				871,80	994
			Итого материалов:				1417,85	1616
118	312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5700		18643,85	10627
			Итого оплата труда:				1267,94	723
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	605
			Итого материалов:				16519,18	9416
119	313	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,8000		28237,98	107304
			Итого оплата труда:				8028,53	30508
			Итого эксплуатация машин:				2868,43	10900
			Итого материалов:				18273,65	69440
120	314	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,9732		543377,40	528804
			Итого оплата труда:				53630,38	52192
			Итого эксплуатация машин:				15895,67	15469
			Итого материалов:				479626,73	466763
121	315	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14,5000		4662,00	67599
122	316	1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	1,7400		3461,25	6023
			Итого оплата труда:				1493,65	2599
			Итого эксплуатация машин:				855,18	1488
			Итого материалов:				1372,06	2387

РАЗДЕЛ 3.Бетонные и ж/бетонные конструкции

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Разгрузочные плиты					
123	317	1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	165,7400		917,41	152052
			Итого оплата труда:				591,17	97980
			Итого эксплуатация машин:				474,55	78652
			Итого материалов:				15,16	2513
124	318	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	165,7400		93359,00	15473321
125	319	СЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-02. тб.10	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	165,7400		635,00	105245
			Колодец под шаровые краны Кз 3А					
126	381	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
127	382	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
128	383	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
129	384	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
130	385	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
131	386	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
132	387	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
133	388	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
134	389	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
135	390	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
136	391	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
137	392	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Колодец под шаровые краны Кз 4А					
138	405	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				4905,92	28258
139	406	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
140	407	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
141	408	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
142	409	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
143	410	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
144	411	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
145	412	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
146	413	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
147	414	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
148	415	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
149	416	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Колодец под шаровые краны Кз 5А					
150	429	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
151	430	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
152	431	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
153	432	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
154	433	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
155	434	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
156	435	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
157	436	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
158	437	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
159	438	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
160	439	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
161	440	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Колодец под шаровые краны Кз 6					
162	441	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
163	442	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,8220		22463,48	153246
			Итого оплата труда:				9682,14	66052
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	22238
			Итого материалов:				10495,38	71599

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
164	443	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	2,2520		533,23	1201
165	444	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	4,5700		332,56	1520
166	445	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	6,8220		270,00	1842
167	446	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0000		18675,00	37350
168	447	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720		18139,00	39398
169	448	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,0000		4490,00	17960
170	449	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,4400		93359,00	227796
171	450	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 - Б7	м3	2,1300		112924,00	240528
172	451	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
173	452	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1000		12857,70	1286
			Итого оплата труда:				12081,80	1208
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	125
			Итого материалов:				31,92	3

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
174	453	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1000		216823,00	21682
			Колодец под шаровые краны Кз 7					
175	454	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
176	455	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
177	456	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
178	457	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
179	458	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
180	459	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
181	460	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
182	461	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
183	462	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351
184	463	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
185	464	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
186	465	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
			Колодец под шаровые краны Кз 7А					
187	466	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
188	467	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
189	468	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
190	469	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
191	470	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
192	471	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
193	472	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
194	473	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
195	474	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
196	475	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
197	476	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
198	477	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Колодец под шаровые краны Кз 7Б					
199	478	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				4905,92	28258
200	479	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
201	480	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
202	481	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
203	482	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
204	483	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
205	484	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
206	485	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
207	486	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
208	487	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
209	488	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
210	489	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Колодец под шаровые краны Кз 7-1					
211	490	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
212	491	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
213	492	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600
214	493	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
215	494	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
216	495	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
217	496	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
218	497	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
219	498	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351
220	499	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
221	500	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
222	501	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
			Колодец под шаровые краны Кз 7-2					
223	502	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267
			Итого материалов:				4905,92	28258
224	503	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,8260		22463,48	41018
			Итого оплата труда:				9682,14	17680
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	5952
			Итого материалов:				10495,38	19165
225	504	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1260		533,23	600

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
226	505	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,7000		332,56	233
227	506	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,8260		270,00	493
228	507	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0000		18675,00	18675
229	508	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
230	509	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		4490,00	8980
231	510	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,7000		93359,00	65351
232	511	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		27722,00	55444
233	512	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0500		12857,70	643
			Итого оплата труда:				12081,80	604
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	62
			Итого материалов:				31,92	2
234	513	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0500		216823,00	10841
			Колодец под шаровые краны Кз 7-3					
235	514	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7600		5993,79	34524
			Итого оплата труда:				823,44	4743
			Итого эксплуатация машин:				393,55	2267

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				4905,92	28258
236	515	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3260		22463,48	29787
			Итого оплата труда:				9682,14	12839
			Итого эксплуатация машин:				3259,79	4322
			Итого материалов:				10495,38	13917
237	516	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,1060		533,23	590
238	517	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.8, таб.5	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /1,5%/	м3	0,2200		332,56	73
239	518	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч Раздел 21-04. п.7	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	1,3460		270,00	363
240	519	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		18675,00	9338
241	520	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,0860		18139,00	19699
242	521	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		4490,00	4490
243	522	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,2200		93359,00	20539
244	523	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		27722,00	27722
245	524	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0250		12857,70	321

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				12081,80	302
			Итого эксплуатация машин:				1248,98	31
			Итого материалов:				31,92	1
246	525	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0250		216823,00	5421
			Неподвижная опора Ду-100мм					
247	651	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6200		2963,57	1837
			Итого оплата труда:				1017,98	631
			Итого эксплуатация машин:				871,80	541
			Итого материалов:				1417,85	879
248	652	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1740		18912,11	3291
			Итого оплата труда:				1267,94	221
			Итого эксплуатация машин:				1060,87	185
			Итого материалов:				16787,44	2921
249	653	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,4740		24151,01	11448
			Итого оплата труда:				8374,33	3969
			Итого эксплуатация машин:				623,18	295
			Итого материалов:				15261,78	7234
250	654	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0464		207966,00	9654
251	655	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,3000		828,67	2735
			Итого оплата труда:				237,15	783
			Итого эксплуатация машин:				20,09	66
			Итого материалов:				573,68	1893
			Неподвижная опора Ду-125мм					

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
252	**657**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3200**		**2963,57**	**948**
			Итого оплата труда:				**1017,98**	**326**
			Итого эксплуатация машин:				**871,80**	**279**
			Итого материалов:				**1417,85**	**454**
253	**658**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0900**		**18912,11**	**1702**
			Итого оплата труда:				**1267,94**	**114**
			Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**95**
			Итого материалов:				**16787,44**	**1511**
254	**659**	**1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,1230**		**24151,01**	**2972**
			Итого оплата труда:				**8374,33**	**1030**
			Итого эксплуатация машин:				**623,18**	**77**
			Итого материалов:				**15261,78**	**1878**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге				**158761278**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5134335**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3209699**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**850073**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**150417244**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**5927930**
ИТОГО:	Тенге				**164689208**
Сметная прибыль	Тенге				**13175137**
ИТОГО по смете:	Тенге				**177864345**
Итого	Тенге			177 864 345	
В том числе СМР (без оборудования)				177 864 345	
Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013		2 312 236	
Итого с временными зданниями и сооружениями				180 176 581	180 176 581
Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		6 243 119	
Итого:	Тенге			186 419 700	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		190 148 094	
			Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		200 401 078	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		24 048 129	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**224 449 207,11**	
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**202 004 285,71**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**