Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**235 783 066,71**	32 207 908,16							3 864 948,98	36 072 857,14
Итого	**235 783 066,71**	**32 207 908,16**							**3 864 948,98**	**36 072 857,14**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

_____ **Мусин С.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"_____ **Ахметов Т.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г**

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2021г

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1**	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**519,9400**		**150,95**	**78486**
			Итого оплата труда:				**43,61**	**22674**
			Итого эксплуатация машин:				**144,57**	**75168**
			Итого материалов:				**0,08**	**40**
2	**2**	**4102-0103-1012 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**977,6000**		**242,00**	**236579**
3	**3**	**1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2850,0000**		**111,25**	**317055**
			Итого оплата труда:				**30,14**	**85905**
			Итого эксплуатация машин:				**105,71**	**301267**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	85,0000		1681,68	142943
			Итого оплата труда:				1681,68	142943
5	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2850,0000		134,91	384494
			Итого оплата труда:				100,84	287387
			Итого эксплуатация машин:				63,63	181346
6	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	150,0000		2444,37	366656
			Итого оплата труда:				920,69	138104
			Итого эксплуатация машин:				149,59	22439
			Итого материалов:				1413,50	212025
			Неподвижные опоры					
7	66	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4,0000		19707,78	78831
			Итого оплата труда:				14809,87	59239
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	24520
			Итого материалов:				403,41	1614
8	70	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		86599,00	346396
			РАЗДЕЛ 2.Ответвления					
9	92	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,3224		1033425,76	1366602
			Итого оплата труда:				713084,65	942983
			Итого эксплуатация машин:				409766,51	541875
			Итого материалов:				17098,75	22611

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
10	97	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1322,4000		18096,00	23930150
					Компенсаторы			
11	112	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2,0000		23593,80	47188
			Итого оплата труда:				16920,67	33841
			Итого эксплуатация машин:				8487,64	16975
			Итого материалов:				403,41	807
12	113	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	31,1400		18096,00	563509
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				25907450
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1413790
			Материалы -	Тенге				23418
			Всего заработная плата -	Тенге				976824
			Накладные расходы -	Тенге				967056
			Сметная прибыль -	Тенге				190468
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2571314
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				769
			Сметная заработная плата -	Тенге				976824
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24493660
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24493660
			Сметная прибыль -	Тенге				1959493
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26453153
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29024466
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				769
			Сметная заработная плата -	Тенге				976824
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				27858889
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1381567
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1163589
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				331509
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25077153
			- перевозка грузов	Тенге				236579
			- оборудование	Тенге				0
			Накладные расходы	Тенге				1550440

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:		Тенге				**29409329**
		Сметная прибыль		Тенге				**2352746**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**31762075**
			Итого	Тенге			31 762 075	
			В том числе СМР (без оборудования)				31 762 075	
			Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013		412 907	
			Итого с временными зданниями и сооружениями				32 174 982	32 174 982
			Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		1 114 863	
			Итого:	Тенге			33 289 845	
			ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		33 955 642	
			Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,05392104		35 786 566	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		4 294 388	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**40 080 953,55**	
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**36 072 857,14**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**