Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Нет бухгалтера

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**288 683 272,00**	38 440 421,43							4 612 850,57	43 053 272,00
Итого	**288 683 272,00**	**38 440 421,43**							**4 612 850,57**	**43 053 272,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

_____ **Мусин С.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"_____**Ахметов Т.С**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г**

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2020г

Составлена в текущих ценах 2 кв.2018г

№ п.п.	№ поз по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	1А	2	3	4	5	6	7	8
1	9	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,4660**		**2573492,48**	**1199247**
			Итого оплата труда:				**1739497,50**	**810606**
			Итого эксплуатация машин:				**1033477,92**	**481601**
			Итого материалов:				**78307,51**	**36491**
2	13	2301-0402-0114 РСНБ РК 2015	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**139,1487**		**78061,00**	**10862087**
3	17	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**47851,62**	**287110**
			Итого оплата труда:				**32893,69**	**197362**
			Итого эксплуатация машин:				**18102,51**	**108615**
			Итого материалов:				**1849,81**	**11099**
4	19	2302-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**222327,00**	**1333962**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
5	21	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006 - /Комплект изоляции стыка с термоусадочной муфтой ПЭ 530/710/	комплект	95,0000		63717,00	6053115
6	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,8536		26089,24	48358
			Итого оплата труда:				11193,25	20747
			Итого эксплуатация машин:				18585,94	34450
7	28	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "Внимание Теплосеть!"	м	1866,4800		40,00	74659
					Компенсаторы			
8	30	2302-0201-0114 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	64,0000		222327,00	14228928
					Узлы трубопроводов			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	34087466
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	48358
Всего заработная плата -	Тенге	20747
Накладные расходы -	Тенге	14938
Сметная прибыль -	Тенге	5064
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	68359
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	28
Сметная заработная плата -	Тенге	20747
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1561016
Материалы -	Тенге	47590
Всего заработная плата -	Тенге	1007968
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74659
Накладные расходы -	Тенге	997888
Сметная прибыль -	Тенге	204712
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2763617
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	781
Сметная заработная плата -	Тенге	1007968
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32478092
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32478092
Сметная прибыль -	Тенге	2598247
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	35076339
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	37908315
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	809
Сметная заработная плата -	Тенге	1028715

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**34087466**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**862459**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**624666**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**166256**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**32600341**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы		Тенге				**1012826**
		ИТОГО:		Тенге				**35100292**
		Сметная прибыль		Тенге				**2808023**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**37908315**
			Итого	Тенге			37 908 315	
			В том числе СМР (без оборудования)				37 908 315	
			Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013		492 808	
			Итого с временными зданниями и сооружениями				38 401 123	38 401 123
			Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		1 330 599	
			Итого:	Тенге			39 731 722	
			ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		40 526 356	
			Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		42 711 580	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		5 125 390	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**47 836 969**	
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**43 053 273**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**