Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**388 560 944,37**	136 408 819,34							16 369 058,32	152 777 877,66
Итого	**388 560 944,37**	**136 408 819,34**							**16 369 058,32**	**152 777 877,66**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

_____ **Мусин С.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г**

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2021г

№ п.п.	№ поз по смете.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**718,5600**		**150,95**	**108468**
			Итого оплата труда:				**43,61**	**31336**
			Итого эксплуатация машин:				**144,57**	**103883**
			Итого материалов:				**0,08**	**56**
2	2	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1522,8000**		**242,00**	**368518**
3	3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**15438,7341**		**111,25**	**1717518**
			Итого оплата труда:				**30,14**	**465355**
			Итого эксплуатация машин:				**105,71**	**1631993**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	684,2600		1681,68	1150706
			Итого оплата труда:				1681,68	1150706
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0235		-730,94	-13174
			Итого оплата труда:				-730,94	-13174
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20710,2035		30,91	640154
			Итого оплата труда:				10,84	224513
			Итого эксплуатация машин:				30,91	640154
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16435,2035		134,91	2217273
			Итого оплата труда:				100,84	1657285
			Итого эксплуатация машин:				63,63	1045772
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	503,6820		2444,37	1231185
			Итого оплата труда:				920,69	463735
			Итого эксплуатация машин:				149,59	75346
			Итого материалов:				1413,50	711955
			РАЗДЕЛ 2.Магистраль					
9	11	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,3662		1319781,85	483304
			Итого оплата труда:				890118,82	325962
			Итого эксплуатация машин:				533289,50	195291
			Итого материалов:				32666,03	11962
10	15	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	366,2000		22874,00	8376459

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
11	23	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	118,0000		23092,00	2724856
12	24	2304-1012-2907 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	6,0000		597888,00	3587328
13	25	2304-1012-2906 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	16,0000		370584,00	5929344
					Узлы трубопроводов			
			Неподвижные опоры					
14	65	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	8,0000		25959,19	207673
			Итого оплата труда:				18921,05	151368
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	67649
			Итого материалов:				772,80	6182
15	66	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4,0000		19707,78	78831
			Итого оплата труда:				14809,87	59239
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	24520
			Итого материалов:				403,41	1614
16	69	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,0000		130555,00	1044440
17	70	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		86599,00	346396
			РАЗДЕЛ 3.Ответвления					
18	91	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,8445		1319781,85	2434338
			Итого оплата труда:				890118,82	1641824
			Итого эксплуатация машин:				533289,50	983652

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				32666,03	60252
19	92	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,7310		1033425,76	755434
			Итого оплата труда:				713084,65	521265
			Итого эксплуатация машин:				409766,51	299539
			Итого материалов:				17098,75	12499
20	96	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1844,5000		22874,00	42191093
21	97	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	730,9792		18096,00	13227800
22	100	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	14,0000		25959,19	363429
			Итого оплата труда:				18921,05	264895
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	118385
			Итого материалов:				772,80	10819
23	101	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	20,0000		19707,78	394156
			Итого оплата труда:				14809,87	296197
			Итого эксплуатация машин:				6129,94	122599
			Итого материалов:				403,41	8068
24	103	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,0000		94379,00	1321306
25	104	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20,0000		94379,00	1887580
			Компенсаторы					
26	109	1124-0108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	12,0000		33414,55	400975
			Итого оплата труда:				22791,62	273499
			Итого эксплуатация машин:				13215,38	158585

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				772,80	9274
27	110	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	164,9400		22874,00	3772838
28	111	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,0000		94379,00	2265096
29	112	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	10,0000		23593,80	235938
			Итого оплата труда:				16920,67	169207
			Итого эксплуатация машин:				8487,64	84876
			Итого материалов:				403,41	4034
30	113	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	62,2800		18096,00	1127019
			Узлы трубопроводов					
			Узел трубопровода УТ13-1, УТ13в					
31	181	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4,0000		32797,24	131189
			Итого оплата труда:				23183,17	92733
			Итого эксплуатация машин:				11561,26	46245
			Итого материалов:				962,94	3852
32	182	2302-0201-3165 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 -/Ст273х7-219х6-2-ППУ-ПЭ L1 1800 L2	шт.	2,0000		183114,00	366228
33	183	2302-0201-4031 РСНБ РК 2015	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		68605,00	137210
34	184	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4,0000		34203,97	136816
			Итого оплата труда:				23208,46	92834
			Итого эксплуатация машин:				13710,47	54842
			Итого материалов:				772,80	3091

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
35	185	5101-0904-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с редуктором, с удлиненным штоком высотой Н от 787 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1261738,00	2523476
36	186	5101-0904-1407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с редуктором, с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1488747,00	2977494
37	187	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6,0000		25959,19	155755
			Итого оплата труда:				18921,05	113526
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	50736
			Итого материалов:				772,80	4637
38	188	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.12	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст219х7-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	3,0000		74732,14	224196
39	189	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.11	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст219х7-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1330 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	1,0000		99393,75	99394
40	190	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 -/Ст219х6-89х4,0/180-2-ППУ-ПЭ L1 1400 L2	шт.	2,0000		113535,00	227070
41	191	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4,0000		15894,44	63578
			Итого оплата труда:				11949,91	47800
			Итого эксплуатация машин:				5146,83	20587
			Итого материалов:				199,46	798
42	192	2304-0904-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		164961,00	659844
43	193	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4,0000		13388,19	53553
			Итого оплата труда:				10667,01	42668

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				3525,81	14103
			Итого материалов:				199,46	798
44	194	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		28136,00	112544
45	195	2302-0304-2408 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ/	шт.	4,0000		2486,00	9944
46	196	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3488,96	13956
			Итого оплата труда:				2740,86	10963
			Итого эксплуатация машин:				271,71	1087
			Итого материалов:				526,25	2105
47	197	2304-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	4,0000		11064,00	44256
48	198	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1913,53	3827
			Итого оплата труда:				1532,71	3065
			Итого эксплуатация машин:				91,49	183
			Итого материалов:				300,59	601
49	199	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		4837,00	9674
			Узел трубопровода УТ13, УТ13а, УТ13б					
50	200	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	4,0000		36250,51	145002
			Итого оплата труда:				25153,84	100615
			Итого эксплуатация машин:				13620,34	54481
			Итого материалов:				1139,84	4559
51	201	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25959,19	51918

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				18921,05	37842
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	16912
			Итого материалов:				772,80	1546
52	202	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	6,0000		32797,24	196783
			Итого оплата труда:				23183,17	139099
			Итого эксплуатация машин:				11561,26	69368
			Итого материалов:				962,94	5778
53	203	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		212140,00	424280
54	204	2302-0201-4036 РСНБ РК 2015	Переход Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		102732,00	205464
55	205	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		113535,00	227070
56	206	2302-0201-3165 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		183114,00	366228
57	207	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		34203,97	68408
			Итого оплата труда:				23208,46	46417
			Итого эксплуатация машин:				13710,47	27421
			Итого материалов:				772,80	1546
58	208	5101-0904-1411 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с редуктором, с удлиненным штоком высотой Н от 860 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		2903884,00	5807768
59	209	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.16	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст276х7-2-ППУ-ПЭ-ДТ L-1000	комплект	1,0000		87203,57	87204
60	210	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.17	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст276х7-2-ППУ-ПЭ-ДТ L-1330	комплект	1,0000		115981,25	115981

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
61	211	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15894,44	31789
			Итого оплата труда:				11949,91	23900
			Итого эксплуатация машин:				5146,83	10294
			Итого материалов:				199,46	399
62	212	2304-0904-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		157181,00	314362
63	213	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11,6200		7865,00	91391
64	214	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		28136,00	56272
65	215	2302-0304-2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010- /Концевая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		3578,00	7156
66	216	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3488,96	13956
			Итого оплата труда:				2740,86	10963
			Итого эксплуатация машин:				271,71	1087
			Итого материалов:				526,25	2105
67	217	2304-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	4,0000		11064,00	44256
			Узел трубопровода УТ14, УТ14а					
68	218	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25959,19	51918
			Итого оплата труда:				18921,05	37842
			Итого эксплуатация машин:				8456,08	16912
			Итого материалов:				772,80	1546

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
69	219	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	6,0000		16403,34	98420
			Итого оплата труда:				12724,93	76350
			Итого эксплуатация машин:				4690,22	28141
			Итого материалов:				290,81	1745
70	220	2302-0201-1355 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройник параллельный Ст219х7-133х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		111800,00	223600
71	221	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		51426,00	102852
72	222	СТПРАЙС лист ТОО "IsoPlus" переч.п.10	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст133х4-2-ППУ-ПЭ-ДТ L 1000 Ст.20 ГОСТ30732-2006	комплект	2,0000		40234,82	80470
73	223	2302-0201-3136 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /Тройниковое ответвление Ст133х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L1 1300 L2	шт.	2,0000		65342,00	130684
74	224	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2,0000		19995,67	39991
			Итого оплата труда:				14569,32	29139
			Итого эксплуатация машин:				7008,33	14017
			Итого материалов:				290,81	582
75	225	2304-0904-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		352761,00	705522
76	226	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1913,53	3827
			Итого оплата труда:				1532,71	3065
			Итого эксплуатация машин:				91,49	183
			Итого материалов:				300,59	601
77	227	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		4837,00	9674

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
78	228	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		11788,25	23576
			Итого оплата труда:				9444,19	18888
			Итого эксплуатация машин:				3087,80	6176
			Итого материалов:				141,05	282
79	229	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		12429,19	24858
			Итого оплата труда:				9749,19	19498
			Итого эксплуатация машин:				3533,18	7066
			Итого материалов:				141,05	282
80	230	2304-0904-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 501 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		71164,00	142328
81	231	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		6970,00	13940
82	232	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		20054,00	40108
83	233	2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - /Концевая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2,0000		1190,00	2380

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				118475722
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6849678
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5992085
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1780743
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				93956703
- перевозка грузов	Тенге				368518
- оборудование	Тенге				11308738
Накладные расходы	Тенге				7594511
ИТОГО:	Тенге				126070233
Сметная прибыль	Тенге				9180920
ИТОГО по смете:	Тенге				135251152
Итого	Тенге			135 251 152	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе СМР (без оборудования)				123 942 414	
			Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013		1 611 251	
			Итого с временными зданниями и сооружениями				136 862 403	125 553 665
			Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465		4 350 435	
			Итого:	Тенге			141 212 838	
			ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02		143 810 920	
			Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		151 565 355	
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		18 187 843	
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**169 753 197,40**	
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**152 777 877,66**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые) "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№56	30.10.2019г				
		доп.согл№1	10.03.2020г				
		доп.согл№2	11.08.2020г				
		доп.согл№3	13.11.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)	**408 243 838,37**	17 574 012,50							2 108 881,50	19 682 894,00
Итого	**408 243 838,37**	**17 574 012,50**							**2 108 881,50**	**19 682 894,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

_____ **Мусин С.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"_____**Ахметов Т.С**

Форма 2-В

аказчик ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

(организация, адрес, телефон)

одрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

тройка Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайона № 8-13 "Самал" города Балхаш" (1 очередь 3 очередь. Сети тепловые)

(наименование, адрес)

бъект Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

оговор подряда (контракт) №56 от 30.10.2019г, доп.согл №1 от 10.03.2020г., доп.согл №2 от 11.08.2020г,доп.согл №3 от 13.11.2020г

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь 2021г

п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ответвления									
1	93	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,7070674	884343,56	336692,99	625290	238065	8633	437443	1147753
						535439,93	89482,06	378592	63270		85019	
2	98	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х 4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	707,0674	11582,00	–	8189255	–	8189255	–	8844395
						--	–	--	–		655140	
3	102	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	16403,34	4690,22	32807	9380	582	25195	62642
						11422,32	1302,61	22845	2605		4640	
4	105	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51426,00	–	102852	–	102852	–	111080
						--		--			8228	

Компенсаторы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	114	1124-0108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**25**	**19232,59**	**6528,35**	**480815**	**163209**	**7270**	**350701**	**898036**
						12413,42	**1756,29**	**310336**	**43907**		**66521**	
6	115	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**25**	**51426,00**	**--**	**1285650**	**--**	**1285650**	**--**	**1388502**
						--	**--**	**--**	**--**		**102852**	
7	116	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**390**	**11582,00**	**--**	**4516980**	**--**	**4516980**	**--**	**4878338**
						--	**--**	**--**	**--**		**361358**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15233648**	**410654**	**14111222**	**813339**	**17330746**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**711772**	**109782**	**--**	**1283758**	
		Материалы		Тенге				**1138912**				
		Всего заработная плата		Тенге				**16486**				
			Накладные расходы	Тенге					**821555**			
			Сметная прибыль	Тенге				**813339**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156180**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2108431**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**646**
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14094737**	**821555**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14094737**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1127579**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15222316**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17330747**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**646**
			Сметная заработная плата	Тенге					**821555**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17330746**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**711772**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**410654**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109782**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14111222**		
			- Накладные расходы	Тенге							**813339**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1283758**	

Итого	Тенге		17 330 746	
В том числе СМР (без оборудования)			17 330 746	
Временные зданиям и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013	225 300	
Итого с временными зданниями и сооружениями			17 556 046	17 556 046
Зимнее удорожание 3,465%	Тенге	0,03465	608 317	
Итого:	Тенге		18 164 363	
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	тенге	1,02	18 527 650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах 2018-2019гг	Тенге	1,053921044		19 526 680					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12		2 343 202					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			**21 869 881,78**					
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9		**19 682 894,00**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш" _____ **Мусин С.К**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт ТОО "Сейсмостройзащита" _____ **Ахметов Т.С**